Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"
Наименование стройки: "Реконструкция помещения (перепланировка) для создания реабилитационного центра для детей инвалидов, расположенного по адресу: мкр. Жетысу-3", д. 60, Ауэзовский район, г. Алматы"
Договор: № 494/5 от 20.05.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за май 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	605 441,00	540 572,00						64 869,00	**605 441,00**
Итоге к оплате									**605 441,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор_____Байжан Қ. А.

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"

Объект: "Реконструкция помещения (перепланировка) для создания реабилитационного центра для детей инвалидов, расположенного по адресу: мкр. Жетысу-3", д. 60,

Договор: № 494/5 от 20.05.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за май 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство проемов									
		Устройство оконного проема в наружней стене.Фрагмент 1,лист 20									
1	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Участки стен отдельные и проемы простые.Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	0,070928	12401,70	2650,31	880	188	–	541	1534
					9751,39	835,48	692	59		114	
2	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0002894	120544,72	4380,46	35	1	–	32	72
					116164,26	1473,31	34	–		5	
3	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами**	т	0,0039338	489216,13	64028,01	1924	252	–	1483	3680
					425188,12	23583,65	1673	93		273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2839	441	–	2056	5286
							2399	152	–	392	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2839				
	Всего заработная плата		Тенге					2551			
		Накладные расходы	Тенге				2056				
		Сметная прибыль	Тенге				392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5287				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2551			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки									
		Перегородки,листы 18,19									
4	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 100-150 мм.С одним дверным проемом.Тип П1.Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,4592	3156,03	103,91	55102	1815	–	48687	112092
					3052,12	46,37	53288	810		8303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 100-150 мм.Тип П2.С одним дверным проемом.Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,2336	3156,03	103,91	25985	856	–	22961	52861
					3052,12	46,37	25130	382		3916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				81087	2671	–	71648	164953
							78418	1192	–	12219	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81087				
	Всего заработная плата		Тенге					79610			
		Накладные расходы	Тенге				71648				
		Сметная прибыль	Тенге				12219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				164954				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				164954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					79610			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Полы,тип 2									
6	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	40,8952	580,81	36,56	23752	1495	–	21781	49175
					544,25	22,35	22257	914		3643	
7	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	40,8952	669,25	31,22	27369	1277	–	25168	56740
					638,03	16,67	26092	682		4203	
8	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16,9384	138,66	3,11	2349	52	–	2180	4891
					135,55	1,37	2296	23		362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				53470	2824	–	49129	110806
							50645	1619	–	8208	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53470				
	Всего заработная плата		Тенге					52264			
		Накладные расходы	Тенге				49129				
		Сметная прибыль	Тенге				8208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				110807				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				110807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					52264			
		РАЗДЕЛ 4.Проемы									
		Окна									
9	Е11-100501-0702 1110-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах.Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	1,0608	2667,08	42,77	2829	46	–	2513	5770
					2624,31	8,29	2784	9		427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Двери									
10	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	0,66456	3889,29	69,61	2585	46	--	1767	4700
					3819,68	32,82	2538	22		348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5414	92	--	4280	10470
							5322	31	--	775	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2829				
	Всего заработная плата		Тенге					2793			
		Накладные расходы	Тенге				2513				
		Сметная прибыль	Тенге				427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5769				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2585				
	Всего заработная плата		Тенге					2560			
		Накладные расходы	Тенге				1767				
		Сметная прибыль	Тенге				348				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4700				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5353			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
		Стены									
11	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,1456	1364,64	109,31	26127	2093	--	20661	50531
					1255,33	93,61	24034	1792		3743	
12	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	19,1456	2903,66	22,15	55592	425	--	44301	107884
					2881,51	10,84	55168	208		7991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				81719	2518	--	64962	158415
							79202	2000	--	11734	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81719				
	Всего заработная плата		Тенге					81202			
		Накладные расходы	Тенге				64962				
		Сметная прибыль	Тенге				11734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				158415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				158415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					81202			
		РАЗДЕЛ 6.Отделка фасада									
13	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	11,93376	427,16	4,32	5098	51	--	4052	9882
					422,84	1,62	5046	19		732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	9,3744	5465,62	44,77	51237	420	–	40775	99373
					5420,85	16,17	50817	152		7361	
15	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх.Устройство	м3	0,0248	10690,92	3127,29	265	78	–	188	489
					7563,63	758,10	188	19		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				56600	549	–	45015	109744
							56051	190	–	8129	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56600				
	Всего заработная плата		Тенге					56241			
		Накладные расходы	Тенге				45015				
		Сметная прибыль	Тенге				8129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				109744				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				109744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					56241			
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
		Ограждение ОГ1-ОГ6,лист 35									
16	Е11-070519-0202 1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев.Установка	м	0,207328	2231,12	4,95	463	1	–	545	1088
					2226,17	–	462	–		81	
		Пандус									
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,14928	259,47	121,25	817	381	–	443	1361
					138,22	57,30	435	180		101	
18	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,29856	322,19	90,73	2029	571	–	1589	3908
					231,46	36,99	1458	233		289	
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,52488	3730,95	1666,42	1958	875	–	1175	3384
					2064,53	395,72	1084	208		251	
20	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	м3	0,64152	7288,08	2034,42	4675	1305	–	3357	8675
					5253,66	497,15	3370	319		643	
21	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	5,52096	5827,73	2556,76	32175	14116	–	19636	55955
					3270,97	637,34	18059	3519		4145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	7,07616	1872,94	199,55	13253	1412	–	11758	27012
					1673,39	94,37	11841	668		2001	
		Козырек К1									
23	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,0529546	136308,44	29035,28	7218	1537	–	4266	12403
					107273,16	9489,07	5681	502		919	
24	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,5356822	1204,84	1,57	1850	2	–	1479	3596
					1203,27	0,81	1848	1		266	
25	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасные.Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,4152	1451,86	22,19	9314	143	–	8316	19041
					1429,67	10,70	9172	69		1410	
26	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6,4152	1866,32	32,38	11973	208	–	10865	24665
					1833,94	7,02	11765	45		1827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				85725	20551	–	63429	161088
							65175	5744	–	11933	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				78507				
		Всего заработная плата	Тенге					64736			
		Накладные расходы	Тенге				59163				
		Сметная прибыль	Тенге				11014				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				148684				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7218				
		Всего заработная плата	Тенге					6183			
		Накладные расходы	Тенге				4266				
		Сметная прибыль	Тенге				919				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12403				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				161087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					70919			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								720763
		Понижающий коэффициент - 0,75	Тенге								540572
		НДС-12%	Тенге								64869
		ИТОГО к оплате:	Тенге								605441

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор_____Байжан Қ. А.