Подрядчик:ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Адрес:141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Телефон:+7(7187) 77-59-52
Стройка:Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. "
Объект: Жилой дом № 2

Справка № 3 от 23 июля 2020 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
		Договор №100/09/02	30.09.19г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих входящих в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный период	105 319 273	43 697 227							5 243 667	48 940 894
Удержание 5 % (генподряд)										2 447 045
Всего к оплате										**46 493 849**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор
Ахметов С.К.
м.п.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт
приемки выполненных работ № 7 от 23 июля 2020 год
Локальная смета 2-1-2

за июль 2020 год
на Общестроительные работы выше 0.000.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены										
	1.1 Наружные и внуренние стены										
1	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи СУРпо М125 на р-ре М100) НР = 93 %	м3 кладки	235,1	6219,91	2294,4	1462301	539413	2828	950459	2605780
					3913,48	433,6	920059	101939	–	193021	
4	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (5-9 этажи, чердак, машинное помещение, парапет СУРпо М100 на р-ре М100) НР = 93 %	м3 кладки	471,2	6219,91	2294,4	2930822	1081121	5669	1904960	5222644
					3913,48	433,6	1844032	204312	–	386863	
7	1108-0401-0305	Кладка декоративно-защитного слоя толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м СУРПО М100, р-р М100 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1050,675	1341,76	235,75	1409754	247697	8973	1115899	2727705
					1097,47	44,55	1153084	46808	–	202052	
10	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 140 мм НР = 80 %	м2	1050,675	220,99	2,97	232189	3121	0	183961	449441
					218,02	0,84	229068	883	–	33292	

12	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (6А1,3П, 5ВрI и 3ВрI) НР = 93 %	т металлических изделий	2,74016	56282,49	2082,15	154223	5705	–	139613	317343
					54200,35	585,3	148518	1604	–	23507	
16	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Анкера А2 НР = 91 %	т	1,68464	361826,91	1165,15	609549	1964	275361	303028	985583
					197207,82	460,02	332224	774	–	73006	
17	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(-5х60,К-1,К-2) НР = 118 %	т стальных элементов	2,379	329966,85	5977,21	784991	14220	652122	143140	1002381
					49873,63	1116,6	118649	2656	–	74250	
18	1115-0403-1003	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия (К1,К2,3П) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	38,61	466,47	0,93	18010	36	4283	10966	31294
					354,61	0,42	13691	17	–	2318	
20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетонной подливки в стенах В15 НР = 91 %	м3	1,3	23863,03	1043,03	31021	1355	28334	1445	35063
					1024,55	196,67	1332	256	–	2597	
21	1110-0102-0401	Элементы каркаса из доски Установка-рассечка -40х140 НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,9	99736,18	936,63	388972	3653	308450	70552	496286
					19710	390,22	76869	1522	–	36762	
22	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита -40х140 НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,9	9975,84	51,12	38907	199	35894	2606	44834
					721,46	20,79	2814	81	–	3321	
23	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи СУРПО М125 на р-ре М100) НР = 93 %	м3 кладки	584,46	6081,99	2294,4	3554680	1340985	7031	2287880	6309964
					3775,56	433,6	2206664	253422	–	467405	
26	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (5-9 этажи, чердак СУРпо М100 на р-ре М100) НР = 93 %	м3 кладки	892,966	6081,99	2294,4	5431010	2048821	10742	3495532	9640666
					3775,56	433,6	3371447	387190	–	714123	

29 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м СУРПО М100 - внутриквартирные тамбуры НР = 93 %	м3 кладки	15,37	6082	2294,4	93480	35265	185	60165	165937
				3775,57	433,61	58030	6664	–	12292	
32 1107-0503-0105	Укладка керамзитовых балок массот до1т (балки-пояса) НР = 118 %	шт сборных конструкций	56	3228,26	1278,01	180784	71569	7064	136698	342881
				1824,12	244,55	102151	13695	–	25399	
35 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка в балках (ЗД1-ЗД4) НР = 91 %	т	1,3724	222387,46	1165,49	305204	1599	224324	72720	408158
				57768,08	459,87	79281	631	–	30234	
37 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС12,ММ-1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,13248	679198,21	5974,71	89981	792	82582	7971	105788
				49875,26	1118,38	6607	148	–	7836	
39 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка (угол 100х8) НР = 118 %	т стальных элементов	1,45672	48748,63	5803,6	71013	8455	9133	64942	146831
				36675,18	1105,75	53425	1611	–	10876	
41 1126-0201-0103	Теплоизоляция керамзитовых балок НР = 76 %	м3 изоляции	3,5	33260,71	1862,71	116413	6520	14931	74305	205975
				27132	802,14	94962	2808	–	15257	
43 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	38	2043,06	1238,98	77636	47081	1422	44876	132314
				766,66	234,15	29133	8898	–	9801	
44 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	750	423,41	240,75	317558	180563	32325	164760	520903
				139,56	46,61	104670	34958	–	38585	
46 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-перемычки НР = 69 %	т конструкций	3,09	27482,59	9319,44	84921	28798	10929	36329	130950
				14625,94	2413,49	45194	7457	–	9700	
49 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СК,СМ) НР = 93 %	т металлических изделий	3,29622	56282,5	2082,15	185520	6864	–	107945	301742
				54200,35	585,33	178656	1930	–	28277	

51	1108-0201-0701	Рядовые перемычки НР = 93 %	т металлических изделий	0,05621	56283,21	2080,53	3164	117	–	2864	6510
					54202,68	582,55	3047	33	–	482	
54	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки- арматурный пояс НР = 93 %	т металлических изделий	1,19058	56282,35	2082,1	67009	2479	–	60661	137884
					54200,26	585,23	64530	697	–	10214	
57	1107-0112-0101	Установка сеток продуха СЧ-1 (рп л10) НР = 118 %	т арматуры	0,015	44967,95	1121,79	675	17	–	785	1577
					43846,15	480,77	658	7	–	117	
61	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (простенки) НР = 93 %	т металлических изделий	0,07	269332,3	2083,33	18853	145	14914	3567	24214
					54199,02	588,77	3794	41	–	1794	
1.2 Утепление лестнично-лифтового узла (рп 27 прим 6, рп 10)											
62	1134-0108-0305	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 17см- лестница НР = 76 %	м2 площади	20	13806,9	72,94	276138	1459	147929	96849	402826
					6337,5	34,15	126750	683	–	29839	
		Итого по разделу 1					**32 983 475**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 115 055				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 019 556				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					389 678				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 885 425				
		Накладные расходы, тенге					5 121 519				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 443 220				
Раздел 2 Перегородки											
69	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка креплений перегородок ММ13,К3,К4,К6,ММ2,ММ11 НР = 118	т стальных элементов	0,82	227664,17	5977,06	186685	4902	140887	49338	254905
					49873,49	1116,62	40896	916	–	18882	
		Итого по разделу 2					**254 905**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					40 896				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 902				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					916				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					110 887				
		Накладные расходы, тенге					49 338				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					18 882				

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

70 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	160	3689,56	927,61	590330	148418	154603	372180	1039510
				1795,68	175,61	287309	28098	–	77001	
71 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	550	5547,5	1235,92	3051125	679756	808885	1998647	5453754
				2840,88	238,7	1562484	131285	–	403982	
76 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка рам Рм-1 (ИП-3 1шт, ИП-4 1шт), Рм-2 (ИП-7 16шт, ИП-8 16шт) НР = 91 %	т	0,39	184540	1165,92	71971	455	63747	7234	85541
				19919,72	460	7769	180	–	6336	
80 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС5-МС15, д12А3) (0,00066*208+0,00106*526- учтено в монтаже) НР = 118 %	т стальных элементов	0,19272	64211,53	5978,41	12375	1152	1611	11596	25889
				49873,6	1117,11	9612	215	–	1918	
82 1115-0403-1003	Лакокрасочнные и другие неметаллические покрытия НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,689	466,48	0,93	2187	4	520	1332	3801
				354,61	0,41	1663	2	–	282	
83 1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	1,05	10731,85	788,52	11269	828	–	8203	21030
				9943,33	335,93	10441	353	–	1558	
85 1106-0101-0101	Заполнение пустот бетоном В15 НР = 91 %	м3	0,5	23573	1042,5	11787	522	10753	556	13330
				1024,5	196,5	512	99	–	987	
86 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 л92 НР = 84 %	отверстие	29	2360,84	998,18	68464	28947	–	44024	121487
				1362,66	444,55	39517	12892	–	8999	
87 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0.1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,371	85490,88	602,48	31717	223	14754	14143	49529
				45121,08	260,39	16740	97	–	3669	

	Итого по разделу 3					**6 813 871**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					620 127				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					273 175				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 179				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 031 260				
	Накладные расходы, тенге					771 741				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					615 703				
	Раздел 5 Лестницы									
166 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	15	4095,46	927,61	61430	13914	20581	34891	104027
				1795,69	175,61	26935	2634	–	7706	
167 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7,8	6199,33	1235,88	48355	9640	16556	28345	82836
				2840,88	238,71	22159	1862	–	6136	
172 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-6 (ИП-10 2шт) альбом ИЗИ лист19 НР = 91 %	т	0,0025	361777,78	1111,11	905	3	409	450	1463
				197111,11	444,44	493	2	–	108	
173 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-1 (ИП-9 2шт) альбом ИЗИ лист17 НР = 91 %	т	0,01169	222383,38	1163,94	2600	14	1911	620	3478
				57767,03	456,62	675	6	–	258	
177 1107-0503-0110	Опорные подушки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	42	423,42	240,76	17784	10112	1810	9228	29173
				139,57	46,61	5862	1958	–	2161	
179 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка ЗД-1 (в ОП-1) НР = 91 %	т	0,22124	184540,51	1166,05	40827	257	36163	4102	48523
				19919,86	460,32	4407	101	–	3594	
181 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	423,5	241	847	482	86	439	1389
				139,5	46,5	279	93	–	103	
183 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м СУРПО М100 под ступени и подъемник НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6	3942	235,67	23652	1414	15653	8372	32420

				1097,5	44,5	6585	267	–	2402	
184 1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10,8	8815,25	4493,25	95206	48528	3767	61378	169111
				3973,19	842,92	42911	9104	–	12527	
186 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	3,2	1163,54	47,15	3723	151	130	4132	8483
				1075,69	18,68	3442	60	–	628	
188 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,423	27482,48	9319,24	39108	13262	5033	16731	60306
				14625,82	2413,52	20813	3435	–	4467	
189 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,423	11278,54	1446,3	16049	2058	2606	7859	25821
				8000,9	3,17	11385	5	–	1913	
198 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС, 12AIII) разница между проектом и расценкой 124,06кг-61,08кг=62,98кг НР = 118 %	т стальных элементов	0,02298	679199,75	5986,03	15607	137	14324	1383	18349
				49872,98	1111,46	1146	26	–	1359	
202 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,2	34435,63	2501,9	247938	18015	175244	52756	324750
				7594,23	457,75	54679	3295	–	24056	
204 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,13384	16477,08	876,67	2205	117	39	1896	4429
				15309,61	265,14	2049	35	–	328	
	Итого по разделу 5					**014 564**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					203 820				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					118 104				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 883				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					294 312				
	Накладные расходы, тенге					230 582				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					67 746				
Раздел 9 Шахта лифта.(2 шт)										
255 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м СУРПО М100, р-р М50 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,56	3941,99	235,74	61337	3668	40592	16526	84092
				1097,47	44,54	17077	693	–	6229	
256 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство плиты приямка на отм. -1,43 л 11 В15 НР = 91 %	м3	1,36	23573,53	1042,65	32060	1418	29248	1512	36258
				1025	196,32	1394	267	–	2686	
257 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0224	12410,71	1205,36	278	27	1	238	557
				11160,71	491,07	250	11	–	41	
259 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (50 мм) НР = 94 %	м2 покрытия	9,2	1020,43	85,98	9388	791	5977	2717	13073
				284,78	29,35	2620	270	–	968	
260 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 %	м2 покрытия	36,8	110,65	3,67	4072	135	3635	343	4768
				8,21	1,71	302	63	–	353	
261 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство засыпки щебнем НР = 93 %	м3 основания	2,04	5349,51	1451,96	10913	2962	6508	2485	14470
				707,35	602,45	1443	1229	–	1072	
262 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	8,32	640,75	–	5331	–	–	3838	9903
				640,75	–	5331	–	–	734	
	Итого по разделу 9					**163 121**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					28 417				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 001				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 533				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					85 961				
	Накладные расходы, тенге					27 659				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					12 083				
Раздел 14 Входы №1 и №2										
350 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,1	8117,74	2523,87	25165	7824	6674	11296	39378
				3440,97	477,1	10667	1479	–	2917	
352 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (площадки) В15 НР = 91 %	м3	8,7	22041,49	1123,79	191761	9777	174330	8712	216511
				879,77	220,69	7654	1920	–	16038	
353 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (площадки) сетки 10AIII НР = 91 %	т	0,36341	12412,98	1232,77	4511	448	12	3847	9027
				11147,19	487,05	4051	177	–	669	
355 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	30,4	2744,38	84,14	83429	2558	61846	18922	110539
				625,82	36,35	19025	1105	–	8188	
356 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка РН-7,5 НР = 93 %	т металлических изделий	0,03034	86123,93	8371,79	2613	254	1126	1223	4143
				40639,42	2702,7	1233	82	–	307	
	Итого по разделу 14					**379 598**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					42 630				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 861				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 763				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					243 988				
	Накладные расходы, тенге					44 000				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					28 119				
	Итого по смете					**41 509 534**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 050 945				
	затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 445 599				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					480 952				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 061 814				

Накладные расходы, тенге	6 244 839
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 704 253
Временные здания и сооружения 0,9%	373 586
Итого	41 883 120
Непредвиденные работы и затраты (2%)	837 662
Итого:	42 720 782
в том числе на 2019 год-100% К=1,05	44 856 821
ИТОГО ПО АКТУ	**44 856 821**
Налог на добавочную стоимость (12%)	5 382 819
Всего:	**50 239 640**
К пониж. = 0,92	**46 174 435**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор

Ахметов С.К.

М.П.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

Культуманов И.М.

М.П.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт
приемки выполненных работ № 8 от 23 июля 2020 год
Дополнительная (нулевая) смета №1

за июль 2020 год
на Общестроительные работы выше 0.000.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Перегородки										
13	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегор	882	1539,49	126,03	1357830	111158	254704	942626	2484493
					1124,68	24,5	991968	21609	–	184037	
		Итого по разделу 2					**2 484 493**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					991 968				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					111 158				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 609				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					254 704				
		Накладные расходы, тенге					942 626				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					184 037				
		Итого по смете					**2 484 493**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					991 968				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					111 158				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 609				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					254 704				
		Накладные расходы, тенге					942 626				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					184 037				
		Временные здания и сооружения 0,9%					22 360				
		Итого					2 506 854				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					50 137				
		Итого:					2 556 991				
		в том числе на 2019 год-100%	К=1,05				2 684 840				

ИТОГО ПО АКТУ	**2 684 840**
Налог на добавочную стоимость (12%)	322 181
Всего:	**3 007 021**
К пониж. = 0,92	**2 766 459**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор

Ахметов С.К.

М.П.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

Культуманов И.М.

М.П.