Подрядчик:ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Адрес:141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Телефон:+7(7187) 77-59-52
Стройка:Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. "
Объект: Жилой дом № 2

Справка № 4 от 25 августа 2020 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	дата	Источник финансирования наименование	код	Организационо-правовая форма наименование	код
		Договор №100/09/02	30.09.19г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих входящих в сметном базовом	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный период	152 582 411	42 199 230							5 063 908	47 263 138
Удержание 5 % (генподряд)										2 363 157
Всего к оплате										**44 899 981**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор
Ахметов С.К.
м.п

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт
приемки выполненных работ № 9 от 25 августа 2020 год
Локальная смета 2-1-2

за август 2020 год
на Общестроительные работы выше 0.000.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены										
	1.1 Наружные и внуренние стены										
4	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (5-9 этажи, чердак, машинное помещение, парапет СУРпо М100 на р-ре М100) НР = 93 %	м3 кладки	266,48	6219,91	2294,4	1657482	611412	3206	1077321	2953587
					3913,48	433,6	1042864	115546	–	218784	
7	1108-0401-0305	Кладка декоративно-защитного слоя толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м СУРПО М100, р-р М100 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом	605,135	1341,76	235,75	811946	142661	5168	642701	1571019
					1097,47	44,55	664118	26959	–	116372	
10	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 140 мм НР = 80 %	м2	1525,15	220,99	2,97	337043	4530	0	267035	652405
					218,02	0,84	332513	1281	–	48326	
26	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (5-9 этажи, чердак СУРпо М100 на р-ре М100) НР = 93 %	м3 кладки	422,966	6081,99	2294,4	2572475	970453	5088	1655708	4566438
					3775,56	433,6	1596934	183398	–	338255	
	Итого по разделу 1						**9 743 448**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						3 636 428				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 729 055				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					327 184				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 462				
	Накладные расходы, тенге					3 642 766				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					721 737				
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие									
70 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	сборных конструкций	90	3689,56	927,61	332060	83485	86964	209351	584724
				1795,68	175,61	161611	15805	–	43313	
71 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкц	267	5547,5	1235,92	1481183	329991	392677	970252	2647550
				2840,88	238,7	758515	63733	–	196115	
	Итого по разделу 3					**3 232 274**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					920 126				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					413 476				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					79 538				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					479 641				
	Накладные расходы, тенге					1 179 603				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					239 428				
	Итого по смете					**12 975 722**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 556 555				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 142 531				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					406 721				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					493 103				
	Накладные расходы, тенге					4 822 369				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					961 165				
	Временные здания и сооружения 0,9%					116 782				
	Итого					13 092 504				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)					261 850				
	Итого:					13 354 354				
	в том числе на 2019 год-100%	К=1,05				14 022 072				
	ИТОГО ПО АКТУ					**14 022 072**				
	Налог на добавочную стоимость (12%)					1 682 649				
	Всего:					**15 704 720**				
	К пониж. = 0,92					**14 445 812**				

Подрядчик : ТОО "Нур Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор

Ахмстов С.К.

м.п.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт
приемки выполненных работ № 10 от 25 августа 2020 год
Локальная смета 2-1-3

за август 2020 год
на Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод ниже отм.0.000										
	1.2 Водопровод ниже отм 0,000										
3	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	1870,5	105,83	11223	635	1803	8737	21557
					1464,17	21,67	8785	130	–	1597	
5	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	3368	252	10104	756	1579	7755	19288
					2589,67	48	7769	144	–	1429	
16	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка(129-17-ИО-ВК л39) НР = 98 %	кран	4	2290,75	–	9163	–	7862	1275	11273
					325,25	–	1301	–	–	835	
26	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1661,5	18,5	6646	74	5111	1457	8751
					365,25	6,5	1461	26		640	

27 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	1838,89	18,67	16550	168	13094	3282	21419
				365,33	6,78	3288	61	–	1587	
28 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21	2170,14	18,81	45573	395	37507	7656	57487
				365,29	6,71	7671	141	–	4258	
29 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	2461,58	18,81	64001	489	54014	9480	79359
				365,31	6,73	9498	175	–	5878	
30 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	37	3387,05	32,97	125321	1220	106734	17456	154199
				469,38	12,03	17367	445	–	11422	
31 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	4388	43,57	30716	305	26472	3970	37461
				562,71	16	3939	112	–	2775	
32 1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	11	4924,64	43,91	54171	483	47498	6237	65241
				562,73	15,82	6190	174	–	4833	
44 1146-0302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 (100х100мм) НР = 84 %	отверстие	6	506,83	218,83	3041	1313	–	1943	5383
				288	97,5	1728	585	–	399	
45 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (100х100мм) НР = 84 %	м3 заделки	0,0132	85530,3	606,06	1129	8	525	503	1763
				45151,52	227,27	596	3	–	131	
	Итого по разделу 1					**483 181**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					69 593				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 846				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 996				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					302 199				
	Накладные расходы, тенге					69 751				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					35 792				

Раздел 5 Горячее водоснабжение ниже отм.0.000

5.1 Горячее водоснабжение ниже отм 0.000

108 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1870	105,5	3740	211	601	2912	7184
				1464	21,5	2928	43	–	532	
116 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	1661,57	18,86	11631	132	8942	2552	15318
				365,29	6,71	2557	47	–	1135	
117 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	19	1838,95	18,84	34940	358	27641	6928	45217
				365,32	6,74	6941	128	–	3349	
118 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	84	2170,12	18,8	182290	1579	150025	30626	229949
				365,31	6,73	30686	565	–	17033	
119 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	81	2461,58	18,8	199388	1523	168275	29531	247233
				365,31	6,72	29590	544	–	18314	
120 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	2978,33	18,67	8935	56	7783	1094	10831
				365,33	6,67	1096	20	–	802	
121 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	3387	32,88	27096	263	23078	3774	33340
				469,38	12	3755	96	–	2470	
	Итого по разделу 5					**589 072**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					77 553				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 122				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 443				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					306 345				
	Накладные расходы, тенге					77 417				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					43 635				

Раздел 6 Канализация ниже отм.0.000

132 1116-0201-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода	3,2	7308,75	30,63	23388	98	20862	2411	27863
				758,75	10	2428	32	–	2064	
133 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода	60	11042,93	45,27	662576	2716	609779	49946	769524
				834,68	14,73	50081	884	–	57002	
134 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	640,25	3,05	12805	61	133	12375	27194
				630,55	0,85	12611	17	–	2014	
136 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,4	662,14	1,43	927	2	4	903	1976
				657,86	–	921	–	–	146	
138 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,2	1882,86	36,19	7908	152	5190	2564	11310
				610,95	11,9	2566	50	–	838	
139 1116-0101-0301	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 65 мм. Установка НР = 98 %	т фасонных частей	0,019	70894,74	3368,42	1347	64	421	865	2389
				45368,42	1105,26	862	21	–	177	
141 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1870	105,5	3740	211	601	2912	7184
				1464	21,5	2928	43	–	532	
145 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	2	14797,5	66	29595	132	27750	1737	33839
				856,5	29,5	1713	59	–	2507	
	Итого по разделу 6					**881 279**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					74 110				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 436				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 106				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					664 740				
	Накладные расходы, тенге					73 713				

		Сметная прибыль (8 %), тенге					65 280				
Раздел 7 водосток ниже отм 0,000											
157	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22	3627,86	63,36	79813	1394	60794	17696	105310
					801,14	19,64	17625	432	–	7801	
158	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1802	17	1802	17	1463	321	2293
					322	6	322	6	–	170	
		Итого по разделу 7					**107 603**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 947				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 411				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					438				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					62 257				
		Накладные расходы, тенге					18 017				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 971				
Раздел 10 Канализация выше отм.0.000											
224	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	150	640,29	3,08	96043	462	997	92818	203970
					630,56	0,85	94584	128	–	15109	
		Итого по разделу 10					**203 970**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					94 584				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					462				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					128				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					997				
		Накладные расходы, тенге					92 818				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					15 109				
		Итого по смете					**2 265 105**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					333 787				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 277				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 111				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 416 538				
		Накладные расходы, тенге					331 716				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					167 787				
		Временные здания и сооружения 0,9%					20 386				
		Итого					2 285 491				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					45 710				
		Итого:					2 331 201				
		в том числе на 2019 год-100%	К=1,05				2 447 761				

ИТОГО ПО АКТУ	**2 447 761**
Налог на добавочную стоимость (12%)	293 731
Всего:	**2 741 492**
К пониж. = 0,92	**2 522 173**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор

_____ Ахметов С.К.
М.П.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

_____ Культуманов И.М.
М.П.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт
приемки выполненных работ №11 от 25 августа 2020 год
Локальная смета 2-1-5

за август 2020 год
на Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Провода и кабели										
59	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	7239	326,35	2,4	2362415	17365	1128898	879746	3501534
					168	0,79	1216152	5718	–	259373	
60	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	780	151,25	2,4	117974	1871	26013	65308	197945
					115,5	0,79	90090	616	–	14663	
66	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (ПВ1 2,5мм2, ТРП) в трубе П25, металлорукаве НР = 72 %	м	1302	71,89	0,8	93604	1041	24208	49463	154512
					52,5	0,26	68355	343	–	11445	
67	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (в трубе П32) НР = 72 %	м	3	84	1,67	252	5	58	138	421

				63	0,67	189	2	–	31	
68 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава (2,5 мм2 и 6мм2) НР = 72 %	м	5345	38,6	0,8	206294	4274	89775	81829	311173
				21	0,26	112245	1407	–	23050	
72 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (10 мм2 и 16мм2) (в П40,Т41 и П51) НР = 72 %	м	317	98,92	3,2	31356	1014	7042	17016	52242
				73,5	1,05	23300	333	–	3870	
73 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	118	137,71	6,4	16248	755	3103	9099	27375
				105	2,1	12390	248	–	2028	
74 1308-0206-2210	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава (10мм2, 16мм2, 35 мм2) НР = 72 %	м	260	77,17	6,4	20064	1663	4751	10222	32709
				52,5	2,1	13650	547	–	2423	
78 1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	113	177,54	11,19	20062	1265	3372	11406	33985
				136,5	3,69	15425	416	–	2517	
79 1308-0206-2211	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	115	114,07	11,19	13117	1287	2170	7260	22007
				84	3,69	9660	424	–	1630	
	Итого по разделу 4					**4 333 903**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 561 456				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30 540				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 054				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 289 390				

Накладные расходы, тенге	1 131 487
Сметная прибыль (8 %), тенге	321 030

Итого по смете		**4 333 903**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 561 456
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		30 540
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		10 054
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 289 390
Накладные расходы, тенге		1 131 487
Сметная прибыль (8 %), тенге		321 030
Временные здания и сооружения 0,9%		39 005
Итого		4 372 908
Непредвиденные работы и затраты (2%)		87 458
Итого:		4 460 366
в том числе на 2019 год-100%	К=1,05	4 683 385
ИТОГО ПО АКТУ		**4 683 385**
Налог на добавочную стоимость (12%)		562 006
Всего:		**5 245 391**
К пониж. = 0,92		**4 825 759**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор

Ахметов С.К.

М.П.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

Культуманов И.М.

М.П.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт
приемки выполненных работ № 12 от 25 августа 2020 год
Дополнительная (нулевая) смета № 3

за август 2020 год
на Общестроительные работы выше 0.000.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Добавить в смету 2-1-4 Отопление и вентиляция									
		3.3 Отопление выше 0,000									
13	1116-1301-0102	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе НР = 98 %	м трубопровода	2220	1494,09	13,25	3316871	29404	809836	2438759	6216080
					1116,05	4,91	2477631	10899	–	460450	
14	2302-0502-1702	Тройник-пресс типа Herz, T 120 °C, PN 10, DN 16x20x16 CT PK 1893-2009	шт.	220	2059		452980		452980	–	489218
					–		–		–	36238	
15	2302-0502-1602	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 20x1/2 CT PK 1893-2009	шт.	220	981		215820		215820	–	233086
					–		–		–	17266	
16	2302-0502-1904	Соединение типа Herz, T 120 °C, PN 10, G3/4 CT PK 1893-2009	шт.	40	722		28880		28880	–	31190
					–		–		–	2310	

17	2302-0502-1750	Тройник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20x1/2x20 СТ РК 1893-2009	шт.	36	2263	81468	81468	–	87985
					–	–	–	6517	
18	2900-0000-0000 (пл)	Кран шаровый угловой с полусгоном с полусгоном 1/2" вн.нар. рук. бабочка ТОО "Аквилон Трейд"	шт	134	1928,57	258428	258428	–	279102
					–	–	–	20674	
19	2900-0000-0000 (пл)	Теплоизоляция СУПЕР ПРОТЕКТ с печатью VALTEC,22(4мм) цвет красный, синий	м	2220	66,96	148651	148651	–	160543
					–	–	–	11892	
20	2304-1008-0428	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	132	7789	1028148	1028148	–	1 110400
					–	–	–	82252	

Итого по разделу 3	**8 607 604**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 477 631
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 404
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 899
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 024 211
Накладные расходы, тенге	2 438 759
Сметная прибыль (8 %), тенге	637 599
Итого по смете	**8 607 604**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 477 631
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 404
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 899
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 024 211
Накладные расходы, тенге	2 438 759
Сметная прибыль (8 %), тенге	637 599
Временные здания и сооружения 0,9%	77 468
Итого	8 685 072
Непредвиденные работы и затраты (2%)	173 701
Итого:	8 858 774
в том числе на 2019 год-100% К=1,05	9 301 713
ИТОГО ПО АКТУ	**9 301 713**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 116 206
Всего:	**10 417 918**

К пониж. = 0,92

9 584 485

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор

_____Ахметов С.К.
М.П.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

_____Культуманов И.М.
м.п.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт
приемки выполненных работ № 13 от 25 августа 2020 год
Локальная смета 2-1-8

за август 2020 год
на Система диспетчеризации и диагностики лифтов "Обь"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2900-0000-0000 (пл)	Диспетчерский комплекс "ОБЬ" на дом с учетом монтажа и доставки (ТОО Иртыш-Лифт-Импорт, цена 1315000 тенге с НДС) согласно спецификации	комплект	1	1174107		1174107		1174107	–	1268036
					–		–		–	93929	

Итого по смете	**1 268 036**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 174 107
Сметная прибыль (8 %), тенге	93 929
Временные здания и сооружения 0,9%	11 412
Итого	1 279 448
Непредвиденные работы и затраты (2%)	25 589
Итого:	1 305 037
в том числе на 2019 год-100% К=1,05	1 370 289
ИТОГО ПО АКТУ	**1 370 289**
Налог на добавочную стоимость (12%)	164 435
Всего:	**1 534 724**
К пониж. = 0,92	**1 411 946**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор
Ахметов С.К.
м.п.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор
Культуманов И.М.
М.П.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт
приемки выполненных работ № 14 от 25 августа 2020 год
Дополнительная (нулевая) смета № 1

за август 2020 год
на Общестроительные работы выше 0,000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Перегородки											
13	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2	1290,22	1539,49	126,03	1986282	162608	372589	1378904	3634401
					1124,68	24,5	1451085	31608	–	269215	
15	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2	855,6	1539,49	126,03	1317187	107832	247079	914410	2410125
					1124,68	24,5	962276	20961	–	178528	
Раздел 6.Ограждение лоджий.											
26	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2	303,333	2166,79	238,46	657259	72332	191501	378791	1118934
					1297,01	45,75	393426	13876	–	82884	
Раздел 11. Внутреняя отделка											
32	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	1504,96	412,56	1,91	620881	7127	56430	446741	1153035
					370,13	0,93	557027	1399	–	85410	
33	2900-0000-0001 (пл)	Металопластиковый откос оконный	шт	1504,96	918		1381553		1381553	–	1492077

	–	–	–	110524

Итого по смете	**9 808 572**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 363 814
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	350 199
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 844
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 249 152
Накладные расходы, тенге	3 118 846
Сметная прибыль (8 %), тенге	726 561
Временные здания и сооружения 0,9%	88 277
Итого	9 896 849
Непредвиденные работы и затраты (2%)	197 937
Итого:	10 094 786
в том числе на 2019 год-100% К=1,05	10 599 525
ИТОГО ПО АКТУ	**10 599 525**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 271 943
Всего:	**11 871 468**
К пониж. = 0,92	**10 921 751**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор

_____Ахметов С.К.

М.П.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

_____Культуманов И.М.

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт
приемки выполненных работ № 15 от 25 августа 2020 год
Локальная смета 2-1-6

за август 2020 год
на Системы связи. Телефонизация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.1 Электротехнические изделия										
1	1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования ШРПО НР = 40.6 %	шт.	2	8199	1424,5	16398	2849	347	5650	23812
					6601	357,5	13202	715	–	1764	
2	5800-0100-0000 (пл) (об)	Шкаф распределения оптики ШРПО-12 335х395х100мм (ТОО Казцентрэлектропровод, цена 27000 тенге)	шт	2	24107		48214		–	–	48214
					–		–		48214	–	
3	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 40,6 %	шт.	25	422,88	–	10572	–	104	4250	16008
					418,72	–	10468	–	–	1186	
4	2307-0202-1101	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	4	17832		71328		71328	–	77034
							–		–	5706	
5	2307-0202-1301	Коробка протяжная этажная КПЭ-07(18шт), КПЭ-01(3шт)	шт.	21	3592		75432		75432	–	81467
					–		–		–	6035	

6	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене Розетка абоненсткая 8686 НР = 40.6 %	шт.	72	422,89	–	30448	–	300	12240	46103
					418,72	–	30148	–	–	3415	
7	2307-0220-0703	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 (розетка абонентская 8686)	шт.	72	383		27576		27576	–	29782
					–		–		–	2206	
8	2900-0001-0003 (пл)	Сплиттер 1/4, разъемы SC/APC зеленый цвет (ТОО ФосТехДата, цена 10200 тенге с НДС)	шт	1	9107		9107		9107	–	9836
					–		–		–	729	
9	2900-0001-0003 (пл)	Сплиттер 1/8, разъемы SC/APC зеленый цвет (ТОО ФосТехДата, цена 12300 тенге с НДС)	шт	2	10982		21964		21964	–	23721
					–		–		–	1757	
10	2900-0001-0003 (пл)	Сплиттер 1/32, разъемы SC/APC зеленый цвет (ТОО ФосТехДата, цена 52800 тенге с НДС)	шт	2	47143		94286		94286	–	101829
					–		–		–	7543	
0.2 Кабельные изделия											
11	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 0	м кабеля	454	182,78	136,39	82981	61922	21059	–	89619
					–	37,48	–	17015	–	6638	
12	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 42,8 %	м кабеля	776	358,9	166,58	278506	129268	53195	55884	361141
					123,77	44,49	96043	34528	–	26751	
13	2306-0703-0505	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0.6-4013	км	1,006	45645		45919		45919	–	49593
					–		–			3674	
14	2900-0001-0005 (пл)	Кабель КС-ОКГОнг-2 (ТОО Казцентрэлектропровод, цена 160,5 тенге с НДС)	м	184	143		26312		26312	–	28417

15 2900-0001-0006 (пл)	Кабель КС-ОКГОнг-16 (ТОО Казцентрэлектропровод, цена 350 тенге с НДС)			–		–		–	2105	
		м	40	313		12520		12520	–	13522
0.3 Материалы				–		–		–	1002	
16 1308-0206-0605	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам Кабельный канал НР = 42.8 %	м	468	442,33	106,35	207012	49772	36532	58414	286660
17 2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм			257,92	33,7	120708	15773	–	21234	
		м	468	67		31356		31356	–	33864
18 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 42,8 %			–		–		–	2508	
		м	54	388,02	32,02	20953	1729	6602	5603	28680
19 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм			233,74	8,69	12622	469	–	2124	
		м	54	128		6912		6912	–	7465
20 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %			–		–		–	553	
		м	49	259,18	11,37	12700	557	3911	6057	20258
21 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм			168	3,67	8232	180	–	1501	
		м	49	170		8330		8330	–	8996
22 1146-0302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 84 %			–		–		–	666	
		шт.	132	889,39	373,98	117400	49365	–	74721	207491
23 1308-0201-0503	Сварка оптического волокна НР = 72 %			515,42	158,48	68035	20919	–	15370	
		шт.	174	162,6	–	28292	–	–	20370	52555
				162,6	–	28292	–	–	3893	
Итого по смете						**1 646 067**				
в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	387 750
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	295 462
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89 599
- материалы, изделия и конструкции, тенге	553 092
- оборудование, тенге	48 214
Накладные расходы, тенге	243 189
Сметная прибыль (8 %), тенге	118 360
Временные здания и сооружения 0,9%	14 381
Итого	1 660 448
Непредвиденные работы и затраты (2%)	32 245
Итого:	1 692 692
в том числе на 2019 год-100% К=1,05	1 777 327
ИТОГО ПО АКТУ	**1 777 327**
Налог на добавочную стоимость (12%)	213 279
Всего:	**1 990 606**
К пониж. = 0,92	**1 831 358**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор

_____Ахметов С.К.
м.п.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

_____Культуманов И.М.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт
приемки выполненных работ № 16 от 25 августа 2020 год
Локальная смета 2-1-7

за август 2020 год
на Системы связи. Домофон

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.1 Приборы										
1	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах (в ЩМП) НР = 44 %	шт.	2	433	–	866	–	16	374	1339
					425	–	850	–	–	99	
2	2308-0504-0601	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF) БУД-302К-20	шт.	2	15070		30140		30140	–	32551
					–		–		–	2411	
3	1308-0103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования Блок вызова домофона БВД-314F НР = 42,8 %	шт.	2	1199	320	2398	640	108	797	3451
					825	105,5	1650	211	–	256	

4	2308-0504-0602	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2, БВД-314F	шт.	2	8340		16680		16680	–	18014
					–		–		–	1334	
5	1310-0408-0505	Звонок, устройство квартирное переговорное. Монтаж оборудования НР = 40.6 %	шт.	72	806,85	–	58093	–	2057	22751	87312
					778,28	–	56036	–	–	6468	
6	2308-0504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-7, УКП-12м, с регулировкой громкости вызова	шт.	72	1651		118872		118872	–	128382
					–		–		–	9510	
7	1308-0103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования НР = 42.8 %	шт.	4	1198,5	319,75	4794	1279	215	1593	6898
					825	105,25	3300	421	–	511	
8	2308-0504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	3514		7028		7028	–	7590
					–		–		–	562	
9	2308-0504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40	шт.	2	10406		20812		20812	–	22477
					–		–		–	1665	
10	2308-0504-0701	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	2	5879		11758		11758	–	12699
					–		–		–	941	
0.2 Электротехнические изделия											
11	1310-0902-1209	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1923,5	43	3847	86	133	2227	6560
					1814	11	3628	22	–	486	

12	2308-0504-0501	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	2	9125		18250		18250	–	19710
					–		–		–	1460	
13	1311-0501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР = 44 %	шт.	2	1534	967	3068	1934	403	603	3965
					365,5	319,5	731	639	–	294	
14	2109-0404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014 KING NSK650	шт.	2	10592		21184		21184	–	22879
					–		–		–	1695	
15	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 42,8 %	шт.	18	206,83	–	3723	–	580	1345	5473
					174,61	–	3143	–	–	405	
16	2308-0306-0107	Коробка КРТП-10	шт.	18	459		8262		8262	–	8923
					–		–		–	661	
17	2308-0504-0902	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), RF3.1	шт.	216	194		41904		41904	–	45256
					–		–		–	3352	
18	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 44 %	шт.	2	433	–	866	–	16	374	1339
					425	–	850	–	–	99	
19	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	429		858		858	–	927
					–		–		–	69	
0.3 Кабельные изделия											
20	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 42.8 %	м кабеля	1046	358,9	166,58	375410	174246	71704	75329	486798
					123,77	44,5	129460	46543	–	38059	
21	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 0	м кабеля	266	102,79	136,4	46793	34918	11875	–	50536

22 2306-0408-0515	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,5	км	0,584	– / 81133	37,48	– / 47382	9595	– / 47382	3743 / –	51173
23 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,684	– / 18675		– / 12774		– / 12774	3791 / –	13796
24 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,034	– / 175393		– / 5963		– / 5963	1022 / –	6440
0.4 Материалы				–		–		–	477	
25 1308-0206-0605	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам Кабельный канал НР = 42.8 %	м	438	442,33	106,35	193740	46581	34189	54669	268282
26 2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	408	257,92 / 45	33,7	112970 / 18360	14761	– / 18360	19873 / –	19829
27 2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	30	– / 159		– / 4770		– / 4770	1469 / –	5152
28 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 42.8 %	м	50	– / 388	32,02	– / 19400	1601	– / 6112	382 / 5188	26555
29 2113-0816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм (вес ТВ-40 диам 8мм-0.021кг)	кг	1,05	233,74 / 619	8,7	11687 / 650	435	– / 650	1967 / –	702
30 1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 84 %	шт.	114	– / 838,08	370,97	– / 95541	42633	– / –	52 / 59619	167573
				464,11	158,48	52908	18067	–	12413	

31	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР = 42.8 %	пара	72	108,17	–	7788	–	65	3305	11980
					107,26	–	7723	–	–	887	

Итого по смете	**1 544 561**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	384 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	303 918
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	90 694
- материалы, изделия и конструкции, тенге	513 120
Накладные расходы, тенге	228 174
Сметная прибыль (8 %), тенге	114 413
Временные здания и сооружения 0,9%	13 901
Итого	1 558 462
Непредвиденные работы и затраты (2%)	31 169
Итого:	1 589 631
в том числе на 2019 год-100% К=1,05	1 669 113
ИТОГО ПО АКТУ	**1 669 113**
Налог на добавочную стоимость (12%)	200 294
Всего:	**1 869 406**
К пониж. = 0,92	**1 719 854**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор
Ахметов С.К.
м.п.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.