Подрядчик:ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Адрес:141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Телефон:+7(7187) 77-59-52
Стройка:Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. "
Объект: Жилой дом № 2

Справка №6 от 18 ноября 2020 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	дата	Источник финансирования наименование	код	Организационо-правовая форма наименование	код
		Договор №100/09/02	30.09.19г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих входящих в сметном базовом	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный период	369 630 673	157 675 696							18 921 084	176 596 780
Удержание 5 % (генподряд)										8 829 839
Всего к оплате										**167 766 941**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор
Ахметов С.К.
М.П.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор
Культуманов И.М.
М.П.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт
приемки выполненных работ № 18 от 18 ноября 2020 год
Локальная смета 2-1-12

за ноябрь 2020 год
на Лифты и платформы подъемные

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1303-0501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	2	1899917	485845,5	3799834	971691	136821	1805962	6054260
					1345661	134635,5	2691322	269271	–	448464	
2	1303-0501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 %, К=-1,000;	м	-33,32	12259	–	-408470	–	–	-249167	-710248
					12259	–	-408470	–	–	-52611	
3	1303-0501-0105	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 %, К=-1,000;	остановка	-6	64724,33	19242,67	-388346	-115456	-12622	-178652	-612358
					43378	5434	-260268	-32604	–	-45360	
		Итого по смете					**4 731 654**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 022 584				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					856 235				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		236 667
- материалы, изделия и конструкции, тенге		124 199
Накладные расходы, тенге		1 378 143
Сметная прибыль (8 %), тенге		350 493
Временные здания и сооружения 0,9%		42 585
Итого		4 774 239
Непредвиденные работы и затраты (2%)		95 485
Итого:		4 869 724
в том числе на 2019 год-100%	К=1,05	5 113 210
ИТОГО ПО АКТУ		**5 113 210**
Налог на добавочную стоимость (12%)		613 585
Всего:		**5 726 795**
К пониж. = 0,92		**5 268 651**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор

Ахметов С.К.

М.П.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

Культуманов И.М.

М.П.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт

приемки выполненных работ № 19 от 18 ноября 2020 год

за ноябрь 2020 год
на Технологическое оборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1110-0111-0301	Почтовые ящики. Установка НР = 90 %	изделие	12	1046,33	93,17	12556	1118	4914	6330	20397
					543,67	42,42	6524	509	–	1511	
2	2900-0001-0010 (пл)	Почтовый ящик (6-секционный) ПЯ-6 (ТОО "Сервис-Град" 15000 тенге без НДС)	шт	12	15000		180000		180000	–	194400
					–		–		–	14400	
3	2900-0001-0011 (пл)	Контейнер несменяемый для мусоропровода 300 кг 0,75м3 (ИП KZ-Trade. цена 42000 тенге с НДС)	шт	4	37500		150000		150000	–	162000
					–		–		–	12000	

Итого по смете		**376 797**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		6 524
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 118
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		509
- материалы, изделия и конструкции, тенге		334 914
Накладные расходы, тенге		6 330
Сметная прибыль (8 %), тенге		27 911
Временные здания и сооружения 0,9%		3 391
Итого		380 188
Непредвиденные работы и затраты (2%)		7 604
Итого:		387 792
в том числе на 2019 год-100%	К=1,05	407 182
ИТОГО ПО АКТУ		**407 182**

Налог на добавочную стоимость (12%)	48 862
Всего:	**456 043**
К пониж. = 0,92	**419 560**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор

Ахметов С.К.

М.П.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

Культуманов И.М.

М.П.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт
приемки выполненных работ № 20 от 18 ноября 2020 год
Локальная смета 2-1-4

за ноябрь 2020 год
на Отопление, вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление ниже 0.000										
13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	23,6	75,25	2,2	1776	52	867	595	2561
					36,31	0,25	857	6	–	190	
14	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза НР = 69 %	м2	23,6	139,07	5,38	3282	127	1851	914	4532
					55,25	0,85	1304	20	–	336	
15	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,4	669,38	0,94	4284	6	305	3181	8062
					620,78	0,47	3973	3	–	597	
16	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	130	556,1	61,52	72293	7998	33409	26151	106320
					237,58	27,1	30000	3523	–	7876	

17	2111-0403-5910	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	11	814 / –	8954 / –	8954 / –	– / 716	9670
18	2111-0403-5908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	631 / –	11800 / –	11800 / –	– / 944	12744
19	2111-0403-5907	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	47,3	559 / –	26441 / –	26441 / –	– / 2115	28556

20	2111-0403-5906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	66	494	32604	32604	–	35212
					–	–	–	2608
		Итого по разделу 1				**207 657**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				37 020			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 183			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 552			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				116 231			
		Накладные расходы, тенге				30 841			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				15 382			
		Раздел 3 Отопление выше 0.000							
36	2305-1207-1901	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	264	6312	1666368	1666368	–	1799677
					–	–	–	133309	
39	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1870	2139	3999930	3999930	–	4319924
					–	–	–	319994	
42	2304-1009-0608	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM (LF) с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 10	шт.	36	70872	2551392	2551392	–	2755503
					–	–	–	204111	

43	2304-1009-0609	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 10	шт.	36	70087	2523132	2523132	–	2724983
					–	–	–	201851	
		Итого по разделу 3				**11 600 087**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 740 822			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				859 265			
	Раздел 4 Вентиляция выше+-0,000								
56	2305-0403-0801	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, P 15 Вт. Qmax 100 м3/ч	комплект	32	4070	130240	130240	–	140659
					–	–	–	10419	
58	2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	252	1448	364896	364896	–	394088
					–	–	–	29192	
59	2305-0306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	2	2128	4256	4256	–	4596
					–	–	–	340	
		Итого по разделу 4				**539 343**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				499 392			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				39 951			
	Раздел 5 Поквартирный узел учета тепла (УУТЭК)								
65	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	360	731	263160	263160	–	284213
					–	–	–	21053	
66	2113-0816-2403	Рукав резиновый ОПР 30/25	м	144	174	25056	25056	–	27060
					–	–	–	2004	
		Итого по разделу 5				**311 273**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				288 216			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				23 057			

Раздел 6 Общедомовой узел учета тепла (УУТЭ)

68	2902-0104-0106 (пл)	Монтаж и стоимость общедомового узла учета тепловой энергии (ТОО "Энергетическая компания KZ", цена (720000+95000)/1.12тенге)	узел	1	727679 / –	727679 / –	727679 / –	– / 58214	785893

Итого по разделу 6	**785 893**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	727 679
Сметная прибыль (8 %), тенге	58 214

Итого по смете		**13 444 253**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		37 020
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		8 183
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3 552
- материалы, изделия и конструкции, тенге		12 372 340
Накладные расходы, тенге		30 841
Сметная прибыль (8 %), тенге		995 869
Временные здания и сооружения 0,9%		120 998
Итого		13 565 251
Непредвиденные работы и затраты (2%)		271 305
Итого:		13 836 556
в том числе на 2019 год-100%	К=1,05	14 528 384
ИТОГО ПО АКТУ		**14 528 384**
Налог на добавочную стоимость (12%)		1 743 406
Всего:		**16 271 790**
К пониж. = 0,92		**14 970 047**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор

Ахметов С.К.

М.П.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

Культуманов И.М.

М.П.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт
приемки выполненных работ № 21 от 18 ноября 2020 год
Локальная смета 2-1-3

за ноябрь 2020 год
на Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод ниже отм.0.000										
	1.2 Водопровод ниже отм 0,000										
35	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	25,6	75,2	2,19	1925	56	939	646	2777
					36,33	0,23	930	6	–	206	
36	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	25,6	136,99	3,16	3507	81	2340	758	4606
					42,42	0,47	1086	12	–	341	
37	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	9	924,78	61,56	8323	554	5631	1810	10944
					237,56	27,11	2138	244	–	811	
38	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	21	1020,29	61,52	21426	1292	15145	4224	27702
					237,57	27,1	4989	569	–	2052	
39	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	26	1170,96	61,54	30445	1600	22668	5230	38529

				237,58	27,12	6177	705	–	2854	
40	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	37	1451,51	61,51	53706	2276	42639	7443	66041
					237,59	27,11	8791	1003	–	4892	
41	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	7	1671,57	61,57	11701	431	9607	1408	14158
					237,57	27,14	1663	190	–	1049	
42	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	11	1953,09	61,55	21484	677	18194	2212	25592
					237,55	27,09	2613	298	–	1896	
1.3 Водомерный узел №1											
49	2304-0102-1602	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150 °С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	21735		65205		65205	–	70421
					–		–		–	5216	
50	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях (вентиль 15ч8р) НР = 75 %	шт.	1	1226	–	1226	–	66	870	2264
					1160	–	1160	–	–	168	
51	2304-0501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1352		1352		1352	–	1460
					–		–		–	108	
52	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	8697	197	8697	197	7561	976	10447
					939	57	939	57	–	774	
55	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102		2204		2204	–	2380
					–		–		–	176	

56	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	7	1673		11711		11711	–	12648
					–		–		–	937	
57	1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях- фланец свободный НР = 75 %	шт.	1	1823	–	1823	–	66	1318	3392
					1757	–	1757	–	–	251	
58	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80- свободный	шт.	1	1673		1673		1673	–	1807
					–		–		–	134	
59	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка- втулка НР = 99 %	шт.	1	1212	800	1212	800	–	611	1969
					412	205	412	205	–	146	
60	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1151		1151		1151	–	1243
					–		–		–	92	
61	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	519		104		104	–	112
					–		–		–	8	
62	2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,7	1939		1357		1357	–	1466
					–		–		–	109	
63	2301-0103-0215	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	3478		17390		17390	–	18781
							–		–	1391	
	Итого по разделу 1						**318 739**				
	в том числе										

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 655				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 964				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 289				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					227 003				
	Накладные расходы, тенге					27 506				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					23 611				
Раздел 2 Ввод водопровода										
2.1 Ввод водопровода										
66	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (SDR21 90x4.3мм) НР = 99 %	км трубопровода	0,0016	1376250	91875	2202	147	1735	356	2763
					200000	25000	320	40	–	205	
2.2 Узел утепленного водопровода											
67	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр 426x7 мм) НР = 99 %	км трубопровода	0,0027	26353703,7	843333,33	71155	2277	66753	2773	79842
					787037,04	250370,37	2125	676	–	5914	
69	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр труб НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	2	1191,5	7	2383	14	539	1816	4535
					915	2	1830	4	–	336	
70	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	295000	93000	590	186	4	446	1119
					200000	25000	400	50	–	83	
71	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, заглушки НР = 99 %	шт.	6	1212,5	800,17	7275	4801	–	3671	11822
					412,33	205,67	2474	1234	–	876	
	Итого по разделу 2						**100 081**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						7 149				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						7 425				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						2 004				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						69 031				
	Накладные расходы, тенге						9 062				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						7 414				
Раздел 3 Водомерный узел №2 -2 шт											

84	2304-0102-1601	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	13968	55872	55872	–	60342
					–	–	–	4470	
86	2304-0501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1352	2704	2704	–	2920
					–	–	–	216	
89	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	749	2996	2996	–	3236
					–	–	–	240	
90	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1102	8816	8816	–	9521
					–	–	–	705	
91	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	519	208	208	–	225
					–	–	–	17	
92	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3.2 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1228	1228	1228	–	1326
					–	–	–	98	
93	2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1939	1939	1939	–	2094
					–	–	–	155	
		Итого по разделу 3				**79 664**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				73 763			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 901			

Раздел 4 Водомерный узел №3 -2 шт

99	2304-0702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2511		10044		10044	–	10848
					–		–		–	804	
100	2304-0501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1352		2704		2704	–	2920
					–		–		–	216	
103	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	476		1904		1904	–	2056
					–		–		–	152	
104	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	519		208		208	–	225
					–		–		–	17	
105	2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3.2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,4	1228		1719		1719	–	1857
					–		–		–	138	
106	2301-0103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3.2 мм ГОСТ 3262-75	м	1	950		950		950	–	1026
					–		–		–	76	
		Итого по разделу 4					**18 932**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 529				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 403				
		Раздел 5 Горячее водоснабжение ниже отм.0.000									
		5.1 Горячее водоснабжение ниже отм 0.000									
123	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	34	75,21	2,18	2557	74	1248	858	3688
					36,32	0,24	1235	8	–	273	
124	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	34	137,03	3,15	4659	107	3109	1005	6117

				42,44	0,41	1443	14	–	453	
125	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопрово да	7	924,71	61,57	6473	431	4379	1408	8511
					237,57	27,14	1663	190	–	630	
126	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопрово да	19	1020,32	61,53	19386	1169	13703	3822	25065
					237,58	27,11	4514	515	–	1857	
127	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопрово да	84	1099,5	61,52	92358	5168	67233	16897	117995
					237,58	27,1	19957	2276	–	8740	
128	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопрово	81	1171,01	61,53	94852	4984	70624	16294	120038
					237,58	27,1	19244	2195	–	8892	
129	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	трубопрово да	3	1250,67	61,67	3752	185	2854	603	4703
					237,67	27	713	81	–	348	
130	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопрово	8	1451,5	61,5	11612	492	9219	1610	14280
					237,63	27,13	1901	217	–	1058	
		Итого по разделу 5					**300 397**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					50 670				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 610				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 496				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					172 369				
		Накладные расходы, тенге					42 497				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					22 251				
	Раздел 6 Канализация ниже отм.0.000										
146	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,64	75,21	2,18	725	21	354	243	1045
					36,31	0,21	350	2	–	77	
147	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 %	м2	9,64	428,63	3,53	4132	34	3835	186	4663
					27,28	0,62	263	6	–	345	

	Итого по разделу 6					**5 708**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					613				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 189				
	Накладные расходы, тенге					429				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					422				
	Раздел 7 водосток ниже отм 0,000									
159	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	10,74	75,33	2,23	809	24	395	270	1165
					36,31	0,19	390	2	–	86	
160	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	10,74	136,96	3,07	1471	33	982	317	1931
					42,46	0,37	456	4	–	143	
	Итого по разделу 7					**3 096**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					846				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					57				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 377				
	Накладные расходы, тенге					587				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					229				
	Раздел 8 Водопровод В1 выше отм.0.000									
168	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка (сетчатый латунный Genebre) НР = 98 %	фильтр	108	1638,5	135,5	176958	14634	77274	87529	285646
					787,5	39,49	85050	4265	–	21159	
176	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	798		11172		11172	–	12066
					–		–		–	894	
178	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	54	1661,7	18,81	89732	1016	68989	19689	118175
					365,31	6,74	19727	364	–	8754	

179 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	247	1838,88	18,81	454204	4645	359328	90053	587798
				365,31	6,72	90231	1660	–	43541	
180 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	100	2170,14	18,81	217014	1881	178602	36459	273751
				365,31	6,72	36531	672	–	20278	
181 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	77	2461,58	18,81	189542	1448	159965	28073	235024
				365,31	6,71	28129	517	–	17409	
183 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,6	670,83	36,11	2415	130	85	2198	4982
				611,11	11,94	2200	43	–	369	
184 2301-0302-0315	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	3,6	3766		13558		13558	–	14643
				–		–		–	1085	
185 1109-0701-0101	Перфорация труб НР = 69 %	т конструкций	0,0054	154074,07	49629,63	832	268	27	424	1356
				99444,44	14444,44	537	78	–	100	
186 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	405	1159,23	13,9	469490	5631	4644	450062	993116
				1133,86	0,08	459215	32	–	73564	
191 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	68,6	75,23	2,2	5161	151	2519	1728	7440

				36,31	0,2	2491	14	–	551	
192 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	68,6	136,98	3,12	9397	214	6272	2029	12340
				42,43	0,44	2911	30	–	914	
194 1146-0302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 (в перекрытиях) НР = 84 %	отверстие	48	506,77	218,83	24325	10504	–	15539	43053
				287,94	97,46	13821	4678	–	3189	
195 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд, отверстий размером до 130х130 мм НР = 84 %	шт.	54	643,91	276,74	34771	14944	–	22246	61578
				367,17	123,26	19827	6656	–	4561	
196 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0.1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,1056	85492,42	596,59	9028	63	4200	4025	14097
				45123,11	255,68	4765	27	–	1044	
197 1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0.1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,0972	104320,99	997,94	10140	97	4062	5059	16415
				61532,92	432,1	5981	42	–	1216	
	Итого по разделу 8					**2 681 480**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					771 416				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55 626				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 078				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					890 697				
	Накладные расходы, тенге					765 113				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					198 628				
Раздел 9 Горячее водоснабжение выше отм.0.000										
201 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка (сетчатый латунный Genebre) НР = 98 %	фильтр	108	1638,5	135,5	176958	14634	77274	87529	285646
				787,5	39,49	85050	4265	–	21159	

207 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	54	1661,7	18,81	89732	1016	68989	19689	118175
				365,31	6,74	19727	364	–	8754	
208 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	228	1838,87	18,8	419263	4287	331686	83126	542580
				365,31	6,72	83290	1532	–	40191	
209 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	567	2170,13	18,81	1230465	10663	1012672	206722	1552162
				365,31	6,72	207130	3811	–	114975	
210 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	61	2461,62	18,82	150159	1148	126727	22240	186191
				365,31	6,72	22284	410	–	13792	
212 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	261	1159,23	13,9	302560	3628	2993	290040	640008
				1133,87	0,08	295939	20	–	47408	
217 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	137,3	75,24	2,21	10330	303	5041	3461	14894
				36,31	0,22	4986	30	–	1103	
218 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	137,3	137,01	3,14	18811	431	12554	4061	24702
				42,43	0,44	5826	60	–	1830	
220 1146-0302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 (в перекрытиях) НР = 84 %	отверстие	108	506,75	218,81	54729	23632	–	34962	96866

				287,94	97,45	31097	10525	–	7175	
221 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд, отверстий размером до 130х130 мм НР = 84 %	шт.	108	643,92	276,75	69543	29889	–	44491	123157
				367,17	123,25	39654	13311	–	9123	
222 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0.1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,2376	85488,22	601,85	20312	143	9448	9058	31720
				45122,05	260,94	10721	62	–	2350	
223 1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0.1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,0972	104320,99	997,94	10140	97	4062	5059	16415
				61532,92	432,1	5981	42	–	1216	
	Итого по разделу 9					**3 632 516**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					811 685				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					89 871				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34 432				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 651 446				
	Накладные расходы, тенге					810 438				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					269 076				
Раздел 10 Канализация выше отм.0.000										
224 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	150	640,29	3,08	96043	462	997	92818	203970
				630,56	0,85	94584	128	–	15109	
226 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	196,2	661,51	1,25	129789	246	525	126508	276801
				657,58	0,37	129018	72	–	20504	
238 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	48	1212,44	800,08	58197	38404	–	29362	94564
				412,35	205,54	19793	9866	–	7005	
242 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (муфта) НР = 99 %	шт.	198	1212,42	800,08	240060	158416	–	121120	390074

				412,34	205,55	81644	40699	–	28894	
244	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопрово	34	2778,09	61,53	94455	2092	84285	6839	109398
					237,59	27,09	8078	921	–	8104	
		Итого по разделу 10					**1 074 807**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					333 117				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					199 620				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51 686				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					85 807				
		Накладные расходы, тенге					376 647				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					79 616				
	Раздел 11 Водосток выше+-0,000										
246	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопрово да	101	3627,88	63,35	366416	6398	279104	81241	483470
					801,13	19,65	80914	1985	–	35813	
247	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	4	20249,25	341	80997	1364	68229	11260	99638
					2851	21,5	11404	86	–	7381	
248	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	2	1212,5	800	2425	1600	–	1224	3941
					412,5	205,5	825	411	–	292	
251	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	3053,5	58,3	30535	583	22176	7698	41292
					777,6	–	7776	–	–	3059	
254	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	48,5	75,22	2,21	3648	107	1780	1222	5260
					36,31	0,21	1761	10	–	390	
255	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	48,5	136,99	3,11	6644	151	4435	1435	8725

				42,43	0,45	2058	22	–	646		
256	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	40	2778,08	61,53	111123	2461	99159	8046	128703
					237,58	27,1	9503	1084	–	9534	

Итого по разделу 11	**771 029**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	114 241
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 664
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 598
- материалы, изделия и конструкции, тенге	474 883
Накладные расходы, тенге	112 126
Сметная прибыль (8 %), тенге	57 115

Итого по смете	**8 986 449**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**2 213 684**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**393 196**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**119 597**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**3 586 846**
Накладные расходы, тенге	**2 144 405**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**665 666**
Временные здания и сооружения 0,9%	80 878
Итого	9 067 327
Непредвиденные работы и затраты (2%)	181 347
Итого:	9 248 674
в том числе на 2019 год-100% К=1,05	9 711 107
ИТОГО ПО АКТУ	**9 711 107**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 165 333
Всего:	**10 876 440**
К пониж. = 0,92	**10 006 325**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор

Ахметов С.К.
М.П.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

Культуманов И.М.
М.П.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт
приемки выполненных работ № 22 от 18 ноября 2020 год
Локальная смета 2-1-5

за ноябрь 2020 год
на Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Низковольтное оборудование										
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 42,8 %	шт.	2	10312	924	20624	1848	15374	1682	24090
					1701	263,5	3402	527	–	1784	
4	1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой НР = 93 %	проход кабеля	2	5980,5	–	11961	–	1063	10135	23864
					5449	–	10898	–	–	1768	
5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1082	80	1082	80	22	724	1950
					980	26	980	26	–	144	
7	1308-0304-0209	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише НР = 42,8 %	шт.	2	13717,5	1786	27435	3572	20461	1929	31713
					1701	553	3402	1106	–	2349	
10	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка выключателей автоматических НР = 72 %	шт.	14	1134,07	–	15877	–	113	11350	29405
					1126	–	15764	–	–	2178	

18 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 42,8 %	шт.	1	842	80	842	80	22	328	1264
				740	26	740	26	–	94	
20 1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования НР = 42,8 %	шт.	72	1783,85	83,08	128437	5982	–	53222	196192
				1700,76	26,32	122455	1895	–	14533	
23 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка выключателей автоматических НР = 72 %	шт.	77	1134,09	–	87325	–	623	62425	161730
				1126	–	86702	–	–	11980	
27 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 42,8 %	шт.	72	390,65	79,96	28127	5757	1553	9721	40876
				289,13	26,32	20817	1895	–	3028	
29 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 42,8 %	шт.	2	841,5	80	1683	160	43	656	2526
				740	26,5	1480	53	–	187	
30 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (Я8302-3864) НР = 72 %	шт.	1	10863	924	10863	924	7687	1811	13688
				2252	263	2252	263	–	1014	
	Итого по разделу 1					**527 298**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					268 892				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 403				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 791				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					46 961				
	Накладные расходы, тенге					153 983				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					39 059				
Раздел 3 Электрооборудование										
55 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 42,8 %	шт.	18	2981,17	1208,67	53661	21756	1291	16360	75623
				1700,78	422,83	30614	7611	–	5602	
57 1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 42,8 %	комплект	72	581,92	10,29	41898	741	1971	16853	63451
				544,25	2,64	39186	190	–	4700	
	Итого по разделу 3					**139 074**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					69 800				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 497				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 801				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 262				
	Накладные расходы, тенге					33 213				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 302				
Раздел 4 Провода и кабели										
59 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	3619	326,35	2,4	1181043	8681	564370	439813	1750524
				168	0,79	607992	2859	–	129668	
60 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	360	151,25	2,4	54449	864	12005	30142	91358
				115,5	0,79	41580	284	–	6767	
66 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (ПВ1 2,5мм2, ТРП) в трубе П25, металлорукаве НР = 72 %	м	652	71,89	0,8	46873	521	12122	24769	77373
				52,5	0,26	34230	172	–	5731	
68 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава (2,5 мм2 и 6мм2) НР = 72 %	м	2673	38,6	0,8	103165	2137	44895	40923	155615
				21	0,26	56133	704	–	11527	
72 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (10 мм2 и 16мм2) (в П40,Т41 и П51) НР = 72 %	м	159,5	98,92	3,2	15777	510	3544	8562	26286
				73,5	1,05	11723	168	–	1947	
73 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	60	137,71	6,4	8263	384	1579	4627	13921
				105	2,11	6300	127	–	1031	

74 1308-0206-2210	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава (10мм2, 16мм2, 35 мм2) НР = 72 %	м	129,5	77,17	6,39	9994	828	2367	5091	16292
				52,5	2,1	6799	272	–	1207	
78 1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	57	177,54	11,19	10120	638	1701	5754	17144
				136,5	3,69	7781	211	–	1270	
79 1308-0206-2211	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	115	114,07	11,19	13117	1287	2170	7260	22007
				84	3,69	9660	424	–	1630	
	Итого по разделу 4					**2 170 520**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					775 898				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 466				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 094				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					643 174				
	Накладные расходы, тенге					562 314				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					159 747				
Раздел 5 Электроустановочные изделия										
83 1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 42,8 %	шт.	180	435,66	10,74	78419	1933	1482	32345	119625
				416,69	3,16	75004	569	–	8861	
86 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 42,8 %	шт.	23	290,65	3,17	6685	73	158	2770	10211
				280,61	0,78	6454	18	–	756	
88 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 42,8 %	шт.	165	262,69	3,2	43344	528	2125	17490	65701
				246,61	1,05	40691	174	–	4867	
90 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 42,8 %	шт.	140	262,68	3,19	36775	447	1803	14840	55744
				246,61	1,06	34525	148	–	4129	

92 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	143	555,22	3,97	79397	567	20864	41844	130940
				405,36	1,06	57966	151	–	9699	
95 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 42,8 %	шт.	1116	314,04	3,2	350468	3569	24231	138605	528199
				289,13	1,05	322668	1175	–	39126	
99 1308-0103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1	591	88	591	88	26	392	1062
				477	67	477	67	–	79	
101 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	200	469,43	3,94	93886	787	11199	59082	165205
				409,5	0,79	81900	158	–	12237	
103 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130x130 мм НР = 84 %	шт.	1421	643,92	276,75	915004	393256	–	585385	1620420
				367,17	123,25	521748	175139	–	120031	
	Итого по разделу 5					**2 697 107**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 141 433				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					401 248				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					177 599				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					61 888				
	Накладные расходы, тенге					892 753				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					199 785				
Раздел 6 Изделия ГЭМ										
104 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 42,8 %	шт.	6	1031,5	163	6189	978	109	2319	9189
				850,33	52,67	5102	316	–	681	
112 1310-0902-1209	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500x500 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	1923,5	43,17	11541	259	398	6679	19678
				1814	10,83	10884	65	–	1458	
	Итого по разделу 6					**28 867**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 986				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 237				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					381				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					507				
	Накладные расходы, тенге					8 998				

		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 139				
	Раздел 7 Трубы										
115	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 42,8 %	м	1950	313,14	14,04	610623	27379	237466	150410	821916
					177,32	2,9	345778	5648	–	60883	
117	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 42,8 %	м	181	388,01	32,02	70230	5795	22128	18780	96131
					233,74	8,69	42307	1572	–	7121	
121	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм и выше. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 42,8 %	м	170	428,15	41,17	72785	6999	20569	20196	100419
					265,98	11,59	45217	1970	–	7438	
123	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	190	606,36	83,16	115209	15801	19608	60733	190017
					420	23,96	79800	4552	–	14075	
125	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 42.8 %	м	250	579,7	25,44	144925	6359	102296	16228	174045
					145,08	6,58	36270	1646	–	12892	
128	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 42.8 %	м	30	433,8	55,6	13014	1668	8203	1531	15709
					104,77	14,5	3143	435	–	1164	
129	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	120	341,98	14,23	41037	1708	17909	15672	61246
					178,5	2,89	21420	347	–	4537	
131	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,0368	88777,17	16358,7	3267	602	591	1614	5271
					56358,7	4565,22	2074	168	–	390	
133	1308-0206-1707	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	108,5	380,88	70,86	41325	7688	10852	18051	64126

135	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 42,8 %	м	4	210	21,07	22785	2286	–	4750	
					633,25	47,25	2533	189	1409	410	3178
					233,75	6	935	24	–	235	
		Итого по разделу 7					**1 532 058**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					599 729				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					74 188				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 648				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					441 031				
		Накладные расходы, тенге					303 625				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					113 485				
		Итого по смете					**6 400 928**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 874 083				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					533 301				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					215 373				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					549 951				
		Накладные расходы, тенге					1 956 562				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					473 110				
		Временные здания и сооружения 0,9%					57 608				
		Итого					6 458 536				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					129 171				
		Итого:					6 587 707				
		в том числе на 2019 год-100%	К=1,05				6 917 092				
		ИТОГО ПО АКТУ					**6 917 092**				
		Налог на добавочную стоимость (12%)					830 051				
		Всего:					**7 747 144**				
		К пониж. = 0,92					**7 127 372**				

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор

Ахметов С.К.
м.п.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

Культуманов И.М.
м.п.