Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы."

Подрядчик ТОО "СК "Базис"

Договор №9 от 19. 05. 2016г.

Форма № 2В

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы КГУ "Общеобразовательная школа № 95" Управления образования г.Алматы, расположенного по адресу:ул.Шарипова, 53, Алмалинского района г.Алматы

Наименование объекта: Школа №95

А К Т

приемки выполненных строительно - монтажных работ за декабрь 2016 года

на 2-1-2 Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
2	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	350	201,26	5,9	70440	2065	31389	0,46	162
		м2		81,51	2,23	28529	779	96,39	0,01	4
3	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	57,68	11040		636787				
		м3								
		Итого по разделу: Кровля				707261				
		Раздел: Отделка фасада (АР-22,21)								
38	E0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	120,75	1442,61	54,76	174195	6612	56541	2,59	313
		м2		456,45	39,06	55116	4716	85,05	0,18	22
		Итого по разделу: Отделка фасада (АР-22,21)				174200				
		Раздел: Полы(АР-67-70)								
45	E0111-47-1ИЗМ. и доп. вып. 10, 12	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 2 мм	1453,3	131,07	5,39	190487	7830	202089	0,78	1128
		м2		125,61	0	182556	0	99,63	0	0
46	С Прайс лист	Праймер 205	435,99	645,96		281634				
		кг								
47	С Прайс лист	Кварцевый песок	2179,95	21,21		46228				
		кг								
48	С Прайс лист	Покрытие полиплан 206	4069,24	554,62		2256863				
		кг								
49	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	896,5	125,78	0,2	112760	179	18553	0,1	93
		1м		18,61	0,09	16681	78	99,63	0	0
52	E0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	13	449,49	3,26	5843	42	669	0,36	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм								
		м2	13	449,49	3,26	5843	42	669	0,36	5
53	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002К=5	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя		53,74	1,21	699	16	84,24	0	0
		м2	65	84,03	0,66	5462	43	231	0,02	1
54	Е0111-47-1ИЗМ. и доп. вып. 10, 12	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 2 мм		3,57	0,22	232	15	84,24	0	0
		м2	13	131,07	5,39	1704	70	1808	0,78	10
55	С Прайс лист	Праймер 205		125,61	0	1633	0	99,63	0	0
		кг	3,9	645,96		2519				
56	С Прайс лист	Кварцевый песок								
		кг	19,5	21,21		414				
57	С Прайс лист	Покрытие полиплан 206								
		кг	36,4	554,62		20188				
58	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных								
		1м	17,6	125,78	0,2	2214	4	364	0,1	2
64	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм		18,61	0,09	327	2	99,63	0	0
		м2	2514,8	449,49	3,26	1130382	8205	129349	0,36	907
65	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002К=2	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя		53,74	1,21	135144	3049	84,24	0	11
		м2	5029,6	84,03	0,66	-422625	-3332	-17842	0,02	-109
66	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		3,57	0,22	-17931	-1132	84,24	0	-4
		м2	2628,5	2050	6,13	5388425	16100	202482	0,44	1155
67	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных		67,28	2,31	176832	6078	99,63	0,01	30
		1м	1618,6	125,78	0,2	203584	324	33497	0,1	167
72	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм		18,61	0,09	30117	142	99,63	0	1
		м2	10	449,49	3,26	4495	33	514	0,36	4
73	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002К=2	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя		53,74	1,21	537	12	84,24	0	0
		м2	20	84,03	0,66	-1681	-13	-71	0,02	0
74	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		3,57	0,22	-71	-4	84,24	0	0
		м2	10	2050	6,13	20500	61	770	0,44	4
75	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных		67,28	2,31	673	23	99,63	0,01	0
		1м	10,9	125,78	0,2	1371	2	226	0,1	1
81	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		18,61	0,09	203	1	99,63	0	0
		м2	498,17	357,95	23,03	178318	11470	59272	0,48	238
82	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток		98,84	8,64	49240	4303	99,63	0,04	21
		м2	205	1071,63	19	219683	3895	47318	1,23	252
83	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		199,3	9,21	40855	1889	99,63	0,05	9
		1м	407,6	142,81	0,4	58210	163	21664	0,27	111
89	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток		47,87	0,14	19514	56	99,63	0	0
			41,4	1071,63	19	44365	787	9556	1,23	51

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			3								
90	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2		199,3	9,21	8251	381	99,63	0,05	2
106	Е0111-36-1	Устройство спортивного ПВХ покрытия	1м	43,2	142,81	0,4	6169	17	2296	0,27	12
107	С11011-7673 Изм. и доп.вып.19	Спортивное ПВХ покрытие FORBO SPOrTlinE ClAssiC, толщ. 6 мм с комплектующими	м2	298,4	47,87	0,14	2068	6	99,63	0	0
108	С11011-242	Клей для напольного покрытия HOMAKOll 248	м2		73,58	6,13	21956	1828	22987	0,44	131
109	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	кг		67,28	2,31	20075	690	99,63	0,01	3
110	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1м	319,288	2287		730212				
111	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	1т	126	292		36792				
112	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	70,8	125,78	0,2	8905	14	1465	0,1	7
113	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2		18,61	0,09	1317	6	99,63	0	0
114	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (до 40мм)	1м	0,083	5604,41	409,16	465	34	183	13,34	1
115	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм	м2		2173,5	154,69	180	13	85,05	0,75	0
116	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	25,608	385		9859				
117	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	м2								
118	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	77,6	1071,63	19	83158	1474	17911	1,23	95
119	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2		199,3	9,21	15465	715	99,63	0,05	4
120	Е0109-40-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	1м	93,6	142,81	0,4	13367	37	4975	0,27	25
121	С12031-155	Профиль антискользящий угловой	м		47,87	0,14	4481	13	99,63	0	0
127	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	112,6	198,78	12,44	22382	1400	8065	0,41	46
128	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002К=2	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	м2		60,03	4,67	6759	526	99,63	0,02	3
129	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	450,4	25,33	0,84	11410	377	517	0,01	2
130	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м2		0,72	0,31	326	141	99,63	0	1
				0,3648	5604,41	409,16	2045	149	803	13,34	5
					2173,5	154,69	793	56	85,05	0,75	0
				112,6	385		43351				
				112,6	1071,63	19	120665	2139	25990	1,23	139
					199,3	9,21	22441	1037	99,63	0,05	5
				83,3	142,81	0,4	11896	33	4427	0,27	23
					47,87	0,14	3988	11	99,63	0	0
				267,3	27,71	0,53	7408	140	5501	0,15	39
					25,21	0,2	6738	53	72,9	0	0
				267,3	108		28868				
				42,16	449,49	3,26	18951	138	2169	0,36	15
					53,74	1,21	2266	51	84,24	0	0
				84,32	84,03	0,66	-7085	-56	-299	0,02	-2
					3,57	0,22	-301	-19	84,24	0	0
				210,8	2050	6,13	432140	1291	16239	0,44	93
					67,28	2,31	14182	487	99,63	0,01	2
				74,8	125,78	0,2	9408	15	1548	0,1	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы(АР-67-70) 1м		18,61	0,09	1392	7	99,63	0	0
						10823563				
		Раздел: Внутренняя отделка (АР41-46)								
131	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	219,45	242,39	4,23	53193	929	28090	0,75	164
132	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	361,14	134,55	0,9	29527	198	85,05	0,06	14
134	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ кг	104,017	300,34	5,08	108463	1835	53664	0,85	307
135	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен (левкас) м2	940,46	156,03	1,21	56349	438	85,05	0,06	23
136	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	1354,02	71,96		7485				
137	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	1467,36	204,4	4,29	192227	4032	76811	0,52	492
138	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	430,825	84,79	1,64	79741	1540	85,05	0,01	7
139	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	750,2	285,16	2,63	386112	3554	96954	0,45	607
140	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	38,4	74,78	0,99	101260	1337	85,05	0	7
141	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ кг	8,365	185,31	2,35	271924	3448	126109	0,54	790
142	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских м2	32,39	90,05	0,9	132128	1321	85,05	0	6
143	Е0115-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	69,825	1067,7	5,78	459992	2488	119823	1,75	753
144	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	43,54	293,22	3,93	126325	1691	84,24	0,02	9
145	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	17,29	19,52	0,15	14642	113	11238	0,11	79
146	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	8,56	15,79	0,06	11845	47	85,05	0	0
147	Е0161-1-5	Затирка швов	742,9	624,2	7,91	23969	304	13160	2,06	79
				359,66	2,99	13811	115	85,05	0,01	1
				71,96		602				
				285,66	7,65	9252	248	5066	0,93	30
				162,6	2,9	5267	94	85,05	0,01	0
				285,16	2,63	19911	183	5000	0,45	31
				74,78	0,99	5222	69	85,05	0	0
				185,31	2,35	8069	102	3742	0,54	23
				90,05	0,9	3921	39	85,05	0	0
				1067,7	5,78	18461	100	4809	1,75	30
				293,22	3,93	5070	68	84,24	0,02	0
				19,52	0,15	167	1	128	0,11	1
				15,79	0,06	135	1	85,05	0	0
				95,73	4	71116	2972	40690	0,37	277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков (левкас)		57,35	0,61	42605	453	94,5	0	3
		м2	567,66	237,7	4,93	134934	2796	63991	0,64	361
149	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ		117,43	1,86	66658	1057	85,05	0,01	5
		кг	141,915	71,96		10212				
150	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		304,08	2,91	604143	5787	177454	0,56	1120
		м2	1986,81	93,41	1,1	185597	2185	85,05	0,01	11
151	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке		19,52	0,15	11971	92	9188	0,11	65
		м2	613,34	15,79	0,06	9684	38	85,05	0	0
152	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит		374,77	2,76	17456	129	16219	2,02	94
		м2	46,579	367,43	1,04	17114	48	85,05	0,01	0
153	С11011-445	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый		4900		228237				
		м2	46,579							
154	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит		374,77	2,76	105647	779	98157	2,02	571
		м2	281,9	367,43	1,04	103577	292	85,05	0,01	1
155	С11011-5518 Изм. и доп.вып.18	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте		1051		296277				
		м2	281,9							
		Итого по разделу: Внутренняя отделка (АР41-46)				3054863				
		Раздел: Окна (АР-47-49)								
156	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 (ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-6, ОК-7,ОК-8,ОК-9,ОК-11,ОК-12,ОК-13,ОК-14,ОК-15,ОК-17)		379,3	23,6	126	8	74	1,18	0
		м2	0,3323	196,66	8,22	65	3	97,2	0,04	0
157	С12061-713 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99(ОК-2,ОК-7,ОК-13,ОК-17)		6389		197				
		м2	0,0308							
159	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2(ОК-4)		371,23	23,59	2083	132	999	0,94	5
		м2	5,61	156,91	7,99	880	45	97,2	0,04	0
160	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-4)		6022		33783				
		м2	5,61							
161	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 (ОК-5)		537,52	23,97	344	15	189	1,59	1
			0,64							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6					
162	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(ОК-5)		265,62	7,73	170	5	97,2	0,04	0
		м2	0,64	4472		2862				
163	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (ОК-10,ОК16)								
		м2	3,2	510,22	23,76	1633	76	892	1,5	5
				250,39	7,73	801	25	97,2	0,04	0
164	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 (ОК10,ОК-16)								
		м2	3,2	6022		19270				
167	Е0115-253-3	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по листовым материалам								
		м2	12	137,36	0,2	1648	2	1556	0,74	9
168	С11031-559 Изм. и доп.вып.18	Самоклеющая светоотражающая пленка		137,14	0,09	1646	1	85,05	0	0
		м2	12,84	995		12776				
169	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 (В-1)								
		м2	10,574	379,3	23,6	4011	249	2340	1,18	12
170	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99		196,66	8,22	2079	87	97,2	0,04	0
		м2	1,152	5206		5997				
171	С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	9,422	4884		46016				
172	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2								
		м2	4,763	392,85	24,17	1871	115	867	0,96	5
173	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные		160,3	8,22	764	39	97,2	0,04	0
		м2	1,321	13000		17177				
174	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
		м2	3,442	12700		43712				
175	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов								
		м	323,184	76,79	0,47	24818	152	8789	0,16	51
176	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм		25,09	0,09	8109	29	108	0	0
		м	323,184	2860		924306				
		Итого по разделу: Окна (АР-47-49)				1144638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери(АР-50)								
181	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	169,842	448,56	128,16	76184	21767	40168	1,03	176
				174,4	44,59	29620	7573	97,2	0,17	30
182	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	13,754	366,88	103,92	5046	1429	2913	0,92	13
				159,65	36,46	2196	502	97,2	0,15	2
183	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	47,504	4250		201894				
184	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	94,021	4010		377025				
185	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние м2	7,098	3540		25127				
186	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13,5П внутренние м2	20,639	3900		80491				
187	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние м2	11,466	3760		43112				
188	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 22-2П внутренние м2	2,288	3660		8374				
189	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	7,51	379,71	40,1	2851	301	2662	1,71	13
				313,09	15,16	2351	114	97,2	0,07	1
190	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные шт	2	37400		74800				
191	С12022-1	Двери стальные внутренние огрунтованные и окрашенные шт	1	25100		25100				
192	Е0110-29-1	Герметизация дверных коробок, площадь проема до 3 м2 м2	54,4	112,9	0,11	6142	6	3820	0,41	22
				64,95	0,06	3533	3	97,2	0	0
193	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	78	1380		107640				
194	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	14	1500		21000				
195	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960		3920				
196	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	4	2980		11920				
197	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	98	844		82712				
		Итого по разделу: Двери(АР-50)				1157734				
		Раздел: Перегородки, короба								
204	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	11,41	841,78	6,06	9605	69	2782	1,48	17
				256,29	1,76	2924	20	85,05	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с одной стороны и один слой с другой стороны с изоляцией (ПГ-1)	35,565	2164,29	28,49	76973	1013	20589	3,14	112
		м2		525,26	10,77	18681	383	97,2	0,05	2
206	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	2,845	5089		14479				
		м3								
207	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции (ПГ-1)	35,565	1458,25	14	51863	498	12825	1,97	70
		м2		328,61	5,29	11687	188	97,2	0,03	1
208	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией (ПГ-2)	68,77	2538,09	28,49	174545	1959	39812	3,14	216
		м2		525,26	10,77	36122	741	97,2	0,05	4
209	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	5,502	5089	.	27998				
		м3								
210	Е0110-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции (ПГ-3)	5,875	1458,25	14	8567	82	2119	1,97	12
		м2		328,61	5,29	1931	31	97,2	0,03	0
211	Е0110-5-1	Усиление дверных проемов из бруса	0,083	23553,43	395,71	1955	33	373	25,88	2
		м3		4010,63	149,06	333	12	97,2	0,72	0
212	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	10,778	911,08	6,06	9820	65	2628	1,48	16
		м2		256,29	1,76	2762	19	85,05	0,01	0
		Итого по разделу: Перегородки, короба				377843				
		Раздел: Люки, стемянки, ограждения								
252	Е0107-60-4	Установка ограждений из нержавеющей стали	113,1	101,28	7,36	11455	833	12161	0,48	54
		м		82,55	2,79	9336	315	113,4	0,01	2
253	С прайс лист	Ограждения из нержавеющей стали	113,1	3262,44		368982				
		м								
254	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	23,15	101,28	7,36	2345	170	2489	0,48	11
		м		82,55	2,79	1911	65	113,4	0,01	0
255	С12021-96	Ограждения лестничное	0,2152	177400		38169				
		т								
256	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	19,364	20,99	0,03	406	0	75	0,02	0
		м2		4,78	0	93	0	72,9	0	0
263	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,855	412,01	38,61	352	33	217	1,41	1
		м2		220,72	14,6	189	12	97,2	0,07	0
264	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные	0,855	12300		10517				
		м2								
265	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,3261	1729,62	466,04	564	152	297	4,28	1
		м3		683,1	174,37	223	57	95,58	0,85	0
266	С143004-24 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	0,3	6721		2016				
		м3								
267	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,1934	11244,84	1453,68	2175	281	1347	53,59	10
		т		8461,13	135	1636	26	72,9	0,66	0
268	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,1934	134000		25916				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	17,406	20,99	0,03	365	0	67	0,02	0
		м2		4,78	0	83	0	72,9	0	0
		Итого по разделу: Люки, стемянки, ограждения				464268				
		Раздел: Подиумы П2 ПМ-1 3шт, ПМ-2 1шт (АР-73)								
273	С11011-2650 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	351,279	176		61825				
		кг								
274	Е0111-35-3	Устройство покрытий из фанеры	30,82	139,8	6,08	4309	187	3176	0,57	18
		м2		90,83	2,28	2799	70	99,63	0,01	0
275	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен фанерой	8,14	148,61	5,4	1210	44	1246	0,87	7
		м2		139,73	2,05	1137	17	97,2	0,01	0
276	С11021-107	Фанера бакелизированная, марка ФБС, толщина 14-18 мм	0,7122	115800		82468				
		м3								
277	Е0113-29-6	Окраска поверхностей огнезащитным покрытием Феникс	38,96	258,01	123,98	10052	4830	5695	0,68	26
		м2		134,03	46,44	5222	1809	72,9	0,23	9
278	С11011-293	Краска огнезащитная	9,74	155		1510				
		кг								
279	Е0109-40-1	Монтаж уголка	43,7	27,71	0,53	1211	23	899	0,15	6
		м		25,21	0,2	1102	9	72,9	0	0
280	С12031-155	Профили алюминиевые 30х30х1,5мм	59,25	108		6399				
		м								
281	С11011-1649 Изм. и доп вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	5	231,95		1160				
		кг								
		Итого по разделу: Подиумы П2 ПМ-1 3шт, ПМ-2 1шт (АР-73)				170156				
		Раздел: Передаточное окно, шкафы под умывальник, туалетные кабины								
282	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0004	23553,43	395,71	9	0	2	25,88	0
		м3		4010,63	149,06	1	0	97,2	0,72	0
283	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,9856	510,22	23,76	503	23	275	1,5	1
		м2		250,39	7,73	247	8	97,2	0,04	0
284	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,9856	5206		5131				
		м2								
285	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	2	76,79	0,47	154	1	54	0,16	0
		м		25,09	0,09	50	0	108	0	0
286	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 150 мм	2	2030		4060				
		м								
287	С11011-4147 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0043	50954		220				
		т								
288	Е0110-10-2	Устройство шкафа под умывальник	70,65	180,79	47,4	12773	3349	10785	0,8	57
		м2		123,43	17,91	8720	1266	97,2	0,09	6
289	С11021-32	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, I сорта	0,78	16500		12870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
290	С11011-601	Плиты древесностружечные трехслойные, марка П-3, шлифованные, I сорт, толщина 18-20 мм	0,7065	46300		32711				
		100м2								
291	Е0110-7-2	Обшивка шкафа декоративаным пластиком	141,3	40,56	5,4	5731	763	5209	0,21	30
		м2		32,09	2,05	4534	290	97,2	0,01	1
292	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,1448	1048800		151900				
		1000м2								
293	С11011-819	Петля накладная	78	40		3120				
		шт								
294	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления перегородки	0,1065	19786,84	2739,11	2107	292	1256	84,64	9
		т		14438,25	126,56	1537	13	72,9	0,61	0
295	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,1065	162700		17321				
		т								
296	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,581	20,99	0,03	201	0	37	0,02	0
		м2		4,78	0	46	0	72,9	0	0
297	С11011-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х100 мм	144	9,14		1316				
		шт								
298	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	85,12	203,84	39,53	17351	3364	16478	1,02	87
		м2		164,31	14,94	13986	1271	97,2	0,07	6
299	С11011-601	Плиты древесностружечные трехслойные, марка П-3, шлифованные, I сорт, толщина 18-20 мм	0,8512	46300		39411				
		100м2								
300	Е0110-7-2	Обшивка перегородок ламинатом	166,26	40,56	5,4	6743	898	6129	0,21	35
		м2		32,09	2,05	5334	341	97,2	0,01	2
301	С11011-345 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	170,417	566		96456				
		м2								
302	С12031-157	Профили алюминиевые	290,4	61		17714				
		м								
303	С11011-819	Петля накладная	60	40		2400				
		шт								
304	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	60	308		18480				
		шт								
		Итого по разделу: Передаточное окно, шкафы под умывальник, туалетные кабины				458890				
		Раздел: Воздухозаборная шахта ВЗШ-1 (АР-80)								
320	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0256	16234,07	5027,99	416	129	245	64,97	2
		т		10453,5	1339,83	268	34	72,9	4,76	0
321	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0256	172800		4424				
		т								
322	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием	1,152	258,01	123,98	297	143	168	0,68	1
		м2		134,03	46,44	154	53	72,9	0,23	0
323	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3,1	752,03	10,25	2331	32	1055	1,97	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из металлопласта		313,89	3,85	973	12	96,39	0,02	0
		м2	0,44	185,12	1,55	81	1	83	1,12	0
325	С11011-422	Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,7 мм		176,21	0,59	78	0	96,39	0	0
		м2	0,0024	162300		393				
326	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали								
		т	0,0528	11244,84	1453,68	594	77	368	53,59	3
327	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб		8461,13	135	447	7	72,9	0,66	0
		т	0,0528	180100		9516				
328	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
		м2	4,756	20,99	0,03	100	0	18	0,02	0
		Итого по разделу: Воздухозаборная шахта ВЗШ-1 (АР-80)		4,78	0	23	0	72,9	0	0
						19267				
		Раздел: Вентшахты ВШ1-ВШ-13(АР-81,83)								
		Итого по разделу: Вентшахты ВШ1-ВШ-13(АР-81,83)								
						28				
		Раздел: Узлы Д,Е,Ж, компенсаторы (АР-85)								
		Итого по разделу: Узлы Д,Е,Ж, компенсаторы (АР-85)								
						19				
371	Е0109-53-2	Раздел: Ограждение декоративное ОГД-1 - 5шт(АР-86)								
		Монтаж декоративных решеток								
		т	0,572	11244,84	1453,68	6432	831	3983	53,59	31
372	С12021-268	Сварная решетка ограждения		8461,13	135	4840	77	72,9	0,66	0
		т	0,572	134000		76644				
373	С11011-2105 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х150 мм								
		шт	70	54,22		3795				
374	Е0115-173-4	Окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2								
		м2	25,739	152,43	0,09	3923	2	3022	0,74	19
		Итого по разделу: Ограждение декоративное ОГД-1 - 5шт(АР-86)		124,2	0,02	3197	1	85,05	0	0
						91794				
		Раздел: Навесы, козырьки								
375	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
		отверст.	25	175,98	88,16	4400	2204	3427	0,45	11
376	Е0146-26-17 к=5	Добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (до толщ.150 мм)		85,05	52,04	2126	1301	100	0,08	2
		отверст.	125	2,88	1,4	-360	-175	-272	0,01	-1
377	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		1,35	0,83	-169	-103	100	0	0
		1т	0,0077	59912,58	670,08	461	5	399	332,35	3
378	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		54596,25	253,12	420	2	85,05	1,24	0
		т	0,0077	50900		392				
379	Е0109-32-1	Монтаж металлоконструкций навеса								
		т	0,5539	15911,62	5742,95	8814	3181	2362	19,66	11
				3337,88	1927,34	1849	1068	72,9	7,44	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,5539	154400		85526				
		т								
381	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	49,853	20,99	0,03	1046	1	193	0,02	1
		м2		4,78	0	238	0	72,9	0	0
382	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	54,12	650,17	10,25	35187	555	18417	1,97	106
		м2		313,89	3,85	16988	208	96,39	0,02	1
383	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкер 100 мм	98	13,33		1306				
		шт								
384	Е0110-12-3	Подшивка потолков фанерой	54,12	134,24	5,6	7265	303	7292	0,77	42
		м2		122,65	2,11	6638	114	97,2	0,01	1
385	С11021-107	Фанера толщина 20 мм	1,137	115800		131609				
		м3								
386	Е0113-29-6	Окраска поверхностей огнезащитным покрытием Феникс ДБ	54,12	258,01	123,98	13963	6710	7911	0,68	37
		м2		134,03	46,44	7254	2513	72,9	0,23	12
387	С11011-293	Краска огнезащитная	10,824	155		1678				
		кг								
388	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из металлопласта	8,46	185,12	1,55	1566	13	1602	1,12	9
		м2		176,21	0,59	1491	5	96,39	0	0
389	С11011-422	Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,7 мм	0,0465	162300		7552				
		т								
390	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	47,5	1071,63	19	50902	903	10964	1,23	58
		м2		199,3	9,21	9467	438	99,63	0,05	2
391	Е0115-80-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	115,3	1037,22	2,1	119591	242	13548	0,66	76
		м2		123,88	0,46	14283	53	85,05	0	0
392	Е0106-1-15	Устройство бетонного основания	0,04	4546,67	125,81	182	5	8	1,12	0
		м3		168,19	47,54	7	2	85,05	0,23	0
393	Е0108-12-3	Установка металлических решеток	0,0262	175861,34	2427,46	4601	64	248	48,65	1
		т		8021,25	908,44	210	24	95,58	4,44	0
394	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,354	20,99	0,03	49	0	9	0,02	0
		м2		4,78	0	11	0	72,9	0	0
395	Е0115-39-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство каркаса под облицовку сайдингом	23,1	651,75	6,58	15055	152	5061	1,38	32
		м2		231,24	0,59	5342	14	85,05	0	0
396	Е0115-39-8#Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада сайдингом	23,1	195,27	0,73	4511	17	1430	0,4	9
		м2		65,3	0,19	1508	4	85,05	0	0
397	С Прайс лист	Металлосайдинг	23,1	453,48		10475				
		м2								
398	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	33,6	374,77	2,76	12592	93	11699	2,02	68
		м2		367,43	1,04	12345	35	85,05	0,01	0
399	С11011-445	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый	33,6	4900		164640				
		м2								
400	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из металлопласта	4,4	185,12	1,55	815	7	833	1,12	5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
401	С11011-422	Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,7 мм	м2		176,21	0,59	775	3	96,39	0	0
			т	0,0242	162300		3928				
402	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	95	1978,48	37,95	187955	3605	17047	0,92	88
403	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8	152,78	9,32	14514	886	99,63	0,05	5
404	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	8	198,78	12,44	1590	100	573	0,41	3
416	Е0156-9-2	Установка заградительной сетки	м2	65	60,03	4,67	480	37	99,63	0,02	0
417	С11011-8457 Изм. и доп. вып. 20	Сетка заградительная	фрамуга	65	65,23	0,29	522	2	447	0,33	3
418	Е0109-35-1	Монтаж каркаса металлического	м2	0,2049	59	0,11	472	1	85,05	0	0
419	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,2049	196,86	7,54	12796	490	11795	0,98	63
420	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,2049	185,5	1,19	12057	77	87,48	0,01	1
421	Е0110-7-1	Обшивка металлического каркаса досками обшивки	м2	9,22	121		7865				
422	С12069-32	Доски шпунтовые, 1сорт, толщина 22 мм	м2	56,16	20,99	0,03	193	0	36	0,02	0
423	Е0115-177-5	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза стен	м3	1,236	4,78	0	44	0	72,9	0	0
			м2	47,2	147	5,8	8255	326	4182	0,42	23
		Итого по разделу: Навесы, козырьки			66,76	2,2	3749	124	97,2	0,01	1
					49700		61405				
		Раздел: Обеспечение доступности школы для инвалидов			253,25	0	11953	0	1385	0,17	8
424	Е0127-57-2	Устройство покрытий из тактильной плитки	м2	22,86	31,05	0	1466	0	85,05	0	0
425	С прайс лист	Тактильная плитка 300х300мм с продольными рифами	шт	238	119,08	52,6	2722	1202	2314	0,44	10
426	С прайс лист	Тактильная плитка 300х300мм с конусообразными рифами	шт	16	65,99	18,56	1508	424	107,73	0,09	2
427	Е0117-2-4	Установка кнопки вызова помощи, табличек, пиктограмм, поручней, крючков,зеркала,фена	шт	30	548,09		130446				
428	Е0111-40-1	Устройство контрастной ленты	м	59,8	548,09		8769				
429	С прайс лист	Кнопка вызова помощи	шт	2	62,56	0	1877	0	1967	0,32	10
430	С прайс лист	Контрастнаялента толщ.50мм	м	47,3	56,93	0	1708	0	103,68	0	0
431	Е0111-38-2	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2	м2	19,26	18,81	0,2	1125	12	1238	0,1	6
432	С прайс лист	Поливинилхлоридная тактильная плитка ПВХ с конусообразными рифами(300х300мм)	шт	214	18,61	0,09	1113	5	99,63	0	0
					10113,58		20227				
					294,27		13919				
					215,65	2,85	4153	55	2180	0,53	10
					101,18	1,08	1949	21	99,63	0,01	0
					273,39		58506				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
433	С прайс лист	Контрастная нескользящая лента м	12,5	489,37		6117				
434	С прайс лист	Лестница тактильная табличка шт	9	897,17		8075				
435	С прайс лист	Направление движения шт	9	897,17		8075				
436	Ц0103-575-1	Подъемник , грузоподъемность 200 кг шт	1	9973	987	9973	987	6363	44	44
437	прайс лист	Лестничный гусеничный подъемник для инвалидов "SHEPrA N902" шт	1	7628	227	7628	227	72,9	1,32	1
		Отпускная цена		386644,75		386645				
		Сметная стоимость оборудования		386645		386645				
438	С прайс лист	Поручень для унитаза откидной шт	2	7152,91		*386645*				
439	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 229	Держатель для туалетной бумаги шт.	1	110		14306				
		Отпускная цена		110		110				
		Сметная стоимость оборудования		110		110				
440	С прайс лист	Поручень для раковины с опорой к стене шт	1	8090,86		*110*				
441	С прайс лист	Беспроводное устройство вызова помощи для туалета шт	1	16149,1		8091				
442	С прайс лист	Горизонтальный поручень шт	1	2283,71		16149				
443	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 11	Крючки для одежды (в сушилке) шт.	1	90		2284				
		Отпускная цена		90		90				
		Сметная стоимость оборудования		90		90				
444	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 8	Зеркало навесное шт.	1	2901		*90*				
		Отпускная цена		2901		2901				
		Сметная стоимость оборудования		2901		2901				
445	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 151	Фен для сушки и укладки волос шт.	1	14000		*2901*				
		Отпускная цена		14000		14000				
		Сметная стоимость оборудования		14000		14000				
446	С прайс лист	Тактильная пиктограмма с азбукой Брайля 400х200мм шт	1	4502,17		*14000*				
		Итого по разделу: Обеспечение доступности школы для инвалидов				4502				
		ИТОГО:				724061				
		Всего прямые затраты:				20 388 356	111069			12823
		в том числе стоимость:				2 118 039	26820			272
		- материалов, изделий и конструкций				20 388 356				
		- оборудования				17 755 502				
		Накладные расходы :				403 746				
		На монтажные работы								
		На общестроительные работы				6 363				
		На металломонтажные работы				2 134 920				
						18 691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						15				
		На сантехнические работы				1 967				
		Всего накладных расходов:				2 161 941				
		Итого с накладными				22 550 297				
		- заработная плата				324 291				
		- трудоемкость				1 081				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 328 781				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				23 879 078				
		Итого с временными, 1,44 %				24 217 123				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				24 536 872				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				24 635 019				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				24 891 469				
		ИТОГО:				24 891 469				
		Сметная заработная плата				2 469 150				
		Нормативная трудоемкость				14 176				
		Итого в текущих ценах, к = 2,68204				66 759 917				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 335 198				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				68 095 115				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8 171 414				
		Итого с НДС				76 266 529				
		Всего:				76 266 529				

Заказчик
Главный специалист отдела
КГУ "Управление строительства г. Алматы."

Усманов Е.А.

Технический надзор
Директор
ТОО "Архсервис-Саулет"

Киясов Б.А.

Инженер - эксперт
ТОО "Архсервис-Саулет"

Шакиров Е.Е.

Подрядчик
Президент
ТОО "СК "Базис"

Нугыманов Ж.Н.

Управляющий директор
ТОО "СК "Базис"

Агапов С.В.

Инженер ПТО
ТОО "СК "Базис"

Комисаренко Д.С.