Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "AKB Stroy"
Наименование стройки: "Реконструкция помещения (перепланировка) для создания реабилитационного центра для детей инвалидов, расположенного по адресу: мкр. Жетысу-3", д. 60, Ауэзовский район, г. Алматы"
Договор: № 494/3 от 20.05.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за май 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	606 706,00	541 702,00						65 004,00	**606 706,00**
Итоге к оплате									**606 706,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "AKB Stroy"

Директор_____Козыкеев Б. А.

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "AKB Stroy"

Объект: "Реконструкция помещения (перепланировка) для создания реабилитационного центра для детей инвалидов, расположенного по адресу: мкр. Жетысу-3", д. 60, Ауэзовский район, г. Алматы"

Договор: № 494/3 от 20.05.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за май 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство проемов									
		Устройство оконного проема в наружней стене.Фрагмент 1,лист 20									
1	**Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Участки стен отдельные и проемы простые.Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**0,071071**	**12401,70**	**2650,31**	**881**	**188**	**–**	**542**	**1537**
					9751,39	**835,48**	**693**	**59**		**114**	
2	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,00029**	**120544,72**	**4380,46**	**35**	**1**	**–**	**32**	**72**
					116164,26	**1473,31**	**34**	**–**		**5**	
3	**Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами**	**т**	**0,0039417**	**489216,13**	**64028,01**	**1928**	**252**	**–**	**1486**	**3687**
					425188,12	**23583,65**	**1676**	**93**		**273**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2844**	**441**	**–**	**2060**	**5296**
							2403	**152**	**–**	**392**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2844**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2555**			
		Накладные расходы	Тенге				**2060**				
		Сметная прибыль	Тенге				**392**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5296**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5296**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2555**			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки									
		Перегородки,листы 18,19									
4	**Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 100-150 мм.С одним дверным проемом.Тип П1.Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**17,4944**	**3156,03**	**103,91**	**55213**	**1818**	**–**	**48786**	**112318**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3052,12	46,37	53395	811		8320	
5	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 100-150 мм.Тип П2.С одним дверным проемом.Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,2502	3156,03	103,91	26038	858	–	23007	52968
					3052,12	46,37	25181	383		3924	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				81251	2676	–	71793	165286
							78576	1194	–	12244	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81251				
	Всего заработная плата		Тенге					79770			
		Накладные расходы	Тенге				71793				
		Сметная прибыль	Тенге				12244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				165288				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				165288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					79770			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Полы,тип 2									
6	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	40,97765	580,81	36,56	23800	1498	–	21825	49275
					544,25	22,35	22302	916		3650	
7	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	40,97765	669,25	31,22	27424	1279	–	25218	56854
					638,03	16,67	26145	683		4211	
8	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16,97255	138,66	3,11	2353	53	–	2184	4900
					135,55	1,37	2301	23		363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				53577	2830	–	49227	111029
							50748	1622	–	8224	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53577				
	Всего заработная плата		Тенге					52370			
		Накладные расходы	Тенге				49227				
		Сметная прибыль	Тенге				8224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				111028				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				111028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					52370			
		РАЗДЕЛ 4.Проемы									
		Окна									
9	Е11-100501-0702 1110-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах.Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	1,0676	2667,08	42,77	2847	46	–	2530	5807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2624,31	8,29	2802	9		430	
		Двери									
10	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	0,66882	3889,29	69,61	2601	47	–	1778	4729
					3819,68	32,82	2555	22		350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5448	93	–	4308	10536
							5357	31	–	780	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2847				
	Всего заработная плата		Тенге					2811			
		Накладные расходы	Тенге				2530				
		Сметная прибыль	Тенге				430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5807				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2601				
	Всего заработная плата		Тенге					2577			
		Накладные расходы	Тенге				1778				
		Сметная прибыль	Тенге				350				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4729				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5388			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
		Стены									
11	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,1842	1364,64	109,31	26180	2097	–	20703	50633
					1255,33	93,61	24083	1796		3751	
12	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	19,1842	2903,66	22,15	55704	425	–	44390	108101
					2881,51	10,84	55279	208		8007	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				81884	2522	–	65093	158734
							79362	2004	–	11758	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81884				
	Всего заработная плата		Тенге					81366			
		Накладные расходы	Тенге				65093				
		Сметная прибыль	Тенге				11758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				158735				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				158735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					81366			
		РАЗДЕЛ 6.Отделка фасада									
13	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	11,95782	427,16	4,32	5108	51	–	4061	9902
					422,84	1,62	5056	19		733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	9,3933	5465,62	44,77	51340	421	–	40857	99573
					5420,85	16,17	50920	152		7376	
15	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх.Устройство	м3	0,02485	10690,92	3127,29	266	78	–	188	490
					7563,63	758,10	188	19		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				56714	550	–	45106	109965
							56164	190	–	8145	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56714				
	Всего заработная плата		Тенге					56354			
		Накладные расходы	Тенге				45106				
		Сметная прибыль	Тенге				8145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				109965				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				109965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					56354			
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
		Ограждение ОГ1-ОГ6,лист 35									
16	Е11-070519-0202 1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев.Установка	м	0,207746	2231,12	4,95	464	1	–	546	1090
					2226,17	–	462	–		81	
		Пандус									
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,15576	259,47	121,25	819	383	–	444	1364
					138,22	57,30	436	181		101	
18	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,31152	322,19	90,73	2034	572	–	1593	3917
					231,46	36,99	1461	233		290	
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,52596	3730,95	1666,42	1962	876	–	1178	3391
					2064,53	395,72	1086	208		251	
20	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	м3	0,64284	7288,08	2034,42	4685	1308	–	3364	8693
					5253,66	497,15	3377	320		644	
21	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	5,53232	5827,73	2556,76	32241	14145	–	19676	56070
					3270,97	637,34	18096	3526		4153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	7,09072	1872,94	199,55	13280	1415	–	11783	27068
					1673,39	94,37	11866	669		2005	
		Козырек К1									
23	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,0530635	136308,44	29035,28	7233	1541	–	4275	12429
					107273,16	9489,07	5692	504		921	
24	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,5388421	1204,84	1,57	1854	2	–	1482	3603
					1203,27	0,81	1852	1		267	
25	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасные.Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,4284	1451,86	22,19	9333	143	–	8333	19080
					1429,67	10,70	9190	69		1413	
26	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6,4284	1866,32	32,38	11997	208	–	10888	24715
					1833,94	7,02	11789	45		1831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				85902	20594	–	63562	161420
							65307	5756	–	11957	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				78669				
Всего заработная плата			Тенге					64867			
		Накладные расходы	Тенге				59287				
		Сметная прибыль	Тенге				11036				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				148992				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				7233				
Всего заработная плата			Тенге					6196			
		Накладные расходы	Тенге				4275				
		Сметная прибыль	Тенге				921				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				12429				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				161421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					71063			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								722269
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**								541702
		НДС-12%	**Тенге**								65004
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								606706

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "AKB Stroy"

Директор_____Козыкеев Б. А.