Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик:ТОО "Астана Коктем С"
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
Стройка:Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка".
Объект:Жилой дом № 11.

Справка № 1 от 18 мая 2020 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
		Договор №б/н	20.06.2019 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 430 305,00									
За отчетный период		3 062 772,00							367 533,00	3 430 305,00
Всего к оплате										**3 430 305,00**

М.П.

Заказчик: Директор Дощанов Д.З. 2020г.

Подрядчик: Директор Культуманов И.М. 2020г.

Заказчик: ТОО "Астана Коктем С"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка".
Объект: Жилой дом № 11.
Договор № б/н от 20.06.2019 года

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 18 мая 2020 год
Локальная смета № 2-1-2

за **май** 2020 год
на **Надземная часть**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Полы 1-го этажа										
134	1112-0101-1503	Гидроизоляция прокладная. Устройство в 2 слоя из пленки полиэтиленовой НР = 92 % кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	1362,6	65,44	–	89169	–	–	82040	184906
					65,44	–	89174	–	–	13697	
136	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 % кмат1=0;	м3 изоляции	27,252	9943,49	–	270980	–	–	205945	515079
					9943,49	–	270980	–	–	38154	
137	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементный раствор М200) НР = 94 % кмат1=0;	м2 стяжки	681,3	280,88	–	191364	–	–	179884	400948
					280,88	–	191366	–	–	29700	
138	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % кмат1=0;	м2 стяжки	2043,9	3,47	–	7092	–	–	6670	14863
					3,47	–	7096	–	–	1101	
139	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (1,97кг/м2) НР = 91 % кмат1=0;	т	1,342	11147,54	–	14960	–	–	13614	30860
					11147,54	–	14960	–	–	2286	

141 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 94 % kмат1=0;	м2 покрытия	681,3	241,36	–	164439	–	–	154573	344533
				241,36	–	164439	–	–	25521	
142 1112-0101-1503	Гидроизоляция прокладная. Устройство в 2 слоя из пленки полиэтиленовой НР = 92 % kмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	130,8	65,44	–	8560	–	–	7875	17750
				65,44	–	8560	–	–	1315	
144 1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 % kмат1=0;	м3 изоляции	2,616	9943,43	–	26012	–	–	19769	49443
				9943,43	–	26012	–	–	3662	
145 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементный раствор М200) НР = 94 % kмат1=0;	м2 стяжки	65,4	280,89	–	18370	–	–	17268	38489
				280,89	–	18370	–	–	2851	
146 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (1,97кг/м2) НР = 91 % kмат1=0;	т	0,1288	11149,07	–	1436	–	–	1307	2962
				11149,07	–	1436	–	–	219	
148 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % kмат1=0;	м2 покрытия	65,4	999,59	–	65373	–	–	61451	136970
				999,59	–	65373	–	–	10146	
7.2 Полы, 2-9 этажи										
150 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % kмат1=0;	м2 стяжки	2454,4	306,06	25,17	751186	61784	–	674614	1539864
				280,88	11,52	689402	28272	–	114064	
151 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	7363,2	7,76	4,29	57117	31555	–	37212	101875
				3,47	1,9	25562	14025	–	7546	
	Итого по разделу 7					**3 378 542**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 572 730				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					93 339				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					42 297				
	Накладные расходы, тенге					1 462 222				

Сметная прибыль (8 %), тенге	250 262
Итого по смете	**3 378 542**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 572 730
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 339
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 297
Накладные расходы, тенге	1 462 222
Сметная прибыль (8 %), тенге	250 262
- зарплата рабочих-строителей, тенге	216 305
Накладные расходы, тенге	201 164
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 397
Непредвиденные работы и затраты 2%	67 571
Итого:	3 446 113
Коэфициент Иинф =1,05	3 618 418
Налог на добавочную стоимость (12%)	434 210
Всего:	4 052 629
Всего с коэф. скидки К=0,846439497439139	**3 430 305**

Подрядчик Директор ТОО "Астана - Коктем С"

Дощанов Д.З.

Субподрядчик: ТОО "Годропром"

Культуманов И.М.