Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 225

Декларация о соответствии

"29" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Golden City DS» г.Талдыкорган ул. Чокина 1в**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор – Комшабаев С.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Узунбулак Жамбылского района Алматинской области»**

заказчиком которого является **ГУ "Управлениестроительства Алматинской области " в лице руководителя Жолжанов Д.Б , Алматинская область, г.Талдыкорган**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2)Субподрядные организации **ТОО «КС Construction» ГСЛ 18011556 от 08.06.2018г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Землякова Е.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями **ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ» ГСЛ 003158 от 16.02.2001г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Комшабаев С.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) субподрядными организациями **ТОО «Құрылысшы» ГСЛ 009297 от 12.07.2002 г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Жумабек А.Е**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «ТОО «ПСК Градцентр» 458-11-14-ГП**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управления строительства» Алматинской области , № 84-нк от 02.11.2017 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	Посещений в смену	25		25	
Общая площадь земельного участка	га	0,35		0,35	
Площадь застройки: Здания врачебной амбулатории Вспомогательные здания и сооружения	$м^2$	808,71 658,9 149,81		808,71 658,9 149,81	
Площадь озеленения	м2	923,29		923,29	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	558,57	558,57
Число этажей	этаж	1	1
Общий объем	$м^3$	2456,2	2456,2
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных . второстепенных и пристроенных помещений	$м^3$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир , $м^2$		Число квартир	Площадь квартир $м^2$	
					общая	жилая
Всего квартир в том числе: однокомнатных двухкомнатных трёхкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Предусмотрены помещения согласно медико-технологического задания.В здании медицинского пункта размещены,вестибюль с гардеробной,тамбур, сан узел для маломобильных слоев населения, каридор, кабинет доврачебного приема, кабинет врачебного приема, приемная, кабинет главного врача, комната персонала, душевая, сан.узел, кабинет физеотерапефтического приема, процедурный кабинет, коридор, тамбур, кабинет забора макраты, коридор, помещение временного хранения мед.отходов,кабинет приема противотуберкулезных препаратов,кладовая грязного белья, помещения хранения дез.средств, кладовая чистого белья, коридор, мед.архив,помещения взятие пробы крови, лаборатория, сан.узел для персонала, сан.узел

для посетителей, кабинет стерилизации, тамбур, изолятор, шлюз, сан.узел, помещение приема проб, тамбур, регистратура, смотровая, шлюз, кабинет гинеколого, помещение уборощного инвентаря, складское помещение, кабинет стомотолого, электрощитовая, тамбур, вестибюль-гардеробная, тамбур, кабинет педиатра, прививочный кабинет, сан.узел, тамбур, премно-смотровой фильтр бокс, шлюз, сан.узел, процедурный кабинет, тепловой пункт, кладовая, картотека, прививочный кабинет, кабинет фельдшера.Высота этажа 3,0м.Наружные стены выполнены из красного кирпича 250х120х65 толщиной 380мм,на цементно-известковом растворе М-50.Внутренние стены и перегородки выполнены из кирпича керамического.Окна-профиль металлопластиковый,стеклопакет однокамерный,состоящий из двух листовых стекол толщиной 4мм.Двери металлопластиковые металлические.Двери металлопластиковые глухие и остекленные, деревянные глухие. Внутренняя отделка помещений(стены и потолки), предусмотрена оштукатуриванием и последующим выравниванием раствором из сухих смесей и окраской водоэмульсионной краской. Облицовка керамической плиткой, ламинированная панель из МДФ, побелка известью в технических помещениях. Полы выполнить из керамогранита, напольной керамической плитки, линолеума, бетона.Внутренний водопровод здания выполнены из стальных водогазопроводных оцинкованных.Сеть канализации предусмотрена из пластмассовых канализационных труб.В отделке фасада применены отделочные материалы декоративная штукатурка «Мюнхенская»(зерно 2,5мм) с утеплением мин.плитами.Цоколь облицован сплитерными плитами с рваной поверхностью. При наружной отделке фасада штукаурка производится по сетке тканой с квадратными ячейками группы 2. Крыша здании чердачная, двухскатная, с покрытием металлочерепицей..Все деревянные конструкции кровель обработаны антисептиком,выполнены из древесины хвойных пород влажностью не более 25 процентов..В теплоснабжении здания предусмотрена блочно-модульная котельная укомплектованная. Котельная состоит из котельного зала и резервуаров запаса резервного топлива.Отопительные приборы предусмотрены чугунные радиаторы, система отопления двухтрубная. Вентиляция амбулатории предусмотрена приточно-вытяжная, подача воздуха с кратностью воздуха обмена более 1,5 производиться непосредственно в рабочее помещения, менее 1,5 из коридора через неплотности дверных проемов. Воздуховоды системы вентиляции выполнены из тонколистовой оцинкованной стали. Проектом предусмотрено устройство внутренней телефонизации с прокладкой абоненских кабелей в полиэтиленовых трубах,установкой телефонных аппаратов в телефонизирующих помещениях. Предусмотрено проектом устройство электроснабжения внутреннего с установкой розеток, выключателей, распределительных коробок, установка светильников, щитов, прокладкой кабеля.Благоустройство территории предусматривает асфальтобетонное покрытие с установкой бортовых камней,устройством брусчатки.Предусмотрено озеленение с посадкой газона, деревьев и цветников.Установка малых архитектурных форм выполнена установкой скамеек и урн. Выполнено ограждение из сетки по металлическим столбам.

6. На объекте не предусмотрено проектом оборудование .

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020г.**;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2020год**;
месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца**;

фактически, месяц: **7 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. АО Алатау Жарық компаниясы АЖК _____
2. АО Казахтелеком _____
3. РГП Майбулак мемлекеттік комуналдық мекемесі _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Golden City DS»**
считает объект: **«Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Унгиртас Жамбылского района Алматинской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО«Golden City DS», Директор – Комшабаев С.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

29.12.2020г.

подпись руководителя

Место печати (при наличии)