АКТ №20

выполненных работ и производственных затрат за май месяц 2017 года

Дата составления: 31.05.2017г

Заказчик: Управление строительства Атырауской области, БИН 050140003056

Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.), БИН 000241000874

Подрядчик: ТОО "Фирма АТК", БИН 950750001056

Контракт: NCOC N.V. UI 51335 "Строительство общеобразовательной школы в селе Береке Махамбетского района, Атырауской области

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
-	Подготовительные работы. Мобилизация и демобилизация	объект	1	6 428 571,43	6 428 571,43	3 392 857,14	3 392 857,14	9 821 428,57	9 821 428,57	0,70	70,0	6 875 000,00			
А	Средняя школа на 250 ученических мест														
2	Общестроительные работы														
2,1	*Земляные работы*														
2.1.1	Планировка площадей бульдозерами	м^2	3505,20		0,00	62,50	219 075,00	62,50	219 075,00	3505,20	100,0	219 075,00			
2.1.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м^3	3254,38		0,00	125,00	406 797,63	125,00	406 797,63	3254,38	100,0	406 797,50			
2.1.3	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	8312,78		0,00	142,86	1 187 563,61	142,86	1 187 563,61	8312,78	100,0	1 187 563,61			
2.1.4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	14963,00		0,00	205,36	3 072 802,13	205,36	3 072 802,13	14963,00	100,0	3 072 801,68			
2.1.5	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 1 группы грунтов до 40 м	м^3	3450,50		0,00	151,79	523 751,40	151,79	523 751,40	3450,50	100,0	523 751,40			
2.1.6	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без креплений с откосами	м^3	347,01		0,00	410,71	142 522,45	410,71	142 522,45	347,01	100,0	142 520,48			
2.1.7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 1 группы грунтов до 20 м	м^3	3129,38		0,00	80,36	251 477,06	80,36	251 477,06	3129,38	100,0	251 476,98			
2.1.8	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	3129,38		0,00	71,43	223 531,68	71,43	223 531,68	3129,38	100,0	223 531,68			
2.1.9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3	125,00		0,00	401,79	50 223,75	401,79	50 223,75	125,00	100,0	50 223,75			
2.1.10	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, за два прохода по одному следу, при толщине слоя 20 см	м^3	3379,38		0,00	125,00	422 422,50	125,00	422 422,50	3379,38	100,0	422 422,50			
2,2	***Фундаменты***														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.2.1	Устройство щебеночного основания под фундаменты и отмостку с пропиткой битумом	м³	241,58	8991,07	2 172 062,69	3750,00	905 925,00	12741,07	3 077 987,69	241,58	100,0	3 077 987,69			
2.2.2	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В15 на с/с цементе	м³	239,00	22555,36	5 390 731,04	8482,14	2 027 231,46	31037,50	7 417 962,50	239,00	100,0	7 417 962,50			
2.2.3	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (ФБС9.3.6 т -12шт, ФБС12.4.3 т - 105шт, ФБС12.5.3 т - 315 шт, ФБС9.4.6 т - 59шт) - без стоимости блоков	шт	491	0,00	0,00	2276,79	1 117 903,89	2276,79	1 117 903,89	491	100,0	1 117 903,89			
2.2.4	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0 т (ФБС12.4.6 т -35шт, ФБС9.5.6 т - 162шт, ФБС12.5.6 т - 93шт.) - без стоимости блоков	шт	290	0,00	0,00	2892,86	838 929,40	2892,86	838 929,40	290	100,0	838 929,40			
2.2.5	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (ФБС24.4.6 т -100шт.) - без стоимости блоков	шт	100	0,00	0,00	3812,50	381 250,00	3812,50	381 250,00	100	100,0	381 250,00			
2.2.6	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т (ФБС24.6.6 т -243шт.) - без стоимости блоков	шт	243	0,00	0,00	5133,93	1 247 544,99	5133,93	1 247 544,99	243	100,0	1 247 544,99			
2.2.7	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе	м³	125,48	39482,14	4 954 218,93		-	39482,14	4 954 218,93	125,48	100,0	4 954 218,93			
2.2.8	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяже-лого бетона класса В7,5 на с/с цементе	м³	30,78	38303,57	1 178 983,88		-	38303,57	1 178 983,88	30,78	100,0	1 178 983,88			
2.2.9	Блоки бетонные стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе	м³	219,3	36830,36	8 076 897,95		-	36830,36	8 076 897,95	219,3	100,0	8 076 897,95			
2.2.10	Кладка стен приямков и каналов из кирпича	м³	2,62	17678,57	46 388,57	6964,29	18 274,30	24642,86	64 662,86	2,62	100,0	64 662,86			
2.2.11	Устройство монолитных ж/б фундаментных плит и монолитного пояса из бетона класса В25 на с/с цементе	м³	876,83	24742,86	21 695 281,93	21875,00	19 180 656,25	46617,86	40 875 938,18	876,83	100,0	40 875 938,18			
2.2.12	Каркасы и сетки (С-1, С-2, С-3) плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	94,16886	103634,82	9 759 172,86		-	103634,82	9 759 172,86	94,16886	100,0	9 759 172,86			
2.2.13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,29063	99232,14	28 839,84		-	99232,14	28 839,84	0,29063	100,0	28 839,84			
2.2.14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	5,43102	93008,93	505 133,36		-	93008,93	505 133,36	5,43102	100,0	505 133,36			
2.2.15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,36080	93008,93	33 557,62		-	93008,93	33 557,62	0,36080	100,0	33 557,62			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.2.16	Вязальная проволока	т	1,98764	94375,00	187 583,53		-	94375,00	187 583,53	1,98764	100,0	187 583,53			
2.2.17	Горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м^2	528,89	633,93	335 279,24	437,50	231 389,38	1071,43	566 668,61	529,03	100,0	566 668,61			
2.2.18	Вертикальная гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов, соприкасающихся с грунтом, 2 слоями горячего битума по холодной битумной грунтовке	м^2	991,58	482,14	478 080,38	339,29	336 433,18	821,43	814 513,56	991,58	100,0	814 513,56			
2,3	***Фундамент под перегородку***														
2.3.1	Устройство щебеночного основания под фундаменты с пропиткой битумом	м^3	4,69	8991,07	42 168,12	3750,00	17 587,50	12741,07	59 755,62	4,69	100,0	59 755,62			
2.3.2	Устройство ж/б ленточных фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе	м^3	9,39	22555,36	211 794,83	21875,00	205 406,25	44430,36	417 201,08	9,39	100,0	417 201,08			
2.3.3	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,03828	103634,82	3 967,14		-	103634,82	3 967,14	0,04	100,0	3 967,14			
2.3.4	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14468	103634,82	14 993,89		-	103634,82	14 993,89	0,14	100,0	14 993,89			
2.3.5	Вязальная проволока	т	0,00340	94375,00	320,88		-	94375,00	320,88	0,0034	100,0	320,88			
2.3.6	Горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м^3	31,29	633,93	19 835,67	437,50	13 689,38	1071,43	33 525,04	31,29	100,0	33 525,04			
2,4	***Стены и перегородки***														
2.4.1	Кладка стен наружных облегченных из керамического кирпича М100 со слоем теплоизоляции, с облицовкой силикатным кирпичом М100 на растворе М50, при высоте этажа до 4 м(тип А-51 по серии 2.130-8 в.0,1)	м^3	818,00	36196,43	29 608 679,74	9964,29	8 150 789,22	46160,72	37 759 468,96	818,00	100,0	37 759 468,96			
2.4.2	Утеплитель из минераловатных плит марки ПТЭ-175, Y=175кг/м3, толщ.80 мм	м^3	134,85	23839,29	3 214 728,26		-	23839,29	3 214 728,26	134,85	100,0	3 214 728,26			
2.4.3	Кладка стен внутренних, толщиной 380 мм, из керамического кирпича М100 на растворе М50, при высоте этажа до 4 м	м^3	353,00	35357,14	12 481 070,42	8553,57	3 019 410,21	43910,71	15 500 480,63	353,00	100,0	15 500 480,63			
2.4.4	Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм из керамического кирпича М75 на растворе М50, при высоте этажа до 4м	м^2	1558,34	4026,79	6 275 107,93	1026,79	1 600 087,93	5053,58	7 875 195,86	1558,34	100,0	7 875 195,86			
2.4.5	Укладка сборных ж/б перемычек из тяжелого бетона класса В15 (2ПБ13-1-п - 32шт., 2ПБ16-2-п -73шт., 2ПБ17-2-п - 1шт., 2ПБ19-3-п -389 шт., 2ПБ22-3-п - 16 шт., 2ПБ25-3-п -26 шт., 3ПБ13-37-п - 6шт., 3ПБ16-37-п - 82шт., 3ПБ18-37-п - 2шт., 5ПБ21-27-п -196 шт., 5ПБ25-37-п - 8 шт., 5ПБ27-37-п - 13 шт.)	м^3	46,16	69062,50	3 187 925,00	6241,07	288 087,79	75303,57	3 476 012,79	46,16	100,0	3 476 012,79			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.4.6	Укладка прогонов для перекрытий прямоугольных из тяжелого бетона класса В25 длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 (ПРГ 60.2.5 - 4Т - 15 шт.)	м3	9	63446,43	571 017,87	5732,14	51 589,26	69178,57	622 607,13	9,0000	100,0	622 607,13			
2.4.7	Укладка прогонов для перекрытий прямоугольных из тяжелого бетона класса В20 длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 (ПРГ 28.1.3 - 4Т - 30 шт., ПРГ 32.1.4 - 4Т - 29 шт., ПРГ 36.1.4 - 4Т - 13 шт.)	м3	9,56	62275,00	595 349,00	5732,14	54 799,26	68007,14	650 148,26	9,560	100,0	650 148,26			
2.4.8	Установка сборных ж/б опорных плит массой до 0,5 т (ОП4.4- Т - 24 шт, ОП6.2 -Т - 38 шт.)	м3	1,81	55089,29	99 711,61	5812,50	10 520,63	60901,79	110 232,24	1,810	100,0	110 232,24			
	КТ-1														
2.4.9	Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторон-ней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции (Пт-1 - 3 шт.)	м2	5,76	0,00	0,00	1964,29	11 314,31	1964,29	11 314,31	5,76	100,0	11 314,31			
2.4.10	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5мм	м2	11,76	696,43	8 190,02		-	696,43	8 190,02	11,76	100,0	8 190,02			
2.4.11	Установка дверец туалетных с качающимися полотнами окрашенных (Дт-1 - 1 шт., Дт-2 - 2 шт.)	м2	3,84	13571,43	52 114,29	3491,07	13 405,71	17062,50	65 520,00						
2.4.12	Задвижка накладная	шт	3	419,64	1 258,92		-	419,64	1 258,92						
2.4.13	Петля накладная	шт	9	116,07	1 044,63		-	116,07	1 044,63						
2.4.14	Покрытие гидроизолирующим составом "Флэхендихт" в 2 слоя	м2	11,52	2571,43	29 622,87	1178,57	13 577,13	3750,00	43 200,00	11,52	100,0	43 200,00			
2.4.15	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей / однослойная штукатурка / из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	11,52	535,71	6 171,38	383,93	4 422,87	919,64	10 594,25	11,52	100,0	10 594,25			
2.4.16	Улучшенная окраска поливинилацетатны-ми водоэмульсионными составами по сборам конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	11,52	383,93	4 422,87	357,14	4 114,25	741,07	8 537,13						
	КТ-2														
2.4.17	Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторон-ней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции (Пт-1 - 2 шт.)	м2	3,84	0,00	0,00	1964,29	7 542,87	1964,29	7 542,87	3,84	100,0	7 542,87			
2.4.18	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5мм	м2	7,84	696,43	5 460,01		-	696,43	5 460,01	7,84	100,0	5 460,01			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.4.19	Установка дверец туалетных с качающимися полотнами окрашенных (Дт-1 - 3 шт.)	м^2	3,70	13571,43	50 160,01	3491,07	12 902,99	17062,50	63 063,00						
2.4.20	Задвижка накладная	шт	3	419,64	1 258,92		-	419,64	1 258,92						
2.4.21	Петля накладная	шт	9	116,07	1 044,63		-	116,07	1 044,63						
2.4.22	Покрытие гидроизолирующим составом "Флэхендихт" в 2 слоя	м2	7,68	2571,43	19 748,58	1178,57	9 051,42	3750,00	28 800,00	7,68	100,0	28 800,00			
2.4.23	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей / однослойная штукатурка / из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м^2	7,68	535,71	4 114,25	383,93	2 948,58	919,64	7 062,84	7,68	100,0	7 062,84			
2.4.24	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборам конструкциям стен, подготовленным под окраску	м^2	7,68	383,93	2 948,58	357,14	2 742,84	741,07	5 691,42						
	КТ-3														
2.4.25	Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции (Пт-1 - 1 шт.)	м^2	1,92	0,00	0,00	1964,29	3 771,44	1964,29	3 771,44	1,92	100,0	3 771,44			
2.4.26	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5мм	м^2	3,92	696,43	2 730,01		-	696,43	2 730,01	3,92	100,0	2 730,01			
2.4.27	Установка дверец туалетных с качающимися полотнами окрашенных (Дт-1 - 1 шт., Дт-2 - 1 шт.)	м^2	2,53	13571,43	34 335,72	3491,07	8 832,41	17062,50	43 168,13						
2.4.28	Задвижка накладная	шт	2	419,64	839,28		-	419,64	839,28						
2.4.29	Петля накладная	шт	6	116,07	696,42		-	116,07	696,42						
2.4.30	Покрытие гидроизолирующим составом "Флэхендихт" в 2 слоя	м2	3,84	2571,43	9 874,29	1178,57	4 525,71	3750,00	14 400,00	3,84	100,0	14 400,00			
2.4.31	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей / однослойная штукатурка / из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м^2	3,84	535,71	2 057,13	383,93	1 474,29	919,64	3 531,42	3,84	100,0	3 531,42			
2.4.32	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборам конструкциям стен, подготовленным под окраску	м^2	3,84	383,93	1 474,29	357,14	1 371,42	741,07	2 845,71						
	КТ-4														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.4.33	Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторон-ней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	м^2	3.84	0.00	0.00	1964.29	7 542.87	1964.29	7 542.87	3.84	100.0	7 542.87			
2.4.34	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5мм	м^2	7.84	696.43	5 460.01		-	696.43	5 460.01	7.84	100.0	5 460.01			
2.4.35	Установка дверец туалетных с качающи-мися полотнами окрашенных (Дт-1 - 1 шт., Дт-2 - 1 шт.)	м^2	2.51	13571.43	34 091.43	3491.07	8 769,57	17062.50	42 861.00						
2.4.36	Задвижка накладная	шт	2	419.64	839.28		-	419.64	839.28						
2.4.37	Петля накладная	шт	6	116.07	696.42		-	116.07	696.42						
2.4.38	Покрытие гидроизолирующим составом "Флэхендихт" в 2 слоя	м2	7.68	2571.43	19 748.58	1178.57	9 051.42	3750.00	28 800.00	7.68	100.0	28 800.00			
2.4.39	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей / однослойная штукатурка / из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м^2	7.68	535.71	4 114.25	383.93	2 948.58	919.64	7 062.84	7.68	100.0	7 062.84			
2.4.40	Улучшенная окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами по сборам конструкциям стен, подготовленным под окраску	м^2	7.68	383.93	2 948.58	357.14	2 742.84	741.07	5 691.42						
2,5	***Перекрытия***														
2.5.1	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью более 10 м2, с заполнением швов раствором (1ПК 60.18 - 8AIVT - 296 шт.)	м2	3168.44	6196.43	19 633 016.67	1553.57	4 922 393.33	7750.00	24 555 410.00	3168.44	100.0	24 555 410.00			
2.5.2	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раство-ром (1ПК 60.15 - 40шт., 1ПК 60.12 - 38шт.,1ПК 30.18 - 2шт.,1ПК 48.18 -16шт.)	м2	774.38	6196.43	4 798 391.46	1205.36	933 406,68	7401.79	5 731 798.14	774.38	100.0	5 731 798.14			
2.5.3	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 с заполнением швов раствором (1ПК 30.15 - 56шт., 1ПК 30.12 - 29шт.)	м^2	351.49	6196.43	2 177 983,18	1071.43	376 595,93	7267.86	2 554 580.11	351.49	100.0	2 554 580.11			
2.5.4	Установка плит покрытий ребристых пло-щадью более 15 м2 (1ПГ 12 - 6АТ - 12 шт.)	м2	427.69	5723.21	2 447 759,68	1875.00	801 918.75	7598.21	3 249 678.43	427.69	100.0	3 249 678.43			
2.5.5	Монтаж ригелей из двутавра 50 Ш1 (Р1-4шт., Р2-2шт., Р3-2 шт.)	т	4.5758	159437.50	729 554.11	0.00	-	159437.50	729 554.11	4.5758	100.0	729 554.11			
2.5.6	Установка и металлизация стальных анкерных крепежных элементов А-1 (арматура класса А-I, d10мм)	т	0,35224	87691.07	30 888,30	20982.14	7 390,75	108673.21	38 279.05	0.35224	100.0	38 279.05			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.5.7	Установка и металлизация стальных соединительных изделий (МС-1, МС-2, МС-4, МС-15)	т	0,37007	98214,29	36 346,16	22053,57	8 161,36	120267,86	44 507,53	0,37007	100,0	44 507,53			
2.5.8	Арматура класса А-III, d6мм (сетка С-1, отдельные стержни поз.8)	т	0,006662	103634,82	690,42		-	103634,82	690,42	0,006662	100,0	690,42			
	Монолитные участки МУ1-МУ-8 (Литер А), МУ1-МУ-4 (Литер Б);														
2.5.9	Устройство монолитных участков при сборном ж/б перекрытии из бетона класса В15	м^3	22,08	22555,36	498 022,35	21875,00	483 000,00	44430,36	981 022,35	22,0800	100,0	981 022,35			
2.5.10	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,27893	103634,82	28 906,86		-	103634,82	28 906,86	0,2789	100,0	28 906,86			
2.5.11	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,58628	103634,82	164 393,84		-	103634,82	164 393,84	1,5863	100,0	164 393,84			
2.5.12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,093544	93008,93	8 700,43		-	93008,93	8 700,43	0,093544	100,0	8 700,43			
2.5.13	Вязальная проволока	т	0,03704	94375,00	3 495,65		-	94375,00	3 495,65	0,03704	100,0	3 495,65			
	Монолитный пояс. Блок А (отм.2,800, отм.6,100, отм.9,400)														
2.5.14	Устройство монолитных ж/б поясов из бетона класса В25, W8, F200	м3	68,19	24742,86	1 687 215,62	21875,00	1 491 656,25	46617,86	3 178 871,87	68,19	100,0	3 178 871,87			
2.5.15	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,25761	103634,82	26 697,37		-	103634,82	26 697,37	0,258	100,0	26 697,37			
2.5.16	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	7,48832	103634,82	776 050,70		-	103634,82	776 050,70	7,48832	100,0	776 050,70			
	Монолитный пояс. Блок Б (отм.2,100, отм.4,900)														
2.5.17	Устройство монолитных ж/б поясов из бетона класса В25, W8, F200	м3	21,43	24742,86	530 239,49	21875,00	468 781,25	46617,86	999 020,74	21,43	100,0	999 020,74			
2.5.18	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,04451	103634,82	4 612,79		-	103634,82	4 612,79	0,04451	100,0	4 612,79			
2.5.19	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,5313	103634,82	158 696,00		-	103634,82	158 696,00	1,5313	100,0	158 696,00			
2,6	***Кровля***														
	Литер А														
2.6.1	Установка стропил	м^3	43,55	40133,93	1 747 832,65	16026,79	697 966,70	56160,72	2 445 799,36	43,55	100,0	2 445 799,36			
2.6.2	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м^3	43,55	803,57	34 995,47	285,71	12 442,67	1089,28	47 438,14	43,55	100,0	47 438,14			
2.6.3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м^2	1527,4		0,00	232,14	354 570,64	232,14	354 570,64	1527,4	100,0	354 570,64			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
26.4	Пленка пароизоляционная Ютафол Д /3-х слойная полиэтиленовая с армирован-ным слоем из полиэтиленовых полос/	м^2	1680,14	401,79	675 063,45		-	401,79	675 063,45	1680,14	100,0	675 063,45			
26.5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м^2	1527,4	2857,14	4 363 995,64	1875,00	2 863 875,00	4732,14	7 227 870,64	1527,4	100,0	7 227 870,64			
26.6	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м^2	102,97	1625,00	167 326,25	633,93	65 275,77	2258,93	232 602,02	102,97	100,0	232 602,02			
26.7	Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа С10-1000-0,7 (183,05 м)	м^2	157,88	1473,21	232 590,39	1500,00	236 820,00	2973,21	469 410,39	157,88	100,0	469 410,39			
26.8	Огнезащита деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м^2	1630,37	98,21	160 118,64	214,29	349 371,99	312,50	509 490,63	1630,37	100,0	509 490,63			
26.9	Устройство теплоизоляции сплошной из плит Isover, марка OL-P жестких, толщиной 150 мм (расход - 176,97 м3)	м^2	1145,43	2072,32	2 373 697,50	285,71	327 260,81	2358,03	2 700 958,30	1145,43	100,0	2 700 958,30			
26.10	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100 толщиной 35 мм	м^2	1145,43	696,43	797 711,81	410,71	470 439,56	1107,14	1 268 151,37	1145,43	100,0	1 268 151,37			
26.11	Устройство слуховых окон	шт	8	6008,93	48 071,44	3071,43	24 571,44	9080,36	72 642,88	8	100,0	72 642,88			
26.12	Ограждение кровель перилами	м	222,28	1428,57	317 542,54	214,29	47 632,38	1642,86	365 174,92	222,28	100,0	365 174,92			
26.13	Огрунтовка металлических поверхно-стей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	222,28	98,21	21 830,12	125,00	27 785,00	223,21	49 615,12	222,28	100,0	49 615,12			
26.14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	222,28	116,07	25 800,04	142,86	31 754,92	258,93	57 554,96	222,28	100,0	57 554,96			
	Литер В														
26.15	Установка стропил	м^3	23,74	42849,11	1 017 237,87	19924,11	472 998,37	62773,22	1 490 236,24	23,74	100,0	1 490 236,24			
26.16	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м^3	23,74	803,57	19 076,75	285,71	6 782,76	1089,28	25 859,51	23,74	100,0	25 859,51			
26.17	Устройство прокладной пароизоляции из пленки пароизоляционной ЮТАФОЛ Д в один слой (расход-1079,8м2)	м^2	981,64	401,79	394 413,14	232,14	227 877,91	633,93	622 291,05	981,64	100,0	622 291,05			
26.18	Огнезащита деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м^2	1051,56	98,21	103 273,71	214,29	225 338,79	312,50	328 612,50	1051,56	100,0	328 612,50			
26.19	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м^2	981,64	2857,14	2 804 682,91	1875,00	1 840 575,00	4732,14	4 645 257,91	981,64	100,0	4 645 257,91			
26.20	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м^2	69,92	1625,00	113 620,00	633,93	44 324,39	2258,93	157 944,39	69,92	100,0	157 944,39			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.6.21	Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа С10-1000-0,7 (133,5 м)	м2	116,27	1473,21	171 290,13	1500,00	174 405,00	2973,21	345 695,13	116,27	100,0	345 695,13			
2.6.22	Устройство теплоизоляции сплошной из плит Isover, марка OL-P жестких, толщиной 150 мм (расход - 110,7 м3)	м^2	716,53	2072,32	1 484 879,45	285,71	204 719,79	2358,03	1 689 599,24	716,53	100,0	1 689 599,24			
2.6.23	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100 толщиной 35 мм	м^2	716,53	696,43	499 012,99	410,71	294 286,04	1107,14	793 299,02	716,53	100,0	793 299,02			
2.6.24	Устройство слуховых окон	шт	2	6008,93	12 017,86	3071,43	6 142,86	9080,36	18 160,72	2	100,0	18 160,72			
2.6.25	Ограждение кровель перилами	м	19,62	1428,57	28 028,54	214,29	4 204,37	1642,86	32 232,91	19,62	100,0	32 232,91			
2.6.26	Огрунтовка металлических поверхно-стей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	19,62	98,21	1 926,88	125,00	2 452,50	223,21	4 379,38	19,62	100,0	4 379,38			
2.6.27	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	19,62	116,07	2 277,29	142,86	2 802,91	258,93	5 080,21	19,62	100,0	5 080,21			
	Снегозадерживающее кровельное ограждение														
2.6.28	Монтаж снегозадерживающего кровель-ного ограждения с защитным полимер-ным покрытием по цвету металлоче-репицы ПСЗ-95Х65Х2000 L=2000мм (165 шт)	т	0,65	290178,57	188 616,07	87035,71	56 573,21	377214,28	245 189,28	0,65	100,0	245 189,28			
2,7	***Полы***														
	Первый этаж														
	Тип 1														
2.7.1	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 50 мм /подстилающей слой/	м^2	645,53	1000,00	645 530,00	589,29	380 404,37	1589,29	1 025 934,37	645,53	100,0	1 025 934,37			
2.7.2	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	м^2	645,53	285,71	184 434,38	214,29	138 330,62	500,00	322 765,00	645,53	100,0	322 765,00			
2.7.3	Устройство гидроизоляции обмазочной горячей битумной мастикой, с подсыпкой песком крупностью 5 мм	м^2	645,53	482,14	311 235,83	339,29	219 021,87	821,43	530 257,71	645,53	100,0	530 257,71			
2.7.4	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 25 мм /выравнивающий слой/	м^2	645,53	500,00	322 765,00	294,64	190 198,96	794,64	512 963,96	645,53	100,0	512 963,96			
2.7.5	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м^2	645,53	4107,14	2 651 282,08	1473,21	951 001,25	5580,35	3 602 283,34	645,53	100,0	3 602 283,34	322,765	50,0	1 801 141,67
	Тип 2														
2.7.6	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 50 мм /подстилающей слой/	м^2	351,04	1000,00	351 040,00	589,29	206 864,36	1589,29	557 904,36	351,04	100,0	557 904,36			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.7.7	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	м^2	351,04	285,71	100 295,64	214,29	75 224,36	500,00	175 520,00	351,04	100,0	175 520,00			
2.7.8	Устройство гидроизоляции обмазочной горячей битумной мастикой, с подсыпкой песком крупностью 5 мм	м^2	351,04	482,14	169 250,43	339,29	119 104,36	821,43	288 354,79	351,04	100,0	288 354,79			
2.7.9	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 25 мм /выравнивающий слой/	м^2	351,04	500,00	175 520,00	294,64	103 430,43	794,64	278 950,43	351,04	100,0	278 950,43			
2.7.10	Устройство покрытий из линолеума на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 18108-80, на клее "бустилат"	м^2	351,04	2303,57	808 645,21	1080,36	379 249,57	3383,93	1 187 894,79	351,04	100,0	1 187 894,79	245,73	70,0	831 533,12
	Тип 3														
2.7.11	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 20 мм /выравнивающий слой/	м^2	63,31	401,79	25 437,32	241,07	15 262,14	642,86	40 699,47	63,31	100,0	40 699,47			
2.7.12	Укладка лаг деревянных 40х80 мм с шагом 500 мм по двум слоям толя	м^2	63,31	607,14	38 438,03	187,50	11 870,63	794,64	50 308,66	63,31	100,0	50 308,66			
2.7.13	Слой пергамина П-350	м^2	63,31	482,14	30 524,28	339,29	21 480,45	821,43	52 004,73	63,31	100,0	52 004,73			
2.7.14	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м^2	63,31	3375,00	213 671,25	2241,07	141 882,14	5616,07	355 553,39	63,31	100,0	355 553,39			
2.7.15	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м^2	63,31	285,71	18 088,30	214,29	13 566,70	500,00	31 655,00						
	Тип 4														
2.7.16	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	222,37		0,00	71,43	15 883,89	71,43	15 883,89	222,37	100,0	15 883,89			
2.7.17	Уплотнение грунта щебнем, толщиной 80 мм	м^2	222,37	767,86	170 749,03	330,36	73 462,15	1098,22	244 211,18	222,37	100,0	244 211,18			
2.7.18	Устройство подстилающего слоя из бетона класса В22,5, толщиной 50 мм	м^3	11,12	23479,46	261 091,60	8482,14	94 321,40	31961,60	355 412,99	11,12	100,0	355 412,99			
2.7.19	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	м^2	222,37	285,71	63 533,33	214,29	47 651,67	500,00	111 185,00	222,37	100,0	111 185,00			
2.7.20	Устройство стяжки из бетона класса В12,5 толщиной 80 мм	м^2	222,37	21856,25	4 860 174,31	8482,14	1 886 173,47	30338,39	6 746 347,78	222,37	100,0	6 746 347,78			
2.7.21	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 20 мм /выравнивающий слой/	м^2	222,37	401,79	89 346,04	241,07	53 606,74	642,86	142 952,78	222,37	100,0	142 952,78			
2.7.22	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м^2	222,37	4107,14	913 304,72	1473,21	327 597,71	5580,35	1 240 902,43	222,37	100,0	1 240 902,43	22,237	10,0	124 090,24
	Тип 5														
2.7.23	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	14,24		0,00	71,43	1 017,16	71,43	1 017,16	14,24	100,0	1 017,16			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.7.24	Уплотнение грунта щебнем, толщиной 80 мм	м²	14,24	767,86	10 934,33	330,36	4 704,33	1098,22	15 638,65	14,24	100,0	15 638,65			
2.7.25	Устройство подстилающего слоя из бетона класса В22.5, толщиной 50 мм	м³	0,712	22586,61	16 081,67	8482,14	6 039,28	31068,75	22 120,95	0,712	100,0	22 120,95			
2.7.26	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	м²	14,24	285,71	4 068,51	214,29	3 051,49	500,00	7 120,00	14,24	100,0	7 120,00			
2.7.27	Устройство стяжки из бетона класса В12.5 толщиной 80 мм	м²	14,24	21856,25	311 233,00	8482,14	120 785,67	30338,39	432 018,67	14,24	100,0	432 018,67			
2.7.28	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 20 мм /выравнивающий слой/	м²	14,24	401,79	5 721,49	241,07	3 432,84	642,86	9 154,33	14,24	100,0	9 154,33			
2.7.29	Устройство покрытий из линолеума на теплоизолирующей подоснове ГОСТ18108-80, на клее "бустилат"	м²	14,24	2303,57	32 802,84	1080,36	15 384,33	3383,93	48 187,16	14,24	100,0	48 187,16	14,24	100,0	48 187,16
	Тип 6														
2.7.30	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	8,82		0,00	71,43	630,01	71,43	630,01	8,82	100,0	630,01			
2.7.31	Уплотнение грунта щебнем, толщиной 80 мм	м²	8,82	767,86	6 772,53	330,36	2 913,78	1098,22	9 686,30	8,82	100,0	9 686,30			
2.7.32	Устройство подстилающего слоя из бетона класса В22.5, толщиной 50 мм	м³	0,441	23479,46	10 354,44	8482,14	3 740,62	31961,60	14 095,07	0,441	100,0	14 095,07			
2.7.33	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	м²	8,82	285,71	2 519,96	214,29	1 890,04	500,00	4 410,00	8,82	100,0	4 410,00			
2.7.34	Устройство стяжки из бетона класса В12.5 толщиной 80 мм	м²	8,82	21856,25	192 772,13	8482,14	74 812,47	30338,39	267 584,60	8,82	100,0	267 584,60			
2.7.35	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 20 мм /выравнивающий слой/	м²	8,82	401,79	3 543,79	241,07	2 126,24	642,86	5 670,03	8,82	100,0	5 670,03			
	Тип 7														
2.7.36	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	215,95		0,00	71,43	15 425,31	71,43	15 425,31	215,95	100,0	15 425,31			
2.7.37	Уплотнение грунта щебнем, толщиной 80 мм	м²	215,95	767,86	165 819,37	330,36	71 341,24	1098,22	237 160,61	215,95	100,0	237 160,61			
2.7.38	Укладка лаг по кирпичным столбикам /лага 50х100мм, с шагом 700 мм; столбик 250х250х80(h), прокладка из доски 150х150х25(h), два слоя толя/	м²	215,95	1044,64	225 590,01	482,14	104 118,13	1526,78	329 708,14	215,95	100,0	329 708,14			
2.7.39	Устройство перекрестного настила из досок толщиной 40 мм	м²	215,95	3750,00	809 812,50	2482,14	536 018,13	6232,14	1 345 830,63	215,95	100,0	1 345 830,63			
2.7.40	Устройство покрытий из бруса 75х40 мм	м²	215,95		0,00	1107,14	239 086,88	1107,14	239 086,88	40	18,5	44 285,60			
2.7.41	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, I сорта	м³	16,44	93750,00	1 541 250,00	0,00	-	93750,00	1 541 250,00	16,44	100,0	1 541 250,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.7.42	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов за 2 раза	м²	215,95	285,71	61 699,07	214,29	46 275,93	500,00	107 975,00						
	Тип 8														
2.7.43	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	193,77		0,00	71,43	13 840,99	71,43	13 840,99	193,77	100,0	13 840,99			
2.7.44	Уплотнение грунта щебнем, толщиной 80 мм	м²	193,77	767,86	148 788,23	330,36	64 013,86	1098,22	212 802,09	193,77	100,0	212 802,09			
2.7.45	Укладка лаг по кирпичным столбикам /лага 50х100мм, с шагом 700 мм; столбик 250х250х80(h), прокладка из доски 150х150х25(h), два слоя толя/	м²	193,77	1044,64	202 419,89	482,14	93 424,27	1526,78	295 844,16	193,77	100,0	295 844,16			
2.7.46	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м²	193,77	3375,00	653 973,75	2241,07	434 252,13	5616,07	1 088 225,88	193,77	100,0	1 088 225,88			
2.7.47	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов за 2 раза	м²	193,77	285,71	55 362,03	214,29	41 522,97	500,00	96 885,00						
	Тип 9														
2.7.48	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов сцены за 2 раза	м²	38,4	285,71	10 971,26	214,29	8 228,74	500,00	19 200,00						
	Лестничные марши														
2.7.49	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток с нескользящей поверхностью	м²	15,46	4107,14	63 496,38	1473,21	22 775,83	5580,35	86 272,21	15,46	100,0	86 272,21	15,46	100,0	86 272,21
	Второй этаж														
	Тип 1														
2.7.50	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 50 мм /подстилающей слой/	м²	474,08	1000,00	474 080,00	589,29	279 370,60	1589,29	753 450,60	474,08	100,0	753 450,60			
2.7.51	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	м²	474,08	285,71	135 449,40	214,29	101 590,60	500,00	237 040,00	474,08	100,0	237 040,00			
2.7.52	Устройство гидроизоляции обмазочной горячей битумной мастикой, с подсыпкой песком крупностью 5 мм	м²	474,08	482,14	228 572,93	339,29	160 850,60	821,43	389 423,53	474,08	100,0	389 423,53			
2.7.53	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 25 мм /выравнивающий слой/	м²	474,08	500,00	237 040,00	294,64	139 682,93	794,64	376 722,93	474,08	100,0	376 722,93			
2.7.54	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м²	474,08	4107,14	1 947 112,93	1473,21	698 419,40	5580,35	2 645 532,33	474,08	100,0	2 645 532,33			
	Тип 2														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.7.55	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 50 мм /подстилающей слой/	м²	531,81	1000,00	531 810,00	589,29	313 390,31	1589,29	845 200,31	531,81	100,0	845 200,31			
2.7.56	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	м²	531,81	285,71	151 943,44	214,29	113 961,56	500,00	265 905,00	531,81	100,0	265 905,00			
2.7.57	Устройство гидроизоляции обмазочной горячей битумной мастикой, с подсыпкой песком крупностью 5 мм	м²	531,81	482,14	256 406,87	339,29	180 437,81	821,43	436 844,69	531,81	100,0	436 844,69			
2.7.58	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 25 мм /выравнивающий слой/	м²	531,81	500,00	265 905,00	294,64	156 692,50	794,64	422 597,50	531,81	100,0	422 597,50			
2.7.59	Устройство покрытий из линолеума на теплоизолирующей подоснове ГОСТ18108-80, на клее "бустилат"	м²	531,81	2303,57	1 225 061,56	1080,36	574 546,25	3383,93	1 799 607,81	531,81	100,0	1 799 607,81	265,9	50,0	899 786,99
	Лестничные марши														
2.7.60	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток с нескользящей поверхностью	м²	33,57	4107,14	137 876,69	1473,21	49 455,66	5580,35	187 332,35	33,57	100,0	187 332,35			
	Лестничные площадки														
2.7.61	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток с нескользящей поверхностью	м²	23,73	4107,14	97 462,43	1473,21	34 959,27	5580,35	132 421,71	23,73	100,0	132 421,71			
	Третий этаж														
	Тип 1														
2.7.62	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 50 мм /подстилающей слой/	м²	361,78	1000,00	361 780,00	589,29	213 193,34	1589,29	574 973,34	361,78	100,0	574 973,34			
2.7.63	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	м²	361,78	285,71	103 364,16	214,29	77 525,84	500,00	180 890,00	361,78	100,0	180 890,00			
2.7.64	Устройство гидроизоляции обмазочной горячей битумной мастикой, с подсыпкой песком крупностью 5 мм	м²	361,78	482,14	174 428,61	339,29	122 748,34	821,43	297 176,95	361,78	100,0	297 176,95			
2.7.65	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 25 мм /выравнивающий слой/	м²	361,78	500,00	180 890,00	294,64	106 594,86	794,64	287 484,86	361,78	100,0	287 484,86			
2.7.66	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м²	361,78	4107,14	1 485 881,11	1473,21	532 977,91	5580,35	2 018 859,02	361,78	100,0	2 018 859,02			
	Тип 2														
2.7.67	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 50 мм /подстилающей слой/	м²	626,92	1000,00	626 920,00	589,29	369 437,69	1589,29	996 357,69	626,92	100,0	996 357,69			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.7.68	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	м²	626,92	285,71	179 117,31	214,29	134 342,69	500,00	313 460,00	626,92	100,0	313 460,00			
2.7.69	Устройство гидроизоляции обмазочной горячей битумной мастикой, с подсыпкой песком крупностью 5 мм	м²	626,92	482,14	302 263,21	339,29	212 707,69	821,43	514 970,90	626,92	100,0	514 970,90			
2.7.70	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 25 мм /выравнивающий слой/	м²	626,92	500,00	313 460,00	294,64	184 715,71	794,64	498 175,71	626,92	100,0	498 175,71			
2.7.71	Устройство покрытий из линолеума на теплоизолирующей подоснове ГОСТ18108-80, на клее "бустилат"	м²	626,92	2303,57	1 444 154,10	1080,36	677 299,29	3383,93	2 121 453,40	626,92	100,0	2 121 453,40			
	Лестничные марши														
2.7.72	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток с нескользящей поверхностью	м²	16,78	4107,14	68 917,81	1473,21	24 720,46	5580,35	93 638,27	16,78	100,0	93 638,27			
	Лестничные площадки														
2.7.73	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток с нескользящей поверхностью	м²	12,83	4107,14	52 694,61	1473,21	18 901,28	5580,35	71 595,89	12,83	100,0	71 595,89			
	Помещения лестничных клеток на отм. - 0.900														
	Тип 6														
2.7.74	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	5,02		0,00	71,43	358,58	71,43	358,58	5,02	100,0	358,58			
2.7.75	Уплотнение грунта щебнем, толщиной 80 мм	м²	50,2	767,86	38 546,57	330,36	16 584,07	1098,22	55 130,64	50,2	100,0	55 130,64			
2.7.76	Устройство подстилающего слоя из бетона класса В22,5, толщиной 50 мм	м³	2,51	23479,46	58 933,44	8482,14	21 290,17	31961,60	80 223,62	2,51	100,0	80 223,62			
2.7.77	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	м²	50,2	285,71	14 342,64	214,29	10 757,36	500,00	25 100,00	50,2	100,0	25 100,00			
2.7.78	Устройство стяжки из бетона класса В12,5 толщиной 80 мм	м²	50,2	21856,25	1 097 183,75	8482,14	425 803,43	30338,39	1 522 987,18	50,2	100,0	1 522 987,18			
2.7.79	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 20 мм /выравнивающий слой/	м²	50,2	401,79	20 169,86	241,07	12 101,71	642,86	32 271,57	50,2	100,0	32 271,57			
2,8	***Проемы***														
	Двери внутренние														
2.8.1	Установка блоков дверных однопольных с глухими полотнами во внутренних сте-нах и перегородках, площадью проема до 3 м2 (ДГ 21-7 -10 шт., ДГ 21-7л - 8 шт.)	м²	26,46	26026,79	688 668,86	3133,93	82 923,79	29160,72	771 592,65	26,46	100,0	771 592,65			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.8.2	Установка дверных блоков однопольных с глухими полотнами во внутренних сте-нах и перегородках, площадью проема до 3 м2 (ДГ21-9 -30 шт., ДГ21-9л - 41 шт., ДГ21-10 - 6 шт., ДГ 21-10л - 6 шт.)	м^2	159,39	24785,71	3 950 594,32	3133,93	499 517,10	27919,64	4 450 111,42	159,39	100,0	4 450 111,42			
2.8.3	Установка дверных блоков двупольных с остекленными полотнами во внутренних стенах и перегородках, площадью проема до 3 м2 (ДО 21-12 -3 шт., ДО 21-12л - 2 шт.)	м^2	12,6	24098,21	303 637,45	3133,93	39 487,52	27232,14	343 124,96	12,6	100,0	343 124,96			
2.8.4	Установка дверных блоков двупольных с глухими полотнами во внутренних стенах и перегородках, площадью проема до 3 м2 (ДГ21-13 -1 шт.)	м^2	2,73	23660,71	64 593,74	3133,93	8 555,63	26794,64	73 149,37	2,73	100,0	73 149,37			
2.8.5	Установка дверных блоков двупольных с остекленными полотнами во внутренних стенах и перегородках, площадью проема до 3 м2 (ДО 21-13 - 6 шт.)	м^2	16,38	24196,43	396 337,52	3133,93	51 333,77	27330,36	447 671,30	16,38	100,0	447 671,30			
2.8.6	Установка дверных блоков двупольных с глухими полотнами во внутренних стенах и перегородках, площадью проема более 3 м2 (ДГ21-15 -5шт.)	м^2	15,75	25535,71	402 187,43	2875,00	45 281,25	28410,71	447 468,68	15,75	100,0	447 468,68			
2.8.7	Установка дверных блоков двупольных с остекленными полотнами во внутренних стенах и перегородках, площадью проема более 3 м2 (ДО 21-15 -9шт.)	м^2	28,35	26625,00	754 818,75	2875,00	81 506,25	29500,00	836 325,00	28,35	100,0	836 325,00			
2.8.8	Установка дверных блоков служебных с однопольными трудновозгораемыми полотнами во внутренних стенах и перегородках, площадью проема до 3 м2 (ДП 2 07 - 1шт.)	м^2	1,4	35642,86	49 900,00	2875,00	4 025,00	38517,86	53 925,00	1,4	100,0	53 925,00			
2.8.9	Остекление оконным стеклом дверей на эластичных прокладках	м^2	21,97	758,93	16 673,69	0,00	-	758,93	16 673,69	21,97	100,0	16 673,69			
2.8.10	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	к-т	102	4062,50	414 375,00	0,00	-	4062,50	414 375,00	102	100,0	414 375,00			
2.8.11	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	к-т	26	4419,64	114 910,64	0,00	-	4419,64	114 910,64	26	100,0	114 910,64			
2.8.12	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	102	4017,86	409 821,72	0,00	-	4017,86	409 821,72	102	100,0	409 821,72			
2.8.13	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	26	4383,93	113 982,18	0,00	-	4383,93	113 982,18	26	100,0	113 982,18			
2.8.14	Установка закрывателя дверного гидравлического рычажного в алюминиевом корпусе	шт	11	13553,57	149 089,27	2392,86	26 321,46	15946,43	175 410,73	11	100,0	175 410,73			
	Двери наружные														

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.8.15	Монтаж конструкций металлических дверей (без стоимости дверей)	т	1,8	0,00	0,00	24803,57	44 646,43	24803,57	44 646,43	1,8	100,0	44 646,43			
2.8.16	Двери стальные утепленные 2,1х0,9 огрунтованные и окрашенные (ДСН ПН 2100-900)	шт	2	71785,71	143 571,42	0,00	-	71785,71	143 571,42	2	100,0	143 571,42			
2.8.17	Двери стальные утепленные 2,1х1 огрунтованные и окрашенные (ДСН ПН 2100-1000)	шт	1	80625,00	80 625,00	0,00	-	80625,00	80 625,00	1	100,0	80 625,00			
2.8.18	Двери стальные утепленные 2,1х1,2 огрунтованные и окрашенные (ДСН ПН 2100-1200)	шт	6	84375,00	506 250,00	0,00	-	84375,00	506 250,00	6	100,0	506 250,00			
2.8.19	Двери стальные утепленные 2,1х1,5 огрунтованные и окрашенные (ДСН ПН 2100-1500)	шт	1	95714,29	95 714,29	0,00	-	95714,29	95 714,29	1	100,0	95 714,29			
2.8.20	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	10	4383,93	43 839,30	0,00	-	4383,93	43 839,30	10	100,0	43 839,30			
2.8.21	Установка закрывателя дверного гидравлического рычажного в алюминиевом корпусе (доводчик)	шт	10	13553,57	135 535,70	2392,86	23 928,60	15946,43	159 464,30	10	100,0	159 464,30			
	Фрамуги														
2.8.22	Установка фрамуг одностворных со спаренными створками (Ф-1 -3 шт., Ф-2 - 24шт., Ф-3 -8 шт., Ф-4 -2 шт., Ф-5 -7 шт., Ф-6 -10 шт., Ф-7 -31 шт., Ф-8 -15 шт., Ф-9 -32 шт., Ф-10 - 2 шт.) в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м^2	74,28	23750,00	1 764 150,00	2446,43	181 720,82	26196,43	1 945 870,82	74,28	100,0	1 945 870,82			
2.8.23	Установка фрамуг одностворных с раздельно-спаренными створками под тройное остекление Ф-3.1 -1 шт., Ф-4.1 - 4шт., Ф-6.1 -1 шт.) в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м^2	1,09	23750,00	25 887,50	1071,43	1 167,86	24821,43	27 055,36	1,09	100,0	27 055,36			
2.8.24	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг со спаренным переплетом	м^2	74,28	2053,57	152 539,18	1348,21	100 145,04	3401,78	252 684,22	74,28	100,0	252 684,22			
2.8.25	Двойное остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг со спаренным переплетом	м^2	1,09	3491,07	3 805,27	1348,21	1 469,55	4839,28	5 274,82	1,09	100,0	5 274,82			
	Окна														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.8.26	Установка оконных блоков из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатых одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка (ОК-1 - 5 шт), с противомоскитными сетками на открывающихся створках	м^2	6.4	24732.14	158 285,70	1392,86	8 914,30	26125,00	167 200,00	6,4	100,0	167 200,00			
2.8.27	Установка оконных блоков из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатых одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: однэлементные поворотно-откидные (ОК-2 - 9 шт),с противомоскитными сетками на открывающихся створках	м^2	9.16	24732.14	226 546,40	1392.86	12 758,60	26125,00	239 305,00	9.16	100,0	239 305,00			
2.8.28	Установка оконных блоков из ПХВ профилей толщиной 60 мм трехстворчатых одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой (ОК-3 - 189 шт., ОК-4 - 6 шт), с противомоскитными сетками на открывающихся створках	м^2	510.56	24732.14	12 627 241,40	1392.86	711 138,60	26125,00	13 338 380,00	510,56	100,0	13 338 380,00			
2.8.29	Установка оконных блоков из ПХВ профилей толщиной 60 мм трехстворчатых одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой (ОК-5 - 2 шт, ОК-6 - 10 шт), с противомоскитными сетками на открывающихся створках	м^2	87.44	24732.14	2 162 578,32	1392,86	121 791,68	26125,00	2 284 370,00	87,44	100,0	2 284 370,00			
2.8.30	Установка подоконных досок в каменных стенах из ПВХ, шириной 350 мм (ПД-1 - 1шт)	м	1,01	8428,57	8 512,86	758,93	766,52	9187,50	9 279,38	1,01	100,0	9 279,38			
2.8.31	Установка подоконных досок в камен-ных стенах из ПВХ, ширина 500 мм (ПД-2 - 194 шт., ПД-3 - 8 шт., ПД-4 - 12 шт.)	м	362,7	3196,43	1 159 345,16	758,93	275 263,91	3955,36	1 434 609,07	362,7	100,0	1 434 609,07			
2.8.32	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (ПП-1 - 194 шт., ПП-2 -6 шт., ПП-3 - 12 шт.)	м	327	1098,21	359 114,67	187,50	61 312,50	1285,71	420 427,17	327	100,0	420 427,17			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
	Витражи														
	В-1, В-2														
2.8.33	Монтаж витражей из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 70 мм одностворчатых одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м^2	7,26	36946,43	268 231,08	3232,14	23 465,34	40178,57	291 696,42	7,26	100,0	291 696,42			
2.8.34	Установка дверей из алюминиевых сплавов с распашными однопольными одинарными полностью остекленными полотнами со средним импостом, притвором и порогом (размер 2205х900 мм - 2 шт.)	м^2	3,97	36946,43	146 677,33	3232,14	12 831,60	40178,57	159 508,92	3,97	100,0	159 508,92			
	В-3														
2.8.35	Монтаж витражей из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатых одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	м^2	8,48	36946,43	313 305,73	3232,14	27 408,55	40178,57	340 714,27	8,48	100,0	340 714,27			
2.8.36	Установка дверей из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом (2235х1700 мм - 2 шт.)	м^2	7,6	29821,43	226 642,87	4017,86	30 535,74	33839,29	257 178,60	7,6	100,0	257 178,60			
2.8.37	Установка закрывателя дверного гидравлического рычажного в алюминиевом корпусе	шт	2	13553,57	27 107,14	2392,86	4 785,72	15946,43	31 892,86	2	100,0	31 892,86			
	В-4, В-5														
2.8.38	Монтаж витражей из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной 55 мм трех-створчатых одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трех-элементные - с одной поворотно-от-кидной створкой (5490х3000 мм) - 2 шт.	м^2	32,94	36946,43	1 217 015,40	3232,14	106 466,69	40178,57	1 323 482,10	32,94	100,0	1 323 482,10			
	В-6														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.8.39	Монтаж витражей из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатых одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	м^2	63,61	36946,43	2 350 162,41	3232,14	205 596,43	40178,57	2 555 758,84	63,61	100,0	2 555 758,84			
2.8.40	Установка дверей из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом (2235х1300 мм - 2 шт.)	м^2	5,81	36946,43	214 658,76	3232,14	18 778,73	40178,57	233 437,49	5,81	100,0	233 437,49			
2.8.41	Установка закрывателя дверного гидравлического рычажного в алюминиевом корпусе	шт	2	13553,57	27 107,14	2392,86	4 785,72	15946,43	31 892,86	2	100,0	31 892,86			
	В-7														
2.8.42	Монтаж витражей из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатых одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой (1810х6600 мм - 2 шт.)	м^2	23,89	36946,43	882 650,21	3232,14	77 215,82	40178,57	959 866,04	23,89	100,0	959 866,04			
	В-8														
2.8.43	Монтаж витражей из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатых одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	м^2	60,65	36946,43	2 240 800,98	3232,14	196 029,29	40178,57	2 436 830,27	60,65	100,0	2 436 830,27			
	В-9														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.8.44	Монтаж витражей из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатых одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	м^2	69,42	36946,43	2 564 821,17	3232,14	224 375,16	40178,57	2 789 196,33	69,42	100,0	2 789 196,33			
2,9	***Отделочные работы***														
	Внутренние работы														
	Первый этаж														
2.9.1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м^2	1818,05	616,07	1 120 046,06	758,93	1 379 772,69	1375,00	2 499 818,75	1818,05	100,0	2 499 818,75			
2.9.2	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	м^2	1818,05	383,93	698 003,94	732,14	1 331 067,13	1116,07	2 029 071,06	909,025	50,0	1 014 535,53			
2.9.3	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м^2	3206,56	357,14	1 145 190,84	723,21	2 319 016,26	1080,35	3 464 207,10	3206,56	100,0	3 464 207,10			
2.9.4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м^2	2955,6	616,07	1 820 856,49	758,93	2 243 093,51	1375,00	4 063 950,00	2955,60	100,0	4 063 950,00			
2.9.5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по конструкциям стен, подготовленных под окраску	м^2	1580,09	383,93	606 643,95	732,14	1 156 847,09	1116,07	1 763 491,05	790,05	50,0	881 751,10	790,05	50,0	881 751,10
2.9.6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по конструкциям, подготовленных под окраску стен	м^2	1375,51	285,71	392 996,96	446,43	614 068,93	732,14	1 007 065,89						
2.9.7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м^2	259,22	3035,71	786 916,75	1473,21	381 885,50	4508,92	1 168 802,24	259,22	100,0	1 168 802,24			
2.9.8	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	4277,47	491,07	2 100 537,19	169,64	725 630,01	660,71	2 826 167,20	4277,47	100,0	2 826 167,20	2138,73	50,0	1 413 080,30

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.9.9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	425,71	214,29	91 225,40	116,07	49 412,16	330,36	140 637,56	425,71	100,0	140 637,56	298,00	70,0	98 447,28
2.9.10	Устройство плинтусов цементных	м	12,51	160,71	2 010,48	98,21	1 228,61	258,92	3 239,09	12,51	100,0	3 239,09			
	Второй этаж														
2.9.11	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м²	1035,95	616,07	638 217,72	758,93	786 213,53	1375,00	1 424 431,25	1035,95	100,0	1 424 431,25			
2.9.12	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	м²	1035,95	383,93	397 732,28	732,14	758 460,43	1116,07	1 156 192,72	1035,95	100,0	1 156 192,72	517,975	50,0	578 096,36
2.9.13	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м²	1755,23	357,14	626 862,84	723,21	1 269 399,89	1080,35	1 896 262,73	1755,23	100,0	1 896 262,73			
2.9.14	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м²	1597,58	616,07	984 221,11	758,93	1 212 451,39	1375,00	2 196 672,50	1597,58	100,0	2 196 672,50			
2.9.15	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по конструкциям стен, подготовленным под окраку	м²	966,19	383,93	370 949,33	732,14	707 386,35	1116,07	1 078 335,67	966,19	100,0	1 078 335,67	966,19	100,0	1 078 335,67
2.9.16	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м²	631,39	285,71	180 394,44	446,43	281 871,44	732,14	462 265,87	631,39	100,0	462 265,87	631,39	100,0	462 265,87
2.9.17	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м²	166,61	3035,71	505 779,64	1473,21	245 451,52	4508,92	751 231,16	166,61	100,0	751 231,16			
2.9.18	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	383,85	491,07	188 497,22	169,64	65 116,31	660,71	253 613,53	383,85	100,0	253 613,53			
2.9.19	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2	м	314,91	214,29	67 482,06	116,07	36 551,60	330,36	104 033,67	314,91	100,0	104 033,67	94,473	30,0	31 210,10
	Третий этаж														
2.9.20	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м²	1036,82	616,07	638 753,70	758,93	786 873,80	1375,00	1 425 627,50	1036,82	100,0	1 425 627,50			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.9.21	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м²	1036,82	383,93	398 066,30	732,14	759 097,39	1116,07	1 157 163,70	1036,82	100,0	1 157 163,70			
2.9.22	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м²	1810,97	357,14	646 769,83	723,21	1 309 711,61	1080,35	1 956 481,44	1810,97	100,0	1 956 481,44			
2.9.23	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м²	1784,74	616,07	1 099 524,77	758,93	1 354 492,73	1375,00	2 454 017,50	1784,74	100,0	2 454 017,50			
2.9.24	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м²	1181,56	383,93	453 636,33	732,14	865 067,34	1116,07	1 318 703,67	1181,56	100,0	1 318 703,67	590,78	50,0	659 351,83
2.9.25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м²	603,18	285,71	172 334,56	446,43	269 277,65	732,14	441 612,21	603,18	100,0	441 612,21	603,18	100,0	441 612,21
2.9.26	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м²	33,09	3035,71	100 451,64	1473,21	48 748,52	4508,92	149 200,16	33,09	100,0	149 200,16			
2.9.27	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	269,85	491,07	132 515,24	169,64	45 777,35	660,71	178 292,59	269,85	100,0	178 292,59			
2.9.28	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2	м	414,27	214,29	88 773,92	116,07	48 084,32	330,36	136 858,24	414,27	100,0	136 858,24			
	Подвальное помещение														
2.9.29	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м²	50,2	616,07	30 926,71	758,93	38 098,29	1375,00	69 025,00	50,2	100,0	69 025,00			
2.9.30	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м²	50,2	383,93	19 273,29	732,14	36 753,43	1116,07	56 026,71						
2.9.31	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м²	89,66	357,14	32 021,17	723,21	64 843,01	1080,35	96 864,18	89,66	100,0	96 864,18			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.9.32	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м^2	89,66	616,07	55 236,84	758,93	68 045,66	1375,00	123 282,50	89,66	100,0	123 282,50			
2.9.33	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м^2	89,66	383,93	34 423,16	732,14	65 643,67	1116,07	100 066,84						
2.9.34	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2	м	37	214,29	7 928,73	116,07	4 294,59	330,36	12 223,32						
	Дверные и оконные откосы														
2.9.35	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м^2	824,26	696,43	574 039,39	821,43	677 071,89	1517,86	1 251 111,28	824,26	100,0	1 251 111,28			
2.9.36	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м^2	824,26	616,07	507 801,86	758,93	625 555,64	1375,00	1 133 357,50	824,26	100,0	1 133 357,50			
2.9.37	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м^2	824,26	383,93	316 458,14	732,14	603 473,72	1116,07	919 931,86	824,26	100,0	919 931,86	824,26	100,0	919 931,86
2.9.38	Установка и крепление наличников	м	781,36	285,71	223 242,37	160,71	125 572,37	446,42	348 814,73	781,36	100,0	348 814,73			
	Наружные работы														
2.9.39	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	826,30	0,00	0,00	276,79	228 711,58	276,79	228 711,58	123,945	15,0	34 306,74			
2.9.40	Отделка фасада терразитовой штукатуркой	м^2	826,30	553,57	457 414,89	1357,14	1 121 404,78	1910,71	1 578 819,67	123,945	15,0	236 822,95			
2.9.41	Окраска фасадов Краской "Теккурила"	м^2	826,30	571,43	472 172,61	696,43	575 460,11	1267,86	1 047 632,72	123,945	15,0	157 144,91			
2.9.42	Облицовка цоколя плиткой "Кабанчик"	м^2	218,00	4026,79	877 840,22	1500,00	327 000,00	5526,79	1 204 840,22	218,00	100,0	1 204 840,22	185,3	85,0	1 024 114,19
2,10	***Лестницы***														
2.10.1	Установка лестничных маршей с чистой бетонной поверхностью /2ЛМФ39.12.17-5 - 12 шт./	м^2	56,35	6437,50	362 753,13	1437,50	81 003,13	7875,00	443 756,25	56,35	100,0	443 756,25			
2.10.2	Установка лестничных площадок с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ЛПФ 25.10-5 -10 шт., ЛПФ 25.13-5 - 5 шт./	м^2	45,45	7339,29	333 570,73	1482,14	67 363,26	8821,43	400 933,99	45,45	100,0	400 933,99			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.10.3	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких, с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	25,2	3651,79	92 025,11	633,93	15 975,04	4285,72	108 000,14	25,20	100,0	108 000,14			
2.10.4	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	27,21	1607,14	43 730,28		-	1607,14	43 730,28	27,21	100,0	43 730,28			
2.10.5	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород /ОЛ- 36-1 -12 шт, ОЛ-9-1 - 3 шт, ОВП-27-1 - 3 шт /	т	0,75054	1261848,21	947 067,56	188571,43	141 530,40	1450419,64	1 088 597,96						
2.10.6	Огрунтовка металлических поверх-ностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	47,1	98,21	4 625,69	125,00	5 887,50	223,21	10 513,19						
2.10.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	47,1	116,07	5 466,90	142,86	6 728,71	258,93	12 195,60						
	Индивидуальный марш ИМ-1														
2.10.8	Монтаж лестниц прямолинейных и криво-линейных, пожарных с ограждением	т	0,81813	393937,50	322 292,09	40392,86	33 046,61	434330,36	355 338,70	0,81813	100,0	355 338,70			
2.10.9	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,81813	7875,00	6 442,77	9625,00	7 874,50	17500,00	14 317,28						
	Лестница выхода на сцену														
2.10.10	Кладка столбов из кирпича прямоуголь-ных неармированных при высоте этажа до 4 м	$м^3$	0,1092	35357,14	3 861,00	8553,57	934,05	43910,71	4 795,05	0,1092	100,0	4 795,05			
2.10.11	Установка каркаса из брусьев	$м^3$	0,13265	62303,57	8 264,57	21625,00	2 868,56	83928,57	11 133,12	0,13265	100,0	11 133,12			
2.10.12	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	$м^2$	5,182	3375,00	17 489,25	2241,07	11 613,22	5616,07	29 102,47	5,182	100,0	29 102,47			
2.10.13	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	$м^2$	5,182	285,71	1 480,55	214,29	1 110,45	500,00	2 591,00						
2,11	***Прочие работы***														
	Главный вход (Кр-1)														
2.11.1	Монтаж ферм из гнутосварных профилей (Гн.кв. труба 40х3 - 0.28082т, Гн кв.труба 60х3 - 0.52466 т	т	0,80548	197321,43	158 938,47	28062,50	22 603,78	225383,93	181 542,25	0,80548	100,0	181 542,25			
2.11.2	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных зданий (без стоимости м/к)	т	0,80548	1991,07	1 603,77	5232,14	4 214,38	7223,21	5 818,15	0,80548	100,0	5 818,15			
2.11.3	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,80548	7875,00	6 343,16	9625,00	7 752,75	17500,00	14 095,90	0,80548	100,0	14 095,90			
2.11.4	Ограждение кровель перилами	м	12,8		0,00	392,86	5 028,61	392,86	5 028,61	12,8	100,0	5 028,61			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.11.5	Рама ограждения РО-1 (Гн кв труба 40х25х3 - 0.03458т; - 50х5 - 0.05024т)	т	0,08482	197321,43	16 736,80		-	197321,43	16 736,80	0,08482	100,0	16 736,80			
2.11.6	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,08482	7875,00	667,96	9625,00	816,39	17500,00	1 484,35	0,08482	100,0	1 484,35	0,08482	100,0	1 484,35
2.11.7	Монтаж связей и распорок из отдельных конструктивных элементов с преобладанием гнутосварных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т (Гн кв труба 40х3 - 0.236412т; - 50х5 - 0.63078 т; швеллер N10У - 0.69408 т)	т	0,368898	197321,43	72 791,48	28062,50	10 352,20	225383,93	83 143,68	0,368898	100,0	83 143,68			
2.11.8	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производствен-ных зданий (без стоимости м/к)	т	0,368898	1991,07	734,50	5232,14	1 930,13	7223,21	2 664,63	0,368898	100,0	2 664,63			
2.11.9	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,368898	7875,00	2 905,07	9625,00	3 550,64	17500,00	6 455,72	0,368898	100,0	6 455,72			
2.11.10	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м^2	6,71	482,14	3 235,16	1125,00	7 548,75	1607,14	10 783,91	6,71	100,0	10 783,91			
2.11.11	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м^2	10,504	1276,79	13 411,40	982,14	10 316,40	2258,93	23 727,80	10,504	100,0	23 727,80			
2.11.12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м^2	10,504	285,71	3 001,10	160,71	1 688,10	446,42	4 689,20	10,504	100,0	4 689,20			
2.11.13	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м^2	112,68		0,00	232,14	26 157,54	232,14	26 157,54	112,68	100,0	26 157,54			
2.11.14	Пленка пароизоляционная ютафол /3-х слойная полиэтиленовая с армирован-ным слоем из полиэтиленовых полос/	м^2	123,95	401,79	49 801,87		-	401,79	49 801,87	123,95	100,0	49 801,87			
2.11.15	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м^2	130,46		0,00	1500,00	195 690,00	1500,00	195 690,00	130,46	100,0	195 690,00			
2.11.16	Профилированный лист оцинкованный С10-1000-0,7	м^2	84,82	1473,21	124 957,67	0,00	-	1473,21	124 957,67	84,82	100,0	124 957,67			
2.11.17	Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7	м^2	65,21	1473,21	96 068,02	0,00	-	1473,21	96 068,02	65,21	100,0	96 068,02			
2.11.18	Монтаж колонн из труб диам. 219 мм (труба Ф219х10 мм - 0.96689т, пластина 240х240х5мм - 0.01809т)	т	0,98498	108392,86	106 764,80	26258,93	25 864,52	134651,79	132 629,32	0,98498	100,0	132 629,32			
2.11.19	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,98498	7875,00	7 756,72	9625,00	9 480,43	17500,00	17 237,15	0,98498	100,0	17 237,15			
2.11.20	Установка и металлизация закладных деталей весом до 4 кг(ЗД-1 - 42 шт)	т	0,016506	98214,29	1 621,13	22053,57	364,02	120267,86	1 985,14	0,016506	100,0	1 985,14			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.11.21	Установка металлических ограждений без поручня ПЛ-1 - ПЛ-8 из труб с никелевым покрытием толщ.40 мм (Ф30х3 мм - 0.056724т, Ф40х3 мм - 0.315697т), L= 39,452 м	т	0,372421	612339.29	228 048,01	26544.64	9 885.78	638883.93	237 933.79						
2.11.22	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м^3	10.35	6455.36	66 812.98	1250.00	12 937.50	7705.36	79 750.48	10.35	100.0	79 750.48			
2.11.23	Устройство ж/б фундаментов, площадки, ступеней главного входа, пандуса из бетона класса В15 на с/с цементе	м^3	36.82	22019.64	810 763.14	21875.00	805 437.50	43894.64	1 616 200.64	36,820	100.0	1 616 200.64			
2.11.24	Каркасы и сетки плоские: сталь перио-дического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0.342641	103634.82	35 509.54	0.00	-	103634.82	35 509.54	0,342641	100,0	35 509,54			
2.11.25	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, d 5 мм	т	0.483093	103535.71	50 017,38	0.00	-	103535.71	50 017,38	0,483093	100,0	50 017,38			
2.11.26	Устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчанного раствора М200, толщиной 20 мм	м^2	110.25	401.79	44 297.35	241.07	26 577.97	642.86	70 875.32						
2.11.27	Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарной плитки тол-щиной 27 мм (плитка 2К2,7 - 112 46 м2)	м^2	110.25	2205.36	243 140.94	1366.07	150 609.22	3571.43	393 750.16						
2.11.28	Гидроизоляция боковая обмазочная 2 слоями горячего битума по холодной битумной грунтовке по выравненной поверхности фундаментов	м^2	25	482.14	12 053.50	339.29	8 482.25	821.43	20 535.75	25	100.0	20 535,75			
	Выход из цокольного этажа Вх-1 (2 шт)														
2.11.29	Устройство щебеночного основания под фундаменты с пропиткой битумом	м^3	2.2	8991.07	19 780.35	3750.00	8 250.00	12741.07	28 030.35	2,20	100.0	28 030.35			
2.11.30	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, из бетона В15, F200, W8 на с/с цементе	м^3	14	22019.64	308 274.96	21875,00	306 250.00	43894,64	614 524,96	14,00	100,0	614 524,96			
2.11.31	Каркасы и сетки плоские: сталь перио-дического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,068906	103634,82	7 141,06	0,00	-	103634,82	7 141,06	0,068906	100,0	7 141,06			
2.11.32	Каркасы и сетки плоские: сталь перио-дического профиля класса A-III, d 6 мм	т	0,00231	103634,82	239,40	0,00	-	103634,82	239,40	0,00231	100,0	239,40			
2.11.33	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, d 5 мм	т	0,0188	103535,71	1 946,47	0,00	-	103535,71	1 946,47	0,0188	100,0	1 946,47			
2.11.34	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1 - 8шт)	т	0,015008	179500.00	2 693,94	29531,25	443,21	209031,25	3 137,14	0,015008	100,0	3 137,14			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.11.35	Монтаж каркаса стального из труб (стойки 80х80х7 - 0.12854т, балки 50х40х4 - 0.32564т, лист 100х100х10 - 0.00628т)	т	0.46046	154285,71	71 042,40	46482,14	21 403,17	200767,85	92 445,56	0,46046	100,0	92 445,56			
2.11.36	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0.46046	7875,00	3 626,12	9625,00	4 431,93	17500,00	8 058,05						
2.11.37	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа С10-1000-0,6 (расход -20.7м2)	м^2	18	1473,21	26 517,78	1500,00	27 000,00	2973,21	53 517,78	18	100,0	53 517,78			
2.11.38	Устройство фартука из листовой оцинкованной окрашенной кровельной стали (400х9800мм)	м^2	3,92	1205,36	4 725,01	1500,00	5 880,00	2705,36	10 605,01	3,92	100,0	10 605,01			
2.11.39	Устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчанного раствора М200, толщиной 20 мм	м^2	19	401,79	7 634,01	241,07	4 580,33	642,86	12 214,34						
2.11.40	Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарной плитки тол-щиной 27 мм (плитка 2К2,7 - 19.38 м2)	м^2	19	2205,36	41 901,84	1366,07	25 955,33	3571,43	67 857,17						
2.11.41	Гидроизоляция боковая обмазочная 2 слоями горячего битума по холодной битумной грунтовке по выравненной поверхности фундаментов	м^2	6,26	482,14	3 018,20	339,29	2 123,96	821,43	5 142,15	6,26	100,0	5 142,15			
2.11.42	Установка дренажной трубы диам.51х2,5 мм L=600 мм (2 шт)	т	0.004	102678,57	410,71	31607,14	126,43	134285,71	537,14	0.004	100,0	537,14			
	Крыльцо Кр-3 (3 шт)														
2.11.43	Устройство щебеночного основания под фундаменты с пропиткой битумом	м^3	2,91	8991,07	26 164,01	3750,00	10 912,50	12741,07	37 076,51	2,91	100,0	37 076,51			
2.11.44	Устройство ж/б фундаментов, площадки крыльца и ступеней из бетона класса В15 на с/с цементе	м^3	14,4	22019,64	317 082,82	21875,00	315 000,00	43894,64	632 082,82	14,40	100,0	632 082,82			
2.11.45	Устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчанного раствора М200, толщиной 20 мм	м^2	18,6	482,14	8 967,80	339,29	6 310,79	821,43	15 278,60						
2.11.46	Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарной плитки тол-щиной 27 мм (плитка 2К2,7 - 18,99 м2)	м^2	18,6	2205,36	41 019,70	1366,07	25 408,90	3571,43	66 428,60						
2.11.47	Гидроизоляция боковая обмазочная 2 слоями горячего битума по холодной битумной грунтовке по выравненной поверхности фундаментов	м^2	12	482,14	5 785,68	339,29	4 071,48	821,43	9 857,16	12,00	100,0	9 857,16			
2.11.48	Установка металлических ограждений без поручня из труб (Ф40х40х5 мм - 0.27181т), L= 15,645 м	т	0,27181	100410,71	27 292,64	25102,68	6 823,16	125513,39	34 115,79	0,27181	100,0	34 115,79			
2.11.49	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,27181	7875,00	2 140,50	9625,00	2 616,17	17500,00	4 756,68						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.11.50	Монтаж каркаса козырька из труб (Ф40х30х3мм - 0.05208т, арматура класса А-III, d 12 мм - 0.00213т)	т	0,05421	100410,71	5 443,26	25102,68	1 360,82	125513,39	6 804,08	0,05421	100,0	6 804,08			
2.11.51	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа С10-1000-0,6 (расход -11,04м2)	м^2	9,6	1473,21	14 142,82	1500,00	14 400,00	2973,21	28 542,82	9,6	100,0	28 542,82			
2.11.52	Устройство фартука из листовой оцинкованной окрашенной кровельной стали толщ 0.7 (400х6042мм)	м^2	2,49	1205,36	3 001,35	1500,00	3 735,00	2705,36	6 736,35	2,49	100,0	6 736,35			
	Крыльцо Кр-2 (3 шт)														
2.11.53	Устройство щебеночного основания под фундаменты с пропиткой битумом	м^3	0,6	8991,07	5 394,64	3750,00	2 250,00	12741,07	7 644,64	0,60	100,0	7 644,64			
2.11.54	Устройство ж/б фундаментов, площадки крыльца и ступеней из бетона класса В15 на с/с цементе	м^3	2,25	23964,29	53 919,65	21875,00	49 218,75	45839,29	103 138,40	2,25	100,0	103 138,40			
2.11.55	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,01434	103535,71	1 484,70	0,00	-	103535,71	1 484,70	0,01434	100,0	1 484,70			
2.11.56	Устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчанного раствора М200, толщиной 20 мм	м^2	7,8	482,14	3 760,69	339,29	2 646,46	821,43	6 407,15						
2.11.57	Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарной плитки тол-щиной 27 мм (плитка 2К2,7 - 8,26 м2)	м^2	8,1	2205,36	17 863,42	1366,07	11 065,17	3571,43	28 928,58						
2.11.58	Гидроизоляция боковая обмазочная 2 слоями горячего битума по холодной битумной грунтовке по выравненной поверхности фундаментов	м^2	4,5	482,14	2 169,63	339,29	1 526,81	821,43	3 696,44	4,50	100,0	3 696,44			
	Козырек КР-2 (3 шт)														
2.11.59	Монтаж каркаса козырька из труб (Ф40х30х3мм - 0.16071т, арматура класса А-III, d 12 мм - 0.00654т)	т	0,16725	100410,71	16 793,69	25102,68	4 198,42	125513,39	20 992,11	0,16725	100,0	20 992,11			
2.11.60	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,16725	7875,00	1 317,09	9625,00	1 609,78	17500,00	2 926,88						
2.11.61	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа С10-1000-0,6 (расход - 8,69 м2)	м^2	7,56	1473,21	11 137,47	1500,00	11 340,00	2973,21	22 477,47	7,56	100,0	22 477,47			
2.11.62	Устройство фартука из листовой оцинкованной окрашенной кровельной стали толщ 0.7 мм (400х5400мм)	м^2	2,16	1205,36	2 603,58	1500,00	3 240,00	2705,36	5 843,58	2,16	100,0	5 843,58			
	Приямок П-1 (9шт)														
2.11.63	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	м^3	3,6	8991,07	32 367,85	3750,00	13 500,00	12741,07	45 867,85	3,60	100,0	45 867,85			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.11.64	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, из бетона В15, F200, W8 на с/с цементе	м³	13,23	23964,29	317 047,56	21875,00	289 406,25	45839,29	606 453,81	13,23	100,0	606 453,81			
2.11.65	Каркасы и сетки плоские: сталь перио-дического профиля класса А-III, d 5 мм	т	0,15345	103535,71	15 887,55		-	103535,71	15 887,55	0,15345	100,0	15 887,55			
2.11.66	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1 - 36 шт)	т	0,01494	179500,00	2 681,73	29531,25	441,20	209031,25	3 122,93	0,01494	100,0	3 122,93			
2.11.67	Монтаж каркаса из труб (Ф40х30х3мм - 0,25578т, Ф40х20х3мм - 0,24975т)	т	0,50553	154285,71	77 996,05	46482,14	23 498,12	200767,85	101 494,17	0,50553	100,0	101 494,17			
2.11.68	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,50553	7875,00	3 981,05	9625,00	4 865,73	17500,00	8 846,78	0,50553	100,0	8 846,78	0,50553	100,0	8 846,78
2.11.69	Устройство кровельного покрытия из оцинкованного окрашенного листа, толщ 0,7 мм (21,735м2)	м²	18,9	1071,43	20 250,03	1500,00	28 350,00	2571,43	48 600,03	18,9	100,0	48 600,03			
2.11.70	Гидроизоляция боковая обмазочная 2 слоями горячего битума по холодной битумной грунтовке по выравненной поверхности фундаментов	м²	28,13	482,14	13 562,60	339,29	9 544,23	821,43	23 106,83	28,13	100,0	23 106,83			
	Сцена и лестница выхода на сцену														
2.11.71	Устройство подстилающего слоя из бетона класса В15	м³	5,922	21126,79	125 112,85	8482,14	50 231,23	29608,93	175 344,08	5,922	100,0	175 344,08			
2.11.72	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м³	2,23	35357,14	78 846,42	8553,57	19 074,46	43910,71	97 920,88	2,23	100,0	97 920,88			
2.11.73	Установка каркаса из брусьев (50х50 мм,100х200мм)	м³	0,94	51857,14	48 745,71	31107,14	29 240,71	82964,28	77 986,42	0,94	100,0	77 986,42			
2.11.74	Установка каркаса из досок	м³	0,19	42071,43	7 993,57	25482,14	4 841,61	67553,57	12 835,18	0,19	100,0	12 835,18			
2.11.75	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м²	41,49	3375,00	140 028,75	2241,07	92 981,99	5616,07	233 010,74	41,49	100,0	233 010,74			
2.11.76	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м²	41,49	285,71	11 854,11	214,29	8 890,89	500,00	20 745,00						
2.11.77	Обшивка каркасных стен досками обшивки толщиной 19 мм	м²	13,32	1312,50	17 482,50	1071,43	14 271,45	2383,93	31 753,95						
2.11.78	Улучшенная окраска колером масля-ным разбеленным деревянных стен	м²	13,32	303,57	4 043,55	196,43	2 616,45	500,00	6 660,00						
2.11.79	Укладка лаг по кирпичным подкладкам (50х150 мм)	м3	0,59	34303,57	20 239,11	3125,00	1 843,75	37428,57	22 082,86	0,59	100,0	22 082,86			
2.11.80	Рубероид РКК-400	м2	15,6	285,71	4 457,08	0,00	-	285,71	4 457,08	15,6	100,0	4 457,08			
	Радиаторная решетка Р-1 (6 шт)														
2.11.81	Изготовление и установка ограждения радиаторов спортзала из бруса и досок, с пропиткой антипиренами	м³	0,66	55211,61	36 439,66	11205,36	7 395,54	66416,97	43 835,20						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.11.82	Улучшенная окраска колером масля-ным разбеленным деревянных стен	м^2	21,24	303,57	6 447,83	196,43	4 172,17	500,00	10 620,00						
2.11.83	Крепежный элемент из полосовой стали - 3х30х75 мм, окрашенный эмалью ПФ-115 по слою грунта ГФ-021	т	0,00187	187500,00	350,63	0,00	-	187500,00	350,63						
	Ограждение окон спортзала														
2.11.84	Монтаж защитных ограждений из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,31933	250107,14	79 866,71	48044,64	15 342,09	298151,78	95 208,81	0,31933	100,0	95 208,81			
2.11.85	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,31933	7875,00	2 514,72	9625,00	3 073,55	17500,00	5 588,28	0,31933	100,0	5 588,28			
2.11.86	Постановка строительных болтов М12х35.58 с гайками и шайбами (0,005312т)	к-т	36	107,14	3 857,04	160,71	5 785,56	267,85	9 642,60	36	100,0	9 642,60			
2.11.87	Устройство бетонных заделов из бетона класса В25	м^3	0,02	23973,21	479,46	8482,14	169,64	32455,35	649,11	0,02	100,0	649,11			
2.11.88	Обтяжка решеток сеткой заградительной безузловой полиамидной, с ячейкой 40х40 мм, d 3,1	м^2	78	1598,21	124 660,38	1071,43	83 571,54	2669,64	208 231,92	78	100,0	208 231,92			
	Отмостка														
2.11.89	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.100 мм, с пропиткой битумом	м3	40,1	8991,07	360 541,91	3750,00	150 375,00	12741,07	510 916,91	40,1	100,0	510 916,91			
2.11.90	Устройство отмостки из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	40,1	22019,64	882 987,56	8482,14	340 133,81	30501,78	1 223 121,38	40,1	100,0	1 223 121,38			
3	**Водопровод и канализация**														
3,1	***Хозяйственно-питьевой водопровод***														
3.1.1	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм, с гидравлическим испытанием	м	63	187,50	11 812,50	223,21	14 062,23	410,71	25 874,73	56,70	90,0	23 287,26			
3.1.2	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм, с гидравлическим испытанием	м	34	221,43	7 528,62	223,21	7 589,14	444,64	15 117,76	30,60	90,0	13 605,98			
3.1.3	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм, с гидравлическим испытанием	м	27	303,57	8 196,39	223,21	6 026,67	526,78	14 223,06	24,30	90,0	12 800,75	2,7	10,0	1 422,31
3.1.4	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм, с гидравлическим испытанием	м	48	366,07	17 571,36	223,21	10 714,08	589,28	28 285,44	43,20	90,0	25 456,90	4,8	10,0	2 828,54

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
3.1.5	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм, с гидравлическим испытанием	м	20	464,29	9 285,80	223,21	4 464,20	687,50	13 750,00	18,00	90,0	12 375,00	2	10,0	1 375,00
3.1.6	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из многослойных металлополи-мерных труб, диаметр труб 20х2,25 мм /Ду=15/, с гидравлическим испытанием	м	318	223,21	70 980,78	348,21	110 730,78	571,42	181 711,56	286,2	90,0	163 540,40			
3.1.7	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из многослойных металлополи-мерных труб, диаметр труб 25х2,25 мм /Ду=20/, с гидравлическим испытанием	м	71	276,79	19 652,09	348,21	24 722,91	625,00	44 375,00	63,9	90,0	39 937,50			
3.1.8	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из многослойных металлополи-мерных труб, диаметр труб 32х3,0 мм /Ду=25/, с гидравлическим испытанием	м	18	392,86	7 071,48	348,21	6 267,78	741,07	13 339,26	16,2	90,0	12 005,33			
3.1.9	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из многослойных металлополи-мерных труб, диаметр труб 40х4,0 мм /Ду=32/, с гидравлическим испытанием	м	10	419,64	4 196,40	348,21	3 482,10	767,85	7 678,50	9	90,0	6 910,65			
3.1.10	Устройство упора из бетона класса В7,5	$м^3$	0,25	19583,93	4 895,98	8482,14	2 120,54	28066,07	7 016,52	0,25	100,0	7 016,52			
3.1.11	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, РУ 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт	2	2544,64	5 089,28		-	2544,64	5 089,28	2,00	100,0	5 089,28	1,00	50,0	2 544,64
3.1.12	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, РУ 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	5	1723,21	8 616,05		-	1723,21	8 616,05	5,00	100,0	8 616,05	2,50	50,0	4 308,03
3.1.13	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, РУ 1,6 МПа, Dy25 мм	шт	4	1383,93	5 535,72		-	1383,93	5 535,72	4,00	100,0	5 535,72	2,00	50,0	2 767,86
3.1.14	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, РУ 1,6 МПа, Dy20 мм	шт	8	1089,29	8 714,32		-	1089,29	8 714,32	8,00	100,0	8 714,32	4,00	50,0	4 357,16
3.1.15	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, РУ 1,6 МПа, Dy15 мм	шт	142	964,29	136 929,18		-	964,29	136 929,18	142,00	100,0	136 929,18	71,00	50,0	68 464,59
3.1.16	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	110	107,14	11 785,40		-	107,14	11 785,40	110,00	100,0	11 785,40			
3.1.17	Установка смесителей для умываль-ников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	к-т	3	3392,86	10 178,58	419,64	1 258,92	3812,50	11 437,50						
3.1.18	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	65	232,14	15 089,10	98,21	6 383,65	330,35	21 472,75						
3.1.19	Установка вентилей проходных муфтовых латунных 15б3р для воды, РУ 1 мпа, Dy15 мм (кран поливочный)	шт	1	982,14	982,14	1339,29	1 339,29	2321,43	2 321,43	1	100,0	2 321,43			
3.1.20	Рукав резинотканевый диаметром 15 мм	м	5	116,07	580,35		-	116,07	580,35						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
3,2	***Трубопровод горячей и циркуляционной воды***														
3.2.1	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм, с гидравлическим испытанием	м	78	187,50	14 625,00	223,21	17 410,38	410,71	32 035,38	70,20	90,0	28 831,84			
3.2.2	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм, с гидравлическим испытанием	м	45	221,43	9 964,35	223,21	10 044,45	444,64	20 008,80	40,50	90,0	18 007,92			
3.2.3	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм, с гидравлическим испытанием	м	96	303,57	29 142,72	223,21	21 428,16	526,78	50 570,88	86,40	90,0	45 513,79			
3.2.4	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм, с гидравлическим испытанием	м	40	366,07	14 642,80	223,21	8 928,40	589,28	23 571,20	36,00	90,0	21 214,08			
3.2.5	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из многослойных металлопо-лимерных труб, диаметр труб 20х2,25 мм /Ду=15/, с гидравлическим испытанием	м	320	464,29	148 572,80	223,21	71 427,20	687,50	220 000,00	288	90,0	198 000,00			
3.2.6	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из многослойных металлополи-мерных труб, диаметр труб 25х2,25 мм /Ду=20/, с гидравлическим испытанием	м	76	223,21	16 963,96	348,21	26 463,96	571,42	43 427,92	68,4	90,0	39 085,13			
3.2.7	Прокладка трубопроводов водоснабже-ния из многослойных металлополимерных труб, диаметр труб 32х3,0 мм /Ду=25/, с гидравлическим испытанием	м	11	392,86	4 321,46	348,21	3 830,31	741,07	8 151,77	9,9	90,0	7 336,59			
3.2.8	Вентили проходные муфтовые латунные 15б3р для воды, РУ 1 МПа, Dy 15 мм	шт	116	785,71	91 142,36		-	785,71	91 142,36	116,00	100,0	91 142,36	58,00	50,0	45 571,18
3.2.9	Вентили проходные муфтовые латунные 15б3р для воды, РУ 1 МПа, Dy 20 мм	шт	10	919,64	9 196,40		-	919,64	9 196,40	10,00	100,0	9 196,40	5,00	50,0	4 598,20
3.2.10	Вентили проходные муфтовые латунные 15б3р для воды, РУ 1 МПа, Dy 25 мм	шт	8	1187,50	9 500,00		-	1187,50	9 500,00	8,00	100,0	9 500,00	4,00	50,0	4 750,00
3.2.11	Вентили проходные муфтовые латунные 15б3р для воды, РУ 1 МПа, Dy 32 мм	шт	3	1464,29	4 392,87		-	1464,29	4 392,87	3,00	100,0	4 392,87	1,50	50,0	2 196,44
3.2.12	Воздухоспускной кран СТД70-73В	шт	5	500,00	2 500,00		-	500,00	2 500,00	5,00	100,0	2 500,00	2,50	50,0	1 250,00
3.2.13	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	135	187,50	25 312,50		-	187,50	25 312,50	135	100,0	25 312,50			
3,3	***Бытовая канализация***														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
3.3.1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	275	517,86	142 411,50	687,50	189 062,50	1205,36	331 474,00	247,5	90,0	298 326,60			
3.3.2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	295	928,57	273 928,15	687,50	202 812,50	1616,07	476 740,65	265,5	90,0	429 066,59			
3.3.3	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	30	375,00	11 250,00	339,29	10 178,70	714,29	21 428,70	27	90,0	19 285,83			
3.3.4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам 50 мм	м	30	232,14	6 964,20	151,79	4 553,70	383,93	11 517,90	30	100,0	11 517,90	12,00	40,0	4 607,16
3.3.5	Ревизия диам.50 мм	шт	13	1875,00	24 375,00		-	1875,00	24 375,00	13	100,0	24 375,00			
3.3.6	Ревизия диам.100 мм.	шт	14	2723,21	38 124,94		-	2723,21	38 124,94	14	100,0	38 124,94			
3.3.7	Прочистка диам.50 мм.	шт	18	1875,00	33 750,00		-	1875,00	33 750,00	18	100,0	33 750,00			
3.3.8	Прочистка диам.100 мм.	шт	22	2785,71	61 285,62		-	2785,71	61 285,62	22	100,0	61 285,62			
3.3.9	Переход Д=100х50мм	шт	21	464,29	9 750,09		-	464,29	9 750,09	21	100,0	9 750,09			
3.3.10	Переход Д=50х40мм	шт	4	250,00	1 000,00		-	250,00	1 000,00	4	100,0	1 000,00			
3.3.11	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	4	2901,79	11 607,16	1241,07	4 964,28	4142,86	16 571,44	4	100,0	16 571,44			
3.3.12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам 250 мм	м	4	1187,50	4 750,00	455,36	1 821,44	1642,86	6 571,44	4	100,0	6 571,44			
3.3.13	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	140	187,50	26 250,00	0,00	-	187,50	26 250,00	140	100,0	26 250,00			
3.3.14	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	8	544,64	4 357,12	339,29	2 714,32	883,93	7 071,44	8	100,0	7 071,44			
3.3.15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам 50 мм	м	8	232,14	1 857,12	151,79	1 214,32	383,93	3 071,44	8	100,0	3 071,44	8	100,0	3 071,44
3.3.16	Сифоны-ревизии диаметром 50 мм	шт	1	1598,21	1 598,21		-	1598,21	1 598,21						
3.3.17	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампван-ные концентрические из стали марки 20 на РУ меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	1	2392,86	2 392,86		-	2392,86	2 392,86	1	100,0	2 392,86			
3.3.18	Установка задвижек клиновых фланцевых с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, РУ 1 МПа, Dy 50 мм	шт	1	12321,43	12 321,43	1473,21	1 473,21	13794,64	13 794,64						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
3.3.19	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали pn 10, dn 50 гост 12816-80	шт	2	1071,43	2 142,86		-	1071,43	2 142,86						
3,4	***Производственная канализация***														
3.4.1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	18	517,86	9 321,48	687,50	12 375,00	1205,36	21 696,48	18	100,0	21 696,48			
3.4.2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	27	928,57	25 071,39	687,50	18 562,50	1616,07	43 633,89	27	100,0	43 633,89			
3.4.3	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	1	4919,64	4 919,64	1241,07	1 241,07	6160,71	6 160,71	1	100,0	6 160,71			
3.4.4	Нанесение весьма усиленной анти-коррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	м	1	1187,50	1 187,50	455,36	455,36	1642,86	1 642,86	1	100,0	1 642,86	0,4	40,0	657,14
3.4.5	Ревизия диам.100 мм	шт	1	2723,21	2 723,21	0,00	-	2723,21	2 723,21	1	100,0	2 723,21			
3.4.6	Прочистка диам.50 мм	шт	2	1875,00	3 750,00	0,00	-	1875,00	3 750,00	2	100,0	3 750,00			
3.4.7	Прочистка диам.100 мм	шт	1	2785,71	2 785,71	0,00	-	2785,71	2 785,71	1	100,0	2 785,71			
3.4.8	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	187,50	1 312,50	0,00	-	187,50	1 312,50	7	100,0	1 312,50			
3,5	***Санитарно-техническое оборудование***														
3.5.1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	к-т	25	16160,71	404 017,75	2517,86	62 946,50	18678,57	466 964,25						
3.5.2	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	к-т	77	17714,29	1 364 000,33	2160,71	166 374,67	19875,00	1 530 375,00						
3.5.3	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые	шт	77	6383,93	491 562,61		-	6383,93	491 562,61						
3.5.4	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	к-т	77	5160,71	397 374,67		-	5160,71	397 374,67						
3.5.5	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, РУ 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	к-т	77	758,93	58 437,61		-	758,93	58 437,61						
3.5.6	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	к-т	6	11285,71	67 714,26	2196,43	13 178,58	13482,14	80 892,84						
3.5.7	Установка смесителей	шт	6	5285,71	31 714,26	750,00	4 500,00	6035,71	36 214,26						
3.5.8	Установка душевого поддона мелкого (в комнатах убор. инв)	шт	3	10687,50	32 062,50	883,93	2 651,79	11571,43	34 714,29						
3.5.9	Установка биде	к-т	3	21763,39	65 290,17	1500,00	4 500,00	23263,39	69 790,17						
3.5.10	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	к-т	3	5160,71	15 482,13		-	5160,71	15 482,13						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
3.5.11	Установка писсуаров настенных /одиночных/	к-т	2	10000,00	20 000,00	1035,71	2 071,42	11035,71	22 071,42						
3.5.12	Установка моек стальных эмалированных с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем СМ-М-ЦЩНА /с кнопочным переключателем/ и пластмассовым бутылочным сифоном, для мытья уборочного инвентаря	к-т	7	14267,86	99 875,02	2035,71	14 249,97	16303,57	114 124,99						
3.5.13	Установка трапов диам. 50 мм	к-т	10	3901,79	39 017,90	517,86	5 178,60	4419,65	44 196,50						
3.5.14	Установка трапов диам. 100 мм	к-т	1	8089,29	8 089,29	883,93	883,93	8973,22	8 973,22						
3.5.15	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	7	20256,93	141 812,51	1250,00	8 750,00	21508,93	150 562,51						
3.5.16	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	к-т	3	83660,71	250 982,13	2196,43	6 589,29	85857,14	257 571,42						
4	**Отопление и вентиляция**														
4,1	***Отопление***														
4.1.1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм, с гидравлическим испытанием	м	142	169,64	24 088,88	223,21	31 695,82	392,85	55 784,70	142	100,0	55 784,70			
4.1.2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм, с гидравлическим испытанием	м	1021	214,29	218 790,09	223,21	227 897,41	437,50	446 687,50	1021	100,0	446 687,50			
4.1.3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм, с гидравлическим испытанием	м	161	348,21	56 061,81	223,21	35 936,81	571,42	91 998,62	161	100,0	91 998,62			
4.1.4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм, с гидравлическим испытанием	м	90	441,07	39 696,30	223,21	20 088,90	664,28	59 785,20	90	100,0	59 785,20			
4.1.5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм, с гидравлическим испытанием	м	157	455,36	71 491,52	348,21	54 668,97	803,57	126 160,49	157	100,0	126 160,49			
4.1.6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм, с гидравлическим испытанием	м	215	571,43	122 857,45	348,21	74 865,15	919,64	197 722,60	215	100,0	197 722,60			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
4.1.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм, с гидравлическим испытанием	м	380	607,14	230 713,20	464,29	176 430,20	1071,43	407 143,40	380	100,0	407 143,40			
4.1.8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм, с гидравлическим испытанием	м	4,6	1580,36	7 269,66	696,43	3 203,58	2276,79	10 473,23	4,6	100,0	10 473,23			
4.1.9	Установка чугунных радиаторов МС-90 (3449 секций, 900 экм.)	квт	453,7	7473,21	3 390 595,38	473,21	214 695,38	7946,42	3 605 290,75	453,7	100,0	3 605 290,75			
4.1.10	Установка алюминиевых радиаторов BIRLUS LUNE 500, с межосевым расстоянием 500 мм (160 секций, 55,8 экм.)	квт	28,12	7625,00	214 415,00	455,36	12 804,72	8080,36	227 219,72	28,12	100,0	227 219,72			
4.1.11	Установка кранов 10б8бк, для спуска воздуха, Dy 15 мм	к-т	136	428,57	58 285,52	187,50	25 500,00	616,07	83 785,52	136	100,0	83 785,52			
4.1.12	Установка кранов пробно-спускных с прямым спуском цапковых латунных 11б1бк для жидких сред. Ру 0,6 мпа, Dy 15 мм, для спуска воды	к-т	102	428,57	43 714,14	187,50	19 125,00	616,07	62 839,14	102	100,0	62 839,14			
4.1.13	Краны двойной регулировки пробковые КРПШ латунные, Dy 20 мм	шт	291	2044,64	594 990,24		-	2044,64	594 990,24	291	100,0	594 990,24			
4.1.14	Кран шаровый "вода", 11б27п1 А30, Ру 1,6, Dy 20	шт	86	2151,79	185 053,94		-	2151,79	185 053,94	86	100,0	185 053,94			
4.1.15	Кран шаровый "вода", 11б27п1 А30, Ру 1,6, Dy 32	шт	2	1107,14	2 214,28		-	1107,14	2 214,28	2	100,0	2 214,28			
4.1.16	Установка крана шарового "вода", 11б27п1 А30, Ру 1,6, Dy 50	шт	6	1205,36	7 232,16	1392,86	8 357,16	2598,22	15 589,32	6	100,0	15 589,32			
4.1.17	Установка крана шарового "вода", 11б27п1 А30, Ру 1,6, Dy 80	шт	10	2116,07	21 160,70	2625,00	26 250,00	4741,07	47 410,70	10	100,0	47 410,70			
4.1.18	Установка задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 мпа, Dy 100 мм	шт	2	19714,29	39 428,58	2625,00	5 250,00	22339,29	44 678,58	2	100,0	44 678,58			
4.1.19	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 100	шт	4	2544,64	10 178,56		-	2544,64	10 178,56	4	100,0	10 178,56			
4.1.20	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 80	шт	20	1964,29	39 285,80		-	1964,29	39 285,80	20	100,0	39 285,80			
4.1.21	Установка термометров ТТЖ-А 0-.-100° С в оправе угловых	к-т	8	9562,50	76 500,00	187,50	1 500,00	9750,00	78 000,00	8	100,0	78 000,00			
4.1.22	Установка манометров 0-.-1,6 мПа МП3-У, с трехходовым краном	к-т	2	4821,43	9 642,86	133,93	267,86	4955,36	9 910,72	2	100,0	9 910,72			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
4.1.23	Огрунтовка металлических поверхно-стей грунтовкой ФЛ-03к за один раз	м^2	1002	98,21	98 406,42	125,00	125 250,00	223,21	223 656,42	1002	100,0	223 656,42			
4.1.24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	1002	116,07	116 302,14	142,86	143 145,72	258,93	259 447,86	801,6	80,0	207 558,29			
4.1.25	Крепления для трубопроводов /кронштейны	кг	909	187,50	170 437,50	0,00	-	187,50	170 437,50	909	100,0	170 437,50			
4,2	***Узел управления***														
4.2.1	Регулирующий клапан РТ-2217 Т6, d 25 мм	шт	1	2053,57	2 053,57		-	2053,57	2 053,57						
4.2.2	Вентили запорные фланцевые 15кч18бр для воды и пара. Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4	910,71	3 642,84		-	910,71	3 642,84	4	100,0	3 642,84			
4.2.3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 32	шт	8	687,50	5 500,00		-	687,50	5 500,00	8	100,0	5 500,00			
4.2.4	Установка задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара. Ру 1 мПа. Dy 100 мм	шт	4	19714,29	78 857,16	2625,00	10 500,00	22339,29	89 357,16	4,00	100,0	89 357,16			
4.2.5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 100	шт	8	2544,64	20 357,12		-	2544,64	20 357,12	8,00	100,0	20 357,12			
4.2.6	Установка клапанов обратных подъемных муфтовых латунных 16б1бк для воды и пара. Ру 1,6 мпа. Dy 50 мм	шт	1	3000,00	3 000,00	1392,86	1 392,86	4392,86	4 392,86	1	100,0	4 392,86			
4.2.7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 50	шт	2	1339,29	2 678,58		-	1339,29	2 678,58	2	100,0	2 678,58			
4.2.8	Установка манометров МО-250-160-0,15, с трехходовым краном d 15 мм	к-т	3	4821,43	14 464,29	133,93	401,79	4955,36	14 866,08	3	100,0	14 866,08			
4.2.9	Установка термометров П52 16066 в оправе прямых или угловых	к-т	2	7321,43	14 642,86	187,50	375,00	7508,93	15 017,86	2	100,0	15 017,86			
4.2.10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам 100х4,0 мм, с гидравлическим испытанием	м	10	1375,00	13 750,00	491,07	4 910,70	1866,07	18 660,70	10	100,0	18 660,70			
4.2.11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3,0 мм, с гидравлическим испытанием	м	1,5	962,50	1 443,75	375,00	562,50	1337,50	2 006,25	1,5	100,0	2 006,25			
4.2.12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40х3,0 мм, с гидравлическим испытанием	м	1,5	914,29	1 371,44	375,00	562,50	1289,29	1 933,94	1,5	100,0	1 933,94			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
4.2.13	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25х3,0 мм, с гидравлическим испытанием	м	1	812,50	812,50	205,36	205,36	1017,86	1 017,86	1	100,0	1 017,86			
4.2.14	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм, с гидравлическим испытанием	м	3	1562,50	4 687,50	375,00	1 125,00	1937,50	5 812,50	3	100,0	5 812,50			
4.2.15	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм, с гидравлическим испытанием	м	1	607,14	607,14	205,36	205,36	812,50	812,50	1	100,0	812,50			
4.2.16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11б66к для жидких сред, Ру 1 мпа, Dy 20 мм	шт	2	1339,29	2 678,58		-	1339,29	2 678,58	2	100,0	2 678,58			
4.2.17	Стальные крепежные элементы из уголков (40х40х4, L=350 мм)	т	0,004235	187500,00	794,06		-	187500,00	794,06	0,004235	100,0	794,06			
4,3	***Вентиляция***														
	Вентиляция П1														
4.3.1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 20 тыс.м3-час, включая: испытание, пуско-наладку и присоединение к электрической сети (без стоимости оборудования)	шт	1	0,00	0,00	14044,64	14 044,64	14044,64	14 044,64	1	100,0	14 044,64			
4.3.2	Агрегат вентиляторный АПК- 6,3- 4, в комплекте: (вентилятор давление 1050 Па, с электродвигателем N=11кВт, П=1500 об/мин; виброизоляторы - 4шт; калорифер водяной; фильтр ячейковый; прямоугольный шумоглушитель; клапан воздушный утепленный)/	к-т	1	2223641,07	2 223 641,07		-	2223641,07	2 223 641,07	1	100,0	2 223 641,07			
4.3.3	Закладные для крепления оборудования	кг	20	187,50	3 750,00		-	187,50	3 750,00	20	100,0	3 750,00			
4.3.4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	$м^2$	272	2807,14	763 542,08	1964,29	534 286,88	4771,43	1 297 828,96	244,8	90,0	1 168 046,06			
4.3.5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	$м^2$	16	2807,14	44 914,24	1964,29	31 428,64	4771,43	76 342,88	14,4	90,0	68 708,59			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
4.3.6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м^2	24	3205,36	76 928,64	1964,29	47 142,96	5169,65	124 071,60	21,6	90,0	111 664,44			
4.3.7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м^2	11,2	3205,36	35 900,03	1964,29	22 000,05	5169,65	57 900,08	10,08	90,0	52 110,07			
4.3.8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой оцинкованной стали толщ 0,7 мм	м^2	100	3205,36	320 536,00	1964,29	196 429,00	5169,65	516 965,00	90	90,0	465 268,50			
4.3.9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м^2	40	3205,36	128 214,40	1964,29	78 571,60	5169,65	206 786,00	36	90,0	186 107,40			
4.3.10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	м^2	91	3321,43	302 250,13	1964,29	178 750,39	5285,72	481 000,52	81,9	90,0	432 900,47			
4.3.11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	м^2	26	3321,43	86 357,18	1964,29	51 071,54	5285,72	137 428,72	23,4	90,0	123 685,85			
4.3.12	Установка решеток воздухоприточных Р150	шт	132	723,21	95 463,72	598,21	78 963,72	1321,42	174 427,44	132	100,0	174 427,44	79,20	60,0	104 656,46
4.3.13	Установка решеток РВ1-2 размером 150х150 мм	шт	21	723,21	15 187,41	598,21	12 562,41	1321,42	27 749,82	21	100,0	27 749,82	12,60	60,0	16 649,89
4.3.14	Установка решеток РВ1-2 размером 250х250 мм	шт	11	2392,86	26 321,46	598,21	6 580,31	2991,07	32 901,77	11	100,0	32 901,77	6,60	60,0	19 741,06
4.3.15	Облицовка воздуховодов ГВЛ	м^2	61	946,43	57 732,23	1383,93	84 419,73	2330,36	142 151,96	61	100,0	142 151,96	30,5	50,0	71 075,98
4.3.16	Обшивка воздуховодов изолоном ППЭ фольгированным 3003-3010 (расход- 294 м2)	м^2	280	964,29	270 001,20	1071,43	300 000,40	2035,72	570 001,60	280	100,0	570 001,60	280	100,0	570 001,60
	Вентиляция П2														
4.3.17	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час, включая: испытание, пуско-наладку и присоединение к электрической сети (без стоимости оборудования)	шт	1	0,00	0,00	10428,57	10 428,57	10428,57	10 428,57	1	100,0	10 428,57			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
4.3.18	Агрегат вентиляторный АПК-4-4, в комплекте: (вентилятор давление 340 Па, с электродвигателем N=1,1кВт, П=1500 об/мин; виброизоляторы - 4шт; калорифер водяной; фильтр ячейковый; прямоугольный шумоглушитель; клапан воздушный утепленный)/	к-т	1	818196,43	818 196,43		-	818196,43	818 196,43	1	100,0	818 196,43			
4.3.19	Закладные для крепления оборудования	кг	20	187,50	3 750,00		-	187,50	3 750,00	20	100,0	3 750,00			
4.3.20	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,55 мм	м^2	12	2807,14	33 685,68	1964,29	23 571,48	4771,43	57 257,16	10,8	90,0	51 531,44			
4.3.21	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,55 мм	м^2	13	2807,14	36 492,82	1964,29	25 535,77	4771,43	62 028,59	11,7	90,0	55 825,73			
4.3.22	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м^2	3,2	3205,36	10 257,15	1964,29	6 285,73	5169,65	16 542,88	2,88	90,0	14 888,59			
4.3.23	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщ. 0,7 мм	м^2	35	3205,36	112 187,60	1964,29	68 750,15	5169,65	180 937,75	31,5	90,0	162 843,98			
4.3.24	Средства для крепления воздуховодов: хомуты стд 205	т	0,136	187500,00	25 500,00	0,00	-	187500,00	25 500,00	0,136	100,0	25 500,00			
4.3.25	Установка решеток воздухоприточных Р150	шт	2	723,21	1 446,42	598,21	1 196,42	1321,42	2 642,84	2	100,0	2 642,84	0,4	20,0	528,57
4.3.26	Установка решеток воздухоприточных Р200	шт	46	2392,86	110 071,56	598,21	27 517,66	2991,07	137 589,22	46	100,0	137 589,22	9,2	20,0	27 517,84
4.3.27	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	32	98,21	3 142,72	125,00	4 000,00	223,21	7 142,72	32	100,0	7 142,72	3,2	10,0	714,27
4.3.28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	32	116,07	3 714,24	142,86	4 571,52	258,93	8 285,76	32	100,0	8 285,76	3,2	10,0	828,58
4.3.29	Облицовка воздуховодов ГВЛ	м^2	32	946,43	30 285,76	1383,93	44 285,76	2330,36	74 571,52	32	100,0	74 571,52			
4.3.30	Обшивка воздуховодов изолоном ППЭ фольгированным 3003-3010 (расход - 33,6 м2)	м^2	32	964,29	30 857,28	1071,43	34 285,76	2035,72	65 143,04	32	100,0	65 143,04	9,6	30,0	19 542,91
	Вентиляция В1, В2														
4.3.31	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т, включая: испытание, пуско-наладку и присоединение к электрической сети (без стоимости оборудования)	шт	2	0,00	0,00	5964,29	11 928,58	5964,29	11 928,58	1,8	90,0	10 735,72			
4.3.32	Вентилятор крышный DVS 400E4, П=1340 об/мин, N=0,42 квт, L-3100	к-т	1	176830,36	176 830,36		-	176830,36	176 830,36	1	100,0	176 830,36			
4.3.33	Вентилятор крышный DVS 355DV, П=1350 об/мин, N=0,29 квт,L-1100	к-т	1	149312,50	149 312,50		-	149312,50	149 312,50	1	100,0	149 312,50			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
4.3.34	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 1,0 мм	м^2	31	3321,43	102 964,33	1964,29	60 892,99	5285,72	163 857,32	27,9	90,0	147 471,59			
4.3.35	Установка решеток воздухоприточных Р200	шт	26	2392,86	62 214,36	598,21	15 553,46	2991,07	77 767,82	26	100,0	77 767,82	26	100,0	77 767,82
4.3.36	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	шт	1	2250,00	2 250,00	1223,21	1 223,21	3473,21	3 473,21	1	100,0	3 473,21	1	100,0	3 473,21
4.3.37	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем, толщ.50 мм (расход - 0,9 м3)	м^2	22	375,00	8 250,00	491,07	10 803,54	866,07	19 053,54	22	100,0	19 053,54	22	100,0	19 053,54
4.3.38	Обшивка воздуховодов стеклопластиком рулонным РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ - расход 23,1 м2	м^2	22	410,71	9 035,62	491,07	10 803,54	901,78	19 839,16	22	100,0	19 839,16	22	100,0	19 839,16
	Вентиляция ВЕ1-В26														
4.3.39	Установка зонтов над оборудованием (ЗП 150х150 - 5 шт, ЗП 200х200 -1 шт, ЗП 250х250 -2 шт, ЗП 400х400 - 6 шт, ЗП 400х500 - 1 шт.)	м^2	1,4375	5625,00	8 085,94	1464,29	2 104,92	7089,29	10 190,85						
4.3.40	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м^2	36	2807,14	101 057,04	1964,29	70 714,44	4771,43	171 771,48	32,4	90,0	154 594,33	32,4	90,0	154 594,33
4.3.41	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой оцинкованной стали толщ. 0,55 мм	м^2	20	2807,14	56 142,80	1339,29	26 785,80	4146,43	82 928,60	18	90,0	74 635,74	18	90,0	74 635,74
4.3.42	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой оцинкованной стали толщ.0,7 мм	м^2	29	3205,36	92 955,44	1964,29	56 964,41	5169,65	149 919,85	26,1	90,0	134 927,87	26,1	90,0	134 927,87
4.3.43	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой оцинкованной стали толщ.1,0 мм	м^2	48	3321,43	159 428,64	1964,29	94 285,92	5285,72	253 714,56	43,2	90,0	228 343,10	43,2	90,0	228 343,10
4.3.44	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	м^2	8	3321,43	26 571,44	1964,29	15 714,32	5285,72	42 285,76	7,2	90,0	38 057,18	7,2	90,0	38 057,18
4.3.45	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем, толщ.50 мм (расход - 6,0 м3)	м^2	125	375,00	46 875,00	491,07	61 383,75	866,07	108 258,75	125	100,0	108 258,75	125	100,0	108 258,75

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
4.3.46	Обшивка воздуховодов стеклопластиком рулонным РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ - расход 131,25 м2	м^2	125	410,71	51 338,75	491,07	61 383,75	901,78	112 722,50	125	100,0	112 722,50	125	100,0	112 722,50
4.3.47	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	19	98,21	1 865,99	125,00	2 375,00	223,21	4 240,99	19	100,0	4 240,99	19	100,0	4 240,99
4.3.48	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	19	116,07	2 205,33	142,86	2 714,34	258,93	4 919,67	19	100,0	4 919,67	19	100,0	4 919,67
4.3.49	Облицовка воздуховодов ГВЛ	м^2	19	946,43	17 982,17	1383,93	26 294,67	2330,36	44 276,84	19	100,0	44 276,84	19	100,0	44 276,84
4.3.50	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	шт	5	13366,07	66 830,35	2303,57	11 517,85	15669,64	78 348,20	5	100,0	78 348,20	5	100,0	78 348,20
4.3.51	Установка решеток воздухоприточных Р150 (150х150 мм)	шт	175	723,21	126 561,75	598,21	104 686,75	1321,42	231 248,50	175	100,0	231 248,50	175	100,0	231 248,50
5	**Слаботочные сети**														
5,1	**Телефонные сети**														
5.1.1	Установка мини-АТС Panasonic KX-TEM 824	к-т	1	106887,50	106 887,50	9375,00	9 375,00	116262,50	116 262,50						
5.1.2	Установка коробки распределительной оптической ОРК-8-1	шт	1	455,36	455,36	1366,07	1 366,07	1821,43	1 821,43						
5.1.3	Установка аналогового телефонного аппарата настольного Panasonic KX-TS 5MX	шт	13	3857,14	50 142,82	196,43	2 553,59	4053,57	52 696,41						
5.1.4	Установка розетки телефонной абонентской РТ- 4С-б	шт	13	875,00	11 375,00	321,43	4 178,59	1196,43	15 553,59						
5.1.5	Установка коробки установочной Л-90	шт	13	875,00	11 375,00	321,43	4 178,59	1196,43	15 553,59						
5.1.6	Покладка труб ПХВ, dн 25 мм по установленным конструкциям, по основанию пола	м	650	187,50	121 875,00	142,86	92 859,00	330,36	214 734,00						
5.1.7	Покладка труб ПВХ жестких, dн 50мм по установленным конструкциям, по основанию пола	м	50	607,14	30 357,00	169,64	8 482,00	776,78	38 839,00						
5.1.8	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	м	700		0,00	98,21	68 747,00	98,21	68 747,00						
5.1.9	Кабель UTP 4х2х0,5	м	890	142,86	127 145,40		-	142,86	127 145,40						
5.1.10	Установка уголка соединительного GRS50G	шт	3	250,00	750,00	0,00	-	250,00	750,00						
5.1.11	Устройства телефонные Оптический сплитер PLC 1:8для установки в ОРК-8-1	шт	1	14803,57	14 803,57	1107,14	1 107,14	15910,71	15 910,71						
5.1.12	Крепления для трубопроводов /хомуты PPL 48-56 /	кг	5,85	187,50	1 096,88		-	187,50	1 096,88						
5.1.13	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт	50	8,93	446,50		-	8,93	446,50						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
5.1.14	Электрическая проверка и регулировка оборудования: платы разные	плата	1	13482,14	13 482,14	0,00	-	13482,14	13 482,14						
5.1.15	Тренировка станций, комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции при количестве линий до 32	к-т	1	47223,21	47 223,21	0,00	-	47223,21	47 223,21						
5.1.16	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пар	10	107,14	1 071,40	0,00	-	107,14	1 071,40						
5,2	**Пожарная сигнализация**														
5.2.1	Установка прибора приемно-контрольного "Гранит- 24"	шт	1	22616,07	22 616,07	22125,00	22 125,00	44741,07	44 741,07						
5.2.2	Установка извещателя дымового ИП-212-46	шт	113	982,14	110 981,82	1089,29	123 089,77	2071,43	234 071,59						
5.2.3	Установка извещателя теплового ИП-101-1А	шт	85	883,93	75 134,05	455,36	38 705,60	1339,29	113 839,65						
5.2.4	Установка извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ	шт	18	1437,50	25 875,00	1375,00	24 750,00	2812,50	50 625,00						
5.2.5	Установка оповещателя комбинированного свето-звукового "Призма-200и"	шт	14	18035,71	252 499,94	9133,93	127 875,02	27169,64	380 374,96						
5.2.6	Прокладка кабель-канала (лоток ПВХ) LHD 20х10	м	2555	62,50	159 687,50	98,21	250 926,55	160,71	410 614,05						
5.2.7	Прокладка кабель-канала (лоток ПВХ) LHD 40х10	м	623	142,86	89 001,78	98,21	61 184,83	241,07	150 186,61						
5.2.8	Прокладка металлического рукава, диам.8 мм, РЗ-ЦХ-8	м	623	53,57	33 374,11	330,36	205 814,28	383,93	239 188,39						
5.2.9	Установка блока питания отдельно устанавливаемого (аккумуляторная батарея необслуживаемая 12в 7 АЧ, SELAKE 12/7)	шт	1	10803,57	10 803,57	2892,86	2 892,86	13696,43	13 696,43						
5.2.10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	2555		0,00	98,21	250 926,55	98,21	250 926,55						
5.2.11	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	623		0,00	98,21	61 184,83	98,21	61 184,83						
5.2.12	Кабель с медными жилами КПСВВ, 1х2х0.75 мм2	м	2555	71,43	182 503,65		-	71,43	182 503,65						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
5.2.13	Кабель с медными жилами КПСВВ, 2х2х0,75 мм2	м	623	142,86	89 001,78		-	142,86	89 001,78						
5,3	***Звонковая сигнализация школы***														
5.3.1	Установка автомата подачи звонка, тип АПЗ	шт	1	11964,29	11 964,29	1910,71	1 910,71	13875,00	13 875,00						
5.3.2	Установка звонка школьного громкого боя 2-х чашечного, тип МЗМ-1	шт	14	2857,14	39 999,96	1669,64	23 374,96	4526,78	63 374,92						
5.3.3	Установка табло "Школьное" (часы)	шт	6	27857,14	167 142,84	4035,71	24 214,26	31892,85	191 357,10						
5.3.4	Прокладка труб гофрированных из самозатухающего ПВХ Dн 16 мм	м	220	125,00	27 500,00	107,14	23 570,80	232,14	51 070,80						
5.3.5	Прокладка труб гофрированных из самозатухающего ПВХ Dн 20 мм	м	50	133,93	6 696,50	107,14	5 357,00	241,07	12 053,50						
5.3.6	Монтаж кабель-каналов 10х10 мм (15 шт)	м	30	151,79	4 553,70	107,14	3 214,20	258,93	7 767,90						
5.3.7	Установка коробк универсальных, тип УК-2П	шт	8	446,43	3 571,44	116,07	928,56	562,50	4 500,00						
5.3.8	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	250		0,00	98,21	24 552,50	98,21	24 552,50						
5.3.9	Затягивание кабелей в проложенные трубы	м	250		0,00	98,21	24 552,50	98,21	24 552,50						
5.3.10	Кабели по установленным конструкциям и лоткам	м	150		0,00	98,21	14 731,50	98,21	14 731,50						
	Материалы:														
5.3.11	Кабель контрольный марки ПТПЖ 2х0,6мм2 (на табло)	м	200	446,43	89 286,00	0,00	-	446,43	89 286,00						
5.3.12	Кабель контрольный марки ППВ 2х1,5мм2 (на звонки)	м	350	267,86	93 751,00	0,00	-	267,86	93 751,00						
6	**Электротехнические работы**														
6,1	**Электросиловое оборудование**														
	Монтажные работы														
6.1.1	Монтаж щита вводно-распределительных устройств, с вводными панелями ВРУ1-13-20УХЛ4 (напряжение 380В, 50Гц, ввод Iном=2х400А, IP30, ввод снизу)	к-т	1	312500,00	312 500,00	98294,64	98 294,64	410794,64	410 794,64	0,9	90,0	369 715,18			
6.1.2	Монтаж щита распределительных устройств, с вводными панелями ВРУ1-48-04УХЛ 4 (напряжение 380В, 50Гц, ППН2 5х100+5х100, Iпл.вст.=100А- 3шт, Iпл.вст.=63А- 6шт, Iпл.вст.=50А- 3шт, Iпл.вст.=31,5А- 18шт, ввод снизу)	к-т	1	366071,43	366 071,43	89678,57	89 678,57	455750,00	455 750,00	0,9	90,0	410 175,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
6.1.3	Установка счетчика активный энергии электронного, 380/220В, 5А /Меркурий 231 АТ-01	шт	2	22017,86	44 035,72	491,07	982,14	22508,93	45 017,86						
6.1.4	Установка трансформатора тока Т-0,66-М (500,600/5) кл.05	шт	6	2107,14	12 642,84	1455,36	8 732,16	3562,50	21 375,00						
6.1.5	Установка ящика управления силового РУСМ 5125 1874А УХЛ4	шт	1	22678,57	22 678,57	1517,86	1 517,86	24196,43	24 196,43	1	100,0	24 196,43			
6.1.6	Установка ящика управления силового РУСМ - 5125 3274А	шт	2	28098,21	56 196,42	1517,86	3 035,72	29616,07	59 232,14	2	100,0	59 232,14			
6.1.7	Установка ящика с понижающим трансформатором ЯТП-025, 220/36-3 36УХЛ4, IP30	шт	11	13901,79	152 919,69	928,57	10 214,27	14830,36	163 133,96	11	100,0	163 133,96	1,1	10,0	16 313,40
	Щитки распределительные														
6.1.8	Установка щитка распределительного встраиваемого ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP30	шт	7	8250,00	57 750,00	3526,79	24 687,53	11776,79	82 437,53	6,3	90,0	74 193,78			
6.1.9	Установка щитка распределительного встраиваемого ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	3	8258,93	24 776,79	3526,79	10 580,37	11785,72	35 357,16	2,7	90,0	31 821,44			
6.1.10	Установка щитка распределительного встраиваемого ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP32	шт	5	9428,57	47 142,85	3526,79	17 633,95	12955,36	64 776,80	4,5	90,0	58 299,12			
6.1.11	Установка автоматического выключа-теля однополюсного ВА 47-63 230 В, Ip-16А	шт	70	267,86	18 750,20	464,29	32 500,30	732,15	51 250,50	70	100,0	51 250,50			
6.1.12	Установка автоматического выключате-ля однополюсного ВА 47-63 230 В, Ip-25А	шт	5	267,86	1 339,30	464,29	2 321,45	732,15	3 660,75	5	100,0	3 660,75			
6.1.13	Установка дифференциального авто-матического выключателя однополюс-ного УЗО 01 220 В, Ip-25А, Iн-30 мА	шт	12	3437,50	41 250,00	1071,43	12 857,16	4508,93	54 107,16	12	100,0	54 107,16			
6.1.14	Установка автоматического выключателя трехполюсного ВА 47-63 400 В, Ip-16А	шт	2	848,21	1 696,42	464,29	928,58	1312,50	2 625,00	2	100,0	2 625,00			
6.1.15	Установка автоматического выключателя трехполюсного ВА 99/250 400 В, Ip-25А	шт	1	848,21	848,21	464,29	464,29	1312,50	1 312,50	1	100,0	1 312,50			
6.1.16	Установка автоматического выключателя трехполюсного ВА 99/250 400 В, Ip-32А	шт	4	848,21	3 392,84	464,29	1 857,16	1312,50	5 250,00	4	100,0	5 250,00			
6.1.17	Установка автоматического выключателя трехполюсного ВА 99/250 400 В, Ip-40А	шт	2	982,14	1 964,28	464,29	928,58	1446,43	2 892,86	2	100,0	2 892,86			
	Материалы														
6.1.18	Шина зануления 8х12-24/2, YNN 21-24-100	шт	7	446,43	3 125,01		-	446,43	3 125,01	7	100,0	3 125,01			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
6.1.19	Шина зануления 8х12-12/2, YNN 21-12-100	шт	3	446,43	1 339,29		-	446,43	1 339,29	3	100,0	1 339,29			
6.1.20	Шина зануления 8х12-18/2, YNN 20-18-100	шт	10	446,43	4 464,30		-	446,43	4 464,30	10	100,0	4 464,30			
6.1.21	Шина зануления ШНИ-6х9-24-У2-С, YNN 10-69-24С2-К07	шт	7	625,00	4 375,00		-	625,00	4 375,00	7	100,0	4 375,00			
6.1.22	Шина зануления ШНИ-6х9-12-У2-С, YNN 10-69-24С2-К07	шт	3	625,00	1 875,00		-	625,00	1 875,00	3	100,0	1 875,00			
6.1.23	Шина зануления ШНИ-6х9-24-У2-С, YNN 10-69-24С2-К07	шт	10	625,00	6 250,00		-	625,00	6 250,00	10	100,0	6 250,00			
6.1.24	Установка автоматического выключателя однополюсного 230 В, Ip - 2 -32 А, ВА 23-29-13	шт	33	285,71	9 428,43	464,29	15 321,57	750,00	24 750,00	33	100,0	24 750,00			
6.1.25	Установка автоматического выключателя трехполюсного400 В, Ip - 1,6 -25А, ВА 23-29-33	шт	24	848,21	20 357,04	464,29	11 142,96	1312,50	31 500,00	24	100,0	31 500,00			
6.1.26	Установка автоматического выключателя трехполюсного 400 В, Ip - 32 -125 А, ВА 23-29-33	шт	5	625,00	3 125,00	464,29	2 321,45	1089,29	5 446,45	5	100,0	5 446,45			
6.1.27	Прокладка стальных водогазопроводных труб диам. 50х3,5 мм в бороздах, по основанию пола	м	44	544,64	23 964,16	339,29	14 928,76	883,93	38 892,92	44	100,0	38 892,92			
6.1.28	Прокладка стальных водогазопроводных труб диам. 40х3,5 мм в бороздах, по основанию пола	м	209	437,50	91 437,50	285,71	59 713,39	723,21	151 150,89	209	100,0	151 150,89			
6.1.29	Прокладка стальных водогазопроводных труб диам. 20х2,8 мм в бороздах, по основанию пола	м	780,5	223,21	174 215,41	232,14	181 185,27	455,35	355 400,68	780,5	100,0	355 400,68			
6.1.30	Прокладка металлического рукава с асбестовым уплатнением, диаметр 40 мм, Р3-ПР-ЦА	м	3,5	535,71	1 874,99	330,36	1 156,26	866,07	3 031,25	3,5	100,0	3 031,25			
6.1.31	Прокладка металлического рукава с асбестовым уплатнением, диаметр 32 мм, Р3-ПР-ЦА	м	12	276,79	3 321,48	214,29	2 571,48	491,08	5 892,96	12	100,0	5 892,96			
6.1.32	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	2679,5		0,00	80,36	215 324,62	80,36	215 324,62	2679,5	100,0	215 324,62			
6.1.33	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	485		0,00	80,36	38 974,60	80,36	38 974,60	485	100,0	38 974,60			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
6.1.34	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	34		0,00	80,36	2 732,24	80,36	2 732,24	34	100,0	2 732,24			
6.1.35	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	405		0,00	80,36	32 545,80	80,36	32 545,80	405	100,0	32 545,80			
6.1.36	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	м	290		0,00	80,36	23 304,40	80,36	23 304,40	290	100,0	23 304,40			
6.1.37	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	м	45		0,00	80,36	3 616,20	80,36	3 616,20	45	100,0	3 616,20			
6.1.38	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	м	9		0,00	80,36	723,24	80,36	723,24	9	100,0	723,24			
6.1.39	Прокладка гофрированной трубы ПВХ со стальной протяжкой диам 16/11,4 мм, по основанию пола	м	33	169,64	5 598,12	214,29	7 071,57	383,93	12 669,69	33	100,0	12 669,69			
6.1.40	Установка пускателя магнитного ПМЛ1220	шт	1	3848,21	3 848,21	2303,57	2 303,57	6151,78	6 151,78	1	100,0	6 151,78			
6.1.41	Установка пускателя магнитного ПМЛ1230	шт	1	3848,21	3 848,21	2303,57	2 303,57	6151,78	6 151,78	1	100,0	6 151,78			
	Материалы														
6.1.42	Шина зануления 8х12 - 24/2, YNN 21-24-100	шт	1	446,43	446,43		-	446,43	446,43	1	100,0	446,43			
6.1.43	Шина зануления 8х12 - 18/2, YNN 20-18-100	шт	10	446,43	4 464,30		-	446,43	4 464,30	10	100,0	4 464,30			
6.1.44	Шина зануления ШНИ-6х9-24-У2-С, YNN 10-69-24С2-К07	шт	1	625,00	625,00		-	625,00	625,00	1	100,0	625,00			
6.1.45	Шина зануления ШНИ-6х9-18-У2-С, YNN 10-69-18С2-К07	шт	10	625,00	6 250,00		-	625,00	6 250,00	10	100,0	6 250,00			
6.1.46	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ-изоляцией, марка ВВГ-0.66, 4х95 мм2	м	9	7691,96	69 227,64		-	7691,96	69 227,64	9	100,0	69 227,64			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
6.1.47	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ-изоляцией, марка ВВГ-0.66, 5х16 мм2	м	45	1816,96	81 763,20		-	1816,96	81 763,20	45	100,0	81 763,20			
6.1.48	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ-изоляцией, марка ВВГ-0.66, 5х10 мм2	м	290	1314,29	381 144,10		-	1314,29	381 144,10	290	100,0	381 144,10			
6.1.49	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ-изоляцией, марка ВВГ-0.66, 5х6 мм2	м	335	678,57	227 320,95		-	678,57	227 320,95	335	100,0	227 320,95			
6.1.50	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ-изоляцией, марка ВВГ-0.66, 5х4 мм2	м	70	450,89	31 562,30		-	450,89	31 562,30	70	100,0	31 562,30			
6.1.51	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ-изоляцией, марка ВВГ-0.66, 3х2,5 мм2	м	34	174,11	5 919,74		-	174,11	5 919,74	34	100,0	5 919,74			
6.1.52	Провод с медными жилами с ПВХ-изоляцией, сеч 1х6 мм2 (ПВ1)	м	255	108,93	27 777,15		-	108,93	27 777,15	255	100,0	27 777,15			
6.1.53	Провод с медными жилами с ПВХ-изоляцией, сеч 1х4 мм2 (ПВ1)	м	230	80,36	18 482,80		-	80,36	18 482,80	230	100,0	18 482,80			
6.1.54	Провод с медными жилами с ПВХ-изоляцией, сеч 1х2,5 мм2 (ПВ1)	м	2679,5	53,57	143 540,82		-	53,57	143 540,82	2679,5	100,0	143 540,82			
6,2	**Электроосвещение**														
6.2.1	Монтаж светильников люминесцентных на 4х18 Вт лампы, ARS/S 418-4х18	шт	173	5375,00	929 875,00	1107,14	191 535,22	6482,14	1 121 410,22	121	69,9	784 338,94			
6.2.2	Монтаж светильников люминесцентных на 4х18 Вт лампы, AOT PRS 418-4х18	шт	182	11754,46	2 139 311,72	1107,14	201 499,48	12861,60	2 340 811,20	127	69,8	1 633 423,20			
6.2.3	Монтаж светильников люминесцентных на 4х18 Вт лампы, PRB/S 418-4х18	шт	8	7975,89	63 807,12	1107,14	8 857,12	9083,03	72 664,24	6	75,0	54 498,18			
6.2.4	Монтаж светильников люминесцентных на 2х36 Вт лампы, ARS/S 236-2х36	шт	66	5741,96	378 969,36	696,43	45 964,38	6438,39	424 933,74	46	69,7	296 165,94			
6.2.5	Монтаж светильников люминесцентных на 2х36 Вт лампы, AOT PRS 236-2х36	шт	489	5624,11	2 750 189,79	696,43	340 554,27	6320,54	3 090 744,06	342	69,9	2 161 624,68			
6.2.6	Монтаж светильников люминесцентных на 2х36 Вт лампы, PAC 236-2х36	шт	43	5428,57	233 428,51	696,43	29 946,49	6125,00	263 375,00	30	69,8	183 750,00			
6.2.7	Монтаж светильников люминесцентных на 2х36 Вт лампы, PRB/S 236-2х36	шт	20	7809,82	156 196,40	696,43	13 928,60	8506,25	170 125,00	14	70,0	119 087,50			
6.2.8	Монтаж светильников люминесцентных на 2х36 Вт лампы, LTX 236-2х36 sport	шт	36	3012,50	108 450,00	696,43	25 071,48	3708,93	133 521,48	25	69,4	92 723,25			
6.2.9	Монтаж светильников люминесцентных на 1х36 Вт лампы, ASM/S 136-1х36	шт	48	5562,50	267 000,00	696,43	33 428,64	6258,93	300 428,64	34	70,8	212 803,62			
6.2.10	Монтаж светильников с лампой накаливания на 1х100 Вт, Ip44, TN 100	шт	42	944,64	39 674,88	696,43	29 250,06	1641,07	68 924,94	29	69,0	47 591,03			
6.2.11	Монтаж светильников с лампой накаливания на 1х100 Вт, Ip44, НПП 03-100-003	шт	55	803,57	44 196,35	696,43	38 303,65	1500,00	82 500,00	38	69,1	57 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
6.2.12	Аварийный комплект для светильников с люминисцентной лампой CONVERSION KIT K-303	шт	80	7776,79	622 143,20	500,00	40 000,00	8276,79	662 143,20	40	50,0	331 071,60	40	50,0	331 071,60
6.2.13	Прокладка гофрированных ПВХ труб со стальной протяжкой диам. 25/18,8	м	285	250,00	71 250,00	214,29	61 072,65	464,29	132 322,65	285	100,0	132 322,65			
6.2.14	Прокладка гофрированных ПВХ труб со стальной протяжкой диам. 16/11,4	м	13582	169,64	2 304 050,48	214,29	2 910 486,78	383,93	5 214 537,26	13582	100,0	5 214 537,26			
6.2.15	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	13582		0,00	80,36	1 091 449,52	80,36	1 091 449,52	13582	100,0	1 091 449,52			
6.2.16	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	785		0,00	98,21	77 094,85	98,21	77 094,85	785	100,0	77 094,85			
6.2.17	Установка выключателей однополюсных для скрытой установки	шт	240	250,00	60 000,00	464,29	111 429,60	714,29	171 429,60	168	70,0	120 000,72			
6.2.18	Монтаж коробки ответвительной открытой установки брызгозащищенной, КОА-001-БК	шт	31	357,14	11 071,34	107,14	3 321,34	464,28	14 392,68	31	100,0	14 392,68			
6.2.19	Установка розеток для скрытой проводки, двухполюсной с защитным контактом 220В 16А	шт	35	339,29	11 875,15	464,29	16 250,15	803,58	28 125,30	24	68,6	19 285,92			
6.2.20	Установка выключателей однополюсных для открытой установки	шт	20	250,00	5 000,00	464,29	9 285,80	714,29	14 285,80	14	70,0	10 000,06			
6.2.21	Установка розеток для скрытой проводки, двухполюсной с защитным контактом 220В 16А IP44	шт	139	339,29	47 161,31	464,29	64 536,31	803,58	111 697,62	139,00	100,0	111 697,62			
6.2.22	Монтаж коробки для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л-90 WESSEN	шт	414	89,29	36 966,06	116,07	48 052,98	205,36	85 019,04	414	100,0	85 019,04			
6.2.23	Монтаж коробки ответвительной, тип У192	шт	189	169,64	32 061,96	116,07	21 937,23	285,71	53 999,19	189,00	100,0	53 999,19			
	Материалы:														
6.2.24	Лампы люминисцентные на 220В 18 Вт, тип ЛБ-18	шт	1452	125,00	181 500,00		-	125,00	181 500,00	1016	70,0	127 000,00			
6.2.25	Лампы люминисцентные на 220В 36 Вт, тип ЛБ-36	шт	1356	142,86	193 718,16		-	142,86	193 718,16	949	70,0	135 574,14			
6.2.26	Стартер для люминисцентных ламп, тип S10 4-65W 220-240V	шт	2800	71,43	200 004,00		-	71,43	200 004,00	1960	70,0	140 002,80			
6.2.27	Лампы накаливания 220В 100Вт, тип Б 220-230-100	шт	96	357,14	34 285,44		-	357,14	34 285,44	67	69,8	23 928,38			
6.2.28	Кабели силовые на напряжение до 660 в, марка ВВГ-0.66, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	14367	174,11	2 501 438,37		-	174,11	2 501 438,37	14367,00	100,0	2 501 438,37			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
7	**Котельная, общестроительные работы**														
7,1	**Земляные работы**														
7.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м^3	161.72		0,00	125,00	20 215,00	125,00	20 215,00	161,72	100,0	20 215,00			
7.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м^3	5		0,00	410,71	2 053,55	410,71	2 053,55	5	100,0	2 053,55			
7.1.3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3	1,54		0,00	339,29	522,51	339,29	522,51	1,54	100,0	522,51			
7.1.4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м^3	133,49		0,00	80,36	10 727,26	80,36	10 727,26	133,49	100,0	10 727,26			
7.1.5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3	5		0,00	401,79	2 008,95	401,79	2 008,95	5	100,0	2 008,95			
7.1.6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	133,49		0,00	71,43	9 535,19	71,43	9 535,19	133,49	100,0	9 535,19			
7,2	**Фундаменты**														
	Основание МП-1														
7.2.1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	45		0,00	71,43	3 214,35	71,43	3 214,35	45	100,0	3 214,35			
7.2.2	Устройство щебеночного основания под фундаменты с пропиткой битумом	м^3	4,2	8991,07	37 762,49	3750,00	15 750,00	12741,07	53 512,49	4,2	100,0	53 512,49			
7.2.3	Устройство монолитных ж/б ленточных фундаментов из бетона класса В25, F200, W8, на с/с цементе	м^3	8,3	24742,86	205 365,74	21875,00	181 562,50	46617,86	386 928,24	8,3	100,0	386 928,24			
7.2.4	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,07322	103634,82	7 588,14	0,00	-	103634,82	7 588,14	0,07322	100,0	7 588,14			
7.2.5	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,24747	103634,82	25 646,51	0,00	-	103634,82	25 646,51	0,24747	100,0	25 646,51			
7.2.6	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (ФБС24.5.6 т - 31шт.) - без стоимости блоков	шт	31		0,00	5133,93	159 151,83	5133,93	159 151,83	31	100,0	159 151,83			
7.2.7	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0 т (ФБС12.5.6 т -5шт, ФБС9.5.6 т -1шт) - без стоимости блоков	шт	6		0,00	2892,86	17 357,16	2892,86	17 357,16	6	100,0	17 357,16			
7.2.8	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (ФБС12.5.3 т -34шт) - без стоимости блоков	шт	34		0,00	2276,79	77 410,86	2276,79	77 410,86	34	100,0	77 410,86			