Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО «ARS-Group2023»

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей" управления образования акимата Жамбылской области" расположенного по адресу: Жамбылская область, Меркенский район, п.Гранитогорск ул.40 лет Победы №7

Договор: №213/2/16-4 от 19.07.2023 г.

Форма № КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан

от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за август месяц 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	490 852	438 261						52 591	**490 852**
Итоге к оплате									**490 852**

Генподрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО «ARS-Group2023»

Директор _____ **Арыстанбек К.Е**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «ARS-Group2023»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей" управления образования акимата Жамбылской области" расположенного по адресу: Жамбылская область, Меркенский район, п.Гранитогорск ул.40 лет Победы №7**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей" управления образования акимата Жамбылской области" расположенного по адресу: Жамбылская область, Меркенский район, п.Гранитогорск ул.40 лет Победы №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№213/2/16-4** от **19.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Август 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПРОЕМЫ										
1	1	1110-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м²/фрамуги/.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	6,49	3546,45 3210,34	336,11 177,01	23016,00 20835,00	2182,00 1149,00		15828,00 3108,00	41952,00	
2	2	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	4,6079	123,00		567,00		567,00	45,00	612,00	
3	3	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	0,138886	263,00		37,00		37,00	3,00	40,00	
4	4	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	22,5203	90,00		2027,00		2027,00	162,00	2189,00	
5	5	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	5,9708	3762,00		22462,00		22462,00	1797,00	24259,00	
6	6	1110-0501-0501 *РСНБ РК 2022*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²	18,48	2315,33 2299,25	4,90 0,00	42787,00 42490,00	91,00 0,00	207,00	30593,00 5870,00	79250,00	
7	7	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	19,404	123,00		2387,00		2387,00	191,00	2578,00	
8	8	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	19,404	263,00		5103,00		5103,00	408,00	5511,00	
9	9	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,449477	3762,00		12977,00		12977,00	1038,00	14015,00	
			Итого по разделу 1: ПРОЕМЫ					111363,00 63325,00	2273,00 1149,00	45767,00 0,00	46421,00 12622,00	170406,00	
			Раздел 2: Полы										
10	10	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,688	13065,97 7362,80	13,46 0,00	8989,24 5065,44	9,37 0,00	3914,43	3647,05 1010,81	13647,10	
11	11	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,72176	23300,00		16817,00		16817,00	1345,21	18162,21	
12	12	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	21,1	1311,23 678,16	52,88 30,26	27667,00 14309,00	1115,00 638,00	12242,00	10762,00 3074,00	41503,00	
13	13	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	11,1	3301,68 1327,77	142,69 26,09	36648,41 14738,27	1583,46 289,34	20326,68	10820,13 3797,67	51266,21	
14	14	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	м²	23,632	301,00		7113,00		7113,00	569,00	7682,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,048741	88825,00		4329,00		4329,00		4675,00	
											346,00		
16	16	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,1055	1117,00		118,00		118,00		127,00	
											9,00		
17	17	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	5,1	3727,21	142,63	19008,74	727,53	10109,84	5992,62	27001,48	
						1602,25	29,75	8171,36	151,79		2000,12		
18	18	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	47,264	301,00		14226,00		14226,00		15364,00	
											1138,00		
19	19	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,044732	88825,00		3973,00		3973,00		4291,00	
											318,00		
			Итого по разделу 2: Полы					138889,39	3435,36	93168,95	31221,80	183719,00	
								42284,07	1079,13	0,00	13607,81		
			Раздел 3: Наружные сети канализации К1										
20	20	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,1345	921920,75	448176,29	123998,00	60280,00		59444,00	198117,00	
						473744,46	140093,69	63719,00	18843,00		14675,00		
21	21	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,193	59595,32	20539,05	11501,89	3964,02	968,68	6017,06	18920,49	
						34037,19	9263,56	6569,18	1787,86		1401,54		
22	22	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00222	1248548,69	13445,91	2771,78	29,85	2469,15	201,18	3210,80	
						122872,50	2989,99	272,78	6,64		237,84		
			Итого по разделу 3: Наружные сети канализации К1					138272	64274	3438	65662	220248	
								70561	20638	0	16314		
			ИТОГО по акту					388 524	69 982	142 374	143 305	574 373	
								176 170	22 866	-	42 544		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									5 169	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									11 591	
			Скидка 25%									443 350	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									47 502	
			ИТОГО:									490 852	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ARS-Group2023»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Арыстанбек Қ.Е**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуматаев Б.С**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)