№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
7.2.9	Блоки бетонные для стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе	м^3	21,05	39482,14	831 099,05	0,00	-	39482,14	831 099,05	21,05	100,0	831 099,05			
7.2.10	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе	м^3	1,9	38303,57	72 776,78	0,00	-	38303,57	72 776,78	1,9	100,0	72 776,78			
7.2.11	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе	м^3	5,41	36830,36	199 252,25	0,00	-	36830,36	199 252,25	5,41	100,0	199 252,25			
7.2.12	Устройство монолитных заделок из бетона класса В15, W8, F200, на с/с цементе	м^3	0,4	23850,00	9 540,00	8482,14	3 392,86	32332,14	12 932,86	0,4	100,0	12 932,86			
7.2.13	Гидроизоляция горизонтальная фундаментов из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м^2	28	633,93	17 750,04	437,50	12 250,00	1071,43	30 000,04	28	100,0	30 000,04			
7.2.14	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м^2	180	482,14	86 785,20	339,29	61 072,20	821,43	147 857,40	180	100,0	147 857,40			
	Фундаменты под перегородку														
7.2.15	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	3,36		0,00	71,43	240,00	71,43	240,00	3,36	100,0	240,00			
7.2.16	Устройство щебеночного основания под фундаменты с пропиткой битумом	м^3	0,25	8991,07	2 247,77	3750,00	937,50	12741,07	3 185,27	0,25	100,0	3 185,27			
7.2.17	Устройство монолитных ж/б ленточных фундаментов из бетона класса В15, W8, F200, на с/с цементе	м^3	0,7	24742,86	17 320,00	21875,00	15 312,50	46617,86	32 632,50	0,7	100,0	32 632,50			
	Фундаменты под оборудование (Ф-1 -:- Ф-9)														
7.2.18	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	3,5		0,00	71,43	250,01	71,43	250,01	3,5	100,0	250,01			
7.2.19	Устройство щебеночного основания под фундаменты с пропиткой битумом	м^3	3,5	8991,07	31 468,75	3750,00	13 125,00	12741,07	44 593,75	3,5	100,0	44 593,75			
7.2.20	Устройство монолитных ж/б фунда-ментов под оборудование из бетона класса В15, F200, W8, на с/с цементе	м^3	18,9	23850,00	450 765,00	21875,00	413 437,50	45725,00	864 202,50	18,9	100,0	864 202,50			
7.2.21	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,05319	103535,71	5 507,06		-	103535,71	5 507,06	0,05319	100,0	5 507,06			
7.2.22	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м^2	95	482,14	45 803,30	339,29	32 232,55	821,43	78 035,85	95	100,0	78 035,85			
	Отмостка														
7.2.23	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	45		0,00	71,43	3 214,35	71,43	3 214,35	45	100,0	3 214,35			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
7.2.24	Устройство основания из ПГС, толщиной 100 мм	м³	5,46	6678,57	36 464,99	3660,71	19 987,48	10339,28	56 452,47	5,46	100,0	56 452,47			
7.2.25	Устройство отмостки из бетона класса В15, на с/с цементе, толщиной 100 мм	м³	4,8	24742,86	118 765,73	8482,14	40 714,27	33225,00	159 480,00	4,80	100,0	159 480,00			
7,3	**Стены и перегородки**														
7.3.1	Укладка сборных ж/б перемычек из бетона класса В15 (3ПБ16-37-2шт.,2ПБ13-1-13шт.,3ПБ21-8 - 3 шт.,2ПБ19-3 -6шт.)	м³	0,731	69062,50	50 484,69	6241,07	4 562,22	75303,57	55 046,91	0,731	100,0	55 046,91			
7.3.2	Кладка наружных стен толщиной 400 мм из ракушеблока марки IP35 на цементно-песчаном растворе марки М50	м³	54,1	7267,86	393 191,23	8910,71	482 069,41	16178,57	875 260,64	54,1	100,0	875 260,64			
7.3.3	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м²	15,6	4026,79	62 817,92	1026,79	16 017,92	5053,58	78 835,85	15,6	100,0	78 835,85			
7.3.4	Заделка проемов под трубопроводы бетоном класса В7,5	м³	0,2	20476,79	4 095,36	2937,50	587,50	23414,29	4 682,86	0,2	100,0	4 682,86			
7,4	**Кровля**														
7.4.1	Установка стропильной системы кровли	м³	2,89	42849,11	123 833,93	19924,11	57 580,68	62773,22	181 414,61	2,89	100,0	181 414,61			
7.4.2	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м³	2,89	803,57	2 322,32	285,71	825,70	1089,28	3 148,02	2,89	100,0	3 148,02			
7.4.3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м²	99,2		0,00	232,14	23 028,29	232,14	23 028,29	99,2	100,0	23 028,29			
7.4.4	Пленка пароизоляционная Ютафол /3-х слойная полиэтиленовая с армирован-ным слоем из полиэтиленовых полос/	м²	109,12	401,79	43 843,32	0,00	-	401,79	43 843,32	109,12	100,0	43 843,32			
7.4.5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом НС 44-100-0,7 по деревянной обрешетке с ее устрой-ством (обрешетка из досок 32х100 - 0,9 м3)	м²	99,2	366,07	36 314,14	1642,86	162 971,71	2008,93	199 285,86	99,2	100,0	199 285,86			
7.4.6	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	109,72	1473,21	161 640,60		-	1473,21	161 640,60	109,72	100,0	161 640,60			
7.4.7	Устройство карнизов из досок толщиной 20 мм	м²	11,5	1598,21	18 379,42	660,71	7 598,17	2258,92	25 977,58	11,5	100,0	25 977,58			
7.4.8	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м²	36,03	482,14	17 371,50	1125,00	40 533,75	1607,14	57 905,25	36,03	100,0	57 905,25			
7.4.9	Подшивка потолков досками обшивки толщиной 25 мм	м²	78,28	1625,00	127 205,00	633,93	49 624,04	2258,93	176 829,04	78,28	100,0	176 829,04			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
7.4.10	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из рубероида	м^2	78,28	276,79	21 667,12	232,14	18 171,92	508,93	39 839,04	78,28	100,0	39 839,04			
7.4.11	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит теплоизоляционных URSA, толщиной 150 мм	м^2	78,28		0,00	294,64	23 064,42	294,64	23 064,42	78,28	100,0	23 064,42			
7.4.12	Плиты теплоизоляционные Ursa, марка ПГ-30, Y=30кг/м3	м^3	12,09	4017,86	48 575,93	0,00	-	4017,86	48 575,93	12,09	100,0	48 575,93			
7.4.13	Устройство прокладной гидроизоляции в два слоя из пленки полиэтиленовой, толщина 0,2-0,5 мм (расход -79,22м2)	м^2	78,28	250,00	19 570,00	232,14	18 171,92	482,14	37 741,92	78,28	100,0	37 741,92			
7.4.14	Устройство известково-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м^2	78,28	401,79	31 452,12	241,07	18 870,96	642,86	50 323,08	78,28	100,0	50 323,08			
7,5	**Отделочные работы**														
	Наружные работы														
7.5.1	Теплоизоляция наружных стен плитами Isover OL-E, Y=50кг/м3, толщиной 50 мм	м2	127,2		0,00	321,43	40 885,90	321,43	40 885,90	127,20	100,0	40 885,90			
7.5.2	Плиты теплоизоляционные Isover OL-E, Y=50кг/м3	м^3	6,49	14350,00	93 131,50		-	14350,00	93 131,50	6,49	100,0	93 131,50			
7.5.3	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт	1030	17,86	18 395,80		-	17,86	18 395,80	1030,00	100,0	18 395,80			
7.5.4	Обшивка стен ветрозащитной паропроницаемой полиэтиленовой пленкой, толщ 1 мм	м^2	127,2	294,64	37 478,21	23,21	2 952,31	317,85	40 430,52	127,20	100,0	40 430,52			
7.5.5	Установка элементов каркаса из брусьев (50х50, шаг 500 мм)	м^3	1,91	37348,21	71 335,08	11205,36	21 402,24	48553,57	92 737,32	1,91	100,0	92 737,32			
7.5.6	Огнезащита деревянных конструкций	м^3	1,91	803,57	1 534,82	285,71	545,71	1089,28	2 080,52	1,91	100,0	2 080,52			
7.5.7	Обшивка стен фасада оцинкованным окрашенным профлистом С10-1000-0,7 (расход - 146,28м2)	м^2	127,2	1473,21	187 392,31	1500,00	190 800,00	2973,21	378 192,31	127,20	100,0	378 192,31			
7.5.8	Отделка цоколя декоративной штукатуркой "под шубу"	м^2	14,5	571,43	8 285,74	1107,14	16 053,53	1678,57	24 339,27						
7.5.9	Устройство мелких покрытий /окантовка углов стен, обрамление окон, обрамле-ние решетки/ из листовой оцинкованной окрашенной стали, толщ 0,7мм	м^2	9,01	3205,36	28 880,29	982,14	8 849,08	4187,50	37 729,38	9,01	100,0	37 729,38			
	Внутренние работы														
7.5.10	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м^2	139,1	357,14	49 678,17	723,21	100 598,51	1080,35	150 276,69	139,10	100,0	150 276,69			
7.5.11	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м^2	139,1	616,07	85 695,34	758,93	105 567,16	1375,00	191 262,50	139,10	100,0	191 262,50			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
7.5.12	Улучшенная окраска поливинил-ацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м^2	139,1	383,93	53 404,66	732,14	101 840,67	1116,07	155 245,34						
7.5.13	Обшивка дощатых потолков ГКЛ толщиной 10 мм	м^2	78,28	946,43	74 086,54	1205,36	94 355,58	2151,79	168 442,12	78,28	100,0	168 442,12			
7.5.14	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков	м^2	78,28	616,07	48 225,96	758,93	59 409,04	1375,00	107 635,00	78,28	100,0	107 635,00			
7.5.15	Улучшенная окраска поливинил-ацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м^2	78,28	383,93	30 054,04	732,14	57 311,92	1116,07	87 365,96	78,28	100,0	87 365,96			
7.5.16	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м^2	11,12	696,43	7 744,30	821,43	9 134,30	1517,86	16 878,60	11,12	100,0	16 878,60			
7.5.17	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м^2	11,12	616,07	6 850,70	758,93	8 439,30	1375,00	15 290,00	11,12	100,0	15 290,00			
7.5.18	Улучшенная окраска поливинил-ацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	м^2	11,12	383,93	4 269,30	464,29	5 162,90	848,22	9 432,21						
7.5.19	Устройство плинтусов цементных	м	49	160,71	7 874,79	98,21	4 812,29	258,92	12 687,08						
7,6	**Проемы**														
7.6.1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка (ОПГ1 1780х1480 - 3 шт)	м^2	7,9	24732,14	195 383,91	1392,86	11 003,59	26125,00	206 387,50	7,9	100,0	206 387,50			
7.6.2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей, ширина 300 мм	м	4,86	8428,57	40 962,85	758,93	3 688,40	9187,50	44 651,25	4,86	100,0	44 651,25			
7.6.3	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 205 мм	м	4,86	1098,21	5 337,30	187,50	911,25	1285,71	6 248,55	4,86	100,0	6 248,55			
7.6.4	Установка блоков дверных входных однопольных с глухими полотнами ДС 21-10Г ЛПТУ (2 шт)	м^2	4,2	24785,71	104 099,98	3133,93	13 162,51	27919,64	117 262,49	4,2	100,0	117 262,49			
7.6.5	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	к-т	2	4062,50	8 125,00		-	4062,50	8 125,00	2	100,0	8 125,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
7.6.6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	2	4419,64	8 839,28		-	4419,64	8 839,28	2	100,0	8 839,28			
7,7	**Полы**														
7.7.1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	44,19		0,00	71,43	3 156,49	71,43	3 156,49	44,19	100,0	3 156,49			
7.7.2	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 80 мм	м^3	3,54	8991,07	31 828,39	3750,00	13 275,00	12741,07	45 103,39	3,54	100,0	45 103,39			
7.7.3	Устройство подстилающих слоев из бетона класса В25, толщиной 50 мм	м^3	2,21	23973,21	52 980,79	8482,14	18 745,53	32455,35	71 726,32	2,21	100,0	71 726,32			
7.7.4	Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ	м^2	44,19	285,71	12 625,52	214,29	9 469,48	500,00	22 095,00	44,19	100,0	22 095,00			
7.7.5	Устройство подстилающих слоев из бетона класса В12,5, толщиной 80 мм	м^3	3,54	21395,54	75 740,21	8482,14	30 026,78	29877,68	105 766,99	3,54	100,0	105 766,99			
7.7.6	Устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчанного раствора М200, толщиной 20 мм	м^2	44,19	401,79	17 755,10	241,07	10 652,88	642,86	28 407,98	44,19	100,0	28 407,98			
7.7.7	*Приямок*														
7.7.8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3	2,5	0,00	0,00	339,29	848,23	339,29	848,23	2,5	100,0	848,23			
7.7.9	Устройство щебеночной подготовки толщиной 100 мм, с пропиткой битумом	м^3	0,25	8991,07	2 247,77	3750,00	937,50	12741,07	3 185,27	0,25	100,0	3 185,27			
7.7.10	Устройство монолитных ж/б стен и плоских днищ приямка из бетона класса В15, F200, W8, на с/с цементе	м^3	0,8	22019,64	17 615,71	21875,00	17 500,00	43894,64	35 115,71	0,8	100,0	35 115,71			
7.7.11	Каркасы и сетки плоские: сталь перио-дического профиля класса А-III, d 5 мм	т	0,00849	103535,71	879,02		-	103535,71	879,02	0,00849	100,0	879,02			
7.7.12	Установка металлической решетки приямка (уголок 50х5 мм- 0,023187т; арматура класса А-III, d 10 мм - 0,012506т)	т	0,035693	105035,71	3 749,04		-	105035,71	3 749,04	0,035693	100,0	3 749,04			
7.7.13	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,035693	7875,00	281,08	9625,00	343,55	17500,00	624,63	0,035693	100,0	624,63			
7,8	**Крыльцо КР-1 (2шт)**														
7.8.1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3	1,8		0,00	339,29	610,72	339,29	610,72	1,8	100,0	610,72			
7.8.2	Устройство щебеночной подготовки толщиной 100 мм, с пропиткой битумом	м^3	0,26	8991,07	2 337,68	3750,00	975,00	12741,07	3 312,68	0,26	100,0	3 312,68			
7.8.3	Устройство крыльца из бетона класса В15, F200, W8, на с/с цементе	м^3	1	22019,64	22 019,64	8482,14	8 482,14	30501,78	30 501,78	1	100,0	30 501,78			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
7.8.4	Армирование подстилающих слоев сетками из проволоки арматурной из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,00882	103535,71	913,18		-	103535,71	913,18	0,00882	100,0	913,18			
7.8.5	Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарной плитки толщиной 27 мм (плитка 2К2,7 - 4 м2)	м^2	4	2205,36	8 821,44	1366,07	5 464,28	3571,43	14 285,72						
7,9	**Козырек (2шт)**														
7.9.1	Монтаж каркаса козырька из труб диам.40х30х3мм	т	0,0704	100410,71	7 068,91	25102,68	1 767,23	125513,39	8 836,14	0,0704	100,0	8 836,14			
7.9.2	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже (без стоимости м/к)	т	0,0704	1991,07	140,17	5232,14	368,34	7223,21	508,51	0,0704	100,0	508,51			
7.9.3	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,0704	7875,00	554,40	9625,00	677,60	17500,00	1 232,00	0,0704	100,0	1 232,00			
7.9.4	Сверление отверстий в кирпичных стенах, при толщине стен 400 мм, диаметр отверстия до 20 мм	отв	16		0,00	107,14	1 714,24	107,14	1 714,24	16	100,0	1 714,24			
7.9.5	Установка в стенах отдельных стержней из арматуры класса А-III, d 12 мм	т	0,004256	103634,82	441,07		-	103634,82	441,07	0,004256	100,0	441,07			
7.9.6	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа С10-1000-0,6 (расход - 4,508м2)	м^2	3,92	1071,43	4 200,01	1500,00	5 880,00	2571,43	10 080,01	3,92	100,0	10 080,01			
7.9.7	Устройство фартука из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,7 мм	м^2	1,12	1205,36	1 350,00	1500,00	1 680,00	2705,36	3 030,00	1,12	100,0	3 030,00			
7,10	***Дымовая труба (2 шт)***														
7.10.1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3	3,75		0,00	339,29	1 272,34	339,29	1 272,34	3,75	100,0	1 272,34			
7.10.2	Устройство щебеночной подготовки толщиной 100 мм, с пропиткой битумом	м^3	0,4	8991,07	3 596,43	3750,00	1 500,00	12741,07	5 096,43	0,4	100,0	5 096,43			
7.10.3	Устройство ж/бетонных фундаментов под трубу из бетона класса В15, F200, W8, на с/с цементе (ФО-1 - 2 шт)	м^3	3,2	22019,64	70 462,85	12946,43	41 428,58	34966,07	111 891,42	3,2	100,0	111 891,42			
7.10.4	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,02412	103535,71	2 497,28	0,00	-	103535,71	2 497,28	0,02412	100,0	2 497,28			
7.10.5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м^2	12,8	482,14	6 171,39	339,29	4 342,91	821,43	10 514,30	12,8	100,0	10 514,30			
7.10.6	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	т	0,20868	36071,43	7 527,39	7116,07	1 484,98	43187,50	9 012,37	0,20868	100,0	9 012,37			
7.10.7	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,20868	7875,00	1 643,36	9625,00	2 008,55	17500,00	3 651,90	0,20868	100,0	3 651,90			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
7.10.8	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	м³	3,2		0,00	348,21	1 114,27	348,21	1 114,27	3,20	100,0	1 114,27			
7.10.9	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	0,03037	105187,50	3 194,54	20107,14	610,65	125294,64	3 805,20	0,03037	100,0	3 805,20			
7.10.10	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03037	100535,71	3 053,27	0,00	-	100535,71	3 053,27	0,03037	100,0	3 053,27			
	Якорь оттяжки ЯК-1 (4шт)														
7.10.11	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³	3,2		0,00	339,29	1 085,73	339,29	1 085,73	3,2	100,0	1 085,73			
7.10.12	Устройство песчаного основания под фундаменты	м³	2	6678,57	13 357,14	3660,71	7 321,42	10339,28	20 678,56	2	100,0	20 678,56			
7.10.13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона класса В15, F200, W8, на с/с цементе	м³	3	22019,64	66 058,92	8482,14	25 446,42	30501,78	91 505,34	3	100,0	91 505,34			
7.10.14	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,39564	113762,50	45 009,00	18202,68	7 201,71	131965,18	52 210,70	0,39564	100,0	52 210,70			
7.10.15	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,39564	7875,00	3 115,67	9625,00	3 808,04	17500,00	6 923,70	0,39564	100,0	6 923,70			
7.10.16	Установка одинарных оттяжек (ОТ-1 - 4шт)	т	0,152672	93008,93	14 199,86	22955,36	3 504,64	115964,29	17 704,50	0,152672	100,0	17 704,50			
7.10.17	Окраска перхлорвиниловыми эмалями в 4 слоя по грунтовке ХС-010 в два слоя	т	0,152672	7875,00	1 202,29	9625,00	1 469,47	17500,00	2 671,76	0,152672	100,0	2 671,76			
	Лист 20														
7.10.18	Монтаж связей и распорок (уголок 75х5 мм - 0,0319т; - 200х10 мм - 0,0157 т)	т	0,0476	100410,71	4 779,55	25102,68	1 194,89	125513,39	5 974,44	0,0476	100,0	5 974,44			
7.10.19	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий (без стоимости м/к)	т	0,0476	1991,07	94,77	5232,14	249,05	7223,21	343,82	0,0476	100,0	343,82			
7.10.20	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,0476	7875,00	374,85	9625,00	458,15	17500,00	833,00	0,0476	100,0	833,00			
7.10.21	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,15588	113762,50	17 733,30	18202,68	2 837,43	131965,18	20 570,73	0,15588	100,0	20 570,73			
7.10.22	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,15588	7875,00	1 227,56	9625,00	1 500,35	17500,00	2 727,90	0,15588	100,0	2 727,90			
7.10.23	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	к-т	4		0,00	151,79	607,16	151,79	607,16	4,00	100,0	607,16			
7.10.24	Болты М12, с гайками и шайбами оцинкованные	кг	0,567	187,50	106,31		-	187,50	106,31	0,567	100,0	106,31			
7,11	**Прочие работы**														
	Опоры под трубопровод														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
7.11.1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м^3	0.576		0.00	410.71	236.57	410.71	236.57	0.576	100.0	236.57			
7.11.2	Устройство щебеночной подготовки толщиной 100 мм, с пропиткой битумом	м^3	0.16	6696.43	1 071.43	3750.00	600.00	10446.43	1 671.43	0.16	100.0	1 671.43			
7.11.3	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона класса В15, F200, W8, на с/с цементе	м^3	0,2	22019.64	4 403,93	8482.14	1 696,43	30501.78	6 100.36	0.20	100,0	6 100.36			
7.11.4	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т (труба 80х80х5 - 0.08512т, полоса 100х10 мм - 0.011т, уголок 63х6 - 0.006864т)	т	0.102984	103991.07	10 709.42	15589.29	1 605.45	119580.36	12 314.86	0.102984	100.0	12 314.86			
7.11.5	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0.102984	7875.00	811.00	9625.00	991.22	17500.00	1 802.22	0.102984	100.0	1 802.22			
7.11.6	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0.005644	113762.50	642.08	18202.68	102.74	131965.18	744.81	0.005644	100.0	744.81			
7.11.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м^2	1.92	482.14	925.71	339.29	651.44	821.43	1 577.15	1.92	100.0	1 577,15			
8	**Котельная, водопровод и канализация**														
8,1	**Хозяйственно-питьевой водопровод**														
8.1.1	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм, с гидравлическим испытанием	м	7	366.07	2 562.49	223.21	1 562.47	589.28	4 124.96	6.3	90.0	3 712.46			
8.1.2	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм, с гидравлическим испытанием	м	7	464.29	3 250.03	223.21	1 562.47	687.50	4 812.50	6.3	90.0	4 331.25			
8.1.3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб РЕ 100 SDR 17 - 63х3.8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	8	705.36	5 642.88	410.71	3 285.68	1116.07	8 928.56	8	100.0	8 928.56			
8.1.4	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам.150х4.5 мм	м	1	2008.93	2 008,93	616.07	616.07	2625.00	2 625.00	1	100.0	2 625.00			
8.1.5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	м	1	696.43	696.43	330.36	330.36	1026.79	1 026.79	1	100.0	1 026.79			
8.1.6	Клапан запорный муфтовый 15б3р для воды, Ру1 МПа, Dy32 мм	шт	1	2500.00	2 500,00		-	2500.00	2 500.00	1	100.0	2 500,00			
8.1.7	Клапан запорный муфтовый 15б3р для воды, Ру1 МПа, Dy40 мм	шт	1	3303.57	3 303,57		-	3303,57	3 303.57	1	100.0	3 303,57			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
8.1.8	Установка счетчиков /водомеров/ холодной воды крыльчатых, ВКСМ-40	шт	1	23660,71	23 660,71	223,21	223,21	23883,92	23 883,92	1	100,0	23 883,92			
8.1.9	Установка манометров общего назначения предел измерения 0,1-0,6 МПа (МП-3У), с краном трехходовым натяжным муфтовым 11б18бк, Ру1 МПа, Dy32 мм	к-т	1	4821,43	4 821,43	142,86	142,86	4964,29	4 964,29	1	100,0	4 964,29			
8.1.10	Установка клапанов проходных муфтовых 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 мпа. Dy 50 мм	шт	3	5285,71	15 857,13	910,71	2 732,13	6196,42	18 589,26	3	100,0	18 589,26			
8.1.11	Установка сетчатого фильтра	шт	1	11955,36	11 955,36	1125,00	1 125,00	13080,36	13 080,36	1	100,0	13 080,36			
8.1.12	Установка очистки воды комбинированная, серии "ДВУ1-2/С ("ВодЭкоФильтр"), в составе: самопромывной фильтр (Honeywell), накопитель воды объемом 3 м3 (6 шт), насос подачи воды на потребление 6 м3/час, напор 25 м (Wilo), в комплекте с гидроаккумулятором 8 л (2 шт), установка ультрафиолетового обеззараживания "УОВ-3 0м-6" (2 шт)	к-т	1	1392857,14	1 392 857,14	200508,93	200 508,93	1593366,07	1 593 366,07	1	100,0	1 593 366,07			
8,2	**Производственная канализация**														
8.2.1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	17	928,57	15 785,69	687,50	11 687,50	1616,07	27 473,19	17	100,0	27 473,19			
8.2.2	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 273х5 мм	м	1	3250,00	3 250,00	1267,86	1 267,86	4517,86	4 517,86	1	100,0	4 517,86			
8.2.3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	м	1	1187,50	1 187,50	455,36	455,36	1642,86	1 642,86	1	100,0	1 642,86			
8.2.4	Прочистка диам.100 мм	шт	2	2785,71	5 571,42		-	2785,71	5 571,42	2	100,0	5 571,42			
8.2.5	Установка трапа с косым отводом Ду100 мм, большого (ТК100б)	к-т	1	8089,29	8 089,29	883,93	883,93	8973,22	8 973,22	1	100,0	8 973,22			
8.2.6	Установка пластмассовых трапов с вертикальным отводом Ду100 мм, (ТВ100П)	к-т	2	6339,29	12 678,58	500,00	1 000,00	6839,29	13 678,58	2	100,0	13 678,58			
8,3	**Напорная канализация**														
8.3.1	Установка клапанов обратных фланцевых 1661бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	1	10366,07	10 366,07	1392,86	1 392,86	11758,93	11 758,93	1	100,0	11 758,93			
8.3.2	Установка клапанов запорных проходных муфтовых фланцевых 15б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	1	10767,86	10 767,86	1392,86	1 392,86	12160,72	12 160,72	1	100,0	12 160,72			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
8.3.3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 50	шт	2	1428,57	2 857,14		-	1428,57	2 857,14	2	100,0	2 857,14			
8.3.4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3 мм, с гидравлическим испытанием	м	7	482,14	3 374,98	339,29	2 375,03	821,43	5 750,01	7	100,0	5 750,01			
8.3.5	Установка дренажного насоса Wilo 3 м3/час, напор 5-10 м. в комплекте со шкафом управления	шт	2	44500,00	89 000,00	15589,29	31 178,58	60089,29	120 178,58						
9	**Котельная, газоснабжение (внутренние устройства)**														
9,1	**Газоснабжение (внутренние устройства)**														
9.1.1	Установка задвижек клиновых фланцевых с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 мпа /16 кгс/см2/, dy 80 мм, с электроприводом	шт	4	30642,86	122 571,44	2785,71	11 142,84	33428,57	133 714,28	4	100,0	133 714,28			
9.1.2	Электропривод 3у-1.6 МПа	шт	4	76339,29	305 357,16		-	76339,29	305 357,16	4	100,0	305 357,16			
9.1.3	Установка сигнали-затора загазован-ности УКЗ-РУ СН (2В), в комплекте поставки: блок датчика, блок питания и сигнализации, электромагнитный клапан ф80мм	к-т	1	15303,57	15 303,57	919,64	919,64	16223,21	16 223,21	1	100,0	16 223,21			
9.1.4	Установка счетчика газового СТГ 80-400	шт	1	275446,43	275 446,43	13776,79	13 776,79	289223,22	289 223,22	1	100,0	289 223,22			
9.1.5	Установка манометров МП4-У, с трехходовым краном ф15мм	к-т	1	3589,29	3 589,29	133,93	133,93	3723,22	3 723,22	1	100,0	3 723,22			
9.1.6	Установка кранов полнопрходных шаровых фланцевых /для газа/, 11Б27п, Ру 1.6 МПа, ф80 мм	шт	4	1928,57	7 714,28	696,43	2 785,72	2625,00	10 500,00	4	100,0	10 500,00			
9.1.7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 80	шт	8	1991,07	15 928,56		-	1991,07	15 928,56	8	100,0	15 928,56			
9.1.8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 159х4,5 мм	м	5	4080,36	20 401,80	616,07	3 080,35	4696,43	23 482,15	5	100,0	23 482,15			
9.1.9	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 89х3,5 мм	м	9	2437,50	21 937,50	455,36	4 098,24	2892,86	26 035,74	9	100,0	26 035,74			
9.1.10	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 76х3,5 мм	м	6	1562,50	9 375,00	383,93	2 303,58	1946,43	11 678,58	6	100,0	11 678,58			
9.1.11	Прокладка футляра из стальных труб диам. 159х4,5 мм	м	0,5	4080,36	2 040,18	616,07	308,04	4696,43	2 348,22	0,5	100,0	2 348,22			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
9.1.12	Кран полнопрходной шаровый фланце-вый /для газа/, 11Б27п, Ру1.6 МПа, *ф25* мм	шт	2	1071,43	2 142,86		-	1071,43	2 142,86	2	100,0	2 142,86			
9.1.13	Кран пробковый пружинный муфтовый /для газа/, 11Б27п, Ру1,6 МПа, *ф20* мм	шт	1	687,50	687,50		-	687,50	687,50	1	100,0	687,50			
9.1.14	Кран полнопрходной шаровый фланцевый /для газа/, 11Б6бк Ру1.6 МПа, *ф15* мм	шт	1	553,57	553,57		-	553,57	553,57	1	100,0	553,57			
9.1.15	Прокладка трубопроводов газоснаб-жения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	12	294,64	3 535,68	223,21	2 678,52	517,85	6 214,20	12	100,0	6 214,20			
9.1.16	Прокладка трубопроводов газоснаб-жения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	2	214,29	428,58	223,21	446,42	437,50	875,00	2	100,0	875,00			
9.1.17	Прокладка трубопроводов газоснаб-жения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	2	169,64	339,28	223,21	446,42	392,85	785,70	2	100,0	785,70			
9.1.18	Продувка газопровода воздухом	м	36		0,00	125,00	4 500,00	125,00	4 500,00	36	100,0	4 500,00			
9.1.19	Пневматическое испытание газопрово-дов на прочность и герметичность	м	36		0,00	232,14	8 357,04	232,14	8 357,04	36	100,0	8 357,04			
9.1.20	Прокладка футляра из стальных труб диам 57х3.5 мм	м	0,5	482,14	241,07	339,29	169,65	821,43	410,72	0,5	100,0	410,72			
9.1.21	Отводы крутоизогнутые под углом 90°, диам. 89х3,5 мм	шт	5	785,71	3 928,55		-	785,71	3 928,55	5	100,0	3 928,55			
9.1.22	Переходы 159х4,5-89х3,5 мм	шт	1	276,79	276,79		-	276,79	276,79	1	100,0	276,79			
9.1.23	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	187,50	937,50		-	187,50	937,50	5	100,0	937,50			
9.1.24	Огрунтовка металлических поверхно-стей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,4	98,21	923,17	125,00	1 175,00	223,21	2 098,17	9,4	100,0	2 098,17			
9.1.25	Окраска газопровода термостойкой эмалью КО-814	$м^2$	9,4	116,07	1 091,06	142,86	1 342,88	258,93	2 433,94	9,4	100,0	2 433,94			
10	**Котельная, отопление вентиляция**														
10,1	**Отопление**														
10.1.1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм, с гидравлическим испытанием	м	1	169,64	169,64	223,21	223,21	392,85	392,85	1	100,0	392,85			
10.1.2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм, с гидравлическим испытанием	м	4	214,29	857,16	223,21	892,84	437,50	1 750,00	4	100,0	1 750,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
10.1.3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 32 мм, с гидравлическим испытанием	м	45	348,21	15 669,45	223,21	10 044,45	571,42	25 713,90	45	100,0	25 713,90			
10.1.4	Установка чугунных радиаторов М-140 (70 секций)	квт	10,5	8339,29	87 562,55	473,21	4 968,71	8812,50	92 531,25	10,5	100,0	92 531,25			
10.1.5	Установка кранов для спуска воздуха 10б8бк, dy 15 мм.	к-т	4	428,57	1 714,28	187,50	750,00	616,07	2 464,28	4	100,0	2 464,28			
10.1.6	Краны для спуска воды 11б1бк, dy 15 мм	шт	2	428,57	857,14		-	428,57	857,14	2	100,0	857,14			
10.1.7	Терморегулятор dy 20 мм	шт	4	1375,00	5 500,00		-	1375,00	5 500,00						
10.1.8	Огрунтовка металлических поверхно-стей грунтовкой ФЛ-03к за один раз	$м^2$	26	98,21	2 553,46	125,00	3 250,00	223,21	5 803,46	26	100,0	5 803,46			
10.1.9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	26	116,07	3 017,82	142,86	3 714,36	258,93	6 732,18	26	100,0	6 732,18			
10.1.10	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	187,50	1 500,00	0,00	-	187,50	1 500,00	8	100,0	1 500,00			
10,2	**Вентиляция**														
10.2.1	Установка решеток воздухоприточных РВ1, 500х500 мм	шт	1	2508,93	2 508,93	598,21	598,21	3107,14	3 107,14	1	100,0	3 107,14			
10.2.2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм	шт	1	3982,14	3 982,14	1366,07	1 366,07	5348,21	5 348,21	1	100,0	5 348,21			
10.2.3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	шт	1	13366,07	13 366,07	2303,57	2 303,57	15669,64	15 669,64	1	100,0	15 669,64			
11	**Котельная, электроосвещение (внутренние устройства)**														
11,1	**Электрооборудование**														
11.1.1	Установка шкафа распределительного ЩРн-36з-1 УХЛ3 IP30, в комплекте с автоматическими выключателями на каждый фидер, с шинами зануления и заземления	к-т	1	14196,43	14 196,43	6098,21	6 098,21	20294,64	20 294,64	1	100,0	20 294,64			
11.1.2	Установка ящика управления силового с автоматическими выключателями на каждый фидер, типа Я5115-1874 -У3	к-т	2	31892,86	63 785,72	1508,93	3 017,86	33401,79	66 803,58	2	100,0	66 803,58			
11.1.3	Установка ящика управления силового с автоматическими выключателями на каждый фидер, типа Я5115-2174 -У3	к-т	1	47830,36	47 830,36	1508,93	1 508,93	49339,29	49 339,29	1	100,0	49 339,29			
11.1.4	Установка ящика управления силового с автоматическими выключателями на каждый фидер, типа Я5115-2374 -У3	к-т	1	47830,36	47 830,36	1508,93	1 508,93	49339,29	49 339,29	1	100,0	49 339,29			
11.1.5	Установка ящика управления силового с автоматическими выключателями на каждый фидер, типа Я5115-3374 -У3	к-т	1	47830,36	47 830,36	1508,93	1 508,93	49339,29	49 339,29	1	100,0	49 339,29			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
11.1.6	Установка ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25. 220/12-3 12 УХЛ4 IP30	шт	1	6410,71	6 410,71	928,57	928,57	7339,28	7 339,28	1	100,0	7 339,28			
11.1.7	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	33		0,00	80,36	2 651,88	80,36	2 651,88	33	100,0	2 651,88			
11.1.8	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	274		0,00	80,36	22 018,64	80,36	22 018,64	274	100,0	22 018,64			
11.1.9	Кабели силовые с медными жилами ВВГ-0.66, сеч.5х6 мм2	м	33	508,93	16 794,69		-	508,93	16 794,69	33	100,0	16 794,69			
11.1.10	Кабели силовые с медными жилами ВВГ-0.66, сеч.5х2,5 мм2	м	122	214,29	26 143,38		-	214,29	26 143,38	122	100,0	26 143,38			
11.1.11	Кабели силовые с медными жилами ВВГ-0.66, сеч.3х2,5 мм2	м	152	142,86	21 714,72		-	142,86	21 714,72	152	100,0	21 714,72			
11,2	**Электроосвещение**														
11.2.1	Монтаж светильников люминесцентных на 2х36 Вт лампы IP65, тип РАС 236-2х36	шт	14	5428,57	75 999,98	696,43	9 750,02	6125,00	85 750,00	14	100,0	85 750,00			
11.2.2	Монтаж светильников с лампой накаливания на 1х100 Вт IP65, тип НПП 03-100-003	шт	2	803,57	1 607,14	696,43	1 392,86	1500,00	3 000,00	2	100,0	3 000,00			
11.2.3	Аварийный комплект для светильника с люминесцентной лампой CONVERSION KIT K-303	шт	3	7776,79	23 330,37		-	7776,79	23 330,37	3	100,0	23 330,37			
11.2.4	Лампа люминисцентная на 220В 36Вт, тип ЛБ-36	шт	28	142,86	4 000,08		-	142,86	4 000,08	28	100,0	4 000,08			
11.2.5	Стартер для люминисцентных ламп, тип S10 4-65W 220-240V	шт	28	71,43	2 000,04		-	71,43	2 000,04	28	100,0	2 000,04			
11.2.6	Лампа накаливания 220В 100Вт, тип Б220-230-100	шт	2	366,07	732,14		-	366,07	732,14	2	100,0	732,14			
11.2.7	Светильник переносной сетевой взрывозащищенный, напряжение питания 12В (длина шнура 15 м), тип СПВ-9	шт	1	6017,86	6 017,86		-	6017,86	6 017,86	1	100,0	6 017,86			
11.2.8	Установка выключателей одноклавишного для открытой установки, тип ВА56-102Б	шт	4	250,00	1 000,00	464,29	1 857,16	714,29	2 857,16	4	100,0	2 857,16			
11.2.9	Установка розеток для открытой установки, одноместной с защитным контактом 220В 16А, тип РА16-112Б	шт	3	339,29	1 017,87	464,29	1 392,87	803,58	2 410,74	3	100,0	2 410,74			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
11.2.10	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48 УХЛ3	шт	7	116,07	812,49		-	116,07	812,49	7	100,0	812,49			
11.2.11	Коробки ответвительные, тип КОР 94-3 У2 Г	шт	1	357,14	357,14		-	357,14	357,14	1	100,0	357,14			
11.2.12	Установка кабель канала ЛМ 25х16 с крышкой	шт	65	62,50	4 062,50	80,36	5 223,40	142,86	9 285,90	65	100,0	9 285,90			
11.2.13	Установка секции угловой для кабельного лотка ЛМУ25х16 с крышкой	шт	22	73,21	1 610,62	80,36	1 767,92	153,57	3 378,54	22	100,0	3 378,54			
11.2.14	Прокладка ПВХ труб диам. 25 мм в готовые борозды	м	30	26,79	803,70	98,21	2 946,30	125,00	3 750,00	30	100,0	3 750,00			
11.2.15	Прокладка ПВХ труб диам. 20 мм в готовые борозды	м	123	35,71	4 392,33	98,21	12 079,83	133,92	16 472,16	123	100,0	16 472,16			
11.2.16	Прокладка металлорукава с асбестовым уплотнением Р3-ПР-ЦА диам.20 мм	м	39	107,14	4 178,46	125,00	4 875,00	232,14	9 053,46	39	100,0	9 053,46			
11.2.17	Прокладка металлорукава с асбестовым уплотнением Р3-ПР-ЦА диам 25 мм	м	14	133,93	1 875,02	125,00	1 750,00	258,93	3 625,02	14	100,0	3 625,02			
11,3	**Заземление**														
11.3.1	Проводник заземляющий из медного изолированного провода ПВ3 сеч 1х16мм2 открыто по строительным основаниям	м	40	125,00	5 000,00	196,43	7 857,20	321,43	12 857,20	40	100,0	12 857,20			
11.3.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,56		0,00	339,29	1 547,16	339,29	1 547,16	4,56	100,0	1 547,16			
11.3.3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,56		0,00	401,79	1 832,16	401,79	1 832,16	4,56	100,0	1 832,16			
11.3.4	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	м	38	110,71	4 206,98	107,14	4 071,32	217,85	8 278,30	38,00	100,0	8 278,30			
11.3.5	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	м	27	110,71	2 989,17	107,14	2 892,78	217,85	5 881,95	27,00	100,0	5 881,95			
11.3.6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосо-вой стали, сечение 100 мм2 (25х4мм2)	м	50	116,07	5 803,50	196,43	9 821,50	312,50	15 625,00	50,00	100,0	15 625,00			
11.3.7	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. 20х2,5 мм	м	2	312,50	625,00	142,86	285,72	455,36	910,72	2,00	100,0	910,72			
11.3.8	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диам.12мм /метизы/	кг	0,5	187,50	93,75		-	187,50	93,75	0,50	100,0	93,75			
11.3.9	Наконечники медные луженные, ТМЛ 6-6	шт	30	44,64	1 339,20		-	44,64	1 339,20	30,00	100,0	1 339,20			
12	**Котельная, пожарная сигнализация**														
12,1	**Пожарная сигнализация**														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
12.1.1	Установка прибора приемно-контрольного "Гранит- 4"	шт	1	22616,07	22 616,07	22125,00	22 125,00	44741,07	44 741,07						
12.1.2	Установка извещателя теплового ИП-101-1А	шт	10	883,93	8 839,30	455,36	4 553,60	1339,29	13 392,90						
12.1.3	Установка извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ	шт	2	1437,50	2 875,00	1375,00	2 750,00	2812,50	5 625,00						
12.1.4	Установка оповещателя комбинированного свето-звукового "Призма-200и"	шт	2	18035,71	36 071,42	9133,93	18 267,86	27169,64	54 339,28						
12.1.5	Установка блока питания отдельно устанавливаемого (аккумуляторная батарея необслуживаемая 12в 4,5 А.Ч. SELAKE 12/7)	шт	1	10803,57	10 803,57	2892,86	2 892,86	13696,43	13 696,43						
12.1.6	Прокладка кабель-канала (лоток ПВХ) LHD 20х10	м	85	71,43	6 071,55	98,21	8 347,85	169,64	14 419,40						
12.1.7	Прокладка кабель-канала (лоток ПВХ) LHD 40х10	м	12	116,07	1 392,84	98,21	1 178,52	214,28	2 571,36						
12.1.8	Прокладка металлического рукава, диам.8 мм, РЗ-ЦХ-8	м	12	167,86	2 014,32	169,64	2 035,68	337,50	4 050,00						
12.1.9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	85		0,00	98,21	8 347,85	98,21	8 347,85						
12.1.10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	12		0,00	98,21	1 178,52	98,21	1 178,52						
12.1.11	Кабель с медными жилами КПСВВ, 1х2х0,75 мм2	м	12	71,43	857,16	0,00	-	71,43	857,16						
12.1.12	Кабель с медными жилами КПСВВ, 4х0,75 мм2	м	85	142,86	12 143,10	0,00	-	142,86	12 143,10						
13	**Котельная, тепломеханическая часть**														
13,1	**Тепломеханическая часть**														
13.1.1	Монтаж котлов паропроизводитель-ностью 1-2,5 т/ч, давлением до 0,9 МПа (без стоимости оборудования)	т	3,086	0,00	0,00	21375,00	65 963,25	21375,00	65 963,25	3,086	100,0	65 963,25			
13.1.2	Монтаж горелки газомазутной, масса 0,6 т (без стоимости оборудования)	т	0,6	0,00	0,00	139267,86	83 560,72	139267,86	83 560,72	0,6	100,0	83 560,72			
13.1.3	Котел водогрейный автоматизированный ВВ - 950 и теплопроизводительностью 950 квт с горелкой BLU 1000.1 PAB на газовом топливе и пультом управления	к-т	2	3291071,43	6 582 142,86		-	3291071,43	6 582 142,86	2	100,0	6 582 142,86			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
13.1.4	Установка насосов сетевых DAB NKP 50-160/153/7.5/2, Q=42 м3/час, H=31.5м.в.ст, N=7.5квт	шт	2	478392,86	956 785,72	8125,00	16 250,00	486517,86	973 035,72	2	100,0	973 035,72			
13.1.5	Установка насосов подпиточных Q=2.5м3/час, H=25м.в.ст, N=0.72квт, GRUNDFOS JP Basic 4 PT	шт	2	169017,86	338 035,72	8125,00	16 250,00	177142,86	354 285,72	2	100,0	354 285,72			
13.1.6	Установка водоочистного устройства S13/54, производительностью 1.9-2.7 м3/час	к-т	1	449383,93	449 383,93	40955,36	40 955,36	490339,29	490 339,29	1	100,0	490 339,29			
13.1.7	Установка мембранного расшири-тельного бака, объем 750 л, Wester 750	шт	2	272044,64	544 089,28	47821,43	95 642,86	319866,07	639 732,14	2	100,0	639 732,14			
13.1.8	Монтаж дымовой трубы из стальных электросварных прямошовных труб, диам 426х10 мм, Н=8 м (2шт)	т	1,64144	234705,36	385 254,77	33214,29	54 519,26	267919,65	439 774,03	1,64144	100,0	439 774,03			
13.1.9	Установка питательных баков для воды, емкостью 2 м3	шт	1	7401,79	7 401,79	2178,57	2 178,57	9580,36	9 580,36	1	100,0	9 580,36			
	Т1 Подающий трубопровод от котлов в теплосеть														
13.1.10	Установка задвижки параллельной фланцевой с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара. Ру 1 мпа. Dy 100 мм	шт	1	19089,29	19 089,29	2633,93	2 633,93	21723,22	21 723,22	1	100,0	21 723,22			
13.1.11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 100	шт	2	1625,00	3 250,00			1625,00	3 250,00	2	100,0	3 250,00			
13.1.12	Установка клапанов обратных подъемных фланцевых 16кч9п для воды и пара. Ру 1,6 мпа. Dy 80 мм	шт	2	10901,79	21 803,58	2633,93	5 267,86	13535,72	27 071,44	2	100,0	27 071,44			
13.1.13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 80	шт	4	1232,14	4 928,56			1232,14	4 928,56	4	100,0	4 928,56			
13.1.14	Установка задвижки параллельной фланцевой с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 мпа, Dy 125 мм	шт	7	26901,79	188 312,53	5910,71	41 374,97	32812,50	229 687,50	7	100,0	229 687,50			
13.1.15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 125	шт	14	2258,93	31 625,02			2258,93	31 625,02	14	100,0	31 625,02			
13.1.16	Кран шаровый для спуска воздуха "Армацентр", Ру25, d15 мм	шт	1	1151,79	1 151,79			1151,79	1 151,79	1	100,0	1 151,79			
13.1.17	Установка клапанов предохранитель-ных полноподъемных 17с28нж, для воды и пара, Ру 1,6 мпа, Dy 80 мм	шт	2	22357,14	44 714,28	2633,93	5 267,86	24991,07	49 982,14	2	100,0	49 982,14			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
13.1.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 80	шт	4	1232,14	4 928,56		-	1232,14	4 928,56	4	100,0	4 928,56			
13.1.19	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 325 мм, А1И014.000-02	шт	1	24848,21	24 848,21	1544,64	1 544,64	26392,85	26 392,85	1	100,0	26 392,85			
13.1.20	Установка фильтров сетчатых для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм, FP110S DN100	шт	1	30410,71	30 410,71	1294,64	1 294,64	31705,35	31 705,35	1	100,0	31 705,35			
13.1.21	Затвор чугунный фланцевый, Dendor Ру 16 мпа, d 40 мм	шт	1	8232,14	8 232,14		-	8232,14	8 232,14	1	100,0	8 232,14			
13.1.22	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам 133х4,5 мм, с гидравлическим испытанием	м	22	1401,79	30 839,38	651,79	14 339,38	2053,58	45 178,76	22	100,0	45 178,76			
13.1.23	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108х3,5 мм, с гидравлическим испытанием	м	17	883,93	15 026,81	482,14	8 196,38	1366,07	23 223,19	17	100,0	23 223,19			
13.1.24	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80х3,5 мм, с гидравлическим испытанием	м	8	651,79	5 214,32	482,14	3 857,12	1133,93	9 071,44	8	100,0	9 071,44			
13.1.25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм, с гидравлическим испытанием	м	2	580,36	1 160,72	205,36	410,72	785,72	1 571,44	2	100,0	1 571,44			
	Т2 Обратный трубопровод из теплосети														
13.1.26	Установка задвижки параллельной фланцевой с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 мпа, Dy 100 мм	шт	1	19089,29	19 089,29	2633,93	2 633,93	21723,22	21 723,22	1	100,0	21 723,22			
13.1.27	Установка регулятора давления прямого действиям 21ч10нж "после себя", Ру16, диам 100 мм	шт	1	178339,29	178 339,29	12026,79	12 026,79	190366,08	190 366,08	1	100,0	190 366,08			
13.1.28	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 100	шт	4	1625,00	6 500,00		-	1625,00	6 500,00	4	100,0	6 500,00			
13.1.29	Установка задвижки параллельной фланцевой с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 мпа, Dy 125 мм	шт	2	26901,79	53 803,58	5910,71	11 821,42	32812,50	65 625,00	2	100,0	65 625,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
13.1.30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 125	шт	4	2258,93	9 035,72		-	2258,93	9 035,72	4	100,0	9 035,72			
13.1.31	Установка фильтров сетчатых для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм, FP 110S DN100	шт	1	30410,71	30 410,71	1294,64	1 294,64	31705,35	31 705,35	1	100,0	31 705,35			
13.1.32	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 325 мм, А1И014,000-02	шт	1	24848,21	24 848,21	1544,64	1 544,64	26392,85	26 392,85	1	100,0	26 392,85			
13.1.33	Кран шаровый для спуска воздуха "Армацентр", Ру25, d15 мм	шт	1	1151,79	1 151,79		-	1151,79	1 151,79	1	100,0	1 151,79			
13.1.34	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.133х4,5 мм, с гидравлическим испытанием	м	15	1401,79	21 026,85	651,79	9 776,85	2053,58	30 803,70	15	100,0	30 803,70			
13.1.35	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108х3,5 мм, с гидравлическим испытанием	м	8	883,93	7 071,44		-	883,93	7 071,44	8	100,0	7 071,44			
13.1.36	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм, с гидравлическим испытанием	м	2	651,79	1 303,58		-	651,79	1 303,58	2	100,0	1 303,58			
	В1 Трубопровод холодной воды														
13.1.37	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм, с гидравлическим испытанием	м	10	366,07	3 660,70	223,21	2 232,10	589,28	5 892,80	10	100,0	5 892,80			
13.1.38	Прокладка трубопроводов водоснабже-ния из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм, с гидравлическим испытанием	м	6	464,29	2 785,74	223,21	1 339,26	687,50	4 125,00	6	100,0	4 125,00			
13.1.39	Краны шаровые Naval OY, Ру16 мпа, dy 32 мм	шт	4	10339,29	41 357,16		-	10339,29	41 357,16	4	100,0	41 357,16			
	В1.2 Трубопровод к питательному баку														
13.1.40	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм, с гидравлическим испытанием	м	7	366,07	2 562,49	223,21	1 562,47	589,28	4 124,96	7	100,0	4 124,96			
13.1.41	Краны шаровые Naval OY, Ру16 мпа, dy 32 мм	шт	1	10339,29	10 339,29		-	10339,29	10 339,29	1	100,0	10 339,29			
	В1.3 Трубопровод подпиточной воды														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
13.1.42	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм, с гидравлическим испытанием	м	15	419,64	6 294,60	223,21	3 348,15	642,85	9 642,75	15	100,0	9 642,75			
13.1.43	Краны шаровые Naval OY, Ру16 мпа, dy 32 мм	шт	4	10339,29	41 357,16		-	10339,29	41 357,16	4	100,0	41 357,16			
13.1.44	Клапан обратный Zetkama, Ру 16, d 32 мм, V287	шт	3	3116,07	9 348,21		-	3116,07	9 348,21	3	100,0	9 348,21			
	К, Трубопровод сбросной														
13.1.45	Вентили проходные муфтовые латунные 15б1бк для воды и пара, Ру 1,6 мпа, dy 40 мм	шт	2	2196,43	4 392,86		-	2196,43	4 392,86	2	100,0	4 392,86			
13.1.46	Вентили проходные муфтовые латунные 15б1бк для воды и пара, Ру 1,6 мпа, dy 50 мм	шт	3	2937,50	8 812,50		-	2937,50	8 812,50	3	100,0	8 812,50			
13.1.47	Вентили проходные муфтовые латунные 15б1бк для воды и пара, Ру 1,6 мпа, dy 15 мм	шт	2	821,43	1 642,86		-	821,43	1 642,86	2	100,0	1 642,86			
13.1.48	Установка воронок сливных из листовой стали толщ.2мм, диам. 100 мм	шт	3	2312,50	6 937,50	517,86	1 553,58	2830,36	8 491,08	3	100,0	8 491,08			
13.1.49	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108х4 мм, с гидравлическим испытанием	м	20	1008,93	20 178,60	482,14	9 642,80	1491,07	29 821,40	20	100,0	29 821,40			
13.1.50	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3 мм, с гидравлическим испытанием	м	10	392,86	3 928,60	375,00	3 750,00	767,86	7 678,60	10	100,0	7 678,60			
13.1.51	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм, с гидравлическим испытанием	м	1	428,57	428,57	223,21	223,21	651,78	651,78	1	100,0	651,78			
13.1.52	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм, с гидравлическим испытанием	м	8	375,00	3 000,00	223,21	1 785,68	598,21	4 785,68	8	100,0	4 785,68			
	Газоходы														
13.1.53	Изготовление и монтаж листовых конструкций массой до 0,5 т /газоходы, шибера, прочистки, подставки / в построечных условиях и на производственных базах	т	0,16188	99321,43	16 078,15	46017,86	7 449,37	145339,29	23 527,52	0,16188	100,0	23 527,52			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
13.1.54	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 4 мм	т	0,17224	94821,43	16 332,04		-	94821,43	16 332,04	0,17224	100,0	16 332,04			
	Автоматика и контроль														
13.1.55	Установка манометров 0-0,6 МПа, МП3-У с краном трехходовым муфтовым латунным 11Б18бк с контрольным фланцем для манометра ф15 мм	к-т	19	4017,86	76 339,34	1339,29	25 446,51	5357,15	101 785,85	19	100,0	101 785,85			
13.1.56	Установка термометров технических жидкостных в оправе угловых, диапазон измерений 0-100 С°, ТТЖ-Б	к-т	15	2232,14	33 482,10	1964,29	29 464,35	4196,43	62 946,45	15	100,0	62 946,45			
13.1.57	Установка термометров технических жидкостных в оправе прямых, диапазон измерений 0-200 С°, ТТЖ-Б	к-т	2	25535,71	51 071,42	1964,29	3 928,58	27500,00	55 000,00	2	100,0	55 000,00			
13.1.58	Установка напоромера НМП-52-У3, верхний предел измерения 60 кгс/см (0,6 кпа)	к-т	2	22321,43	44 642,86	4821,43	9 642,86	27142,86	54 285,72	2	100,0	54 285,72			
13.1.59	Установка электроконтактного манометра 0-0,6 МПа, ЭКМ	шт	4	22321,43	89 285,72	1339,29	5 357,16	23660,72	94 642,88	4	100,0	94 642,88			
	Узел горячего водоснабжения														
13.1.60	Установка насосов циркуляционных DAB для горячего водоснабжения Q=6.5м3/час, H=4м, N=0.26кВт	шт	2	169008,93	338 017,86	8133,93	16 267,86	177142,86	354 285,72	2	100,0	354 285,72			
13.1.61	Установка насосов циркуляционных DAB для горячего водоснабжения Q=2.5м3/час, H=7.5м, N=0.26кВт	шт	2	145089,29	290 178,58	8133,93	16 267,86	153223,22	306 446,44	2	100,0	306 446,44			
13.1.62	Установка пластинчатого сборного теплообменника	шт	2	45901,79	91 803,58	4017,86	8 035,72	49919,65	99 839,30	2	100,0	99 839,30			
13.1.63	Затвор чугунный фланцевый Dendor, тип 017W, Ру10, d 50 мм	шт	4	8803,57	35 214,28		-	8803,57	35 214,28	4	100,0	35 214,28			
13.1.64	Краны шаровые Naval OY, Ру16 МПа, dy 32 мм	шт	10	10339,29	103 392,90		-	10339,29	103 392,90	10	100,0	103 392,90			
13.1.65	Краны шаровые Naval OY, Ру16 МПа, dy 50 мм	шт	4	14589,29	58 357,16		-	14589,29	58 357,16	4	100,0	58 357,16			
13.1.66	Затвор чугунный фланцевый Dendor, тип 017W, Ру10, d 40 мм	шт	4	8232,14	32 928,56		-	8232,14	32 928,56	4	100,0	32 928,56			
13.1.67	Клапан обратный Zetkama, Ру 16, d 50 мм, V287	шт	2	7223,21	14 446,42		-	7223,21	14 446,42	2	100,0	14 446,42			
13.1.68	Клапан обратный Zetkama, Ру 16, d 32 мм, V287	шт	2	1875,00	3 750,00		-	1875,00	3 750,00	2	100,0	3 750,00			
13.1.69	Термостат с управляющей понелью, для регулирования температуры горячей воды	к-т	1	27517,86	27 517,86		-	27517,86	27 517,86	1	100,0	27 517,86	0,1	10,0	2 751,79
13.1.70	Кран шаровый для спуска воздуха "Армацентр", Ру25, d15 мм	шт	6	1517,86	9 107,16		-	1517,86	9 107,16	6	100,0	9 107,16			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
13.1.71	Краны шаровые Naval OY, Ру16 мпа. dy 32 мм	шт	1	10339,29	10 339,29		-	10339,29	10 339,29	1	100,0	10 339,29			
13.1.72	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазо-проводных оцинкованных труб диам. 50 мм, с гидравлическим испытанием	м	11	696,43	7 660,73	294,64	3 241,04	991,07	10 901,77	11	100,0	10 901,77			
13.1.73	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопро-водных оцинкованных труб диам. 45 мм, с гидравлическим испытанием	м	6	437,50	2 625,00	223,21	1 339,26	660,71	3 964,26	6	100,0	3 964,26			
13.1.74	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазо-проводных оцинкованных труб диам. 32 мм, с гидравлическим испытанием	м	15	366,07	5 491,05	223,21	3 348,15	589,28	8 839,20	15	100,0	8 839,20			
13.1.75	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазо-проводных оцинкованных труб диам. 25 мм, с гидравлическим испытанием	м	10	303,57	3 035,70	223,21	2 232,10	526,78	5 267,80	10	100,0	5 267,80			
	Изоляционные работы														
13.1.76	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляцион-ными комплектными на основе цилин-дров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	105		0,00	607,14	63 749,70	607,14	63 749,70	105	100,0	63 749,70			
13.1.77	Изоляция труб ISOTEC KK-ALC	$м^3$	6,7	25535,71	171 089,26		-	25535,71	171 089,26	6,7	100,0	171 089,26			
13.1.78	Огрунтовка металлических поверх-ностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	188,7	98,21	18 532,23	125,00	23 587,50	223,21	42 119,73	188,7	100,0	42 119,73			
13.1.79	Антикоррозионное покрытие труб газоходов и дымовой трубы термостойкой эмалью КО-814 за 2 раза	$м^2$	188,7	142,86	26 957,68	125,00	23 587,50	267,86	50 545,18	188,7	100,0	50 545,18			
13.1.80	Изоляция газоходов и дымовых труб ISOVER Ultimate, толщиной 100мм (20м)	$м^3$	12	22410,71	268 928,52	3348,21	40 178,52	25758,92	309 107,04						
13.1.81	Покрытие поверхности изоляции газоходов и дымовых труб листами из алюминиевых сплавов, толщиной 0,3 мм	м2	160	982,14	157 142,40	1339,29	214 286,40	2321,43	371 428,80						
13.1.82	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	м2	25	1241,07	31 026,75	366,07	9 151,75	1607,14	40 178,50						
13.1.83	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	187,50	9 375,00		-	187,50	9 375,00	50	100,0	9 375,00			
13.1.84	Прочистка диам.100 мм.	шт	1,00	705,36	705,36		-	705,36	705,36	1,00	100,0	705,36			
14	**Наружные сети электроснабжения и электрооборудование**														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
14,1	**Внешнее электроснабжение**														
14.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	$м^3$	845,3		0,00	125,00	105 662,50	125,00	105 662,50	126,8	15,0	15 850,00			
14.1.2	Доработка грунта 2 группы вручную	$м^3$	16,31		0,00	410,71	6 698,68	410,71	6 698,68	2,45	15,0	1 006,24			
14.1.3	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	3625		0,00	108,04	391 645,00	108,04	391 645,00	543,8	15,0	58 752,15			
14.1.4	Песок природный	м3	180	6428,57	1 157 142,60		-	6428,57	1 157 142,60	27	15,0	173 571,39			
14.1.5	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее для защиты от механических повреждений кабеля	м	3625		0,00	98,21	356 011,25	98,21	356 011,25	543,8	15,0	53 406,60			
14.1.6	Кирпич и камни керамические одинарные ГОСТ 530-2007, 250x120x65 мм, М-75	шт	24900	31,25	778 125,00		-	31,25	778 125,00	3735	15,0	116 718,75			
14.1.7	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм (3,95 м - 14 шт)	м	55,3	1098,21	60 731,01	276,79	15 306,49	1375,00	76 037,50						
14.1.8	Затягивание кабелей в проложенные трубы	м	55,3		0,00	98,21	5 431,01	98,21	5 431,01						
14.1.9	Заделка концова асбестоцементных труб диам. 100мм	(футля р	1	1017,86	1 017,86	312,50	312,50	1330,36	1 330,36						
14.1.10	Укладка стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	1,5	919,64	1 379,46	276,79	415,19	1196,43	1 794,65						
14.1.11	Муфта полиэтиленовая соединительная для б/н труб 100	шт	4	142,86	571,44		-	142,86	571,44						
14.1.12	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	м	1,5	321,43	482,15	214,29	321,44	535,72	803,58						
14.1.13	Укладка сигнальной ленты ЛСЭ-450 полимерной, с логотипом "Осторожно кабель" (1070,91 м2)	м	3569,7	53,57	191 228,83	17,86	63 754,84	71,43	254 983,67	535,45	15,0	38 247,19			
14.1.14	Засыпка траншей механизированным способом с планировкой поверхности	м3	663		0,00	80,36	53 278,68	80,36	53 278,68	99,45	15,0	7 991,80			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
14.1.15	Монтаж ячейки (шкафа) К-XXVI, в комплекте: - выключатель ваккумный Siemens 3АН-5 (800), - амперметр Э42702, - микропроцессорная защита SIPPOTEC Siemens 7SJ6025, - механическая блокировка, - система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии А-1805 RALXQ-P4GB-DW-3 - ограничитель перенапряжений ОПН-6 кВ,	к-т	1	2383928,57	2 383 928,57	339285,71	339 285,71	2723214,28	2 723 214,28						
14.1.16	Прокладка кабеля силового на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	м	3625	3750,00	13 593 750,00	116,07	420 753,75	3866,07	14 014 503,75	3625	100,0	14 014 503,75			
14.1.17	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ /термоусаживающая соединительная кабельная муфта 3КВТп-10-(150-240)(М)/	шт	2	10053,57	20 107,14	303,57	607,14	10357,14	20 714,28	0,3	15,0	3 107,14			
14.1.18	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ /термоусаживающая соединительная кабельная муфта10СТп-3-150/240-СП-М	шт	8	11133,93	89 071,44	303,57	2 428,56	11437,50	91 500,00	1,2	15,0	13 725,00			
14.1.19	Знак кабельной линий	шт	47	821,43	38 607,21		-	821,43	38 607,21						
14,2	**Трансформаторная подстанция КТПНГ 630кВа**														
14.2.1	Срезка растительного грунта 2 группы	м3	6		0,00	62,50	375,00	62,50	375,00	6	100,0	375,00			
14.2.2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	4		0,00	410,71	1 642,84	410,71	1 642,84	4	100,0	1 642,84			
14.2.3	Засыпка вручную траншей,в грунтах 2 группы	м3	4		0,00	401,79	1 607,16	401,79	1 607,16	4	100,0	1 607,16			
14.2.4	Устройство щебеночной подготовки толщиной 250 мм, с пропиткой битумом	м3	0,9	8991,07	8 091,96	3750,00	3 375,00	12741,07	11 466,96	0,9	100,0	11 466,96			
14.2.5	Установка фундаментных блоков ФБС 12.4.3 (6 шт.), массой до 1т - без стоимости блоков	шт	6	0,00	0,00	1383,93	8 303,58	1383,93	8 303,58	6	100,0	8 303,58			
14.2.6	Блоки бетонные для стен подвала объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе	м3	0,762	39482,14	30 085,39		-	39482,14	30 085,39	0,762	100,0	30 085,39			
14.2.7	Установка комплектной трансформа-торной подстанции наружной установки, типа КТПГ-630/6/0,4, по типовому проекту ОТП.Г.03.61.43-97	шт	1	2053571,43	2 053 571,43	137946,43	137 946,43	2191517,86	2 191 517,86	1	100,0	2 191 517,86			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
14.2.8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением мощность 630 кВА, напряжение ВН 6 кВ, напряжение НН 0,4 кВ	шт	2	353571,43	707 142,86		-	353571,43	707 142,86	2	100,0	707 142,86			
14.2.9	Присоединение	шт	1		0,00	93017,86	93 017,86	93017,86	93 017,86						
14.2.10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни, строительные работы	м	20	10883,93	217 678,60	4267,86	85 357,20	15151,79	303 035,80	20	100,0	303 035,80			
14.2.11	Калитки металлические сетчатые, монтаж металлоконструкций	шт	1	3401,79	3 401,79	1919,64	1 919,64	5321,43	5 321,43	1	100,0	5 321,43			
14,3	**Дизельная электростанция**														
14.3.1	Монтаж дизель-генератора CATERPILLAR, мощностью 20 кВт	к-т	1	3128660,71	3 128 660,71	558928,57	558 928,57	3687589,28	3 687 589,28	1	100,0	3 687 589,28			
14.3.2	Монтаж щита управления	к-т	1	55160,71	55 160,71	8508,93	8 508,93	63669,64	63 669,64	1	100,0	63 669,64			
14,4	**Заземление**														
14.4.1	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечением 100 мм2	м	4	125,00	500,00	196,43	785,72	321,43	1 285,72	4	100,0	1 285,72			
14.4.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2		0,00	410,71	821,42	410,71	821,42	2	100,0	821,42			
14.4.3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2		0,00	401,79	803,58	401,79	803,58	2	100,0	803,58			
14.4.4	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	12,8	110,71	1 417,09	107,14	1 371,39	217,85	2 788,48	12,8	100,0	2 788,48			
14.4.5	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10,12 мм (0,06423 т)	м	40	116,07	4 642,80	107,14	4 285,60	223,21	8 928,40	40	100,0	8 928,40			
14.4.6	Окраска металлических изделий за 2 раза	м2	2,6	125,00	325,00	232,14	603,56	357,14	928,56	2,6	100,0	928,56			
15	**Наружное электроосвещение и электроснабжение**														
15.1.1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	38		0,00	410,71	15 606,98	410,71	15 606,98	38	100,0	15 606,98			
15.1.2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,152	8991,07	1 366,64	3750,00	570,00	12741,07	1 936,64	0,152	100,0	1 936,64			
15.1.3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опору	м3	6,08	22019,64	133 879,41	8482,14	51 571,41	30501,78	185 450,82	6,08	100,0	185 450,82			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
15.1.4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	60,8	482,14	29 314,11	339,29	20 628,83	821,43	49 942,94	60,8	100,0	49 942,94			
15.1.5	Монтаж опорных конструкций для светильника (опора граненная кониче-ская оцинкованная ОГК-8-4 - 19 шт)	т	2,052	144821,43	297 173,57	8598,21	17 643,53	153419,64	314 817,10	2,052	100,0	314 817,10			
15.1.6	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами, оцинкованных (0.07714 т)	шт	76	464,29	35 286,04	98,21	7 463,96	562,50	42 750,00	76	100,0	42 750,00			
15.1.7	Установка светильников наружного освещения тип РКУ 15-250-101 с ртутными лампами ДРЛ 250, на кронштейне	к-т	19	16696,43	317 232,17	8642,86	164 214,34	25339,29	481 446,51	19	100,0	481 446,51			
15.1.8	Установка кронштейнов К1-2.0-2.0-1-1 на опорах для светильников	шт	19	357,14	6 785,66	1446,43	27 482,17	1803,57	34 267,83	19	100,0	34 267,83			
15.1.9	Соединительная коробка для сетей освещения ЕКМ-2050 SKF-ODO-1 R	шт	19	6026,79	114 509,01	1875,00	35 625,00	7901,79	150 134,01	19	100,0	150 134,01			
15.1.10	Цоколь к опорам (металлический закладной элемент - фланец опоры)	шт	19	1035,71	19 678,49	919,64	17 473,16	1955,35	37 151,65	19	100,0	37 151,65			
15.1.11	Автоматический выключатель однополюсный 220 в, Ip-10А, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне	шт	19	383,93	7 294,67	1089,29	20 696,51	1473,22	27 991,18	19	100,0	27 991,18			
15.1.12	Установка фотореле с фотодатчиком ФР 2903	к-т	1	4946,43	4 946,43	107,14	107,14	5053,57	5 053,57	1	100,0	5 053,57			
15.1.13	Установка ящика управления типа Я5111-3474	шт	1	13482,14	13 482,14	1517,86	1 517,86	15000,00	15 000,00	1	100,0	15 000,00			
15.1.14	Счетчик трехфазный ЦЭ6822, устанавливаемый на готовом основании	шт	1	14464,29	14 464,29	491,07	491,07	14955,36	14 955,36						
15.1.15	Измерительный трансформатор тока Т-066 400-5 0,5 S, напряжение до 10 кв	шт	3	3857,14	11 571,42	1455,36	4 366,08	5312,50	15 937,50	3	100,0	15 937,50			
	ВБбШв 5х16														
15.1.16	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 квт (140 л.с.) без предварительного выравнивания трассы в грунтах 2 группы	м3	18,45		0,00	116,07	2 141,49	116,07	2 141,49	18,45	100,0	2 141,49			
15.1.17	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	18,45		0,00	401,79	7 413,03	401,79	7 413,03	18,45	100,0	7 413,03			
15.1.18	Устройство постели при двух кабелях в траншее	м	63		0,00	108,04	6 806,52	108,04	6 806,52	63	100,0	6 806,52			
15.1.19	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг (Без стоимости кабеля)	м	126	0,00	0,00	116,07	14 624,82	116,07	14 624,82	126	100,0	14 624,82			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
15.1.20	Кабель до 35 кВ, в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг (без стоимости кабеля)	м	6	0,00	0,00	116,07	696,42	116,07	696,42	6	100,0	696,42			
15.1.21	Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг (без стоимости кабеля)	м	28	0,00	0,00	116,07	3 249,96	116,07	3 249,96	28	100,0	3 249,96			
15.1.22	Покрытие кирпичом двух кабелей, проложенных в траншее	м	126		0,00	2830,36	356 625,36	2830,36	356 625,36	126	100,0	356 625,36			
15.1.23	Герметизация проходов при вводе кабелей	проход	8	866,07	6 928,56	232,14	1 857,12	1098,21	8 785,68	8	100,0	8 785,68			
15.1.24	Кабели силовые бронированный с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВБбШв, число жил и сеч.5х16 мм2	м	160	1651,79	264 286,40		-	1651,79	264 286,40	160	100,0	264 286,40			
	ВБбШв 4х185														
15.1.25	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 квт (140 л.с.) без предварительного выравнивания трассы в грунтах 2 группы	м3	36,64		0,00	116,07	4 252,80	116,07	4 252,80	36,64	100,0	4 252,80			
15.1.26	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	36,64		0,00	401,79	14 721,59	401,79	14 721,59	36,64	100,0	14 721,59			
15.1.27	Устройство постели при двух кабелях в траншее	м	128,7		0,00	108,04	13 904,75	108,04	13 904,75	128,7	100,0	13 904,75			
15.1.28	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг (без стоимости кабеля)	м	257,4	0,00	0,00	116,07	29 876,42	116,07	29 876,42	231,66	90,0	26 888,78			
15.1.29	Кабель до 35 кВ, в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг (без стоимости кабеля)	м	34	0,00	0,00	116,07	3 946,38	116,07	3 946,38	30,6	90,0	3 551,74			
15.1.30	Кабель до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг (без стоимости кабеля)	м	108,6	0,00	0,00	116,07	12 605,20	116,07	12 605,20	97,74	90,0	11 344,68			
15.1.31	Покрытие кирпичом двух кабелей, проложенных в траншее	м	128,7		0,00	2830,36	364 267,33	2830,36	364 267,33	128,7	100,0	364 267,33			
15.1.32	Герметизация проходов при вводе кабелей	проход	8	866,07	6 928,56	232,14	1 857,12	1098,21	8 785,68	8	100,0	8 785,68			
15.1.33	Кабели силовые бронированные с мед-ными жилами с пластмассовой изо-ляцией на напряжение 1000 В, марка ВБбШв, число жил и сеч.4х185 мм2	м	400	11080,36	4 432 144,00		-	11080,36	4 432 144,00	360	90,0	3 988 929,60			
	ВБбШв 5х10														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
15.1.34	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 квт (140 л.с.) без предварительного вырав-нивания трассы в грунтах 2 группы	м3	20,95		0,00	116,07	2 431,67	116,07	2 431,67	20,95	100,0	2 431,67			
15.1.35	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	20,95		0,00	401,79	8 417,50	401,79	8 417,50	20,95	100,0	8 417,50			
15.1.36	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	116,41		0,00	108,04	12 576,94	108,04	12 576,94	116,41	100,0	12 576,94			
15.1.37	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг (без стоимости кабеля)	м	116,41	0,00	0,00	116,07	13 511,71	116,07	13 511,71	116,41	100,0	13 511,71			
15.1.38	Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг (без стоимости кабеля)	м	103,59	0,00	0,00	116,07	12 023,69	116,07	12 023,69	103,59	100,0	12 023,69			
15.1.39	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	116,41		0,00	2830,36	329 482,21	2830,36	329 482,21	116,41	100,0	329 482,21			
15.1.40	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВБбШв, число жил и сеч.5х10 мм2	м	220	1473,21	324 106,20		-	1473,21	324 106,20	220	100,0	324 106,20			
15.1.41	Герметизация проходов при вводе кабелей	проход	1	866,07	866,07	232,14	232,14	1098,21	1 098,21	1	100,0	1 098,21			
	ВБбШв 5х6														
15.1.42	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 квт (140 л.с.) без предварительного вырав-нивания трассы в грунтах 2 группы	м3	33,84		0,00	116,07	3 927,81	116,07	3 927,81	33,84	100,0	3 927,81			
15.1.43	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	33,84		0,00	401,79	13 596,57	401,79	13 596,57	33,84	100,0	13 596,57			
15.1.44	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	188		0,00	108,04	20 311,52	108,04	20 311,52	188	100,0	20 311,52			
15.1.45	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	230	0,00	0,00	116,07	26 696,10	116,07	26 696,10	230	100,0	26 696,10			
15.1.46	Кабель до 35 кВ, в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	18	0,00	0,00	116,07	2 089,26	116,07	2 089,26	18	100,0	2 089,26			
15.1.47	Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением накладными скобами, мас-са 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	32	0,00	0,00	116,07	3 714,24	116,07	3 714,24	32	100,0	3 714,24			
15.1.48	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	170		0,00	2830,36	481 161,20	2830,36	481 161,20	170	100,0	481 161,20			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
15.1.49	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВБбШв, число жил и сеч.5х6 мм2	м	280	598,21	167 498,80			598,21	167 498,80	280	100,0	167 498,80			
	ВБбШв 5х4														
15.1.50	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 квт (140 л.с.) Без предварительного выравни-вания трассы в грунтах 2 группы	м3	51,84		0,00	116,07	6 017,07	116,07	6 017,07	51,84	100,0	6 017,07			
15.1.51	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	51,84		0,00	401,79	20 828,79	401,79	20 828,79	51,84	100,0	20 828,79			
15.1.52	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	288		0,00	108,04	31 115,52	108,04	31 115,52	288	100,0	31 115,52			
15.1.53	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	288	0,00	0,00	116,07	33 428,16	116,07	33 428,16	288	100,0	33 428,16			
15.1.54	Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением накладными скобами, мас-са 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	72	0,00	0,00	116,07	8 357,04	116,07	8 357,04	72	100,0	8 357,04			
15.1.55	Покрытие кирпичом одного кабеля проложенного в траншее	м	288		0,00	2830,36	815 143,68	2830,36	815 143,68	288	100,0	815 143,68			
15.1.56	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВБбШв, число жил и сеч. 5х4 мм2	м	360	482,14	173 570,40			482,14	173 570,40	360	100,0	173 570,40			
	ВВГ 3х2,5														
15.1.57	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2, прокладываемые в лотках	м	260	142,86	37 143,60	0,00		142,86	37 143,60	260,00	100,0	37 143,60			
	КВВБ-14х1,5														
15.1.58	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 квт (140 л.с.) без предварительного выравни-вания трассы в грунтах 2 группы	м3	28,84		0,00	116,07	3 347,46	116,07	3 347,46	28,84	100,0	3 347,46			
15.1.59	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	28,84		0,00	401,79	11 587,62	401,79	11 587,62	28,84	100,0	11 587,62			
15.1.60	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	160,2		0,00	108,04	17 308,01	108,04	17 308,01	160,2	100,0	17 308,01			
15.1.61	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	139,2	0,00	0,00	116,07	16 156,94	116,07	16 156,94	125,28	90,0	14 541,25			
15.1.62	Кабели до 35 кВ, в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	21	0,00	0,00	116,07	2 437,47	116,07	2 437,47	18,9	90,0	2 193,72			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
15.1.63	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	128,8	0,00	0,00	116,07	14 949,82	116,07	14 949,82	115,92	90,0	13 454,83			
15.1.64	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	139,2		0,00	2830,36	393 986,11	2830,36	393 986,11	139,2	100,0	393 986,11			
15.1.65	Кабели контрольные, марка КВВб-0.66 сеч. 14х1,5 мм2	м	310	562,50	174 375,00	0,00	-	562,50	174 375,00	310	100,0	174 375,00			
	КВВб-4х1,5														
15.1.66	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 квт (140 л.с.) без предварительного выравни-вания трассы в грунтах 2 группы	м3	24,34		0,00	116,07	2 825,14	116,07	2 825,14	24,34	100,0	2 825,14			
15.1.67	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	24,34		0,00	401,79	9 779,57	401,79	9 779,57	24,34	100,0	9 779,57			
15.1.68	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	160,2		0,00	108,04	17 308,01	108,04	17 308,01	160,2	100,0	17 308,01			
15.1.69	Кабель до 35 кв, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	139,2	0,00	0,00	116,07	16 156,94	116,07	16 156,94	125,28	90,0	14 541,25			
15.1.70	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	139,2		0,00	2830,36	393 986,11	2830,36	393 986,11	125,28	90,0	354 587,50			
15.1.71	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	21	0,00	0,00	116,07	2 437,47	116,07	2 437,47	18,9	90,0	2 193,72			
15.1.72	Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг (без стоимости кабеля)	м	84,8	0,00	0,00	116,07	9 842,74	116,07	9 842,74	76,32	90,0	8 858,46			
15.1.73	Кабели контрольные, марка КВВб-0.66 сеч. 4х1,5 мм2	м	220	196,43	43 214,60		-	196,43	43 214,60	220	100,0	43 214,60			
	Прочие общие работы и материалы														
15.1.74	Асбестоцементные трубы диаметром 100 мм в готовой траншее	м	59	1098,21	64 794,39	276,79	16 330,61	1375,00	81 125,00	59	100,0	81 125,00			
15.1.75	Песок строительный	м3	46,974	8991,07	422 346,52		-	8991,07	422 346,52	46,974	100,0	422 346,52			
15.1.76	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М75	шт	5456	31,25	170 500,00		-	31,25	170 500,00	5456	100,0	170 500,00			
15.1.77	Прокладка сигнальной ленты ЛСЭ-450 полимерной с логотипом "осторожно кабель" в траншее	м	1042	44,64	46 514,88	53,57	55 819,94	98,21	102 334,82	1042	100,0	102 334,82			
15.1.78	Наконечники медные лужёные ТМ-185	шт	8	830,36	6 642,88		-	830,36	6 642,88	8	100,0	6 642,88			
15.1.79	Наконечники медные лужёные ТМ-16	шт	10	75,89	758,90		-	75,89	758,90	10	100,0	758,90			
15.1.80	Наконечники медные лужёные ТМ-10	шт	70	66,96	4 687,20		-	66,96	4 687,20	70	100,0	4 687,20			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
15.1.81	Наконечники медные лужёные ТМ-6	шт	120	35,71	4 285,20		-	35,71	4 285,20	120	100,0	4 285,20			
15.1.82	Наконечники медные лужёные ТМ-4	шт	160	35,71	5 713,60		-	35,71	5 713,60	160	100,0	5 713,60			
15.1.83	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	м	365	110,71	40 409,15	107,14	39 106,10	217,85	79 515,25	365	100,0	79 515,25			
15.1.84	Заземлитель вертикальный из круглой стали с медным покрытием, диаметр 16 мм L=3м	шт	49	110,71	5 424,79	107,14	5 249,86	217,85	10 674,65	49	100,0	10 674,65			
15.1.85	Проводник заземляющий из медного изолированного провода ПВ3 сечением 1х16 мм2 открыто по строительным основаниям	м	19	562,50	10 687,50	410,71	7 803,49	973,21	18 490,99	19	100,0	18 490,99			
15.1.86	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	м	268	142,86	38 286,48	107,14	28 713,52	250,00	67 000,00	268	100,0	67 000,00			
15.1.87	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	25	116,07	2 901,75	107,14	2 678,50	223,21	5 580,25	25	100,0	5 580,25			
15.1.88	Заземлитель горизонтальный в тран-шее из полосовой стали, сечение 160 мм2 (4х40мм)	м	435	110,71	48 158,85	107,14	46 605,90	217,85	94 764,75	435	100,0	94 764,75			
15.1.89	Наконечники медные лужёные ТМЛ 16-6	шт	38	75,89	2 883,82		-	75,89	2 883,82	38	100,0	2 883,82			
16	**Наружные телефонные сети**														
16.1.1	Продавливание грунта стальными трубами диам. 200х6 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	м	20	3089,29	61 785,80	3621,43	72 428,60	6710,72	134 214,40						
16.1.2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам 200 мм	м	20	955,36	19 107,20	383,93	7 678,60	1339,29	26 785,80						
16.1.3	Устройство сборных ж/б типовых колодцев кабельной канализации на проезжей части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-2 (4 шт)	м3	2,256	61321,43	138 341,15	30589,29	69 009,44	91910,72	207 350,58						
16.1.4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	160,46		0,00	125,00	20 057,50	125,00	20 057,50	40,12	25,0	5 015,00			
16.1.5	Засыпка вручную траншей гравием и щебнем	м3	160,46		0,00	401,79	64 471,22	401,79	64 471,22	40,12	25,0	16 119,81			
16.1.6	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 200 фракция 20-40 мм	м3	38,18	7705,36	294 190,64		-	7705,36	294 190,64	9,55	25,0	73 586,19			
16.1.7	Гравий для строительных работ, марка ДР8, фракция 10-20 мм	м3	145,06	6678,57	968 793,36		-	6678,57	968 793,36	36,265	25,0	242 198,34			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
16.1.8	Прокладка кабеля волоконно-оптического ОКЛ-4, в траншее	м	126	2000,00	252 000,00	151,79	19 125,54	2151,79	271 125,54						
16.1.9	Прокладка кабеля волоконно-оптического ОКЛ-4 в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	332	2000,00	664 000,00	160,71	53 355,72	2160,71	717 355,72						
16.1.10	Прокладка кабеля в коллекторе кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300	шт	4	437,50	1 750,00	250,00	1 000,00	687,50	2 750,00						
16.1.11	Монтаж оптической муфты FOSC A4	шт	1	29017,86	29 017,86	14732,14	14 732,14	43750,00	43 750,00						
16.1.12	Разделительные фильтры /Оптический сплиттер PLC 1:4/	шт	1	9375,00	9 375,00	4705,36	4 705,36	14080,36	14 080,36						
16.1.13	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	м	312		0,00	241,07	75 213,84	241,07	75 213,84	99,84	32,0	24 068,43			
16.1.14	Протаскивание в футляр труб диам. 63 мм	м	20		0,00	571,43	11 428,60	571,43	11 428,60		0,0	-			
16.1.15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, dн 63 мм	м	332	758,93	251 964,76		-	758,93	251 964,76	106,24	32,0	80 628,72			
16.1.16	Муфта, d 63 мм	шт	20	1750,00	35 000,00		-	1750,00	35 000,00						
16.1.17	Манжеты полиэтиленовые	шт	10	1419,64	14 196,40		-	1419,64	14 196,40						
16.1.18	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 200, фракция 5-10 мм	м3	1,12	6678,57	7 480,00		-	6678,57	7 480,00						
16.1.19	Устройство ввода труб в колодцы	канал	4	142,86	571,44	383,93	1 535,72	526,79	2 107,16						
16.1.20	Трубы стальные электросварные общего назначения прямошовные, d 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,8	544,64	435,71		-	544,64	435,71						
16.1.21	Измерение затухания на кабельной площадке ок гтс, число волокон 4	кабель	1	0,00	0,00	11991,07	11 991,07	11991,07	11 991,07						
17	**Наружные сети водопровода и канализации**														
17.1	**Водопровод В1**														
17.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	2160,26		0,00	125,00	270 032,50	125,00	270 032,50	2160,26	100,0	270 032,50			
17.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп-лений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	66,81		0,00	410,71	27 439,54	410,71	27 439,54	66,81	100,0	27 439,54			
17.1.3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	1919,18		0,00	80,36	154 225,30	80,36	154 225,30	1919,18	100,0	154 225,30			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
17.1.4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	307,89		0,00	401,79	123 707,12	401,79	123 707,12	307,89	100,0	123 707,12			
17.1.5	Укладка трубопроводов из полиэти-леновых труб для водоснаб-жения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая	м	460	1375,00	632 500,00	187,50	86 250,00	1562,50	718 750,00	460,00	100,0	718 750,00			
17.1.6	Укладка трубопроводов из полиэтиле-новых труб для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая	м	6,5	473,21	3 075,87	151,79	986,64	625,00	4 062,50	6,50	100,0	4 062,50			
17.1.7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	м	460	0,00	0,00	142,86	65 715,60	142,86	65 715,60						
17.1.8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	м	6,5	0,00	0,00	133,93	870,55	133,93	870,55						
17.1.9	Установка задвижки клиновой фланцевой с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 мпа, Ду 100 мм	шт	1	19714,29	19 714,29	2625,00	2 625,00	22339,29	22 339,29	1	100,0	22 339,29			
17.1.10	Установка задвижки клиновой фланцевой с ручным управлением, 30ч47бр для воды, Ру 1 мпа, Ду 50 мм	шт	1	12321,43	12 321,43	1473,21	1 473,21	13794,64	13 794,64	1	100,0	13 794,64			
17.1.11	Тройник фланцевый Д=110x110 мм	шт	1	1982,14	1 982,14		-	1982,14	1 982,14	1	100,0	1 982,14			
17.1.12	Тройник фланцевый Д=110x63 мм	шт	1	2625,00	2 625,00		-	2625,00	2 625,00	1	100,0	2 625,00			
17.1.13	Переход Д=110x63 мм	шт	1	857,14	857,14		-	857,14	857,14	1	100,0	857,14			
17.1.14	Установка ПЭ отводов 90° Д=110 мм	шт	3	2598,21	7 794,63	883,93	2 651,79	3482,14	10 446,42	3	100,0	10 446,42			
17.1.15	Установка ПЭ отводов 74° Д=110 мм	шт	1	2598,21	2 598,21	883,93	883,93	3482,14	3 482,14	1	100,0	3 482,14			
17.1.16	Установка ПЭ отводов 114° Д=110 мм	шт	1	2598,21	2 598,21	883,93	883,93	3482,14	3 482,14	1	100,0	3 482,14			
17.1.17	Установка ПЭ отводов 113° Д=110 мм	шт	1	2598,21	2 598,21	883,93	883,93	3482,14	3 482,14	1	100,0	3 482,14			
17.1.18	Рукава пожарные напорные латексированные, Ду=50 мм	м	20	2000,00	40 000,00		-	2000,00	40 000,00	20	100,0	40 000,00			
17.1.19	Головки для присоединения рукавов пожарных ГР-50, d 50 мм	шт	1	571,43	571,43		-	571,43	571,43	1	100,0	571,43			
17.1.20	Укладка патрубка из стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (1 шт)	м	0,5	455,36	227,68	196,43	98,22	651,79	325,90	0,5	100,0	325,90			
17.1.21	Приварка фланцев стальных свободных Д=100 мм	шт	4	1125,00	4 500,00	464,29	1 857,16	1589,29	6 357,16	4	100,0	6 357,16			
17.1.22	Втулка под фланец полиэтиленовая литая Д=110 мм	шт	4	1625,00	6 500,00		-	1625,00	6 500,00	4	100,0	6 500,00			
17.1.23	Приварка фланцев стальных свободных Д=50 мм	шт	1	598,21	598,21	223,21	223,21	821,42	821,42	1	100,0	821,42			
17.1.24	Втулка под фланец полиэтиленовая литая Д=63 мм	шт	1	875,00	875,00		-	875,00	875,00	1	100,0	875,00			
17.1.25	Приварка фланцев стальных плоских приварных Д=100 мм	шт	1	1125,00	1 125,00	464,29	464,29	1589,29	1 589,29	1	100,0	1 589,29			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
17.1.26	Приварка фланцев стальных плоских приварных Д=50 мм	шт	1	598,21	598,21	223,21	223,21	821,42	821,42	1	100,0	821,42			
	Колодец 1500 мм- 1 шт														
17.1.27	Доработка грунта под колодец	м3	15		0,00	80,36	1 205,40	80,36	1 205,40	15,00	100,0	1 205,40			
17.1.28	Обратная засыпка колодца	м3	9		0,00	366,07	3 294,63	366,07	3 294,63	9,00	100,0	3 294,63			
17.1.29	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона на с/с цементе в сухих грунтах (КС15.9б - 1шт - 0,32м3; КС15.6 - 2шт - 0,53м3; 2ПП15.1 - 1шт - 0,27м3; ПН15 - 1шт - 0,38м3; КС7.3 - 1шт - 0,049м3; КО6 - 1шт. - 0,02м3)	м3	1,57	61321,43	96 274,65	30589,29	48 025,19	91910,72	144 299,83	1,57	100,0	144 299,83			
17.1.30	Люк чугунный, тип Л, Ду=700мм	к-т	1	23750,00	23 750,00			23750,00	23 750,00	1	100,0	23 750,00			
17.1.31	Стремянка С1-05, огрунтованная грунтовкой ГФ-021 и окрашенная эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,0227	124678,57	2 830,20	22678,57	514,80	147357,14	3 345,01	0,0227	100,0	3 345,01			
17.1.32	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетоных стен колодца	м2	11,7	482,14	5 641,04	339,29	3 969,69	821,43	9 610,73	11,7	100,0	9 610,73			
17.1.33	Устройство отмостки из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм	м2	5,5	2133,93	11 736,62	848,21	4 665,16	2982,14	16 401,77	5,5	100,0	16 401,77			
17.1.34	Устройство утепления керамзитом	м3	3	9196,43	27 589,29	4026,79	12 080,37	13223,22	39 669,66	3	100,0	39 669,66			
17.1.35	Устройство упоров из бетона класса В7,5	м3	1,5	21339,29	32 008,94	8482,14	12 723,21	29821,43	44 732,15	1,5	100,0	44 732,15			
17.1.36	Устройство и заделка отверстий под отходящий трубопровод	отв	3	214,29	642,87	160,71	482,13	375,00	1 125,00	3	100,0	1 125,00			
17.2	**Водопровод противопожарный В2**														
17.2.1	Укладка стальных электросварные труб диам. 219х5,0 мм с гидравлическим испытанием	м	24	2607,14	62 571,36	455,36	10 928,64	3062,50	73 500,00	24	100,0	73 500,00			
17.2.2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	м	29	955,36	27 705,44	383,93	11 133,97	1339,29	38 839,41	29	100,0	38 839,41			
17.2.3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	м	24	0,00	0,00	160,71	3 857,04	160,71	3 857,04						
17.2.4	Установка задвижки клиновой фланцевой с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Ду 200 мм с ручным управлением	шт	2	30625,00	61 250,00	3625,00	7 250,00	34250,00	68 500,00	2	100,0	68 500,00			
17.2.5	Колонка для управления задвижкой с ручным управлением	шт	2	31910,71	63 821,42	5508,93	11 017,86	37419,64	74 839,28	2	100,0	74 839,28			
17.2.6	Тройник фланцевый Ду=200х200 мм	шт	1	3687,50	3 687,50	2232,14	2 232,14	5919,64	5 919,64	1	100,0	5 919,64			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
17.2.7	Отводы крутоизогнутые под углом 90°, Ду 200	шт	1	2857,14	2 857,14	1446,43	1 446,43	4303,57	4 303,57	1	100,0	4 303,57			
17.2.8	Приварка фланцев стальных плоских приварных Д=200 мм	шт	3	1964,29	5 892,87	1339,29	4 017,87	3303,58	9 910,74	3	100,0	9 910,74			
	Колодец 1500 мм - 2 шт														
17.2.9	Доработка грунта под колодец	м3	30		0,00	80,36	2 410,80	80,36	2 410,80	30	100,0	2 410,80			
17.2.10	Обратная засыпка колодца	м3	18		0,00	366,07	6 589,26	366,07	6 589,26	18	100,0	6 589,26			
17.2.11	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона на с/с цементе в сухих грунтах (КС15.9б - 1шт - 0,32м3; КС15.9а - 1шт - 0,35м3; КС15.9 -1шт - 0.4 м3; КС15.6 - 2шт - 0.53 м3; 2ПП15.1 - 2шт - 0,54м3; ПН15 - 2шт - 0,76м3; КС7.3 - 1шт - 0,049м3; КО6 - 2шт - 0.04м3)	м3	2,99	61321,43	183 351,08	30589,29	91 461,98	91910,72	274 813,05	2,99	100,0	274 813,05			
17.2.12	Люк чугунный, тип Л, Ду=700мм	к-т	2	23750,00	47 500,00		-	23750,00	47 500,00	2	100,0	47 500,00			
17.2.13	Стремянка (С1-04 -1 шт., С1-05 - 1 шт.), огрунтованная грунтовкой ГФ-021 и окрашенная эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,0454	124678,57	5 660,41	22678,57	1 029,61	147357,14	6 690,01	0,0454	100,0	6 690,01			
17.2.14	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетоных стен колодца	м2	23,4	482,14	11 282,08	339,29	7 939,39	821,43	19 221,46	23,4	100,0	19 221,46			
17.2.15	Устройство отмостки из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм	м2	11	2053,57	22 589,27	848,21	9 330,31	2901,78	31 919,58	11	100,0	31 919,58	11	100,0	31 919,58
17.2.16	Устройство упоров из бетона класса В7,5	м3	5,75	20476,79	117 741,54	8482,14	48 772,31	28958,93	166 513,85	5,75	100,0	166 513,85			
17.2.17	Устройство и заделка отверстий под отходящий трубопровод	отв	4	214,29	857,16	160,71	642,84	375,00	1 500,00	4	100,0	1 500,00			
17.3	**Канализация**														
17.3.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	777,97		0,00	125,00	97 246,25	125,00	97 246,25	777,97	100,0	97 246,25			
17.3.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	24,06		0,00	339,29	8 163,32	339,29	8 163,32	24,06	100,0	8 163,32			
17.3.3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	691,15		0,00	80,36	55 540,81	80,36	55 540,81	691,15	100,0	55 540,81			
17.3.4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	110,88		0,00	401,79	44 550,48	401,79	44 550,48	110,88	100,0	44 550,48			
17.3.5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 диам.160х9.5 мм техническая	м	168	2892,86	486 000,48	232,14	38 999,52	3125,00	525 000,00	168	100,0	525 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
17.3.6	Укладка футляра из а/ц безнапорных труб диам. 300 мм	м	4	2071,43	8 285,72	330,36	1 321,44	2401,79	9 607,16	4	100,0	9 607,16			
17.3.7	Устройство утепления керамзитом	м3	10	9196,43	91 964,30	4026,79	40 267,90	13223,22	132 232,20	10	100,0	132 232,20			
	Колодец 1000 мм (9 шт.)														
17.3.8	Доработка грунта под колодец	м3	90		0,00	80,36	7 232,40	80,36	7 232,40	90	100,0	7 232,40			
17.3.9	Обратная засыпка колодца	м3	63		0,00	366,07	23 062,41	366,07	23 062,41	63	100,0	23 062,41			
17.3.10	Устройство канализационных круглых сборных ж/б колодцев из бетона на с/с цементе, в сухих грунтах (ПН10 - 9шт - 1,62 м3; КС10.6 - 7шт - 1,12м3; КС10.9 - 5шт - 1,21м3; ПП10-1 - 9шт - 0,9м3; КС7.3 - 3шт - 0.147м3; КО6 - 9шт - 0,18м3)	м3	5,18	61321,43	317 645,01	30589,29	158 452,52	91910,72	476 097,53	5,18	100,0	476 097,53			
17.3.11	Люк чугунный, тип Л, Ду=700мм	к-т	9	23750,00	213 750,00		-	23750,00	213 750,00	9	100,0	213 750,00			
	Колодец 1500 мм (2 шт.)														
17.3.12	Доработка грунта под колодец	м3	30		0,00	80,36	2 410,80	80,36	2 410,80	30	100,0	2 410,80			
17.3.13	Обратная засыпка колодца	м3	18		0,00	366,07	6 589,26	366,07	6 589,26	18	100,0	6 589,26			
17.3.14	Устройство канализационных круглых сборных ж/б колодцев из бетона на с/с цементе, в сухих грунтах (ПН15 - 2шт - 0,76 м3; КС15.6 - 4шт - 1,06м3; КС15.9 - 2шт - 0,8м3; ПП15-1 - 2шт - 0,54м3; КС7.3 - 2шт - 0.098м3; КС7.9 - 2шт - 0.302м3; КО6 - 2шт - 0,04м3)	м3	3,6	61321,43	220 757,15	30589,29	110 121,44	91910,72	330 878,59	3,6	100,0	330 878,59			
17.3.15	Люк чугунный, тип Л, Ду=700мм	к-т	2	23750,00	47 500,00		-	23750,00	47 500,00	2	100,0	47 500,00			
	Прочие работы														
17.3.16	Стремянка (С1-01 -5 шт., С1-02 - 4 шт., С1-05 -2 шт), огрунтованная грунтовкой ГФ-021 и окрашенная эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,1455	124678,57	18 140,73	22678,57	3 299,73	147357,14	21 440,46	0,1455	100,0	21 440,46			
17.3.17	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетоных стен колодца	м2	42,4	482,14	20 442,74	339,29	14 385,90	821,43	34 828,63	42,4	100,0	34 828,63			
17.3.18	Устройство отмостки из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм	м2	44	2053,57	90 357,08	848,21	37 321,24	2901,78	127 678,32	44	100,0	127 678,32			
17.3.19	Устройство утепления керамзитом	м3	10	9196,43	91 964,30	4026,79	40 267,90	13223,22	132 232,20	10	100,0	132 232,20			
17.3.20	Кладка стен горловин из красного кирпича	м3	1,1	35357,14	38 892,85	8553,57	9 408,93	43910,71	48 301,78	1,1	100,0	48 301,78			
18	**Резервуар пожарный 50 м3 (2шт)**														
	Земляные работы														
18.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	221,8		0,00	125,00	27 725,00	125,00	27 725,00	221,8	100,0	27 725,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
18.1.2	Доработка грунта 2 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,6		0,00	410,71	2 710,69	410,71	2 710,69	6,6	100,0	2 710,69			
18.1.3	Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами (для засыпки резервуаров)	м3	176		0,00	125,00	22 000,00	125,00	22 000,00	176	100,0	22 000,00			
18.1.4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами из карьера, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, с разгрузкой	т	316,8		0,00	205,36	65 058,05	205,36	65 058,05	316,8	100,0	65 058,05			
18.1.5	Обвалования резервуаров экскаваторами в грунтах 2 группы	м3	283,08		0,00	187,50	53 077,50	187,50	53 077,50	283,08	100,0	53 077,50			
18.1.6	То же, засыпка вручную пазух в грунтах 2 группы	м3	121,32		0,00	401,79	48 745,16	401,79	48 745,16	121,32	100,0	48 745,16			
18.1.7	Послойное уплотнение засыпаемого грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	404,4		0,00	125,00	50 550,00	125,00	50 550,00	404,4	100,0	50 550,00			
18.1.8	Планировка поверхности обвалования резервуара механизированным способом	м2	192		0,00	62,50	12 000,00	62,50	12 000,00						
18.1.9	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	192	803,57	154 285,44	312,50	60 000,00	1116,07	214 285,44						
	Строительно-монтажные работы														
18.1.10	Устройство щебеночного основания под резервуар толщ.100 мм	м3	8	7705,36	61 642,88	3750,00	30 000,00	11455,36	91 642,88	8	100,0	91 642,88			
18.1.11	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 на с/с цементе толщиной 80 мм	м3	4,4	20476,79	90 097,88	8482,14	37 321,42	28958,93	127 419,29	4,4	100,0	127 419,29			
18.1.12	Устройство ж/б основания из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	20,6	22019,64	453 604,58	21875,00	450 625,00	43894,64	904 229,58	20,6	100,0	904 229,58			
18.1.13	Арматура класса А-III, d 6 мм	т	0,0878	99232,14	8 712,58		-	99232,14	8 712,58	0,0878	100,0	8 712,58			
18.1.14	Арматура класса А-III, d 8 мм	т	0,5094	99232,14	50 548,85		-	99232,14	50 548,85	0,5094	100,0	50 548,85			
18.1.15	Арматура класса А-III, d 10 мм	т	0,3072	103634,82	31 836,62		-	103634,82	31 836,62	0,3072	100,0	31 836,62			
18.1.16	Арматура класса А-III, d 12 мм	т	0,0598	103634,82	6 197,36		-	103634,82	6 197,36	0,0598	100,0	6 197,36			
18.1.17	Арматура класса А-III, d 14 мм	т	0,0856	103634,82	8 871,14		-	103634,82	8 871,14	0,0856	100,0	8 871,14			
18.1.18	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0782	103535,71	8 096,49		-	103535,71	8 096,49	0,0782	100,0	8 096,49			
18.1.19	Монтаж сборных ж/б конструкций резервуаров (стеновые панели, блоки угловые, плиты перекрытий, колпаки камер на покрытии)	м3	27,36	67714,29	1 852 662,97	21875,00	598 500,00	89589,29	2 451 162,97	27,36	100,0	2 451 162,97			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
18.1.20	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	100	169,64	16 964,00	71,43	7 143,00	241,07	24 107,00	100	100,0	24 107,00			
18.1.21	Монтаж люка-лаза круглого для резервуаров	т	0,356	181785,71	64 715,71	31642,86	11 264,86	213428,57	75 980,57	0,356	100,0	75 980,57			
18.1.22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10,5	125,00	1 312,50	232,14	2 437,47	357,14	3 749,97	10,5	100,0	3 749,97			
18.1.23	Монтаж стремянки СГ-1	т	0,188	97767,86	18 380,36	22687,50	4 265,25	120455,36	22 645,61	0,188	100,0	22 645,61			
18.1.24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	5,74	125,00	717,50	232,14	1 332,48	357,14	2 049,98	5,74	100,0	2 049,98			
18.1.25	Обетонирование стоек стремянки	м3	0,4522	23973,21	10 840,69	7589,29	3 431,88	31562,50	14 272,56	0,4522	100,0	14 272,56			
18.1.26	Установка отводящего трубопровода из труб электросварных прямошовных со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм	м	5	2089,29	10 446,45	607,14	3 035,70	2696,43	13 482,15	5	100,0	13 482,15			
18.1.27	Установка подводящего водопровода 108х3	м	10	767,86	7 678,60	223,21	2 232,10	991,07	9 910,70	10,0	100,0	9 910,70			
18.1.28	Установка подводящего водопровода 159х3	м	10	1133,93	11 339,30	339,29	3 392,90	1473,22	14 732,20	10,0	100,0	14 732,20			
18.1.29	Установка стальных воронок диам 108х190 мм, 159х270 мм	т	0,0144	97767,86	1 407,86	29053,57	418,37	126821,43	1 826,23	0,0144	100,0	1 826,23			
18.1.30	Установка переливного устройства 108х3	м	10,4	767,86	7 985,74	223,21	2 321,38	991,07	10 307,13	10,4	100,0	10 307,13			
18.1.31	Установка переливного устройства 159х3	м	10,8	1133,93	12 246,44	339,29	3 664,33	1473,22	15 910,78	10,8	100,0	15 910,78			
18.1.32	Установка стальных воронок для переливного устройсва диам 108х190 мм, 159х270 мм	т	0,0144	97767,86	1 407,86	29053,57	418,37	126821,43	1 826,23	0,0144	100,0	1 826,23			
	Устройство для обмена воздуха														
18.1.33	Установка дыхательного трубопровода из труб электросварных прямошовных со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм для обмена воздуха	м	4	2089,29	8 357,16	607,14	2 428,56	2696,43	10 785,72	4	100,0	10 785,72			
18.1.34	Установка вытяжного зонта над дыхательным трубопроводом	м2	0,076	2807,14	213,34	1473,21	111,96	4280,35	325,31	0,076	100,0	325,31			
18.1.35	Обетонирование устройства для обмена воздуха	м3	0,174	23973,21	4 171,34	8482,14	1 475,89	32455,35	5 647,23	0,1566	90,0	5 082,51			
18.1.36	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0342	187,50	6,41		-	187,50	6,41	0,0308	90,1	5,78			
	Гидроизоляционные работы														
18.1.37	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ 15 мм на всю высоту (днище, стены)	м2	166,94	303,57	50 677,98	187,50	31 301,25	491,07	81 979,23	166,94	100,0	81 979,23			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
18.1.38	Устройство штукатурной гидроизоляции стен и в уровне днища из холодной битумной мастики «Хамаст» ИИ-20 в 2 слоя, общей толщиной 8 мм	м2	166,94	696,43	116 262,02	669,64	111 789,70	1366,07	228 051,73	166,94	100,0	228 051,73			
18.1.39	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм (плита покрытия)	м2	96	401,79	38 571,84	241,07	23 142,72	642,86	61 714,56	96	100,0	61 714,56			
18.1.40	Сетка тканая с квадратными ячейками из низкоуглеродистой проволоки	м2	5,32	160,71	854,98	196,43	1 045,01	357,14	1 899,98	5,32	100,0	1 899,98			
18.1.41	Гидроизоляция плит покрытия и по периметру стен холодной битумной мастикой «Хамаст» ИИ-20 в 3 слоя, толщ 12 мм	м2	96	696,43	66 857,28	669,64	64 285,44	1366,07	131 142,72	96	100,0	131 142,72			
18.1.42	Торкретирование внутреней поверхности при толщине слоя 25 мм за 2 раза	м2	141,48	500,00	70 740,00	294,64	41 685,67	794,64	112 425,67	141,48	100,0	112 425,67			
19	**Септик на 12 м3/сутки (ТП 902-3-73.1.87)**														
19.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	220,5		0,00	125,00	27 562,50	125,00	27 562,50	220,5	100,0	27 562,50			
19.1.2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	8,4		0,00	776,79	6 525,04	776,79	6 525,04	8,4	100,0	6 525,04			
19.1.3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	228,9		0,00	80,36	18 394,40	80,36	18 394,40	228,9	100,0	18 394,40			
19.1.4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	25,2		0,00	401,79	10 125,11	401,79	10 125,11	25,2	100,0	10 125,11			
19.1.5	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	160		0,00	71,43	11 428,80	71,43	11 428,80	160	100,0	11 428,80			
19.1.6	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	224		0,00	160,71	35 999,04	160,71	35 999,04	224	100,0	35 999,04			
19.1.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	224		0,00	187,50	42 000,00	187,50	42 000,00	224	100,0	42 000,00			
19.1.8	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	42,5	1955,36	83 102,80	383,93	16 317,03	2339,29	99 419,83	42,5	100,0	99 419,83			
19.1.9	Устройство ж/бетонной подготовки из бетона класса В15, на с/с цементе	м3	7,74	22019,64	170 432,01	8482,14	65 651,76	30501,78	236 083,78	7,74	100,0	236 083,78			
19.1.10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,29	103634,82	30 054,10		-	103634,82	30 054,10	0,29	100,0	30 054,10			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
19.1.11	Устройство канализационных круглых сборных ж/б колодцев диам. 2 м в сухих грунтах из бетона класса В15 на с/с цементе (КЦО-1 - 5 шт.- 0,1м3; КЦ-7-9 - 5шт. - 0,75 м3; КЦП1-20-1 - 5 шт. - 2,55 м3; КЦ-20-6 - 5 шт. - 1,95 м3; КЦ-20-9 - 10 шт. - 5,9 м3; КЦД20 - 5 шт. - 2,95 м3)	м3	14,2	61321,43	870 764,31	30589,29	434 367,92	91910,72	1 305 132,22	14,2	100,0	1 305 132,22			
19.1.12	Бетонная отмостка	м2	55	2053,57	112 946,35	8482,14	466 517,70	10535,71	579 464,05						
19.1.13	Установка скоб	т	0,055	97767,86	5 377,23		-	97767,86	5 377,23	0,055	100,0	5 377,23			
19.1.14	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-песчанным раствором состава 1:3 на с/с цементе, с добавкой азотнокислого кальция по бетону стенки и днища колодцев, толщ. 20 мм (3,78м3)	м2	250	455,36	113 840,00	696,43	174 107,50	1151,79	287 947,50	250	100,0	287 947,50			
19.1.15	Защита бетонных поверхностей трещи-ностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2	250	142,86	35 715,00	160,71	40 177,50	303,57	75 892,50	250	100,0	75 892,50			
19.1.16	Люк чугунный легкий	к-т	5	23750,00	118 750,00		-	23750,00	118 750,00	5	100,0	118 750,00			
19.1.17	Установка деревянной крышки	м2	1,46	3821,43	5 579,29	258,93	378,04	4080,36	5 957,33						
19.1.18	Скобы ходовые	шт	55	651,79	35 848,45		-	651,79	35 848,45	55	100,0	35 848,45			
19.1.19	Установка опорных скоб	т	0,008	182098,21	1 456,79	29803,57	238,43	211901,78	1 695,21	0,008	100,0	1 695,21			
19.1.20	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной и утепление войлоком	м2	4	2910,71	11 642,84	1339,29	5 357,16	4250,00	17 000,00	4	100,0	17 000,00			
19.1.21	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	8	3660,71	29 285,68	1107,14	8 857,12	4767,85	38 142,80	8	100,0	38 142,80			
19.1.22	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм	м	4,2	3491,07	14 662,49	455,36	1 912,51	3946,43	16 575,01	4,2	100,0	16 575,01			
19.1.23	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, Dn 160x160x160, Pn 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	7160,71	7 160,71		-	7160,71	7 160,71	1	100,0	7 160,71			
19.1.24	Укладка асбестоцементных водопроводных труб вт-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	м	2	1026,79	2 053,58	142,86	285,72	1169,65	2 339,30	2	100,0	2 339,30			
19.1.25	Укладка асбестоцементных водопро-водных труб вт-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	м	4	1607,14	6 428,56	160,71	642,84	1767,85	7 071,40	4	100,0	7 071,40			
19.1.26	Установка крючков	т	0,00345	200982,14	693,39	31464,29	108,55	232446,43	801,94	0,00345	100,0	801,94			
19.1.27	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. До 100 мм	сальник	4	1383,93	5 535,72	883,93	3 535,72	2267,86	9 071,44	4	100,0	9 071,44			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
19.1.28	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. До 300 мм	сальник	16	8910,71	142 571,36	1544,64	24 714,24	10455,35	167 285,60	16	100,0	167 285,60			
19.1.29	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2	2446,43	4 892,86	205,36	410,72	2651,79	5 303,58						
20	**Наружные газопроводы**														
20.1.1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1		0,00	410,71	410,71	410,71	410,71	1	100,0	410,71			
20.1.2	Устройство бетонных фундаментов под ГРПШ из бетона класса В15, W8, F75 на с/с цементе	м3	1	22019,64	22 019,64	8482,14	8 482,14	30501,78	30 501,78	1	100,0	30 501,78			
20.1.3	Установка шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-07-1У1 с регулятором давления РДНК-1000 и счетчиком СГ 16М 100 с корректором газа ЕК 260 фирмы "Эльстер"	к-т	1	224491,07	224 491,07	16660,71	16 660,71	241151,78	241 151,78	1	100,0	241 151,78			
20.1.4	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т (уголок 63х6мм)	т	0,0286	110267,86	3 153,66	41955,36	1 199,92	152223,22	4 353,58	0,0286	100,0	4 353,58			
20.1.5	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 2 раза и окраска огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,0286	7875,00	225,23	9625,00	275,28	17500,00	500,50	0,0286	100,0	500,50			
20.1.6	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 (4х40мм - 11м)	т	0,0186	98928,57	1 840,07	45830,36	852,44	144758,93	2 692,52	0,0186	100,0	2 692,52			
20.1.7	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х6 мм (L=3,0м)	т	0,01716	97767,86	1 677,70	43491,07	746,31	141258,93	2 424,00	0,01716	100,0	2 424,00			
20.1.8	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм (L=1,5м)	т	0,000888	97767,86	86,82	43491,07	38,62	141258,93	125,44	0,000888	100,0	125,44			
20.1.9	Установка задвижек клиновых фланцевых с выдвижным шпинделем 30с41нж1, РУ 1,6 мпа /16 кгс/см2/, dy 100 мм	шт	1	19714,29	19 714,29	2625,00	2 625,00	22339,29	22 339,29	1	100,0	22 339,29			
20.1.10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, dn 100	шт	2	1625,00	3 250,00		-	1625,00	3 250,00	2	100,0	3 250,00			
20.1.11	Установка задвижек клиновых фланце-вых с выдвижным шпинделем 30с41 нж1, РУ 1,6 мпа /16 кгс/см2/, dy 80 мм	шт	2	16642,86	33 285,72	1919,64	3 839,28	18562,50	37 125,00	2	100,0	37 125,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
20.1.12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, dn 80	шт	4	1160,71	4 642,84		-	1160,71	4 642,84	4	100,0	4 642,84			
20.1.13	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	503,38		0,00	125,00	62 922,50	125,00	62 922,50	503,38	100,0	62 922,50			
20.1.14	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	15,57		0,00	410,71	6 394,75	410,71	6 394,75	15,57	100,0	6 394,75			
20.1.15	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	259,48		0,00	80,36	20 851,81	80,36	20 851,81	259,48	100,0	20 851,81			
20.1.16	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	18,13		0,00	401,79	7 284,45	401,79	7 284,45	18,13	100,0	7 284,45			
20.1.17	Прокладка газопровода из полиэтиленовых труб для подачи газообразного топлива PE 100 Газ SDR 11 - 75x6,8	м	485	607,14	294 462,90	330,36	160 224,60	937,50	454 687,50	485	100,0	454 687,50			
20.1.18	Прокладка газопроводов из стальных электросварных труб диам.76x3 мм	м	7	526,79	3 687,53	160,71	1 124,97	687,50	4 812,50	7	100,0	4 812,50			
20.1.19	Прокладка газопроводов из стальных электросварных труб диам.108x4 мм	м	12	1008,93	12 107,16	303,57	3 642,84	1312,50	15 750,00	12	100,0	15 750,00			
20.1.20	Испытание газопровода на прочность и герметичность	м	504	41,07	20 699,28	160,71	80 997,84	201,78	101 697,12	504	100,0	101 697,12			
20.1.21	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,147		0,00	410,71	60,37	410,71	60,37	0,147	100,0	60,37			
20.1.22	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	0,147	22019,64	3 236,89	8482,14	1 246,87	30501,78	4 483,76	0,147	100,0	4 483,76			
20.1.23	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, из труб 76x2,5 мм	т	0,03678	110267,86	4 055,65	41955,36	1 543,12	152223,22	5 598,77	0,03678	100,0	5 598,77			
20.1.24	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ПФ-21 и окраска огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,03678	7875,00	289,64	9625,00	354,01	17500,00	643,65	0,03678	100,0	643,65			
20.1.25	Установка отвода полиэтиленового литого 90° ПЭ 100 SDR 11, Dn 90, Pn 16	шт	2	0,00	0,00	8839,29	17 678,58	8839,29	17 678,58	2	100,0	17 678,58			
20.1.26	Отводы стальные крутоизогнутые, диам.76 мм	шт	2	607,14	1 214,28		-	607,14	1 214,28	2	100,0	1 214,28			
20.1.27	Отводы стальные крутоизогнутые, диам.108 мм	шт	2	669,64	1 339,28		-	669,64	1 339,28	2	100,0	1 339,28			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
20.1.28	Прокладка сигнальной ленты шириной 0,2м с надписью "газ" с монтированным проводом в траншее	м	485	1178,57	571 606,45	0,00	-	1178,57	571 606,45	485	100,0	571 606,45			
20.1.29	Ультразвуковая дефектоскопия трубопроводов диам. 76 мм	стык	2	0,00	0,00	321,43	642,86	321,43	642,86	2	100,0	642,86			
20.1.30	Ультразвуковая дефектоскопия трубопроводов диам 108 мм	стык	2	0,00	0,00	526,79	1 053,58	526,79	1 053,58	2	100,0	1 053,58			
20.1.31	Установка опознавательных знаков	шт	3	375,00	1 125,00	267,86	803,58	642,86	1 928,58	3	100,0	1 928,58			
20.1.32	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	8,4	98,21	824,96	125,00	1 050,00	223,21	1 874,96	8,4	100,0	1 874,96			
20.1.33	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	8,4	116,07	974,99	142,86	1 200,02	258,93	2 175,01	8,4	100,0	2 175,01			
20.1.34	Установка седла для соединения ПЭ труб диам.110 мм /врезка газопровода Ф75х6,8 в существующий газопровод Ф110х10 /	шт	1	1651,79	1 651,79	526,79	526,79	2178,58	2 178,58	1	100,0	2 178,58			
20.1.35	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, строительные работы	м	13	4142,86	53 857,18	1267,86	16 482,18	5410,72	70 339,36	13	100,0	70 339,36			
20.1.36	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж метконструкций	м	13	4973,21	64 651,73	1214,29	15 785,77	6187,50	80 437,50	13	100,0	80 437,50			
20.1.37	Калитки металлические, высотой 1,9 м, типа КМ6в, монтаж металлоконструкций	шт	1	17205,36	17 205,36	1035,71	1 035,71	18241,07	18 241,07	1	100,0	18 241,07			
20.1.38	Устройство щебеночных покрытий толщиной 100 мм	м2	20	899,11	17 982,20	375,00	7 500,00	1274,11	25 482,20	20	100,0	25 482,20			
20.1.39	Укладка футляра из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11, 110х10,4 (L=7,5 м, 2 шт.)	м	15	1178,57	17 678,55	633,93	9 508,95	1812,50	27 187,50	15	100,0	27 187,50			
	Выход/вход из земли														
20.1.39	Подушка из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	0,678	22019,64	14 929,32	8482,14	5 750,89	30501,78	20 680,21	0,678	100,0	20 680,21			
20.1.40	Укладка футляра из труб стальных электросварных прямошовных, d 159х4,5 мм (L=1м)	м	3	1687,50	5 062,50	339,29	1 017,87	2026,79	6 080,37	3	100,0	6 080,37			
20.1.41	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 мпа /12 кгс/см2/, dy 65 мм	соед	3	8017,86	24 053,58	4160,71	12 482,13	12178,57	36 535,71	3	100,0	36 535,71			
20.1.42	Устройство козырька из стали толщ.1 мм, 300х300 мм	м2	0,27	7410,71	2 000,89	544,64	147,05	7955,35	2 147,94	0,27	100,0	2 147,94			
20.1.43	Приварка фланцев диам. 80 мм к стальным трубопроводам	фланец	6		0,00	312,50	1 875,00	312,50	1 875,00	6	100,0	1 875,00			
20.1.44	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2		0,00	464,29	928,58	464,29	928,58	2	100,0	928,58			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
20.1.45	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.159 мм	футляр	3	1000,00	3.000,00	696,43	2 089,29	1696,43	5 089,29	3	100,0	5 089,29			
21	**Тепловые сети**														
21.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами в траншеях прямоугольного сечения	м3	190,58		0,00	125,00	23 822,50	125,00	23 822,50	190,58	100,0	23 822,50			
21.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,89		0,00	410,71	2 419,08	410,71	2 419,08	5,89	100,0	2 419,08			
21.1.3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	8,59		0,00	401,79	3 451,38	401,79	3 451,38	8,59	100,0	3 451,38			
21.1.4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	70		0,00	80,36	5 625,20	80,36	5 625,20	70	100,0	5 625,20			
21.1.5	Устройство песчаного основания под лотки толщ 100мм	м3	22	6678,57	146 928,54	3660,71	80 535,62	10339,28	227 464,16	22	100,0	227 464,16			
21.1.6	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты (без стоимости сборного ж/бетона)	м3	64,64	1464,29	94 651,71	12946,43	836 857,24	14410,72	931 508,94	64,64	100,0	931 508,94			
21.1.7	Лотки каналов и тоннелей для проклад-ки коммуникаций из тяжелого бетона класса В25 на с/с цементе объемом более 1,0 до 2,0 м3 (Л14-8 - 17 шт)	м3	31,62	61419,64	1 942 089,02	0,00	-	61419,64	1 942 089,02	31,62	100,0	1 942 089,02			
21.1.8	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В25 на с/с цементе объемом до 0,5 м3 (Л14д-8 - 11 шт)	м3	2,53	66928,57	169 329,28	0,00	-	66928,57	169 329,28	2,53	100,0	169 329,28			
21.1.9	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В25 на с/с цементе объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 (Л14-8 -1 - 2 шт)	м3	3,54	63000,00	223 020,00	0,00	-	63000,00	223 020,00	3,54	100,0	223 020,00			
21.1.10	Плиты перекрытия каналов из тяжелого бетона класса В25 на с/с цементе (П15-8 - 35 шт)	м3	23,1	64312,50	1 485 618,75	0,00	-	64312,50	1 485 618,75	23,1	100,0	1 485 618,75			
21.1.11	Плиты перекрытия каналов из тяжелого бетона класса В25 на с/с цементе (П15д-8 - 18 шт)	м3	2,88	70607,14	203 348,56	0,00	-	70607,14	203 348,56	2,88	100,0	203 348,56			
21.1.12	Плиты перекрытия каналов из тяжелого бетона класса В25 на с/с цементе (П18д-8 - 6 шт)	м3	1,44	68508,93	98 652,86	0,00	-	68508,93	98 652,86	1,44	100,0	98 652,86			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
21.1.13	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В25 на с/с цементе (Б3 -2 шт)	м3	0,28	65357,14	18 300,00	0,00	-	65357,14	18 300,00	0,28	100,0	18 300,00			
21.1.14	Плиты опорные из тяжелого бетона класса В15 (ОП-1 - 55 шт, ОП-2 - 165 шт)	м3	1,045	71741,07	74 969,42	0,00	-	71741,07	74 969,42	1,045	100,0	74 969,42			
21.1.15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов из электро-сварных труб диаметром 108х4,0 мм	м	220	1008,93	221 964,60	705,36	155 179,20	1714,29	377 143,80	220	100,0	377 143,80			
21.1.16	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	м	110	473,21	52 053,10	285,71	31 428,10	758,92	83 481,20	110	100,0	83 481,20			
21.1.17	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм п	м	110	366,07	40 267,70	223,21	24 553,10	589,28	64 820,80	110	100,0	64 820,80			
21.1.18	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	110	214,29	23 571,90	223,21	24 553,10	437,50	48 125,00	110	100,0	48 125,00			
21.1.19	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	108,96	98,21	10 700,96	125,00	13 620,00	223,21	24 320,96	108,96	100,0	24 320,96			
21.1.20	Антикоррозийное покрытие металли-ческих огрунтованных поверхностей термостойкой эмалью КО-814	м2	108,96	116,07	12 646,99	142,86	15 566,03	258,93	28 213,01	108,96	100,0	28 213,01			
21.1.21	Гидроизоляция канала горячим битумом за 2 раза /лак ХП-734/	м2	265,6	482,14	128 056,38	339,29	90 115,42	821,43	218 171,81	265,6	100,0	218 171,81			
21.1.22	Гидроизоляция оклеечная в 2 слоя гидроизола на битумной мастике	м2	199,7	633,93	126 595,82	437,50	87 368,75	1071,43	213 964,57	199,7	100,0	213 964,57			
21.1.23	Устройство защитного покрытия из цементно-песчанного раствора марки М100, толщ. 60 мм по уклону	м2	198,4	1196,43	237 371,71	705,36	139 943,42	1901,79	377 315,14	198,4	100,0	377 315,14			
21.1.24	Изоляция трубопроводов диам.108 мм теплоизоляционным материалом ISOTEC KK-ALK, толщиной 50 мм	м	220		0,00	321,43	70 714,60	321,43	70 714,60	220	100,0	70 714,60			
21.1.25	Изоляция трубопроводов диам. до 76 мм теплоизоляционным материалом ISOTEC KK-ALK, толщиной 50 мм	м	330		0,00	276,79	91 340,70	276,79	91 340,70	330	100,0	91 340,70			
21.1.26	Теплоизоляционный материал ISOTEC KK-ALK, фольгированный	м3	9,83	31339,29	308 065,22		-	31339,29	308 065,22	9,83	100,0	308 065,22			
21.1.27	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. До 100 мм	сальник	5	1383,93	6 919,65	883,93	4 419,65	2267,86	11 339,30	5	100,0	11 339,30			
22	**Генеральный план участка**														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
22.1	**Вертикальная планировка**														
22.1.1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1076		0.00	98,21	105 673,96	98,21	105 673,96	1076.00	100,0	105 673,96			
22.1.2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	т	1843.8		0.00	205,36	378 642,77	205.36	378 642,77	1843.80	100,0	378 642,77			
22.1.3	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1076		0.00	62,50	67 250,00	62,50	67 250,00	1076.00	100,0	67 250,00			
22.1.4	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	1076		0.00	44,64	48 032,64	44.64	48 032,64	1076.00	100,0	48 032,64			
22.2	**Благоустройство, МАФ**														
22.2.1	Цветочница типа I, строительные работы	цветочн	4	18678,57	74 714,28	6642,86	26 571,44	25321,43	101 285,72						
22.2.2	Балансир тип II, строительные работы	балансир	1	46366,07	46 366,07	3000,00	3 000,00	49366,07	49 366,07						
22.2.3	Брусья разновысокие, строительные работы	брусья	1	12500,00	12 500,00	2937,50	2 937,50	15437,50	15 437,50						
22.2.4	Брусья разновысокие, монтаж металлоконструкций	брусья	1	13580,36	13 580,36	2705,36	2 705,36	16285,72	16 285,72						
22.2.5	Скамья типа III, строительные работы	скамья	2	27071,43	54 142,86	6500,00	13 000,00	33571,43	67 142,86						
22.2.6	Скамья типа I, строительные работы	скамья	8	24044,64	192 357,12	5446,43	43 571,44	29491,07	235 928,56						
22.2.7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	10	14169,64	141 696,40	1883,93	18 839,30	16053,57	160 535,70						
22.2.8	Перекладины 2400х1600х2000, строительные работы	переклад.	1	35000,00	35 000,00	4196,43	4 196,43	39196,43	39 196,43						
22.2.9	Перекладины 2400х1600х2000, монтаж металлоконструкций	переклад.	1	37107,14	37 107,14	4446,43	4 446,43	41553,57	41 553,57						
22.2.10	Спорткомплекс 3000х1800х1750, строительные работы	комплекс	1	71955,36	71 955,36	108830,36	108 830,36	180785,72	180 785,72						
22.2.11	Спорткомплекс 3000х1800х1750, монтаж металлоконструкций	комплекс	1	221276,79	221 276,79	26732,14	26 732,14	248008,93	248 008,93						
22.2.12	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	стойка	2	61178,57	122 357,14	10339,29	20 678,58	71517,86	143 035,72						
22.2.13	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	стойка	2	57491,07	114 982,14	8348,21	16 696,42	65839,28	131 678,56						
22.2.14	Ворота футбольные, строительные работы	ворота	2	53026,79	106 053,58	7116,07	14 232,14	60142,86	120 285,72						
22.2.15	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	ворота	2	62723,21	125 446,42	7571,43	15 142,86	70294,64	140 589,28						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
22.2.16	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	к-т	1	70446,43	70 446,43	12919,64	12 919,64	83366,07	83 366,07						
22.2.17	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	к-т	1	65776,79	65 776,79	7339,29	7 339,29	73116,08	73 116,08						
22.3	**Площадка для мусорных контейнеров**														
22.3.1	Устройство щебеночной подготовки толщ.100 мм с пропиткой битумом	м3	0,84	8991,07	7 552,50	3750,00	3 150,00	12741,07	10 702,50	0,84	100,0	10 702,50			
22.3.2	Устройство бетонной площадки толщ. 200 мм и парапета толщ.120 мм из бетона В15 на с/с цементе	м3	1,61	22019,64	35 451,62	8482,14	13 656,25	30501,78	49 107,87	1,61	100,0	49 107,87			
22.3.3	Кладка стенки ограждения мусоросборника толщ. 250 мм из кирпича М100 на растворе М50	м3	1,76	35357,14	62 228,57	8553,57	15 054,28	43910,71	77 282,85	1,76	100,0	77 282,85			
22.3.4	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	14,8		0,00	285,71	4 228,51	285,71	4 228,51	14,8	100,0	4 228,51			
22.3.5	Арматурные заготовки,класса А-III, d 10 мм	т	0,04626	103634,82	4 794,15		-	103634,82	4 794,15	0,04626	100,0	4 794,15			
22.3.6	Мусоросборник (контейнер)	шт	3	31339,29	94 017,87		-	31339,29	94 017,87						
22.4	**Асфальтобетоное покрытие проездов-1930 м2**														
22.4.1	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1930	214,29	413 579,70	107,14	206 780,20	321,43	620 359,90	1930	100,0	620 359,90			
22.4.2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	289,5	6678,57	1 933 446,02	3660,71	1 059 775,55	10339,28	2 993 221,56	289,5	100,0	2 993 221,56	43,425	15,0	448 983,23
22.4.3	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 мпа (700 кгс/м2)	м2	1930	1348,21	2 602 045,30	562,50	1 085 625,00	1910,71	3 687 670,30	1930	100,0	3 687 670,30	289,5	15,0	553 150,55
22.4.4	Розлив вяжущих материалов	т	0,579	105401,79	61 027,64	10000,00	5 790,00	115401,79	66 817,64	0,579	100,0	66 817,64	0,579	100,0	66 817,64
22.4.5	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1930	4553,57	8 788 390,10	3187,50	6 151 875,00	7741,07	14 940 265,10	1930	100,0	14 940 265,10	1930	100,0	14 940 265,10
22.4.6	Розлив вяжущих материалов	т	0,579	105401,79	61 027,64	10000,00	5 790,00	115401,79	66 817,64	0,579	100,0	66 817,64	0,579	100,0	66 817,64
22.4.7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа абв	м2	1930	4428,57	8 547 140,10	3098,21	5 979 545,30	7526,78	14 526 685,40	1930	100,0	14 526 685,40	1930	100,0	14 526 685,40

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
22.4.8	Установка бетонных бортовых камней БР 300.30.18 на бетоне В15 (расход бетона 36.29 м3) - без стоимости БР 300.30.18	м	667	0,00	0,00	473,21	315 631,07	473,21	315 631,07	667	100,0	315 631,07	99,6	14,9	47 131,72
22.4.9	Камни бетонные бортовые БР 300.30.18	шт	222	2401,79	533 197,38		-	2401,79	533 197,38	222	100,0	533 197,38	33,3	15,0	79 979,61
22.5	**Покрытие тротуарной плиткой дорожек и площадок - 531м2**														
22.5.1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси (ПГС), толщиной 100 мм	м3	53,1	6678,57	354 632,07	3660,71	194 383,70	10339,28	549 015,77	37,17	70,0	384 311,04	26,55	50,0	274 507,88
22.5.2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-цементной смеси, толщиной 70 мм	м3	37,17	464,29	17 257,66	258,93	9 624,43	723,22	26 882,09	26,019	70,0	18 817,46	18,585	50,0	13 441,04
22.5.3	Устройство покрытий из плит тротуарных, толщиной 70 мм	м2	531	1964,29	1 043 037,99	1107,14	587 891,34	3071,43	1 630 929,33	371,7	70,0	1 141 650,53	265,5	50,0	815 464,67
22.5.4	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 на бетоне В15 (расход бетона 12.72 м3) - без стоимости БР 100.20.8	м	303	0,00	0,00	473,21	143 382,63	473,21	143 382,63	212,1	70,0	100 367,84	151,5	50,0	71 691,32
22.5.5	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 (303 шт)	м3	4,85	57517,86	278 961,62	0,00	-	57517,86	278 961,62	3,395	70,0	195 273,13	2,425	50,0	139 480,81
22.6	**Покрытие беговой дорожки - 1091 м2**														
22.6.1	Укладка и пропитка щебеночных оснований фракции 20-40, толщиной 15 см с применением битума	м2	1091	1348,21	1 470 897,11	607,14	662 389,74	1955,35	2 133 286,85	1091	100,0	2 133 286,85			
22.6.2	Устройство бетонного основания из бетона класса В15, толщиной 100 мм	м3	109,1	22019,64	2 402 342,72	8482,14	925 401,47	30501,78	3 327 744,20	109,1	100,0	3 327 744,20			
22.6.3	Устройство покрытий из плиток EcoStep 500x500x10 мм	м2	1091	5580,36	6 088 172,76	1553,57	1 694 944,87	7133,93	7 783 117,63						
22.7	**Покрытие футбольного поля - 2100 м2**														
22.7.1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 10 см	м3	210	6678,57	1 402 499,70	3660,71	768 749,10	10339,28	2 171 248,80	210	100,0	2 171 248,80			
22.7.2	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 15 см	м2	2100	1401,79	2 943 759,00	821,43	1 725 003,00	2223,22	4 668 762,00	2100	100,0	4 668 762,00			
22.7.3	Устройство покрытий площадки искусственными травами (полиэтиленовое волокно)	м2	2100	2642,86	5 550 006,00	1410,71	2 962 491,00	4053,57	8 512 497,00						
22.8	**Покрытие улучшеное грунтовое - 2788 М2**														
22.8.1	Устройство оснований из стабилизированного грунта толщиной 10 см	м2	2788	580,36	1 618 043,68	339,29	945 940,52	919,65	2 563 984,20	2788	100,0	2 563 984,20			
22.8.2	Устройство покрытия толщиной 5 см из цветных высевок	м2	2788	517,86	1 443 793,68	562,50	1 568 250,00	1080,36	3 012 043,68	2788	100,0	3 012 043,68			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
22.9	**Озеленение**														
22.9.1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 50%	яма	345	375,00	129 375,00	482,14	166 338,30	857,14	295 713,30	345	100,0	295 713,30			
22.9.2	Посадка деревьев /тополь белый, карагач, боярышник кроваво-красный/ с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5 - 2 м с уходом до сдачи объекта заказчику	шт	345	4017,86	1 386 161,70	1258,93	434 330,85	5276,79	1 820 492,55	345	100,0	1 820 492,55			
22.9.3	Полив зеленых насаждений	м3	690	187,50	129 375,00	80,36	55 448,40	267,86	184 823,40	690	100,0	184 823,40			
22.9.4	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 75%	яма	54	276,79	14 946,66	348,21	18 803,34	625,00	33 750,00	54	100,0	33 750,00			
22.9.5	Посадка кустарников лиственных пород /тамарикс, лох узколиственный, ирга/, с комом 0,3х0,3 м, с уходом до сдачи объекта заказчику	шт	54	1339,29	72 321,66	750,00	40 500,00	2089,29	112 821,66	54	100,0	112 821,66			
22.9.6	Полив зеленых насаждений	м3	108	187,50	20 250,00	80,36	8 678,88	267,86	28 928,88	108	100,0	28 928,88			
22.9.7	Подготовка участка для озеленения планировка участка вручную	м2	172		0,00	214,29	36 857,88	214,29	36 857,88						
22.9.8	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	172	125,00	21 500,00	169,64	29 178,08	294,64	50 678,08						
22.9.9	Посадка однолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	172		0,00	464,29	79 857,88	464,29	79 857,88						
22.9.10	Цветы однолетние	шт	4300	241,07	1 036 601,00		-	241,07	1 036 601,00						
22.9.11	Уход за цветниками из однолетников	м2	172	116,07	19 964,04	321,43	55 285,96	437,50	75 250,00						
22.9.12	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	5400	392,86	2 121 444,00	169,64	916 056,00	562,50	3 037 500,00						
22.9.13	Посев вручную газонов обыкновенных, с уходом до сдачи объекта заказчику	м2	5400		0,00	116,07	626 778,00	116,07	626 778,00						
22.9.14	Семена многолетних трав	кг	81	1714,29	138 857,49		-	1714,29	138 857,49						
22.10	**Ограждение**														
22.10.1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	150		0,00	339,29	50 893,50	339,29	50 893,50	150,00	100,0	50 893,50			
22.10.2	Устройство песчаного основания под фундаменты толщ.100мм	м3	12,5	6678,57	83 482,13	3660,71	45 758,88	10339,28	129 241,00	12,50	100,0	129 241,00			
22.10.3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,25		0,00	401,79	1 305,82	401,79	1 305,82	3,25	100,0	1 305,82			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
22.10.4	Устройство бетонных фундаментов из бетона класса В12.5 на с/с цементе	м3	134,25	21395,54	2 872 351,25	8482,14	1 138 727,30	29877,68	4 011 078,54	134,25	100,0	4 011 078,54			
22.10.5	Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов битумной мастикой за 2 раза	м2	110	482,14	53 035,40	339,29	37 321,90	821,43	90 357,30	110,00	100,0	90 357,30			
22.10.6	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	70,35	35357,14	2 487 374,80	8553,57	601 743,65	43910,71	3 089 118,45	70,35	100,0	3 089 118,45			
22.10.7	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	54,35	35357,14	1 921 660,56	8553,57	464 886,53	43910,71	2 386 547,09	54,35	100,0	2 386 547,09			
22.10.8	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	226,04	3205,36	724 539,57	1964,29	444 008,11	5169,65	1 168 547,69						
22.10.9	Монтаж сварной решетки ограждения и м/к креплений (СО-1 - 176 шт. СО-2 - 2 шт, СО-3 - 2 шт)	т	8,349364	286223,21	2 389 781,77	121375,00	1 013 404,06	407598,21	3 403 185,82	8,349364	100,0	3 403 185,82			
22.10.10	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	392	98,21	38 498,32	125,00	49 000,00	223,21	87 498,32	392	100,0	87 498,32			
22.10.11	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза	м2	392	116,07	45 499,44	142,86	56 001,12	258,93	101 500,56	392	100,0	101 500,56			
22.10.12	Устройство ворот распашных с установкой бетонных столбов (без стоимости м/к ворот)	шт	2	10089,29	20 178,58	21312,50	42 625,00	31401,79	62 803,58	2	100,0	62 803,58			
22.10.13	Сварная решетка ворот (4 шт.)	т	0,31448	304089,29	95 630,00		-	304089,29	95 630,00	0,31448	100,0	95 630,00			
22.10.14	Скобяные изделия для ворот	к-т	2	8776,79	17 553,58		-	8776,79	17 553,58	2	100,0	17 553,58			
22.10.15	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей (без стоимости калитки)	шт	2	928,57	1 857,14	1258,93	2 517,86	2187,50	4 375,00	2	100,0	4 375,00			
22.10.16	Сварная решетка калитки	т	0,08292	304089,29	25 215,08		-	304089,29	25 215,08	0,08292	100,0	25 215,08			
22.10.17	Скобяные изделия для калитки	к-т	2	5767,86	11 535,72		-	5767,86	11 535,72	2	100,0	11 535,72			
22.10.18	Огрунтовка металлических поверх-ностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	18,46	98,21	1 812,96	125,00	2 307,50	223,21	4 120,46	9,23	50,0	2 060,23			
22.10.19	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза	м2	18,46	116,07	2 142,65	142,86	2 637,20	258,93	4 779,85	9,23	50,0	2 389,92			
23	**Технологическое оборудование**														
23.1.1	Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря школы	**Согласно приложению II**					74 790 117,30		74 790 117,30		80,5	60 207 196,92		4,75	3550473,21
	Разбивка цен монтажа технологического оборудования (монтируемого)	**Согласно приложению III**					333 749,97		333 749,97		0,0				
	Итого:								691 837 553,81		89,3	618 118 670,71		7,18	49 687 219,71

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
	Затраты заказчика-1.76%:								12 176 340,95		89,3	10 878 888,60		7,18	874 495,07
	Авторский надзор-0.2%:								1 383 675,11		89,3	1 236 237,34		7,18	99 374,44
	Всего без НДС:								705 397 569,86		89,3	630 233 796,66		7,18	50 661 089,22
	НДС								84 647 708,38		89,3	75 628 055,60		7,18	6 079 330,71
	Всего к оплате:								790 045 278,24		89,3	705 861 852,26		7,18	56 740 419,93

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фирма АТК"

_____ Нугманов Ж.К.

технадзор:

ТОО "Caspian Alliance Kazakstan"

_____ Мурзагалиев З.С./ Бактыбаев Т.

Инвестор NCOC N.V.

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП

_____ Байгенжеев А.

представитель отдела СИП

_____ Касенов Т.

Аттестат эксперта
№ KZ07VIE00013069
г. Атырау от 10 сентября 2015 г.
Мурзагалиев З.С.
" " 20 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02088

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02089

АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02090
Бактыбаев Т.А.
20 г