Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района"**

Тех.надзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района, Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за НОЯБРЬ 2024 год **2** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		19	26.04.2024				
	Доп.соглаш.	19/02.	24.10.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	**А**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района, Туркестанской области	**346 891 000,00**	**131 152 678,57**	**133 829 265,49**	**133 829 265,49**			69 574 346,03		**15 738 321,43**	**146 891 000,00**
	ИТОГО по справке	**346 891 000,00**	**131 152 678,57**	**133 829 265,49**	**133 829 265,49**					**15 738 321,43**	**146 891 000,00**

М.П.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района", Руководитель, Мамбетов Б.У
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой", Директор Миркамалов Б.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company", Директор: Ахмедов А.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **26.04.2024, Дополнительное соглашение № 19/02 от 24.10.2024г.**

Акт выполненных работ 2

за **НОЯБРЬ 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС № 430	02-01-01. Газопроводы высокого и среднего давления									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		426,5	210,16	210,16	89633,24	89633,25		14748,37	112732,48
				м^3		0,00	48,03	0,00	20484,80		8350,87	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,2	2806,00	0,00	3367,20	0,00		2424,38	6254,91
				м^3		2806,00	0,00	3367,20	0,00		463,33	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		25,9	9467,48	245,55	245207,73	6359,75	200740,54	39412,03	307389,23
				м^3		1471,33	65,74	38107,45	1702,67		22769,47	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1 м)		77,4	1110,92	0,00	85985,21	0,00		61909,16	159725,73
				м^3		1110,92	0,00	85985,21	0,00		11831,36	
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		324,4	44,51	44,51	14439,04	14439,04		3033,14	18870,34
				м^3		0,00	12,98	0,00	4210,71		1398,16	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		324,4	230,73	111,79	74848,81	36264,68		39294,57	123275,24
				м^3		118,94	49,30	38584,14	15992,92		9131,86	
			Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия t=7 см, S =10 м2									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		0,07	4130,44	1815,61	289,13	127,09		231,01	561,75
				$м^3$		2314,83	740,83	162,04	51,86		41,61	
8	8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,0006	188318,79	2927,03	112,99	1,76	111,24	0,84	122,94
				т		0,00	1302,31	0,00	0,78		9,11	
9	9	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка II, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более. Устройство толщиной 7 см**		1	2379,29	246,41	2379,29	246,41	2101,24	70,15	2645,40
				$м^2$		31,64	33,31	31,64	33,31		195,96	
10	10	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**		1	1584,36	0,84	1584,36	0,84	1566,80	18,06	1730,61
				$м^2$		16,72	0,00	16,72	0,00		128,19	
11	12	412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		0,160862	58,00		9,33				10,08
				т·км							0,75	
			Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота									
12	24	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	**Трубка контрольная. Устройство**		11	11044,61	3101,70	121490,71	34118,70	32548,56	66284,68	202797,43
				шт.		4983,95	1102,80	54823,45	12130,80		15022,04	
13	25	225-205-0102 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012**		37	1345,00		49765,00		49765,00		53746,20
				шт.							3981,20	
14	26	241-201-0617 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм (ложемент контрольной трубки сегмент L=0,5м)**		18,5	6560,00		121360,00		121360,00		131068,80
				м							9708,80	
15	27	241-213-0101 РСНБ РК 2022	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм**		37	381,00		14097,00		14097,00		15224,76
				шт.							1127,76	
			Узел защиты подземного кабеля при пересечении с газопроводом									
16	28	1125-0108-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)**		4	295640,17	170553,13	1182560,68	682212,52		659110,08	1989004,44
				пересечение		125087,04	55987,16	500348,16	223948,64		147333,68	
17	29	214-203-0201 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**		0,3436	470485,00		161658,65		161658,65		174591,34
				т							12932,69	
18	30	214-201-0101 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**		0,00544	486132,00		2644,56		2644,56		2856,12
				т							211,56	
19	31	217-101-0103 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8**		0,007296	477252,00		3482,03		3482,03		3760,59
				т							278,56	
20	32	234-201-0101 РСНБ РК 2022	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30**		0,008	21256,00		170,05		170,05		183,65
				$м^3$							13,60	
21	33	216-201-0501 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**		0,2	186495,00		37299,00		37299,00		40282,92

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							2983,92	
			Трубопроводы сталь									
22	38	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,015	3495890,26	331914,96	52438,35	4978,72	37045,12	12404,81	70030,61
				км		694300,88	141040,07	10414,51	2115,60		5187,45	
23	39	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,003	4459730,26	331914,96	13379,19	995,74	10300,54	2480,96	17128,96
				км		694300,88	141040,07	2082,90	423,12		1268,81	
24	40	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,008	5835181,10	364456,22	46681,45	2915,65	37964,16	6961,88	57934,80
				км		725204,48	153821,38	5801,64	1230,57		4291,47	
25	41	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм		6	807,00		4842,00		4842,00		5229,36
				шт.							387,36	
26	42	241-112-0146 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм		3	1803,00		5409,00		5409,00		5841,72
				шт.							432,72	
27	43	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм		1	1065,00		1065,00		1065,00		1150,20
				шт.							85,20	
28	44	241-114-0124 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм		1	1171,00		1171,00		1171,00		1264,68
				шт.							93,68	
29	45	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм		5	585,00		2925,00		2925,00		3159,00
				шт.							234,00	
30	46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза		7,3	112,57	3,11	821,76	22,70	348,58	312,73	1225,23
				$м^2$		61,71	0,37	450,48	2,70		90,74	
31	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		7,3	150,20	2,27	1096,46	16,57	816,58	183,52	1382,40
				$м^2$		36,07	0,37	263,31	2,70		102,42	
			Кран шаровый									
32	48	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		1	4971,21	395,54	4971,21	395,54	173,35	4394,22	10114,66
				шт.		4402,32	81,58	4402,32	81,58		749,23	
33	49	242-209-2203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100 (КШ.Ц.П. 080.016.03)		1	129928,00		129928,00		129928,00		140322,24
				шт.							10394,24	
34	50	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4905,00		9810,00		9810,00		10594,80
				шт.							784,80	
			ИТОГО по акту 430:					2486922,43	872728,95	869343,00	913274,59	3672213,62

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								744841,17	282412,76	0,00	272016,60	
		ЛС № 460	02-03-01. Газопроводы низкого давления									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		3530	210,16	210,16	741864,80	741864,80		122067,40	933049,60
				м^3		0,00	48,03	0,00	169545,90		69117,40	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2		75,2	2806,00	0,00	211011,20	0,00		151928,06	391974,73
				м^3		2806,00	0,00	211011,20	0,00		29035,47	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		865,597163	9467,48	245,55	8195023,83	212547,39	6708897,37	1317179,20	10273175,47
				м^3		1471,33	65,74	1273579,08	56904,36		760972,44	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1 м)		302,58	1110,92	0,00	336142,18	0,00		242021,64	624416,20
				м^3		1110,92	0,00	336142,18	0,00		46252,38	
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		3025,68	44,51	44,51	134673,02	134673,01		28290,11	176003,81
				м^3		0,00	12,98	0,00	39273,32		13040,68	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3025,68	230,73	111,79	698115,14	338240,76		366500,62	1149788,65
				м^3		118,94	49,30	359874,38	149166,02		85172,89	
			Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия t=7 см, S =120 м2									
7	7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		5,04	4130,44	1815,61	20817,42	9150,67		16632,55	40445,95
				м^3		2314,83	740,83	11666,74	3733,78		2995,98	
			Разборка и восстановление гравийного покрытия t=15 см, S =35 м2									
8	13	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		3,15	491,68	337,76	1548,79	1063,95		788,73	2524,53
				м^3		153,92	77,92	484,85	245,45		187,01	
9	14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси. Устройство		3,15	9302,68	1449,48	29303,44	4565,87	24106,39	1831,79	33626,06
				м^3		200,38	338,06	631,19	1064,89		2490,83	
			Опоры из труб 57х3 Н=2,2м под газопровод - 438 шт									
10	27	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		118,26	3683,68	0,00	435631,99	0,00		313655,08	809229,51
				м^3		3683,68	0,00	435631,99	0,00		59942,44	
11	28	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		78,84	50873,41	1721,79	4010859,64	135745,92	3267639,69	579775,17	4957885,72
				м^3		7705,15	375,97	607474,02	29641,47		367250,91	
12	29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		52,56	1220,13	0,00	64130,04	0,00		46173,43	119127,77
				м^3		1220,13	0,00	64130,04	0,00		8824,30	
13	30	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		3,34632	32832,78	14802,33	109868,99	49533,33	5343,70	48408,30	170939,46
				т		16433,56	4531,84	54991,95	15164,98		12662,17	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	31	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		569,4	1801,00		1025489,40		1025489,40		1107528,55
				м							82039,15	
15	32	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм		1,00083	471425,00		471816,28		471816,28		509561,58
				т							37745,30	
16	33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05475	399352,00		21864,52		21864,52		23613,68
				т							1749,16	
17	34	261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		13,14	930,00		12220,20		12220,20		13197,82
				кг							977,62	
18	35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		177,39	112,57	3,11	19968,79	551,69	8470,37	7599,39	29773,14
				$м^2$		61,71	0,37	10946,74	65,64		2204,96	
19	36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		177,39	188,52	4,53	33441,56	803,58	19842,84	8919,17	45748,88
				$м^2$		72,13	0,74	12795,14	131,27		3388,15	
			Опоры из труб 76х3 Н=2,2 м под газопровод - 667 шт									
20	37	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		200,1	3683,68	0,00	737104,37	0,00		530715,22	1369244,27
				$м^3$		3683,68	0,00	737104,37	0,00		101424,68	
21	38	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		126,73	50873,41	1721,79	6447187,25	218202,45	5252511,14	931949,61	7969468,01
				$м^3$		7705,15	375,97	976473,66	47646,68		590331,15	
22	39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		73,37	1220,13	0,00	89520,94	0,00		64454,81	166293,84
				$м^3$		1220,13	0,00	89520,94	0,00		12318,09	
23	40	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		6,30982	32832,78	14802,33	207168,93	93400,04	10076,09	91278,68	322323,40
				т		16433,56	4531,84	103692,80	28595,10		23875,79	
24	41	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		867,1	2431,00		2107920,10		2107920,10		2276553,71
				м							168633,61	
25	42	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм		1,524095	471425,00		718496,48		718496,48		775976,20
				т							57479,72	
26	43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,083375	399352,00		33295,97		33295,97		35959,65
				т							2663,68	
27	44	261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		20,01	930,00		18609,30		18609,30		20098,04
				кг							1488,74	
28	45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		270,135	112,57	3,11	30409,10	840,12	12898,94	11572,58	45339,46
				$м^2$		61,71	0,37	16670,03	99,95		3357,78	
29	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		270,135	188,52	4,53	50925,85	1223,71	30217,30	13582,39	69667,82
				$м^2$		72,13	0,74	19484,84	199,90		5159,58	
			Опоры из труб 76х3 Н=5,0м под газопровод - 158 шт									
30	47	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		47,4	3683,68	0,00	174606,43	0,00		125716,65	324348,72

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		3683,68	0,00	174606,43	0,00		24025,64	
31	48	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		30,02	50873,41	1721,79	1527219,77	51688,14	1244223,03	220761,67	1887820,00
				$м^3$		7705,15	375,97	231308,60	11286,62		139838,56	
32	49	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		17,38	1220,13	0,00	21205,86	0,00		15268,16	39391,95
				$м^3$		1220,13	0,00	21205,86	0,00		2917,93	
33	50	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		2,8598	32832,78	14802,33	93895,18	42331,70	4566,78	41370,24	146086,64
				т		16433,56	4531,84	46996,69	12960,16		10821,22	
34	51	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		458,2	2431,00		1113884,20		1113884,20		1202994,94
				м							89110,74	
35	52	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм		0,36103	471425,00		170198,57		170198,57		183814,45
				т							13615,88	
36	53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01975	399352,00		7887,20		7887,20		8518,18
				т							630,98	
37	54	261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		4,74	930,00		4408,20		4408,20		4760,85
				кг							352,65	
38	55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		63,99	112,57	3,11	7203,35	199,02	3055,52	2741,33	10740,07
				$м^2$		61,71	0,37	3948,82	23,68		795,39	
39	56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		63,99	188,52	4,53	12063,40	289,88	7157,92	3217,41	16503,02
				$м^2$		72,13	0,74	4615,60	47,36		1222,21	
			Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115									
40	57	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		114,6	3683,68	0,00	422149,73	0,00		303947,85	784184,88
				$м^3$		3683,68	0,00	422149,73	0,00		58087,30	
41	58	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		72,58	50873,41	1721,79	3692392,10	124967,52	3008184,79	533740,26	4564223,06
				$м^3$		7705,15	375,97	559239,78	27287,90		338090,70	
42	59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		42,02	1220,13	0,00	51269,86	0,00		36914,15	95238,75
				$м^3$		1220,13	0,00	51269,86	0,00		7054,74	
43	60	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		6,9142	32832,78	14802,33	227012,40	102346,27	11041,22	100021,71	353196,82
				т		16433,56	4531,84	113624,92	31334,05		26162,71	
44	61	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм		1031,4	2864,00		2953929,60		2953929,60		3190243,97
				м							236314,37	
45	62	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм		0,87287	471425,00		411492,74		411492,74		444412,16
				т							32919,42	
46	63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04775	399352,00		19069,06		19069,06		20594,58
				т							1525,52	
47	64	261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		11,46	930,00		10657,80		10657,80		11510,42

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							852,62	
48	65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		154,71	112,57	3,11	17415,70	481,14	7387,40	6627,77	25966,51
				$м^2$		61,71	0,37	9547,16	57,24		1923,04	
49	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		154,71	188,52	4,53	29165,93	700,83	17305,86	7778,82	39899,71
				$м^2$		72,13	0,74	11159,23	114,48		2954,96	
			Сигнальная лента и контрольный кабель									
50	67	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		4,0344	35748,22	23347,74	144222,62	94194,12		45522,36	204924,57
				км		12400,48	6097,14	50028,50	24598,30		15179,59	
51	68	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		4034,4	17,00		68584,80		68584,80		74071,58
				м							5486,78	
52	69	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		3600	454,29	194,61	1635444,00	700596,00	198216,00	706032,00	2528784,00
				м		204,62	67,77	736632,00	243972,00		187308,00	
53	70	243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66		3,6	772502,00		2781007,20		2781007,20		3003487,78
				км							222480,58	
			Трубопроводы сталь									
54	75	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,596	1677308,93	310323,85	999676,12	184953,02	402147,69	486116,42	1604655,94
				км		692240,64	131629,64	412575,42	78451,27		118863,40	
55	76	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием		3,11	2836928,93	310323,85	8822848,97	965107,17	5704873,41	2536614,21	12268220,23
				км		692240,64	131629,64	2152868,39	409368,18		908757,05	
56	77	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием		3,06	3495890,26	331914,96	10697424,20	1015659,77	7557203,73	2530581,87	14286246,54
				км		694300,88	141040,07	2124560,69	431582,61		1058240,47	
57	78	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием		2,694	4459730,26	331914,96	12014513,32	894178,90	9249887,85	2227904,43	15381811,16
				км		694300,88	141040,07	1870446,57	379961,95		1139393,41	
58	79	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,766	5835181,10	364456,22	4469748,72	279173,47	3635068,63	666600,47	5547257,13
				км		725204,48	153821,38	555506,63	117827,18		410907,94	
59	80	1122-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,1	7095793,87	415236,85	709579,39	41523,69	583379,84	101209,00	875651,46
				км		846758,64	175554,45	84675,86	17555,45		64863,07	
60	81	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм		245	757,00		185465,00		185465,00		200302,20
				шт.							14837,20	
61	82	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм		274	807,00		221118,00		221118,00		238807,44
				шт.							17689,44	
62	83	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм		75	829,00		62175,00		62175,00		67149,00
				шт.							4974,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	84	241-112-0146 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм		44	1803,00		79332,00		79332,00		85678,56
				шт.							6346,56	
64	85	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм		16	3972,00		63552,00		63552,00		68636,16
				шт.							5084,16	
65	86	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 25х2,5 мм		596	288,00		171648,00		171648,00		185379,84
				шт.							13731,84	
66	87	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм		17	516,00		8772,00		8772,00		9473,76
				шт.							701,76	
67	88	241-117-0410 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,0 мм		3	709,00		2127,00		2127,00		2297,16
				шт.							170,16	
68	89	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм		1	1065,00		1065,00		1065,00		1150,20
				шт.							85,20	
69	90	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм		4	2723,00		10892,00		10892,00		11763,36
				шт.							871,36	
70	91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза		2238,4	112,57	3,11	251976,69	6961,43	106883,60	95893,06	375693,06
				$м^2$		61,71	0,37	138131,66	828,21		27823,31	
71	92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		2238,4	150,20	2,27	336207,68	5081,17	250387,42	56273,38	423885,81
				$м^2$		36,07	0,37	80739,09	828,21		31404,75	
			Кран шаровый									
72	93	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка		596	2922,67	130,00	1741911,32	77480,00	180987,32	1464532,92	3462962,64
				шт.		2489,00	18,42	1483444,00	10978,32		256518,40	
73	94	242-209-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (КШ.Ц.П. 025.040.02)		596	11648,00		6942208,00		6942208,00		7497584,64
				шт.							555376,64	
74	95	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка		8	2963,42	170,75	23707,36	1366,00	2429,36	19802,56	46990,72
				шт.		2489,00	36,84	19912,00	294,72		3480,80	
75	96	242-209-3006 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 (КШ.Ц.П. 050.040.03)		8	17541,00		140328,00		140328,00		151554,24
				шт.							11226,24	
76	97	241-116-0807 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		16	4791,00		76656,00		76656,00		82788,48
				шт.							6132,48	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	98	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка**		5	5313,81	395,54	26569,05	1977,70	2579,75	21971,10	52423,35
				шт.		4402,32	81,58	22011,60	407,90		3883,20	
78	99	242-209-2201 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65 (КШ.Ц.П. 065.016.03)**		5	71758,00		358790,00		358790,00		387493,20
				шт.							28703,20	
79	100	241-116-0308 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**		10	3289,00		32890,00		32890,00		35521,20
				шт.							2631,20	
80	101	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка**		6	5313,81	395,54	31882,86	2373,24	3095,70	26365,32	62908,02
				шт.		4402,32	81,58	26413,92	489,48		4659,84	
81	102	242-209-2202 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80 (КШ.Ц.П. 080.016.03)**		6	84820,00		508920,00		508920,00		549633,60
				шт.							40713,60	
82	103	241-116-0309 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**		12	3935,00		47220,00		47220,00		50997,60
				шт.							3777,60	
83	104	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм. Установка**		2	5313,81	395,54	10627,62	791,08	1031,90	8788,44	20969,34
				шт.		4402,32	81,58	8804,64	163,16		1553,28	
84	105	242-209-2203 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100 (КШ.Ц.П. 100.016.03)**		2	129928,00		259856,00		259856,00		280644,48
				шт.							20788,48	
85	106	241-116-0310 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**		4	4905,00		19620,00		19620,00		21189,60
				шт.							1569,60	
86	107	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		0,049728	813201,00		40438,86		40438,86		43673,97
				т							3235,11	
			ИТОГО по акту 460:					91980561,38	6536828,53	68705003,03	17287637,49	118009647,21
								16738729,79	2341897,14	0,00	8741448,34	
			ВСЧЕГО ПО АКТУ:					94467483,81	7409557,48	69574346,03	18200912,08	121681860,83
								17483570,96	2624309,90	0,00	9013464,94	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			3 528 773,96				
			Итого с временными									125 210 634,79
			Зимние удорожания	%	0,27			338 068,71				
			Итого с зимними удорожаниями									125 548 703,51
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2 510 974,07				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									128 059 677,58
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0450539		2023,00			2 022,00				133 829 265,49
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,979999988									*131 152 678,57*

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС	**%**	**12,00**							**15 738 321,43**
			Итого с НДС									**146 891 000,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"Ремстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Миркамалов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог ижилищной инспекции Жетысайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель: **Мамбетов Б.У**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Royal Company"

инженер-эксперт: **Молдабай А.Қ.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)