Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«20» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Ремстрой", РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, улица Кажымукан, дом 137**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Миркамалов Б.Б.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района, Туркестанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района» - Мамбетов Б.У.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены по проекту с согласованными изменениями в пределах утвержденной сметной стоимости, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

наименование организации

2. Субподрядные организации:
ТОО "АрхСтройКомпани", ГСЛ №20018185 от 04.03.2022 года, директор Шалхаров А.М.
ТОО "МарСам", ГСЛ №24026295 от 19.08.2024 года, директор Жумадуллаев А.А.
ТОО "Сартобе", ГСЛ №24024001 от 18.07.2024 года, директор Мырзахметов М.Н.
ТОО "Global-GH", ГСЛ №17020663 от 06.12.2017 года, директор Голубев В.В.
ПК "АгроСпецМонтаж", ГСЛ №16016238 от 21.10.2016 года, директор Буркитов Т.С.

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Жамбылагрогазпроект», 13004531, 27.03.2013 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **«Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі,№ 102 от 21.12.2022 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п.п	Наименование показателей	Ед. изм	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	Расход газа	м3/час	1541,4	1541,4
2	Протяженность газопроводов	км	25,125	25,125
3	Общая площадь участков ГРПШ	м2	72,00	72,00
4	Общая площадь земельного участка	га	0,7165	0,7165
5	Площадь застройки	м2	7,99	7,99
6	Площадь проездов, площадок и т.п.	м2	64,01	64,01

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями. Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта. Туркестанская область, Жетисайский район, населенный пункт Халыктар Достыгы по административному делению относится к сельскому округу Абай Жетысайского района Туркестанской области и расположено в 30…32 км к северо-западу от районного центра г. Жетысай. Сейсмичность района: 7 баллов Сейсмичность площадки: 8 баллов**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования-не предусмотрено;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2024 г.**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **8 (восемь) месяцев;**
фактически **5 (пять) месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); не предусмотрено

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО „Оңтүстік Аймақ" ТПФ

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство газопровода в н/п Халыктар Достыгы с/о Абай Жетысайского района, Туркестанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО "Ремстрой" - Миркамалов Б.Б.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати