АКТ №19

выполненных работ и производственных затрат за апрель месяц 2017 года

Дата составления: 30.04.2017г

Заказчик: Управление строительства Атырауской области, БИН 050140003056

Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.), БИН 000241000874

Подрядчик: ТОО "Фирма АТК", БИН 950750001056

Контракт: NCOC N.V. UI 51335 "Строительство общеобразовательной школы в селе Береке Махамбетского района, Атырауской области

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
1	Подготовительные работы. Мобилизация и демобилизация	объект	1	6 428 571,43	6 428 571,43	3 392 857,14	3 392 857,14	9 821 428,57	9 821 428,57	0,70	70,0	6 875 000,00			
А	Средняя школа на 250 ученических мест														
2	Общестроительные работы														
2,1	*Земляные работы*														
2.1.1	Планировка площадей бульдозерами	$м^2$	3505,20		0,00	62,50	219 075,00	62,50	219 075,00	3505,20	100,0	219 075,00			
2.1.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	$м^3$	3254,38		0,00	125,00	406 797,63	125,00	406 797,63	3254,38	100,0	406 797,50			
2.1.3	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	8312,78		0,00	142,86	1 187 563,61	142,86	1 187 563,61	8312,78	100,0	1 187 563,61			
2.1.4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	14963,00		0,00	205,36	3 072 802,13	205,36	3 072 802,13	14963,00	100,0	3 072 801,68			
2.1.5	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 1 группы грунтов до 40 м	$м^3$	3450,50		0,00	151,79	523 751,40	151,79	523 751,40	3450,50	100,0	523 751,40			
2.1.6	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без креплений с откосами	$м^3$	347,01		0,00	410,71	142 522,45	410,71	142 522,45	347,01	100,0	142 520,48			
2.1.7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 1 группы грунтов до 20 м	$м^3$	3129,38		0,00	80,36	251 477,06	80,36	251 477,06	3129,38	100,0	251 476,98			
2.1.8	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	3129,38		0,00	71,43	223 531,68	71,43	223 531,68	3129,38	100,0	223 531,68			
2.1.9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	125,00		0,00	401,79	50 223,75	401,79	50 223,75	125,00	100,0	50 223,75			
2.1.10	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, за два прохода по одному следу, при толщине слоя 20 см	$м^3$	3379,38		0,00	125,00	422 422,50	125,00	422 422,50	3379,38	100,0	422 422,50			
2,2	***Фундаменты***														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.2.1	Устройство щебеночного основания под фундаменты и отмостку с пропиткой битумом	$м^3$	241,58	8991,07	2 172 062,69	3750,00	905 925,00	12741,07	3 077 987,69	241,58	100,0	3 077 987,69			
2.2.2	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В15 на с/с цементе	$м^3$	239,00	22555,36	5 390 731,04	8482,14	2 027 231,46	31037,50	7 417 962,50	239,00	100,0	7 417 962,50			
2.2.3	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (ФБС9.3.6 т -12шт, ФБС12.4.3 т - 105шт, ФБС12.5.3 т - 315 шт, ФБС9.4.6 т - 59шт) - без стоимости блоков	шт	491	0,00	0,00	2276,79	1 117 903,89	2276,79	1 117 903,89	491	100,0	1 117 903,89			
2.2.4	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0 т (ФБС12.4.6 т -35шт, ФБС9.5.6 т - 162шт, ФБС12.5.6 т - 93шт.) - без стоимости блоков	шт	290	0,00	0,00	2892,86	838 929,40	2892,86	838 929,40	290	100,0	838 929,40			
2.2.5	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (ФБС24.4.6 т -100шт.) - без стоимости блоков	шт	100	0,00	0,00	3812,50	381 250,00	3812,50	381 250,00	100	100,0	381 250,00			
2.2.6	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т (ФБС24.6.6 т -243шт.) - без стоимости блоков	шт	243	0,00	0,00	5133,93	1 247 544,99	5133,93	1 247 544,99	243	100,0	1 247 544,99			
2.2.7	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 на с/с цементе	$м^3$	125,48	39482,14	4 954 218,93		-	39482,14	4 954 218,93	125,48	100,0	4 954 218,93			
2.2.8	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяже-лого бетона класса В7.5 на с/с цементе	$м^3$	30,78	38303,57	1 178 983,88		-	38303,57	1 178 983,88	30,78	100,0	1 178 983,88			
2.2.9	Блоки бетонные стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 на с/с цементе	$м^3$	219,3	36830,36	8 076 897,95		-	36830,36	8 076 897,95	219,3	100,0	8 076 897,95			
2.2.10	Кладка стен приямков и каналов из кирпича	$м^3$	2,62	17678,57	46 388,57	6964,29	18 274,30	24642,86	64 662,86	2,62	100,0	64 662,86			
2.2.11	Устройство монолитных ж/б фундаментных плит и монолитного пояса из бетона класса В25 на с/с цементе	$м^3$	876,83	24742,86	21 695 281,93	21875,00	19 180 656,25	46617,86	40 875 938,18	876,83	100,0	40 875 938,18			
2.2.12	Каркасы и сетки (С-1, С-2, С-3) плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	94,16886	103634,82	9 759 172,86		-	103634,82	9 759 172,86	94,16886	100,0	9 759 172,86			
2.2.13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,29063	99232,14	28 839,84		-	99232,14	28 839,84	0,29063	100,0	28 839,84			
2.2.14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	5,43102	93008,93	505 133,36		-	93008,93	505 133,36	5,43102	100,0	505 133,36			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.2.15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,36080	93008,93	33 557,62		-	93008,93	33 557,62	0,36080	100,0	33 557,62			
2.2.16	Вязальная проволока	т	1,98764	94375,00	187 583,53		-	94375,00	187 583,53	1,98764	100,0	187 583,53			
2.2.17	Горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	$м^2$	528,89	633,93	335 279,24	437,50	231 389,38	1071,43	566 668,61	529,03	100,0	566 668,61			
2.2.18	Вертикальная гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов, соприкасающихся с грунтом, 2 слоями горячего битума по холодной битумной грунтовке	$м^2$	991,58	482,14	478 080,38	339,29	336 433,18	821,43	814 513,56	991,58	100,0	814 513,56			
2,3	***Фундамент под перегородку***														
2.3.1	Устройство щебеночного основания под фундаменты с пропиткой битумом	$м^3$	4,69	8991,07	42 168,12	3750,00	17 587,50	12741,07	59 755,62	4,69	100,0	59 755,62			
2.3.2	Устройство ж/б ленточных фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе	$м^3$	9,39	22555,36	211 794,83	21875,00	205 406,25	44430,36	417 201,08	9,39	100,0	417 201,08			
2.3.3	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,03828	103634,82	3 967,14		-	103634,82	3 967,14	0,04	100,0	3 967,14			
2.3.4	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14468	103634,82	14 993,89		-	103634,82	14 993,89	0,14	100,0	14 993,89			
2.3.5	Вязальная проволока	т	0,00340	94375,00	320,88		-	94375,00	320,88	0,0034	100,0	320,88			
2.3.6	Горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	$м^3$	31,29	633,93	19 835,67	437,50	13 689,38	1071,43	33 525,04	31,29	100,0	33 525,04			
2,4	***Стены и перегородки***														
2.4.1	Кладка стен наружных облегченных из керамического кирпича М100 со слоем теплоизоляции, с облицовкой силикатным кирпичом М100 на растворе М50, при высоте этажа до 4 м(тип А-51 по серии 2.130-8 в.0,1)	$м^3$	818,00	36196,43	29 608 679,74	9964,29	8 150 789,22	46160,72	37 759 468,96	818,00	100,0	37 759 468,96			
2.4.2	Утеплитель из минераловатных плит марки ПТЭ-175, Y=175кг/м3, толщ.80 мм	$м^3$	134,85	23839,29	3 214 728,26		-	23839,29	3 214 728,26	134,85	100,0	3 214 728,26			
2.4.3	Кладка стен внутренних, толщиной 380 мм, из керамического кирпича М100 на растворе М50, при высоте этажа до 4 м	$м^3$	353,00	35357,14	12 481 070,42	8553,57	3 019 410,21	43910,71	15 500 480,63	353,00	100,0	15 500 480,63			
2.4.4	Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм из керамического кирпича М75 на растворе М50, при высоте этажа до 4м	$м^2$	1558,34	4026,79	6 275 107,93	1026,79	1 600 087,93	5053,58	7 875 195,86	1558,34	100,0	7 875 195,86			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2 4 5	Укладка сборных ж/б перемычек из тяжелого бетона класса В15 (2ПБ13-1-п - 32шт., 2ПБ16-2-п -73шт , 2ПБ17-2-п - 1шт., 2ПБ19-3-п -389 шт., 2ПБ22-3-п - 16 шт., 2ПБ25-3-п -26 шт., 3ПБ13-37-п - 6шт., 3ПБ16-37-п - 82шт , 3ПБ18-37-п - 2шт., 5ПБ21-27-п -196 шт., 5ПБ25-37-п - 8 шт., 5ПБ27-37-п - 13 шт.)	$м^3$	46,16	69062,50	3 187 925,00	6241,07	288 087,79	75303,57	3 476 012,79	46,16	100,0	3 476 012,79			
2 4 6	Укладка прогонов для перекрытий прямоугольных из тяжелого бетона класса В25 длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 (ПРГ 60.2 5 - 4Т - 15 шт)	$м^3$	9	63446,43	571 017,87	5732,14	51 589,26	69178,57	622 607 13	9 0000	100,0	622 607,13			
2 4 7	Укладка прогонов для перекрытий прямоугольных из тяжелого бетона класса В20 длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 (ПРГ 28.1.3 - 4Т - 30 шт , ПРГ 32 1.4 - 4Т - 29 шт , ПРГ 36.1 4 - 4Т - 13 шт)	$м^3$	9,56	62275,00	595 349,00	5732,14	54 799,26	68007 14	650 148,26	9 560	100,0	650 148,26			
2 4 8	Установка сборных ж/б опорных плит массой до 0,5 т (ОП4.4- Т - 24 шт, ОП6.2 -Т - 38 шт)	м3	1 81	55089,29	99 711,61	5812,50	10 520,63	60901,79	110 232,24	1,810	100,0	110 232,24			
	КТ-1														
2 4 9	Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторон-ней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции (Пт-1 - 3 шт.)	$м^2$	5,76	0,00	0,00	1964,29	11 314,31	1964,29	11 314 31	5,76	100,0	11 314,31			
2 4 10	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5мм	$м^2$	11,76	696,43	8 190,02		-	696,43	8 190,02	11,76	100,0	8 190,02			
2 4 11	Установка дверец туалетных с качающимися полотнами окрашенных (Дт-1 - 1 шт., Дт-2 - 2 шт.)	$м^2$	3,84	13571,43	52 114,29	3491,07	13 405,71	17062,50	65 520,00						
2 4 12	Задвижка накладная	шт	3	419,64	1 258,92		-	419,64	1 258,92						
2 4 13	Петля накладная	шт	9	116,07	1 044,63		-	116,07	1 044,63						
2 4 14	Покрытие гидроизолирующим составом "Флэхендихт" в 2 слоя	м2	11,52	2571,43	29 622,87	1178,57	13 577,13	3750,00	43 200,00	11,52	100,0	43 200,00			
2.4.15	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей / однослойная штукатурка / из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	$м^2$	11,52	535,71	6 171,38	383,93	4 422,87	919,64	10 594,25	11,52	100,0	10 594,25			
2.4.16	Улучшенная окраска поливинилацетатны-ми водоэмульсионными составами по сборам конструкциям стен, подготовленным под окраску	$м^2$	11,52	383,93	4 422,87	357,14	4 114,25	741,07	8 537,13						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
	КТ-2														
2 4.17	Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторон-ней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции (Пт-1 - 2 шт.)	$м^2$	3,84	0,00	0,00	1964,29	7 542,87	1964,29	7 542,87	3,84	100,0	7 542,87			
2 4.18	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5мм	$м^2$	7,84	696,43	5 460,01		-	696,43	5 460,01	7,84	100,0	5 460,01			
2 4 19	Установка дверец туалетных с качающи-мися полотнами окрашенных (Дт-1 - 3 шт.)	$м^2$	3 70	13571,43	50 160 01	3491,07	12 902 99	17062,50	63 063 00						
2 4 20	Задвижка накладная	шт	3	419,64	1 258,92		-	419,64	1 258 92						
2 4 21	Петля накладная	шт	9	116,07	1 044,63		-	116,07	1 044 63						
2 4 22	Покрытие гидроизолирующим составом "Флэхендихт" в 2 слоя	м2	7,68	2571,43	19 748,58	1178,57	9 051,42	3750,00	28 800,00	7,68	100,0	28 800,00			
2 4 23	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей / однослойная штукатурка / из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	$м^2$	7,68	535,71	4 114,25	383,93	2 948,58	919,64	7 062,84	7,68	100,0	7 062,84			
2 4 24	Улучшенная окраска поливинилацетатны-ми водоэмульсионными составами по сборам конструкциям стен, подготовленным под окраску	$м^2$	7,68	383,93	2 948,58	357,14	2 742,84	741,07	5 691,42						
	КТ-3														
2 4 25	Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторон-ней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции (Пт-1 - 1 шт)	$м^2$	1,92	0,00	0,00	1964,29	3 771 44	1964,29	3 771,44	1,92	100 0	3 771,44			
2 4 26	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5мм	$м^2$	3,92	696,43	2 730,01		-	696,43	2 730,01	3,92	100 0	2 730,01			
2 4 27	Установка дверец туалетных с качающи-мися полотнами окрашенных (Дт-1 - 1 шт., Дт-2 - 1 шт.)	$м^2$	2,53	13571,43	34 335,72	3491,07	8 832 41	17062,50	43 168 13						
2 4 28	Задвижка накладная	шт	2	419,64	839,28		-	419,64	839,28						
2 4 29	Петля накладная	шт	6	116,07	696,42		-	116,07	696,42						
2 4 30	Покрытие гидроизолирующим составом "Флэхендихт" в 2 слоя	м2	3,84	2571,43	9 874,29	1178,57	4 525,71	3750,00	14 400,00	3,84	100,0	14 400,00			
2 4 31	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей / однослойная штукатурка / из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	$м^2$	3,84	535,71	2 057,13	383,93	1 474,29	919,64	3 531,42	3,84	100 0	3 531,42			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2 4 32	Улучшенная окраска поливинилацетатны-ми водоэмульсионными составами по сборам конструкциям стен, подготовленным под окраску	$м^2$	3,84	383,93	1 474,29	357,14	1 371,42	741,07	2 845,71						
	КТ-4														
2 4 33	Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторон-ней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	$м^2$	3,84	0,00	0,00	1964,29	7 542,87	1964,29	7 542,87	3,84	100,0	7 542,87			
2 4 34	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5мм	$м^2$	7,84	696,43	5 460,01		-	696,43	5 460,01	7,84	100,0	5 460,01			
2 4 35	Установка дверец туалетных с качающи-мися полотнами окрашенных (Дт-1 - 1 шт., Дт-2 - 1 шт.)	$м^2$	2,51	13571,43	34 091,43	3491,07	8 769,57	17062,50	42 861,00						
2 4 36	Задвижка накладная	шт	2	419,64	839,28		-	419,64	839,28						
2 4 37	Петля накладная	шт	6	116,07	696,42		-	116,07	696,42						
2 4 38	Покрытие гидроизолирующим составом "Флэхендихт" в 2 слоя	м2	7,68	2571,43	19 748,58	1178,57	9 051,42	3750,00	28 800,00	7,68	100,0	28 800,00			
2 4 39	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей / однослойная штукатурка / из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	$м^2$	7,68	535,71	4 114,25	383,93	2 948,58	919,64	7 062,84	7,68	100,0	7 062,84			
2 4 40	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборам конструкциям стен, подготовленным под окраску	$м^2$	7,68	383,93	2 948,58	357,14	2 742,84	741,07	5 691,42						
2,5	***Перекрытия***														
2 5 1	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью более 10 м2, с заполнением швов раствором (1ПК 60.18 - 8AIVT - 296 шт.)	м2	3168,44	6196,43	19 633 016,67	1553,57	4 922 393,33	7750,00	24 555 410,00	3168,44	100,0	24 555 410,00			
2 5 2	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раствором (1ПК 60.15 - 40шт.,1ПК 60.12 - 38шт.,1ПК 30.18 - 2шт., 1ПК 48.18 - 16шт.)	м2	774,38	6196,43	4 798 391,46	1205,36	933 406,68	7401,79	5 731 798,14	774,38	100,0	5 731 798,14			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.5.3	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 с заполнением швов раствором (1ПК 30.15 - 56шт., 1ПК 30.12 - 29шт.)	$м^2$	351,49	6196.43	2 177 983,18	1071,43	376 596,93	7267,86	2 554 580,11	351,49	100,0	2 554 580,11			
2.5.4	Установка плит покрытий ребристых площадью более 15 м2 (1ПГ 12 - 6АТ - 12 шт.)	м2	427,69	5723,21	2 447 759,68	1875,00	801 918,75	7598,21	3 249 678,43	427,69	100,0	3 249 678,43			
2.5.5	Монтаж ригелей из двутавра 50 Ш1 (Р1-4шт , Р2-2шт , Р3-2 шт.)	т	4,5758	159437.50	729 554,11	0,00	-	159437.50	729 554.11	4,5758	100,0	729 554.11			
2.5.6	Установка и металлизация стальных анкерных крепежных элементов А-1 (арматура класса А-I, d10мм)	т	0,35224	87691.07	30 888,30	20982,14	7 390,75	108673.21	38 279.05	0,35224	100,0	38 279.05			
2.5.7	Установка и металлизация стальных соединительных изделий (МС-1, МС-2, МС-4, МС-15)	т	0,37007	98214.29	36 346,16	22053,57	8 161,36	120267.86	44 507.53	0,37007	100.0	44 507.53			
2.5.8	Арматура класса А-III, d6мм (сетка С-1, отдельные стержни поз.8)	т	0,006662	103634,82	690,42		-	103634.82	690,42	0,006662	100,0	690,42			
	Монолитные участки МУ1-МУ-8 (Литер А); МУ1-МУ-4 (Литер Б);														
2.5.9	Устройство монолитных участков при сборном ж/б перекрытии из бетона класса В15	$м^3$	22,08	22555.36	498 022,35	21875,00	483 000,00	44430,36	981 022,35	22,0800	100,0	981 022.35			
2.5.10	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,27893	103634.82	28 906.86		-	103634.82	28 906.86	0,2789	100,0	28 906,86			
2.5.11	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,58628	103634.82	164 393,84		-	103634.82	164 393,84	1,5863	100,0	164 393,84			
2.5.12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,093544	93008.93	8 700,43		-	93008,93	8 700,43	0,093544	100,0	8 700,43			
2.5.13	Вязальная проволока	т	0,03704	94375,00	3 495,65		-	94375,00	3 495,65	0,03704	100,0	3 495,65			
	Монолитный пояс. Блок А (отм.2.800, отм.6.100, отм.9.400)														
2.5.14	Устройство монолитных ж/б поясов из бетона класса В25, W8, F200	м3	68,19	24742,86	1 687 215,62	21875,00	1 491 656,25	46617,86	3 178 871,87	68,19	100,0	3 178 871,87			
2.5.15	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,25761	103634,82	26 697,37		-	103634,82	26 697,37	0,258	100,0	26 697,37			
2.5.16	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	7,48832	103634,82	776 050,70		-	103634,82	776 050,70	7,48832	100,0	776 050,70			
	Монолитный пояс. Блок Б (отм.2.100, отм.4.900)														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2 5 17	Устройство монолитных ж/б поясов из бетона класса В25, W8, F200	м3	21,43	24742,86	530 239,49	21875,00	468 781,25	46617,86	999 020,74	21,43	100,0	999 020,74			
2 5 18	Каркасы и сетки плоские: сталь перио-дического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,04451	103634,82	4 612,79		-	103634,82	4 612,79	0,04451	100,0	4 612,79			
2 5 19	Каркасы и сетки плоские· сталь перио-дического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,5313	103634,82	158 696,00		-	103634,82	158 696,00	1,5313	100,0	158 696,00			
2,6	***Кровля***														
	Литер А														
2 6 1	Установка стропил	$м^3$	43,55	40133,93	1 747 832,65	16026,79	697 966,70	56160,72	2 445 799,36	43,55	100,0	2 445 799,36			
2 6 2	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	$м^3$	43,55	803,57	34 995,47	285,71	12 442,67	1089,28	47 438,14	43,55	100,0	47 438,14			
2 6 3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	$м^2$	1527,4		0,00	232,14	354 570,64	232,14	354 570,64	1527,4	100,0	354 570,64			
2 6 4	Пленка пароизоляционная Ютафол Д /3-х слойная полиэтиленовая с армирован-ным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	1680,14	401,79	675 063,45		-	401,79	675 063,45	1680,14	100,0	675 063,45			
2 6 5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	1527,4	2857,14	4 363 995,64	1875,00	2 863 875,00	4732,14	7 227 870,64	1527,4	100,0	7 227 870,64			
2 6 6	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	$м^2$	102,97	1625,00	167 326,25	633,93	65 275,77	2258,93	232 602,02	102,97	100,0	232 602,02			
2 6 7	Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа С10-1000-0,7 (183,05 м)	$м^2$	157,88	1473,21	232 590,39	1500,00	236 820,00	2973,21	469 410,39	157,88	100,0	469 410,39			
2 6 8	Огнезащита деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	$м^2$	1630,37	98,21	160 118,64	214,29	349 371,99	312,50	509 490,63	1630,37	100,0	509 490,63			
2 6 9	Устройство теплоизоляции сплошной из плит Isover, марка OL-P жестких, толщиной 150 мм (расход - 176,97 м3)	$м^2$	1145,43	2072,32	2 373 697,50	285,71	327 260,81	2358,03	2 700 958,30	1145,43	100,0	2 700 958,30			
2 6 10	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100 толщиной 35 мм	$м^2$	1145,43	696,43	797 711,81	410,71	470 439,56	1107,14	1 268 151,37	1145,43	100,0	1 268 151,37			
2 6 11	Устройство слуховых окон	шт	8	6008,93	48 071,44	3071,43	24 571,44	9080,36	72 642,88	8	100,0	72 642,88			
2 6 12	Ограждение кровель перилами	м	222,28	1428,57	317 542,54	214,29	47 632,38	1642,86	365 174,92	222,28	100,0	365 174,92			
2 6 13	Огрунтовка металлических поверхно-стей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	222,28	98,21	21 830,12	125,00	27 785,00	223,21	49 615,12	222,28	100,0	49 615,12			
2 6 14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	222,28	116,07	25 800,04	142,86	31 754,92	258,93	57 554,96	222,28	100,0	57 554,96			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
	Литер В														
2 6 15	Установка стропил	$м^3$	23,74	42849,11	1 017 237,87	19924,11	472 998,37	62773,22	1 490 236,24	23,74	100,0	1 490 236,24			
2 6 16	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	$м^3$	23,74	803,57	19 076,75	285,71	6 782,76	1089,28	25 859,51	23,74	100,0	25 859,51			
2 6 17	Устройство прокладной пароизоляции из пленки пароизоляционной ЮТАФОЛ Д в один слой (расход-1079.8м2)	$м^2$	981,64	401,79	394 413,14	232,14	227 877,91	633,93	622 291,05	981 64	100,0	622 291,05			
2 6 18	Огнезащита деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	$м^2$	1051,56	98,21	103 273,71	214,29	225 338,79	312 50	328 612,50	1051,56	100,0	328 612,50			
2 6 19	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	981,64	2857 14	2 804 682,91	1875,00	1 840 575,00	4732,14	4 645 257,91	981,64	100,0	4 645 257,91			
2 6 20	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	$м^2$	69,92	1625,00	113 620,00	633,93	44 324 39	2258,93	157 944,39	69 92	100,0	157 944,39			
2 6 21	Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа С10-1000-0,7 (133,5 м)	м2	116,27	1473,21	171 290,13	1500,00	174 405,00	2973,21	345 695,13	116,27	100,0	345 695,13			
2 6 22	Устройство теплоизоляции сплошной из плит Isover, марка OL-P жестких, толщиной 150 мм (расход - 110,7 м3)	$м^2$	716,53	2072,32	1 484 879,45	285,71	204 719,79	2358,03	1 689 599,24	716 53	100,0	1 689 599,24			
2 6 23	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100 толщиной 35 мм	$м^2$	716,53	696,43	499 012,99	410,71	294 286 04	1107,14	793 299,02	716 53	100 0	793 299,02			
2 6 24	Устройство слуховых окон	шт	2	6008,93	12 017,86	3071,43	6 142,86	9080,36	18 160,72	2	100,0	18 160,72			
2 6 25	Ограждение кровель перилами	м	19,62	1428,57	28 028,54	214,29	4 204,37	1642,86	32 232,91	19,62	100,0	32 232,91			
2 6 26	Огрунтовка металлических поверхно-стей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	19,62	98 21	1 926,88	125,00	2 452 50	223,21	4 379,38	19,62	100,0	4 379,38			
2 6.27	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	19,62	116,07	2 277,29	142,86	2 802,91	258,93	5 080,21	19,62	100,0	5 080,21			
	Снегозадерживающее кровельное ограждение														
2 6 28	Монтаж снегозадерживающего кровель-ного ограждения с защитным полимер-ным покрытием по цвету металлочерепи-цы ПС3-95Х65Х2000 L=2000мм (165 шт.)	т	0,65	290178,57	188 616,07	87035,71	56 573,21	377214,28	245 189,28	0,65	100,0	245 189,28			
2,7	***Полы***														
	Первый этаж														
	Тип 1														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2 7 1	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 50 мм /подстилающей слой/	$м^2$	645,53	1000,00	645 530,00	589,29	380 404,37	1589,29	1 025 934,37	645,53	100,0	1 025 934,37			
2 7 2	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	$м^2$	645,53	285,71	184 434,38	214,29	138 330,62	500,00	322 765,00	645,53	100,0	322 765,00			
2 7 3	Устройство гидроизоляции обмазочной горячей битумной мастикой, с подсыпкой песком крупностью 5 мм	$м^2$	645,53	482,14	311 235,83	339,29	219 021,87	821,43	530 257,71	645,53	100,0	530 257,71			
2 7 4	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 25 мм /выравнивающий слой/	$м^2$	645,53	500,00	322 765,00	294,64	190 198,96	794,64	512 963,96	645,53	100,0	512 963,96			
2 7 5	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	$м^2$	645,53	4107,14	2 651 282,08	1473,21	951 001,25	5580,35	3 602 283,34	322,765	50,0	1 801 141,67			
	Тип 2														
2 7 6	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 50 мм /подстилающей слой/	$м^2$	351,04	1000,00	351 040,00	589,29	206 864,36	1589,29	557 904,36	351,04	100,0	557 904,36			
2 7 7	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	$м^2$	351,04	285,71	100 295,64	214,29	75 224,36	500,00	175 520,00	351,04	100,0	175 520,00			
2 7 8	Устройство гидроизоляции обмазочной горячей битумной мастикой, с подсыпкой песком крупностью 5 мм	$м^2$	351,04	482,14	169 250,43	339,29	119 104,36	821,43	288 354,79	351,04	100,0	288 354,79			
2 7 9	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 25 мм /выравнивающий слой/	$м^2$	351,04	500,00	175 520,00	294,64	103 430,43	794,64	278 950,43	351,04	100,0	278 950,43			
2 7 10	Устройство покрытий из линолеума на теплоизолирующей подоснове ГОСТ18108-80, на клее "бустилат"	$м^2$	351,04	2303,57	808 645,21	1080,36	379 249,57	3383,93	1 187 894,79	105,31	30,0	356 361,67			
	Тип 3														
2 7 11	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 20 мм /выравнивающий слой/	$м^2$	63,31	401,79	25 437,32	241,07	15 262,14	642,86	40 699,47	63,31	100,0	40 699,47			
2 7.12	Укладка лаг деревянных 40х80 мм с шагом 500 мм по двум слоям толя	$м^2$	63,31	607,14	38 438,03	187,50	11 870,63	794,64	50 308,66	63,31	100,0	50 308,66			
2 7.13	Слой пергамина П-350	$м^2$	63,31	482,14	30 524,28	339,29	21 480,45	821,43	52 004,73	63,31	100,0	52 004,73			
2 7 14	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	$м^2$	63,31	3375,00	213 671,25	2241,07	141 882,14	5616,07	355 553,39	63,31	100,0	355 553,39			
2 7 15	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	$м^2$	63,31	285,71	18 088,30	214,29	13 566,70	500,00	31 655,00						
	Тип 4														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.7.16	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	222,37		0,00	71,43	15 883,89	71,43	15 883,89	222,37	100,0	15 883,89			
2.7.17	Уплотнение грунта щебнем, толщиной 80 мм	$м^2$	222,37	767,86	170 749,03	330,36	73 462,15	1098,22	244 211,18	222,37	100,0	244 211,18			
2.7.18	Устройство подстилающего слоя из бетона класса В22.5, толщиной 50 мм	$м^3$	11,12	23479,46	261 091,60	8482,14	94 321,40	31961,60	355 412,99	11,12	100,0	355 412,99			
2.7.19	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	$м^2$	222,37	285,71	63 533,33	214,29	47 651,67	500,00	111 185,00	222,37	100,0	111 185,00			
2.7.20	Устройство стяжки из бетона класса В12.5 толщиной 80 мм	$м^2$	222,37	21856,25	4 860 174,31	8482,14	1 886 173,47	30338,39	6 746 347,78	222,37	100,0	6 746 347,78			
2.7.21	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 20 мм /выравнивающий слой/	$м^2$	222,37	401,79	89 346,04	241,07	53 606,74	642,86	142 952,78	222,37	100,0	142 952,78			
2.7.22	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	$м^2$	222,37	4107,14	913 304,72	1473,21	327 597,71	5580,35	1 240 902,43	200,133	90,0	1 116 812,19	200,133	90,0	1 116 812,19
	Тип 5														
2.7.23	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	14,24		0,00	71,43	1 017,16	71,43	1 017,16	14,24	100,0	1 017,16			
2.7.24	Уплотнение грунта щебнем, толщиной 80 мм	$м^2$	14,24	767,86	10 934,33	330,36	4 704,33	1098,22	15 638,65	14,24	100,0	15 638,65			
2.7.25	Устройство подстилающего слоя из бетона класса В22.5, толщиной 50 мм	$м^3$	0,712	22586,61	16 081,67	8482,14	6 039,28	31068,75	22 120,95	0,712	100,0	22 120,95			
2.7.26	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	$м^2$	14,24	285,71	4 068,51	214,29	3 051,49	500,00	7 120,00	14,24	100,0	7 120,00			
2.7.27	Устройство стяжки из бетона класса В12.5 толщиной 80 мм	$м^2$	14,24	21856,25	311 233,00	8482,14	120 785,67	30338,39	432 018,67	14,24	100,0	432 018,67			
2.7.28	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 20 мм /выравнивающий слой/	$м^2$	14,24	401,79	5 721,49	241,07	3 432,84	642,86	9 154,33	14,24	100,0	9 154,33			
2.7.29	Устройство покрытий из линолеума на теплоизолирующей подоснове ГОСТ18108-80, на клее "бустилат"	$м^2$	14,24	2303,57	32 802,84	1080,36	15 384,33	3383,93	48 187,16						
	Тип 6														
2.7.30	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	8,82		0,00	71,43	630,01	71,43	630,01	8,82	100,0	630,01			
2.7.31	Уплотнение грунта щебнем, толщиной 80 мм	$м^2$	8,82	767,86	6 772,53	330,36	2 913,78	1098,22	9 686,30	8,82	100,0	9 686,30			
2.7.32	Устройство подстилающего слоя из бетона класса В22.5, толщиной 50 мм	$м^3$	0,441	23479,46	10 354,44	8482,14	3 740,62	31961,60	14 095,07	0,441	100,0	14 095,07			
2.7.33	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	$м^2$	8,82	285,71	2 519,96	214,29	1 890,04	500,00	4 410,00	8,82	100,0	4 410,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.7.34	Устройство стяжки из бетона класса В12.5 толщиной 80 мм	$м^2$	8,82	21856,25	192 772,13	8482,14	74 812,47	30338,39	267 584,60	8,82	100,0	267 584,60			
2.7.35	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 20 мм /выравнивающий слой/	$м^2$	8,82	401,79	3 543,79	241.07	2 126,24	642,86	5 670.03	8,82	100,0	5 670,03			
	Тип 7														
2.7.36	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	215,95		0,00	71.43	15 425,31	71,43	15 425.31	215,95	100,0	15 425,31			
2.7.37	Уплотнение грунта щебнем, толщиной 80 мм	$м^2$	215,95	767,86	165 819,37	330,36	71 341,24	1098,22	237 160,61	215,95	100,0	237 160,61			
2.7.38	Укладка лаг по кирпичным столбикам /лага 50х100мм, с шагом 700 мм; столбик 250х250х80(h); прокладка из доски 150х150х25(h), два слоя толя/	$м^2$	215,95	1044,64	225 590,01	482.14	104 118.13	1526,78	329 708.14	215.95	100.0	329 708,14			
2.7.39	Устройство перекрестного настила из досок толщиной 40 мм	$м^2$	215,95	3750,00	809 812,50	2482,14	536 018,13	6232,14	1 345 830.63	215,95	100,0	1 345 830,63			
2.7.40	Устройство покрытий из бруса 75х40 мм	$м^2$	215,95		0,00	1107 14	239 086,88	1107,14	239 086 88	40	18,5	44 285,60			
2.7.41	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, I сорта	$м^3$	16,44	93750.00	1 541 250,00	0,00	-	93750,00	1 541 250.00	16,44	100,0	1 541 250,00			
2.7.42	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов за 2 раза	$м^2$	215,95	285,71	61 699,07	214.29	46 275,93	500,00	107 975.00						
	Тип 8														
2.7.43	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	193,77		0,00	71,43	13 840,99	71,43	13 840,99	193,77	100,0	13 840,99			
2.7.44	Уплотнение грунта щебнем, толщиной 80 мм	$м^2$	193,77	767,86	148 788,23	330,36	64 013,86	1098,22	212 802 09	193,77	100,0	212 802,09			
2.7.45	Укладка лаг по кирпичным столбикам /лага 50х100мм, с шагом 700 мм; столбик 250х250х80(h); прокладка из доски 150х150х25(h), два слоя толя/	$м^2$	193,77	1044,64	202 419,89	482,14	93 424,27	1526,78	295 844 16	193,77	100,0	295 844,16			
2.7.46	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	$м^2$	193,77	3375,00	653 973,75	2241,07	434 252,13	5616,07	1 088 225.88	193,77	100,0	1 088 225,88			
2.7.47	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов за 2 раза	$м^2$	193,77	285,71	55 362,03	214,29	41 522,97	500,00	96 885,00						
	Тип 9														
2.7.48	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов сцены за 2 раза	$м^2$	38,4	285,71	10 971,26	214,29	8 228,74	500,00	19 200,00						
	Лестничные марши														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.7.49	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток с нескользящей поверхностью	$м^2$	15,46	4107,14	63 496,38	1473,21	22 775,83	5580,35	86 272,21						
	Второй этаж														
	Тип 1														
2.7.50	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 50 мм /подстилающей слой/	$м^2$	474,08	1000,00	474 080,00	589,29	279 370,60	1589,29	753 450,60	474,08	100,0	753 450,60			
2.7.51	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	$м^2$	474,08	285,71	135 449,40	214,29	101 590,60	500,00	237 040,00	474,08	100,0	237 040,00			
2.7.52	Устройство гидроизоляции обмазочной горячей битумной мастикой, с подсыпкой песком крупностью 5 мм	$м^2$	474,08	482,14	228 572,93	339,29	160 850,60	821,43	389 423,53	474,08	100,0	389 423,53			
2.7.53	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 25 мм /выравнивающий слой/	$м^2$	474,08	500,00	237 040,00	294,64	139 682,93	794,64	376 722,93	474,08	100,0	376 722,93			
2.7.54	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	$м^2$	474,08	4107,14	1 947 112,93	1473,21	698 419,40	5580,35	2 645 532,33	474,08	100,0	2 645 532,33			
	Тип 2														
2.7.55	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 50 мм /подстилающей слой/	$м^2$	531,81	1000,00	531 810,00	589,29	313 390,31	1589,29	845 200,31	531,81	100,0	845 200,31			
2.7.56	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	$м^2$	531,81	285,71	151 943,44	214,29	113 961,56	500,00	265 905,00	531,81	100,0	265 905,00			
2.7.57	Устройство гидроизоляции обмазочной горячей битумной мастикой, с подсыпкой песком крупностью 5 мм	$м^2$	531,81	482,14	256 406,87	339,29	180 437,81	821,43	436 844,69	531,81	100,0	436 844,69			
2.7.58	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 25 мм /выравнивающий слой/	$м^2$	531,81	500,00	265 905,00	294,64	156 692,50	794,64	422 597,50	531,81	100,0	422 597,50			
2.7.59	Устройство покрытий из линолеума на теплоизолирующей подоснове ГОСТ18108-80, на клее "бустилат"	$м^2$	531,81	2303,57	1 225 061,56	1080,36	574 546,25	3383,93	1 799 607,81	265,91	50,0	899 820,83			
	Лестничные марши														
2.7.60	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток с нескользящей поверхностью	$м^2$	33,57	4107,14	137 876,69	1473,21	49 455,66	5580,35	187 332,35	33,57	100,0	187 332,35			
	Лестничные площадки														
2.7.61	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток с нескользящей поверхностью	$м^2$	23,73	4107,14	97 462,43	1473,21	34 959,27	5580,35	132 421,71	23,73	100,0	132 421,71			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
	Третий этаж														
	Тип 1														
2.7.62	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 50 мм /подстилающей слой/	$м^2$	361,78	1000,00	361 780,00	589,29	213 193,34	1589,29	574 973,34	361,78	100,0	574 973,34			
2.7.63	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	$м^2$	361,78	285,71	103 364,16	214,29	77 525,84	500,00	180 890,00	361,78	100,0	180 890,00			
2.7.64	Устройство гидроизоляции обмазочной горячей битумной мастикой, с подсыпкой песком крупностью 5 мм	$м^2$	361,78	482,14	174 428,61	339,29	122 748,34	821,43	297 176,95	361,78	100,0	297 176,95			
2.7.65	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 25 мм /выравнивающий слой/	$м^2$	361,78	500,00	180 890,00	294,64	106 594,86	794,64	287 484,86	361,78	100,0	287 484,86			
2.7.66	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	$м^2$	361,78	4107,14	1 485 881,11	1473,21	532 977,91	5580,35	2 018 859,02	361,78	100,0	2 018 859,02			
	Тип 2														
2.7.67	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 50 мм /подстилающей слой/	$м^2$	626,92	1000,00	626 920,00	589,29	369 437,69	1589,29	996 357,69	626,92	100,0	996 357,69			
2.7.68	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	$м^2$	626,92	285,71	179 117,31	214,29	134 342,69	500,00	313 460,00	626,92	100,0	313 460,00			
2.7.69	Устройство гидроизоляции обмазочной горячей битумной мастикой, с подсыпкой песком крупностью 5 мм	$м^2$	626,92	482,14	302 263,21	339,29	212 707,69	821,43	514 970,90	626,92	100,0	514 970,90			
2.7.70	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 25 мм /выравнивающий слой/	$м^2$	626,92	500,00	313 460,00	294,64	184 715,71	794,64	498 175,71	626,92	100,0	498 175,71			
2.7.71	Устройство покрытий из линолеума на теплоизолирующей подоснове ГОСТ18108-80, на клее "бустилат"	$м^2$	626,92	2303,57	1 444 154,10	1080,36	677 299,29	3383,93	2 121 453,40	626,92	100,0	2 121 453,40	438,82	70,0	1 484 936,16
	Лестничные марши														
2.7.72	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток с нескользящей поверхностью	$м^2$	16,78	4107,14	68 917,81	1473,21	24 720,46	5580,35	93 638,27	16,78	100,0	93 638,27			
	Лестничные площадки														
2.7.73	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток с нескользящей поверхностью	$м^2$	12,83	4107,14	52 694,61	1473,21	18 901,28	5580,35	71 595,89	12,83	100,0	71 595,89			
	Помещения лестничных клеток на отм. - 0.900														
	Тип 6														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.7.74	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	5,02		0,00	71,43	358,58	71,43	358,58	5,02	100,0	358,58			
2.7.75	Уплотнение грунта щебнем, толщиной 80 мм	$м^2$	50,2	767,86	38 546,57	330,36	16 584,07	1098,22	55 130,64	50,2	100,0	55 130,64			
2.7.76	Устройство подстилающего слоя из бетона класса В22.5, толщиной 50 мм	$м^3$	2,51	23479,46	58 933,44	8482,14	21 290,17	31961,60	80 223,62	2,51	100,0	80 223,62			
2.7.77	Устройство гидроизоляции двухслойной оклеечной из пленки ПВХ на мастике	$м^2$	50,2	285,71	14 342,64	214,29	10 757,36	500,00	25 100,00	50,2	100,0	25 100,00			
2.7.78	Устройство стяжки из бетона класса В12.5 толщиной 80 мм	$м^2$	50,2	21856,25	1 097 183,75	8482,14	425 803,43	30338,39	1 522 987,18	50,2	100,0	1 522 987,18			
2.7.79	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 20 мм /выравнивающий слой/	$м^2$	50,2	401,79	20 169,86	241,07	12 101,71	642,86	32 271,57	50,2	100,0	32 271,57			
2,8	***Проемы***														
	Двери внутренние														
2.8.1	Установка блоков дверных однопольных с глухими полотнами во внутренних стенах и перегородках, площадью проема до 3 м2 (ДГ 21-7 -10 шт., ДГ 21-7л - 8 шт.)	$м^2$	26,46	26026,79	688 668,86	3133,93	82 923,79	29160,72	771 592,65	26,46	100,0	771 592,65	13,23	50,0	385 796,33
2.8.2	Установка дверных блоков однопольных с глухими полотнами во внутренних стенах и перегородках, площадью проема до 3 м2 (ДГ21-9 -30 шт., ДГ21-9л - 41 шт., ДГ21-10 - 6 шт., ДГ 21-10л - 6 шт)	$м^2$	159,39	24785,71	3 950 594,32	3133,93	499 517,10	27919,64	4 450 111,42	159,39	100,0	4 450 111,42	79,695	50,0	2 225 055,71
2.8.3	Установка дверных блоков двупольных с остекленными полотнами во внутренних стенах и перегородках, площадью проема до 3 м2 (ДО 21-12 -3 шт , ДО 21-12л - 2 шт)	$м^2$	12,6	24098,21	303 637,45	3133,93	39 487,52	27232,14	343 124,96	12,6	100,0	343 124,96	6,3	50,0	171 562,48
2.8.4	Установка дверных блоков двупольных с глухими полотнами во внутренних стенах и перегородках, площадью проема до 3 м2 (ДГ21-13 -1 шт.)	$м^2$	2,73	23660,71	64 593,74	3133,93	8 555,63	26794,64	73 149,37	2,73	100,0	73 149,37	1,365	50,0	36 574,68
2.8.5	Установка дверных блоков двупольных с остекленными полотнами во внутренних стенах и перегородках, площадью проема до 3 м2 (ДО 21-13 - 6 шт.)	$м^2$	16,38	24196,43	396 337,52	3133,93	51 333,77	27330,36	447 671,30	16,38	100,0	447 671,30	8,19	50,0	223 835,65

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.8.6	Установка дверных блоков двупольных с глухими полотнами во внутренних стенах и перегородках, площадью проема более 3 м2 (ДГ21-15 -5шт.)	$м^2$	15,75	25535,71	402 187,43	2875,00	45 281,25	28410,71	447 468,68	15,75	100,0	447 468,68	7,875	50,0	223 734,34
2.8.7	Установка дверных блоков двупольных с остекленными полотнами во внутренних стенах и перегородках, площадью проема более 3 м2 (ДО 21-15 -9шт.)	$м^2$	28,35	26625,00	754 818,75	2875,00	81 506,25	29500,00	836 325,00	28,35	100,0	836 325,00	14,175	50,0	418 162,50
2.8.8	Установка дверных блоков служебных с однопольными трудновозгораемыми полотнами во внутренних стенах и перегородках, площадью проема до 3 м2 (ДП 2.07 - 1шт.)	$м^2$	1,4	35642,86	49 900,00	2875,00	4 025,00	38517,86	53 925,00	1,4	100,0	53 925,00	0,7	50,0	26 962,50
2.8.9	Остекление оконным стеклом дверей на эластичных прокладках	$м^2$	21,97	758,93	16 673,69	0,00	-	758,93	16 673,69	21,97	100,0	16 673,69	10,985	50,0	8 336,85
2.8.10	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	к-т	102	4062,50	414 375,00	0,00	-	4062,50	414 375,00	102	100,0	414 375,00	51	50,0	207 187,50
2.8.11	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	к-т	26	4419,64	114 910,64	0,00	-	4419,64	114 910,64	26	100,0	114 910,64	13	50,0	57 455,32
2.8.12	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	102	4017,86	409 821,72	0,00	-	4017,86	409 821,72	102	100,0	409 821,72	51	50,0	204 910,86
2.8.13	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	26	4383,93	113 982,18	0,00	-	4383,93	113 982,18	26	100,0	113 982,18	13	50,0	56 991,09
2.8.14	Установка закрывателя дверного гидравлического рычажного в алюминиевом корпусе	шт	11	13553,57	149 089,27	2392,86	26 321,46	15946,43	175 410,73	11	100,0	175 410,73	5,5	50,0	87 705,37
	Двери наружные														
2.8.15	Монтаж конструкций металлических дверей (без стоимости дверей)	т	1,8	0,00	0,00	24803,57	44 646,43	24803,57	44 646,43	1,8	100,0	44 646,43			
2.8.16	Двери стальные утепленные 2,1х0,9 огрунтованные и окрашенные (ДСН ПН 2100-900)	шт	2	71785,71	143 571,42	0,00	-	71785,71	143 571,42	2	100,0	143 571,42			
2.8.17	Двери стальные утепленные 2,1х1 огрунтованные и окрашенные (ДСН ПН 2100-1000)	шт	1	80625,00	80 625,00	0,00	-	80625,00	80 625,00	1	100,0	80 625,00			
2.8.18	Двери стальные утепленные 2,1х1,2 огрунтованные и окрашенные (ДСН ПН 2100-1200)	шт	6	84375,00	506 250,00	0,00	-	84375,00	506 250,00	6	100,0	506 250,00			
2.8.19	Двери стальные утепленные 2,1х1,5 огрунтованные и окрашенные (ДСН ПН 2100-1500)	шт	1	95714,29	95 714,29	0,00	-	95714,29	95 714,29	1	100,0	95 714,29			
2.8.20	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	10	4383,93	43 839,30	0,00	-	4383,93	43 839,30	10	100,0	43 839,30			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2 8.21	Установка закрывателя дверного гидравлического рычажного в алюминиевом корпусе (доводчик)	шт	10	13553,57	135 535,70	2392,86	23 928,60	15946,43	159 464,30	10	100,0	159 464,30			
	Фрамуги														
2 8.22	Установка фрамуг одностворных со спаренными створками (Ф-1 -3 шт., Ф-2 - 24шт., Ф-3 -8 шт., Ф-4 -2 шт., Ф-5 -7 шт., Ф-6 -10 шт., Ф-7 -31 шт., Ф-8 -15 шт., Ф-9 -32 шт., Ф-10 - 2 шт.) в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	$м^2$	74,28	23750,00	1 764 150,00	2446,43	181 720,82	26196,43	1 945 870,82	74,28	100,0	1 945 870,82	37,14	50,0	972 935,41
2 8.23	Установка фрамуг одностворных с раздельно-спаренными створками под тройное остекление Ф-3.1 -1 шт., Ф-4.1 - 4шт., Ф-6.1 -1 шт.) в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	$м^2$	1,09	23750,00	25 887,50	1071,43	1 167,86	24821,43	27 055,36	1,09	100,0	27 055,36	0,545	50,0	13 527,68
2 8.24	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг со спаренным переплетом	$м^2$	74,28	2053,57	152 539,18	1348,21	100 145,04	3401,78	252 684,22	74,28	100,0	252 684,22	37,14	50,0	126 342,11
2 8.25	Двойное остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг со спаренным переплетом	$м^2$	1,09	3491,07	3 805,27	1348,21	1 469,55	4839,28	5 274,82	1,09	100,0	5 274,82	0,545	50,0	2 637,41
	Окна														
2 8.26	Установка оконных блоков из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатых одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка (ОК-1 - 5 шт), с противомоскитными сетками на открывающихся створках	$м^2$	6,4	24732,14	158 285,70	1392,86	8 914,30	26125,00	167 200,00	6,4	100,0	167 200,00			
2 8.27	Установка оконных блоков из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатых одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные (ОК-2 - 9 шт),с противомоскитными сетками на открывающихся створках	$м^2$	9,16	24732,14	226 546,40	1392,86	12 758,60	26125,00	239 305,00	9,16	100,0	239 305,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2 8.28	Установка оконных блоков из ПХВ профилей толщиной 60 мм трехстворчатых одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой (ОК-3 - 189 шт., ОК-4 - 6 шт), с противомоскитными сетками на открывающихся створках	$м^2$	510,56	24732,14	12 627 241,40	1392,86	711 138,60	26125,00	13 338 380,00	510,56	100,0	13 338 380,00			
2 8.29	Установка оконных блоков из ПХВ профилей толщиной 60 мм трехстворчатых одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой (ОК-5 - 2 шт, ОК-6 - 10 шт), с противомоскитными сетками на открывающихся створках	$м^2$	87,44	24732,14	2 162 578,32	1392,86	121 791,68	26125,00	2 284 370,00	87,44	100,0	2 284 370,00			
2 8.30	Установка подоконных досок в каменных стенах из ПВХ, шириной 350 мм (ПД-1 - 1шт)	м	1,01	8428,57	8 512,86	758,93	766,52	9187,50	9 279,38	1,01	100,0	9 279,38			
2 8.31	Установка подоконных досок в каменных стенах из ПВХ, ширина 500 мм (ПД-2 - 194 шт., ПД-3 - 8 шт., ПД-4 - 12 шт.)	м	362,7	3196,43	1 159 345,16	758,93	275 263,91	3955,36	1 434 609,07	362,7	100,0	1 434 609,07			
2 8.32	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (ПП-1 - 194 шт., ПП-2 -6 шт , ПП-3 - 12 шт.)	м	327	1098,21	359 114,67	187,50	61 312,50	1285,71	420 427,17	327	100,0	420 427,17			
	Витражи														
	В-1, В-2														
2 8.33	Монтаж витражей из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 70 мм одностворчатых одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	$м^2$	7,26	36946,43	268 231,08	3232,14	23 465,34	40178,57	291 696,42	7,26	100,0	291 696,42			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.8.34	Установка дверей из алюминиевых сплавов с распашными однопольными одинарными полностью остекленными полотнами со средним импостом, притвором и порогом (размер 2205x900 мм - 2 шт.)	$м^2$	3,97	36946,43	146 677,33	3232,14	12 831,60	40178,57	159 508,92	3,97	100,0	159 508,92			
	В-3														
2.8.35	Монтаж витражей из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатых одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	8,48	36946,43	313 305,73	3232,14	27 408,55	40178,57	340 714,27	8,48	100,0	340 714,27			
2.8.36	Установка дверей из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом (2235x1700 мм - 2 шт.)	$м^2$	7,6	29821,43	226 642,87	4017,86	30 535,74	33839,29	257 178,60	7,6	100,0	257 178,60			
2.8.37	Установка закрывателя дверного гидравлического рычажного в алюминиевом корпусе	шт	2	13553,57	27 107,14	2392,86	4 785,72	15946,43	31 892,86	2	100,0	31 892,86			
	В-4, В-5														
2.8.38	Монтаж витражей из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатых одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой (5490x3000 мм) - 2 шт.	$м^2$	32,94	36946,43	1 217 015,40	3232,14	106 466,69	40178,57	1 323 482,10	32,94	100,0	1 323 482,10			
	В-6														
2.8.39	Монтаж витражей из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатых одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	63,61	36946,43	2 350 162,41	3232,14	205 596,43	40178,57	2 555 758,84	63,61	100,0	2 555 758,84			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2 8 40	Установка дверей из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом (2235х1300 мм - 2 шт.)	$м^2$	5,81	36946,43	214 658,76	3232,14	18 778,73	40178,57	233 437,49	5,81	100,0	233 437,49			
2 8 41	Установка закрывателя дверного гидравлического рычажного в алюминиевом корпусе	шт	2	13553,57	27 107,14	2392,86	4 785,72	15946,43	31 892,86	2	100,0	31 892,86			
	В-7														
2 8.42	Монтаж витражей из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатых одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой (1810х6600 мм - 2 шт)	$м^2$	23,89	36946,43	882 650,21	3232 14	77 215,82	40178,57	959 866,04	23,89	100,0	959 866,04			
	В-8														
2 8.43	Монтаж витражей из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатых одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	60,65	36946,43	2 240 800,98	3232 14	196 029,29	40178,57	2 436 830,27	60 65	100,0	2 436 830,27			
	В-9														
2 8 44	Монтаж витражей из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатых одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	69,42	36946,43	2 564 821,17	3232,14	224 375,16	40178,57	2 789 196,33	69,42	100,0	2 789 196,33			
2,9	***Отделочные работы***														
	Внутренние работы														
	Первый этаж														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.9.1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	$м^2$	1818,05	616,07	1 120 046,06	758,93	1 379 772,69	1375,00	2 499 818,75	1818,05	100,0	2 499 818,75			
2.9.2	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	$м^2$	1818,05	383,93	698 003,94	732,14	1 331 067,13	1116,07	2 029 071,06	909,025	50,0	1 014 535,53	909,025	50,0	1 014 535,53
2.9.3	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	$м^2$	3206,56	357,14	1 145 190,84	723,21	2 319 016,26	1080,35	3 464 207,10	3206,56	100,0	3 464 207,10			
2.9.4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	$м^2$	2955,6	616,07	1 820 856,49	758,93	2 243 093,51	1375,00	4 063 950,00	2955,60	100,0	4 063 950,00	1182,24	40,0	1 625 580,00
2.9.5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по конструкциям стен, подготовленных под окраску	$м^2$	1580,09	383,93	606 643,95	732,14	1 156 847,09	1116,07	1 763 491,05		0,0	-		0,0	-
2.9.6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по конструкциям, подготовленных под окраску стен	$м^2$	1375,51	285,71	392 996,96	446,43	614 068,93	732,14	1 007 065,89		0,0	-		0,0	-
2.9.7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	$м^2$	259,22	3035,71	786 916,75	1473,21	381 885,50	4508,92	1 168 802,24	259,22	100,0	1 168 802,24			
2.9.8	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	4277,47	491,07	2 100 537,19	169,64	725 630,01	660,71	2 826 167,20	2138,74	50,0	1 413 086,91		0,0	-
2.9.9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	425,71	214,29	91 225,40	116,07	49 412,16	330,36	140 637,56	127,71	30,0	42 190,28		0,0	-
2.9.10	Устройство плинтусов цементных	м	12,51	160,71	2 010,48	98,21	1 228,61	258,92	3 239,09	12,51	100,0	3 239,09			
	Второй этаж														
2.9.11	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	$м^2$	1035,95	616,07	638 217,72	758,93	786 213,53	1375,00	1 424 431,25	1035,95	100,0	1 424 431,25			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2 9 12	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	$м^2$	1035,95	383,93	397 732,28	732,14	758 460,43	1116,07	1 156 192,72	517,975	50,0	578 096,36	517,975	50,0	578 096,36
2 9 13	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	$м^2$	1755,23	357,14	626 862,84	723,21	1 269 399,89	1080,35	1 896 262,73	1755,23	100,0	1 896 262,73			
2 9 14	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	$м^2$	1597,58	616,07	984 221,11	758,93	1 212 451,39	1375,00	2 196 672,50	1597,58	100,0	2 196 672,50			
2 9 15	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по конструкциям стен, подготовленным под окраку	$м^2$	966,19	383,93	370 949,33	732,14	707 386,35	1116,07	1 078 335,67		0,0	-		0,0	-
2 9 16	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	$м^2$	631,39	285,71	180 394,44	446,43	281 871,44	732,14	462 265,87		0,0	-		0,0	-
2 9 17	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	$м^2$	166,61	3035,71	505 779,64	1473,21	245 451,52	4508,92	751 231,16	166,61	100,0	751 231,16			
2 9 18	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	383,85	491,07	188 497,22	169,64	65 116,31	660,71	253 613,53	383,85	100,0	253 613,53			
2 9 19	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2	м	314,91	214,29	67 482,06	116,07	36 551,60	330,36	104 033,67	220,437	70,0	72 823,57	220,437	70,0	72 823,57
	Третий этаж														
2 9 20	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	$м^2$	1036,82	616,07	638 753,70	758,93	786 873,80	1375,00	1 425 627,50	1036,82	100,0	1 425 627,50			
2 9.21	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	$м^2$	1036,82	383,93	398 066,30	732,14	759 097,39	1116,07	1 157 163,70	1036,82	100,0	1 157 163,70	1036,82	100,0	1 157 163,70
2.9.22	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	$м^2$	1810,97	357,14	646 769,83	723,21	1 309 711,61	1080,35	1 956 481,44	1810,97	100,0	1 956 481,44			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2 9 23	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	$м^2$	1784,74	616,07	1 099 524,77	758,93	1 354 492,73	1375,00	2 454 017,50	1784,74	100,0	2 454 017,50			
2 9 24	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	$м^2$	1181,56	383,93	453 636,33	732,14	865 067,34	1116,07	1 318 703,67	590,78	50,0	659 351,83		0,0	-
2 9 25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	$м^2$	603,18	285,71	172 334,56	446,43	269 277,65	732,14	441 612,21		0,0	-		0,0	-
2 9 26	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	$м^2$	33,09	3035,71	100 451,64	1473,21	48 748,52	4508,92	149 200,16	33,09	100,0	149 200,16			
2 9 27	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	269,85	491,07	132 515,24	169,64	45 777,35	660,71	178 292,59	269,85	100,0	178 292,59			
2 9 28	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2	м	414,27	214,29	88 773,92	116,07	48 084,32	330,36	136 858,24	414,27	100,0	136 858,24	414,27	100,0	136 858,24
	Подвальное помещение														
2 9 29	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	$м^2$	50,2	616,07	30 926,71	758,93	38 098,29	1375,00	69 025,00	50,2	100,0	69 025,00	25,1	50,0	34 512,50
2 9 30	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	$м^2$	50,2	383,93	19 273,29	732,14	36 753,43	1116,07	56 026,71		0,0	-		0,0	-
2 9 31	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	$м^2$	89,66	357,14	32 021,17	723,21	64 843,01	1080,35	96 864,18	89,66	100,0	96 864,18			
2 9.32	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	$м^2$	89,66	616,07	55 236,84	758,93	68 045,66	1375,00	123 282,50	89,66	100,0	123 282,50	44,83	50,0	61 641,25

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2 9 33	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м^2	89,66	383,93	34 423,16	732,14	65 643,67	1116,07	100 066,84		0,0	-		0,0	-
2 9 34	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2	м	37	214,29	7 928,73	116,07	4 294,59	330,36	12 223,32		0,0	-		0,0	-
	Дверные и оконные откосы														
2 9 35	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м^2	824,26	696,43	574 039,39	821,43	677 071,89	1517,86	1 251 111,28	824,26	100,0	1 251 111,28			
2 9 36	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м^2	824,26	616,07	507 801,86	758,93	625 555,64	1375,00	1 133 357,50	824,26	100,0	1 133 357,50	247,28	30,0	340 010,00
2 9 37	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м^2	824,26	383,93	316 458,14	732,14	603 473,72	1116,07	919 931,86		0,0	-		0,0	-
2 9 38	Установка и крепление наличников	м	781,36	285,71	223 242,37	160,71	125 572,37	446,42	348 814,73	781,36	100,0	348 814,73	390,68	50,0	174 407,37
	Наружные работы														
2 9 39	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	826,30	0,00	0,00	276,79	228 711,58	276,79	228 711,58	123,945	15,0	34 306,74	123,945	15,0	34 306,74
2 9 40	Отделка фасада терразитовой штукатуркой	м^2	826,30	553,57	457 414,89	1357,14	1 121 404,78	1910,71	1 578 819,67	123,945	15,0	236 822,95	123,945	15,0	236 822,95
2 9 41	Окраска фасадов Краской "Теккурила"	м^2	826,30	571,43	472 172,61	696,43	575 460,11	1267,86	1 047 632,72	123,945	15,0	157 144,91	123,945	15,0	157 144,91
2.9.42	Облицовка цоколя плиткой "Кабанчик"	м^2	218,00	4026,79	877 840,22	1500,00	327 000,00	5526,79	1 204 840,22	32,70	15,0	180 726,03	32,7	15,0	180 726,03
2,10	***Лестницы***														
2 10.1	Установка лестничных маршей с чистой бетонной поверхностью /2ЛМФ39.12.17-5 - 12 шт./	м^2	56,35	6437,50	362 753,13	1437,50	81 003,13	7875,00	443 756,25	56,35	100,0	443 756,25			
2.10.2	Установка лестничных площадок с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ЛПФ 25.10-5 -10 шт., ЛПФ 25.13-5 - 5 шт./	м^2	45,45	7339,29	333 570,73	1482,14	67 363,26	8821,43	400 933,99	45,45	100,0	400 933,99			