№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.10.3	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких, с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	25,2	3651,79	92 025,11	633,93	15 975,04	4285,72	108 000,14	25.20	100,0	108 000,14			
2.10.4	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	27,21	1607,14	43 730,28		-	1607,14	43 730,28	27.21	100,0	43 730,28			
2.10.5	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород /ОЛ- 36-1 -12 шт, ОЛ-9-1 - 3 шт, ОВП-27-1 - 3 шт./	т	0,75054	1261848,21	947 067,56	188571.43	141 530,40	1450419,64	1 088 597,96						
2.10.6	Огрунтовка металлических поверх-ностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	47,1	98,21	4 625,69	125,00	5 887,50	223,21	10 513,19						
2.10.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	47,1	116,07	5 466,90	142,86	6 728,71	258,93	12 195,60						
	Индивидуальный марш ИМ-1														
2.10.8	Монтаж лестниц прямолинейных и криво-линейных, пожарных с ограждением	т	0,81813	393937,50	322 292,09	40392,86	33 046,61	434330,36	355 338,70	0.81813	100,0	355 338,70			
2.10.9	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,81813	7875,00	6 442,77	9625,00	7 874,50	17500,00	14 317,28						
	Лестница выхода на сцену														
2.10.10	Кладка столбов из кирпича прямоуголь-ных неармированных при высоте этажа до 4 м	$м^3$	0,1092	35357,14	3 861,00	8553,57	934,05	43910,71	4 795,05	0.1092	100,0	4 795,05			
2.10.11	Установка каркаса из брусьев	$м^3$	0,13265	62303,57	8 264,57	21625,00	2 868,56	83928,57	11 133,12	0,13265	100,0	11 133,12			
2.10.12	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	$м^2$	5,182	3375,00	17 489,25	2241,07	11 613,22	5616,07	29 102,47	5.182	100,0	29 102,47			
2.10.13	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	$м^2$	5,182	285,71	1 480,55	214,29	1 110,45	500,00	2 591,00						
2,11	***Прочие работы***														
	Главный вход (Кр-1)														
2.11.1	Монтаж ферм из гнутосварных профилей (Гн кв.труба 40х3 - 0.28082т, Гн кв.труба 60х3 - 0.52466 т	т	0,80548	197321,43	158 938,47	28062,50	22 603,78	225383,93	181 542,25	0,80548	100,0	181 542,25			
2.11.2	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных зданий (без стоимости м/к)	т	0,80548	1991,07	1 603,77	5232,14	4 214,38	7223,21	5 818,15	0,80548	100,0	5 818,15			
2.11.3	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,80548	7875,00	6 343,16	9625,00	7 752,75	17500,00	14 095,90	0,80548	100,0	14 095,90			
2.11.4	Ограждение кровель перилами	м	12,8		0,00	392,86	5 028,61	392,86	5 028,61	12.8	100,0	5 028,61	12.8	100,0	5 028,61

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.11.5	Рама ограждения РО-1 (Гн кв.труба 40х25х3 - 0.03458т; - 50х5 - 0.05024т)	т	0,08482	197321,43	16 736,80		-	197321,43	16 736,80	0,08482	100,0	16 736,80	0,08482	100,0	16 736,80
2.11.6	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,08482	7875,00	667,96	9625,00	816,39	17500,00	1 484,35						
2.11.7	Монтаж связей и распорок из отдельных конструктивных элементов с преобладанием гнутосварных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т (Гн кв труба 40х3 - 0.236412т; - 50х5 - 0.63078 т; швеллер N10У - 0.69408 т)	т	0,368898	197321,43	72 791,48	28062,50	10 352,20	225383,93	83 143,68	0,368898	100,0	83 143,68			
2.11.8	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производствен-ных зданий (без стоимости м/к)	т	0,368898	1991,07	734,50	5232,14	1 930,13	7223,21	2 664,63	0,368898	100,0	2 664,63			
2.11.9	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,368898	7875,00	2 905,07	9625,00	3 550,64	17500,00	6 455,72	0,368898	100,0	6 455,72			
2.11.10	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т п / из листовой оцинкованной стали	$м^2$	6,71	482,14	3 235,16	1125,00	7 548,75	1607,14	10 783,91	6,71	100,0	10 783,91			
2.11.11	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	$м^2$	10,504	1276,79	13 411,40	982,14	10 316,40	2258,93	23 727,80	10,504	100,0	23 727,80			
2.11.12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	$м^2$	10,504	285,71	3 001,10	160,71	1 688,10	446,42	4 689,20	10,504	100,0	4 689,20			
2.11.13	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	$м^2$	112,68		0,00	232,14	26 157,54	232,14	26 157,54	112,68	100,0	26 157,54			
2.11.14	Пленка пароизоляционная ютафол /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	123,95	401,79	49 801,87		-	401,79	49 801,87	123,95	100,0	49 801,87			
2.11.15	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	130,46		0,00	1500,00	195 690,00	1500,00	195 690,00	130,46	100,0	195 690,00			
2.11.16	Профилированный лист оцинкованный С10-1000-0,7	$м^2$	84,82	1473,21	124 957,67	0,00	-	1473,21	124 957,67	84,82	100,0	124 957,67			
2.11.17	Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7	$м^2$	65,21	1473,21	96 068,02	0,00	-	1473,21	96 068,02	65,21	100,0	96 068,02			
2.11.18	Монтаж колонн из труб диам. 219 мм (труба Ф219х10 мм - 0.96689т; пластина 240х240х5мм - 0.01809т)	т	0,98498	108392,86	106 764,80	26258,93	25 864,52	134651,79	132 629,32	0,98498	100,0	132 629,32			
2.11.19	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,98498	7875,00	7 756,72	9625,00	9 480,43	17500,00	17 237,15	0,98498	100,0	17 237,15			
2.11.20	Установка и металлизация закладных деталей весом до 4 кг(ЗД-1 - 42 шт)	т	0,016506	98214,29	1 621,13	22053,57	364,02	120267,86	1 985,14	0,016506	100,0	1 985,14			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2 11 21	Установка металлических ограждений без поручня ПЛ-1 - ПЛ-8 из труб с никелевым покрытием толщ.40 мм (Ф 30х3 мм - 0.056724т, Ф 40х3 мм - 0.315697т), L= 39,452 м	т	0,372421	612339,29	228 048,01	26544,64	9 885,78	638883,93	237 933,79						
2 11 22	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м^3	10,35	6455,36	66 812,98	1250,00	12 937,50	7705,36	79 750,48	10,35	100,0	79 750,48			
2 11 23	Устройство ж/б фундаментов, площадки, ступеней главного входа, пандуса из бетона класса В15 на с/с цементе	м^3	36,82	22019,64	810 763,14	21875,00	805 437,50	43894,64	1 616 200,64	36,820	100,0	1 616 200,64			
2 11 24	Каркасы и сетки плоские сталь перио-дического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,342641	103634,82	35 509,54	0,00	-	103634,82	35 509,54	0,342641	100,0	35 509,54			
2 11 25	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, d 5 мм	т	0,483093	103535,71	50 017,38	0,00	-	103535,71	50 017,38	0,483093	100,0	50 017,38			
2 11 26	Устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчанного раствора М200, толщиной 20 мм	м^2	110,25	401,79	44 297,35	241,07	26 577,97	642,86	70 875,32						
2 11 27	Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарной плитки тол-щиной 27 мм (плитка 2К2,7 - 112 46 м2)	м^2	110,25	2205,36	243 140,94	1366,07	150 609,22	3571,43	393 750,16						
2 11 28	Гидроизоляция боковая обмазочная 2 слоями горячего битума по холодной битумной грунтовке по выравненной поверхности фундаментов	м^2	25	482,14	12 053,50	339,29	8 482,25	821,43	20 535,75	25	100,0	20 535,75			
	Выход из цокольного этажа Вх-1 (2 шт)														
2 11 29	Устройство щебеночного основания под фундаменты с пропиткой битумом	м^3	2,2	8991,07	19 780,35	3750,00	8 250,00	12741,07	28 030,35	2,20	100,0	28 030,35			
2 11 30	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, из бетона В15, F200, W8 на с/с цементе	м^3	14	22019,64	308 274,96	21875,00	306 250,00	43894,64	614 524,96	14,00	100,0	614 524,96			
2 11 31	Каркасы и сетки плоские: сталь перио-дического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,068906	103634,82	7 141,06	0,00	-	103634,82	7 141,06	0,068906	100,0	7 141,06			
2 11 32	Каркасы и сетки плоские: сталь перио-дического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00231	103634,82	239,40	0,00	-	103634,82	239,40	0,00231	100,0	239,40			
2 11 33	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, d 5 мм	т	0,0188	103535,71	1 946,47	0,00	-	103535,71	1 946,47	0,0188	100,0	1 946,47			
2 11 34	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1 - 8шт)	т	0,015008	179500,00	2 693,94	29531,25	443,21	209031,25	3 137,14	0,015008	100,0	3 137,14			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.11.35	Монтаж каркаса стального из труб (стойки 80х80х7 - 0.12854т, балки 50х40х4 - 0.32564т, лист 100х100х10 - 0.00628т)	т	0,46046	154285,71	71 042,40	46482,14	21 403,17	200767,85	92 445,56	0,46046	100,0	92 445,56			
2.11.36	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,46046	7875,00	3 626,12	9625,00	4 431,93	17500,00	8 058,05						
2.11.37	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа С10-1000-0,6 (расход -20.7м2)	м^2	18	1473,21	26 517,78	1500,00	27 000,00	2973,21	53 517,78	18	100,0	53 517,78			
2.11.38	Устройство фартука из листовой оцинкованной окрашенной кровельной стали (400х9800мм)	м^2	3,92	1205,36	4 725,01	1500,00	5 880,00	2705,36	10 605,01	3,92	100,0	10 605,01			
2.11.39	Устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчанного раствора М200, толщиной 20 мм	м^2	19	401,79	7 634,01	241,07	4 580,33	642,86	12 214,34						
2.11.40	Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарной плитки толщиной 27 мм (плитка 2К2,7 - 19.38 м2)	м^2	19	2205,36	41 901,84	1366,07	25 955,33	3571,43	67 857,17						
2.11.41	Гидроизоляция боковая обмазочная 2 слоями горячего битума по холодной битумной грунтовке по выравненной поверхности фундаментов	м^2	6,26	482,14	3 018,20	339,29	2 123,96	821,43	5 142,15	6,26	100,0	5 142,15			
2.11.42	Установка дренажной трубы диам.51х2,5 мм L=600 мм (2 шт)	т	0,004	102678,57	410,71	31607,14	126,43	134285,71	537,14	0,004	100,0	537,14			
	Крыльцо Кр-3 (3 шт)														
2.11.43	Устройство щебеночного основания под фундаменты с пропиткой битумом	м^3	2,91	8991,07	26 164,01	3750,00	10 912,50	12741,07	37 076,51	2,91	100,0	37 076,51			
2.11.44	Устройство ж/б фундаментов, площадки крыльца и ступеней из бетона класса В15 на с/с цементе	м^3	14,4	22019,64	317 082,82	21875,00	315 000,00	43894,64	632 082,82	14,40	100,0	632 082,82			
2.11.45	Устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчанного раствора М200, толщиной 20 мм	м^2	18,6	482,14	8 967,80	339,29	6 310,79	821,43	15 278,60						
2.11.46	Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарной плитки тол-щиной 27 мм (плитка 2К2,7 - 18.99 м2)	м^2	18,6	2205,36	41 019,70	1366,07	25 408,90	3571,43	66 428,60						
2.11.47	Гидроизоляция боковая обмазочная 2 слоями горячего битума по холодной битумной грунтовке по выравненной поверхности фундаментов	м^2	12	482,14	5 785,68	339,29	4 071,48	821,43	9 857,16	12,00	100,0	9 857,16			
2.11.48	Установка металлических ограждений без поручня из труб (Ф 40х40х5 мм - 0.27181т), L= 15,645 м	т	0,27181	100410,71	27 292,64	25102,68	6 823,16	125513,39	34 115,79	0,27181	100,0	34 115,79			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2 11 49	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,27181	7875,00	2 140,50	9625,00	2 616,17	17500,00	4 756,68						
2 11 50	Монтаж каркаса козырька из труб (Ф40х30х3мм - 0.05208т, арматура класса А-III, d 12 мм - 0.00213т)	т	0,05421	100410,71	5 443,26	25102,68	1 360,82	125513,39	6 804,08	0,05421	100,0	6 804,08			
2 11 51	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа С10-1000-0,6 (расход -11.04м2)	$м^2$	9,6	1473,21	14 142,82	1500,00	14 400,00	2973,21	28 542,82	9,6	100,0	28 542,82			
2 11 52	Устройство фартука из листовой оцинкованной окрашенной кровельной стали толщ.0.7 (400х6042мм)	$м^2$	2,49	1205,36	3 001,35	1500,00	3 735,00	2705,36	6 736,35	2,49	100,0	6 736,35			
	Крыльцо Кр-2 (3 шт)														
2 11 53	Устройство щебеночного основания под фундаменты с пропиткой битумом	$м^3$	0,6	8991,07	5 394,64	3750,00	2 250,00	12741,07	7 644,64	0,60	100,0	7 644,64			
2 11 54	Устройство ж/б фундаментов, площадки крыльца и ступеней из бетона класса В15 на с/с цементе	$м^3$	2,25	23964,29	53 919,65	21875,00	49 218,75	45839,29	103 138,40	2,25	100,0	103 138,40			
2 11 55	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,01434	103535,71	1 484,70	0,00		103535,71	1 484,70	0,01434	100,0	1 484,70			
2 11 56	Устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчанного раствора М200, толщиной 20 мм	$м^2$	7,8	482,14	3 760,69	339,29	2 646,46	821,43	6 407,15						
2 11 57	Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарной плитки толщиной 27 мм (плитка 2К2,7 - 8.26 м2)	$м^2$	8,1	2205,36	17 863,42	1366,07	11 065,17	3571,43	28 928,58						
2 11 58	Гидроизоляция боковая обмазочная 2 слоями горячего битума по холодной битумной грунтовке по выравненной поверхности фундаментов	$м^2$	4,5	482,14	2 169,63	339,29	1 526,81	821,43	3 696,44	4,50	100,0	3 696,44			
	Козырек КР-2 (3 шт)														
2 11 59	Монтаж каркаса козырька из труб (Ф40х30х3мм - 0.16071т, арматура класса А-III, d 12 мм - 0.00654т)	т	0,16725	100410,71	16 793,69	25102,68	4 198,42	125513,39	20 992,11	0,16725	100,0	20 992,11			
2 11 60	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,16725	7875,00	1 317,09	9625,00	1 609,78	17500,00	2 926,88						
2 11 61	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа С10-1000-0,6 (расход - 8.69 м2)	$м^2$	7,56	1473,21	11 137,47	1500,00	11 340,00	2973,21	22 477,47	7,56	100,0	22 477,47			
2 11 62	Устройство фартука из листовой оцинкованной окрашенной кровельной стали толщ.0.7 мм (400х5400мм)	$м^2$	2,16	1205,36	2 603,58	1500,00	3 240,00	2705,36	5 843,58	2,16	100,0	5 843,58			
	Приямок П-1 (9шт)														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.11.63	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	$м^3$	3,6	8991,07	32 367,85	3750,00	13 500,00	12741,07	45 867,85	3,60	100,0	45 867,85			
2.11.64	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, из бетона В15, F200, W8 на с/с цементе	$м^3$	13,23	23964,29	317 047,56	21875,00	289 406,25	45839,29	606 453,81	13,23	100,0	606 453,81			
2.11.65	Каркасы и сетки плоские сталь перио-дического профиля класса А-III, d 5 мм	т	0,15345	103535,71	15 887,55		-	103535,71	15 887,55	0,15345	100,0	15 887,55			
2.11.66	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1 - 36 шт)	т	0,01494	179500,00	2 681,73	29531,25	441,20	209031,25	3 122,93	0,01494	100,0	3 122,93			
2.11.67	Монтаж каркаса из труб (Ф40х30х3мм - 0.25578т, Ф40х20х3мм - 0.24975т)	т	0,50553	154285,71	77 996,05	46482,14	23 498,12	200767,85	101 494,17	0,50553	100,0	101 494,17			
2.11.68	Окраска эмалью ПФ-1189 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,50553	7875,00	3 981,05	9625,00	4 865,73	17500,00	8 846,78						
2.11.69	Устройство кровельного покрытия из оцинкованного окрашенного листа, толщ. 0.7 мм (21,735м2)	$м^2$	18,9	1071,43	20 250,03	1500,00	28 350,00	2571,43	48 600,03	18,9	100,0	48 600,03			
2.11.70	Гидроизоляция боковая обмазочная 2 слоями горячего битума по холодной битумной грунтовке по выравненной поверхности фундаментов	$м^2$	28,13	482,14	13 562,60	339,29	9 544,23	821,43	23 106,83	28,13	100,0	23 106,83			
	Сцена и лестница выхода на сцену														
2.11.71	Устройство подстилающего слоя из бетона класса В15	$м^3$	5,922	21126,79	125 112,85	8482,14	50 231,23	29608,93	175 344,08	5,922	100,0	175 344,08			
2.11.72	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	$м^3$	2,23	35357,14	78 846,42	8553,57	19 074,46	43910,71	97 920,88	2,23	100,0	97 920,88			
2.11.73	Установка каркаса из брусьев (50х50 мм,100х200мм)	$м^3$	0,94	51857,14	48 745,71	31107,14	29 240,71	82964,28	77 986,42	0,94	100,0	77 986,42			
2.11.74	Установка каркаса из досок	$м^3$	0,19	42071,43	7 993,57	25482,14	4 841,61	67553,57	12 835,18	0,19	100,0	12 835,18			
2.11.75	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	$м^2$	41,49	3375,00	140 028,75	2241,07	92 981,99	5616,07	233 010,74	41,49	100,0	233 010,74			
2.11.76	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	$м^2$	41,49	285,71	11 854,11	214,29	8 890,89	500,00	20 745,00						
2.11.77	Обшивка каркасных стен досками обшивки толщиной 19 мм	$м^2$	13,32	1312,50	17 482,50	1071,43	14 271,45	2383,93	31 753,95						
2.11.78	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	$м^2$	13,32	303,57	4 043,55	196,43	2 616,45	500,00	6 660,00						
2.11.79	Укладка лаг по кирпичным подкладкам (50х150 мм)	м3	0,59	34303,57	20 239,11	3125,00	1 843,75	37428,57	22 082,86	0,59	100,0	22 082,86			
2.11.80	Рубероид РКК-400	м2	15,6	285,71	4 457,08	0,00	-	285,71	4 457,08	15,6	100,0	4 457,08			
	Радиаторная решетка Р-1 (6 шт)														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
2.11.81	Изготовление и установка ограждения радиаторов спортзала из бруса и досок, с пропиткой антипиренами	$м^3$	0,66	55211,61	36 439,66	11205,36	7 395,54	66416,97	43 835,20						
2.11.82	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	$м^2$	21,24	303,57	6 447,83	196,43	4 172,17	500,00	10 620,00						
2.11.83	Крепежный элемент из полосовой стали - 3х30х75 мм, окрашенный эмалью ПФ-115 по слою грунта ГФ-021	т	0,00187	187500,00	350,63	0,00	-	187500,00	350,63						
	Ограждение окон спортзала														
2.11.84	Монтаж защитных ограждений из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,31933	250107,14	79 866,71	48044,64	15 342,09	298151,78	95 208,81	0,31933	100,0	95 208,81			
2.11.85	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 в один слой	т	0,31933	7875,00	2 514,72	9625,00	3 073,55	17500,00	5 588,28	0,31933	100,0	5 588,28			
2.11.86	Постановка строительных болтов М12х35.58 с гайками и шайбами (0.005312т)	к-т	36	107,14	3 857,04	160,71	5 785,56	267,85	9 642,60	36	100,0	9 642,60			
2.11.87	Устройство бетонных заделов из бетона класса В25	$м^3$	0,02	23973,21	479,46	8482,14	169,64	32455,35	649,11	0,02	100,0	649,11			
2.11.88	Обтяжка решеток сеткой заградительной безузловой полиамидной, с ячейкой 40х40 мм, d 3,1	$м^2$	78	1598,21	124 660,38	1071,43	83 571,54	2669,64	208 231,92	78	100,0	208 231,92			
	Отмостка														
2.11.89	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ 100 мм, с пропиткой битумом	м3	40,1	8991,07	360 541,91	3750,00	150 375,00	12741,07	510 916,91	40,1	100,0	510 916,91			
2.11.90	Устройство отмостки из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	40,1	22019,64	882 987,56	8482,14	340 133,81	30501,78	1 223 121,38	40,1	100,0	1 223 121,38			
3	**Водопровод и канализация**														
3,1	***Хозяйственно-питьевой водопровод***														
3.1.1	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм, с гидравлическим испытанием	м	63	187,50	11 812,50	223,21	14 062,23	410,71	25 874,73	56,70	90,0	23 287,26	18,9	30,0	7 762,42
3.1.2	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм, с гидравлическим испытанием	м	34	221,43	7 528,62	223,21	7 589,14	444,64	15 117,76	30,60	90,0	13 605,98	10,2	30,0	4 535,33

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
3.1.3	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм, с гидравлическим испытанием	м	27	303,57	8 196,39	223,21	6 026,67	526,78	14 223,06	21,60	80,0	11 378,45	2,7	10,0	1 422,31
3.1.4	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм, с гидравлическим испытанием	м	48	366,07	17 571,36	223,21	10 714,08	589,28	28 285,44	38,40	80,0	22 628,35	4,8	10,0	2 828,54
3.1.5	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм, с гидравлическим испытанием	м	20	464,29	9 285,80	223,21	4 464,20	687,50	13 750,00	16,00	80,0	11 000,00	2	10,0	1 375,00
3.1.6	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из многослойных металлополи-мерных труб, диаметр труб 20х2,25 мм /Ду=15/, с гидравлическим испытанием	м	318	223,21	70 980,78	348,21	110 730,78	571,42	181 711,56	286,2	90,0	163 540,40	286,2	90,0	163 540,40
3.1.7	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из многослойных металлополи-мерных труб, диаметр труб 25х2,25 мм /Ду=20/, с гидравлическим испытанием	м	71	276,79	19 652,09	348,21	24 722,91	625,00	44 375,00	63,9	90,0	39 937,50	63,9	90,0	39 937,50
3.1.8	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из многослойных металлополи-мерных труб, диаметр труб 32х3,0 мм /Ду=25/, с гидравлическим испытанием	м	18	392,86	7 071,48	348,21	6 267,78	741,07	13 339,26	16,2	90,0	12 005,33	16,2	90,0	12 005,33
3.1.9	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из многослойных металлополи-мерных труб, диаметр труб 40х4,0 мм /Ду=32/, с гидравлическим испытанием	м	10	419,64	4 196,40	348,21	3 482,10	767,85	7 678,50	9	90,0	6 910,65	9	90,0	6 910,65
3.1.10	Устройство упора из бетона класса В7.5	$м^3$	0,25	19583,93	4 895,98	8482,14	2 120,54	28066,07	7 016,52	0,25	100,0	7 016,52	0,25	100,0	7 016,52
3.1.11	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, РУ 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт	2	2544,64	5 089,28		-	2544,64	5 089,28	1,00	50,0	2 544,64	1,00	50,0	2 544,64
3.1.12	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, РУ 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	5	1723,21	8 616,05		-	1723,21	8 616,05	2,50	50,0	4 308,03	2,50	50,0	4 308,03
3.1.13	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, РУ 1,6 МПа, Dy25 мм	шт	4	1383,93	5 535,72		-	1383,93	5 535,72	2,00	50,0	2 767,86	2,00	50,0	2 767,86
3.1.14	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, РУ 1,6 МПа, Dy20 мм	шт	8	1089,29	8 714,32		-	1089,29	8 714,32	4,00	50,0	4 357,16	4,00	50,0	4 357,16
3.1.15	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, РУ 1,6 МПа, Dy15 мм	шт	142	964,29	136 929,18		-	964,29	136 929,18	71,00	50,0	68 464,59	71,00	50,0	68 464,59
3.1.16	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	110	107,14	11 785,40		-	107,14	11 785,40	110,00	100,0	11 785,40	44,00	40,0	4 714,16
3.1.17	Установка смесителей для умываль-ников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	к-т	3	3392,86	10 178,58	419,64	1 258,92	3812,50	11 437,50						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
3 1 18	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	65	232,14	15 089,10	98,21	6 383,65	330,35	21 472,75						
3 1 19	Установка вентилей проходных муфтовых латунных 15б3р для воды, РУ 1 мпа, Dy15 мм (кран поливочный)	шт	1	982,14	982,14	1339,29	1 339,29	2321,43	2 321,43	1	100,0	2 321,43	1	100,0	2 321,43
3 1 20	Рукав резинотканевый диаметром 15 мм	м	5	116,07	580,35		-	116,07	580,35		0,0	-		0,0	-
3,2	***Трубопровод горячей и циркуляционной воды***														
3 2 1	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм, с гидравлическим испытанием	м	78	187,50	14 625,00	223,21	17 410,38	410,71	32 035,38	70,20	90,0	28 831,84	23,40	30,0	9 610,61
3 2 2	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм, с гидравлическим испытанием	м	45	221,43	9 964,35	223,21	10 044,45	444,64	20 008,80	40,50	90,0	18 007,92	13,50	30,0	6 002,64
3 2 3	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм, с гидравлическим испытанием	м	96	303,57	29 142,72	223,21	21 428,16	526,78	50 570,88	86,40	90,0	45 513,79	28,80	30,0	15 171,26
3 2 4	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм, с гидравлическим испытанием	м	40	366,07	14 642,80	223,21	8 928,40	589,28	23 571,20	36,00	90,0	21 214,08			
3 2 5	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из многослойных металлопо-лимерных труб, диаметр труб 20х2,25 мм /Ду=15/, с гидравлическим испытанием	м	320	464,29	148 572,80	223,21	71 427,20	687,50	220 000,00	288	90,0	198 000,00	288	90,0	198 000,00
3 2 6	Прокладка трубопроводов водоснаб-жения из многослойных металлополи-мерных труб, диаметр труб 25х2,25 мм /Ду=20/, с гидравлическим испытанием	м	76	223,21	16 963,96	348,21	26 463,96	571,42	43 427,92	68,4	90,0	39 085,13	68,4	90,0	39 085,13
3 2 7	Прокладка трубопроводов водоснабже-ния из многослойных металлополимерных труб, диаметр труб 32х3,0 мм /Ду=25/, с гидравлическим испытанием	м	11	392,86	4 321,46	348,21	3 830,31	741,07	8 151,77	9,9	90,0	7 336,59	9,9	90,0	7 336,59
3.2.8	Вентили проходные муфтовые латунные 15б3р для воды, РУ 1 МПа, Dy 15 мм	шт	116	785,71	91 142,36		-	785,71	91 142,36	58,00	50,0	45 571,18	58,00	50,0	45 571,18

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
3.2.9	Вентили проходные муфтовые латунные 15б3р для воды, РУ 1 МПа, Dy 20 мм	шт	10	919.64	9 196,40		-	919,64	9 196,40	5,00	50,0	4 598,20	5,00	50,0	4 598,20
3.2.10	Вентили проходные муфтовые латунные 15б3р для воды, РУ 1 МПа, Dy 25 мм	шт	8	1187.50	9 500,00		-	1187,50	9 500,00	4,00	50,0	4 750,00	4,00	50,0	4 750,00
3.2.11	Вентили проходные муфтовые латунные 15б3р для воды, РУ 1 МПа, Dy 32 мм	шт	3	1464.29	4 392,87		-	1464,29	4 392,87	1,50	50,0	2 196,44	1,50	50,0	2 196,44
3.2.12	Воздухоспукной кран СТД70-73В	шт	5	500,00	2 500,00		-	500,00	2 500,00	2,50	50,0	1 250,00	2,50	50,0	1 250,00
3.2.13	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	135	187.50	25 312,50		-	187,50	25 312,50	135	100,0	25 312,50	135	100,0	25 312,50
3,3	***Бытовая канализация***														
3.3.1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	275	517.86	142 411,50	687,50	189 062,50	1205,36	331 474,00	247,5	90,0	298 326,60	82,50	30,0	99 442,20
3.3.2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	295	928.57	273 928,15	687,50	202 812,50	1616,07	476 740,65	265,5	90,0	429 066,59	59,00	20,0	95 348,13
3.3.3	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	30	375.00	11 250,00	339,29	10 178,70	714,29	21 428,70	27	90,0	19 285,83	9,00	30,0	6 428,61
3.3.4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	м	30	232.14	6 964,20	151,79	4 553,70	383,93	11 517,90	18	60,0	6 910,74			
3.3.5	Ревизия диам.50 мм.	шт	13	1875,00	24 375,00		-	1875,00	24 375,00	13	100,0	24 375,00	5,00	38,5	9 375,00
3.3.6	Ревизия диам.100 мм.	шт	14	2723,21	38 124,94		-	2723,21	38 124,94	14	100,0	38 124,94	6,00	42,9	16 339,26
3.3.7	Прочистка диам.50 мм.	шт	18	1875,00	33 750,00		-	1875,00	33 750,00	18	100,0	33 750,00	9,00	50,0	16 875,00
3.3.8	Прочистка диам.100 мм.	шт	22	2785,71	61 285,62		-	2785,71	61 285,62	22	100,0	61 285,62	11,00	50,0	30 642,81
3.3.9	Переход Д=100х50мм	шт	21	464,29	9 750,09		-	464,29	9 750,09	21	100,0	9 750,09	21	100,0	9 750,09
3.3.10	Переход Д=50х40мм	шт	4	250,00	1 000,00		-	250,00	1 000,00	4	100,0	1 000,00	4	100,0	1 000,00
3.3.11	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	4	2901.79	11 607,16	1241,07	4 964,28	4142,86	16 571,44	4	100,0	16 571,44	4	100,0	16 571,44
3.3.12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	м	4	1187,50	4 750,00	455,36	1 821,44	1642,86	6 571,44	4	100,0	6 571,44	4	100,0	6 571,44
3.3.13	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	140	187,50	26 250,00	0,00	-	187,50	26 250,00	140	100,0	26 250,00	56	40,0	10 500,00
3.3.14	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	8	544,64	4 357,12	339,29	2 714,32	883,93	7 071,44	8	100,0	7 071,44	8	100,0	7 071,44

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
3.3.15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	м	8	232,14	1 857,12	151,79	1 214,32	383,93	3 071,44						
3.3.16	Сифоны-ревизии диаметром 50 мм	шт	1	1598,21	1 598,21		-	1598,21	1 598,21						
3.3.17	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампван-ные концентрические из стали марки 20 на РУ меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	1	2392,86	2 392,86		-	2392,86	2 392,86	1	100,0	2 392,86	1	100,0	2 392,86
3.3.18	Установка задвижек клиновых фланцевых с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, РУ 1 МПа, Dy 50 мм	шт	1	12321,43	12 321,43	1473,21	1 473,21	13794,64	13 794,64						
3.3.19	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали pn 10, dn 50 гост 12816-80	шт	2	1071,43	2 142,86		-	1071,43	2 142,86						
3,4	***Производственная канализация***														
3.4.1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	18	517,86	9 321,48	687,50	12 375,00	1205,36	21 696,48	18	100,0	21 696,48	7,2	40,0	8 678,59
3.4.2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	27	928,57	25 071,39	687,50	18 562,50	1616,07	43 633,89	27	100,0	43 633,89	10 8	40 0	17 453,56
3.4.3	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	1	4919,64	4 919,64	1241,07	1 241,07	6160,71	6 160,71	1	100,0	6 160 71	0 4	40,0	2 464,28
3.4.4	Нанесение весьма усиленной анти-коррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	м	1	1187,50	1 187,50	455,36	455,36	1642,86	1 642,86	0,6	60,0	985,72			
3.4.5	Ревизия диам.100 мм	шт	1	2723,21	2 723,21	0,00	-	2723,21	2 723,21	1	100,0	2 723,21	0,4	40,0	1 089,28
3.4.6	Прочистка диам.50 мм	шт	2	1875,00	3 750,00	0,00	-	1875,00	3 750,00	2	100,0	3 750,00	0,8	40,0	1 500,00
3.4.7	Прочистка диам.100 мм	шт	1	2785,71	2 785,71	0,00	-	2785,71	2 785,71	1	100,0	2 785,71	0,4	40,0	1 114,28
3.4.8	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	187,50	1 312,50	0,00	-	187,50	1 312,50	7	100,0	1 312,50	2,8	40,0	525,00
3,5	***Санитарно-техническое оборудование***														
3.5.1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	к-т	25	16160,71	404 017,75	2517,86	62 946,50	18678,57	466 964,25						
3.5.2	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	к-т	77	17714,29	1 364 000,33	2160,71	166 374,67	19875,00	1 530 375,00						
3.5.3	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые	шт	77	6383,93	491 562,61		-	6383,93	491 562,61						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
3.5.4	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	к-т	77	5160,71	397 374,67		-	5160,71	397 374,67						
3.5.5	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, РУ 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	к-т	77	758,93	58 437,61		-	758,93	58 437,61						
3.5.6	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	к-т	6	11285,71	67 714,26	2196,43	13 178,58	13482,14	80 892,84						
3.5.7	Установка смесителей	шт	6	5285,71	31 714,26	750,00	4 500,00	6035,71	36 214,26						
3.5.8	Установка душевого поддона мелкого (в комнатах убор. инв)	шт	3	10687,50	32 062,50	883,93	2 651,79	11571,43	34 714,29						
3.5.9	Установка биде	к-т	3	21763,39	65 290,17	1500,00	4 500,00	23263,39	69 790,17						
3.5.10	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	к-т	3	5160,71	15 482,13		-	5160,71	15 482,13						
3.5.11	Установка писсуаров настенных /одиночных/	к-т	2	10000,00	20 000,00	1035,71	2 071,42	11035,71	22 071,42						
3.5.12	Установка моек стальных эмалированных с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем СМ-М-ЦЩНА /с кнопочным переключателем/ и пластмассовым бутылочным сифоном, для мытья уборочного инвентаря	к-т	7	14267,86	99 875,02	2035,71	14 249,97	16303,57	114 124,99						
3.5.13	Установка трапов диам. 50 мм	к-т	10	3901,79	39 017,90	517,86	5 178,60	4419,65	44 196,50						
3.5.14	Установка трапов диам. 100 мм	к-т	1	8089,29	8 089,29	883,93	883,93	8973,22	8 973,22						
3.5.15	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	7	20258,93	141 812,51	1250,00	8 750,00	21508,93	150 562,51						
3.5.16	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	к-т	3	83660,71	250 982,13	2196,43	6 589,29	85857,14	257 571,42						
4	**Отопление и вентиляция**														
4,1	***Отопление***														
4.1.1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм, с гидравлическим испытанием	м	142	169,64	24 088,88	223,21	31 695,82	392,85	55 784,70	142	100,0	55 784,70			
4.1.2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм, с гидравлическим испытанием	м	1021	214,29	218 790,09	223,21	227 897,41	437,50	446 687,50	1021	100,0	446 687,50			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
4.1.3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм, с гидравлическим испытанием	м	161	348,21	56 061,81	223,21	35 936,81	571,42	91 998,62	161	100,0	91 998,62			
4.1.4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм, с гидравлическим испытанием	м	90	441,07	39 696,30	223,21	20 088,90	664,28	59 785,20	90	100,0	59 785,20			
4.1.5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм, с гидравлическим испытанием	м	157	455,36	71 491,52	348,21	54 668,97	803,57	126 160,49	157	100,0	126 160,49			
4.1.6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм, с гидравлическим испытанием	м	215	571,43	122 857,45	348,21	74 865,15	919,64	197 722,60	215	100,0	197 722,60			
4.1.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм, с гидравлическим испытанием	м	380	607,14	230 713,20	464,29	176 430,20	1071,43	407 143,40	380	100,0	407 143,40			
4.1.8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм, с гидравлическим испытанием	м	4,6	1580,36	7 269,66	696,43	3 203,58	2276,79	10 473,23	4,6	100,0	10 473,23			
4.1.9	Установка чугунных радиаторов МС-90 (3449 секций, 900 экм.)	квт	453,7	7473,21	3 390 595,38	473,21	214 695,38	7946,42	3 605 290,75	453,7	100,0	3 605 290,75			
4.1.10	Установка алюминиевых радиаторов BIRLUS LUNE 500, с межосевым расстоянием 500 мм (160 секций, 55,8 экм.)	квт	28,12	7625,00	214 415,00	455,36	12 804,72	8080,36	227 219,72	28,12	100,0	227 219,72			
4.1.11	Установка кранов 10б8бк, для спуска воздуха, Dy 15 мм	к-т	136	428,57	58 285,52	187,50	25 500,00	616,07	83 785,52	136	100,0	83 785,52			
4.1.12	Установка кранов пробно-спускных с прямым спуском цапковых латунных 11б1бк для жидких сред, Ру 0,6 мпа, Dy 15 мм, для спуска воды	к-т	102	428,57	43 714,14	187,50	19 125,00	616,07	62 839,14	102	100,0	62 839,14			
4.1.13	Краны двойной регулировки пробковые КРПШ латунные, Dy 20 мм	шт	291	2044,64	594 990,24		-	2044,64	594 990,24	291	100,0	594 990,24			
4.1.14	Кран шаровый "вода", 11б27п1 А30, Ру 1,6, Dy 20	шт	86	2151,79	185 053,94		-	2151,79	185 053,94	86	100,0	185 053,94			
4.1.15	Кран шаровый "вода", 11б27п1 А30, Ру 1,6, Dy 32	шт	2	1107,14	2 214,28		-	1107,14	2 214,28	2	100,0	2 214,28			
4.1.16	Установка крана шарового "вода", 11б27п1 А30, Ру 1,6, Dy 50	шт	6	1205,36	7 232,16	1392,86	8 357,16	2598,22	15 589,32	6	100,0	15 589,32			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
4 1.17	Установка крана шарового "вода", 11б27п1 А30, Ру 1,6, Dy 80	шт	10	2116,07	21 160,70	2625,00	26 250,00	4741,07	47 410,70	10	100,0	47 410,70			
4 1.18	Установка задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 мпа, Dy 100 мм	шт	2	19714,29	39 428,58	2625,00	5 250,00	22339,29	44 678,58	2	100,0	44 678,58			
4 1.19	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 100	шт	4	2544,64	10 178,56		-	2544,64	10 178,56	4	100,0	10 178,56			
4 1.20	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 80	шт	20	1964,29	39 285,80		-	1964,29	39 285,80	20	100,0	39 285,80			
4 1.21	Установка термометров ТТЖ-А 0-:-100° С в оправе угловых	к-т	8	9562,50	76 500,00	187,50	1 500,00	9750,00	78 000,00	8	100,0	78 000,00			
4 1.22	Установка манометров 0-:-1 6 мПа МПЗ-У, с трехходовым краном	к-т	2	4821,43	9 642,86	133,93	267,86	4955,36	9 910,72	2	100,0	9 910,72			
4 1.23	Огрунтовка металлических поверхно-стей грунтовкой ФЛ-03к за один раз	м^2	1002	98,21	98 406,42	125,00	125 250,00	223,21	223 656,42	1002	100,0	223 656,42			
4 1.24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	1002	116,07	116 302,14	142,86	143 145,72	258,93	259 447 86	801.6	80,0	207 558,29			
4 1.25	Крепления для трубопроводов /кронштейны,	кг	909	187 50	170 437,50	0,00	-	187,50	170 437,50	909	100,0	170 437,50			
4,2	***Узел управления***														
4 2 1	Регулирующий клапан РТ-2217 Т6, d 25 мм	шт	1	2053,57	2 053,57		-	2053,57	2 053,57						
4 2 2	Вентили запорные фланцевые 15кч18бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4	910,71	3 642,84		-	910,71	3 642,84	4	100,0	3 642,84			
4 2 3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 32	шт	8	687 50	5 500,00		-	687,50	5 500,00	8	100,0	5 500,00			
4 2 4	Установка задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 мПа, Dy 100 мм	шт	4	19714,29	78 857,16	2625,00	10 500,00	22339,29	89 357,16	4,00	100,0	89 357,16			
4 2 5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 100	шт	8	2544,64	20 357,12		-	2544,64	20 357,12	8,00	100,0	20 357,12			
4 2 6	Установка клапанов обратных подъемных муфтовых латунных 16б1бк для воды и пара, Ру 1,6 мпа, Dy 50 мм	шт	1	3000,00	3 000,00	1392,86	1 392,86	4392,86	4 392,86	1	100,0	4 392,86			
4 2 7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Pn 16, Dn 50	шт	2	1339,29	2 678,58		-	1339,29	2 678,58	2	100,0	2 678,58			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
4.2.8	Установка манометров МО-250-160-0,15, с трехходовым краном d 15 мм	к-т	3	4821,43	14 464,29	133,93	401,79	4955,36	14 866,08	3	100,0	14 866,08			
4.2.9	Установка термометров П52 16066 в оправе прямых или угловых	к-т	2	7321,43	14 642,86	187,50	375,00	7508,93	15 017,86	2	100,0	15 017,86			
4.2.10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.100х4,0 мм, с гидравлическим испытанием	м	10	1375,00	13 750,00	491,07	4 910,70	1866,07	18 660,70	10	100,0	18 660,70			
4.2.11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3,0 мм, с гидравлическим испытанием	м	1,5	962,50	1 443,75	375,00	562,50	1337,50	2 006,25	1,5	100,0	2 006,25			
4.2.12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40х3,0 мм, с гидравлическим испытанием	м	1,5	914,29	1 371,44	375,00	562,50	1289,29	1 933,94	1,5	100,0	1 933,94			
4.2.13	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25х3,0 мм, с гидравлическим испытанием	м	1	812,50	812,50	205,36	205,36	1017,86	1 017,86	1	100,0	1 017,86			
4.2.14	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм, с гидравлическим испытанием	м	3	1562,50	4 687,50	375,00	1 125,00	1937,50	5 812,50	3	100,0	5 812,50			
4.2.15	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм, с гидравлическим испытанием	м	1	607,14	607,14	205,36	205,36	812,50	812,50	1	100,0	812,50			
4.2.16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11б6бк для жидких сред, Ру 1 мпа, Dy 20 мм	шт	2	1339,29	2 678,58		-	1339,29	2 678,58	2	100,0	2 678,58			
4.2.17	Стальные крепежные элементы из уголков (40х40х4, L=350 мм)	т	0,004235	187500,00	794,06		-	187500,00	794,06	0,004235	100,0	794,06			
4,3	***Вентиляция***														
	Вентиляция П1														
4.3.1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 20 тыс.м3-час, включая: испытание, пуско-наладку и присоединение к электрической сети (без стоимости оборудования)	шт	1	0,00	0,00	14044,64	14 044,64	14044,64	14 044,64	1	100,0	14 044,64			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
4.3.2	Агрегат вентиляторный АПК- 6,3- 4, в комплекте: (вентилятор давление 1050 Па, с электродвигателем N=11кВт, П=1500 об/мин, виброизоляторы - 4шт; калорифер водяной, фильтр ячейковый; прямоугольный шумоглушитель; клапан воздушный утепленный)/	к-т	1	2223641,07	2 223 641,07		-	2223641,07	2 223 641,07	1	100,0	2 223 641,07			
4.3.3	Закладные для крепления оборудования	кг	20	187,50	3 750,00		-	187,50	3 750,00	20	100,0	3 750,00			
4.3.4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м^2	272	2807,14	763 542,08	1964,29	534 286,88	4771,43	1 297 828,96	244,8	90,0	1 168 046,06			
4.3.5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 900 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м^2	16	2807,14	44 914,24	1964,29	31 428,64	4771,43	76 342,88	14,4	90,0	68 708,59			
4.3.6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м^2	24	3205,36	76 928,64	1964,29	47 142,96	5169,65	124 071,60	21,6	90,0	111 664,44			
4.3.7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м^2	11,2	3205,36	35 900,03	1964,29	22 000,05	5169,65	57 900,08	10,08	90,0	52 110,07			
4.3.8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7 мм	м^2	100	3205,36	320 536,00	1964,29	196 429,00	5169,65	516 965,00	90	90,0	465 268,50			
4.3.9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м^2	40	3205,36	128 214,40	1964,29	78 571,60	5169,65	206 786,00	36	90,0	186 107,40			
4.3.10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	м^2	91	3321,43	302 250,13	1964,29	178 750,39	5285,72	481 000,52	81,9	90,0	432 900,47			
4.3.11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	м^2	26	3321,43	86 357,18	1964,29	51 071,54	5285,72	137 428,72	23,4	90,0	123 685,85			
4.3.12	Установка решеток воздухоприточных Р150	шт	132	723,21	95 463,72	598,21	78 963,72	1321,42	174 427,44	52,8	40,0	69 770,98		0,0	-

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
4.3.13	Установка решеток РВ1-2 размером 150х150 мм	шт	21	723,21	15 187,41	598,21	12 562,41	1321,42	27 749,82	8,4	40,0	11 099,93		0,0	-
4.3.14	Установка решеток РВ1-2 размером 250х250 мм	шт	11	2392,86	26 321,46	598,21	6 580,31	2991,07	32 901,77	4,4	40,0	13 160,71		0,0	-
4.3.15	Облицовка воздуховодов ГВЛ	м^2	61	946,43	57 732,23	1383,93	84 419,73	2330,36	142 151,96	30,5	50,0	71 075,98	30,5	50,0	71 075,98
4.3.16	Обшивка воздуховодов изолоном ППЭ фольгированным 3003-3010 (расход- 294 м2)	м^2	280	964,29	270 001,20	1071,43	300 000,40	2035,72	570 001,60		0,0	-		0,0	-
	Вентиляция П2														
4.3.17	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час, включая: испытание, пуско-наладку и присоединение к электрической сети (без стоимости оборудования)	шт	1	0,00	0,00	10428,57	10 428,57	10428,57	10 428,57	1	100,0	10 428,57			
4.3.18	Агрегат вентиляторный АПК-4-4, в комплекте: (вентилятор давление 340 Па, с электродвигателем N=1,1кВт, П=1500 об/мин, виброизоляторы - 4шт; калорифер водяной; фильтр ячейковый; прямоугольный шумоглушитель; клапан воздушный утепленный)/	к-т	1	818196,43	818 196,43		-	818196,43	818 196,43	1	100,0	818 196,43			
4.3.19	Закладные для крепления оборудования	кг	20	187,50	3 750,00		-	187,50	3 750,00	20	100,0	3 750,00			
4.3.20	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,55 мм	м^2	12	2807,14	33 685,68	1964,29	23 571,48	4771,43	57 257,16	10,8	90,0	51 531,44			
4.3.21	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,55 мм	м^2	13	2807,14	36 492,82	1964,29	25 535,77	4771,43	62 028,59	11,7	90,0	55 825,73			
4.3.22	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м^2	3,2	3205,36	10 257,15	1964,29	6 285,73	5169,65	16 542,88	2,88	90,0	14 888,59			
4.3.23	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщ. 0,7 мм	м^2	35	3205,36	112 187,60	1964,29	68 750,15	5169,65	180 937,75	31,5	90,0	162 843,98			
4.3.24	Средства для крепления воздуховодов: хомуты стд 205	т	0,136	187500,00	25 500,00	0,00	-	187500,00	25 500,00	0,136	100,0	25 500,00	0,0272	20,0	5 100,00
4.3.25	Установка решеток воздухоприточных Р150	шт	2	723,21	1 446,42	598,21	1 196,42	1321,42	2 642,84	1,6	80,0	2 114,27	0,8	40,0	1 057,14
4.3.26	Установка решеток воздухоприточных Р200	шт	46	2392,86	110 071,56	598,21	27 517,66	2991,07	137 589,22	36,8	80,0	110 071,38	18,4	40,0	55 035,69

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
4.3.27	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	32	98,21	3 142,72	125,00	4 000,00	223,21	7 142,72	28,8	90,0	6 428,45	16,0	50,0	3 571,36
4.3.28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	32	116,07	3 714,24	142,86	4 571,52	258,93	8 285,76	28,8	90,0	7 457,18	16,0	50,0	4 142,88
4.3.29	Облицовка воздуховодов ГВЛ	м^2	32	946,43	30 285,76	1383,93	44 285,76	2330,36	74 571,52	32	100,0	74 571,52	32	100,0	74 571,52
4.3.30	Обшивка воздуховодов изолоном ППЭ фольгированным 3003-3010 (расход- 33,6 м2)	м^2	32	964,29	30 857,28	1071,43	34 285,76	2035,72	65 143,04	22,4	70,0	45 600,13	22,4	70,0	45 600,13
	Вентиляция В1, В2														
4.3.31	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т, включая: испытание, пуско-наладку и присоединение к электрической сети (без стоимости оборудования)	шт	2	0,00	0,00	5964,29	11 928,58	5964,29	11 928,58	1,8	90,0	10 735,72			
4.3.32	Вентилятор крышный DVS 400E4, П=1340 об/мин, N=0,42 квт, L-3100	к-т	1	176830,36	176 830,36		-	176830,36	176 830,36	1	100,0	176 830,36			
4.3.33	Вентилятор крышный DVS 355DV, П=1350 об/мин, N=0,29 квт, L-1100	к-т	1	149312,50	149 312,50		-	149312,50	149 312,50	1	100,0	149 312,50			
4.3.34	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 1,0 мм	м^2	31	3321,43	102 964,33	1964,29	60 892,99	5285,72	163 857,32	27,9	90,0	147 471,59			
4.3.35	Установка решеток воздухоприточных Р200	шт	26	2392,86	62 214,36	598,21	15 553,46	2991,07	77 767,82						
4.3.36	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	шт	1	2250,00	2 250,00	1223,21	1 223,21	3473,21	3 473,21						
4.3.37	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем, толщ.50 мм (расход - 0,9 м3)	м^2	22	375,00	8 250,00	491,07	10 803,54	866,07	19 053,54						
4.3.38	Обшивка воздуховодов стеклопластиком рулонным РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ - расход 23,1м2	м^2	22	410,71	9 035,62	491,07	10 803,54	901,78	19 839,16						
	Вентиляция ВЕ1-В26														
4.3.39	Установка зонтов над оборудованием (ЗП 150х150 - 5 шт; ЗП 200х200 -1 шт; ЗП 250х250 -2 шт; ЗП 400х400 - 6 шт; ЗП 400х500 - 1 шт.)	м^2	1,4375	5625,00	8 085,94	1464,29	2 104,92	7089,29	10 190,85						
4.3.40	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м^2	36	2807,14	101 057,04	1964,29	70 714,44	4771,43	171 771,48						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
4.3.41	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой оцинкованной стали толщ. 0,55 мм	м^2	20	2807,14	56 142,80	1339,29	26 785,80	4146,43	82 928,60						
4.3.42	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой оцинкованной стали толщ.0,7 мм	м^2	29	3205,36	92 955,44	1964,29	56 964,41	5169,65	149 919,85						
4.3.43	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой оцинкованной стали толщ.1,0 мм	м^2	48	3321,43	159 428,64	1964,29	94 285,92	5285,72	253 714,56						
4.3.44	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	м^2	8	3321,43	26 571,44	1964,29	15 714,32	5285,72	42 285,76						
4.3.45	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем, толщ.50 мм (расход - 6,0 м3)	м^2	125	375,00	46 875,00	491,07	61 383,75	866,07	108 258,75						
4.3.46	Обшивка воздуховодов стеклопластиком рулонным РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ - расход 131,25 м2	м^2	125	410,71	51 338,75	491,07	61 383,75	901,78	112 722,50						
4.3.47	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	19	98,21	1 865,99	125,00	2 375,00	223,21	4 240,99						
4.3.48	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	19	116,07	2 205,33	142,86	2 714,34	258,93	4 919,67						
4.3.49	Облицовка воздуховодов ГВЛ	м^2	19	946,43	17 982,17	1383,93	26 294,67	2330,36	44 276,84						
4.3.50	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	шт	5	13366,07	66 830,35	2303,57	11 517,85	15669,64	78 348,20						
4.3.51	Установка решеток воздухоприточных Р150 (150х150 мм)	шт	175	723,21	126 561,75	598,21	104 686,75	1321,42	231 248,50						
5	**Слаботочные сети**														
5,1	**Телефонные сети**														
5.1.1	Установка мини-АТС Panasonic KX-TEM 824	к-т	1	106887,50	106 887,50	9375,00	9 375,00	116262,50	116 262,50						
5.1.2	Установка коробки распределительной оптической ОРК-8-1	шт	1	455,36	455,36	1366,07	1 366,07	1821,43	1 821,43						
5.1.3	Установка аналогового телефонного аппарата настольного Panasonic KX-TS 5MX	шт	13	3857,14	50 142,82	196,43	2 553,59	4053,57	52 696,41						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
5.1.4	Установка розетки телефонной абонентской РТ- 4С-б	шт	13	875,00	11 375,00	321,43	4 178,59	1196,43	15 553,59						
5 1 5	Установка коробки установочной Л-90	шт	13	875,00	11 375,00	321,43	4 178,59	1196,43	15 553,59						
5 1 6	Покладка труб ПХВ, dн 25 мм по установленным конструкциям, по основанию пола	м	650	187,50	121 875,00	142,86	92 859,00	330,36	214 734,00						
5 1 7	Покладка труб ПВХ жестких, dн 50мм по установленным конструкциям, по основанию пола	м	50	607,14	30 357,00	169,64	8 482,00	776,78	38 839,00						
5 1 8	Провод в коробах, провод. сечение до 6 мм2	м	700		0,00	98,21	68 747,00	98,21	68 747,00						
5 1 9	Кабель UTP 4х2х0,5	м	890	142,86	127 145,40		-	142,86	127 145,40						
5 1 10	Установка уголка соединительного GRS50G	шт	3	250,00	750,00	0,00	-	250,00	750,00						
5 1 11	Устройства телефонные Оптический сплитер PLC 1:8 для установки в ОРК-8-1	шт	1	14803,57	14 803,57	1107,14	1 107,14	15910,71	15 910,71						
5 1 12	Крепления для трубопроводов /хомуты PPL 48-56 /	кг	5,85	187,50	1 096,88		-	187,50	1 096,88						
5 1 13	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт	50	8,93	446,50		-	8,93	446,50						
5 1 14	Электрическая проверка и регулировка оборудования: платы разные	плата	1	13482,14	13 482,14	0,00	-	13482,14	13 482,14						
5 1 15	Тренировка станций, комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции при количестве линий до 32	к-т	1	47223,21	47 223,21	0,00	-	47223,21	47 223,21						
5 1 16	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пар	10	107,14	1 071,40	0,00	-	107,14	1 071,40						
5,2	**Пожарная сигнализация**														
5 2 1	Установка прибора приемно-контрольного "Гранит- 24"	шт	1	22616,07	22 616,07	22125,00	22 125,00	44741,07	44 741,07						
5 2 2	Установка извещателя дымового ИП-212-46	шт	113	982,14	110 981,82	1089,29	123 089,77	2071,43	234 071,59						
5 2 3	Установка извещателя теплового ИП-101-1А	шт	85	883,93	75 134,05	455,36	38 705,60	1339,29	113 839,65						
5 2 4	Установка извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ	шт	18	1437,50	25 875,00	1375,00	24 750,00	2812,50	50 625,00						
5 2 5	Установка оповещателя комбинированного свето-звукового "Призма-200и"	шт	14	18035,71	252 499,94	9133,93	127 875,02	27169,64	380 374,96						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
5.2.6	Прокладка кабель-канала (лоток ПВХ) LHD 20x10	м	2555	62,50	159 687,50	98,21	250 926,55	160.71	410 614,05						
5.2.7	Прокладка кабель-канала (лоток ПВХ) LHD 40x10	м	623	142,86	89 001,78	98,21	61 184,83	241,07	150 186,61						
5.2.8	Прокладка металлического рукава, диам.8 мм, РЗ-ЦХ-8	м	623	53,57	33 374,11	330,36	205 814,28	383,93	239 188,39						
5.2.9	Установка блока питания отдельно устанавливаемого (аккумуляторная батарея необслуживаемая 12в 7 АЧ, SELAKE 12/7)	шт	1	10803,57	10 803,57	2892,86	2 892,86	13696 43	13 696,43						
5.2.10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	2555		0,00	98,21	250 926,55	98 21	250 926.55						
5.2.11	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	623		0,00	98.21	61 184,83	98.21	61 184.83						
5.2.12	Кабель с медными жилами КПСВВ, 1х2х0.75 мм2	м	2555	71.43	182 503,65		-	71 43	182 503.65						
5.2.13	Кабель с медными жилами КПСВВ, 2х2х0,75 мм2	м	623	142,86	89 001,78		-	142,86	89 001,78						
5,3	***Звонковая сигнализация школы***														
5.3.1	Установка автомата подачи звонка, тип АПЗ	шт	1	11964.29	11 964,29	1910,71	1 910,71	13875,00	13 875,00						
5.3.2	Установка звонка школьного громкого боя 2-х чашечного, тип МЗМ-1	шт	14	2857.14	39 999,96	1669,64	23 374,96	4526,78	63 374.92						
5.3.3	Установка табло "Школьное" (часы)	шт	6	27857.14	167 142,84	4035,71	24 214,26	31892,85	191 357,10						
5.3.4	Прокладка труб гофрированных из самозатухающего ПВХ Dн 16 мм	м	220	125.00	27 500,00	107,14	23 570,80	232,14	51 070,80						
5.3.5	Прокладка труб гофрированных из самозатухающего ПВХ Dн 20 мм	м	50	133,93	6 696,50	107,14	5 357,00	241,07	12 053,50						
5.3.6	Монтаж кабель-каналов 10х10 мм (15 шт)	м	30	151,79	4 553,70	107,14	3 214,20	258,93	7 767,90						
5.3.7	Установка коробк универсальных, тип УК-2П	шт	8	446.43	3 571,44	116,07	928,56	562,50	4 500,00						
5.3.8	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	250		0,00	98,21	24 552,50	98,21	24 552,50						
5.3.9	Затягивание кабелей в проложенные трубы	м	250		0,00	98,21	24 552,50	98,21	24 552,50						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
5.3.10	Кабели по установленным конструкциям и лоткам	м	150		0,00	98,21	14 731,50	98,21	14 731,50						
	Материалы:														
5.3.11	Кабель контрольный марки ПТПЖ 2х0,6мм2 (на табло)	м	200	446,43	89 286,00	0,00	-	446,43	89 286,00						
5.3.12	Кабель контрольный марки ППВ 2х1,5мм2 (на звонки)	м	350	267,86	93 751,00	0,00	-	267,86	93 751,00						
6	**Электротехнические работы**														
6,1	**Электросиловое оборудование**														
	Монтажные работы														
6.1.1	Монтаж щита вводно-распределительных устройств, с вводными панелями ВРУ1-13-20УХЛ4 (напряжение 380В, 50Гц, ввод Iном=2х400А, IP30, ввод снизу)	к-т	1	312500,00	312 500,00	98294,64	98 294,64	410794,64	410 794,64	0,9	90,0	369 715,18			
6.1.2	Монтаж щита распределительных устройств, с вводными панелями ВРУ1-48-04УХЛ 4 (напряжение 380В, 50Гц, ППН2 5х100+5х100, Iпл.вст.=100А- 3шт, Iпл вст.=63А- 6шт, Iпл.вст =50А- 3шт, Iпл вст.=31.5А- 18шт, ввод снизу)	к-т	1	366071,43	366 071,43	89678,57	89 678,57	455750,00	455 750,00	0,9	90,0	410 175,00			
6.1.3	Установка счетчика активный энергии электронного, 380/220В, 5А /Меркурий 231 АТ-01	шт	2	22017,86	44 035,72	491,07	982,14	22508,93	45 017,86						
6.1.4	Установка трансформатора тока Т-0.66-М (500,600/5) кл.05	шт	6	2107,14	12 642,84	1455,36	8 732,16	3562,50	21 375,00						
6.1.5	Установка ящика управления силового РУСМ 5125 1874А УХЛ4	шт	1	22678,57	22 678,57	1517,86	1 517,86	24196,43	24 196,43	1	100,0	24 196,43			
6.1.6	Установка ящика управления силового РУСМ - 5125 3274А	шт	2	28098,21	56 196,42	1517,86	3 035,72	29616,07	59 232,14	2	100,0	59 232,14			
6.1.7	Установка ящика с понижающим трансформатором ЯТП-025, 220/36-3 36УХЛ4, IP30	шт	11	13901,79	152 919,69	928,57	10 214,27	14830,36	163 133,96	9,9	90,0	146 820,56			
	Щитки распределительные														
6.1.8	Установка щитка распределительного встраиваемого ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP30	шт	7	8250,00	57 750,00	3526,79	24 687,53	11776,79	82 437,53	6,3	90,0	74 193,78			
6.1.9	Установка щитка распределительного встраиваемого ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	3	8258,93	24 776,79	3526,79	10 580,37	11785,72	35 357,16	2,7	90,0	31 821,44			
6.1.10	Установка щитка распределительного встраиваемого ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP32	шт	5	9428,57	47 142,85	3526,79	17 633,95	12955,36	64 776,80	4,5	90,0	58 299,12			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
6.1.11	Установка автоматического выключателя однополюсного ВА 47-63 230 В, Ip-16А	шт	70	267,86	18 750,20	464,29	32 500,30	732,15	51 250,50	70	100,0	51 250,50			
6.1.12	Установка автоматического выключате-ля однополюсного ВА 47-63 230 В, Ip-25А	шт	5	267,86	1 339,30	464,29	2 321,45	732,15	3 660,75	5	100,0	3 660,75			
6.1.13	Установка дифференциального авто-матического выключателя однополюс-ного УЗО 01 220 В, Ip-25А, Iн-30 мА	шт	12	3437,50	41 250,00	1071,43	12 857,16	4508,93	54 107,16	12	100,0	54 107,16			
6.1.14	Установка автоматического выключателя трехполюсного ВА 47-63 400 В, Ip-16А	шт	2	848,21	1 696,42	464,29	928,58	1312,50	2 625,00	2	100,0	2 625,00			
6.1.15	Установка автоматического выключателя трехполюсного ВА 99/250 400 В, Ip-25А	шт	1	848,21	848,21	464,29	464,29	1312,50	1 312,50	1	100,0	1 312,50			
6.1.16	Установка автоматического выключателя трехполюсного ВА 99/250 400 В, Ip-32А	шт	4	848,21	3 392,84	464,29	1 857,16	1312,50	5 250,00	4	100,0	5 250,00			
6.1.17	Установка автоматического выключателя трехполюсного ВА 99/250 400 В, Ip-40А	шт	2	982,14	1 964,28	464,29	928,58	1446,43	2 892,86	2	100,0	2 892,86			
	Материалы														
6.1.18	Шина зануления 8х12-24/2, YNN 21-24-100	шт	7	446,43	3 125,01		-	446,43	3 125,01	7	100,0	3 125,01			
6.1.19	Шина зануления 8х12-12/2, YNN 21-12-100	шт	3	446,43	1 339,29		-	446,43	1 339,29	3	100,0	1 339,29			
6.1.20	Шина зануления 8х12-18/2, YNN 20-18-100	шт	10	446,43	4 464,30		-	446,43	4 464,30	10	100,0	4 464,30			
6.1.21	Шина зануления ШНИ-6х9-24-У2-С, YNN 10-69-24С2-К07	шт	7	625,00	4 375,00		-	625,00	4 375,00	7	100,0	4 375,00			
6.1.22	Шина зануления ШНИ-6х9-12-У2-С, YNN 10-69-24С2-К07	шт	3	625,00	1 875,00		-	625,00	1 875,00	3	100,0	1 875,00			
6.1.23	Шина зануления ШНИ-6х9-24-У2-С, YNN 10-69-24С2-К07	шт	10	625,00	6 250,00		-	625,00	6 250,00	10	100,0	6 250,00			
6.1.24	Установка автоматического выключателя однополюсного 230 В, Ip - 2 -32 А, ВА 23-29-13	шт	33	285,71	9 428,43	464,29	15 321,57	750,00	24 750,00	33	100,0	24 750,00			
6.1.25	Установка автоматического выключателя трехполюсного400 В, Ip - 1,6 -25А, ВА 23-29-33	шт	24	848,21	20 357,04	464,29	11 142,96	1312,50	31 500,00	24	100,0	31 500,00			
6.1.26	Установка автоматического выключателя трехполюсного 400 В, Ip - 32 -125 А, ВА 23-29-33	шт	5	625,00	3 125,00	464,29	2 321,45	1089,29	5 446,45	5	100,0	5 446,45			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
6 1.27	Прокладка стальных водогазопроводных труб диам. 50х3,5 мм в бороздах, по основанию пола	м	44	544,64	23 964,16	339,29	14 928,76	883,93	38 892,92	44	100 0	38 892,92			
6 1.28	Прокладка стальных водогазопроводных труб диам. 40х3,5 мм в бороздах, по основанию пола	м	209	437,50	91 437,50	285,71	59 713,39	723,21	151 150,89	209	100,0	151 150,89			
6 1.29	Прокладка стальных водогазопроводных труб диам. 20х2,8 мм в бороздах, по основанию пола	м	780,5	223,21	174 215,41	232,14	181 185,27	455,35	355 400,68	780,5	100,0	355 400,68			
6 1.30	Прокладка металлического рукава с асбестовым уплатнением. диаметр 40 мм, Р3-ПР-ЦА	м	3.5	535,71	1 874,99	330,36	1 156,26	866,07	3 031,25	3,5	100,0	3 031,25			
6 1.31	Прокладка металлического рукава с асбестовым уплатнением, диаметр 32 мм, Р3-ПР-ЦА	м	12	276,79	3 321,48	214,29	2 571,48	491,08	5 892,96	12	100 0	5 892,96			
6 1.32	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	2679 5		0 00	80,36	215 324,62	80,36	215 324,62	2679,5	100 0	215 324,62			
6 1.33	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	485		0,00	80,36	38 974,60	80,36	38 974,60	485	100,0	38 974,60			
6 1.34	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	34		0,00	80,36	2 732,24	80,36	2 732,24	34	100,0	2 732,24			
6 1.35	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	405		0,00	80,36	32 545,80	80,36	32 545,80	405	100,0	32 545,80			
6.1.36	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	м	290		0,00	80,36	23 304,40	80,36	23 304,40	290	100,0	23 304,40			
6.1.37	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	м	45		0,00	80,36	3 616,20	80,36	3 616,20	45	100,0	3 616,20	45	100,0	3 616,20

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
6.1.38	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	м	9		0,00	80,36	723,24	80,36	723,24	9	100,0	723,24	9	100,0	723,24
6.1.39	Прокладка гофрированной трубы ПВХ со стальной протяжкой диам 16/11,4 мм, по основанию пола	м	33	169,64	5 598,12	214,29	7 071,57	383,93	12 669,69	33	100,0	12 669,69			
6.1.40	Установка пускателя магнитного ПМЛ1220	шт	1	3848,21	3 848,21	2303,57	2 303,57	6151,78	6 151,78	1	100,0	6 151,78			
6.1.41	Установка пускателя магнитного ПМЛ1230	шт	1	3848,21	3 848,21	2303,57	2 303,57	6151,78	6 151,78	1	100,0	6 151,78			
	Материалы														
6.1.42	Шина зануления 8х12 - 24/2, YNN 21-24-100	шт	1	446,43	446,43		-	446,43	446,43	1	100,0	446,43			
6.1.43	Шина зануления 8х12 - 18/2, YNN 20-18-100	шт	10	446,43	4 464,30		-	446,43	4 464,30	10	100,0	4 464,30			
6.1.44	Шина зануления ШНИ-6х9-24-У2-С, YNN 10-69-24С2-К07	шт	1	625,00	625,00		-	625,00	625,00	1	100,0	625,00			
6.1.45	Шина зануления ШНИ-6х9-18-У2-С, YNN 10-69-18С2-К07	шт	10	625,00	6 250,00		-	625,00	6 250,00	10	100,0	6 250,00			
6.1.46	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ-изоляцией, марка ВВГ-0.66, 4х95 мм2	м	9	7691,96	69 227,64		-	7691,96	69 227,64	9	100,0	69 227,64			
6.1.47	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ-изоляцией, марка ВВГ-0.66, 5х16 мм2	м	45	1816,96	81 763,20		-	1816,96	81 763,20	45	100,0	81 763,20			
6.1.48	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ-изоляцией, марка ВВГ-0.66, 5х10 мм2	м	290	1314,29	381 144,10		-	1314,29	381 144,10	290	100,0	381 144,10			
6.1.49	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ-изоляцией, марка ВВГ-0.66, 5х6 мм2	м	335	678,57	227 320,95		-	678,57	227 320,95	335	100,0	227 320,95			
6.1.50	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ-изоляцией, марка ВВГ-0.66, 5х4 мм2	м	70	450,89	31 562,30		-	450,89	31 562,30	70	100,0	31 562,30			
6.1.51	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ-изоляцией, марка ВВГ-0.66, 3х2,5 мм2	м	34	174,11	5 919,74		-	174,11	5 919,74	34	100,0	5 919,74			
6.1.52	Провод с медными жилами с ПВХ-изоляцией, сеч.1х6 мм2 (ПВ1)	м	255	108,93	27 777,15		-	108,93	27 777,15	255	100,0	27 777,15			
6.1.53	Провод с медными жилами с ПВХ-изоляцией, сеч.1х4 мм2 (ПВ1)	м	230	80,36	18 482,80		-	80,36	18 482,80	230	100,0	18 482,80			
6.1.54	Провод с медными жилами с ПВХ-изоляцией, сеч.1х2,5 мм2 (ПВ1)	м	2679,5	53,57	143 540,82		-	53,57	143 540,82	2679,5	100,0	143 540,82			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
6,2	**Электроосвещение**														
6.2.1	Монтаж светильников люминесцентных на 4x18 Вт лампы, ARS/S 418-4x18	шт	173	5375,00	929 875,00	1107,14	191 535,22	6482,14	1 121 410,22	121	69,9	784 338,94	121	69,9	784 338,94
6.2.2	Монтаж светильников люминесцентных на 4x18 Вт лампы, AOT. PRS 418-4x18	шт	182	11754,46	2 139 311,72	1107,14	201 499,48	12861,60	2 340 811,20	127	69,8	1 633 423,20	127	69,8	1 633 423,20
6.2.3	Монтаж светильников люминесцентных на 4x18 Вт лампы, PRB/S 418-4x18	шт	8	7975,89	63 807,12	1107,14	8 857,12	9083,03	72 664,24	6	75,0	54 498,18	6	75,0	54 498,18
6.2.4	Монтаж светильников люминесцентных на 2x36 Вт лампы, ARS/S 236-2x36	шт	66	5741,96	378 969,36	696,43	45 964,38	6438,39	424 933,74	46	69,7	296 165,94	46	69,7	296 165,94
6.2.5	Монтаж светильников люминесцентных на 2x36 Вт лампы, AOT. PRS 236-2x36	шт	489	5624,11	2 750 189,79	696,43	340 554,27	6320,54	3 090 744,06	342	69,9	2 161 624,68	342	69,9	2 161 624,68
6.2.6	Монтаж светильников люминесцентных на 2x36 Вт лампы, PAC 236-2x36	шт	43	5428,57	233 428,51	696,43	29 946,49	6125,00	263 375,00	30	69,8	183 750,00	30	69,8	183 750,00
6.2.7	Монтаж светильников люминесцентных на 2x36 Вт лампы, PRB/S 236-2x36	шт	20	7809,82	156 196,40	696,43	13 928,60	8506,25	170 125,00	14	70,0	119 087,50	14	70,0	119 087,50
6.2.8	Монтаж светильников люминесцентных на 2x36 Вт лампы, LTX 236-2x36 sport	шт	36	3012,50	108 450,00	696,43	25 071,48	3708,93	133 521,48	25	69,4	92 723,25	25	69,4	92 723,25
6.2.9	Монтаж светильников люминесцентных на 1x36 Вт лампы, ASM/S 136-1x36	шт	48	5562,50	267 000,00	696,43	33 428,64	6258,93	300 428,64	34	70,8	212 803,62	34	70,8	212 803,62
6.2.10	Монтаж светильников с лампой накаливания на 1x100 Вт, Ip44, TN 100	шт	42	944,64	39 674,88	696,43	29 250,06	1641,07	68 924,94	29	69,0	47 591,03	29	69,0	47 591,03
6.2.11	Монтаж светильников с лампой накаливания на 1x100 Вт, Ip44, НПП 03-100-003	шт	55	803,57	44 196,35	696,43	38 303,65	1500,00	82 500,00	38	69,1	57 000,00	38	69,1	57 000,00
6.2.12	Аварийный комплект для светильников с люминисцентной лампой CONVERSION KIT K-303	шт	80	7776,79	622 143,20	500,00	40 000,00	8276,79	662 143,20		0,0	-		0,0	-
6.2.13	Прокладка гофрированных ПВХ труб со стальной протяжкой диам. 25/18,8	м	285	250,00	71 250,00	214,29	61 072,65	464,29	132 322,65	285	100,0	132 322,65			
6.2.14	Прокладка гофрированных ПВХ труб со стальной протяжкой диам. 16/11,4	м	13582	169,64	2 304 050,48	214,29	2 910 486,78	383,93	5 214 537,26	13582	100,0	5 214 537,26			
6.2.15	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	13582		0,00	80,36	1 091 449,52	80,36	1 091 449,52	13582	100,0	1 091 449,52			
6.2.16	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	785		0,00	98,21	77 094,85	98,21	77 094,85	785	100,0	77 094,85			
6.2.17	Установка выключателей однополюсных для скрытой установки	шт	240	250,00	60 000,00	464,29	111 429,60	714,29	171 429,60	168	70,0	120 000,72	168	70,0	120 000,72
6.2.18	Монтаж коробки ответвительной открытой установки брызгозащищенной, КОА-001-БК	шт	31	357,14	11 071,34	107,14	3 321,34	464,28	14 392,68	31	100,0	14 392,68	6,2	20,0	2 878,54