№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
14 1 15	Монтаж ячейки (шкафа) К-XXVI, в комплекте: - выключатель ваккумный Siemens 3АН-5 (800), - амперметр Э42702, - микропроцессорная защита SIPPOTEC Siemens 7SJ6025, - механическая блокировка, - система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии А-1805 RALXQ-P4GB-DW-3 - ограничитель перенапряжений ОПН-6 кВ,	к-т	1	2383928,57	2 383 928,57	339285,71	339 285,71	2723214,28	2 723 214,28						
14 1 16	Прокладка кабеля силового на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	м	3625	3750,00	13 593 750,00	116,07	420 753,75	3866,07	14 014 503,75	3625	100,0	14 014 503,75			
14 1 17	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ /термоусаживающая соединительная кабельная муфта ЗКВТп-10-(150-240)(М)/	шт	2	10053,57	20 107,14	303,57	607,14	10357,14	20 714,28	0,3	15,0	3 107,14			
14 1 18	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ /термоусаживающая соединительная кабельная муфта 10СТп-3-150/240-СЛ-М	шт	8	11133,93	89 071,44	303,57	2 428,56	11437,50	91 500,00	1,2	15,0	13 725,00			
14 1 19	Знак кабельной линий	шт	47	821,43	38 607,21		-	821,43	38 607,21						
14,2	**Трансформаторная подстанция КТПНГ 630кВа**														
14 2.1	Срезка растительного грунта 2 группы	м3	6		0,00	62,50	375,00	62,50	375,00	6	100,0	375,00			
14 2 2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	4		0,00	410,71	1 642,84	410,71	1 642,84	4	100,0	1 642,84			
14 2 3	Засыпка вручную траншей,в грунтах 2 группы	м3	4		0,00	401,79	1 607,16	401,79	1 607,16	4	100,0	1 607,16			
14 2 4	Устройство щебеночной подготовки толщиной 250 мм, с пропиткой битумом	м3	0,9	8991,07	8 091,96	3750,00	3 375,00	12741,07	11 466,96	0,9	100,0	11 466,96			
14 2 5	Установка фундаментных блоков ФБС 12.4.3 (6 шт.), массой до 1т - без стоимости блоков	шт	6	0,00	0,00	1383,93	8 303,58	1383,93	8 303,58	6	100,0	8 303,58			
14 2 6	Блоки бетонные для стен подвала объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 на с/с цементе	м3	0,762	39482,14	30 085,39		-	39482,14	30 085,39	0,762	100,0	30 085,39			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
14.2.7	Установка комплектной трансформаторной подстанции наружной установки, типа КТПГ-630/6/0,4, по типовому проекту ОТП Г 03.61.43-97	шт	1	2053571,43	2 053 571,43	137946,43	137 946,43	2191517,86	2 191 517,86	1	100,0	2 191 517,86			
14.2.8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением мощность 630 кВА, напряжение ВН 6 кВ, напряжение НН 0,4 кВ	шт	2	353571,43	707 142,86		-	353571,43	707 142,86	2	100,0	707 142,86			
14.2.9	Присоединение	шт	1		0,00	93017,86	93 017,86	93017,86	93 017,86						
14.2.10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни, строительные работы	м	20	10883,93	217 678,60	4267,86	85 357,20	15151,79	303 035,80	20	100,0	303 035,80			
14.2.11	Калитки металлические сетчатые, монтаж металлоконструкций	шт	1	3401,79	3 401,79	1919,64	1 919,64	5321,43	5 321,43	1	100,0	5 321,43			
14,3	**Дизельная электростанция**														
14.3.1	Монтаж дизель-генератора CATERPILLAR, мощностью 20 кВт	к-т	1	3128660,71	3 128 660,71	558928,57	558 928,57	3687589,28	3 687 589,28	1	100,0	3 687 589,28			
14.3.2	Монтаж щита управления	к-т	1	55160,71	55 160,71	8508,93	8 508,93	63669,64	63 669,64	1	100,0	63 669,64			
14,4	**Заземление**														
14.4.1	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечением 100 мм2	м	4	125,00	500,00	196,43	785,72	321,43	1 285,72	4	100,0	1 285,72			
14.4.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2		0,00	410,71	821,42	410,71	821,42	2	100,0	821,42			
14.4.3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2		0,00	401,79	803,58	401,79	803,58	2	100,0	803,58			
14.4.4	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	12,8	110,71	1 417,09	107,14	1 371,39	217,85	2 788,48	12,8	100,0	2 788,48			
14.4.5	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10,12 мм (0.06423 т)	м	40	116,07	4 642,80	107,14	4 285,60	223,21	8 928,40	40	100,0	8 928,40			
14.4.6	Окраска металлических изделий за 2 раза	м2	2,6	125,00	325,00	232,14	603,56	357,14	928,56	2,6	100,0	928,56			
15	**Наружное электроосвещение и электроснабжение**														
15.1.1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	38		0,00	410,71	15 606,98	410,71	15 606,98	38	100,0	15 606,98			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
15 1 2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,152	8991,07	1 366,64	3750,00	570,00	12741,07	1 936,64	0,152	100,0	1 936,64			
15 1 3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опору	м3	6,08	22019,64	133 879,41	8482,14	51 571,41	30501,78	185 450,82	6,08	100,0	185 450,82			
15 1 4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	60,8	482,14	29 314,11	339,29	20 628,83	821,43	49 942,94	60,8	100,0	49 942,94			
15 1 5	Монтаж опорных конструкций для светильника (опора граненная коническая оцинкованная ОГК-8-4 - 19 шт)	т	2,052	144821,43	297 173,57	8598,21	17 643,53	153419,64	314 817,10	2,052	100,0	314 817,10			
15 1 6	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами, оцинкованных (0.07714 т)	шт	76	464,29	35 286,04	98,21	7 463,96	562,50	42 750,00	76	100,0	42 750,00			
15 1 7	Установка светильников наружного освещения тип РКУ 15-250-101 с ртутными лампами ДРЛ 250, на кронштейне	к-т	19	16696,43	317 232,17	8642,86	164 214,34	25339,29	481 446,51	19	100,0	481 446,51			
15 1 8	Установка кронштейнов К1-2.0-2.0-1-1 на опорах для светильников	шт	19	357,14	6 785,66	1446,43	27 482,17	1803,57	34 267,83	19	100,0	34 267,83			
15 1 9	Соединительная коробка для сетей освещения ЕКМ-2050 SKF-ODO-1 R	шт	19	6026,79	114 509,01	1875,00	35 625,00	7901,79	150 134,01	19	100,0	150 134,01			
15 1 10	Цоколь к опорам (металлический закладной элемент - фланец опоры)	шт	19	1035,71	19 678,49	919,64	17 473,16	1955,35	37 151,65	19	100,0	37 151,65			
15 1 11	Автоматический выключатель однополюсный 220 в, Ip-10A, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне	шт	19	383,93	7 294,67	1089,29	20 696,51	1473,22	27 991,18	19	100,0	27 991,18			
15 1 12	Установка фотореле с фотодатчиком ФР 2903	к-т	1	4946,43	4 946,43	107,14	107,14	5053,57	5 053,57	1	100,0	5 053,57			
15 1 13	Установка ящика управления типа Я5111-3474	шт	1	13482,14	13 482,14	1517,86	1 517,86	15000,00	15 000,00	1	100,0	15 000,00			
15 1 14	Счетчик трехфазный ЦЭ6822, устанавливаемый на готовом основании	шт	1	14464,29	14 464,29	491,07	491,07	14955,36	14 955,36						
15 1 15	Измерительный трансформатор тока Т-066 400-5 0,5 S, напряжение до 10 кв	шт	3	3857,14	11 571,42	1455,36	4 366,08	5312,50	15 937,50	3	100,0	15 937,50			
	ВБбШв 5х16														
15 1 16	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 квт (140 л.с.) без предварительного выравнивания трассы в грунтах 2 группы	м3	18,45		0,00	116,07	2 141,49	116,07	2 141,49	18,45	100,0	2 141,49			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
15.1.17	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	18,45		0,00	401,79	7 413,03	401,79	7 413,03	18,45	100,0	7 413,03			
15.1.18	Устройство постели при двух кабелях в траншее	м	63		0,00	108,04	6 806,52	108,04	6 806,52	63	100,0	6 806,52			
15.1.19	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг (без стоимости кабеля)	м	126	0,00	0,00	116,07	14 624,82	116,07	14 624,82	126	100,0	14 624,82			
15.1.20	Кабель до 35 кВ, в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг (без стоимости кабеля)	м	6	0,00	0,00	116,07	696,42	116,07	696,42	6	100,0	696,42			
15.1.21	Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг (без стоимости кабеля)	м	28	0,00	0,00	116,07	3 249,96	116,07	3 249,96	28	100,0	3 249,96			
15.1.22	Покрытие кирпичом двух кабелей, проложенных в траншее	м	126		0,00	2830,36	356 625,36	2830,36	356 625,36	126	100,0	356 625,36			
15.1.23	Герметизация проходов при вводе кабелей	проход	8	866,07	6 928,56	232,14	1 857,12	1098,21	8 785,68	8	100,0	8 785,68			
15.1.24	Кабели силовые бронированный с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВБбШв, число жил и сеч.5х16 мм2	м	160	1651,79	264 286,40		-	1651,79	264 286,40	160	100,0	264 286,40			
	ВБбШв 4х185														
15.1.25	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 квт (140 л с) без предварительного выравнивания трассы в грунтах 2 группы	м3	36,64		0,00	116,07	4 252,80	116,07	4 252,80	36,64	100,0	4 252,80	36,64	100,0	4 252,80
15.1.26	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	36,64		0,00	401,79	14 721,59	401,79	14 721,59	36,64	100,0	14 721,59	36,64	100,0	14 721,59
15.1.27	Устройство постели при двух кабелях в траншее	м	128,7		0,00	108,04	13 904,75	108,04	13 904,75	128,7	100,0	13 904,75	128,7	100,0	13 904,75
15.1.28	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг (без стоимости кабеля)	м	257,4	0,00	0,00	116,07	29 876,42	116,07	29 876,42	231,66	90,0	26 888,78	231,66	90,0	26 888,78
15.1.29	Кабель до 35 кВ, в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг (без стоимости кабеля)	м	34	0,00	0,00	116,07	3 946,38	116,07	3 946,38	30,6	90,0	3 551,74	30,6	90,0	3 551,74
15.1.30	Кабель до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг (без стоимости кабеля)	м	108,6	0,00	0,00	116,07	12 605,20	116,07	12 605,20	97,74	90,0	11 344,68	97,74	90,0	11 344,68
15.1.31	Покрытие кирпичом двух кабелей, проложенных в траншее	м	128,7		0,00	2830,36	364 267,33	2830,36	364 267,33	128,7	100,0	364 267,33	128,7	100,0	364 267,33

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
15 1 32	Герметизация проходов при вводе кабелей	проход	8	866,07	6 928,56	232,14	1 857,12	1098,21	8 785,68	8	100,0	8 785,68	8	100,0	8 785,68
15 1 33	Кабели силовые бронированные с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВБбШв, число жил и сеч 4х185 мм2	м	400	11080,36	4 432 144,00		-	11080,36	4 432 144,00	360	90,0	3 988 929,60	360	90,0	3 988 929,60
	ВБбШв 5х10														
15 1 34	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 квт (140 л.с.) без предварительного вырав-нивания трассы в грунтах 2 группы	м3	20,95		0,00	116,07	2 431,67	116,07	2 431,67	20,95	100,0	2 431,67			
15 1 35	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	20,95		0,00	401,79	8 417,50	401,79	8 417,50	20,95	100,0	8 417,50			
15 1 36	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	116,41		0,00	108,04	12 576,94	108,04	12 576,94	116,41	100,0	12 576,94			
15 1 37	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг (без стоимости кабеля)	м	116,41	0,00	0,00	116,07	13 511,71	116,07	13 511,71	116,41	100,0	13 511,71			
15 1 38	Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг (без стоимости кабеля)	м	103,59	0,00	0,00	116,07	12 023,69	116,07	12 023,69	103,59	100,0	12 023,69			
15 1 39	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	116,41		0,00	2830,36	329 482,21	2830,36	329 482,21	116,41	100,0	329 482,21			
15 1 40	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВБбШв, число жил и сеч 5х10 мм2	м	220	1473,21	324 106,20		-	1473,21	324 106,20	220	100,0	324 106,20			
15 1 41	Герметизация проходов при вводе кабелей	проход	1	866,07	866,07	232,14	232,14	1098,21	1 098,21	1	100,0	1 098,21			
	ВБбШв 5х6														
15 1 42	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 квт (140 л.с.) без предварительного вырав-нивания трассы в грунтах 2 группы	м3	33,84		0,00	116,07	3 927,81	116,07	3 927,81	33,84	100,0	3 927,81			
15 1 43	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	33,84		0,00	401,79	13 596,57	401,79	13 596,57	33,84	100,0	13 596,57			
15.1 44	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	188		0,00	108,04	20 311,52	108,04	20 311,52	188	100,0	20 311,52			
15 1 45	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	230	0,00	0,00	116,07	26 696,10	116,07	26 696,10	230	100,0	26 696,10			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
15 1 46	Кабель до 35 кВ, в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	18	0,00	0,00	116,07	2 089,26	116,07	2 089,26	18	100,0	2 089,26			
15 1 47	Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	32	0,00	0,00	116,07	3 714,24	116,07	3 714,24	32	100,0	3 714,24			
15 1 48	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	170		0,00	2830,36	481 161,20	2830,36	481 161,20	170	100,0	481 161,20			
15 1 49	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВБбШв, число жил и сеч 5х6 мм2	м	280	598,21	167 498,80		-	598,21	167 498,80	280	100,0	167 498,80			
	ВБбШв 5х4														
15 1 50	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 квт (140 л.с.) Без предварительного выравни-вания трассы в грунтах 2 группы	м3	51,84		0,00	116,07	6 017,07	116,07	6 017,07	51,84	100,0	6 017,07			
15 1 51	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	51,84		0,00	401,79	20 828,79	401,79	20 828,79	51,84	100,0	20 828,79			
15 1 52	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	288		0,00	108,04	31 115,52	108,04	31 115,52	288	100,0	31 115,52			
15 1 53	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	288	0,00	0,00	116,07	33 428,16	116,07	33 428,16	288	100,0	33 428,16			
15 1 54	Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	72	0,00	0,00	116,07	8 357,04	116,07	8 357,04	72	100,0	8 357,04			
15 1 55	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	288		0,00	2830,36	815 143,68	2830,36	815 143,68	288	100,0	815 143,68			
15 1 56	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВБбШв, число жил и сеч 5х4 мм2	м	360	482,14	173 570,40		-	482,14	173 570,40	360	100,0	173 570,40			
	ВВГ 3х2,5														
15 1 57	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2, прокладываемые в лотках	м	260	142,86	37 143,60	0,00	-	142,86	37 143,60	260,00	100,0	37 143,60			
	КВВб-14х1,5														
15 1 58	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 квт (140 л.с.) без предварительного выравни-вания трассы в грунтах 2 группы	м3	28,84		0,00	116,07	3 347,46	116,07	3 347,46	28,84	100,0	3 347,46			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
15 1.59	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	28,84		0,00	401,79	11 587,62	401,79	11 587,62	28,84	100,0	11 587,62			
15.1 60	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	160,2		0,00	108,04	17 308,01	108,04	17 308,01	160,2	100,0	17 308,01			
15 1 61	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	139,2	0,00	0,00	116,07	16 156,94	116,07	16 156,94	125,28	90,0	14 541,25			
15 1 62	Кабели до 35 кВ, в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	21	0,00	0,00	116,07	2 437,47	116,07	2 437,47	18 9	90,0	2 193,72			
15 1 63	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	128,8	0,00	0 00	116,07	14 949,82	116,07	14 949,82	115,92	90,0	13 454,83			
15 1 64	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	139,2		0 00	2830,36	393 986,11	2830,36	393 986,11	139,2	100,0	393 986,11			
15 1 65	Кабели контрольные, марка КВВб-0.66 сеч. 14х1,5 мм2	м	310	562,50	174 375,00	0,00	-	562,50	174 375,00	310	100,0	174 375,00			
	КВВб-4х1,5														
15 1 66	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 квт (140 л.с.) без предварительного выравни-вания трассы в грунтах 2 группы	м3	24,34		0,00	116,07	2 825,14	116,07	2 825,14	24,34	100,0	2 825,14			
15 1 67	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	24,34		0,00	401,79	9 779,57	401 79	9 779,57	24,34	100,0	9 779,57			
15 1 68	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	160,2		0,00	108,04	17 308,01	108,04	17 308,01	160,2	100,0	17 308,01			
15 1 69	Кабель до 35 кв, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	139,2	0,00	0,00	116,07	16 156,94	116,07	16 156,94	125,28	90,0	14 541,25			
15 1 70	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	139,2		0,00	2830,36	393 986,11	2830,36	393 986,11	125,28	90,0	354 587,50			
15 1 71	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (без стоимости кабеля)	м	21	0,00	0,00	116,07	2 437,47	116,07	2 437,47	18 9	90,0	2 193,72			
15 1 72	Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг (без стоимости кабеля)	м	84,8	0,00	0,00	116,07	9 842 74	116,07	9 842,74	76,32	90,0	8 858,46			
15 1 73	Кабели контрольные, марка КВВб-0.66 сеч. 4х1,5 мм2	м	220	196,43	43 214,60		-	196,43	43 214,60	220	100,0	43 214,60			
	Прочие общие работы и материалы														
15 1.74	Асбестоцементные трубы диаметром 100 мм в готовой траншее	м	59	1098,21	64 794,39	276,79	16 330,61	1375,00	81 125,00	59	100,0	81 125,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
15.1.75	Песок строительный	м3	46,974	8991,07	422 346,52		-	8991,07	422 346,52	46,974	100,0	422 346,52			
15.1.76	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М75	шт	5456	31,25	170 500,00		-	31,25	170 500,00	5456	100,0	170 500,00			
15.1.77	Прокладка сигнальной ленты ЛСЭ-450 полимерной с логотипом "осторожно кабель" в траншее	м	1042	44,64	46 514,88	53,57	55 819,94	98,21	102 334,82	1042	100,0	102 334,82			
15.1.78	Наконечники медные лужёные ТМ-185	шт	8	830,36	6 642,88		-	830,36	6 642,88	8	100,0	6 642,88			
15.1.79	Наконечники медные лужёные ТМ-16	шт	10	75,89	758,90		-	75,89	758,90	10	100,0	758,90			
15.1.80	Наконечники медные лужёные ТМ-10	шт	70	66,96	4 687,20		-	66,96	4 687,20	70	100,0	4 687,20			
15.1.81	Наконечники медные лужёные ТМ-6	шт	120	35,71	4 285,20		-	35,71	4 285,20	120	100,0	4 285,20			
15.1.82	Наконечники медные лужёные ТМ-4	шт	160	35,71	5 713,60		-	35,71	5 713,60	160	100,0	5 713,60			
15.1.83	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	м	365	110,71	40 409,15	107,14	39 106,10	217,85	79 515,25	365	100,0	79 515,25			
15.1.84	Заземлитель вертикальный из круглой стали с медным покрытием, диаметр 16 мм L=3м	шт	49	110,71	5 424,79	107,14	5 249,86	217,85	10 674,65	49	100,0	10 674,65			
15.1.85	Проводник заземляющий из медного изолированного провода ПВ3 сечением 1x16 мм2 открыто по строительным основаниям	м	19	562,50	10 687,50	410,71	7 803,49	973,21	18 490,99	19	100,0	18 490,99			
15.1.86	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	м	268	142,86	38 286,48	107,14	28 713,52	250,00	67 000,00	268	100,0	67 000,00			
15.1.87	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	25	116,07	2 901,75	107,14	2 678,50	223,21	5 580,25	25	100,0	5 580,25			
15.1.88	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 (4x40мм)	м	435	110,71	48 158,85	107,14	46 605,90	217,85	94 764,75	435	100,0	94 764,75			
15.1.89	Наконечники медные лужёные ТМЛ 16-6	шт	38	75,89	2 883,82		-	75,89	2 883,82	38	100,0	2 883,82			
16	**Наружные телефонные сети**														
16.1.1	Продавливание грунта стальными трубами диам 200x6 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	м	20	3089,29	61 785,80	3621,43	72 428,60	6710,72	134 214,40						
16.1.2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	м	20	955,36	19 107,20	383,93	7 678,60	1339,29	26 785,80						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
16 1 3	Устройство сборных ж/б типовых колодцев кабельной канализации на проезжей части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-2 (4 шт)	м3	2,256	61321,43	138 341,15	30589,29	69 009,44	91910,72	207 350,58						
16 1 4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	160,46		0,00	125,00	20 057,50	125,00	20 057,50	40,12	25,0	5 015,00			
16 1 5	Засыпка вручную траншей гравием и щебнем	м3	160,46		0,00	401,79	64 471,22	401,79	64 471,22	40,12	25,0	16 119,81			
16 1 6	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 200 фракция 20-40 мм	м3	38,18	7705,36	294 190,64		-	7705,36	294 190,64	9,55	25,0	73 586,19			
16 1 7	Гравий для строительных работ, марка ДР8, фракция 10-20 мм	м3	145,06	6678,57	968 793,36		-	6678,57	968 793,36	36,265	25,0	242 198,34			
16 1 8	Прокладка кабеля волоконно-оптического ОКЛ-4, в траншее	м	126	2000,00	252 000,00	151,79	19 125,54	2151,79	271 125,54						
16 1 9	Прокладка кабеля волоконно-оптического ОКЛ-4 в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	332	2000,00	664 000,00	160,71	53 355,72	2160,71	717 355,72						
16 1 10	Прокладка кабеля в коллекторе: кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300	шт	4	437,50	1 750,00	250,00	1 000,00	687,50	2 750,00						
16 1 11	Монтаж оптической муфты FOSC A4	шт	1	29017,86	29 017,86	14732,14	14 732,14	43750,00	43 750,00						
16 1 12	Разделительные фильтры /Оптический сплиттер PLC 1:4/	шт	1	9375,00	9 375,00	4705,36	4 705,36	14080,36	14 080,36						
16 1 13	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	м	312		0,00	241,07	75 213,84	241,07	75 213,84	99,84	32,0	24 068,43			
16 1 14	Протаскивание в футляр труб диам. 63 мм	м	20		0,00	571,43	11 428,60	571,43	11 428,60		0,0	-			
16 1 15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, dн 63 мм	м	332	758,93	251 964,76		-	758,93	251 964,76	106,24	32,0	80 628,72			
16 1 16	Муфта, d 63 мм	шт	20	1750,00	35 000,00		-	1750,00	35 000,00						
16 1 17	Манжеты полиэтиленовые	шт	10	1419,64	14 196,40		-	1419,64	14 196,40						
16 1 18	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 200, фракция 5-10 мм	м3	1,12	6678,57	7 480,00		-	6678,57	7 480,00						
16.1.19	Устройство ввода труб в колодцы	канал	4	142,86	571,44	383,93	1 535,72	526,79	2 107,16						
16.1.20	Трубы стальные электросварные общего назначения прямошовные, d 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,8	544,64	435,71		-	544,64	435,71						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
16 1.21	Измерение затухания на кабельной площадке ок гтс, число волокон 4	кабель	1	0,00	0,00	11991,07	11 991,07	11991,07	11 991,07						
17	**Наружные сети водопровода и канализации**														
17.1	**Водопровод В1**														
17 1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	2160,26		0,00	125,00	270 032,50	125,00	270 032,50	2160,26	100,0	270 032,50			
17.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	66,81		0,00	410,71	27 439,54	410,71	27 439,54	66,81	100,0	27 439,54			
17 1.3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	1919,18		0,00	80,36	154 225,30	80,36	154 225,30	1919,18	100,0	154 225,30			
17 1.4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	307,89		0,00	401,79	123 707,12	401,79	123 707,12	307,89	100,0	123 707,12			
17 1.5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб для водоснаб-жения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая	м	460	1375,00	632 500,00	187,50	86 250,00	1562,50	718 750,00	460,00	100,0	718 750,00			
17 1.6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая	м	6,5	473,21	3 075,87	151,79	986,64	625,00	4 062,50	6,50	100,0	4 062,50			
17 1.7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	м	460	0,00	0,00	142,86	65 715,60	142,86	65 715,60						
17 1.8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	м	6,5	0,00	0,00	133,93	870,55	133,93	870,55						
17 1.9	Установка задвижки клиновой фланцевой с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 мпа, Ду 100 мм	шт	1	19714,29	19 714,29	2625,00	2 625,00	22339,29	22 339,29	1	100,0	22 339,29			
17 1.10	Установка задвижки клиновой фланцевой с ручным управлением, 30ч47бр для воды, Ру 1 мпа, Ду 50 мм	шт	1	12321,43	12 321,43	1473,21	1 473,21	13794,64	13 794,64	1	100,0	13 794,64			
17 1.11	Тройник фланцевый Д=110x110 мм	шт	1	1982,14	1 982,14		-	1982,14	1 982,14	1	100,0	1 982,14			
17 1.12	Тройник фланцевый Д=110x63 мм	шт	1	2625,00	2 625,00		-	2625,00	2 625,00	1	100,0	2 625,00			
17 1.13	Переход Д=110x63 мм	шт	1	857,14	857,14		-	857,14	857,14	1	100,0	857,14			
17.1.14	Установка ПЭ отводов 90° Д=110 мм	шт	3	2598,21	7 794,63	883,93	2 651,79	3482,14	10 446,42	3	100,0	10 446,42			
17 1.15	Установка ПЭ отводов 74° Д=110 мм	шт	1	2598,21	2 598,21	883,93	883,93	3482,14	3 482,14	1	100,0	3 482,14			
17 1.16	Установка ПЭ отводов 114° Д=110 мм	шт	1	2598,21	2 598,21	883,93	883,93	3482,14	3 482,14	1	100,0	3 482,14			
17 1.17	Установка ПЭ отводов 113° Д=110 мм	шт	1	2598,21	2 598,21	883,93	883,93	3482,14	3 482,14	1	100,0	3 482,14			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
17 1.18	Рукава пожарные напорные латексированные, Ду=50 мм	м	20	2000,00	40 000,00		-	2000,00	40 000,00	20	100,0	40 000,00	20	100,0	40 000,00
17 1.19	Головки для присоединения рукавов пожарных ГР-50, d 50 мм	шт	1	571,43	571,43		-	571,43	571,43	1	100,0	571,43	1	100,0	571 43
17 1 20	Укладка патрубка из стальных водопроводных труб диам 50 мм с гидравлическим испытанием (1 шт)	м	0,5	455,36	227,68	196,43	98,22	651,79	325,90	0,5	100,0	325,90	0,5	100,0	325,90
17 1 21	Приварка фланцев стальных свободных Д=100 мм	шт	4	1125,00	4 500 00	464,29	1 857,16	1589,29	6 357,16	4	100,0	6 357,16			
17 1 22	Втулка под фланец полиэтиленовая литая Д=110 мм	шт	4	1625,00	6 500 00		-	1625,00	6 500 00	4	100,0	6 500 00			
17 1 23	Приварка фланцев стальных свободных Д=50 мм	шт	1	598,21	598 21	223,21	223,21	821,42	821,42	1	100,0	821,42			
17 1 24	Втулка под фланец полиэтиленовая литая Д=63 мм	шт	1	875,00	875,00		-	875,00	875,00	1	100,0	875,00			
17 1 25	Приварка фланцев стальных плоских приварных Д=100 мм	шт	1	1125,00	1 125,00	464,29	464,29	1589,29	1 589,29	1	100,0	1 589,29			
17 1 26	Приварка фланцев стальных плоских приварных Д=50 мм	шт	1	598,21	598 21	223,21	223,21	821,42	821,42	1	100,0	821,42			
	Колодец 1500 мм- 1 шт														
17 1 27	Доработка грунта под колодец	м3	15		0 00	80,36	1 205,40	80,36	1 205,40	15,00	100,0	1 205,40			
17 1 28	Обратная засыпка колодца	м3	9		0,00	366,07	3 294,63	366,07	3 294,63	9,00	100,0	3 294,63			
17 1 29	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона на с/с цементе в сухих грунтах (КС15 9б - 1шт - 0,32м3; КС15.6 - 2шт - 0.53м3; 2ПП15 1 - 1шт - 0,27м3; ПН15 - 1шт - 0,38м3; КС7 3 - 1шт - 0,049м3; КО6 - 1шт.- 0.02м3)	м3	1,57	61321,43	96 274,65	30589,29	48 025,19	91910,72	144 299,83	1,57	100,0	144 299,83			
17 1.30	Люк чугунный, тип Л, Ду=700мм	к-т	1	23750 00	23 750,00		-	23750,00	23 750,00	1	100,0	23 750,00			
17 1 31	Стремянка С1-05, огрунтованная грунтовкой ГФ-021 и окрашенная эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,0227	124678,57	2 830,20	22678,57	514,80	147357,14	3 345,01	0,0227	100,0	3 345,01			
17 1 32	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетоных стен колодца	м2	11,7	482,14	5 641,04	339 29	3 969,69	821,43	9 610,73	11 7	100,0	9 610,73			
17 1.33	Устройство отмостки из бетона класса В7.5, толщиной 100 мм	м2	5,5	2133,93	11 736,62	848,21	4 665,16	2982,14	16 401,77	5,5	100,0	16 401,77			
17 1.34	Устройство утепления керамзитом	м3	3	9196,43	27 589,29	4026,79	12 080,37	13223,22	39 669,66	3	100,0	39 669,66			
17 1.35	Устройство упоров из бетона класса В7.5	м3	1,5	21339,29	32 008,94	8482,14	12 723,21	29821,43	44 732,15	1,5	100,0	44 732,15			
17.1.36	Устройство и заделка отверстий под отходящий трубопровод	отв.	3	214,29	642,87	160,71	482,13	375,00	1 125,00	3	100,0	1 125,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
17.2	**Водопровод противопожарный В2**														
17.2.1	Укладка стальных электросварные труб диам. 219х5,0 мм с гидравлическим испытанием	м	24	2607,14	62 571,36	455,36	10 928,64	3062,50	73 500,00	24	100,0	73 500,00			
17.2.2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	м	29	955,36	27 705,44	383,93	11 133,97	1339,29	38 839,41	29	100,0	38 839,41			
17.2.3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	м	24	0,00	0,00	160,71	3 857,04	160,71	3 857,04						
17.2.4	Установка задвижки клиновой фланцевой с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Ду 200 мм с ручным управлением	шт	2	30625,00	61 250,00	3625,00	7 250,00	34250,00	68 500,00	2	100,0	68 500,00			
17.2.5	Колонка для управления задвижкой с ручным управлением	шт	2	31910,71	63 821,42	5508,93	11 017,86	37419,64	74 839,28	2	100,0	74 839,28			
17.2.6	Тройник фланцевый Ду=200х200 мм	шт	1	3687,50	3 687,50	2232,14	2 232,14	5919,64	5 919,64	1	100,0	5 919,64			
17.2.7	Отводы крутоизогнутые под углом 90°, Ду 200	шт	1	2857,14	2 857,14	1446,43	1 446,43	4303,57	4 303,57	1	100,0	4 303,57			
17.2.8	Приварка фланцев стальных плоских приварных Д=200 мм	шт	3	1964,29	5 892,87	1339,29	4 017,87	3303,58	9 910,74	3	100,0	9 910,74			
	Колодец 1500 мм - 2 шт														
17.2.9	Доработка грунта под колодец	м3	30		0,00	80,36	2 410,80	80,36	2 410,80	30	100,0	2 410,80			
17.2.10	Обратная засыпка колодца	м3	18		0,00	366,07	6 589,26	366,07	6 589,26	18	100,0	6 589,26			
17.2.11	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона на с/с цементе в сухих грунтах (КС15.9б - 1шт - 0,32м3; КС15.9а - 1шт - 0,35м3; КС15.9 -1шт - 0.4 м3; КС15.6 - 2шт - 0.53 м3; 2ПП15.1 - 2шт - 0,54м3; ПН15 - 2шт - 0,76м3; КС7.3 - 1шт - 0,049м3; КО6 - 2шт - 0.04м3)	м3	2,99	61321,43	183 351,08	30589,29	91 461,98	91910,72	274 813,05	2,99	100,0	274 813,05			
17.2.12	Люк чугунный, тип Л, Ду=700мм	к-т	2	23750,00	47 500,00		-	23750,00	47 500,00	2	100,0	47 500,00			
17.2.13	Стремянка (С1-04 -1 шт., С1-05 - 1 шт.), огрунтованная грунтовкой ГФ-021 и окрашенная эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,0454	124678,57	5 660,41	22678,57	1 029,61	147357,14	6 690,01	0,0454	100,0	6 690,01			
17.2.14	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетоных стен колодца	м2	23,4	482,14	11 282,08	339,29	7 939,39	821,43	19 221,46	23,4	100,0	19 221,46			
17.2.15	Устройство отмостки из бетона класса В7.5, толщиной 100 мм	м2	11	2053,57	22 589,27	848,21	9 330,31	2901,78	31 919,58						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
17 2.16	Устройство упоров из бетона класса В7.5	м3	5,75	20476,79	117 741,54	8482,14	48 772,31	28958,93	166 513,85	5,75	100,0	166 513,85			
17 2 17	Устройство и заделка отверстий под отходящий трубопровод	отв.	4	214,29	857,16	160,71	642,84	375,00	1 500,00	4	100,0	1 500,00			
17.3	**Канализация**														
17 3 1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	777,97		0,00	125,00	97 246,25	125,00	97 246,25	777,97	100,0	97 246,25			
17 3 2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	24,06		0,00	339,29	8 163,32	339,29	8 163,32	24,06	100,0	8 163,32			
17 3 3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	691,15		0,00	80,36	55 540,81	80,36	55 540,81	691,15	100,0	55 540,81			
17 3.4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	110,88		0,00	401,79	44 550,48	401,79	44 550,48	110,88	100,0	44 550,48			
17 3 5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 диам 160х9 5 мм техническая	м	168	2892,86	486 000,48	232,14	38 999,52	3125,00	525 000,00	168	100,0	525 000,00			
17 3 6	Укладка футляра из а/ц безнапорных труб диам. 300 мм	м	4	2071,43	8 285,72	330,36	1 321,44	2401,79	9 607,16	4	100,0	9 607,16			
17 3 7	Устройство утепления керамзитом	м3	10	9196,43	91 964,30	4026,79	40 267,90	13223,22	132 232,20	10	100,0	132 232,20			
	Колодец 1000 мм (9 шт.)														
17 3 8	Доработка грунта под колодец	м3	90		0,00	80,36	7 232,40	80,36	7 232,40	90	100,0	7 232,40			
17 3 9	Обратная засыпка колодца	м3	63		0,00	366,07	23 062,41	366,07	23 062,41	63	100,0	23 062,41			
17 3 10	Устройство канализационных круглых сборных ж/б колодцев из бетона на с/с цементе, в сухих грунтах (ПН10 - 9шт - 1,62 м3; КС10.6 - 7шт - 1,12м3; КС10.9 - 5шт - 1,21м3; ПП10-1 - 9шт - 0,9м3; КС7.3 - 3шт. - 0.147м3; КО6 - 9шт - 0,18м3)	м3	5,18	61321,43	317 645,01	30589,29	158 452,52	91910,72	476 097,53	5,18	100,0	476 097,53			
17 3.11	Люк чугунный, тип Л, Ду=700мм	к-т	9	23750,00	213 750,00		-	23750,00	213 750,00	9	100,0	213 750,00			
	Колодец 1500 мм (2 шт.)														
17 3 12	Доработка грунта под колодец	м3	30		0,00	80,36	2 410,80	80,36	2 410,80	30	100,0	2 410,80			
17 3.13	Обратная засыпка колодца	м3	18		0,00	366,07	6 589,26	366,07	6 589,26	18	100,0	6 589,26			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
17.3.14	Устройство канализационных круглых сборных ж/б колодцев из бетона на с/с цементе, в сухих грунтах (ПН15 - 2шт - 0,76 м3; КС15 6 - 4шт - 1,06м3; КС15.9 - 2шт - 0,8м3; ПП15-1 - 2шт - 0,54м3; КС7.3 - 2шт. - 0.098м3; КС7 9 - 2шт. - 0.302м3; КО6 - 2шт - 0,04м3)	м3	3,6	61321,43	220 757,15	30589,29	110 121,44	91910,72	330 878,59	3,6	100,0	330 878,59			
17 3 15	Люк чугунный, тип Л, Ду=700мм	к-т	2	23750,00	47 500,00		-	23750,00	47 500,00	2	100,0	47 500,00			
	Прочие работы														
17.3.16	Стремянка (С1-01 -5 шт , С1-02 - 4 шт., С1-05 -2 шт), огрунтованная грунтовкой ГФ-021 и окрашенная эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0.1455	124678.57	18 140.73	22678.57	3 299,73	147357,14	21 440,46	0,1455	100,0	21 440.46			
17.3.17	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетоных стен колодца	м2	42,4	482,14	20 442,74	339,29	14 385,90	821,43	34 828,63	42,4	100,0	34 828,63			
17 3.18	Устройство отмостки из бетона класса В7.5, толщиной 100 мм	м2	44	2053.57	90 357,08	848,21	37 321,24	2901,78	127 678,32	44	100.0	127 678.32	44	100,0	127 678,32
17 3 19	Устройство утепления керамзитом	м3	10	9196,43	91 964 30	4026,79	40 267,90	13223.22	132 232,20	10	100,0	132 232.20	10	100.0	132 232,20
17 3 20	Кладка стен горловин из красного кирпича	м3	1,1	35357,14	38 892,85	8553,57	9 408,93	43910,71	48 301 78	1,1	100 0	48 301.78	1,1	100.0	48 301,78
18	**Резервуар пожарный 50 м3 (2шт)**														
	Земляные работы														
18 1 1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	221,8		0,00	125,00	27 725,00	125,00	27 725,00	221,8	100 0	27 725,00			
18.1.2	Доработка грунта 2 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,6		0,00	410,71	2 710,69	410,71	2 710,69	6,6	100,0	2 710,69			
18 1.3	Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами (для засыпки резервуаров)	м3	176		0,00	125,00	22 000.00	125,00	22 000,00	176	100 0	22 000,00			
18 1 4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами из карьера, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, с разгрузкой	т	316,8		0,00	205,36	65 058,05	205,36	65 058,05	316,8	100,0	65 058,05			
18.1.5	Обвалования резервуаров экскаваторами в грунтах 2 группы	м3	283,08		0,00	187,50	53 077,50	187,50	53 077,50	283,08	100,0	53 077,50			
18.1.6	То же, засыпка вручную пазух в грунтах 2 группы	м3	121,32		0,00	401,79	48 745,16	401,79	48 745,16	121,32	100,0	48 745,16			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
18 1 7	Послойное уплотнение засыпаемого грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	404,4		0,00	125,00	50 550,00	125,00	50 550,00	404,4	100,0	50 550,00			
18 1 8	Планировка поверхности обвалования резервуара механизированным способом	м2	192		0,00	62,50	12 000,00	62,50	12 000,00						
18 1 9	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	192	803,57	154 285,44	312,50	60 000,00	1116,07	214 285,44						
	Строительно-монтажные работы														
18 1 10	Устройство щебеночного основания под резервуар толщ.100 мм	м3	8	7705,36	61 642,88	3750,00	30 000,00	11455,36	91 642,88	8	100,0	91 642,88			
18 1 11	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 на с/с цементе толщиной 80 мм	м3	4,4	20476,79	90 097,88	8482,14	37 321,42	28958,93	127 419,29	4,4	100,0	127 419,29			
18 1 12	Устройство ж/б основания из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	20,6	22019,64	453 604,58	21875,00	450 625,00	43894,64	904 229,58	20,6	100,0	904 229,58			
18 1 13	Арматура класса А-III, d 6 мм	т	0,0878	99232,14	8 712,58		-	99232,14	8 712,58	0,0878	100,0	8 712,58			
18 1 14	Арматура класса А-III, d 8 мм	т	0,5094	99232,14	50 548,85		-	99232,14	50 548,85	0,5094	100,0	50 548,85			
18 1 15	Арматура класса А-III, d 10 мм	т	0,3072	103634,82	31 836,62		-	103634,82	31 836,62	0,3072	100,0	31 836,62			
18 1 16	Арматура класса А-III, d 12 мм	т	0,0598	103634,82	6 197,36		-	103634,82	6 197,36	0,0598	100,0	6 197,36			
18 1 17	Арматура класса А-III, d 14 мм	т	0,0856	103634,82	8 871,14		-	103634,82	8 871,14	0,0856	100,0	8 871,14			
18 1 18	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0782	103535,71	8 096,49		-	103535,71	8 096,49	0,0782	100,0	8 096,49			
18 1 19	Монтаж сборных ж/б конструкций резервуаров (стеновые панели, блоки угловые, плиты перекрытий, колпаки камер на покрытии)	м3	27,36	67714,29	1 852 662,97	21875,00	598 500,00	89589,29	2 451 162,97	27,36	100,0	2 451 162,97			
18 1 20	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	100	169,64	16 964,00	71,43	7 143,00	241,07	24 107,00	100	100,0	24 107,00			
18 1 21	Монтаж люка-лаза круглого для резервуаров	т	0,356	181785,71	64 715,71	31642,86	11 264,86	213428,57	75 980,57	0,356	100,0	75 980,57			
18 1 22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10,5	125,00	1 312,50	232,14	2 437,47	357,14	3 749,97	10,5	100,0	3 749,97			
18 1 23	Монтаж стремянки СГ-1	т	0,188	97767,86	18 380,36	22687,50	4 265,25	120455,36	22 645,61	0,188	100,0	22 645,61			
18 1 24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	5,74	125,00	717,50	232,14	1 332,48	357,14	2 049,98	5,74	100,0	2 049,98			
18 1 25	Обетонирование стоек стремянки	м3	0,4522	23973,21	10 840,69	7589,29	3 431,88	31562,50	14 272,56	0,4522	100,0	14 272,56			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
18 1 26	Установка отводящего трубопровода из труб электросварных прямошовных со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм	м	5	2089,29	10 446,45	607,14	3 035,70	2696,43	13 482,15	5	100,0	13 482,15			
18 1 27	Установка подводящего водопровода 108х3	м	10	767,86	7 678,60	223,21	2 232,10	991,07	9 910,70	10,0	100,0	9 910,70			
18 1 28	Установка подводящего водопровода 159х3	м	10	1133,93	11 339,30	339,29	3 392,90	1473,22	14 732,20	10,0	100,0	14 732,20			
18 1 29	Установка стальных воронок диам.108х190 мм, 159х270 мм	т	0,0144	97767,86	1 407,86	29053,57	418,37	126821,43	1 826,23	0,0144	100,0	1 826,23			
18 1 30	Установка переливного устройства 108х3	м	10,4	767,86	7 985,74	223,21	2 321,38	991,07	10 307,13	10,4	100,0	10 307,13			
18 1 31	Установка переливного устройства 159х3	м	10,8	1133,93	12 246,44	339,29	3 664,33	1473,22	15 910,78	10,8	100,0	15 910,78			
18 1 32	Установка стальных воронок для переливного устройсва диам.108х190 мм, 159х270 мм	т	0,0144	97767,86	1 407,86	29053,57	418,37	126821,43	1 826,23	0,0144	100,0	1 826,23			
	Устройство для обмена воздуха														
18 1 33	Установка дыхательного трубопровода из труб электросварных прямошовных со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм для обмена воздуха	м	4	2089,29	8 357,16	607,14	2 428,56	2696,43	10 785,72	4	100,0	10 785,72			
18 1 34	Установка вытяжного зонта над дыхательным трубопроводом	м2	0,076	2807,14	213,34	1473,21	111,96	4280,35	325,31	0,076	100,0	325,31	0,076	100,0	325,31
18 1 35	Обетонирование устройства для обмена воздуха	м3	0,174	23973,21	4 171,34	8482,14	1 475,89	32455,35	5 647,23	0,1566	90,0	5 082,51			
18 1 36	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0342	187,50	6,41		-	187,50	6,41	0,0308	90,1	5,78			
	Гидроизоляционные работы														
18 1 37	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.15 мм на всю высоту (днище, стены)	м2	166,94	303,57	50 677,98	187,50	31 301,25	491,07	81 979,23	166,94	100,0	81 979,23			
18.1.38	Устройство штукатурной гидроизоляции стен и в уровне днища из холодной битумной мастики «Хамаст» ИИ-20 в 2 слоя, общей толщиной 8 мм.	м2	166,94	696,43	116 262,02	669,64	111 789,70	1366,07	228 051,73	166,94	100,0	228 051,73			
18.1.39	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм (плита покрытия)	м2	96	401,79	38 571,84	241,07	23 142,72	642,86	61 714,56	96	100,0	61 714,56			
18.1.40	Сетка тканая с квадратными ячейками из низкоуглеродистой проволоки	м2	5,32	160,71	854,98	196,43	1 045,01	357,14	1 899,98	5,32	100,0	1 899,98			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
18 1 41	Гидроизоляция плит покрытия и по периметру стен холодной битумной мастикой «Хамаст» ИИ-20 в 3 слоя, толщ.12 мм	м2	96	696,43	66 857,28	669,64	64 285,44	1366,07	131 142,72	96	100,0	131 142,72			
18 1.42	Торкретирование внутреней поверхности при толщине слоя 25 мм за 2 раза	м2	141,48	500,00	70 740,00	294,64	41 685,67	794,64	112 425,67	141,48	100,0	112 425,67			
19	**Септик на 12 м3/сутки (ТП 902-3-73.1.87)**														
19 1 1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	220,5		0,00	125,00	27 562,50	125,00	27 562,50	220,5	100,0	27 562,50			
19 1 2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	8,4		0,00	776,79	6 525,04	776,79	6 525,04	8,4	100,0	6 525,04			
19 1 3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	228,9		0,00	80,36	18 394,40	80,36	18 394,40	228,9	100,0	18 394,40			
19 1 4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	25,2		0,00	401,79	10 125,11	401,79	10 125,11	25,2	100,0	10 125,11			
19 1 5	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	160		0,00	71,43	11 428,80	71,43	11 428,80	160	100,0	11 428,80			
19 1 6	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	224		0,00	160,71	35 999,04	160,71	35 999,04	224	100,0	35 999,04			
19 1 7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	224		0,00	187,50	42 000,00	187,50	42 000,00	224	100,0	42 000,00			
19 1 8	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	42,5	1955,36	83 102,80	383,93	16 317,03	2339,29	99 419,83	42,5	100,0	99 419,83			
19 1 9	Устройство ж/бетонной подготовки из бетона класса В15, на с/с цементе	м3	7,74	22019,64	170 432,01	8482,14	65 651,76	30501,78	236 083,78	7,74	100,0	236 083,78			
19 1 10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,29	103634,82	30 054,10		-	103634,82	30 054,10	0,29	100,0	30 054,10			
19 1 11	Устройство канализационных круглых сборных ж/б колодцев диам. 2 м в сухих грунтах из бетона класса В15 на с/с цементе (КЦО-1 - 5 шт.- 0,1м3; КЦ-7-9 - 5шт. - 0,75 м3; КЦП1-20-1 - 5 шт. - 2,55 м3; КЦ-20-6 - 5 шт. - 1.95 м3; КЦ-20-9 - 10 шт. - 5,9 м3; КЦД20 - 5 шт. - 2,95 м3)	м3	14,2	61321,43	870 764,31	30589,29	434 367,92	91910,72	1 305 132,22	14,2	100,0	1 305 132,22			
19 1 12	Бетонная отмостка	м2	55	2053,57	112 946,35	8482,14	466 517,70	10535,71	579 464,05						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
19.1.13	Установка скоб	т	0,055	97767,86	5 377,23		-	97767,86	5 377,23	0,055	100,0	5 377,23			
19.1.14	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-песчанным раствором состава 1:3 на с/с цементе, с добавкой азотнокислого кальция по бетону стенки и днища колодцев, толщ. 20 мм (3.78м3)	м2	250	455,36	113 840,00	696,43	174 107,50	1151,79	287 947,50	250	100,0	287 947,50			
19.1.15	Защита бетонных поверхностей трещи-ностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2	250	142,86	35 715,00	160,71	40 177,50	303,57	75 892,50	250	100,0	75 892,50			
19.1.16	Люк чугунный легкий	к-т	5	23750,00	118 750,00		-	23750,00	118 750,00	5	100,0	118 750,00			
19.1.17	Установка деревянной крышки	м2	1,46	3821,43	5 579,29	258,93	378,04	4080,36	5 957,33		0,0	-		0,0	-
19.1.18	Скобы ходовые	шт	55	651,79	35 848,45		-	651,79	35 848,45	55	100,0	35 848,45			
19.1.19	Установка опорных скоб	т	0,008	182098,21	1 456,79	29803,57	238,43	211901,78	1 695,21	0,008	100,0	1 695,21			
19.1.20	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной и утепление войлоком	м2	4	2910,71	11 642,84	1339,29	5 357,16	4250,00	17 000,00	4	100,0	17 000,00			
19.1.21	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	8	3660,71	29 285,68	1107,14	8 857,12	4767,85	38 142,80	8	100,0	38 142,80			
19.1.22	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм	м	4,2	3491,07	14 662,49	455,36	1 912,51	3946,43	16 575,01	4,2	100,0	16 575,01			
19.1.23	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, Dn 160x160x160, Pn 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	7160,71	7 160,71		-	7160,71	7 160,71	1	100,0	7 160,71			
19.1.24	Укладка асбестоцементных водопроводных труб вт-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	м	2	1026,79	2 053,58	142,86	285,72	1169,65	2 339,30	2	100,0	2 339,30			
19.1.25	Укладка асбестоцементных водопроводных труб вт-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	м	4	1607,14	6 428,56	160,71	642,84	1767,85	7 071,40	4	100,0	7 071,40			
19.1.26	Установка крючков	т	0,00345	200982,14	693,39	31464,29	108,55	232446,43	801,94	0,00345	100,0	801,94			
19.1.27	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. До 100 мм	сальник	4	1383,93	5 535,72	883,93	3 535,72	2267,86	9 071,44	4	100,0	9 071,44			
19.1.28	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. До 300 мм	сальник	16	8910,71	142 571,36	1544,64	24 714,24	10455,35	167 285,60	16	100,0	167 285,60			
19.1.29	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2	2446,43	4 892,86	205,36	410,72	2651,79	5 303,58						
20	**Наружные газопроводы**														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
20.1.1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1		0,00	410,71	410,71	410,71	410,71	1	100,0	410,71			
20.1.2	Устройство бетонных фундаментов под ГРПШ из бетона класса В15, W8, F75 на с/с цементе	м3	1	22019,64	22 019,64	8482,14	8 482,14	30501,78	30 501,78	1	100,0	30 501,78			
20.1.3	Установка шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-07-1У1 с регулятором давления РДНК-1000 и счетчиком СГ 16М 100 с корректором газа ЕК 260 фирмы "Эльстер"	к-т	1	224491,07	224 491,07	16660,71	16 660,71	241151,78	241 151,78	1	100,0	241 151,78			
20.1.4	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т (уголок 63х6мм)	т	0,0286	110267,86	3 153,66	41955,36	1 199,92	152223,22	4 353,58	0,0286	100,0	4 353,58			
20.1.5	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 2 раза и окраска огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,0286	7875,00	225,23	9625,00	275,28	17500,00	500,50	0,0286	100,0	500,50			
20.1.6	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 (4х40мм - 11м)	т	0,0186	98928,57	1 840,07	45830,36	852,44	144758,93	2 692,52	0,0186	100,0	2 692,52			
20.1.7	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х6 мм (L=3,0м)	т	0,01716	97767,86	1 677,70	43491,07	746,31	141258,93	2 424,00	0,01716	100,0	2 424,00			
20.1.8	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм (L=1,5м)	т	0,000888	97767,86	86,82	43491,07	38,62	141258,93	125,44	0,000888	100,0	125,44			
20.1.9	Установка задвижек клиновых фланцевых с выдвижным шпинделем 30с41нж1, РУ 1,6 мпа /16 кгс/см2/, dy 100 мм	шт	1	19714,29	19 714,29	2625,00	2 625,00	22339,29	22 339,29	1	100,0	22 339,29			
20.1.10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Рп 16, dn 100	шт	2	1625,00	3 250,00		-	1625,00	3 250,00	2	100,0	3 250,00			
20.1.11	Установка задвижек клиновых фланце-вых с выдвижным шпинделем 30с41нж1, РУ 1,6 мпа /16 кгс/см2/, dy 80 мм	шт	2	16642,86	33 285,72	1919,64	3 839,28	18562,50	37 125,00	2	100,0	37 125,00			
20.1.12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Рп 16, dn 80	шт	4	1160,71	4 642,84		-	1160,71	4 642,84	4	100,0	4 642,84			
20.1.13	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	503,38		0,00	125,00	62 922,50	125,00	62 922,50	503,38	100,0	62 922,50			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
20 1.14	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	15,57		0,00	410,71	6 394,75	410,71	6 394,75	15,57	100,0	6 394,75			
20 1.15	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	259,48		0,00	80,36	20 851,81	80,36	20 851,81	259,48	100,0	20 851,81			
20 1.16	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	18 13		0.00	401.79	7 284,45	401,79	7 284,45	18,13	100,0	7 284,45			
20 1 17	Прокладка газопровода из полиэти-леновых труб для подачи газообразного топлива PE 100 Газ SDR 11 - 75x6,8	м	485	607,14	294 462,90	330,36	160 224,60	937,50	454 687,50	485	100,0	454 687,50			
20 1 18	Прокладка газопроводов из стальных электросварных труб диам.76x3 мм	м	7	526,79	3 687,53	160,71	1 124,97	687,50	4 812,50	7	100,0	4 812,50			
20 1 19	Прокладка газопроводов из стальных электросварных труб диам.108x4 мм	м	12	1008,93	12 107,16	303,57	3 642,84	1312,50	15 750,00	12	100,0	15 750,00			
20 1.20	Испытание газопровода на прочность и герметичность	м	504	41,07	20 699,28	160,71	80 997,84	201,78	101 697,12	504	100,0	101 697,12			
20 1 21	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,147		0.00	410,71	60,37	410,71	60,37	0,147	100,0	60,37			
20 1 22	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	0,147	22019,64	3 236,89	8482,14	1 246,87	30501,78	4 483,76	0,147	100,0	4 483,76			
20 1 23	Монтаж опорных конструкций для крепле-ния трубопроводов, из труб 76x2,5 мм	т	0,03678	110267,86	4 055,65	41955,36	1 543,12	152223,22	5 598,77	0,03678	100,0	5 598,77			
20 1.24	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ПФ-21 и окраска огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,03678	7875,00	289,64	9625,00	354,01	17500,00	643,65	0,03678	100,0	643,65			
20 1.25	Установка отвода полиэтиленового литого 90° ПЭ 100 SDR 11, Dn 90, Pn 16	шт	2	0.00	0,00	8839,29	17 678,58	8839,29	17 678,58	2	100,0	17 678,58			
20.1.26	Отводы стальные крутоизогнутые, диам.76 мм	шт	2	607,14	1 214,28		-	607,14	1 214,28	2	100,0	1 214,28			
20.1.27	Отводы стальные крутоизогнутые, диам.108 мм	шт	2	669,64	1 339,28		-	669,64	1 339,28	2	100,0	1 339,28			
20.1.28	Прокладка сигнальной ленты шириной 0,2м с надписью "газ" с монтированным проводом в траншее	м	485	1178,57	571 606,45	0,00	-	1178,57	571 606,45	485	100,0	571 606,45			
20.1.29	Ультразвуковая дефектоскопия трубопроводов диам. 76 мм	стык	2	0,00	0,00	321,43	642,86	321,43	642,86	2	100,0	642,86			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
20 1.30	Ультразвуковая дефектоскопия трубопроводов диам.108 мм	стык	2	0,00	0,00	526,79	1 053,58	526,79	1 053,58	2	100,0	1 053,58			
20 1 31	Установка опознавательных знаков	шт	3	375,00	1 125,00	267,86	803,58	642,86	1 928,58	3	100,0	1 928,58			
20.1.32	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	8,4	98,21	824,96	125,00	1 050,00	223,21	1 874,96	8,4	100,0	1 874,96			
20 1 33	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	8,4	116,07	974,99	142,86	1 200,02	258,93	2 175,01	8,4	100,0	2 175,01			
20 1 34	Установка седла для соединения ПЭ труб диам.110 мм /врезка газопровода Ф75х6,8 в существующий газопровод Ф110х10 /	шт	1	1651,79	1 651,79	526,79	526,79	2178,58	2 178,58	1	100,0	2 178,58			
20 1 35	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, строительные работы	м	13	4142,86	53 857,18	1267,86	16 482,18	5410,72	70 339,36	13	100,0	70 339,36			
20 1 36	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж метконструкций	м	13	4973,21	64 651,73	1214,29	15 785,77	6187,50	80 437,50	13	100,0	80 437,50			
20 1 37	Калитки металлические, высотой 1,9 м, типа КМ6в, монтаж металлоконструкций	шт	1	17205,36	17 205,36	1035,71	1 035,71	18241,07	18 241,07	1	100,0	18 241,07			
20 1 38	Устройство щебеночных покрытий толщиной 100 мм	м2	20	899,11	17 982,20	375,00	7 500,00	1274,11	25 482,20	20	100,0	25 482,20			
20 1 39	Укладка футляра из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11, 110х10,4 (L=7,5 м, 2 шт.)	м	15	1178,57	17 678,55	633,93	9 508,95	1812,50	27 187,50	15	100,0	27 187,50			
	Выход/вход из земли														
20 1 39	Подушка из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	0,678	22019,64	14 929,32	8482,14	5 750,89	30501,78	20 680,21	0,678	100,0	20 680,21			
20 1 40	Укладка футляра из труб стальных электросварных прямошовных, d 159х4,5 мм (L=1м)	м	3	1687,50	5 062,50	339,29	1 017,87	2026,79	6 080,37	3	100,0	6 080,37			
20 1 41	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 мпа /12 кгс/см2/, dy 65 мм	соед.	3	8017,86	24 053,58	4160,71	12 482,13	12178,57	36 535,71	3	100,0	36 535,71			
20 1 42	Устройство козырька из стали толщ.1 мм, 300х300 мм	м2	0,27	7410,71	2 000,89	544,64	147,05	7955,35	2 147,94	0,27	100,0	2 147,94			
20 1 43	Приварка фланцев диам. 80 мм к стальным трубопроводам	фланец	6		0,00	312,50	1 875,00	312,50	1 875,00	6	100,0	1 875,00			
20 1 44	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2		0,00	464,29	928,58	464,29	928,58	2	100,0	928,58			
20 1.45	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.159 мм	футляр	3	1000,00	3 000,00	696,43	2 089,29	1696,43	5 089,29	3	100,0	5 089,29			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
21	**Тепловые сети**														
21 1 1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами в траншеях прямоугольного сечения	м3	190,58		0,00	125,00	23 822,50	125,00	23 822,50	190,58	100,0	23 822,50			
21 1 2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,89		0,00	410,71	2 419,08	410,71	2 419,08	5,89	100,0	2 419,08			
21 1 3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	8,59		0,00	401,79	3 451,38	401,79	3 451,38	8,59	100,0	3 451,38			
21 1 4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	70		0,00	80,36	5 625,20	80,36	5 625,20	70	100,0	5 625,20			
21 1 5	Устройство песчаного основания под лотки толщ 100мм	м3	22	6678,57	146 928,54	3660,71	80 535,62	10339,28	227 464,16	22	100,0	227 464,16			
21 1 6	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты (без стоимости сборного ж/бетона)	м3	64,64	1464,29	94 651,71	12946,43	836 857,24	14410,72	931 508,94	64,64	100,0	931 508,94			
21 1 7	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В25 на с/с цементе объемом более 1,0 до 2,0 м3 (Л14-8 - 17 шт)	м3	31,62	61419,64	1 942 089,02	0,00	-	61419,64	1 942 089,02	31,62	100,0	1 942 089,02			
21 1 8	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В25 на с/с цементе объемом до 0,5 м3 (Л14д-8 - 11 шт)	м3	2,53	66928,57	169 329,28	0,00	-	66928,57	169 329,28	2,53	100,0	169 329,28			
21 1 9	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В25 на с/с цементе объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 (Л14-8 -1 - 2 шт)	м3	3,54	63000,00	223 020,00	0,00	-	63000,00	223 020,00	3,54	100,0	223 020,00			
21 1 10	Плиты перекрытия каналов из тяжелого бетона класса В25 на с/с цементе (П15-8 - 35 шт)	м3	23,1	64312,50	1 485 618,75	0,00	-	64312,50	1 485 618,75	23,1	100,0	1 485 618,75			
21 1 11	Плиты перекрытия каналов из тяжелого бетона класса В25 на с/с цементе (П15д-8 - 18 шт)	м3	2,88	70607,14	203 348,56	0,00	-	70607,14	203 348,56	2,88	100,0	203 348,56			
21.1.12	Плиты перекрытия каналов из тяжелого бетона класса В25 на с/с цементе (П18д-8 - 6 шт)	м3	1,44	68508,93	98 652,86	0,00	-	68508,93	98 652,86	1,44	100,0	98 652,86			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
21 1 13	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В25 на с/с цементе (БЗ -2 шт)	м3	0,28	65357,14	18 300,00	0,00	-	65357,14	18 300,00	0,28	100,0	18 300,00			
21 1 14	Плиты опорные из тяжелого бетона класса В15 (ОП-1 - 55 шт, ОП-2 - 165 шт)	м3	1,045	71741,07	74 969,42	0,00	-	71741,07	74 969,42	1,045	100,0	74 969,42			
21 1 15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов из электро-сварных труб диаметром 108х4,0 мм	м	220	1008,93	221 964,60	705,36	155 179,20	1714,29	377 143,80	220	100,0	377 143,80			
21 1 16	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	м	110	473,21	52 053,10	285,71	31 428,10	758,92	83 481,20	110	100,0	83 481,20			
21 1 17	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм п	м	110	366,07	40 267,70	223,21	24 553,10	589,28	64 820,80	110	100,0	64 820,80			
21 1 18	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	110	214,29	23 571,90	223,21	24 553,10	437,50	48 125,00	110	100,0	48 125,00			
21 1 19	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	108,96	98,21	10 700,96	125,00	13 620,00	223,21	24 320,96	108,96	100,0	24 320,96			
21 1 20	Антикоррозийное покрытие металли-ческих огрунтованных поверхностей термостойкой эмалью КО-814	м2	108,96	116,07	12 646,99	142,86	15 566,03	258,93	28 213,01	108,96	100,0	28 213,01			
21 1 21	Гидроизоляция канала горячим битумом за 2 раза /лак ХП-734/	м2	265,6	482,14	128 056,38	339,29	90 115,42	821,43	218 171,81	265,6	100,0	218 171,81			
21 1 22	Гидроизоляция оклеечная в 2 слоя гидроизола на битумной мастике	м2	199,7	633,93	126 595,82	437,50	87 368,75	1071,43	213 964,57	199,7	100,0	213 964,57			
21 1 23	Устройство защитного покрытия из цементно-песчанного раствора марки М100, толщ. 60 мм по уклону	м2	198,4	1196,43	237 371,71	705,36	139 943,42	1901,79	377 315,14	198,4	100,0	377 315,14			
21 1 24	Изоляция трубопроводов диам.108 мм теплоизоляционным материалом ISOTEC KK-ALK, толщиной 50 мм	м	220		0,00	321,43	70 714,60	321,43	70 714,60	220	100,0	70 714,60			
21 1 25	Изоляция трубопроводов диам до 76 мм теплоизоляционным материалом ISOTEC KK-ALK, толщиной 50 мм	м	330		0,00	276,79	91 340,70	276,79	91 340,70	330	100,0	91 340,70			
21 1 26	Теплоизоляционный материал ISOTEC KK-ALK, фольгированный	м3	9,83	31339,29	308 065,22		-	31339,29	308 065,22	9,83	100,0	308 065,22			
21 1 27	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. До 100 мм	сальник	5	1383,93	6 919,65	883,93	4 419,65	2267,86	11 339,30	5	100,0	11 339,30			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
22	**Генеральный план участка**														
22.1	**Вертикальная планировка**														
22 1 1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1076		0,00	98,21	105 673,96	98,21	105 673,96	1076,00	100,0	105 673,96			
22 1 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	т	1843,8		0,00	205,36	378 642,77	205,36	378 642,77	1843,80	100,0	378 642,77			
22 1 3	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1076		0,00	62,50	67 250,00	62,50	67 250,00	1076,00	100,0	67 250,00			
22 1 4	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	1076		0,00	44,64	48 032,64	44,64	48 032,64	1076,00	100,0	48 032,64			
22.2	**Благоустройство, МАФ**														
22 2 1	Цветочница типа I, строительные работы	цветочн	4	18678,57	74 714,28	6642,86	26 571,44	25321,43	101 285,72						
22 2 2	Балансир тип II, строительные работы	балансир	1	46366,07	46 366,07	3000,00	3 000,00	49366,07	49 366,07						
22 2 3	Брусья разновысокие, строительные работы	брусья	1	12500,00	12 500,00	2937,50	2 937,50	15437,50	15 437,50						
22 2 4	Брусья разновысокие, монтаж металлоконструкций	брусья	1	13580,36	13 580,36	2705,36	2 705,36	16285,72	16 285,72						
22 2 5	Скамья типа III, строительные работы	скамья	2	27071,43	54 142,86	6500,00	13 000,00	33571,43	67 142,86						
22 2 6	Скамья типа I, строительные работы	скамья	8	24044,64	192 357,12	5446,43	43 571,44	29491,07	235 928,56						
22 2 7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	10	14169,64	141 696,40	1883,93	18 839,30	16053,57	160 535,70						
22 2 8	Перекладины 2400х1600х2000, строительные работы	перекладн	1	35000,00	35 000,00	4196,43	4 196,43	39196,43	39 196,43						
22 2 9	Перекладины 2400х1600х2000, монтаж металлоконструкций	перекладн	1	37107,14	37 107,14	4446,43	4 446,43	41553,57	41 553,57						
22 2 10	Спорткомплекс 3000х1800х1750, строительные работы	комплекс	1	71955,36	71 955,36	108830,36	108 830,36	180785,72	180 785,72						
22 2 11	Спорткомплекс 3000х1800х1750, монтаж металлоконструкций	комплекс	1	221276,79	221 276,79	26732,14	26 732,14	248008,93	248 008,93						
22 2 12	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	стойка	2	61178,57	122 357,14	10339,29	20 678,58	71517,86	143 035,72						
22.2.13	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	стойка	2	57491,07	114 982,14	8348,21	16 696,42	65839,28	131 678,56						
22.2.14	Ворота футбольные, строительные работы	ворота	2	53026,79	106 053,58	7116,07	14 232,14	60142,86	120 285,72						
22.2.15	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	ворота	2	62723,21	125 446,42	7571,43	15 142,86	70294,64	140 589,28						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
22.2.16	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	к-т	1	70446,43	70 446,43	12919,64	12 919,64	83366,07	83 366,07						
22.2.17	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	к-т	1	65776,79	65 776,79	7339,29	7 339,29	73116,08	73 116,08						
22.3	**Площадка для мусорных контейнеров**														
22.3.1	Устройство щебеночной подготовки толщ.100 мм с пропиткой битумом	м3	0,84	8991,07	7 552,50	3750,00	3 150,00	12741,07	10 702,50	0,84	100,0	10 702,50			
22.3.2	Устройство бетонной площадки толщ. 200 мм и парапета толщ.120 мм из бетона В15 на с/с цементе	м3	1,61	22019,64	35 451,62	8482,14	13 656,25	30501,78	49 107,87	1,61	100,0	49 107,87			
22.3.3	Кладка стенки ограждения мусоросборника толщ. 250 мм из кирпича М100 на растворе М50	м3	1,76	35357,14	62 228,57	8553,57	15 054,28	43910,71	77 282,85	1,76	100,0	77 282,85			
22.3.4	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	14,8		0,00	285,71	4 228,51	285,71	4 228,51	14,8	100,0	4 228,51			
22.3.5	Арматурные заготовки,класса А-III, d 10 мм	т	0,04626	103634,82	4 794,15		-	103634,82	4 794,15	0,04626	100,0	4 794,15			
22.3.6	Мусоросборник (контейнер)	шт	3	31339,29	94 017,87		-	31339,29	94 017,87		0,0	-		0,0	-
22.4	**Асфальтобетоное покрытие проездов-1930 м2**														
22.4.1	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1930	214,29	413 579,70	107,14	206 780,20	321,43	620 359,90	1930	100,0	620 359,90	579	30,0	186 107,97
22.4.2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	289,5	6678,57	1 933 446,02	3660,71	1 059 775,55	10339,28	2 993 221,56	246,075	85,0	2 544 238,33	43,425	15,0	448 983,23
22.4.3	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 мпа (700 кгс/м2)	м2	1930	1348,21	2 602 045,30	562,50	1 085 625,00	1910,71	3 687 670,30	1640,5	85,0	3 134 519,76	289,5	15,0	553 150,55
22.4.4	Розлив вяжущих материалов	т	0,579	105401,79	61 027,64	10000,00	5 790,00	115401,79	66 817,64						
22.4.5	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1930	4553,57	8 788 390,10	3187,50	6 151 875,00	7741,07	14 940 265,10						
22.4.6	Розлив вяжущих материалов	т	0,579	105401,79	61 027,64	10000,00	5 790,00	115401,79	66 817,64						
22.4.7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа абв	м2	1930	4428,57	8 547 140,10	3098,21	5 979 545,30	7526,78	14 526 685,40						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
22.4.8	Установка бетонных бортовых камней БР 300.30.18 на бетоне В15 (расход бетона 36.29 м3) - без стоимости БР 300.30.18	м	667	0,00	0,00	473,21	315 631,07	473,21	315 631,07	567,4	85,1	268 499,35	100,5	15,1	47 557,61
22.4.9	Камни бетонные бортовые БР 300.30.18	шт	222	2401,79	533 197,38		-	2401,79	533 197,38	188,7	85,0	453 217,77	33,3	15,0	79 979,61
22.5	**Покрытие тротуарной плиткой дорожек и площадок - 531м2**														
22.5.1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси (ПГС), толщиной 100 мм	м3	53,1	6678,57	354 632,07	3660,71	194 383,70	10339,28	549 015,77	10,62	20,0	109 803,15	10,62	20,0	109 803,15
22.5.2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-цементной смеси, толщиной 70 мм	м3	37,17	464,29	17 257,66	258,93	9 624,43	723,22	26 882,09	7,434	20,0	5 376,42	7,434	20,0	5 376,42
22.5.3	Устройство покрытий из плит тротуарных, толщиной 70 мм	м2	531	1964,29	1 043 037,99	1107,14	587 891,34	3071,43	1 630 929,33	106,2	20,0	326 185,87	106,2	20,0	326 185,87
22.5.4	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 на бетоне В15 (расход бетона 12.72 м3) - без стоимости БР 100.20.8	м	303	0,00	0,00	473,21	143 382,63	473,21	143 382,63	60,6	20,0	28 676,53	60,6	20,0	28 676,53
22.5.5	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 (303 шт)	м3	4,85	57517,86	278 961,62	0,00	-	57517,86	278 961,62	0,97	20,0	55 792,32	0,97	20,0	55 792,32
22.6	**Покрытие беговой дорожки - 1091 м2**														
22.6.1	Укладка и пропитка щебеночных оснований фракции 20-40, толщиной 15 см с применением битума	м2	1091	1348,21	1 470 897,11	607,14	662 389,74	1955,35	2 133 286,85	1091	100,0	2 133 286,85			
22.6.2	Устройство бетонного основания из бетона класса В15, толщиной 100 мм	м3	109,1	22019,64	2 402 342,72	8482,14	925 401,47	30501,78	3 327 744,20	109,1	100,0	3 327 744,20			
22.6.3	Устройство покрытий из плиток EcoStep 500x500x10 мм	м2	1091	5580,36	6 088 172,76	1553,57	1 694 944,87	7133,93	7 783 117,63						
22.7	**Покрытие футбольного поля - 2100 м2**														
22.7.1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 10 см	м3	210	6678,57	1 402 499,70	3660,71	768 749,10	10339,28	2 171 248,80	210	100,0	2 171 248,80			
22.7.2	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 20-40 мм по способу заклинки, толщиной 15 см	м2	2100	1401,79	2 943 759,00	821,43	1 725 003,00	2223,22	4 668 762,00	2100	100,0	4 668 762,00			
22.7.3	Устройство покрытий площадки искусственными травами (полиэтиленовое волокно)	м2	2100	2642,86	5 550 006,00	1410,71	2 962 491,00	4053,57	8 512 497,00						
22.8	**Покрытие улучшеное грунтовое - 2788 М2**														
22.8.1	Устройство оснований из стабилизированного грунта толщиной 10 см	м2	2788	580,36	1 618 043,68	339,29	945 940,52	919,65	2 563 984,20	2788	100,0	2 563 984,20			
22.8.2	Устройство покрытия толщиной 5 см из цветных высевок	м2	2788	517,86	1 443 793,68	562,50	1 568 250,00	1080,36	3 012 043,68	2788	100,0	3 012 043,68			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
22.9	**Озеленение**														
22.9.1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 50%	яма	345	375,00	129 375,00	482,14	166 338,30	857,14	295 713,30	345	100,0	295 713,30	345	100,0	295 713,30
22.9.2	Посадка деревьев /тополь белый, карагач, боярышник кроваво-красный/ с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5 - 2 м с уходом до сдачи объекта заказчику	шт	345	4017,86	1 386 161,70	1258,93	434 330,85	5276,79	1 820 492,55	345	100,0	1 820 492,55	345	100,0	1 820 492,55
22.9.3	Полив зеленых насаждений	м3	690	187,50	129 375,00	80,36	55 448,40	267,86	184 823,40	690	100,0	184 823,40	690	100,0	184 823,40
22.9.4	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 75%	яма	54	276,79	14 946,66	348,21	18 803,34	625,00	33 750,00	54	100,0	33 750,00	54	100,0	33 750,00
22.9.5	Посадка кустарников лиственных пород /тамарикс, лох узколиственный, ирга/, с комом 0,3х0,3 м, с уходом до сдачи объекта заказчику	шт	54	1339,29	72 321,66	750,00	40 500,00	2089,29	112 821,66	54	100,0	112 821,66	54	100,0	112 821,66
22.9.6	Полив зеленых насаждений	м3	108	187,50	20 250,00	80,36	8 678,88	267,86	28 928,88	108	100,0	28 928,88	108	100,0	28 928,88
22.9.7	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	172		0,00	214,29	36 857,88	214,29	36 857,88						
22.9.8	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	172	125,00	21 500,00	169,64	29 178,08	294,64	50 678,08						
22.9.9	Посадка однолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	172		0,00	464,29	79 857,88	464,29	79 857,88						
22.9.10	Цветы однолетние	шт	4300	241,07	1 036 601,00		-	241,07	1 036 601,00						
22.9.11	Уход за цветниками из однолетников	м2	172	116,07	19 964,04	321,43	55 285,96	437,50	75 250,00						
22.9.12	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	5400	392,86	2 121 444,00	169,64	916 056,00	562,50	3 037 500,00						
22.9.13	Посев вручную газонов обыкновенных, с уходом до сдачи объекта заказчику	м2	5400		0,00	116,07	626 778,00	116,07	626 778,00						
22.9.14	Семена многолетних трав	кг	81	1714,29	138 857,49		-	1714,29	138 857,49						
22.10	**Ограждение**														
22.10.1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	150		0,00	339,29	50 893,50	339,29	50 893,50	150,00	100,0	50 893,50			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
22 10.2	Устройство песчаного основания под фундаменты толщ.100мм	м3	12,5	6678,57	83 482,13	3660,71	45 758,88	10339,28	129 241,00	12,50	100,0	129 241,00			
22 10 3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,25		0,00	401,79	1 305,82	401,79	1 305,82	3,25	100,0	1 305,82			
22 10 4	Устройство бетонных фундаментов из бетона класса В12.5 на с/с цементе	м3	134,25	21395,54	2 872 351,25	8482,14	1 138 727,30	29877,68	4 011 078,54	134,25	100,0	4 011 078,54			
22 10 5	Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов битумной мастикой за 2 раза	м2	110	482,14	53 035,40	339,29	37 321,90	821,43	90 357,30	110,00	100,0	90 357,30			
22 10 6	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	70 35	35357,14	2 487 374,80	8553,57	601 743,65	43910,71	3 089 118,45	70,35	100,0	3 089 118,45			
22 10 7	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	54 35	35357,14	1 921 660,56	8553,57	464 886,53	43910,71	2 386 547,09	54,35	100,0	2 386 547,09			
22 10 8	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	226,04	3205,36	724 539,57	1964,29	444 008,11	5169,65	1 168 547,69						
22 10 9	Монтаж сварной решетки ограждения и м/к креплений (СО-1 - 176 шт, СО-2 - 2 шт, СО-3 - 2 шт)	т	8,349364	286223,21	2 389 781,77	121375,00	1 013 404,06	407598,21	3 403 185,82	8,349364	100,0	3 403 185,82			
22 10 10	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	392	98,21	38 498,32	125,00	49 000,00	223,21	87 498,32	392	100,0	87 498,32			
22 10 11	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза	м2	392	116,07	45 499,44	142,86	56 001,12	258,93	101 500,56	392	100,0	101 500,56			
22 10 12	Устройство ворот распашных с установкой бетонных столбов (без стоимости м/к ворот)	шт	2	10089,29	20 178,58	21312,50	42 625,00	31401,79	62 803,58	2	100,0	62 803,58			
22 10.13	Сварная решетка ворот (4 шт.)	т	0,31448	304089,29	95 630,00		-	304089,29	95 630,00	0,31448	100,0	95 630,00			
22 10.14	Скобяные изделия для ворот	к-т	2	8776,79	17 553,58		-	8776,79	17 553,58	2	100,0	17 553,58			
22 10 15	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей (без стоимости калитки)	шт	2	928,57	1 857,14	1258,93	2 517,86	2187,50	4 375,00	2	100,0	4 375,00			
22.10.16	Сварная решетка калитки	т	0,08292	304089,29	25 215,08		-	304089,29	25 215,08	0,08292	100,0	25 215,08			
22.10.17	Скобяные изделия для калитки	к-т	2	5767,86	11 535,72		-	5767,86	11 535,72	2	100,0	11 535,72			
22 10.18	Огрунтовка металлических поверх-ностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	18,46	98,21	1 812,96	125,00	2 307,50	223,21	4 120,46	9,23	50,0	2 060,23			
22.10.19	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза	м2	18,46	116,07	2 142,65	142,86	2 637,20	258,93	4 779,85	9,23	50,0	2 389,92			
23	**Технологическое оборудование**														
23.1.1	Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря школы	**Согласно приложению II**					74 790 117,30		74 790 117,30		75,8	56 656 723,71		0,0	

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	На объем	объем	%	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		14
	Разбивка цен монтажа технологического оборудования (монтируемого)	Согласно приложению III					333 749,97		333 749,97		0,0				
	Итого:								691 837 553,81		82,2	568 431 451,00		4,44	30 709 824,22
	Затраты заказчика-1.76%:								12 176 340,95		82,2	10 004 393,54		4,44	540 492,91
	Авторский надзор-0.2%:								1 383 675,11		82,2	1 136 862,90		4,44	61 419,65
	Всего без НДС:								705 397 569,86		82,2	579 572 707,44		4,44	31 311 736,77
	НДС								84 647 708,38		82,2	69 548 724,89		4,44	3 757 408,41
	Всего к оплате:								790 045 278,24		82,2	649 121 432,33		4,44	35 069 145,18

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Фирма АТК"
_____ Нугманов Ж.К.

технадзор:
ТОО "Caspian Alliance Kazakstan"
_____ Мурзагалиев З.С./ Бактыбаев Т.

Инвестор NCOC N.V.
Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП
_____ Байгенжеев А.

представитель отдела СИП
_____ Касенов Т.

Аттестат эксперта
№ KZ07VIE00013069
г. Атырау, 10 сентября 2015 г.
_____ Мурзагалиев З.С.
"____" _____ 20____ г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02088
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02089
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС и ЖКХ №02090
_____ Бактыбаев Т.А.
"____" _____ 20____ г.