Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"18 "сентября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Golden City DS"- Лицензия: ГСЛ №20005797 от 02.04.2020 года, г.Талдыкорган, ул. Чкалова 1в**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора - Комшабаев С.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «**Строительство четырех служебных жилых домов для служащих КНБ в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Райымбекского района», Райымбекский район, Нарынкол, ул.Абая 100, руководитель - Тилепбердиев М.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организиции:

1) **ТОО «VL-construction» ГСЛ №02777 от 15.04.2008 года, в лице директора Мэлібекова Е.А.**
наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) **ТОО «ТЕПЛОРЕМСТРОЙ» ГСЛ №003158 от 16.02.2001 года, в лице директора Комшабаева С.К.**
наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) **ТОО «КС Construction» ГСЛ № ГСЛ №18011556 от 08.06.2018 года, в лице директора Земляковой Е.П.**
наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Т-Строй-Проект» №16018807**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Райымбекского района», №42 от 25.06.2019 года**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы баска/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша/ По проекту		Нақты/ Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандар ды ескере отырып) /общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске косу кешені немесе кезегі / в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандар ды ескере отырып) /общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске косу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	га	1,59	1,59	1,59	1,59

Здание имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту тип I	По проекту тип II	Фактически тип I	Фактически тип II
Общая площадь	$м^2$	93,82	213,48	93,82	213,48
Число этажей	этаж	1	1	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	406,42	955,65	406,42	955,65
В том числе подземной части	$м^3$	0	0	0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Площадь выделяемых участков составляет 1590 м2. На участке строится четыре служебных жилых домов для служащих КНБ сарай для хранения инвентаря, туалет на два очка. Прилегающая свободная территория благоустраивается и озеленяется. На территории расположены: автостоянка на 2 машино-места, площадка для хозяйственных нужд. Сформированное объемно-пространственное решение представляет собой одноэтажное здания, прямоугольные. Высота этажа 3.1 м. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа.

Наружная отделка.

В проектируемых зданиях предусмотрена конструкция стен следующего типа:

Наружная стена из кирпича толщиной 380 мм.

Облицовка фасада - декоративная штукатурка.

Окна - металлопластиковые с запалнением стеклопакетом из энергосберегающего стекла.

Внутренняя отделка : Левкас с последующей водоэмульсионной окраской.

Фундаменты перекрестные ленточные. Глубина заложения подошвы фундаментов -2,080.

Грунтом основания фундаментов служат гравийно - галечник с песчанным заполнением.

Стены из кирпича марки М100. Кровля- стропильная, деревянная, влажностью на момент монтажа не более 35%. Источник теплоснабжения - индивидуальный котел. В качестве отопительных приборов приняты секционные радиаторы типа ЧМ2-100-500. Ввод водопро-

вода выполнить труб диаметром 25х2,5мм. Горячее водоснабжение в здании - осуществляется от электрического водонагревателя Аристон объемом на 100л. Внутренние сети канализации монтируются из пластмассовых канализационных труб.Вентиляция канализации осуществляется через вытяжную часть стояков выведенных выше обреза кровли на 0,5 м, крыша скатная. Хозяйственно-бытовые сточные воды самотеком самотеком поступают в проектируемый выгреб объемом 60м³. За точку подключения проектируемых жилых домов принята существующая линия ВЛ-0,4 кВ от фидера 1-90И. От существующей линии ВЛ-0,4 кВ фидера 1-90И до проектируемых жилых домов строится воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах проводом марки СИП4 4х25мм² протяженностью 73,0 метра. Учет и распределение электроэнергии предусматривается щитами учета и распределения электроэнергии типа ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3, устанавливаемых на фасаде жилых домов.

краткие технические характеристики по особенностям размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **май 2020 год**
месяц, год
окончание работ: **август 2020 год**
месяц, год
по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 6 месяцев**
фактически месяц: **4 месяца**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответсвии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник
АО «АЖК» Раймбекский РЭС Сергазиев Ж.А.
Согласовано!
Мастер РС Нея

Начальник АО «Казахтелеком» Кеген-Райымбек ЛТЦ Олімбек М.М.

Директор ГКП «Байынқол су құбыры» Жайлаубаев Ж.Т.

Начальник ГУ «Отдел занятости и социальных программ Райымбекского района» Берікбай Ж.Н.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)_____;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство четырех служебных жилых домов для служащих КНБ в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Golden City DS"

Директор _____ **Комшабаев С.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)