Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком финансирующему банку

Заказчик: **КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата района Т.Рыскулова»**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в с. Шолак-Кайынды Т. Рыскулова района Жамбылской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно- наименование	Организационно- код
		.63	.2023-05-16				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в с. Шолак-Кайынды Т. Рыскулова районаЖамбылской области	**149 443 990,03**	**133 432 133,96**							**16 011 856,08**	**149 443 990,03**
5% удержание качества										**7 472 199,50**
Удержание аванса 30%										**44 833 197,01**
Итого к оплате										**97 138 593,52**

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата района Т.Рыскулова»

Абдирахманов К.К.

Технадзор:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Инженер Эксперт А. Мынбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата района Т.Рыскулова»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №63 от 2023-05-16

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в с. Шолак-Кайынды Т. Рыскулова района Жамбылской области»

Акт №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2023г.

№ п/п	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость,тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс.тенге					Выполнение за отчетный период, тыс.тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	Газопровод низкого давления		75 025,655			75 025,655	90	67 500,000	0,000		67 500,000	90	67 500,000			67 500,000
2	Газопровод высокого давления		59 526,762	1 603,839		61 130,601	90	53 500,000	1 400,000		54 900,000	90	53 500,000	1.400,000		54 900,000
3	Общестроительные работы		2 983,650			2 983,650	90	2 700,000	0,000		2 700,000	90	2 700,000			2 700,000
4	Молниезащита		524,590			524,590	90	470,000	0,000		470,000	90	470,000			470,000
	Благоустройство		533,715			533,715	90	480,000	0,000		480,000	90	480,000			480,000
	ВСЕГО		**138 594,372**	**1 603,839**		**140 198,211**		**124 650,000**	**1 400,000**	**0,000**	**126 050,000**		**124 650,000**	**1 400,000**	**0,000**	**126 050,000**
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
	Временные здания и сооружения	**2,90%**	4 019,24			4 019,24		3614,850			3614,850		3614,85000			3614,85000
	Итого по гл.1-8		**142 613,609**	**1 603,839**	**0,000**	**144 217,448**		**128 264,850**	**1 400,000**	**0,000**	**129 664,850**		**128 264,850**	**1 400,000**	**0,000**	**129 664,850**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	**1,17%**	1 668,579			1 668,579		1 500,699			1 500,699		1 500,699			1 500,699
	Итого по гл.1-9		**144 282,188**	**1 603,839**	**0,000**	**145 886,027**		**129 765,5487**	**1 400,0000**	**0,0000**	**131 165,5487**		**129 765,5487**	**1 400,0000**	**0,0000**	**131 165,5487**
	Непредвиденные работы и затраты	**2%**	2 885,644			2 885,644		2 595,3110			2 595,3110		2 595,3110			2 595,3110
	Итого		**147 167,832**	**1 603,839**	**0,000**	**148 771,671**		**132 360,8597**	**1 400,0000**	**0,0000**	**133 760,8597**		**132 360,8597**	**1 400,0000**	**0,0000**	**133 760,8597**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 г. - 100%, К=1,0500514	**1,0500514**	**154 533,788**	**1 684,113**	**0,000**	**156 217,901**		**138 985,70605**	**1 470,07196**	**0,00000**	**140 455,77801**		**138 985,70605**	**1 470,07196**	**0,00000**	**140 455,77801**
	Всего с понижающим коэффициентом	**0,949993912**	**146 806,15754**	**1 599,89747**	**0,00000**	**148 406,05500**		**132 035,57455**	**1 396,55941**	**0,00000**	**133 432,13396**		**132 035,57455**	**1 396,55941**	**0,00000**	**133 432,13396**
	НДС	**12%**			**17 808,7266**	**17 808,72660**				**16 011,85608**	**16 011,85608**				**16 011,85608**	**16 011,85608**
	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ*(166 214 781,60тт)*		**146 806,15754**	**1 599,89747**	**17 808,7266**	**166 214,78160**		**132 035,57455**	**1 396,55941**	**16 011,85608**	**149 443,99003**		**132 035,57455**	**1 396,55941**	**16 011,85608**	**149 443,99003**

Заказчик:

КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата района Т.Рыскулова»

Руководитель _____ Абдирахманов К.К.

Технадзор:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Инженер Эксперт _____ А.Мынбаев

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Директор_____Миркамалов Б.Б.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком финансирующему банку

Заказчик: **КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата района Т.Рыскулова»**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в с. Шолак-Кайынды Т. Рыскулова района Жамбылской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		.63	.2023-05-16				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в с. Шолак-Кайынды Т. Рыскулова района Жамбылской области	**166 214 781,60**	**14 973 921,04**							**1 796 870,52**	**16 770 791,57**
5% удержание качества										**838 539,58**
Удержание аванса 30%										**5 031 237,47**
Итого к оплате										**10 901 014,52**

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата района Т.Рыскулова»

_____Өміркұлов Ж. Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____Миркамалов Б.Б.

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата района Т.Рыскулова»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №63 от 2023-05-16

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в с. Шолак-Кайынды Т. Рыскулова района Жамбылской области»

Акт №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2023г.

№ п/п	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость,тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс.тенге					Выполнение за отчетный период, тыс.тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	Газопровод низкого давления		75 025,655			75 025,655	100	75 025,655	0,000		75 025,655	10	7 525,655			7 525,655
2	Газопровод высокого давления		59 526,762	1 603,839		61 130,601	100	59 526,762	1 603,839		61 130,601	10	6 026,762	203,839		6 230,601
3	Общестроительные работы		2 983,650			2 983,650	100	2 983,650	0,000		2 983,650	10	283,650			283,650
4	Молниезащита		524,590			524,590	100	524,590	0,000		524,590	10	54,590			54,590
	Благоустройство		533,715			533,715	100	533,715	0,000		533,715	10	53,715			53,715
	ВСЕГО		**138 594,372**	**1 603,839**		**140 198,211**		**138 594,372**	**1 603,839**	**0,000**	**140 198,211**		**13 944,372**	**203,839**	**0,000**	**14 148,211**
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
	Временные здания и сооружения	**2,90%**	4 019,24			4 019,24		4019,237			4019,237		404,38679			404,38679
	Итого по гл.1-8		**142 613,609**	**1 603,839**	**0,000**	**144 217,448**		**142 613,609**	**1 603,839**	**0,000**	**144 217,448**		**14 348,759**	**203,839**	**0,000**	**14 552,598**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	**1,17%**	1 668,579			1 668,579		1 668,579			1 668,579		167,880			167,880
	Итого по гл.1-9		**144 282,188**	**1 603,839**	**0,000**	**145 886,027**		**144 282,1880**	**1 603,8390**	**0,0000**	**145 886,0270**		**14 516,6393**	**203,8390**	**0,0000**	**14 720,4783**
	Непредвиденные работы и затраты	**2%**	2 885,644			2 885,644		2 885,6438			2 885,6438		290,3328			290,3328
	Итого		**147 167,832**	**1 603,839**	**0,000**	**148 771,671**		**147 167,8318**	**1 603,8390**	**0,0000**	**148 771,6708**		**14 806,9721**	**203,8390**	**0,0000**	**15 010,8111**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 г. - 100%, К=1,0500514	**1,0500514**	**154 533,788**	**1 684,113**	**0,000**	**156 217,901**		**154 533,78779**	**1 684,11339**	**0,00000**	**156 217,90117**		**15 548,08173**	**214,04143**	**0,00000**	**15 762,12316**
	Всего с понижающим коэффициентом	**0,949993912**	**146 806,15754**	**1 599,89747**	**0,00000**	**148 406,05500**		**146 806,15754**	**1 599,89747**	**0,00000**	**148 406,05500**		**14 770,58299**	**203,33805**	**0,00000**	**14 973,92104**
	НДС	**12%**			**17 808,7266**	**17 808,72660**				**17 808,72660**	**17 808,72660**				**1 796,87052**	**1 796,87052**
	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ *(166 214 781,60тт)*		**146 806,15754**	**1 599,89747**	**17 808,7266**	**166 214,78160**		**146 806,15754**	**1 599,89747**	**17 808,72660**	**166 214,78160**		**14 770,58299**	**203,33805**	**1 796,87052**	**16 770,79157**

Заказчик:
КГУ «Отдел ЖКХПТиАД акимата района Т.Рыскулова»
Руководитель _____ Өміркұлов Ж. Б.

Технадзор:
ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"
Инженер Эксперт _____ Мынбаев А.К.

Подрядчик:
ТОО "Ремстрой"
Директор_____Миркамалов Б.Б.