ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Канализация ПДП жилого района "А" в г.Уральск

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№66	23.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Канализация ПДП жилого района "А" в г.Уральск	490 281 028,20	61 124 133,04		61 124 133,04					7 334 895,96	68 459 029

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Уральска

Руководитель _____ **Мулкэй М.Р**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ **Мухамбедиев М.К.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска"
Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование Канализация ПДП жилого района "А" в г.Уральск

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КНС-3								
		КЛ-0,4кВ								
1	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	24,76	44,00	10,60	1089	262	736	0,18	4
		м		29,00	2,30	718	57	95	0,01	--
2	Ц0108-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям, масса 1 м до 6 кг	6	46,70	8,50	280	51	201	0,21	1
		м		33,50	1,70	201	10	95	0,01	--
3	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м до 6 кг	6	60,40	15,60	362	94	242	0,24	1
		м		38,70	3,80	232	23	95	0,02	--
4	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 6 кг	84	60,40	15,60	5074	1310	3392	0,24	20
		м		38,70	3,80	3251	319	95	0,02	2
5	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	3905,10	2517,00	15620	10068	7269	8,00	32
		шт		1355,00	557,99	5420	2232	95	3,24	13
6	Ц0108-396-6	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стене, длина 3 м	12	142,30	91,80	1708	1102	798	0,25	3
		м		43,90	26,10	527	313	95	0,15	2
7	С151601-491 Изм. и доп. вып. 29	Кабели силовые АВБбШв 5х6 -0,66 ГОСТ 16442-80	0,014	124580,00	--	1744	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С151601-532 Изм. и доп. вып. 29	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70-1 ГОСТ 16442-80	0,622	772917,00	--	480754	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-333	Лента сигнальная ЛСЭ-150	0,006	214000,00	--	1284	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	С143006-7 Изм. и доп. вып. 29	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	2,352	15453,00	--	36345	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПКТп(б) 1х70-120(Б)	4	4170,00	--	16680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
12	С151803-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В:габаритные размеры 2000х200х100 мм с крышкой	6	583,00	--	3498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151804-3028 Изм. и доп. вып. 26	Стеновое крепление (кронштейны)	20	188,00	--	3760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Огнестойкие подушки ДВ 1803 разм 120х200х30 (8шт)	0,006	4400,00	--	26	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Герметик огнестойкий, баллончик емкостью 750 мл	4	530,00	--	2120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	4	88,90	3,10	356	12	107	0,16	1
		м		27,90	0,30	112	1	95	--	--
17	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	67	61,90	3,30	4147	221	1489	0,14	9
		м		23,00	0,40	1541	27	95	--	--
18	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
19	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	72	36,70	27,80	2642	2002	1074	0,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		8,80	6,90	634	497	95	0,04	3
20	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	6,8	11,20	7,90	76	54	34	0,02	--
		м		3,30	2,00	22	14	95	0,01	--
21	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	4	162,72	143,86	651	575	215	0,13	1
		яма		18,86	36,68	75	147	97	0,14	1
22	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,004	336662,48	--	1347	--	121	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	110	--	110	--	--
23	Е0109-34-1	Монтаж опор освещения	0,224	17355,77	2191,29	3888	491	2552	73,60	16
		т		12555,00	101,25	2812	23	90	0,49	--
24	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты	0,079	6469,41	5158,75	511	408	214	6,30	--
		км		1310,66	724,68	104	57	133	4,20	--
25	Ц0108-363-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Устройство ввода	2	3713,66	3151,45	7427	6303	1598	2,57	5
		шт		178,48	662,47	357	1325	95	3,84	8
26	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	4	27,70	2,10	111	8	77	0,10	--
		м		19,70	0,50	79	2	95	--	--
27	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	75	26,40	3,10	1980	233	1396	0,11	8
		м		19,10	0,50	1433	37	95	--	--
28	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг(затяжка в опору)	9	27,70	2,10	249	19	173	0,10	1
		м		19,70	0,50	177	5	95	--	--
29	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг(затяжка в гофру)	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1
		м		19,70	0,50	197	5	95	--	--
30	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг(затяжка в опору)	40	27,70	2,10	1108	84	768	0,10	4
		м		19,70	0,50	788	20	95	--	--
31	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг(затяжка в гофру)	5	27,70	2,10	139	11	96	0,10	1
		м		19,70	0,50	99	3	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0133-115-2	Установка светильников	4	1745,38	1411,25	6982	5645	2406	2,01	8
		шт		333,00	239,85	1332	959	105	0,81	3
33	Ц0108-573-4	Ящик управления навесной	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
34	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,28	6980,06	95,97	8934	123	1086	4,90	6
		м3		771,75	36,25	988	46	105	0,18	--
35	С151703-10	Светильники со светодиодными лампами	4	9380,00	--	37520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151803-147	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-9602-3474У3	1	9140,00	--	9140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151803-578 Изм. и доп. вып. 24	Коробки 336х175х100 с сальником КЗНС-16 У2 IP65	1	240,00	--	240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С24-040207-0906	Опора осветильная СТВ 8-3ГЦ	4	10683,22	--	42733	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
39	С151804-1445 Изм. и доп. вып. 25	Кронштейны	4	1171,00	--	4684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С151601-117 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	18616,00	--	745	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
41	С151601-989 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(А) 3х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	52490,00	--	262	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
42	С151601-472 Изм. и доп. вып. 29	Кабели силовые АВБбШв 3х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,106	98685,00	--	10461	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
43	С151804-2364 Изм. и доп. вып. 25	Сжимы ответвительные У731М	12	126,00	--	1512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-333	Лента сигнальная ЛСЭ-150	0,079	214000,00	--	16906	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена огнестойкая, баллончик емкостью 740 мл	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая гофрированная Ф-32мм	16	92,00	--	1472	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая Ф-32мм	5	66,00	--	330	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-669	Скобы металлические для крепления трубы	0,562	39,00	--	22	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			739562	29297			134
			Тенге			21925	6152			33
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КНС-4								
		КЛ-0,4кВ								
49	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	176	33,67	32,10	5926	5650	2372	0,01	2
		м3		1,57	12,33	276	2169	97	0,05	9
50	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	176	6,48	6,48	1140	1140	359	--	--
		м3		--	2,10	--	370	97	0,01	1
51	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	6	36,70	27,80	220	167	89	0,06	--
		м		8,80	6,90	53	41	95	0,04	--
52	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	332	36,70	27,80	12184	9230	4952	0,06	20
		м		8,80	6,90	2922	2291	95	0,04	13
53	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	332	11,20	7,90	3718	2623	1672	0,02	7
		м		3,30	2,00	1096	664	95	0,01	4
54	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,084	354662,48	--	29792	--	2536	175,00	15
		кан.-км		27450,00	--	2306	--	110	--	--
55	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом кабеля, проложенного в траншее	2769	32,40	23,70	89716	65625	38143	0,06	166
		м		8,60	5,90	23813	16337	95	0,03	95
56	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты	0,006	6469,41	5158,75	39	31	16	6,30	--
		км		1310,66	724,68	8	4	133	4,20	--
57	Ц0108-411-4	Ввод	6	186,90	--	1121	--	513	1,00	6
		ввод		90,00	--	540	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	6	26,40	3,10	158	19	112	0,11	1
		м		19,10	0,50	115	3	95	--	--
59	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м до 1 кг	7	27,70	2,10	194	15	134	0,10	1
		м		19,70	0,50	138	4	95	--	--
60	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	580	44,00	10,60	25520	6148	17246	0,18	104
		м		29,00	2,30	16820	1334	95	0,01	8
61	Ц0108-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям, масса 1 м до 6 кг	6	46,70	8,50	280	51	201	0,21	1
		м		33,50	1,70	201	10	95	0,01	--
62	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м до 6 кг	6	60,40	15,60	362	94	242	0,24	1
		м		38,70	3,80	232	23	95	0,02	--
63	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 6 кг	84	60,40	15,60	5074	1310	3392	0,24	20
		м		38,70	3,80	3251	319	95	0,02	2
64	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	3905,10	2517,00	15620	10068	7269	8,00	32
		шт		1355,00	557,99	5420	2232	95	3,24	13
65	Ц0108-396-6	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стене, длина 3 м	12	142,30	91,80	1708	1102	798	0,25	3
		м		43,90	26,10	527	313	95	0,15	2
66	С151601-491 Изм. и доп. вып. 29	Кабели силовые АВБбШв 5х6 -0,66 ГОСТ 16442-80	0,014	124580,00	--	1744	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
67	С151601-532 Изм. и доп. вып. 29	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70-1 ГОСТ 16442-80	0,73	772917,00	--	564229	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
68	С11011-333	Лента сигнальная ЛСЭ-150	0,006	214000,00	--	1284	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
69	С143006-7 Изм. и доп. вып. 29	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	2,769	15453,00	--	42789	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПКТп(б) 1х70-120(Б)	4	4170,00	--	16680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С151803-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В:габаритные размеры 2000х200х100 мм с крышкой	6	583,00	--	3498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С151804-3028 Изм. и доп. вып. 26	Стеновое крепление (кронштейны)	20	188,00	--	3760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Огнестойкие подушки ДВ 1803 разм 120х200х30 (8шт)	0,006	4400,00	--	26	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Герметик огнестойкий, баллончик емкостью 750 мл	4	530,00	--	2120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	4	88,90	3,10	356	12	107	0,16	1
		м		27,90	0,30	112	1	95	--	--
76	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	67	61,90	3,30	4147	221	1489	0,14	9
		м		23,00	0,40	1541	27	95	--	--
77	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
78	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	72	36,70	27,80	2642	2002	1074	0,06	4
		м		8,80	6,90	634	497	95	0,04	3
79	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	6,8	11,20	7,90	76	54	34	0,02	--
		м		3,30	2,00	22	14	95	0,01	--
80	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	4	162,72	143,86	651	575	215	0,13	1
		яма		18,86	36,68	75	147	97	0,14	1
81	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,004	336662,48	--	1347	--	121	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	110	--	110	--	--
82	Е0109-34-1	Монтаж опор освещения	0,224	17355,77	2191,29	3888	491	2552	73,60	16
		т		12555,00	101,25	2812	23	90	0,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты	0,079	6469,41	5158,75	511	408	214	6,30	--
		км		1310,66	724,68	104	57	133	4,20	--
84	Ц0108-363-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Устройство ввода	2	3713,66	3151,45	7427	6303	1598	2,57	5
		шт		178,48	662,47	357	1325	95	3,84	8
85	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	4	27,70	2,10	111	8	77	0,10	--
		м		19,70	0,50	79	2	95	--	--
86	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	75	26,40	3,10	1980	233	1396	0,11	8
		м		19,10	0,50	1433	37	95	--	--
87	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг(затяжка в опору)	9	27,70	2,10	249	19	173	0,10	1
		м		19,70	0,50	177	5	95	--	--
88	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг(затяжка в гофру)	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1
		м		19,70	0,50	197	5	95	--	--
89	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг(затяжка в опору)	40	27,70	2,10	1108	84	768	0,10	4
		м		19,70	0,50	788	20	95	--	--
90	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг(затяжка в гофру)	5	27,70	2,10	139	11	96	0,10	1
		м		19,70	0,50	99	3	95	--	--
91	Е0133-115-2	Установка светильников	4	1745,38	1411,25	6982	5645	2406	2,01	8
		шт		333,00	239,85	1332	959	105	0,81	3
92	Ц0108-573-4	Ящик управления навесной	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
93	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,28	6980,06	95,97	8934	123	1086	4,90	6
		м3		771,75	36,25	988	46	105	0,18	--
94	С151703-10	Светильники со светодиодными лампами	4	9380,00	--	37520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С151803-147	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-9602-3474У3	1	9140,00	--	9140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С151803-578 Изм. и доп. вып. 24	Коробки 336х175х100 с сальником КЗНС-16 У2 IP65	1	240,00	--	240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С24-040207-0906	Опора осветильная СТВ 8-3ГЦ	4	10683,22	--	42733	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
98	С151804-1445 Изм. и доп. вып. 25	Кронштейны	4	1171,00	--	4684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	С151601-117 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	18616,00	--	745	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
100	С151601-989 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(А) 3х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	52490,00	--	262	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
101	С151601-472 Изм. и доп. вып. 29	Кабели силовые АВБбШв 3х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,106	98685,00	--	10461	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
102	С151804-2364 Изм. и доп. вып. 25	Сжимы ответвительные У731М	12	126,00	--	1512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С11011-333	Лента сигнальная ЛСЭ-150	0,079	214000,00	--	16906	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
104	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена огнестойкая, баллончик емкостью 740 мл	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая гофрированная Ф-32мм	16	92,00	--	1472	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая Ф-32мм	5	66,00	--	330	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	С11011-669	Скобы металлические для крепления трубы	0,562	39,00	--	22	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			998120	119682			451
			Тенге			69293	29313			163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. КНС-1(2шт)								
108	С Прайс ТОО "Ecolead KZ"	Установка накопления, усреднения и перекачивания сточных вод НПС10-380В в комплекте: кнс из армированного стеклопластика Ф-2500мм; Н-12500мм с комплектующими деталями(лестница,шахта,площадка,вентиляционный стояк) -2к-та;напорный трубный узел с запорной арматурой и комплектующими-2к-та цена (7283066+5531500):1,12.775:2435	1	3641569,61	--	3641570	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
109	С Прайс ТОО "Ecolead KZ"	Установка накопления, усреднения и перекачивания сточных вод НПС10-380В в комплекте:погружной насос Wilo Q-95,4м3/ч; Н-20м - 6шт; поплавковый выключатель Float switch MS1-8шт;шкаф управления на 3 насоса с АВР-2шт; опора погружного монтажа - 6шт;счетчик активной и реактивной энергии с долговременной памятью хранения-2шт. цена (9248442+231896+3748152+515988+2400000):1,12.775:2435	1	4587844,84	--	4587845	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
110	С Прайс ТОО "Ecolead KZ"	Установка накопления, усреднения и перекачивания сточных вод НПС10-380В в комплекте: Здание разм.12х3х2,6 с грузоподъемным оборудованием и инж.системами цена 8500000:1,12.775:2435	1	2415481,08	--	2415481	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10644896	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 4. КНС-2 (2шт)								
111	С Прайс ТОО "Ecolead KZ"	Установка накопления, усреднения и перекачивания сточных вод НПС10-367В в комплекте: кнс из армированного стеклопластика Ф-2500мм; Н-11200мм с комплектующими деталями(лестница,шахта,площадка,вентиляционный стояк) -2к-та;напорный трубный узел с запорной арматурой и комплектующими-2к-та цена (6587728+4986800):1,12.775:2435	2	3289182,75	--	6578366	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6578366	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			6578366				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6578366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6578366				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			18960943	148979			586
			Тенге			91219	35465			196
	Стоимость оборудования -		Тенге			17223261				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			17223261				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1464807				
	Материалы -		Тенге			15252				
	Всего заработная плата -		Тенге				113160			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1229079				
		Накладные расходы -	Тенге			108087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94374				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1667268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							759
		Сметная заработная плата -	Тенге				129373			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			265099				
	Материалы -		Тенге			32267				
	Всего заработная плата -		Тенге				7854			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			127242				
	Местные материалы -		Тенге			92475				
		Накладные расходы -	Тенге			8112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1217			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				9071			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7775				
	Материалы -		Тенге			1169				
	Всего заработная плата -		Тенге				5670			
		Накладные расходы -	Тенге			5103				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				765			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			773				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6435			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			19193784				
		в т. ч.								
		Стоимость оборудования -	Тенге			17223261				
		Итого с временными, 1,5 %	Тенге			19223337				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,06 %	Тенге			19284539				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			19292539				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			19310751				
		ИТОГО:	Тенге			19310751				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323	Тенге			59 925 620,62				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			1 198 512,41				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			61 124 133,04				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			7 334 895,96				
		Итого с НДС	Тенге			68 459 029,00				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель _____ /Мулкэй М.Р
(подпись)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К
(подпись)

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СтартСтройСервис"

_____ Ахметов Е.К
(подпись)