Приказ и о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 08 2021 г № 420

Заказчик: ТОО "Ремстрой"
Подрядчик: ТОО "Сервис Строй"
Наименование стройки: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр.Кайнар г.Атырау"

Справка о стоимости выполненных работ

за Июль 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		7	10.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр.Кайнар г.Атырау"		**30 000 000**	**26 785 714,29**							**3 214 285,71**	**30 000 000,00**
Итого к оплате		**30 000 000**	**26 785 714,29**							**3 214 285,71**	**30 000 000,00**

Заказчик: ТОО "Ремстрой"
Директор
Миркамалов Б.

Подрядчик: ТОО "Сервис Строй"
Директор
Алшынбаев Н.Е.

Заказчик: ТОО "Ремстрой"
Подрядчик: ТОО "Сервис Строй"
Договор: №7 от 10.04.2023 года.
Наименование объекта: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр.Кайнар г.Атырау»

Акт выполненных работ

приемки выполненых работ за июль2023 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газоснабжение наружные сети низкого давления (подземный)										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м^3 грунта	6958		199,74 11,08	188,66 47,73	1389791 77095	1312696 332105	–	55525 6193	1451508
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	м^3 грунта	25,01		3642,32 3642,32	– –	91094 91094	– –	–	65588 7288	163970
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м^3 грунта	5352,63		54,21 –	54,21 16,02	290166 –	290166 85749	–	– –	290166
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	5352,63		26,77	26,77	143290	143290	–	–	143290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	7,91	–	42339		–	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	1070,5	1291,20	–	1382230	–	–	995201	2488014
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	–	1382230	–		110583	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	6958	119,44	97,23	831064	676526	55665	71180	910176
		НР - 72%; СП - 8%			14,21	24,24	98873	168662		7932	
		Состав работ: 1. Полив водой									
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	6958	241,97	116,12	1683627	807963	–	630464	2384158
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	875664	362929		70067	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	$м^3$ основания	535,26	14301,09	249,63	7654801	133617	6688020	824830	8546282
		НР - 99%; СП - 8%			1556,56	69,55	833164	37227		66651	
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
9	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	$м^3$ грунтовой подушки	535,26	708,98	706,39	379489	378102	172	872	380458
		НР - 72%, СП - 8%			2,27	215,72	1215	115466		96	
		Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки									
10	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Водоотлив**	$м^3$ мокрого грунта	3479,21	1334,36	1334,36	4642519	4642518	–	–	4642519
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций									
11	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	7,2	564947,55	254185,19	4067622	1830133	–	2215114	6461735
		НР - 99%; СП - 8%,			310762,36	82000,83	2237489	590406		178999	
		Формула объема = (7200) 0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ:									
		1. Раскладка полимерных труб с колес									
		2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования									
		3. Обработка торцов труб									
		4. Прогрев торцов труб и сварка стыков									
		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы									
		6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов									
		7. Освобождение труб из зажимов									
		8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею									
		9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта									
		10. Выверка уложенного трубопровода									
12	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм**	м	564,8458	8241,00	–	4654894	–	4654894	–	4654894
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				27210587	10215011	11398751	4858774	32517170
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								32517170
		Оборудования	Тенге								0
		Временный здания и сооружения 1,3%	Тенге								422723
		Итого:	Тенге								32939893
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время, 0,67%	Тенге								220697
		Итого:	Тенге								33160590
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								663212
		Итого:	Тенге								33823802
		в том числе на 2022 год - 35 % К=1	Тенге								11838331
		в том числе на 2023 год - 65 % К=1,0849057	Тенге								23852163
		ИТОГО	Тенге								35690494
		Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,95	Тенге								33905969
		Ген.суб 0,79%									26785716
		НДС 12%	Тенге								3214286
		ИТОГО с НДС	Тенге								30 000 000

Ген.подрядчик:
ТОО "Ремстрой"
Директор_____ Миркамалов Б.

Суб.подрядчик:
ТОО "Сервис Строй"
Директор_____ Алшынбаев Н.Е.