Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства: «Строительство ИКИ в мкр.Кайнар г.Атырау (газоснабжение)»

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25/1	*16.05.2023*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС 12%	Всего
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство ИКИ в мкр.Кайнар г.Атырау (газоснабжение)	**100 000 000,00**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**
Удержание аванса 30%	**30 000 000,00**	**26 785 714,29**							**3 214 285,71**	**30 000 000,00**
ИТОГО к оплате	**100 000 000,00**	**89 285 714,29**							**7 500 000,00**	**70 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Городской отдел строительства"
_____ Камалов У.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ремстрой"
_____ Миркамалов Б.

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "Redline Pro"
_____ Әлібек Ө.

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Ақбозат LTD"
_____ Тулегенов А.Ж

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №25 от 30.03.2023 г.к Доп. соглашение №25/1 от 16.05.2023г.
Наименование объекта:Строительство ИКИ в мкр.Кайнар г.Атырау (газоснабжение)

Акт выполненных работ
за июль 2023 год.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Газоснабжение наружные сети низкого давления (подземный)										
			Земляные работы										
1	275	**Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**6958**		**199,74**	**188,66**	**1389791**	**1312696**	**--**	**55525**	**1451508**
			НР - 72%; СП - 8%				**11,08**	**47,73**	**77095**	**332105**		**6193**	
			Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	276	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**25,01**		**3642,32**	**--**	**91094**	**--**	**--**	**65588**	**163970**
			НР - 72%; СП - 8%				**3642,32**	**--**	**91094**	**--**		**7288**	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок										
3	277	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**5352,63**		**54,21**	**54,21**	**290166**	**290166**	**--**	**--**	**290166**
							--	**16,02**	**--**	**85749**		**--**	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
4	278	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**5352,63**		**26,77**	**26,77**	**143290**	**143290**	**--**	**--**	**143290**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			--	7,91	--	42339		--	
5	279	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	1070,5	1291,20	--	1382230	--	--	995201	2488014
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			1291,20	--	1382230	--		110583	
6	280	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	6958	119,44	97,23	831064	676526	55665	71180	910176
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Полив водой			14,21	24,24	98873	168662		7932	
7	281	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	6958	241,97	116,12	1683627	807963	--	630464	2384158
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта			125,85	52,16	875664	362929		70067	
8	282	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	$м^3$ основания	535,26	14301,09	249,63	7654801	133617	6688020	824830	8546282
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2 Укладка материала с разравниванием и уплотнением			1556,56	69,55	833164	37227		66651	
9	283	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	$м^3$ грунтовой подушки	535,26	708,98	706,39	379489	378102	172	872	380458
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2 Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4 Рыхление грунта в резерве 5 Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки			2,27	215,72	1215	115466		96	
10	284	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Водоотлив**	$м^3$ мокрого грунта	3479,21	1334,36	1334,36	4642519	4642518	--	--	4642519
			Состав работ:			--	1195,37	--	4158943		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций									
11	8	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	7,2	564947,55	254185,19	4067622	1830133	--	2215114	6461735
			НР - 99%; СП - 8%,			310762,36	82000,83	2237489	590406		178999	
			Формула объема = (7200) 0,001									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ									
		261-301-0191	Трубы полимерные	м								
			Состав работ:									
			1 Раскладка полимерных труб с колес									
			2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования									
			3. Обработка торцов труб									
			4. Прогрев торцов труб и сварка стыков									
			5 Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы									
			6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов									
			7. Освобождение труб из зажимов									
			8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею									
			9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта									
			10 Выверка уложенного трубопровода									
12	3	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм**	м	923,14	8241,00	--	7607597	--	7607597	--	7607597
			Формула объема = 914.1,01			--	--	--	--		--	
13	4	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм**	м	2145,24	3894,00	--	8353565	--	8353565	--	8353565
			Формула объема = 2124 1,01			--	--	--	--		--	
14	5	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90x8,2 мм**	м	3823,86	2619,00	--	10014689	--	10014689	--	10014689
			Формула объема = 3786 1,01			--	--	--	--		--	
15	6	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм**	м	4520,76	1297,00	--	5863426	--	5863426	--	5863426
			Формула объема = 4476.1,01			--	--	--	--		--	
16	10	С1241-209-0112 241-209-0112 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм**	шт.	7	8745,00	--	61215	--	61215	--	61215
						--	--	--	--		--	
17	11	С1241-209-0330 241-209-0330 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110x160 мм**	шт.	3	8523,00	--	25569	--	25569	--	25569
						--	--	--	--		--	
18	12	С1241-209-0329 241-209-0329 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x90x160 мм**	шт.	9	8931,00	--	80379	--	80379	--	80379
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	13	С1241-209-0327 241-209-0327 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	13	8218,00 --	-- --	106834 --	-- --	106834	-- --	106834
20	14	С1241-209-0314 241-209-0314 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	73	3096,00 --	-- --	226008 --	-- --	226008	-- --	226008
21	15	С1241-209-0108 241-209-0108 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	2364,00 --	-- --	7092 --	-- --	7092	-- --	7092
22	16	С1241-209-0310 241-209-0310 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	89	2929,00 --	-- --	260681 --	-- --	260681	-- --	260681
23	17	С1241-209-0106 241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	131	1064,00 --	-- --	139384 --	-- --	139384	-- --	139384
24	21	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2147,00 --	-- --	2147 --	-- --	2147	-- --	2147
25	22	С1241-208-0308 241-208-0308 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1556,00 --	-- --	3112 --	-- --	3112	-- --	3112
26	23	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	46	1326,00 --	-- --	60996 --	-- --	60996	-- --	60996
27	26	С1241-210-0135 241-210-0135 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	5	3918,00 --	-- --	19590 --	-- --	19590	-- --	19590
28	27	С1241-210-0134 241-210-0134 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм	шт.	5	3332,00 --	-- --	16660 --	-- --	16660	-- --	16660
29	28	С1241-210-0124 241-210-0124 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	8	1753,00 --	-- --	14024 --	-- --	14024	-- --	14024
30	29	С1241-210-0119 241-210-0119 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	25	989,00 --	-- --	24725 --	-- --	24725	-- --	24725
			Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 Д225х20,5 для труб Д160х16,4 /8353.16 СБ/									
31	143	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею *НР - 99%, СП - 8%;* *Формула объема = (13 2+12+11 6+10 2) 0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ.	км трубопровода	0,124	678484,05 352678,37	325805,68 95905,97	84132 43732	40400 11892	--	43295 3499	130925
		261-301-0191	Трубы полимерные	м								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
32	144	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы стальные диаметром 250 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы,уложенной в футляре	124	2375,60	17,08	294574	2118	68960	221262	533715
			НР - 99%; СП - 8%;			1802,39	5,37	223496	666		17880	
			Формула объема = 13.2+12+11.6+10.2 Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой									
33	145	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм**	м	125,24	8241,00	--	1032103	--	1032103	--	1032103
			Формула объема = (13.2+12+11.6+10.2).1,01			--	--	--	--		--	
			Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 Д160х14,6 для труб Д110х10 /8353.16 СБ/									
34	165	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	0,136	564947,55	254185,19	76833	34569	--	41841	122055
			НР - 99%; СП - 8%;			310762,36	82000,83	42264	11152		3381	
			Формула объема = (16.2+15.4+14.1+13.2+4.1).0,001 ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-301-0191	Трубы полимерные	м								
			Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
35	166	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы,уложенной в футляре	136	2084,50	12,41	283492	1688	39381	239998	542883
			НР - 99%, СП - 8%,			1782,52	3,78	242423	514		19394	
			Формула объема = 16.2+15.4+14.1+13.2+4.1 Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой									
36	167	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	137,36	3894,00	--	534880	--	534880	--	534880
			Формула объема = (16.2+15.4+14.1+13.2+4.1) 1,01			--	--	--	--		--	
			Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 Д140х12,7 для труб Д90х8,2 /8353.16 СБ/									
37	187	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	0,178	564947,55	254185,19	100561	45245	--	54763	159749
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (15+14+13.3+12.7+11.2+4).0,001*			310762,36	82000,83	55316	14596		4425	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-301-0191	Трубы полимерные	м								
			Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
38	188	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы,уложенной в футляре	178	2084,50	12,41	371041	2209	51543	314115	710539
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 15+14+13.3+12.7+11.2+4*			1782,52	3,78	317289	673		25383	
			Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой									
39	189	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	179,78	2619,00	--	470844	--	470844	--	470844
			Формула объема = (15+14+13.3+12.7+11.2+4).1,01			--	--	--	--		--	
			Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 Д110х10 для труб Д63х5,8 /8353.16 СБ/									
40	209	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	1,328	564947,55	254185,19	750250	337558	--	408565	1191831
			НР - 99%, СП - 8%; *Формула объема = (15.2+14.2+13.10+12.30+11.68+4.8).0,001*			310762,36	82000,83	412692	108897		33015	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-301-0191	Трубы полимерные	м								
			Состав работ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1 Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10 Выверка уложенного трубопровода									
41	210	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 15.2+14.2+13.10+12.30+11.68+4.8* Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы,уложенной в футляре	1328	1901,36 1677,20	11,55 3,38	2525006 2227322	15339 4489	282345	2205051 178191	4908248
42	211	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм** *Формула объема = (15.2+14.2+13.10+12.30+11.68+4.8).1,01*	м	1341,28	1297,00 --	-- --	1739640 --	-- --	1739640	-- --	1739640
			Узел выхода сигнального провода на поверхность									
43	250	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	7500	17,00 --	-- --	127500 --	-- --	127500	-- --	127500
44	251	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по дну канала без креплений** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Прокладка кабеля 5 Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 6. Маркировка	м кабеля	7500	296,18 117,02	119,35 46,39	2221350 877650	895125 347925	448575	631875 70200	2923425
45	252	С1243-105-0701 243-105-0701 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66** *Формула объема = 7500 0,001*	км	7,5	481845,00 --	-- --	3613838 --	-- --	3613838	-- --	3613838
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				69669430	11589262	48041159	9019539	79492144
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				79492146				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Газоснабжение наружные сети среднего давления (подземный)									
46	**290**	**С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**791,98275**	**3894,00**	**–**	**3083981**	**–**	**3083981**	**–**	**3083981**
						–	**–**	**–**	**–**		**–**	
47	**291**	**С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	**м**	**217,15**	**2619,00**	**–**	**568716**	**–**	**568716**	**–**	**568716**
			Формула объема = 215.1,01			**–**	**–**	**–**	**–**		**–**	
48	**292**	**С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**1914,96**	**1297,00**	**–**	**2483703**	**–**	**2483703**	**–**	**2483703**
			Формула объема = 1896.1,01			**–**	**–**	**–**	**–**		**–**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6136400**	**–**	**6136400**	**–**	**6136400**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6136400**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**85628544**
			Оборудования	Тенге								**0**
			Временный здания и сооружения 1,3%	Тенге								**1113171**
			Итого:	Тенге								**86741715**
			Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 0,67%	Тенге								**581169**
			Итого:	Тенге								**87322885**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**1746458**
			Итого:	Тенге								**89069342**
			в том числе на 2022 год - 35 % К=1	Тенге								**31174270**
			в том числе на 2023 год - 65 % К=1,0849057	Тенге								**62810694**
			ИТОГО:	Тенге								**93984964**
			Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,95	Тенге								**89285716**
			НДС 12%	Тенге								**10714286**
			ИТОГО с НДС	Тенге								**100 000 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Городской отдел строительства"
_____ Камалов У.С.

Заведующий производственно-технического сектора ГУ "Городской отдел строительства"
_____ Гумаров А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "РЕМСТРОЙ"
_____ Маркамалов Б

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Акбозат LTD"
_____ Тулегенов А.Ж

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "RedLine Pro"
_____ Әліпбек Ө.

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Газоснабжение наружные сети среднего давления (подземный)									
46	290	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	791,98275	3894,00 --	-- --	3083981 --	-- --	3083981	-- --	3083981
47	291	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм** *Формула объема = 215.1,01*	м	217,15	2619,00 --	-- --	568716 --	-- --	568716	-- --	568716
48	292	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм** *Формула объема = 1896.1,01*	м	1914,96	1297,00 --	-- --	2483703 --	-- --	2483703	-- --	2483703
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6136400**	--	**6136400**	--	**6136400**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6136400				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**85628544**
			Оборудования	Тенге								**0**
			Временный здания и сооружения 1,3%	Тенге								**1113171**
			Итого:	Тенге								**86741715**
			Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 0,67%	Тенге								**581169**
			Итого:	Тенге								**87322885**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**1746458**
			Итого:	Тенге								**89069342**
			в том числе на 2022 год - 35 % К=1	Тенге								**31174270**
			в том числе на 2023 год - 65 % К=1,0849057	Тенге								**62810694**
			ИТОГО:	Тенге								**93984964**
			Итого со скидкой в рамках твердой договорной цены (понижающий коэффициент) К=0,95	Тенге								**89285716**
			НДС 12%	Тенге								**10714286**
			ИТОГО с НДС	Тенге								**100 000 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Городской отдел строительства"
_____ Камалов У.С.

Заведующий производственно-технического сектора ГУ "Городской отдел строительства"
_____ Гумаров А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ремстрой"
_____ Маркамалов Б

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "Акбозат LTD"
_____ Тулегенов А.Ж

Авторский надзор:
Эксперт
ТОО "RedLine Pro"
_____ Әліпбек Ө.