Наименование Строительство 3-х 36-ти квартирных трехэтажных арендных жилых домов в п.Атасу Жанааркинского района Карагандинской области дом №15
Генеральный подрядчик: ТОО "Алмас Құрылыс Kazakhstan"
Субподрядчик: ТОО "Бозай KZ"
Договор: № 2 от 06. 05. 2021 года

Форма 2

Акт выполненных работ 3 за сентябрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки Блок-секции А, Б, В											
				Стены наружные. Блок-секции А, Б, В							
1	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**96,7085559**	**46254,83**	**2089,56**	**4473238**	**202078**	**3560413**	**706345**	**5593950**
		НР - 93%, СП - 8%			**7349,37**	**504,24**	**710747**	**48764**		**414367**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**22,242968**	**16031,00**				**356577**		
1.2	**102869 С**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**24,177139**	**83361,00**				**2015430**		
1.3	**102900 С**	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М175**	**1000 шт.**	**12,572112**	**94388,09**				**1186657**		
2	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**15,2425103**	**25815,50**	**1638,29**	**393493**	**24971**	**40290**	**258484**	**704135**
		НР - 76%, СП - 8%			**21534,00**	**779,28**	**328232**	**11878**		**52158**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	**125919 С**	**Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73**	**т**	**0,110661**	**132012,00**				**14609**		
2.2	**127911 С**	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм**	**кг**	**21,339514**	**512,00**				**10926**		
2.3	**128059 С**	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**30,485021**	**158,00**				**4817**		
2.4	**128062 С**	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**45,727531**	**91,00**				**4161**		
3	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**15,2425103**	**33894,00**	--	**516630**	--	**516630**	--	**557960**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		41330	
4	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5574397	529094,05	2448,05	294938	1365	250972	40046	361783
		НР - 93%, СП - 8%			76422,00	825,12	42601	460		26799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	279860 С	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,55744	450224,00				250973		
5	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	26,52	33894,00	--	898869	--	898869	--	970779
		СП - 8%			--	--	--	--		71910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6577168	228414	5267174	1004875	8188607
							1081580	61102	--	606564	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6577168				
	Материалы		Тенге				3851675				
	Всего заработная плата		Тенге					1142682			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1415499				
		Накладные расходы	Тенге				1004875				
		Сметная прибыль	Тенге				606564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8188607				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								832
		Сметная заработная плата	Тенге					1142682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8188607				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								832
		Сметная заработная плата	Тенге					1142682			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ Блок-секции А, Б, В									
6	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перемычек. Монтаж	т конструкций	2,25417	67251,35	2877,84	151596	6487	10757	93562	264770
		НР - 69%, СП - 8%			59601,40	552,28	134352	1245		19613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,007439	647579,00				4817		
6.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,381255	240,00				812		
6.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,001353	651547,00				881		
6.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,004373	552079,00				2414		
7	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,25417	438170,00	--	987710	--	987710	--	1066727
		СП - 8%			--	--	--	--		79017	
8	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	549	626,57	252,65	343987	138705	97442	166749	551595
		НР - 118%, СП - 8%			196,43	60,97	107840	33473		40859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,2586	15569,00				97440		
9	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	22,343	103164,00	--	2304993	--	2304993	--	2489392
		СП - 8%			--	--	--	--		184399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3788286	145192	3400902	260311	4372484
							242192	34718	--	323888	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3636690				
	Материалы		Тенге				97442				
	Всего заработная плата		Тенге					141313			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				987710				
	Местные материалы		Тенге				2304993				
		Накладные расходы	Тенге				166749				
		Сметная прибыль	Тенге				304275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4107714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					141313			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				151596				
	Материалы		Тенге				10757				
	Всего заработная плата		Тенге					135597			
		Накладные расходы	Тенге				93562				
		Сметная прибыль	Тенге				19613				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				264771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					135597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4372485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					276910			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие Блок-секции А, Б, В									
		Плиты перекрытий на отм. +2,500,+5,300									
10	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	99	11139,91	1668,28	1102851	165160	397032	685191	1931086
		НР - 118%, СП - 8%			5461,20	404,16	540659	40012		143043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,197	21275,00				216941		
10.2	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,4056	15569,00				53022		
10.3	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,11682	907312,00				105992		
11	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	864,28	10682,00	--	9232239	--	9232239	--	9970818
		СП - 8%			--	--	--	--		738579	
		Монолитные участки перекрытий УМ1(3шт), УМ2(2шт), УМ3(1шт),									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,15	37874,80	2809,99	81431	6042	52371	22208	111930
		НР - 91%, СП - 8%			10705,84	645,10	23018	1387		8291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,18225	21275,00				46427		
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68324	386515,00	--	264083	--	264083	--	285210
		СП - 8%			--	--	--	--		21127	
14	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,13359	279653,49	1463,49	37359	196	--	33898	76957
		НР - 91%, СП - 8%			278190,00	648,33	37163	87		5701	
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13359	392348,00	--	52414	--	52414	--	56607
		СП - 8%			--	--	--	--		4193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10770377	171398	9998139	741297	12432608
							600840	41486	--	920934	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10770377				
	Материалы		Тенге				449405				
	Всего заработная плата		Тенге					642326			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				316497				
	Местные материалы		Тенге				9232239				
		Накладные расходы	Тенге				741297				
		Сметная прибыль	Тенге				920934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12432608				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								436
		Сметная заработная плата	Тенге					642326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12432608				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								436
		Сметная заработная плата	Тенге					642326			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24993697
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1924612				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					545004			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					137306			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18666217		
		- Накладные расходы	Тенге							2006483	
		- Сметная прибыль	Тенге							1851386	
		Всего:	Тенге	24 993 697							
		Оборудование:	Тенге								
		Итого с оборудованием:	Тенге	24 993 697							
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге	249 937							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге	**25 243 634**							
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге	**504 873**							
		Итого с непредвиденными затратами:	Тенге	**25 748 507**							
		в том числе в тек.ценах к=1	Тенге	**25 748 507**							
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года	Тенге	**25 748 507**							
		НДС 12%	Тенге	**3 089 821**							
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге	**28 838 328**							
		Итого по акту:	Тенге	**28 838 328**							

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Бозай KZ" **Молдашов М. Е.**

Принял Генподрядчик:

Директор ТОО "Алмас Құрылыс Kazahstan" **Молдашов М. Е.**