Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «ARS-Group2023»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания для аппарата акима Коктобинского сельского округа**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство административного здания для аппарата акима Коктобинского сельского округа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№213/2/34** от **21.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Земляные работы.Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фронтон 1 по оси А										
1	1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	3	34663,00	4387,77	103989,00	13163,25	61334,25	30474,62	145220,74	
						9830,47	1092,35	29491,38	3277,00		10757,12		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,627868								
2	2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	63,157895	446,31	0,00	-28188,00	0,00		-26215,00	-58755,00	
						-446,31	0,00	-28188,00	0,00		-4352,00		
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,938105								
3	3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	0,037183	561496,92	3439,14	20878,26	127,94	16961,08	3562,11	26395,71	
						101905,78	1100,50	3789,25	40,93		1955,34		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,264891								
4	4	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	0,85	49552,27	7032,54	42119,38	5977,59	23236,57	12889,31	59409,48	
						15182,64	1480,99	12905,21	1258,88		4400,79		
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,5735								
			Итого по разделу 1: Фронтон 1 по оси А					138798,64	19268,78	101531,90	20711,04	172270,93	
								17997,84	4576,81	0,00	12761,25		
			Раздел 2: Крыльца										
5	5	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /Крыльцо из бетона В12,5/**	**м3**	1,76	33080,52	879,08	58221,83	1547,02	44734,90	11430,17	75224,09	
						6784,07	352,76	11939,91	620,68		5572,09		
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,69824								
6	6	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Пандус из бетона В12,5/**	**м3**	1,66	27913,63	2531,21	46337,00	4202,00	37064,00	5513,00	55998,00	
						3054,46	595,09	5070,00	988,00		4148,00		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,209112								
7	7	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	**м**	1,96	19944,00	5,39	39090,19	10,50	34433,87	5482,09	48138,12	
						2370,35	0,00	4645,81	0,00		3565,84		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,677752								
8	8	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	0,78	41175,38	2882,45	32117,00	2248,00	21430,00	8150,00	43488,00	
						10818,58	664,00	8438,00	518,00		3221,00		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,340816								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	**Колонны одноэтажных и многоэ тажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	0,78885	36067,15	15268,86	28452,00	12045,00	2339,00	12383,00	44102,00	
						17833,07	4917,55	14068,00	3879,00		3267,00		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,965807								
			Итого по разделу 2: Крыльца					204218,02	20052,52	140001,77	42958,26	266950,21	
								44161,72	6005,68	0,00	19773,93		
			Раздел 3: Полы										
10	10	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	22,73	223,25	44,14	5075,00	1004,00	1616,00	2677,00	8372,00	
						108,00	17,27	2455,00	393,00		620,00		
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,60983								
11	11	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство**	**м2 покрытия**	22,73	1442,08	129,27	32778,00	2939,00	18123,00	12148,00	48520,00	
						515,48	53,08	11717,00	1207,00		3594,00		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,533751								
12	12	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	25	242,43	1,68	6061,00	42,00	916,00	4815,00	11746,00	
						204,10	0,78	5102,00	20,00		870,00		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,704								
			Итого по разделу 3: Полы					43914,00	3985,00	20655,00	19640,00	68638,00	
								19274,00	1620,00	0,00	5084,00		
			Раздел 4: Силовое электрооборудование										
13	13	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩС-1/.Установка**	**шт.**	1	6228,93	1950,68	6229,00	1951,00	123,00	3553,00	10565,00	
						4155,20	780,11	4155,00	780,00		783,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,12								
14	14	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	4	7179,20	171,27	28717,00	685,00	12276,00	11484,00	43417,00	
						3938,96	48,58	15756,00	194,00		3216,00		
		007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,48								
15	15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	2	3782,40	32,88	7565,00	66,00	3560,00	2836,00	11233,00	
						1969,48	0,00	3939,00	0,00		832,00		
		007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,12								
16	16	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	1	1958,36	113,59	1958,00	114,00	37,00	1336,00	3558,00	
						1807,51	48,58	1808,00	49,00		264,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,9222								
17	17	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм /ЩС-2/.Установка**	**шт.**	1	6228,93	1950,68	6229,00	1951,00	123,00	3553,00	10565,00	
						4155,20	780,11	4155,00	780,00		783,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,12								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 4: Силовое электрооборудование					50 698	4 767	16 119	22 762	79 338	
								29 813	1 803	-	5 878		
			ИТОГО по акту					437 629	48 073	278 308	106 071	587 197	
								111 247	14 005	-	43 497		
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время в размере 1,35%									7 927	
			Непредвиленные работы и затраты-2%									11 902	
			Скидка 20%									485 621	
			НДС 12%									52 031	
			ИТОГО:									537 652	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ARS-Group2023»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Арыстанбек Қ.Е**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуматаев Б.С**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
М.П.

Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО «ARS-Group2023»
Наименование стройки: Строительство административного здания для аппарата акима Коктобинского сельского округа
Договор: №213/2/34 от 21.07.2023 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за октябрь месяц 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	537 652	480 046						57 606	**537 652**
Итоге к оплате									**537 652**

Генподрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____**Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО «ARS-Group2023»

Директор_____**Арыстанбек Қ.Е**