Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау ", БИН: 060140007229, Акмолинская область, г.Кокшетау,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АсарСтройСервис", БИН: 030440000980, г.Алматы, ул.Спасская 104/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 4 В Г.КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : УЧЕБНЫЙ КОРПУС

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 264 от 25.09.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2 от 15 июня 2020 года

за Июнь 2020 года
на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		**689,6044**	**205,19**	**195,5**	**141498**	**134816**	**0**	**26139**	**181048**
			м3 грунта		**9,69**	**42,95**	**6682**	**29622**		**13411**	
2	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**181,09176**	**1960,36**	**0**	**355005**	**0**	**0**	**255603**	**659457**
			м3 грунта		**1960,36**	**0**	**355005**	**0**		**48849**	
3	**Е11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		**3535,87**	**248,1**	**239,66**	**877246**	**847415**	**366**	**170734**	**1131818**
			м3 грунта		**8,33**	**58,73**	**29464**	**207666**		**83838**	
4	**С341-020102-1005**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**		**3182,283**	**141**		**448702**				**484598**
			т							**35896**	
5	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		**3535,87**	**17,94**	**15,29**	**63439**	**54081**	**366**	**21053**	**91251**
			м3 грунта		**2,54**	**5,73**	**8992**	**20248**		**6759**	
6	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**250,0522**	**646,94**	**0**	**161768**	**0**	**0**	**116473**	**300499**
			м3 грунта		**646,94**	**0**	**161768**	**0**		**22259**	
7	**Е11-010104-0406**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		**2250,4698**	**18,05**	**18,05**	**40625**	**40625**	**0**	**10959**	**55711**
			м3 грунта		**0**	**6,76**	**0**	**15221**		**4127**	
8	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**2250,4698**	**132,23**	**63**	**297575**	**141780**	**0**	**158705**	**492782**
			м3 уплотненного грунта		**69,23**	**28,72**	**155796**	**64628**		**36502**	**3397164**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									2385857,69
		Раздел: ФУНДАМЕНТ									
12	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012		23,322272	211555		4933943		4933943		5328659
			т							394715	
13	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012		16,399396	211555		3469374		3469374		3746924
			т							277550	
14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,24354	198733		48399		48399		52271
			т							3872	
15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		1,47506	191399		282325		282325		304911
			т							22586	
16	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014		4,18845	185510		776999		776999		839159
			т							62160	
17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014		3,963562	185510		735280		735280		794103
			т							58822	
18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014		4,32756	185510		802806		802806		867030
			т							64224	
19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014		68,09988	185510		12633209		12633209		13643865
			т							1010657	
20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014		2,84739	185510		528219		528219		570477
			т							42258	
21	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014		5,9059	185510		1095604		1095604		1183252
			т							87648	
22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014		0,18837	185510		34945		34945		37740
			т							2796	27368391
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ									25341103,4
		Раздел: КАРКАС ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ									
31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		1,9908	198733		395638		395638		427289
			т							31651	
32	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014		1,56525	185510		290370		290370		313599
			т							23230	
33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014		2,24572	185510		416604		416604		449932
			т							33328	
34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014		1,0887	185510		201965		201965		218122
			т							16157	
35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014		1,20392	185510		223339		223339		241206
			т							17867	
36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014		1,738	185510		322416		322416		348210
			т							25793	1998358
		Итого по разделу: КАРКАС ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ									1850331,02
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛА									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,87747	198733		174382		174382		188333
			т							13951	
42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		7,12238	191399		1363216		1363216		1472274
			т							109057	
43	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014		2,15109	185510		399049		399049		430973
			т							31924	
44	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014		6,41704	185510		1190425		1190425		1285659
			т							95234	3377239
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛА									3127072,45
		Раздел: СТЕНЫ									
56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		3,911082	198733		777261		777261		839442
			т							62181	
57	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		6,837742	191399		1308737		1308737		1413436
			т							104699	2252878
		Итого по разделу: СТЕНЫ									2085998,04
		ИТОГО:					34 790 363	1 218 717	32 405 237	759 666	38 394 030
							717 707	337 385		2 844 001	
		В том числе :									
		Накладные расходы									759 665
		Сметная прибыль									2 844 002
		Итого с временными			1,2 %				460 728		38 854 758
		Итого с зимними удорожаниями			2,64 %				1 025 766		39 880 524
										2 844 001	
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									41 870 405
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							795 538		42 665 942
		Итого с НДС			12 %				5 119 913		47 785 855
		тендерная скидка 10%									4 778 586
		итого к оплате									43 007 270

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Руководитель :

Шакиржанов Е.Н.

Главный специалист:
Тайып Ж.Ш.

Технический Надзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Эксперт:

Елубаев К.М.

Авторский Надзор:
ТОО "Tau Project"
Эксперт:

Байжанов А.Е.

Подрядчик
ТОО "АсарСтройСервис"
Генеральный Директор

Оразжынов Б.С.