Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау ", БИН: 060140007229, Акмолинская область, г.Кокшетау,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АсарСтройСервис", БИН: 030440000980, г.Алматы, ул.Спасская 104/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 4 В Г.КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : УЧЕБНЫЙ КОРПУС

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 264 от 25.09.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№5 от 23 сентября 2020 года

за сентябрь 2020 года
на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
4	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		2977,103	141		419772				453353
			т							33582	
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									453353
		Раздел: КАРКАС ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ									
30	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		14,4	60719,89	26783,77	874366	385686	308793	230559	1193320
			м3		12492,15	5102,42	179887	73475		88394	
37	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		64	48859,5	5987,4	3127008	383194	1883961	843981	4288668
			м3		13435,2	1056,23	859853	67599		317679	
		Итого по разделу: КАРКАС ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ									5481988
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛА									
48	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		329,94	6849		2259759		2259759		2440540
			м2							180781	
49	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0571	109662		6262		6262		6763
			т							501	
51	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,0351	191399		6718		6718		7256
			т							537	
52	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2368	191399		45323		45323		48949
			т							3626	
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛА									2503508
		Раздел: СТЕНЫ									
67	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм		2,0274072	82405		167068		167068		180434

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1000м2							13365	
69	С121-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012		240,949548	10406		2507321		2507321		2707907
			м3							200586	
73	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		22,43872	213420		4788872		4788872		5171981
			т							383110	
75	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012		5,69242	213420		1214876		1214876		1312066
			т							97190	
79	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		12,35428	213420		2636650		2636650		2847582
			т							210932	
81	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /над отверстиями/		0,0459	191399		8785		8785		9488
			т							703	
82	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80		0,0846	192814		16312		16312		17617
			т							1305	
87	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		14,395	87521		1259865		1259865		1360654
			м3							100789	
89	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005		5,33844	223960		1195597		1195597		1291245
			т							95648	
90	С121-050201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005		0,1248	223031		27834		27834		30061
			т							2227	
92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0462204	198733		9186		9186		9920
			т							735	
		Итого по разделу: СТЕНЫ									14938955
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ									
102	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		156	38867,62	1749,92	6063349	272988	4617244	1116569	7754312
			м3		7519,98	345,4	1173117	53882		574393	
103	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,86542	198733		171988		171988		185747
			т							13759	
104	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		7,27254	191399		1391957		1391957		1503313
			т							111357	
105	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014		3,04194	185510		564310		564310		609455
			т							45145	
106	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014		8,68178	185510		1610557		1610557		1739402
			т							128845	
115	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		1332,03	6849		9123073		9123073		9852919
			м2							729846	
118	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,14028	191399		26849		26849		28997
			т							2148	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	машин	Всего	машин	Материальные	Сметная прибыль, тенге	СНг и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		1,09776	191399		210110		210110		226919
			т							16809	
120	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014		0,06713	185510		12453		12453		13450
			т							996	
121	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,00558	198733		1109		1109		1198
			т							89	
123	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014		0,11269	185510		20905		20905		22578
			т							1672	
124	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,02464	198733		4897		4897		5289
			т							392	
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ									21943579
		ИТОГО:					39773131	1041867	36098634	2191109	45321383
							2212857	194956		3357141	
		В том числе :									
		Накладные расходы									2191109
		Сметная прибыль									3357139
		Итого с временными			1,2 %				543 857		45 865 240
										3 357 141	
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									48 153 734
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							963 075		49 116 809
		Итого с НДС			12 %				5 894 017		55 010 826
		тендерная скидка 10%									5 501 083
		итого к оплате									49 509 743

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
И.о.руководителя :

Садвакасов Р.

Главный специалист:
Тайып Ж.Ш.

Технический Надзор:
ТОО "ПТИ "Алекс"
Эксперт:
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Елубаев К.М.
Елубаев К.М.

Авторский Надзор:
ТОО "Tau Project"
Эксперт:
Байжанов А.Е.

Подрядчик
ТОО "АсарСтройСервис"
Генеральный Директор
Оразахынов Б.С.

4