Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Кокшетау акмолинской области", БИН: 000140001467, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая,87**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АсарСтройСервис", БИН: 040440000980, г.Алматы , Спасская , 104/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 4 В Г.КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **УЧЕБНЫЙ КОРПУС**
(наименование)

Договор подряда (контракт)№ 264 от 25.09.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№4 от 29 июня 2021 года

за июнь 2021 года
на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ПОЛЫ									
256	E11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**		29,1	220,23	27,82	6409	809	3847	1910	8984
			м2 площади уплотнения		60,2	9,63	1752	280		665	
257	E11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		29,1	2011,46	130,33	58534	3793	48205	7287	71087
			м2 покрытия		224,6	41,81	6536	1217		5266	
258	E11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		0,582	23862,52	7,68	13888	4	12094	1682	16816
			м3 подстилающего слоя		3074,4	0	1789	0		1246	
268	E11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**		493,6	220,23	27,82	108704	13730	65260	32399	152391
			м2 площади уплотнения		60,2	9,63	29715	4752		11288	
269	E11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		493,6	2011,46	130,33	992858	64330	817665	123612	1205788
			м2 покрытия		224,6	41,81	110864	20638		89318	
270	E11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		9,872	23862,52	7,68	235571	76	205144	28529	285228
			м3 подстилающего слоя		3074,4	0	30350	0		21128	
280	E11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**		475,9	220,23	27,82	104806	13237	62919	31237	146927
			м2 площади уплотнения		60,2	9,63	28649	4582		10883	
281	E11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		475,9	2011,46	130,33	957256	62023	788344	119179	1162549
			м2 покрытия		224,6	41,81	106888	19898		86115	
282	E11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		38,072	21734,8	7,68	827487	292	710146	110026	1012514
			м3 подстилающего слоя		3074,4	0	117049	0		75001	
283	E11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		9,518	23862,52	7,68	227123	73	197788	27506	275000
			м3 подстилающего слоя		3074,4	0	29262	0		20370	
291	E11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**		13	2011,46	130,33	26149	1694	21535	3256	31757
			м2 покрытия		224,6	41,81	2920	544		2352	
292	E11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		0,26	23862,52	7,68	6204	2	5403	751	7512
			м3 подстилающего слоя		3074,4	0	799	0		556	
300	E11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		2270,1	282,28	27,63	640796	62724	0	569780	1307422
			м2 изолируемой поверхности		254,65	12,37	578072	28077		96846	
301	C121-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**		116,9102	19397		2267707		2267707		2449124
			м3							181417	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		2270,1	1414,01	83,75	3209946	190124	1760989	1204692	4767809
			м2 изолируемой поверхности		554,53	10,02	1258834	22753		353171	
303	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		2270,1	654,49	25,54	1485765	57985	784488	629491	2284477
			м2 стяжки		283,38	11,62	643292	26380		169220	
304	Е11-110101-1102 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		2270,1	93,97	4,35	213323	9886	195486	11574	242889
			м2 стяжки		3,5	1,92	7951	4362		17992	
305	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		3,6231	12509,86	1237,54	45324	4484	116	38677	90722
			т		11240,4	490,6	40725	1777		6720	
306	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012		3,6231	213420		773242		773242		835101
			т							61859	
309	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		633,2	282,28	27,63	178737	17496	0	158929	364680
			м2 изолируемой поверхности		254,65	12,37	161242	7832		27013	
310	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014		32,6098	19397		632532		632532		683135
			м3							50603	
311	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		633,2	1414,01	83,75	895352	53031	491193	336025	1329887
			м2 изолируемой поверхности		554,53	10,02	351127	6347		98510	
312	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		633,2	654,49	25,54	414425	16174	218817	175584	637210
			м2 стяжки		283,38	11,62	179434	7358		47201	
313	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		633,2	187,94	8,71	119005	5515	109054	6457	135498
			м2 стяжки		7	3,84	4435	2433		10037	
314	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,0106	12509,86	1237,54	12642	1251	32	10788	25305
			т		11240,4	490,6	11360	496		1874	
315	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012		1,0106	213420		215682		215682		232937
			т							17255	
318	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		143,7	1414,01	83,75	203193	12035	111473	76258	301808
			м2 изолируемой поверхности		554,53	10,02	79686	1440		22356	
319	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		143,7	654,49	25,54	94051	3671	49659	39848	144610
			м2 стяжки		283,38	11,62	40721	1670		10712	
320	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		143,7	187,94	8,71	27007	1252	24749	1465	30750
			м2 стяжки		7	3,84	1007	552		2278	
321	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,2293	12509,86	1237,54	2869	284	7	2448	5742
			т		11240,4	490,6	2577	112		425	
322	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012		0,2293	213420		48937		48937		52852
			т							3915	
325	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1059,7	654,49	25,54	693566	27068	366205	293851	1066411
			м2 стяжки		283,38	11,62	300294	12314		78993	
326	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		1059,9	187,94	8,71	199199	9232	182543	10808	226808
			м2 стяжки		7	3,84	7424	4073		16801	
327	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,6913	12509,86	1237,54	21158	2093	54	18055	42350
			т		11240,4	490,6	19011	830		3137	
328	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012		1,6913	213420		360957		360957		389834
			т							28877	
		Итого по разделу: ПОЛЫ									22023914

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
331	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		1511,1	2168,35	49,58	3276601	74922	2177516	867558	4475691
		м2 оштукатуриваемой поверхности			677,76	39,89	1024163	60284		331533	
335	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		1169,56	2168,35	49,58	2536021	57988	1685352	671472	3464092
		м2 оштукатуриваемой поверхности			677,76	39,89	792681	46658		256599	
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									7939783
		ИТОГО:					22133026	767277	15395140	5611134	29963697
							5970609	287659		2219532	
		В том числе :									
		Накладные расходы									5611135
		Сметная прибыль									2219533
		Итого с временными			1,2 %				359 564		30 323 261
		Итого с зимними удорожаниями			2,64%				800 534		31 123 795
										2 219 532	
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									32 676 750
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							653 535		33 330 285
		Итого с НДС			12 %				3 999 634		37 329 919
		тендерная скидка 10%									3 732 995
		итого к оплате									33 596 924

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Кокшетау"
Заместитель руководителя

Оспанов Р.С.

Технический Надзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Инженер

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Елубаев К.М.

Авторский Надзор:
ТОО "Tau Project"
Эксперт:

Байжанов А.Е.

Подрядчик
ТОО "АсарСтройСервис"
Генеральный Директор

Оразахынов Б.С.

4