Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Кокшетау акмолинской области", БИН: 000140001467, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая,87**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АсарСтройСервис", БИН: 040440000980, г.Алматы , Спасская , 104/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 4 В Г.КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **УЧЕБНЫЙ КОРПУС**
(наименование)

Договор подряда (контракт)№ 264 от 25.09.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№5 от 30 июля 2021 года

за июль 2021 года
на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - Спорт зал									
1	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		1321,108	205,19	195,5	271075	258273	0	50076	346842
			м3 грунта		9,69	42,95	12801	56748		25692	
2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		85,6392	1960,36	0	167884	0	0	120876	311860
			м3 грунта		1960,36	0	167884	0		23101	
3	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		677,14	248,1	239,66	167998	162285	70	32697	216750
			м3 грунта		8,33	58,73	5643	39769		16056	
4	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		1218,852	141		171858				185607
			т							13749	
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		677,14	17,94	15,29	12149	10357	70	4032	17475
			м3 грунта		2,54	5,73	1722	3878		1294	
6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		217,75	646,94	0	140870	0	0	101426	261680
			м3 грунта		646,94	0	140870	0		19384	
7	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		1959,75	18,05	18,05	35377	35377	0	9543	48514
			м3 грунта		0	6,76	0	13255		3594	
8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1959,75	132,23	63	259134	123464	0	138203	429124

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 уплотненного грунта			69,23	28,72	135670	56279		31787	
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - Спорт зал									**1817852**
		Раздел: ФУНДАМЕНТ									
9	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		150,54	5264,23	1457,68	792477	219439	465552	185055	1055735
			м3 основания		714	607,8	107486	91498		78203	
10	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		75,54	20507,42	1051,83	1549130	79455	1391559	84720	1764558
			м3		1034,1	198,34	78116	14983		130708	
11	E11-060101-0116	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство		451,06	24502,48	1858,87	11052088	838464	9235478	1048549	13068687
			м3		2168,55	385,99	978146	174105		968051	
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ									**15888980**
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛА - Учебный корпус									
50	E11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (п.4)		2,47	37665,86	1749,92	93035	4322	70138	17679	119571
			м3		7519,98	345,4	18574	853		8857	
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛА - Учебный корпус									**119571**
		Раздел: СТЕНЫ									
65	E11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		1949,43	462,68	4,74	901963	9245	206772	552324	1570630
		м2 оштукатуриваемой поверхности			351,87	2,29	685946	4459		116343	
		Итого по разделу: СТЕНЫ									**1570630**
		Раздел: Перекрытие									
117	E11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (п.4)		5,62	37665,86	1749,92	211682	9835	159585	40225	272060
			м3		7519,98	345,4	42262	1941		20153	
		Итого по разделу: Перекрытие									**272060**
		Раздел: КРОВЛЯ									
125	E11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		1155	668,54	25,41	772159	29345	553227	178024	1026197
		м2 изолируемой поверхности			164,15	3,39	189587	3916		76015	
126	E11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		1155	789,58	49,6	911962	57284	353372	471845	1494511
		м2 утепляемого покрытия			434,03	10,02	501306	11569		110705	
127	E11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой		1155	635,45	48,18	733944	55642	290194	367702	1189778
		м2 утепляемого покрытия			336,02	10,02	388108	11569		88132	
129	E11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		1155	554,23	96,71	640140	111704	313447	220342	929321
			м2 стяжки		186,14	21,22	214989	24513		68839	
131	E11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		605	797,24	25,41	482328	15371	367649	93250	621625
		м2 изолируемой поверхности			164,15	3,39	99308	2051		46046	
132	E11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом - разуклонка		201,575	13625,85	1630,06	2746631	328579	1999610	453946	3456623
		м3 утеплителя			2075,86	371,96	418441	74978		256046	
133	E11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		605	589,76	96,71	356805	58512	185680	115417	510000
			м2 стяжки		186,14	21,22	112613	12840		37778	
134	E11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщины 40мм/		605	457,98	35,73	277080	21618	245035	14160	314539
			м2 стяжки		17,24	8,21	10427	4964		23299	
135	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,58385	12509,86	1237,54	19814	1960	51	16908	39659
			т		11240,4	490,6	17803	777		2938	

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		1155	333,65	13,24	385362	15290	234199	129450	555997
			м2 кровли		117,64	4,18	135873	4834		41185	
145	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка /АС-57/		30,6	29456,91	2081,88	901381	63706	679457	158351	1144511
			м3 кладки		5170,55	393,84	158219	12052		84779	
146	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 50м		21	2332,6	49,6	48985	1042	38828	8579	62169
			м2 утепляемого покрытия		434,03	10,02	9115	210		4605	
147	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены вентшахт. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		262,5	1027,4	26,63	269693	6991	87238	144983	447850
			м2 оштукатуриваемой поверхности		668,43	21,96	175464	5765		33174	
149	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		3,084	27396,34	2081,88	84490	6421	62124	15959	108486
			м3 кладки		5170,55	393,84	15946	1215		8036	
150	Е11-150204-0301 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом		25,7	42,65	0,99	1096	25	0	866	2119
			м2		41,66	0,44	1071	11		157	
153	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		36,7	2782,06	30,62	102102	1124	57802	34935	147999
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1176,45	13,43	43176	493		10963	
		Итого по разделу: КРОВЛЯ									12051384
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ									
230	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию		27	1166,98	47,33	31508	1278	925	35181	72025
			м ступеней		1085,4	18,84	29306	509		5335	
231	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84		27	3455		93285		93285		100748
			м							7463	
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ									172773
		Раздел: ПРОЕМЫ									
248	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92		206,04	4089		842498		842498		909897
			м2							67400	
249	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		19,36	3711		71845		71845		77593
			м2							5748	
253	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		3,17	4801		15219		15219		16437
			м2							1218	
		Итого по разделу: ПРОЕМЫ									1003927
		Раздел: ПОЛЫ									
259	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		29,1	282,28	27,63	8214	804	0	7304	16760
			м2 изолируемой поверхности		254,65	12,37	7410	360		1241	
260	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014		1,49865	19397		29069		29069		31395
			м3							2326	
261	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		29,1	1414,01	83,75	41148	2437	22574	15443	61118
			м2 изолируемой поверхности		554,53	10,02	16137	292		4527	
262	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		29,1	654,49	25,54	19046	743	10056	8069	29284

4

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель. инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 стяжки		283,38	11,62	8246	338		2169	
263	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		29,1	187,94	8,71	5469	253	5012	297	6227
			м2 стяжки		7	3,84	204	112		461	
264	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0464436	12509,86	1237,54	581	57	1	496	1163
			т		11240,4	490,6	522	23		86	
265	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012		0,0464436	213420		9912		9912		10705
			т							793	
271	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		493,6	282,28	27,63	139332	13638	0	123890	284280
			м2 изолируемой поверхности		254,65	12,37	125693	6105		21058	
272	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014		25,4204	19397		493079		493079		532526
			м3							39446	
273	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		493,6	1414,01	83,75	697956	41340	382901	261943	1036690
			м2 изолируемой поверхности		554,53	10,02	273715	4947		76792	
274	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		493,6	654,49	25,54	323058	12608	170575	136874	496726
			м2 стяжки		283,38	11,62	139874	5736		36795	
275	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		493,6	187,94	8,71	92768	4299	85011	5033	105625
			м2 стяжки		7	3,84	3458	1897		7824	
276	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,7877856	12509,86	1237,54	9855	975	25	8410	19726
			т		11240,4	490,6	8855	386		1461	
277	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012		0,7877856	213420		168129		168129		181580
			т							13450	
284	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		475,9	1414,01	83,75	672928	39857	369171	252550	999516
			м2 изолируемой поверхности		554,53	10,02	263900	4770		74038	
285	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		475,9	654,49	25,54	311473	12156	164459	131966	478914
			м2 стяжки		283,38	11,62	134859	5530		35475	
286	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		475,9	187,94	8,71	89441	4145	81963	4853	101838
			м2 стяжки		7	3,84	3334	1829		7544	
287	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,7595364	12509,86	1237,54	9502	940	24	8108	19019
			т		11240,4	490,6	8537	373		1409	
288	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012		0,7595364	213420		162100		162100		175068
			т							12968	
290	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		13	220,23	27,82	2863	362	1719	853	4014
			м2 площади уплотнения		60,2	9,63	783	125		297	
293	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		13	1414,01	83,75	18382	1089	10085	6899	27303
			м2 изолируемой поверхности		554,53	10,02	7209	130		2022	
294	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		13	654,49	25,54	8508	332	4492	3605	13082
			м2 стяжки		283,38	11,62	3684	151		969	
295	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		13	187,94	8,71	2443	113	2239	133	2782
			м2 стяжки		7	3,84	91	50		206	
296	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,020748	12509,86	1237,54	260	26	1	221	520
			т		11240,4	490,6	233	10		38	
297	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012		0,020748	213420		4428		4428		4782
			т							354	
		Итого по разделу: ПОЛЫ									**4640643**
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									

5

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		4508,8	874,42	6,59	3942575	29731	1375506	2036972	6457911
			м2 отделываемой поверхности		562,75	1,97	2537339	8876		478364	
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									6457911
		Раздел: ПЕРЕХОД-Учебный корпус									
352	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,354	5264,23	1457,68	7128	1974	4187	1664	9496
			м3 основания		714	607,8	967	823		703	
353	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,677	20507,42	1051,83	13884	712	12471	759	15814
			м3		1034,1	198,34	700	134		1171	
354	Е11-060101-0110	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м. Устройство		11,54	26167	1643,79	301967	18969	247414	35697	364677
			м3		3083,55	315,72	35584	3643		27013	
355	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012		0,08144	211555		17229		17229		18607
			т							1378	
356	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012		0,06109	211555		12924		12924		13958
			т							1034	
357	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,22515	211555		47632		47632		51442
			т							3811	
359	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		10,6	822,03	19,53	8714	207	6086	2272	11865
			м2 поверхности		228,32	2,19	2420	23		879	
360	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		3,56	60719,89	26783,77	216163	95350	76341	56999	295015
			м3		12492,15	5102,42	44472	18165		21853	
361	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,10617	198733		21099		21099		22787
			т							1688	
362	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014		0,34419	185510		63851		63851		68959
			т							5108	
		Итого по разделу: ПЕРЕХОД-Учебный корпус									872620
		Раздел: БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К3 ниже 0,000 - Учебный корпус									
115	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		40	1725,15	3,1	69006	124	43436	24971	101495
			м трубопровода		636,16	0,86	25446	34		7518	
116	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		20	850,6	1,26	17012	25	3718	13010	32424
			м трубопровода		663,42	0,38	13268	8		2402	
125	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		6	400		2400		2400		2592
			шт.							192	
		Итого по разделу: БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К3 ниже 0,000 - Учебный корпус									136511
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ - Учебный корпус									
1	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		204	1388	16,61	283152	3388	213481	66117	377211
			м трубопровода		324,92	5,8	66283	1183		27942	
2	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		38	1484,46	16,61	56409	631	43431	12316	74223
			м трубопровода		324,92	5,8	12347	220		5498	
3	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		32	1703,26	16,61	54504	532	43575	10371	70066

6

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м трубопровода		324,92	5,8	10397	186		5190	
4	E11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		32	1850,4	16,61	59213	532	48284	10371	75151
			м трубопровода		324,92	5,8	10397	186		5567	
5	E11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		59	2243,18	30,42	132348	1795	106541	24182	169052
			м трубопровода		406,97	11,27	24011	665		12522	
6	E11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка		5,031	18658,51	141,7	93871	713	89670	3735	105414
			квт		693,33	64,2	3488	323		7808	
7	E11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		15	514,48	2,13	7717	32	1109	6452	15303
			шт.		438,45	0,48	6577	7		1134	
11	C123-040904-1404	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 84, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005		26	20367		529542		529542		571905
			шт.							42363	
13	C123-040904-1406	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005		4	36566		146264		146264		157965
			шт.							11701	
15	C123-041008-0417	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002		75	7356		551700		551700		595836
			шт.							44136	
16	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка		57	258,17	0	14716	0	6416	8133	24677
			комплект		145,6	0	8299	0		1828	
17	C123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		100	542		54200		54200		58536
			кг							4336	
26	E11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		120	1388	16,61	166560	1993	125577	38892	221889
			м трубопровода		324,92	5,8	38990	696		16436	
34	C123-041009-0604	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		9	58520		526680		526680		568814
			шт.							42134	
35	C123-041009-0605	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		5	65124		325620		325620		351670
			шт.							26050	
36	C123-040904-1404	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 84, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005		20	20367		407340		407340		439927
			шт.							32587	
37	C123-040904-1405	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005		8	29059		232472		232472		251070
			шт.							18598	
38	C123-040904-1407	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005		4	50832		203328		203328		219594
			шт.							16266	
40	C123-041008-0417	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002		39	7356		286884		286884		309835

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							22951	
41	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка		56	258,17	0	14458	0	6304	7991	24244
			комплект		145,6	0	8154	0		1796	
42	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		499	542		270458		270458		292095
			кг							21637	
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ - Учебный корпус									4 974 477
		ИТОГО:					38 094 011	2 819 289	26 351 104	8 183 154	49 979 339
							8 751 755	698 369		3 702 176	
		В том числе :									8 183 154
		Накладные расходы									3 702 173
		Сметная прибыль			1,2 %				599 752		50 579 090
		Итого с временными			2,64 %				1 335 288		51 914 378
		Итого с зимними удорожаниями								3 702 176	
											54 504 700
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									55 594 795
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			12 %				6 671 375		62 266 170
		Итого с НДС									6 226 617
		Скидка 10%									56 039 553
		Итого к оплате									

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Зам.руководителя :

Оспанов Р.С.

Авторский Надзор:
ТОО "Tau Project"
Эксперт:

Байжанов А.

Технический Надзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
эксперт

Елубаев К.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Елубаев К.М.

Подрядчик
ТОО "АсарСтройСервис"
Генеральный Директор

Оразахынов Б.С.