# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ ФАКТУРА

**Раздел А. Общий раздел**

1. Регистрационный номер: ESF 040140005516 20211122 23023313
2. Дата выписки: 22.11.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1 Номер учетной системы: 4
1 Дата совершения оборота: 19.11.2021
5 Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

**Раздел В. Реквизиты поставщика**

6. ИИН/БИН: 040140005516
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айт-Gold"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Туркестанская обл., Сайрамский р-он, с. Ажы, ул. ҰЛЫ ДАЛА, д. 1/2
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1 серия: SBJ01
9.2 номер: 0013101
9.3 Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1 количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель

**Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика**

12. КБе: 17
14. БИК: SABRKZKA
13. ИИК: KZ745601000000[illegible]
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк"

**Раздел С. Реквизиты получателя**

16. ИИН/БИН: 120440015998
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "NAK Construction"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ШУБАР, Улица АРАЙ, д. 29А
18.1. Код страны: KZ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
D [ ] Участник договора совместной деятельности
20.1 количество
E [ ] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

**Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя**

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 040140005516
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айт-Gold"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Туркестанская обл., Сайрамский р-он, с. Ажы, ул. ҰЛЫ ДАЛА, д. 1/2
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 120440015998
26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "NAK Construction"
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ШУБАР, Улица АРАЙ, д. 29А
26.4 Код страны: KZ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

**Раздел Е. Договор (контракт)**

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер: №1-РОВВ-К014-Д21071924Х.04N
27.4 дата: 19.07.2021
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

**Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг**

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: Акт выполненных работ №3
32.2 дата: 19.11.2021

**Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам**

33. 33.1 код валюты: KZT
33.2 курс валюты:

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Идентификатор товара, работы, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКП"Высший колледж г.Кокшетау" управления образования Акмолинской области | "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКП"Высший колледж г.Кокшетау" управления образования Акмолинской области | | | | 86 932 953,57 | 86 932 953,57 | 0 | 0 | 86 932 953,57 | 12% | 10 431 954,43 | 97 364 908 | | | 1 | |
| | | | | Всего по счету | | | | 86 932 953,57 | | | 86 932 953,57 | | 10 431 954,43 | 97 364 908 | | | | |

**Раздел L. Сведения по ЭЦП**

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой: BgOTzcB1GKJnVnBEckuXpnSMOGU1vOnuNf2YTZd9iOm19+05TtHaKuenUmuaDzv5j3HvvKa3pf5kPVeQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: УТЕМБАЕВ ШАРАФУДИН БАЛКЫБЕКОВИЧ

Scanned by TapScanner

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН
**120440015998**

Заказчик **ТОО"NAK Construction"**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**040140005516**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью" Айт-Gold",160806, Республика Казахстан, Туркестанская обл, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, село Аксу, ҰЛЫ ДАЛА, дом № 1/2**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №1-РО88-КО14-Д210719024Х-04Nот19.07.2021 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 3 | 19.11.2021 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГККПВысший колледж г.Кокшетау "управления образования Акмолинской области | | | работа | 1 | 97 364 908 | 97 364 908 |
| | | | | Итого | 1 | x | 97 364 908 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его _____

Сдал: _____ / Утембаев Ш.Б.
*подпись* *расшифровка подписи*

Принял: ТОО "NAK Construction" Директор / Касенбеков С.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата принятия выполненных работ (услуг) 19.11.2021

общежитие ВТК
ст. 4.

Scanned by TapScanner

Приложение 1к4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: ТОО "NAK Construction"**

**Подрядчик: ТОО"Ait-Gold"**

**Наименование строительства и его адрес: Привязка повторного применения к местности на строительство общежития для ГККП "Высший технический колледж г. Кокшетау" управления образования Акмолинской области**

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за октябрь месяц 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов | код | наименование | | код |
| | | 1-РО88-КО14-Д210719024Х-04N | 19.07.2021г | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Привязка повторного применения к местности на строительство общежития для ГККП "Высший технический колледж г. Кокшетау" управления образования Акмолинской области | 97 364 908 | 86 932 954 | | | | | | | 10 431 954 | 97 364 908 |

**Заказчик:** ТОО "NAK Construction" — Директор — Касенбеков С.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

**Подрядчик:** ТОО"Ait-Gold" — Отембай К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Общежитие ВТК
ст. 4

Scanned by TapScanner

**Заказчик: ТОО "NAK Construction"** 1

**Подрядчик: ТОО"Айт-Gold"** 4180

Наименование стройки - Привязка повторного применения к местности на строительство общежития для ГККП "Высший технический колледж г. Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Шифр стройки Техколледж Кокшетау авр2 **Форма 2В**

Наименование объекта - **Здания общежития**

Шифр объекта 2-1

# АКТ № 1

## выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

на Общестроительные работы

*(наименование работ и затрат)*

Основание РЧ

Составлен(а) в ценах 2020 года

| № п/п | № по смет с | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 72% СП - 8%* | м3 грунта | 2486 | 317,62 | 317,62 | 789603 | 789603 | – | 98714 | 959382 |
| | | | | | | – | 55,15 | – | 137103 | | 71065 | |
| 2 | | 412-102-0210 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | | | | | | | | | |
| | | | *СП - 8%* | т·км | 4773,12 | 34,00 | – | 162286 | – | | – | 175269 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 12983 | |
| 3 | | 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 72% СП - 8%* | м3 грунта | 5111,9 | 203,61 | 195,00 | 1040834 | 996820 | – | 168165 | 1305719 |
| | | | | | | 8,61 | 37,08 | 44013 | 189549 | | 96720 | |
| 4 | | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 72% СП - 8%* | м3 грунта | 158,1 | 2306,30 | – | 364627 | – | – | 262531 | 677331 |
| | | | | | | 2306,30 | – | 364627 | – | | 50173 | |
| 5 | | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 263,5 | 1003,10 | – | 264317 | – | – | 190308 | 490995 |



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 1003,10 | -- | 264317 | -- | | 36370 | |
| 6 | 6 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 5006,5 | 19,41 | 19,41 | 97176 | 97176 | -- | 30207 | 137574 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 8,38 | -- | 41954 | | 10191 | |
| 7 | 7 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 5006,5 | 179,30 | 81,56 | 897665 | 408330 | -- | 498419 | 1507771 |
| | | | НР - 72%, СП - 8% | | | 97,74 | 40,53 | 489335 | 202913 | | 111687 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 3616508 | 2291929 | -- | 1248344 | 5254041 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1162292 | 571519 | -- | 389189 | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 3616508 | | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 1733811 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 162286 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1248344 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 389189 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 5254041 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1428 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 1733811 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 5254041 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1428 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | | 1733811 | | | |
| 8 | 8 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | м3 подстилающего слоя | 291,58 | 10229,96 | 1881,21 | 2982852 | 548523 | 1313892 | 1285964 | 4610321 |
| | | | НР - 94%, СП - 8% | | | 3842,64 | 849,20 | 1120437 | 247610 | | 341505 | |
| 9 | 9 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 142,4 | 25975,86 | 1151,21 | 3698962 | 163932 | 3327026 | 225558 | 4238481 |
| | | | НР - 91%, СП - 8% | | | 1460,70 | 279,93 | 208004 | 39862 | | 313962 | |
| 0 | 10 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | м3 | 844,32 | 36248,33 | 2128,05 | 30605190 | 1796755 | 24647288 | 4156487 | 37542612 |
| | | | НР - 91%, СП - 8% | | | 4928,40 | 481,36 | 4161147 | 406422 | | 2780934 | |
| | 11 | 261-102-0252 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 66,92503 | 419679,00 | -- | 28087030 | -- | 28087030 | -- | 30333992 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2246962 | |
| | 12 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 242 | 2041,57 | 1075,29 | 494060 | 260220 | 121356 | 217942 | 768962 |
| | | | НР - 118%, СП - 8% | | | 464,81 | 298,40 | 112484 | 72213 | | 56960 | |
| 13 | | 1107-0501-0102 | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | сборных | 121 | 2358,12 | 1054,39 | 285333 | 127582 | 92651 | 118596 | 436243 |



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 118%; СП - 8% | | | 538,02 | 292,60 | 65100 | 35405 | | 32314 | |
| 14 | 14 | 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 116 | 3008,60 | 1343,16 | 348998 | 155807 | 98222 | 163083 | 553047 |
| | | | НР - 118%; СП - 8% | | | 818,70 | 372,73 | 94969 | 43237 | | 40966 | |
| 15 | 15 | 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 198 | 4872,35 | 2355,75 | 964725 | 466439 | 251366 | 444103 | 1521534 |
| | | | НР - 118%; СП - 8% | | | 1247,07 | 653,73 | 246920 | 129439 | | 112706 | |
| 16 | 16 | 221-102-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 224,358 | 52662,00 | -- | 11815141 | -- | 11815141 | -- | 12760352 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 945211 | |
| 17 | 17 | 221-102-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 21,492 | 52662,00 | -- | 1131812 | -- | 1131812 | -- | 1222357 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 90545 | |
| 18 | 18 | 221-102-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 60,637 | 52662,00 | -- | 3193266 | -- | 3193266 | -- | 3448727 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 255461 | |
| 19 | 19 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,30086 | 521541,63 | 2454,03 | 156911 | 738 | 132943 | 21837 | 193048 |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 77211,60 | 833,76 | 23230 | 251 | | 14300 | |
| 20 | 20 | 261-102-0251 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,30086 | 447247,00 | -- | 134559 | -- | 134559 | -- | 145324 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10765 | |
| 21 | 21 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /заделки/ | м3 | 17,7 | 28132,16 | 1410,86 | 497939 | 24972 | 407180 | 65530 | 608547 |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 3716,76 | 351,68 | 65787 | 6225 | | 45078 | |
| 22 | 22 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | 160,8 | 3040,17 | 6,95 | 488859 | 1117 | 447220 | 37998 | 569005 |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 252,00 | 2,09 | 40522 | 336 | | 42149 | |
| 23 | 23 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 436,6 | 922,09 | 20,50 | 402584 | 8950 | 252852 | 132182 | 577547 |
| | | | НР - 93%; СП - 8% | | | 322,45 | 3,09 | 140782 | 1349 | | 42781 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 85288221 | 3555035 | 75453804 | 6869280 | 99530099 |



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 6279382 | 982349 | -- | 7372599 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 85288221 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 31091998 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7261731 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 28221589 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 16140219 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6869280 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7372599 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 99530100 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5300 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7261731 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 99530100 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5300 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7261731 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **104784141** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 7441674 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 5846964 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1553868 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 75453806 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 162286 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 8117624 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 7761788 | |
| | | | Итого по акту | Тенге | | | 104 784 141 | | | | | |
| | | | Оборудование | Тенге | | | - | | | | | |
| | | СН РК 8.02-09-2002 | Временные здания и сооружения 0,9 % | Тенге | | | 943 057 | | | | | |
| | | | **итого** | **Тенге** | | | 105 727 198 | | | | | |
| | | СН РК 8.02-07-2002 | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,04% | Тенге | | | 2 156 835 | | | | | |
| | | | **итого** | **Тенге** | | | 107 884 033 | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты -2% | Тенге | | | 2 157 681 | | | | | |
| | | | **итого** | **Тенге** | | | 110 041 714 | | | | | |
| | | | Стоимость в текущем уровне цен 2021г. | Тенге | 1,00 | | 110 041 714 | | | | | |
| | | | **итого** | **Тенге** | | | 110 041 714 | | | | | |
| | | | Скидка | Тенге | 21% | | 23 108 760 | | | | | |
| | | | Итого со скидкой | Тенге | | | 86 932 954 | | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость (12%) | Тенге | | | 10 431 954 | | | | | |
| | | | ВСЕГО ПО АКТУ | Тенге | | | 97 364 908 | | | | | |

**Заказчик** **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

**ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

**ТОО "NAK Construction"**

**Директор МП** _____ **Касенбеков С.С.**
(должность, подпись, расшифровка

**Технический Директор** _____ **Таттыбай Е.К.**
(должность, подпись, расшифровка

**Начальник** _____ **Исмагулов Ж.**

С10



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

СДО (должность, подпись, расшифровка)

ТОО "NAK Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Сметчик (должность, подпись, расшифровка) Степанова О.

ТОО "NAK Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Менеджер проекта (должность, подпись, расшифровка)

ТОО "NAK Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Координатор по гос.закупкам (должность, подпись, расшифровка подписи) Ищанов Б.

Подрядчик: ТОО"Айт-Gold"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор (должность, подпись, расшифровка) Отембай К.

Технический надзор: ТОО "NAK Construction"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Инженер по надзору (должность, подпись, расшифровка) Байкенов И.

с объемами согласен.

Scanned by TapScanner