Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Кокшетау акмолинской области", БИН: 000140001467, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая,87**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АсарСтройСервис", БИН: 040440000980, г.Алматы , Спасская , 104/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 4 В Г.КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **УЧЕБНЫЙ КОРПУС, СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ**
(наименование)

Договор подряда (контракт)№ 264 от 25.09.2019

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 8 от 20 сентября 2021 года

за сентябрь 2021 года
на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ПОЛЫ									
316	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	333,2	2935,72 / 1008,06	65,87 / 28,05	978183 / 335886	21947 / 9345	620350	324517 / 104216	1406915
317	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	677,524	519,43 / 254,17	1,48 / 0,66	351925 / 172208	1004 / 445	178712	162293 / 41137	555355
323	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	143,7	4074,94 / 870,55	115,98 / 49,11	585569 / 125098	16666 / 7058	443805	124226 / 56784	766579
324	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	153,759	1698,33 / 227,01	11,68 / 3,7	261133 / 34905	1796 / 569	224432	33345 / 23558	318037
		Итого по разделу: ПОЛЫ									3046886
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
329	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1118,7	1090,9 / 653,42	6,59 / 1,97	1220391 / 730976	7377 / 2202	482038	586543 / 144555	1951489
330	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1500	725,82 / 483,63	4,33 / 1,93	1088723 / 725445	6500 / 2900	356778	582676 / 133712	1805111
336	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	469,59	4124,02 / 1554,96	20,81 / 15,24	1936598 / 730194	9773 / 7157	1196632	589880 / 202118	2728597

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	Е11-150203-0505 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм		230	665,16	37,11	152987	8536	31694	95842	268736
		м2 оштукатуриваемой поверхности			490,25	30,63	112758	7045		19906	
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									6753933
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
419	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		5,28	363613,46	1169,46	1919879	6175	863037	958337	3108473
			т		198990	464,04	1050667	2450		230257	
453	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		15,84	363613,46	1169,46	5759637	18524	2589111	2875010	9325419
			т		198990	464,04	3152002	7350		690772	
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ									12433892
		Раздел:УЧЕБНЫЙ КОРПУС Хозяйственно-питьевой водопровод В1 ниже 0,000									
11	Е11-160401-0302 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		5	2594,96	39,3	12975	197	9974	2822	17061
			м трубопровода		560,85	15,1	2804	75		1264	
12	Е11-160401-0303 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		7	4219,49	58,73	29536	411	23459	5711	38067
			м трубопровода		809,49	23	5666	161		2820	
13	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		2	2912,06	63,62	5824	127	4080	1623	8043
			м трубопровода		808,38	19,83	1617	40		596	
14	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка		1	3490,22	272,59	3490	273	526	2686	6671
			шт.		2691,39	49,89	2691	50		494	
15	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002		1	22435		22435		22435		24230
			шт.							1795	
16	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80		2	1950		3900		3900		4212
			шт.							312	
17	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка		2	23246,47	369,45	46493	739	42795	3087	53546
			фильтр		1479,68	95,12	2959	190		3966	
18	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка		1	1938,4	116,15	1938	116	301	1513	3728
			шт.		1521,67	22,54	1522	23		276	
19	С123-040101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002		1	18738		18738		18738		20237
			шт.							1499	
20	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1298		2596		2596		2804
			шт.							208	
21	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка		1	3403,89	264,65	3404	265	526	2608	6493
			шт.		2613	48,44	2613	48		481	
22	С123-041001-1202	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91		1	5755		5755		5755		6215
			шт.							460	
23	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80		2	1905		3810		3810		4115
			шт.							305	
		Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой водопровод В1 ниже 0,000									195422

3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1 выше 0,00									
38	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка		120	1170,47	14,91	140456	1789	1348	134582	297041
			м трубопровода		1144,32	0,08	137319	10		22003	
39	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		118,8	179		21265		21265		22966
			м							1701	
40	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка		50	1262,07	17,9	63103	895	447	60533	133527
			м трубопровода		1235,24	0,13	61762	7		9891	
41	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		49,5	273		13514		13514		14595
			м							1081	
42	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка		30	1376,12	21,12	41284	634	216	39632	87389
			м трубопровода		1347,81	0,21	40434	6		6473	
43	С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		29,7	440		13068		13068		14113
			м							1045	
44	С123-040905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005		15	1223		18345		18345		19813
			шт.							1468	
45	С123-040905-1003	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005		15	2034		30510		30510		32951
			шт.							2441	
46	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX		150	581,09	89,27	87164	13390	37819	31915	128605
			м трубопровода		239,7	40,26	35954	6039		9526	
47	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77		77	185		14245		14245		15385
			м							1140	
48	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77		55	239		13145		13145		14197
			м							1052	
49	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		35,2	291		10243		10243		11063
			м							819	
55	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		80	2144,68	36,27	171575	2901	119346	49276	238519
			м трубопровода		616,6	11,92	49328	954		17668	
56	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка		80	1938,4	116,15	155072	9292	24046	121066	298229
			шт.		1521,67	22,54	121734	1803		22091	
57	С123-040101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002		80	18738		1499040		1499040		1618963

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	160	1298		207680		207680	119923 / 16614	224294
59	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	1890,7 / 1477,35	112,77 / 21,88	3781 / 2955	226 / 44	601	2938 / 538	7257
60	С123-041001-6603	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	16124		32248		32248	2580	34828
61	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1905		3810		3810	305	4115
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1 выше 0,00									3217850
		Раздел: УЧЕБНЫЙ КОРПУС ОТОПЛЕНИЕ									
18	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	604	581,09 / 239,7	89,27 / 40,26	350980 / 144776	53918 / 24317	152285	128511 / 38359	517849
19	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	356,4	187		66647		66647	5332	71979
20	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	68,2	246		16777		16777	1342	18119
21	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	61,6	291		17926		17926	1434	19360
22	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	73,7	363		26753		26753	2140	28893
23	С121-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	104,5	468		48906		48906	3912	52818
43	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	369	581,09 / 239,7	89,27 / 40,26	214423 / 88448	32940 / 14856	93035	78511 / 23435	316368
44	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	192,5	187		35998		35998	2880	38877
45	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		36,3	246		8930		8930		9644

5

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							714	
46	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		44	291		12804		12804		13828
			м							1024	
47	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77		81,4	363		29548		29548		31912
			м							2364	
48	С121-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77		51,7	468		24196		24196		26131
			м							1936	
49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		56	77,97	2,22	4366	124	2190	1424	6254
			м2		36,64	0,22	2052	12		463	
51	Ц13-060501-0101	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, подвесной, масса 2,3 т. Монтаж оборудования		0,34	102493,95	28557,44	34848	9710	4309	14072	52834
			т		61264	6587,72	20830	2240		3914	
52	С123-051101-0121	Теплообменник /SOndEX S14A-ST16-47-TKL79-LIQUID/ пластинчатый разборный, количество пластин 47, для системы отопления мощностью от 350 кВт до 375 кВт, Т1 90°С/Т2		1	703668		703668		703668		759961
			шт.							56293	
53	С123-051101-0114	Теплообменник /SOndEX S19A-IG16-24-TKM79-LIQUID/ пластинчатый разборный, количество пластин 26, для системы отопления мощностью от 175 кВт до 200 кВт, Т1 90°С/Т2		1	452821		452821		452821		489047
			шт.							36226	
54	Ц13-110201-0101	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный, регулятор температуры		8	1236,31	0	9891	0	530	7020	18264
			шт.		1170,08	0	9361	0		1353	
55	С123-051501-1302	Регулятор погодный электронный /SIEMENS RVD-260-C/, двухконтурный модели TrOvis 5575 (STAndArT), типа SAMsOn		1	142536		142536		142536		153939
			шт.							11403	
56	С123-051401-0104	Датчик температуры наружного воздуха /SIEMENS QAC 22/ PT-1000, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа SAuTEr		1	9689		9689		9689		10464
			шт.							775	
57	С123-051501-1404	Датчик температуры погружной /SIEMENS QAE 2120.010/ модели 5277, типа SAMsOn		4	18669		74676		74676		80650
			шт.							5974	
58	С123-051501-1401	Датчик температуры накладной /SIEMENS QAD 22/ модели 5267, типа SAMsOn		1	13013		13013		13013		14054
			шт.							1041	
59	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		3	610,44	2,13	1831	6	345	1452	3546
			шт.		493,46	0,48	1480	1		263	
60	С123-051307-0213	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой RP 1 1/2", Kvs 25,0 м3/ч, DN 40, TMAX 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002		1	107130		107130		107130		115700
			шт.							8570	
62	С123-051307-0211	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой RP 1 1/4", Kvs 16,0 м3/ч, DN 32, TMAX 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002		1	85942		85942		85942		92817

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							6875	
64	С123-051307-0213	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой RP 1 1/2", Kvs 25,0 м3/ч, DN 40, TMAX 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002		1	107130		107130		107130		115700
			шт.							8570	
66	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		1	667,33	2,13	667	2	115	540	1304
			шт.		550,36	0,48	550	0		97	
67	С123-051302-0107	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPsET от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50, TMAX 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002		1	263596		263596		263596		284684
			шт.							21088	
68	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		1	578,8	2,13	579	2	74	493	1158
			шт.		502,77	0,48	503	0		86	
69	С123-051302-0105	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPsET от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 15,0 м3/ч, DN 32, TMAX 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002		1	185203		185203		185203		200019
			шт.							14816	
70	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		3	17636,03	396,65	52908	1190	9901	41317	101763
			насос		13938,99	114,25	41817	343		7538	
74	Ц13-110203-0105	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях		4	5543,81	395,36	22175	1581	5378	11937	36841
			шт.		3804	175,04	15216	700		2729	
75	С123-070502-0243	Тепловычислители модели ТЕПЛОКОМ ВКТ-7-04, Q 71 м3/ч, на два расходомера /ТЕПЛОКОМ ПРЭМ/, DN 50, типа Взлет		1	404656		404656		404656		437028
			комплект							32372	
76	С123-070501-1202	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rEL5.0)		1	38252		38252		38252		41312
			шт.							3060	
77	С123-070213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330		1	1945		1945		1945		2101
			шт.							156	
78	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка		5	1890,7	112,77	9453	564	1503	7346	18144
			шт.		1477,35	21,88	7387	109		1344	
79	С123-040902-5319	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005		5	8816		44080		44080		47606
			шт.							3526	
80	С123-020103-0406	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80		10	1611		16110		16110		17399
			шт.							1289	
81	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка		7	1890,7	112,77	13235	789	2104	10285	25401
			шт.		1477,35	21,88	10341	153		1882	
82	С123-040902-5320	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005		7	9704		67928		67928		73362
			шт.							5434	
83	С123-020103-0407	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80		14	2002		28028		28028		30270
			шт.							2242	
84	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка		11	3403,89	264,65	37443	2911	5789	28690	71424
			шт.		2613	48,44	28743	533		5291	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С123-040902-5401	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005		11	9374		103114		103114		111363
			шт.							8249	
86	С123-020103-0408	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80		22	2262		49764		49764		53745
			шт.							3981	
87	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка		9	3403,89	264,65	30635	2382	4736	23474	58438
			шт.		2613	48,44	23517	436		4329	
88	С123-040902-5402	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005		9	11823		106407		106407		114920
			шт.							8513	
89	С123-020103-0409	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80		18	2848		51264		51264		55365
			шт.							4101	
90	Е11-160601-0104	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка		2	7759,5	481,61	15519	963	2395	12129	29859
			шт.		6080,25	107,82	12161	216		2212	
91	С123-040902-5404	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005		2	28598		57196		57196		61772
			шт.							4576	
92	С123-020103-0411	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 125 ГОСТ 12816-80		4	5721		22884		22884		24715
			шт.							1831	
93	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка		1	1199,1	204,73	1199	205	19	1014	2390
			фильтр		975,73	58,91	976	59		177	
94	С123-041013-0405	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	29942		29942		29942		32337
			шт.							2395	
95	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка		1	1206,76	210,32	1207	210	21	1014	2398
			фильтр		975,73	58,75	976	59		178	
96	С123-041013-0406	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	34685		34685		34685		37460
			шт.							2775	
97	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка		1	1497,02	284,06	1497	284	23	1250	2967
			фильтр		1190,18	85,31	1190	85		220	
98	С123-041013-0407	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	45442		45442		45442		49077
			шт.							3635	
99	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка		1	1888,47	369,45	1888	369	39	1543	3706
			фильтр		1479,68	95,12	1480	95		275	
100	С123-041013-0408	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	53435		53435		53435		57710
			шт.							4275	
101	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка		1	2268,83	463,1	2269	463	58	1815	4410
			фильтр		1747,73	103,8	1748	104		327	
102	С123-041013-0410	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 125, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	119913		119913		119913		129506

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	E11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка	шт.	2	1890,7	112,77	3781	226	601	2938	7257
					1477,35	21,88	2955	44		538	
104	C123-041001-5309	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	11562		23124		23124	1850	24974
105	C123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1368		5472		5472	438	5910
106	E11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка	шт.	1	1890,7	112,77	1891	113	301	1469	3629
					1477,35	21,88	1477	22		269	
107	C123-041001-5301	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1	9976		9976		9976	798	10774
		Итого по разделу: УЧЕБНЫЙ КОРПУС ОТОПЛЕНИЕ									5333506
		Раздел:УЧЕБНЫЙ КОРПУС Лифты									
4	ТОО"Fuji-LifT"	Лифт пассажирский без машинного отделения на 3 остановки кабина 1100x1400x2100	шт	1	5994219,64		5994220		5994220		5994220
		Отпускная цена			5994220		5994220				
		Сметная стоимость оборудования					*5994220*				
		Итого по разделу: УЧЕБНЫЙ КОРПУС Лифты					5994220	0			5994220
		Раздел: СПОРТЗАЛ КАРКАС ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ									
18	E11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	20	60719,89	26783,77	1214398	535675	428879	320221	1657388
					12492,15	5102,42	249843	102048		122770	
24	E11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	40	48859,5	5987,4	1954380	239496	1177476	527488	2680417
					13435,2	1056,23	537408	42249		198549	
		Итого по разделу: КАРКАС ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ									4337805
		Раздел: СТЕНЫ									
28	E11-060401-0104	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 1000/600/ мм. Устройство	м3	60,22	25884,58	1689,02	1558770	101713	1197627	253828	1957605
					4308,03	323,84	259430	19502		145008	
		Итого по разделу: СТЕНЫ									1957605
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ									
59	E11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	47	6538,46	1214,47	307308	57080	120804	166438	511646
					2753,7	247,35	129424	11626		37900	
60	C121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	344,73	5909		2037010		2037010	162961	2199970
61	C121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05	109662		5483		5483	439	5922
62	E11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (п.4)	м3	7,68	37665,86	1749,92	289274	13439	218081	54970	371783
					7519,98	345,4	57753	2653		27539	
67	E11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,4	26268,12	9367,26	10507	3747	1397	4373	16070

9

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т. ч. зарплата машинистов	Всего	зарплата рабочих-строителей	машин	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	тенге
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
			т конструкций		13409,1		2434		5364		974			1190
68	С121-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4	397342				158937				158937	12715
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ												3277043
		Раздел: СПОРТЗАЛ Лифты												
4	ТОО"Fuji-LifT"	Лифт пассажирский без машинного отделения на 3 остановки кабина 1100х1400х2100	шт	1	5994219,64				5994220				5994220	5994220
		Отпускная цена			5994220				5994220					
		Сметная стоимость оборудования							*5994220*					
		Итого по разделу: СПОРТЗАЛ Лифты							5994220		0			5994220
		Раздел: Покрытие												
28	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	200	770,79	208,39	154159	41678	106937	19674				187739
29	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6	27,72	63,36	5544	12673	54674	13907				60629
30	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	200	92744,91	1620,81	55647	972		491				
31	Е11-270602-0406 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	200	1271,89	758,06	0	455		4491				
32	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3	36,76	90,36	254378	18071	228955	13366				289164
33	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	200	92744,91	25,12	7352	5025		21420				
41	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	200	287,03	0,04	57406	8	57358	43				62044
42	Е11-270701-0202 К=2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	200	0,2	0	39	0		4596				
43	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	269	705,79	1620,81	27823	486	27337	246				30315
44	Е11-270701-0202 К=8	Основания под тротуары из песка. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	269	218,46	758,06	0	227		2246				
45	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	269	79,61	90,56	283758	18112	258294	13384				320912
46	С121-040509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	269	9,71	2,19	-2612	-589		23771				
47	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	269	510,92	25,2	7352	5040	99251	73551				284482
					218,46	118,37	189859	31842		21073				
					188,51	34,71	58765	9338	-16513	-3456				-26860
					38,84	8,75	-21414	-2289		-1990				
					1062,54	120,42	-2612	-589	46830	73551				227867
					935,68	30,96	137437	31842		16879				
					2392		58765	9338						
				5	2970,08	864,68	34,71		-31105	-13825				-69697
					655,2	334,3	-50709	-9157		-5163				
							-10447	-2354	1735	244424				572667
							285824	32392		42420				
							251697	8328	643448					694924
							643448			51476				
							14850	4323	7251	4601				21008
							3276	1672		1556				

10

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	E11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	216	1745,55	27,44	377038	5928	235569	148708	567806
					627,5	9,97	135540	2153		42060	
49	C121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	9,72	33091		321645		321645	25732	347376
50	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4	2970,08	864,68	11880	3459	5801	3681	16806
					655,2	334,3	2621	1337		1245	
51	E11-270201-1002 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86	м бортового камня	201	1598,26	27,44	321250	5516	189606	138382	496403
					627,5	9,97	126128	2003		36771	
52	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,2	31165		99728		99728	7978	107706
		ИТОГО:					3164007	183187	2336801	716821	4191291
		Раздел: Мафы									
15	У86-010602-0304	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	60	85215	414	5112900	24840	4062840	938356	6535356
					17087	99	1025220	5940		484100	
							5112900	24840	4062840	938356	6535356
		Итого по разделу: МАФы					38375415	1406951	25866597	10288810	51280589
							11101869	341517	11988440	3893141	
		ИТОГО:									51280589
		СМР									11988440
		Оборудование									63269029
		Итого СМР и Оборудование:									
		В том числе :									10288810
		Накладные расходы			1,2 %				615 367		3893141
		Сметная прибыль			2,64%				1 370 053		51 895 956
		Итого с временными								3 893 141	53 266 009
		Итого с зимними удорожаниями									55 923 773
		СМР в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605							1 118 475		57 042 248
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									12 586 616
		Оборудование в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									69 628 864
		Итого СМР и Оборудование:			12 %				8 355 463		77 984 327
		Итого с НДС									7 798 433
		тендерная скидка 10%									70 185 894
		итого к оплате									

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Зам.руководителя :
Оспанов Р.С.

Технический Надзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Эксперт:
Антов С.Т.

Авторский Надзор:
ТОО "Tau Projekt"
Эксперт:
Байжанцев А.Е.

Подрядчик
ТОО "АсарСтройСервис"
Генеральный Директор
Оразахынов Б.С.

4