Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Кокшетау акмолинской области", БИН: 000140001467, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая,87**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АсарСтройСервис", БИН: 040440000980, г.Алматы, Спаская, 104/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 4 В Г.КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **УЧЕБНЫЙ КОРПУС, СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **25.09.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 20 от 13 октября 2021 года

за октябрь 2021 года
на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ПРОЕМЫ									
244	E11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,143	2205,29 / 1779,89	45 / 17,52	22368 / 18053	456 / 178	3858	12579 / 2796	37744
247	E11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	225,4	1465,68 / 927,51	69,63 / 28,26	330365 / 209061	15694 / 6369	105611	193887 / 41940	566192
		Итого по разделу: ПРОЕМЫ									603936
		Раздел: ПЕРЕХОД									
343	E12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	5,49	1456,22 / 1291,98	164,24 / 73,52	7995 / 7093	902 / 404	0	5398 / 1071	14464
344	E12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	21	51,12 / 50,23	0,89 / 0	1074 / 1055	19 / 0	0	760 / 147	1980
345	E12-190101-0202 K=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	21	98,33 / 96,62	1,71 / 0	2065 / 2029	36 / 0	0	1461 / 282	3808
346	E12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	4,032	16576,97 / 15803,3	773,67 / 249,92	66838 / 63719	3119 / 1008	0	46603 / 9075	122517
347	E11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6	75518,59 / 53731,5	19545,22 / 4755,07	45311 / 32239	11727 / 2853	1345	24213 / 5562	75087
348	C121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,6	375399		225239		225239	18019	243259
349	E11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,6	6298,16 / 4401,52	969,9 / 2,19	3779 / 2641	582 / 1	556	1823 / 448	6050
350	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,3988	77,97 / 36,64	2,22 / 0,22	1357 / 637	39 / 4	681	442 / 144	1943
351	E11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,3988	139,4 / 42,81	3,14 / 0,44	2425 / 745	55 / 8	1626	519 / 236	3180

2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014		0,23184	185510		43009		43009		46449
			т							3441	
363	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		5,1348	20908,16	2544,52	107359	13066	76472	18873	136331
			м3 кладки		3470,76	481,36	17822	2472		10099	
364	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		12,8369	462,68	4,74	5939	61	1362	3637	10343
			м2 оштукатуриваемой поверхности		351,87	2,29	4517	29		766	
365	Е11-150204-0301 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом		12,8369	42,81	0,99	550	13	2	432	1061
			м2		41,66	0,44	535	6		79	
366	С121-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012		1,0578	10406		11007		11007		11888
			м3							881	
367	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по стеклосетке без устройства каркаса улучшенное		93,6	1497,8	26,63	140194	2493	75136	51697	207242
			м2 оштукатуриваемой поверхности		668,43	21,96	62565	2055		15351	
368	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		26,25	1730,48	237,68	45425	6239	10123	28126	79435
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1107,15	44,96	29063	1180		5884	
369	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		2,7331	2626,24	154,89	7178	423	4094	2562	10519
			м2		973,25	68,43	2660	187		779	
370	С121-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		2,7331	15192		41521		41521		44843
			м2							3322	
378	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		1,91	38867,62	1749,92	74237	3342	56532	13671	94941
			м3		7519,98	345,4	14363	660		7033	
379	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,008	198733		1590		1590		1717
			т							127	
380	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0906	191399		17341		17341		18728
			т							1387	
381	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014		0,1235	185510		22910		22910		24743
			т							1833	
382	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		9,32	668,54	25,41	6231	237	4464	1437	8281
			м2 изолируемой поверхности		164,15	3,39	1530	32		613	
383	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		9,32	527,57	51,43	4917	479	2851	1549	6984
			м2 утепляемого покрытия		170,19	10,5	1586	98		517	
384	Е11-120101-1302	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой		9,32	422,96	50,01	3942	466	2342	1133	5482
			м2 утепляемого покрытия		121,7	10,5	1134	98		406	
385	С121-110401-0101	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014		1,7279	8679		14996		14996		16196
			м3							1200	
386	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		9,32	554,23	96,71	5165	901	2529	1778	7499
			м2 стяжки		186,14	21,22	1735	198		555	

3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		9,32	254,59	21,44	2373	200	2077	131	2704
			м2 стяжки		10,34	4,92	96	46		200	
388	Е11-100105-0101	Стропила. Установка		0,2394	101894,51	1257,97	24394	301	19495	4240	30924
			м3 древесины в конструкции		19204,9	474,98	4598	114		2291	
389	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов/лобовая доска		0,845	3400,97	22,41	2874	19	1749	1003	4186
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1308,45	9,85	1106	8		310	
390	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,2644	9975,07	51,34	2637	14	2431	178	3041
			м3 древесины в конструкции		727,74	20,94	192	6		225	
391	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		11	346,17	2,38	3808	26	3478	283	4418
			м2 обработанной поверхности		27,58	0,97	303	11		327	
392	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		11	5682,85	93,67	62511	1030	43931	16375	85198
			м2 кровли		1595,43	22,69	17550	250		6311	
393	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		6,5	282,28	27,63	1835	180	0	1631	3744
			м2 изолируемой поверхности		254,65	12,37	1655	80		277	
394	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014		0,4687	19397		9091		9091		9819
			м3							727	
395	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		6,5	1414,01	83,75	9191	544	5042	3449	13652
			м2 изолируемой поверхности		554,53	10,02	3604	65		1011	
396	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		6,5	654,49	25,54	4254	166	2246	1802	6541
			м2 стяжки		283,38	11,62	1842	76		485	
397	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0104	12509,86	1237,54	130	13	0	111	260
			т		11240,4	490,6	117	5		19	
398	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012		0,0104	213420		2220		2220		2397
			т							178	
399	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		6,5	2935,72	65,87	19082	428	12102	6331	27446
			м2 покрытия		1008,06	28,05	6552	182		2033	
400	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		6,955	519,43	1,48	3613	10	1835	1666	5701
			м плинтусов		254,17	0,66	1768	5		422	
401	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		6,5	1090,9	6,59	7091	43	2801	3408	11339
			м2 отделываемой поверхности		653,42	1,97	4247	13		840	
402	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		6,5	725,82	4,33	4718	28	1546	2525	7822
			м2 окрашиваемой поверхности		483,63	1,93	3144	13		579	
403	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		23,59	2168,35	49,58	51151	1170	33994	13544	69871
			м2 оштукатуриваемой поверхности		677,76	39,89	15988	941		5176	
404	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		23,59	874,42	6,59	20628	156	7197	10657	33788
			м2 отделываемой поверхности		562,75	1,97	13275	46		2503	
		Итого по разделу: ПЕРЕХОД									1527821
		Раздел: КАРКАС ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ									

4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	E11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		10	60719,89	26783,77	607199	267838	214440	160111	828694
			м3		12492,15	5102,42	124922	51024		61385	
22	C121-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89		0,4098	242018		99179		99179		107113
			т							7934	
23	СССЦ РК 8.04-08-2017 таб.11 п.11.2	Доплата за марку стали С245		0,4098	4756		1949		1949		2105
			т							156	
24	E11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		40	48859,5	5987,4	1954380	239496	1177476	527488	2680417
			м3		13435,2	1056,23	537408	42249		198549	
26	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014		13,1336	185510		2436414		2436414		2631327
			т							194913	
		Итого по разделу: КАРКАС ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ									6249656
		Раздел: СТЕНЫ									
34	E11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 /лифт и лестничная клетка толщиной 200мм/ мм. Устройство		25	34189,79	2413,69	854745	60342	580665	205125	1144660
			м3		8549,49	467,01	213737	11675		84790	
35	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,14	198733		27823		27823		30048
			т							2226	
36	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0035	191399		670		670		723
			т							54	
		Итого по разделу: СТЕНЫ									1175431
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ									
58	E11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		2	5104,08	925,67	10208	1851	4136	5415	16873
			шт. сборных конструкций		2110,5	184,01	4221	368		1250	
59	E11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		28	6538,46	1214,47	183077	34005	71968	99155	304810
			шт. сборных конструкций		2753,7	247,35	77104	6926		22579	
60	C121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		232,295	5909		1372631		1372631		1482442
			м2							109810	
61	C121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0487	109662		5341		5341		5768
			т							427	
62	E11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (п.4)		3,75	37665,86	1749,92	141247	6562	106485	26841	181535
			м3		7519,98	345,4	28200	1295		13447	
63	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,0345	198733		6856		6856		7405
			т							549	
64	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,05835	191399		11168		11168		12062
			т							893	
65	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		0,54365	191399		104054		104054		112378
			т							8324	
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ									2123273

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
230	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**17,124883**	**491549**		**8417719**		**8417719**		**9091137**
			т							**673418**	
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									**9091137**
		Раздел: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ. УЧЕБНЫЙ КОРПУС.									
2	**Пр.л."АЛГА БАСУ LTD"**	**Куттер R4A 22437(400В/50/3)**		**1**	**533156,25**		**533156**				**533156**
			шт.						**533156**		
		Отпускная цена			533156		533156				
		Сметная стоимость оборудования					***533156***				
4	**Пр.л."АЛГА БАСУ LTD" прим.**	**Шкаф холодильный низкотемпературный СВ107-S**		**1**	**267142,86**		**267143**				**267143**
			шт						**267143**		
		Отпускная цена			267143		267143				
		Сметная стоимость оборудования					***267143***				
5	**Пр.л."ZARA TRADE"**	**Шкаф холодильный СВ107-S, шкаф холодильный Среднетемпературный СМ107-S**		**1**	**255446,43**		**255446**				**255446**
			шт						**255446**		
		Отпускная цена			255446		255446				
		Сметная стоимость оборудования					***255446***				
8	**Пр.л."ЭЗ№1"**	**Стеллаж СТК-950/500**		**1**	**112907,14**		**112907**				**112907**
			шт						**112907**		
		Отпускная цена			112907		112907				
		Сметная стоимость оборудования					***112907***				
27	**Пр.л."EliTE SArA"**	**Котел пищеварочный электр. КПЭМ-100/9Т, 840x970x1110мм, 380В**		**2**	**489303,57**		**978607**				**978607**
			шт						**978607**		
		Отпускная цена			489304		978607				
		Сметная стоимость оборудования					***978607***				
30	**Пр.л."Компания БИО"**	**Полка для кухни ПНК-1200/300**		**2**	**13696,43**		**27393**				**27393**
			шт						**27393**		
		Отпускная цена			13696		27393				
		Сметная стоимость оборудования					***27393***				
39	**Пр.л."EliTE SArA" прим.**	**Сковорода электрическая ЭСК-90-0,47-70, 840x900x925**		**1**	**378098,21**		**378098**				**378098**
			шт.						**378098**		
		Отпускная цена			378098		378098				
		Сметная стоимость оборудования					***378098***				
41	**Пр.л."EliTE SArA"**	**Фритюрница электрическая ЭФК-90/2П**		**1**	**201116,07**		**201116**				**201116**
			шт						**201116**		
		Отпускная цена			201116		201116				
		Сметная стоимость оборудования					***201116***				
42	**Пр.л."Компания БИО"**	**Полка для кухни ПНК-1500/300**		**1**	**15977,68**		**15978**				**15978**
			шт						**15978**		
		Отпускная цена			15978		15978				
		Сметная стоимость оборудования					***15978***				
47	**Пр.л."ZArA TrAdE"**	**Шкаф холодильный Среднетемпературный СМ107-S**		**1**	**255446,43**		**255446**				**255446**
			шт						**255446**		
		Отпускная цена			255446		255446				
		Сметная стоимость оборудования					***255446***				
49	**Пр.л."ZArA TrAdE"**	**ROBOT-COuPE Овощерезка серии CL52(8 нож., 380В, 24498)**		**1**	**256250**		**256250**				**256250**
			шт						**256250**		
		Отпускная цена			256250		256250				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная стоимость оборудования					*256250*				
50	Пр.л."ЭЗ№1"	Стеллаж д/кухни СТК-600/600		1	112907,14		112907				112907
			шт						112907		
		Отпускная цена			112907		112907				
		Сметная стоимость оборудования					*112907*				
52	Пр.л."Алга Басу LTD"	Слайсер серии HBS-250A		1	103864,29		103864				103864
			шт						103864		
		Отпускная цена			103864		103864				
		Сметная стоимость оборудования					*103864*				
59	Пр.л."Компания БИО"	Полка для кухни ПНК-1200/300		2	13696,43		27393				27393
			шт						27393		
		Отпускная цена			13696		27393				
		Сметная стоимость оборудования					*27393*				
60	Пр.л."Компания БИО"	Полка для кухни ПНК-1500/300		1	15977,68		15978				15978
			шт						15978		
		Отпускная цена			15978		15978				
		Сметная стоимость оборудования					*15978*				
61	Пр.л."Компания БИО"	Полка для кухни ПНК-950/300		1	11266,96		11267				11267
			шт						11267		
		Отпускная цена			11267		11267				
		Сметная стоимость оборудования					*11267*				
68	Пр.л."ЭЗ№1"	Стеллаж д/кухни СТК-1200/500		2	131417,86		262836				262836
			шт						262836		
		Отпускная цена			131418		262836				
		Сметная стоимость оборудования					*262836*				
75	Пр.л."ЭЗ№1"	Стеллаж д/кухни СТК-1500/600		1	157701,79		157702				157702
			шт						157702		
		Отпускная цена			157702		157702				
		Сметная стоимость оборудования					*157702*				
78	Пр.л."ЭЗ№1"	Стеллаж д/кухни СТК-1200/500		1	131417,86		131418				131418
			шт						131418		
		Отпускная цена			131418		131418				
		Сметная стоимость оборудования					*131418*				
84	Пр.л."ЭЗ№1"	Стеллаж д/кухни СТК-1200/400		4	116071,43		464286				464286
			шт						464286		
		Отпускная цена			116071		464286				
		Сметная стоимость оборудования					*464286*				
86	Пр.л."ЭЗ№1"	Стеллаж д/кухни СТК-1200/500		1	131417,86		131418				131418
			шт						131418		
		Отпускная цена			131418		131418				
		Сметная стоимость оборудования					*131418*				
87	Пр.л."ЭЗ№1"	Стеллаж СТК-950/500		1	112907,14		112907				112907
			шт						112907		
		Отпускная цена			112907		112907				
		Сметная стоимость оборудования					*112907*				
97	Пр.л."EliTE SArA" прим.	Камера т/изол. холодильная КХН-8.81(2000х2600х2200)		1	435450,89		435451				435451
			шт						435451		
		Отпускная цена			435451		435451				
		Сметная стоимость оборудования					*435451*				
98	Пр.л."ЭЗ№1"	Стеллаж СТК-1200/500		1	131417,86		131418				131418
			шт						131418		
		Отпускная цена			131418		131418				
		Сметная стоимость оборудования					*131418*				
99	Пр.л."ЭЗ№1"	Стеллаж СТК-950/500		1	112907,14		112907				112907

7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт						112907		
		Отпускная цена			112907		112907				
		Сметная стоимость оборудования					*112907*				
100	Пр.л."ЭЗ№1"	Стеллаж д/кухни СТК-1500/500		1	205458,04		205458				205458
			шт						205458		
		Отпускная цена			205458		205458				
		Сметная стоимость оборудования					*205458*				
102	Пр.л."Алга Басу LTD"	Машина холодильная низкотемпературная сплит-система SB211 S		1	355566,07		355566				355566
			шт						355566		
		Отпускная цена			355566		355566				
		Сметная стоимость оборудования					*355566*				
106	Пр.л."ElíTE SArA" прим.	Камера т/изол. холодильная КХН-8.81(1960х2560х2200)		1	435450,89		435451				435451
			шт						435451		
		Отпускная цена			435451		435451				
		Сметная стоимость оборудования					*435451*				
107	Пр.л."ЭЗ№1"	Стеллаж д/кухни СТК-1200/400		4	116071,43		464286				464286
			шт						464286		
		Отпускная цена			116071		464286				
		Сметная стоимость оборудования					*464286*				
109	Пр.л."Алга Басу LTD"	Машина холодильная среднетемпературная сплит-система SM115 S		1	308332,14		308332				308332
			шт						308332		
		Отпускная цена			308332		308332				
		Сметная стоимость оборудования					*308332*				
111	Пр.л."ElíTE SArA" прим.	Камера т/изол. холодильная КХН-8.81(1960х2560х2200)		1	435450,89		435451				435451
			шт						435451		
		Отпускная цена			435451		435451				
		Сметная стоимость оборудования					*435451*				
112	Пр.л."ЭЗ№1"	Стеллаж СТК-1200/500		2	131417,86		262836				262836
			шт						262836		
		Отпускная цена			131418		262836				
		Сметная стоимость оборудования					*262836*				
114	Пр.л."Алга Басу LTD"	Машина холодильная среднетемпературная сплит-система SM115 S		1	308332,14		308332				308332
			шт						308332		
		Отпускная цена			308332		308332				
		Сметная стоимость оборудования					*308332*				
120	Пр.л."ElíTE SArA"	Машина картофелеочист. МОК-300 600х410х1000		1	226669,64		226670				226670
			шт						226670		
		Отпускная цена			226670		226670				
		Сметная стоимость оборудования					*226670*				
121	Пр.л."ЭЗ№1"	Подтоварник "ASSUM" ПП-10/4 Оц (1000х400х300)		1	17050		17050				17050
			шт						17050		
		Отпускная цена			17050		17050				
		Сметная стоимость оборудования					*17050*				
122	Пр.л."Компания БИО"	Полка д/кухни ПНК-1200/300		2	13696,43		27393				27393
			шт						27393		
		Отпускная цена			13696		27393				
		Сметная стоимость оборудования					*27393*				
128	Пр.л."Алга Басу LTD"	Шкаф холодильный Среднетемпературный СМ110-S		1	246404,46		246404				246404
			шт						246404		
		Отпускная цена			246404		246404				
		Сметная стоимость оборудования					*246404*				
130	Пр.л."ZArA TrAdE"	ROBOT-COuPE Овощерезка серии CL52(8 нож., 380В, 24498)		1	256250		256250				256250

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт						256250		
		Отпускная цена			256250		256250				
		Сметная стоимость оборудования					*256250*				
131	Пр.л."ЭЗ№1"	**Стеллаж СТК-600/400**		1	**112907,14**		**112907**				**112907**
			шт						112907		
		Отпускная цена			112907		112907				
		Сметная стоимость оборудования					*112907*				
137	Пр.л."Компания БИО"	**Полка для кухни ПНК-950/300**		2	**11266,96**		**22534**				**22534**
			шт						22534		
		Отпускная цена			11267		22534				
		Сметная стоимость оборудования					*22534*				
147	Пр.л."Алга Басу LTD"	**Шкаф холодильный низкотемпературный CB107-S**		1	**267142,86**		**267143**				**267143**
			шт						267143		
		Отпускная цена			267143		267143				
		Сметная стоимость оборудования					*267143*				
148	Пр.л."ЭЗ№1"	**Стеллаж д/кухни СТК-600/600**		1	**112907,14**		**112907**				**112907**
			шт						112907		
		Отпускная цена			112907		112907				
		Сметная стоимость оборудования					*112907*				
153	Пр.л."Алга Басу LTD"	**Пила для резки мяса SirMAn SO-1550 F3**		1	**396720,54**		**396721**				**396721**
			шт						396721		
		Отпускная цена			396721		396721				
		Сметная стоимость оборудования					*396721*				
158	Пр.л."EliTE SArA"	**Мясорубка МИМ 300**		1	**224303,57**		**224304**				**224304**
			шт						224304		
		Отпускная цена			224304		224304				
		Сметная стоимость оборудования					*224304*				
160	Пр.л."Компания БИО"	**Полка д/кухни ПНК-950/300**		1	**11266,96**		**11267**				**11267**
			шт						11267		
		Отпускная цена			11267		11267				
		Сметная стоимость оборудования					*11267*				
167	Пр.л."ЭЗ№1"	**Стеллаж д/кухни СТК-950/500**		1	**112907,14**		**112907**				**112907**
			шт						112907		
		Отпускная цена			112907		112907				
		Сметная стоимость оборудования					*112907*				
168	Пр.л."ЭЗ№1"	**Стеллаж д/кухни СТК-1500/500**		2	**205458,04**		**410916**				**410916**
			шт						410916		
		Отпускная цена			205458		410916				
		Сметная стоимость оборудования					*410916*				
170	Пр.л."Алга Басу LTD"	**Машина холодильная среднетемпературная сплит-система SM115 S**		1	**308332,14**		**308332**				**308332**
			шт						308332		
		Отпускная цена			308332		308332				
		Сметная стоимость оборудования					*308332*				
172	Пр.л."EliTE SArA" прим.	**Камера т/изол. холодильная КХН-8.81(1960х2420х2200)**		1	**435450,89**		**435451**				**435451**
			шт						435451		
		Отпускная цена			435451		435451				
		Сметная стоимость оборудования					*435451*				
173	Пр.л."ЭЗ№1"	**Стеллаж д/кухни СТК-1200/500**		1	**131417,86**		**131418**				**131418**
			шт						131418		
		Отпускная цена			131418		131418				
		Сметная стоимость оборудования					*131418*				
174	Пр.л."ЭЗ№1"	**Стеллаж д/кухни СТК-1500/500**		3	**205458,04**		**616374**				**616374**
			шт						616374		

9

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена			205458		616374				
		Сметная стоимость оборудования					*616374*				
177	Пр.л."ЭЗ№1"	**Стеллаж д/кухни СТК-1200/500**		3	**131417,86**		**394254**				**394254**
			шт						**394254**		
		Отпускная цена			131418		394254				
		Сметная стоимость оборудования					*394254*				
180	Пр.л."ЭЗ№1"	**Стеллаж СТК-950/500**		1	**112907,14**		**112907**				**112907**
			шт						**112907**		
		Отпускная цена			112907		112907				
		Сметная стоимость оборудования					*112907*				
183	Пр.л."Компания БИО"	**Полка д/кухни ПНК-950/300**		1	**11266,96**		**11267**				**11267**
			шт						**11267**		
		Отпускная цена			11267		11267				
		Сметная стоимость оборудования					*11267*				
186	Пр.л."ZArA TrAdE"	**Шкаф для хлеба ШЗХ-1200(1200х600х1730)**		1	**116875**		**116875**				**116875**
			шт.						**116875**		
		Отпускная цена			116875		116875				
		Сметная стоимость оборудования					*116875*				
188	Пр.л."EliTE SArA"	**Хлеборезка Янычар АХМ-300А краш. 1050х560х590**		1	**294642,86**		**294643**				**294643**
			шт						**294643**		
		Отпускная цена			294643		294643				
		Сметная стоимость оборудования					*294643*				
192	Пр.л."ZArA TrAdE"	**Шкаф холодильный среднетемпературный СМ107-S**		1	**255446,43**		**255446**				**255446**
			шт						**255446**		
		Отпускная цена			255446		255446				
		Сметная стоимость оборудования					*255446*				
194	Пр.л."Алга Басу LTD"	**XinHE FOOd MACHinE CO.,LTd т.м. EKSI Миксер планетарный серии EJ-10BF 450х470х600**		1	**130375**		**130375**				**130375**
			шт						**130375**		
		Отпускная цена			130375		130375				
		Сметная стоимость оборудования					*130375*				
200	Пр.л."EliTE SArA"	**Ларь морозильный СНЕЖ МЛК 350 (белый) 1000х600х800**		1	**116687,5**		**116688**				**116688**
			шт.						**116688**		
		Отпускная цена			116688		116688				
		Сметная стоимость оборудования					*116688*				
202	Пр.л."EliTE SArA"	**Машина тестомесильная малогаб. типа МТМ 65 М, мод. МТМ-65 МНА (1,5кВт) с дежой 540х750х 1165**		1	**3371250**		**3371250**				**3371250**
			шт						**3371250**		
		Отпускная цена			3371250		3371250				
		Сметная стоимость оборудования					*3371250*				
203	Пр.л."Компания БИО"	**Полка д/кухни ПНК-950/300**		2	**11266,96**		**22534**				**22534**
			шт						**22534**		
		Отпускная цена			11267		22534				
		Сметная стоимость оборудования					*22534*				
204	Пр.л."Алга Басу LTD"	**Стол Специализированный кондитерский "ASSUM" ССК-12/8 1200х800х850 без борта**		1	**116351,79**		**116352**				**116352**
			шт						**116352**		
		Отпускная цена			116352		116352				
		Сметная стоимость оборудования					*116352*				
206	Пр.л."EliTE SArA"	**Тележка-шпилька т.м. EKSI ТШ-12 460х610х1600 (для листов 400х600)**		1	**79500**		**79500**				**79500**
			шт						**79500**		
		Отпускная цена			79500		79500				
		Сметная стоимость оборудования					*79500*				
210	Пр.л."Алга Басу LTD"	**Холодильник бытовой (для сбора остатков пищи) СМ 105-5(ШХ-0,5)**		1	**138170,54**		**138171**				**138171**
			шт						**138171**		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена			138171		138171				
		Сметная стоимость оборудования					*138171*				
226	Пр.л."EliTE SArA"	Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ(1120мм) 1120х1030х1240		1	280616,07		280616				280616
			шт.						280616		
		Отпускная цена			280616		280616				
		Сметная стоимость оборудования					*280616*				
231	Пр.л."АЛГА БАСУ LTD"	Шкаф холодильный среднетемпературный DM110Sd-S 1402х620х2028		1	283777,68		283778				283778
			шт						283778		
		Отпускная цена			283778		283778				
		Сметная стоимость оборудования					*283778*				
232	Пр.л."ЭЗ№1"	Стеллаж д/кухни СТК-1200/600 1200х600х1600		2	131417,86		262836				262836
			шт						262836		
		Отпускная цена			131418		262836				
		Сметная стоимость оборудования					*262836*				
234	Пр.л."АЛГА БАСУ LTD"	Электроподогреватель воды т.м.EKSI серии WB, мод. WB30 390х390х420		2	24555,36		49111				49111
			шт						49111		
		Отпускная цена			24555		49111				
		Сметная стоимость оборудования					*49111*				
235	Пр.л."ЭЗ№1"	Стеллаж д/кухни СТК-1200/600 1200х600х1600		2	131417,86		262836				262836
			шт						262836		
		Отпускная цена			131418		262836				
		Сметная стоимость оборудования					*262836*				
240	Пр.л."EliTE SArA"	Машина посудомоечная МПК-700К купольная 725х830х1490(1920)		1	429678,57		429679				429679
			шт						429679		
		Отпускная цена			429679		429679				
		Сметная стоимость оборудования					*429679*				
242	Пр.л."ЭЗ№1"	Стеллаж д/кухни СТК-950/600 950х600х1600		1	112907,14		112907				112907
			шт						112907		
		Отпускная цена			112907		112907				
		Сметная стоимость оборудования					*112907*				
		Итого по разделу: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ. УЧЕБНЫЙ КОРПУС.					**19047977**				**19047977**
		Раздел: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ. СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ.									
15	Пр.л."ЭЗ№1"	Шкаф оружейный на 10 пистолетов Торэкс ОШ-10 ПМ "SAfE MAsTer"		3	267500		802500				802500
			шт.						802500		
		Отпускная цена			267500		802500				
		Сметная стоимость оборудования					*802500*				
		Итого по разделу: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ. СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ.					**802500**				**802500**
		Раздел: Покрытие									
27	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		70	1073,03	954,79	75112	66836	112	23095	106063
		м3 материала основания в плотном теле			116,64	188,84	8165	13219		7857	
28	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		500	770,79	208,39	385397	104195	267342	49185	469349
			м2 основания		27,72	63,36	13860	31681		34767	
29	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,12	92744,91	1620,81	11129	194	10935	98	12126
			т		0	758,06	0	91		898	
30	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		500	1271,89	90,36	635945	45178	572388	33416	722910

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		36,76	25,12	18379	12561		53549	
31	Е11-270602-0406 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306		500	287,03	0,04	143514	20	143395	106	155110
			м2 покрытия		0,2	0	98	0		11490	
32	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,09	92744,91	1620,81	8347	146	8201	74	9094
			т		0	758,06	0	68		674	
33	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		500	1418,79	90,56	709394	45280	645735	33459	802281
			м2 покрытия		36,76	25,2	18379	12601		59428	
47	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		5	2970,08	864,68	14850	4323	7251	4601	21008
			м3 основания		655,2	334,3	3276	1672		1556	
48	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		200	1745,55	27,44	349109	5489	218120	137693	525746
			м бортового камня		627,5	9,97	125500	1993		38944	
49	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		9	33091		297819		297819		321645
			м3							23826	
		Итого по разделу: Покрытие					2630616	271662	2171298	281727	3145332
		ИТОГО:					37184220	946437	14663243	1785776	23916586
							1724068	207124	19850477	1529563	
		СМР									23916586
		Оборудование									19850477
		Итого СМР и Оборудование:									43767063
		В том числе :									
		Накладные расходы									1529563
		Сметная прибыль			1,2 %				286 999		24 203 585
		Итого с временными			2,64%				638 975		24 842 560
		Итого с зимними удорожаниями								1 529 563	
		СМР в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									26 082 105
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							521 642		26 603 747
		Оборудование в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									20 840 937
		Итого СМР и Оборудование:									47 444 685
		Итого с НДС			12 %				5 693 362		53 138 047
		тендерная скидка 10%									5 313 805
		итого к оплате									47 824 242

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Кокшетау"
Зам.руководителя :
Оспанов Р.С.

Куратор объекта:
Жолдаспаев С.

Технический Надзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Эксперт:
Житов А.Т.

Авторский Надзор:
ТОО "Tau Projekt"
Эксперт:
Байжанов А.Е.

Подрядчик
ТОО "АсарСтройСервис"
Генеральный Директор
Оразахынов Б.С.