Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Кокшетау акмолинской области", БИН: 000140001467, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая,87**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АсарСтройСервис", БИН: 040440000980, г.Алматы, Спаская, 104/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 4 В Г.КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **УЧЕБНЫЙ КОРПУС, СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **25.09.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№13 от 25 ноябрь 2021 года

за ноябрь 2021 года

на 2-1-4 Электросиловое оборудование и электроосвещение. По замеяаниям экспертизы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Ц13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Выключатель автоматический. Установка**		9	1144,09	0	10297	0	73	7361	19071
			шт.		1136	0	10224	0		1413	
13	С123-070204-0645	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1522		1522		1522		1644
			шт.							122	
14	С123-070204-1608	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**		5	4077		20385		20385		22016
			шт.							1631	
15	С123-070204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		5	465		2325		2325		2511
			шт.							186	
18	Ц13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Выключатель автоматический. Установка**		14	1144,09	0	16017	0	113	11451	29666
			шт.		1136	0	15904	0		2197	
19	С123-070204-0647	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1838		1838		1838		1985
			шт.							147	
20	С123-070204-1608	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**		5	4077		20385		20385		22016
			шт.							1631	
21	С123-070204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		8	465		3720		3720		4018
			шт.							298	
24	Ц13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Выключатель автоматический. Установка**		14	1144,09	0	16017	0	113	11451	29666
			шт.		1136	0	15904	0		2197	
25	С123-070204-0646	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		1	1522		1522		1522		1644
			шт.							122	
26	С123-070204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**		8	465		3720		3720		4018

р норм, ресурса		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимо с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							298	
	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		5	4077		20385		20385		22
			шт.							1631	
30	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Выключатель автоматический. Установка		14	1144,09	0	16017	0	113	11451	29
			шт.		1136	0	15904	0		2197	
31	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1522		1522		1522		1
			шт.							122	
32	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		8	465		3720		3720		4
			шт.							298	
33	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		5	4077		20385		20385		22
			шт.							1631	
36	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Выключатель автоматический. Установка		15	1144,09	0	17161	0	121	12269	31
			шт.		1136	0	17040	0		2354	
37	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1522		1522		1522		1
			шт.							122	
38	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		7	465		3255		3255		3
			шт.							260	
39	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		7	4077		28539		28539		30
			шт.							2283	
42	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Выключатель автоматический. Установка		10	1144,09	0	11441	0	81	8179	21
			шт.		1136	0	11360	0		1570	
43	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1473		1473		1473		1
			шт.							118	
44	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		5	465		2325		2325		2
			шт.							186	
45	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		4	4077		16308		16308		17
			шт.							1305	
48	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Выключатель автоматический. Установка		14	1144,09	0	16017	0	113	11451	29
			шт.		1136	0	15904	0		2197	
49	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1522		1522		1522		1
			шт.							122	
50	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		8	465		3720		3720		4
			шт.							298	
51	С123-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		5	4077		20385		20385		22
			шт.							1631	
54	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Выключатель автоматический. Установка		19	1144,09	0	21738	0	154	15540	40
			шт.		1136	0	21584	0		2982	

м. са		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1522		1522		1522		1644
			шт.							122	
	-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		9	465		4185		4185		4520
			шт.							335	
	-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		9	4077		36693		36693		39628
			шт.							2935	
	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		3	1317,96	163,76	3954	491	55	2568	7044
			шт.		1136	53,12	3408	159		522	
66	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93		3	10753		32259		32259		34840
			шт.							2581	
67	Ц13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		10	5888,27	104,24	58883	1042	26610	22677	88084
			шт.		3123	26,56	31230	266		6525	
68	СЗАВОД Электроконтактор	Пускатель ПМЛ223002 буз U 220В с кнопками "Пуск", "Стоп" и сигнальной лампой		1	7062,5		7063		7063		7628
			шт							565	
69	СЗАВОД Электроконтактор	Пускатель ПМЛ121002буз		1	4446,43		4446		4446		4802
			шт							356	
70	СЗАВОД Электроконтактор	Пускатель ПМЛ123002буз с реле		8	5098,21		40786		40786		44049
			шт							3263	
71	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	4108,23	30,06	20541	150	7810	9058	31967
			шт.		2516,2	0	12581	0		2368	
72	СЭЛЕКТРОЦЕНТР	Выключатели и переключатели пакетные защищенные ПВ3-16 М3 30, пластмасса		5	1541,96		7710		7710		8327
			шт							617	
73	Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4899,05	112,16	4899	112	2515	1655	7078
			шт.		2272	26,56	2272	27		524	
74	5108-0401-0141 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5410-2674УХЛ4, Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012		1	67037		67037				67037
			шт.						67037		
		Отпускная цена			67037		67037				
		Сметная стоимость оборудования					*67037*				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене		1	10902,69	941,27	10903	941	7689	1827	13748
			шт.		2272	265,6	2272	266		1018	
76	ТООДинва	Шкаф управления АВР ШУ825322А2		1	120535,71		120536				120536
			шт						120536		
		Отпускная цена			120536		120536				
		Сметная стоимость оборудования					*120536*				
77	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне		9	4123,85	24,05	37115	216	17512	13958	55158
			шт.		2154	0	19386	0		4086	
78	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54		9	1520		13680		13680		14774
			шт.							1094	
79	Ц13-080305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк		71	2282,25	742,73	162040	52734	66558	57248	236831
			шт.		602,08	517,8	42748	36764		17543	
81	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях		555	2097,93	768,23	1164350	426367	113807	632879	1941007
			шт.		1124,64	459,14	624175	254823		143778	
87	Ц13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах		36	4320,85	833,78	155550	30016	64191	57883	230508
			шт.		1704	529,13	61344	19049		17075	
89	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях		63	2931,44	1067,82	184680	67273	12919	103757	311512
			шт.		1658,56	628,85	104489	39618		23075	
91	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		119	1647,03	665,71	195997	79219	15390	109335	329758
			шт.		852	424,08	101388	50466		24427	
114	Ц13-080206-1708 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола		117	434,76	80,67	50867	9438	11693	23446	80259
			м		254,16	24,17	29737	2828		5945	
116	С123-010201-0111 к=1,03	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		7,21	253		1824		1824		1970
			м							146	
117	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		30	691,94	50,84	20758	1525	10020	6760	29719
			м		307,11	5,84	9213	175		2201	
118	С123-061705-0105 к=1,03	Металлорукав РЗ-ЦХ 22		30,9	222		6860		6860		7409
			м							549	
120	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		36	706,82	328,48	25446	11825	8894	5965	33924
			м кабеля		131,28	98,86	4726	3559		2513	
163	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		8	561,77	0	4494	0	34	2721	7792
			шт.		557,5	0	4460	0		577	
164	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, У-409 размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		8	626		5008		5008		5409
			шт.							401	
165	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		3	395,75	0	1187	0	173	895	2249

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С123-051501-0301	**Термометры прямые в оправе**	**комплект**	**3**	**338,14**	**0**	**1014**	**0**		**167**	**5502**
					1698		**5094**		**5094**	**408**	
167	Ц13-110201-0101	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**3**	**1236,31**	**0**	**3709**	**0**	**199**	**2369**	**6565**
					1170,08	**0**	**3510**	**0**		**486**	
168	ТОО "ТОРГ МАРКЕТИНГ"	**Устройство терморегулирующее ТУДЭ-4**	**шт.**	**2**	**5000**		**10000**				**10000**
		Отпускная цена	**шт**		5000		10000		**10000**		
		Сметная стоимость оборудования					***10000***				
169	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3**	**3774,02**	**24,05**	**11322**	**72**	**4686**	**4253**	**16822**
					2188	**0**	**6564**	**0**		**1246**	
170	СТОО "ТОРГ МАРКЕТИНГ"	**Переключатель ПП2-16**	**шт**	**3**	**16785,71**		**50357**		**50357**	**4029**	**54386**
171	Ц13-100408-0504	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**3784,71**	**0**	**11354**	**0**	**374**	**6028**	**18773**
					3660	**0**	**10980**	**0**		**1391**	
172	С123-070202-1201 прим	**Коробка соединительная КСК-8, КС-10**	**шт.**	**3**	**7619**		**22857**		**22857**	**1829**	**24686**
173	Ц13-080201-0701	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**12**	**706,82**	**328,48**	**8482**	**3942**	**2965**	**1790**	**11093**
					131,28	**98,86**	**1575**	**1186**		**822**	
175	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**15**	**4045,78**	**184,04**	**60687**	**2761**	**43630**	**9755**	**76077**
					953,1	**50,46**	**14297**	**757**		**5635**	
176	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм-10мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**60**	**345,27**	**14,9**	**20716**	**894**	**9020**	**7113**	**30055**
					180,03	**2,92**	**10802**	**175**		**2226**	
177	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**48**	**529,57**	**23,31**	**25420**	**1119**	**17184**	**4793**	**32630**
					148,26	**5,84**	**7116**	**280**		**2417**	
178	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**50**	**440,75**	**21,32**	**22038**	**1066**	**12500**	**5653**	**29906**
					169,44	**5,05**	**8472**	**252**		**2215**	
179	Ц13-110301-0101	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**16**	**575,98**	**0**	**9216**	**0**	**128**	**6134**	**16578**
					568	**0**	**9088**	**0**		**1228**	
180	ТОО "Теплокабель	**Терморегулятор DEvirEg 330 с датчиком температуры**	**шт**	**16**	**41642,86**		**666286**				**666286**
		Отпускная цена			41643		666286		**666286**		
		Сметная стоимость оборудования					***666286***				
181	Ц13-080201-0701	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**80**	**706,82**	**328,48**	**56546**	**26278**	**19765**	**11931**	**73954**
					131,28	**98,86**	**10502**	**7909**		**5478**	
183	СТОО "Теплокабель	**Алюминевая лента скотч AluTAPE Alu-GlAss 10по 25м**		**10**	**2678,57**		**26786**		**26786**		**28929**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			рулон							2143	
184	Ц13-080306-1101 Изм. и доп. вып. 9	Коробка клеммная, количество зажимов до 24Х24. Монтаж оборудования		19	48195,87	23,53	915722	447	602287	202816	1208020
			шт.		16473	0	312987	0		89483	
185	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2		19	3592		68248		68248		73708
			шт.							5460	
186	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		185	235,65	8,97	43595	1659	14508	18124	66656
			м		148,26	2,92	27428	540		4938	
188	Ц13-080206-2202	Провод (кабель) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		185	84,53	1,6	15638	297	3587	7681	25185
			м		63,54	0,53	11755	98		1866	
190	Ц13-080206-2203	Провод (кабель) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		80	99,57	3,21	7966	257	1779	3898	12813
			м		74,13	1,06	5930	85		949	
		ИТОГО: Электросиловое оборудование и электроосвещение. По замеяаниям экспертизы					4818494	720140	1615219	1434123	5819867
		Раздел: ФУНДАМЕНТ. Общестроительные работы. УЧЕБНЫЙ КОРПУС									
24	Е11-100106-0601 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Заполнение переплетами одинарными глухими		0,47328	4970,81	161,61	2353	76	1539	688	3283
			м2 проемов		1558,11	56,26	737	27		243	
25	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92		0,47328	10396		4920		4920		5314
			м2							394	
26	С121-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки		0,47328	1361		644		644		696
			м2							52	
27	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		5	835		4175		4175		4509
			шт.							334	
28	С121-130211-0501	Петля накладная		10	298		2980		2980		3218
			шт.							238	
29	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86		5	490		2450		2450		2646
			шт.							196	
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ									19666
		Раздел: СТЕНЫ									
70	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Рихтовочный зазор-засыпка из песка		22,104	3832,14	1204,56	84706	26626	31949	29699	123557
			м3		1182,18	262,56	26131	5804		9152	
96	Е11-100103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство		38,595	1382,6	95,56	53361	3688	17044	30818	90914
			м2 перегородок		845,44	41,79	32630	1613		6734	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		23,76	2054,78	169,74	48822	4033	24394	19914	74235
			м2 проемов		858,36	72,91	20395	1732		5499	
98	С121-130816-3505 прим	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм. Экраны санузлов из металлопласта		0,0405	2842972		115140		115140		124352
			1000 м2							9211	
99	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80		25	4249		106225		106225		114723
			пара							8498	
100	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		50	490		24500		24500		26460
			шт.							1960	
101	С121-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86		25	490		12250		12250		13230
			шт.							980	
		Итого по разделу: СТЕНЫ									567471
		Раздел: КРОВЛЯ									
148	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения. Установка над шахтами		13	22862,89	202,08	297218	2627	254381	40053	364253
			зонт		3093,05	50,86	40210	661		26982	
154	Е11-100105-0101	Стропила. Установка		0,1344	101894,51	1257,97	13695	169	10944	2380	17361
			м3 древесины в конструкции		19204,9	474,98	2581	64		1286	
155	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		0,11346	68435,26	1171,14	7765	133	5919	1589	10102
			м3 древесины в конструкции		15097,2	464,04	1713	53		748	
156	Е11-100114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам		31,68	2180,74	35,23	69086	1116	59743	7789	83025
			м2 покрытия		259,69	13,48	8227	427		6150	
157	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,37926	9975,07	51,34	3783	19	3488	256	4362
			м3 древесины в конструкции		727,74	20,94	276	8		323	
158	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		31,62	4178,98	49,6	132139	1568	116847	12918	156662
			м2 утепляемого покрытия		434,03	10,02	13724	317		11605	
159	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		4,548	2948,26	18,86	13409	86	10781	2366	17037
			м2 кровли		558,94	6,51	2542	30		1262	
160	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		1,002	1465,68	69,63	1469	70	469	862	2517
			м2 проемов		927,51	28,26	929	28		186	
		Итого по разделу: КРОВЛЯ									655319
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ									
170	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,29062	77,97	2,22	413	12	207	135	591
			м2		36,64	0,22	194	1		44	
171	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		5,29062	139,4	3,14	738	17	494	158	967
			м2		42,81	0,44	227	2		72	
176	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,11868	63108,32	23845,64	7490	2830	1027	3070	11404
			т конструкций		30605,1	6883,61	3632	817		845	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,11868	521280		61866		61866		66815
			т							4949	
178	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,44172	77,97	2,22	268	8	135	88	384
			м2		36,64	0,22	126	1		28	
179	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		3,44172	139,4	3,14	480	11	322	103	629
			м2		42,81	0,44	147	2		47	
182	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков		0,174	3020,94	505,61	526	88	245	190	773
			м2 проемов		1105,77	109,58	192	19		57	
183	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92		0,174	33419		5815		5815		6280
			м2							465	
184	С121-130211-0501	Петля накладная		2	298		596		596		644
			шт.							48	
185	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж - стремянка выход на кровлю		0,05184	63074,71	23845,64	3270	1236	447	1341	4980
			т конструкций		30605,1	6883,61	1587	357		369	
186	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,05184	521280		27023		27023		29185
			т							2162	
187	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,4259	77,97	2,22	111	3	56	36	159
			м2		36,64	0,22	52	0		12	
188	Е11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,4259	139,4	3,14	199	4	133	43	261
			м2		42,81	0,44	61	1		19	
198	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,09042	63108,32	23845,64	5706	2156	783	2339	8689
			т конструкций		30605,1	6883,61	2767	622		644	
199	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,09042	521280		47134		47134		50905
			т							3771	
200	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,62218	77,97	2,22	204	6	103	67	293
			м2		36,64	0,22	96	1		22	
201	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		2,62218	139,4	3,14	366	8	245	78	479
			м2		42,81	0,44	112	1		36	
204	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков		0,174	3020,94	505,61	526	88	245	190	773
			м2 проемов		1105,77	109,58	192	19		57	
205	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92		0,174	33419		5815		5815		6280
			м2							465	
206	С121-130211-0501	Петля накладная		2	298		596		596		644
			шт.							48	
207	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж - стремянка выход на кровлю		0,05184	63074,71	23845,64	3270	1236	447	1341	4980
			т конструкций		30605,1	6883,61	1587	357		369	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,05184	521280		27023		27023		29185
			т							2162	
209	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,4259	77,97	2,22	111	3	56	36	159
			м2		36,64	0,22	52	0		12	
210	Е11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,4259	139,4	3,14	199	4	133	43	261
			м2		42,81	0,44	61	1		19	
226	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,03966	63108,32	23845,64	2503	946	343	1026	3811
			т конструкций		30605,1	6883,61	1214	273		282	
227	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,03966	521280		20674		20674		22328
			т							1654	
228	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,15014	77,97	2,22	90	3	45	29	128
			м2		36,64	0,22	42	0		10	
229	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		1,15014	139,4	3,14	160	4	107	34	210
			м2		42,81	0,44	49	1		16	
232	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 4	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		2,376	25124,3	30,62	59695	73	56511	2515	67187
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1309,44	13,43	3111	32		4977	
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ									319384
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
414	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		6,252	21664,73	1609,62	135448	10063	115145	11136	158310
			м3		1637,85	319,44	10240	1997		11727	
415	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,04698	191399		8992		8992		9711
			т							719	
416	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0,00744	198733		1479		1479		1597
			т							118	
417	Е11-090306-0501	Обрамление ступеней уголком 50х5. Монтаж		25,2	137,58	2,44	3467	62	47	2326	6257
			м		133,25	0,55	3358	14		463	
418	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,09498	223960		21272		21272		22973
			т							1702	
420	Е11-070519-0102	Ограждения металлические. Установка		23,484	1614,52	77,83	37915	1828	1661	41458	85723
			м ограждения		1465,96	30,12	34427	707		6350	
421	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		9,828	408		4010		4010		4331
			м							321	
422	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		41,484	912		37833		37833		40860
			м							3027	
423	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		21,1356	77,97	2,22	1648	47	827	538	2360
			м2		36,64	0,22	774	5		175	
424	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		21,1356	139,4	3,14	2946	66	1975	631	3863

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		42,81	0,44	905	9		286	
425	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг		0,6	1427880		856728				856728
			комплект						856728		
		Отпускная цена			1427880		856728				
		Сметная стоимость оборудования					*856728*				
426	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,38592	75518,59	19545,22	29144	7543	865	15574	48296
			т конструкций		53731,5	4755,07	20736	1835		3577	
427	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86		0,19404	242944		47141		47141		50912
			т							3771	
428	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86		0,13632	259677		35399		35399		38231
			т							2832	
429	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 40 мм ГОСТ 13663-86		0,05556	240859		13382		13382		14453
			т							1071	
430	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		11,19108	77,97	2,22	873	25	438	285	1250
			м2		36,64	0,22	410	2		93	
431	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		11,19108	139,4	3,14	1560	35	1046	334	2046
			м2		42,81	0,44	479	5		152	
432	Е11-120101-0706	Козырек. Устройство покрытия металлочерепицей		110,274	4819,55	93,67	531471	10329	368870	142391	727771
			м2 кровли		1380,84	22,69	152271	2502		53909	
433	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление калитки		0,01296	112406,04	7686,38	1457	100	67	903	2549
			т конструкций		99554	1465,96	1290	19		189	
434	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		0,00156	198733		310		310		335
			т							25	
435	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 60 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,01134	223960		2540		2540		2743
			т							203	
436	С123-010201-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		0,06	213		13		13		14
			м							1	
437	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		2	490		980		980		1058
			шт.							78	
438	Е11-090601-0102	Ограждение сетчатое металлическое высотой 1,2м. Монтаж готовых секций		0,01296	46782,99	1596,18	606	21	33	385	1070
			т конструкций		42639	395,3	553	5		79	
439	Е11-130301-0405 #ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		0,37578	217,84	2,71	82	1	66	11	100
			м2		40,44	0,36	15	0		7	

		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1406 часть 13 п.1.9 р=1,1#ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		0,37578	79,03	1,73	30	1	19	7	39
			м2		25,9	0,24	10	0		3	
454	Е11-070519-0102	Ограждения металлические. Установка		41,76	1614,52	77,83	67423	3250	2954	73722	152436
			м ограждения		1465,96	30,12	61218	1258		11292	
455	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		92,16	912		84050		84050		90774
			м							6724	
456	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		37,584	77,97	2,22	2931	83	1470	956	4197
			м2		36,64	0,22	1377	8		311	
457	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		37,584	139,4	3,14	5239	118	3512	1122	6870
			м2		42,81	0,44	1609	16		509	
458	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,38592	75518,59	19545,22	29144	7543	865	15574	48296
			т конструкций		53731,5	4755,07	20736	1835		3577	
459	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86		0,19404	242944		47141		47141		50912
			т							3771	
460	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86		0,13632	259677		35399		35399		38231
			т							2832	
461	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 40 мм ГОСТ 13663-86		0,05556	240859		13382		13382		14453
			т							1071	
462	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		11,19108	77,97	2,22	873	25	438	285	1250
			м2		36,64	0,22	410	2		93	
463	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		11,19108	139,4	3,14	1560	35	1046	334	2046
			м2		42,81	0,44	479	5		152	
464	Е11-120101-0706	Козырек. Устройство покрытия металлочерепицей		10,308	4819,55	93,67	49680	966	34481	13310	68029
			м2 кровли		1380,84	22,69	14234	234		5039	
473	Е11-100105-0101	Стропила. Установка		0,1338	101894,51	1257,97	13633	168	10896	2370	17284
			м3 древесины в конструкции		19204,9	474,98	2570	64		1280	
474	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		0,036	68435,26	1171,14	2464	42	1878	504	3205
			м3 древесины в конструкции		15097,2	464,04	543	17		237	
475	Е11-100114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам		6	2180,74	35,23	13084	211	11315	1475	15724
			м2 покрытия		259,69	13,48	1558	81		1165	
476	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов/лобовая доска		0,108	3400,97	22,41	367	2	224	128	535
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1308,45	9,85	141	1		40	
477	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,32196	9975,07	51,34	3212	17	2961	217	3703
			м3 древесины в конструкции		727,74	20,94	234	7		274	
478	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из оцинкованного листа. Устройство		6,42	3223,62	18,86	20696	121	16986	3340	25958

		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 кровли		558,94	6,51	3588	42		1923	
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		1,002	1465,68	69,63	1469	70	469	862	2517
			м2 проемов		927,51	28,26	929	28		186	
		Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92		1,002	33414		33481		33481		36159
			м2							2678	
	121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011		1	7295		7295		7295		7879
			шт.							584	
482	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		2	490		980		980		1058
			шт.							78	
483	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,8	5264,23	1457,68	9476	2624	5567	2213	12623
			м3 основания		714	607,8	1285	1094		935	
484	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,8	21734,8	7,68	39123	14	33575	5202	47870
			м3 подстилающего слоя		3074,4	0	5534	0		3546	
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ									2735589
		Раздел: Хозяйственно-питьевой водопровод В1 ниже 0,000									
24	Е11-160901-0301 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные с обводной линией диаметром ввода до 300 мм диаметром водомера до 200 мм. Устройство с изготовлением обвязки на месте монтажа		1	219529,46	6961,15	219529	6961	159102	54195	295622
			узел		53466	1834,7	53466	1835		21898	
25	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		1	1448		1448		1448		1564
			шт.							116	
26	С123-030301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч		1	121449		121449		121449		131165
			шт.							9716	
27	С123-030302-0101	Радиомодуль модели CYBIE RF		1	26063		26063		26063		28148
			шт.							2085	
28	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка		1	17112,1	204,73	17112	205	15932	1014	19576
			фильтр		975,73	58,91	976	59		1450	
29	С123-040103-3411	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна, с ручным редукторным приводом, для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 13547-79		1	128357		128357		128357		138626
			шт.							10269	
30	С123-040909-0801	Краны шаровые стальные для газа для спуска воздуха стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005		20	6628		132560		132560		143165
			шт.							10605	
31	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		224	139,4	3,14	31227	704	20932	6685	40944
			м2		42,81	0,44	9590	98		3033	
32	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX		224	581,09	89,27	130165	19996	56476	47660	192050
			м трубопровода		239,7	40,26	53692	9018		14226	

					Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	[illegible]	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-110403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77		61,6	167		10287		10287		11110
			м							823	
34	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77		13,2	185		2442		2442		2637
			м							195	
35	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77		66	239		15774		15774		17036
			м							1262	
36	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		52,8	291		15365		15365		16594
			м							1229	
37	С121-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77		52,8	468		24710		24710		26687
			м							1977	
		Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой водопровод В1 ниже 0,000									1064924
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1 выше 0,00									
50	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка		7	23020,06	109,85	161140	769	153479	6980	181570
			кран		984,6	32,82	6892	230		13450	
51	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005		7	6895		48265		48265		52126
			шт.							3861	
52	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише		7	795,43	15,15	5568	106	188	5202	11631
			шт.		753,48	4,81	5274	34		862	
53	С123-080307-0110	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК		7	24903		174321		174321		188267
			шт.							13946	
54	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		14	14298		200172		200172		216186
			шт.							16014	
62	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		60	139,4	3,14	8364	189	5607	1791	10967
			м2		42,81	0,44	2569	26		812	
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1 выше 0,00									660747

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Горячее водоснабжение Т3, Т4 ниже 0,000									
74	С123-040101-0401	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**		1	18738		18738		18738		20237
			шт.							1499	
75	С123-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**		2	1298		2596		2596		2804
			шт.							208	
76	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка**		1	1938,4	116,15	1938	116	301	1513	3728
			шт.		1521,67	22,54	1522	23		276	
77	С123-040101-0401	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 40 ГОСТ 5762-2002**		1	18738		18738		18738		20237
			шт.							1499	
78	С123-020103-0206	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80**		2	964		1928		1928		2082
			шт.							154	
79	Е11-170801-0101	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**		6	8789,94	404,17	52740	2425	309	50013	110972
			комплект		8334,33	171,21	50006	1027		8220	
80	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**		2	29806		59612				59612
			шт.						59612		
		Отпускная цена			29806		59612				
		Сметная стоимость оборудования					*59612*				
81	5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**		1	74300		74300				74300
			шт.						74300		
		Отпускная цена			74300		74300				
		Сметная стоимость оборудования					*74300*				
82	5104-0106-0111 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**		1	82380		82380				82380
			шт.						82380		
		Отпускная цена			82380		82380				
		Сметная стоимость оборудования					*82380*				
83	5104-0106-0116 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**		4	83710		334840				334840
			шт.						334840		
		Отпускная цена			83710		334840				
		Сметная стоимость оборудования					*334840*				
84	С123-030102-1240	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**		50	2405		120250		120250		129870
			шт.							9620	
85	С123-030102-1228	**Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**		3	7579		22737		22737		24556

	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							1819	
86	С123-030102-1237	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96		5	7627		38135		38135		41186
			шт.							3051	
87	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		272	139,4	3,14	37918	855	25418	8117	49718
			м2		42,81	0,44	11645	119		3683	
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение Т3, Т4 ниже 0,000									956522
		Раздел: Горячее водоснабжение Т3, Т4 выше 0,000									
101	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка		28,8	8789,94	404,17	253150	11640	1482	240060	532668
			комплект		8334,33	171,21	240029	4931		39457	
102	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003		15	29806		447090				447090
			шт.						447090		
		Отпускная цена			29806		447090				
		Сметная стоимость оборудования					*447090*				
103	5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003		10	74300		743000				743000
			шт.						743000		
		Отпускная цена			74300		743000				
		Сметная стоимость оборудования					*743000*				
104	5104-0106-0111 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003		3	82380		247140				247140
			шт.						247140		
		Отпускная цена			82380		247140				
		Сметная стоимость оборудования					*247140*				
105	С123-040905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		50	814		40700		40700		43956
			шт.							3256	
106	С123-040905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005		10	1223		12230		12230		13208
			шт.							978	
107	С123-040905-1003	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005		10	2034		20340		20340		21967
			шт.							1627	
108	С123-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96		60	2405		144300		144300		155844
			шт.							11544	
109	С123-030102-1228	Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96		3	7579		22737		22737		24556
			шт.							1819	
110	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°С, типа WATTs		2	4268		8536		8536		9219
			шт.							683	
111	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX		120	581,09	89,27	69731	10712	30255	25532	102884
			м трубопровода		239,7	40,26	28764	4831		7621	

№ п/п	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С121-110403-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77		61,6	233		14353		14353		15501
			м							1148	
113	С121-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77		44	319		14036		14036		15159
			м							1123	
114	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		26,4	377		9953		9953		10749
			м							796	
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение Т3, Т4 выше 0,000									2382941
		Раздел: БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К3 ниже 0,000									
116	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		16	850,6	1,26	13610	20	2975	10408	25939
			м трубопровода		663,42	0,38	10615	6		1921	
117	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		8	644,32	3,1	5155	25	40	4994	10961
			м трубопровода		636,16	0,86	5089	7		812	
118	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		2,4	24177,31	157,33	58026	378	51910	5793	68924
			комплект		2390,94	71,95	5738	173		5105	
119	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		0,8	12257,33	79,28	9806	63	8036	1701	12427
			комплект		2133,3	35,96	1707	29		921	
120	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		1	932		932		932		1007
			шт.							75	
121	Е11-170101-0108	Биде. Установка		6	14567,25	106,46	87404	639	68714	17972	113806
			комплект		3008,5	48	18051	288		8430	
122	Е11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка		6	11063,73	56,3	66382	338	60135	5941	78110
			комплект		984,87	25,56	5909	153		5786	
123	Е11-170101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка		3	29934,41	199,04	89803	597	84119	5242	102649
			комплект		1695,7	87,34	5087	262		7604	
124	С123-030102-1250	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96		3	6195		18585		18585		20072
			шт.							1487	
125	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		6	400		2400		2400		2592
			шт.							192	
126	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50		6	155		930		930		1004
			шт.							74	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Ц13-070401-0101 прим	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**		1	30801,38	918,8	30801	919	1290	17490	52155
			шт.		28593	79,68	28593	80		3863	
128	ТОО "Грундфос Казахстан"	**Насосная установка UnilifT KP.250.A1**		1	141898		141898				141898
			шт						141898		
		Отпускная цена			141898		141898				
		Сметная стоимость оборудования					*141898*				
129	С123-040905-1006	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**		1	6926		6926		6926		7480
			шт.							554	
130	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка**		1	1890,7	112,77	1891	113	301	1469	3629
			шт.		1477,35	21,88	1477	22		269	
131	С123-041001-6603	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91**		1	16124		16124		16124		17414
			шт.							1290	
132	С123-020103-0407	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80**		2	2002		4004		4004		4324
			шт.							320	
133	Ц13-070401-0101 прим	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**		1	30801,38	918,8	30801	919	1290	17490	52155
			шт.		28593	79,68	28593	80		3863	
134	ТОО "Грундфос Казахстан"	**Насосная установка MulTilifT MSS.11.1.2**		1	9497,76		9498				9498
			шт						9498		
		Отпускная цена			9498		9498				
		Сметная стоимость оборудования					*9498*				
135	С123-040905-1006	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**		1	6926		6926		6926		7480
			шт.							554	
136	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка**		1	1890,7	112,77	1891	113	301	1469	3629
			шт.		1477,35	21,88	1477	22		269	
137	С123-041001-6603	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91**		1	16124		16124		16124		17414
			шт.							1290	
138	С123-020103-0407	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80**		2	2002		4004		4004		4324
			шт.							320	
139	Ц13-070401-0101 прим	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**		1	30801,38	918,8	30801	919	1290	17490	52155
			шт.		28593	79,68	28593	80		3863	
140	ТОО "Грундфос Казахстан"	**Насосная установка MulTilifT MDG.09.3.2**		1	20349,12		20349				20349

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт						20349		
		Отпускная цена			20349		20349				
		Сметная стоимость оборудования					*20349*				
141	С123-040905-1006	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005		1	6926		6926		6926		7480
			шт.							554	
142	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка		1	1890,7	112,77	1891	113	301	1469	3629
			шт.		1477,35	21,88	1477	22		269	
143	С123-041001-6603	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91		1	16124		16124		16124		17414
			шт.							1290	
144	С123-020103-0407	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	2002		4004		4004		4324
			шт.							320	
145	Ц13-180106-0104	Сосуд, вместимость 100 л. Жироуловитель. Монтаж оборудования		1	12038	0	12038	0	48	7314	20900
			шт.		11990	0	11990	0		1548	
146	ТОО "АХ TECHNOLOGY"	Жироуловитель SG-100		1	28571,43		28571				28571
			шт						28571		
		Отпускная цена			28571		28571				
		Сметная стоимость оборудования					*28571*				
147	Ц13-180106-0105	Сосуд, вместимость 300 л. Монтаж оборудования		1	15635	0	15635	0	48	9508	27155
			шт.		15587	0	15587	0		2011	
148	ТОО "АХ TECHNOLOGY"	Жироуловитель SG-300		1	31250		31250				31250
			шт						31250		
		Отпускная цена			31250		31250				
		Сметная стоимость оборудования					*31250*				
149	Е11-170701-0101	Баки металлические массой до 0,5 т - бак разрыва струи /применительно/. Установка		1	14942,02	1457,62	14942	1458	500	13192	30384
			бак		12984,6	476,26	12985	476		2251	
150	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,0104	220167		2290		2290		2473
			т							183	
151	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		0,16	14388		2302		2302		2486
			м							184	
152	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		0,04	1030		41		41		44
			м							3	
153	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		0,04	482		19		19		21
			м							2	
154	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		200	1725,15	3,1	345030	619	217179	124856	507477
			м трубопровода		636,16	0,86	127232	172		37591	
155	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		160	850,6	1,26	136096	201	29746	104084	259394
			м трубопровода		663,42	0,38	106148	60		19214	
156	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		40	24177,31	157,33	967092	6293	865161	96545	1148728

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			комплект		2390,94	71,95	95638	2878		85091	
157	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		60	12257,33	79,28	735440	4757	602685	127553	932032
			комплект		2133,3	35,96	127998	2158		69039	
158	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		60	932		55920		55920		60394
			шт.							4474	
159	Е11-170101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка		3	29934,41	199,04	89803	597	84119	5242	102649
			комплект		1695,7	87,34	5087	262		7604	
160	С123-030102-1250	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96		3	6195		18585		18585		20072
			шт.							1487	
161	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		12	400		4800		4800		5184
			шт.							384	
162	Ц13-180106-0103	Сосуд, вместимость 50 л. Монтаж оборудования		1	9624	0	9624	0	32	5851	16713
			шт.		9592	0	9592	0		1238	
163	ТОО "AX TECHNOLOGY"	Жироуловитель SG-50		1	76785,71		76786				76786
			шт						76786		
		Отпускная цена			76786		76786				
		Сметная стоимость оборудования					*76786*				
164	Ц13-180106-0104	Сосуд, вместимость до 100 л. Монтаж оборудования		1	12038	0	12038	0	48	7314	20900
			шт.		11990	0	11990	0		1548	
165	ТОО "AX TECHNOLOGY"	Жироуловитель SG-70		1	39285,71		39286				39286
			шт						39286		
		Отпускная цена			39286		39286				
		Сметная стоимость оборудования					*39286*				
		Итого по разделу: БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К3 ниже 0,000									4197141
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ									
7	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка		86,9192	18658,51	141,7	1621783	12316	1549203	64527	1821215
			квт		693,33	64,2	60264	5581		134905	
9	С123-041009-0604	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		11	58520		643720		643720		695218
			шт.							51498	
10	С123-041009-0605	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		4	65124		260496		260496		281336
			шт.							20840	
12	С123-040904-1405	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005		4	29059		116236		116236		125535
			шт.							9299	
14	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		60	417,98	0,49	25079	30	2987	21633	50449
			шт.		367,69	0,22	22062	13		3737	
17	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		91,64	542		49669		49669		53642
			кг							3974	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	E11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка		89,376	18658,51	141,7	1667623	12665	1592992	66351	1872692
			квт		693,33	64,2	61967	5738		138718	
33	E11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		11,2	514,48	2,13	5762	24	828	4818	11426
			шт.		438,45	0,48	4911	5		846	
39	E11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		60	417,98	0,49	25079	30	2987	21633	50449
			шт.		367,69	0,22	22062	13		3737	
40	C123-041008-0417	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002		30	7356		220680		220680		238334
			шт.							17654	
61	5104-0206-0204 РСНБ РК 2015	Электропривод, модель MC100/230, для клапанов CV216/316, U 230 B, типа IMI		1	176243		176243				176243
			шт.						176243		
		Отпускная цена			176243		176243				
		Сметная стоимость оборудования					*176243*				
63	5104-0206-0204 РСНБ РК 2015	Электропривод, модель MC100/230, для клапанов CV216/316, U 230 B, типа IMI		1	176243		176243				176243
			шт.						176243		
		Отпускная цена			176243		176243				
		Сметная стоимость оборудования					*176243*				
65	5104-0206-0204 РСНБ РК 2015	Электропривод, модель MC100/230, для клапанов CV216/316, U 230 B, типа IMI		1	176243		176243				176243
			шт.						176243		
		Отпускная цена			176243		176243				
		Сметная стоимость оборудования					*176243*				
71	5102-0602-0109 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 50/1-9 CAN PN 6/10, типа WILO		2	324232		648464				648464
			шт.						648464		
		Отпускная цена			324232		648464				
		Сметная стоимость оборудования					*648464*				
72	5102-0602-0131 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели TOP-Z 25/1-6 CAN PN 10, типа WILO		2	129828		259656				259656
			шт.						259656		
		Отпускная цена			129828		259656				
		Сметная стоимость оборудования					*259656*				
73	5102-0602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO		2	254695		509390				509390
			шт.						509390		
		Отпускная цена			254695		509390				
		Сметная стоимость оборудования					*509390*				
108	C123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1320		2640		2640		2851
			шт.							211	
121	E11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише		1	795,43	15,15	795	15	27	743	1662
			шт.		753,48	4,81	753	5		123	
122	C123-051207-1501	Шкаф управления		1	270642		270642		270642		292293
			шт.							21651	
125	C123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		6	2673		16038		16038		17321

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							1283	
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ									7460662
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ									
284	Е11-250101-С701 Изм. и доп. выш. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX		84	581,09	89,27	48812	7499	21179	17872	72019
			м трубопровода		239,7	40,26	20134	3382		5335	
285	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77		70,4	363		25555		25555		27600
			м							2044	
286	С121-110403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм		13,2	491		6481		6481		7000
			м							518	
287	С121-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77		8,8	661		5817		5817		6282
			м							465	
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ									112901

		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ									
547	Пр.л."ЭЗ№1"	Кресло для отдыха		0,96226	62500		60141				60141
			шт.						60141		
		Отпускная цена			62500		60141				
		Сметная стоимость оборудования					*60141*				
550	Пр.л."ЭЗ№1"	Стул мягкий Мод.220 380x420x460(Н)		1	6974,11		6974				6974
			шт.						6974		
		Отпускная цена			6974		6974				
		Сметная стоимость оборудования					*6974*				
552	Пр.л."ЭЗ№1"	Столы ученические двухместные с регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№4-6) размеры мм, 1200x500Н 640x700x760		10	8120,54		81205				81205
			шт.						81205		
		Отпускная цена			8121		81205				
		Сметная стоимость оборудования					*81205*				
556	Пр.л."LogiC SYsTEM"	Подиум для стола преподавателя 500x2750x160		1	142848,21		142848				142848
			шт.						142848		
		Отпускная цена			142848		142848				
		Сметная стоимость оборудования					*142848*				
560	Пр.л."Зазеркалье"	Зеркало 600x640		1	5357,14		5357				5357
			шт.						5357		
		Отпускная цена			5357		5357				
		Сметная стоимость оборудования					*5357*				

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	Пр.л."LOgiC SYsTEM"	**Комплект полочек для мыльных принадлежностей**		1	7589,29		7589				7589
			шт.						7589		
		Отпускная цена			7589		7589				
		Сметная стоимость оборудования					*7589*				
564	Пр.л."Зазеркалье"	**Зеркало 600х640**		1	5357,14		5357				5357
			шт.						5357		
		Отпускная цена			5357		5357				
		Сметная стоимость оборудования					*5357*				
565	Пр.л."LOgiC SYsTEM"	**Комплект полочек для мыльных принадлежностей**		1	7589,29		7589				7589
			шт.						7589		
		Отпускная цена			7589		7589				
		Сметная стоимость оборудования					*7589*				
568	Пр.л."Зазеркалье"	**Зеркало 600х640**		1	5357,14		5357				5357
			шт.						5357		
		Отпускная цена			5357		5357				
		Сметная стоимость оборудования					*5357*				
569	Пр.л."LOgiC SYsTEM"	**Комплект полочек для мыльных принадлежностей**		1	7589,29		7589				7589
			шт.						7589		
		Отпускная цена			7589		7589				
		Сметная стоимость оборудования					*7589*				
572	Пр.л."Зазеркалье"	**Зеркало 600х640**		1	5357,14		5357				5357
			шт.						5357		
		Отпускная цена			5357		5357				
		Сметная стоимость оборудования					*5357*				
573	Пр.л."LOgiC SYsTEM"	**Комплект полочек для мыльных принадлежностей**		1	7589,29		7589				7589
			шт.						7589		
		Отпускная цена			7589		7589				
		Сметная стоимость оборудования					*7589*				
576	Пр.л."Зазеркалье"	**Зеркало 600х640**		1	5357,14		5357				5357
			шт.						5357		
		Отпускная цена			5357		5357				
		Сметная стоимость оборудования					*5357*				
577	Пр.л."LOgiC SYsTEM"	**Комплект полочек для мыльных принадлежностей**		1	7589,29		7589				7589
			шт.						7589		
		Отпускная цена			7589		7589				
		Сметная стоимость оборудования					*7589*				
580	Пр.л."ЭЗ№1"	**Стул мягкий Мод.220 380х420х460(Н)**		1	6974,11		6974				6974
			шт.						6974		
		Отпускная цена			6974		6974				
		Сметная стоимость оборудования					*6974*				
582	Пр.л."ЭЗ№1"	**Столы ученические двухместные с регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№4-6) размеры мм, 1200х500Н 640х700х760**		10	8120,54		81205				81205
			шт.						81205		
		Отпускная цена			8121		81205				
		Сметная стоимость оборудования					*81205*				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
583	**Пр.л."ЭЗ№1"**	**Стулья ученические с постоянными регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№4-6) ШК 85-100 380x420x460**		**14**	**4490,18**		**62862**				**62862**
			шт.						**62862**		
		Отпускная цена			4490		62862				
		Сметная стоимость оборудования					***62862***				
586	**Пр.л."LogiC SYsTEM"**	**Подиум для стола преподавателя 500x2750x160**		**1**	**142848,21**		**142848**				**142848**
			шт.						**142848**		
		Отпускная цена			142848		142848				
		Сметная стоимость оборудования					***142848***				
590	**Пр.л."ЭЗ№1"**	**Стул мягкий Мод.220 380x420x460(Н)**		**1**	**6974,11**		**6974**				**6974**
			шт.						**6974**		
		Отпускная цена			6974		6974				
		Сметная стоимость оборудования					***6974***				
592	**Пр.л."ЭЗ№1"**	**Столы ученические двухместные с регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№4-6) размеры мм, 1200x500Н 640x700x760**		**10**	**8120,54**		**81205**				**81205**
			шт.						**81205**		
		Отпускная цена			8121		81205				
		Сметная стоимость оборудования					***81205***				
593	**Пр.л."ЭЗ№1"**	**Стулья ученические с постоянными регулируемыми параметрами высоты (ростовая группа №№4-6) ШК 85-100 380x420x460**		**20**	**4490,18**		**89804**				**89804**
			шт.						**89804**		
		Отпускная цена			4490		89804				
		Сметная стоимость оборудования					***89804***				
596	**Пр.л."LogiC SYsTEM"**	**Подиум для стола преподавателя 500x2750x160**		**1**	**142848,21**		**142848**				**142848**
			шт.						**142848**		
		Отпускная цена			142848		142848				
		Сметная стоимость оборудования					***142848***				
		ИТОГО: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ					**970618**	**0**			**970618**
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СПОРТ ЗАЛ									
229	**Е11-090301-0201**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м - стойки Ст-1, Ст-2. Монтаж**		**67,30716**	**22000,58**	**10381,48**	**1480797**	**698748**	**138252**	**566742**	**2211342**
			т конструкций		**9565,05**	**2638,18**	**643796**	**177568**		**163803**	
230	**С121-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**54,64018**	**491549**		**26858326**		**26858326**		**29006992**
			т							**2148666**	
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									**31218334**
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ									
1	**Пр.л."ЭЗ№1"**	**Стул полумягкий СП 92-03**		**14**	**6018,75**		**84263**				**84263**
			шт.						**84263**		
		Отпускная цена			6019		84263				
		Сметная стоимость оборудования					***84263***				
3	**Пр.л."Компания Лайн"**	**Компьютер С DuAl COrE 1.6 GHz/512 MB/80GB/inT256 MB/LAn+WindOws XP.OffiCE 2003**		**3**	**231705,36**		**695116**				**695116**
			шт.						**695116**		
		Отпускная цена			231705		695116				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная стоимость оборудования					*695116*				
8	Пр.л."ЭЗ№1"	Стул полумягкий СП 92-03		14	6018,75		84263				84263
			шт.						84263		
		Отпускная цена			6019		84263				
		Сметная стоимость оборудования					*84263*				
10	Пр.л."Компания Лайн"	Компьютер C DuAl COrE 1.6 GHz/512 MB/80GB/inT256 MB/LAn+WindOws XP.OffiCE 2003		1	231705,36		231705				231705
			шт.						231705		
		Отпускная цена			231705		231705				
		Сметная стоимость оборудования					*231705*				
12	Пр.л."ЭЗ№1"	Стул полумягкий СП 92-03		1	6018,75		6019				6019
			шт.						6019		
		Отпускная цена			6019		6019				
		Сметная стоимость оборудования					*6019*				
17	Пр.л."ИНТЕРСКЛАД",NETSPORT	Вешалка гардеробная Мод.14 1640х510х1600		8	31000		248000				248000
			шт.						248000		
		Отпускная цена			31000		248000				
		Сметная стоимость оборудования					*248000*				
38	Пр.л."ИНТЕРСКЛАД",NETSPORT	Ботинки лыжные		1	3000		3000				3000
			шт.						3000		
		Отпускная цена			3000		3000				
		Сметная стоимость оборудования					*3000*				
39	Пр.л."ИНТЕРСКЛАД",NETSPORT	Палки лыжные		1	5100		5100				5100
			шт.						5100		
		Отпускная цена			5100		5100				
		Сметная стоимость оборудования					*5100*				
40	Пр.л."ОМЕГА"	Сетка капроновая ячейка 40ммх40мм, нить 2,2мм Н 4,5м		292	8500		2482000				2482000
			м2						2482000		
		Отпускная цена			8500		2482000				
		Сметная стоимость оборудования					*2482000*				
42	Пр.л."ЭЗ№1"	Стул полумягкий ШК 92-03 400х420х820		1	6018,75		6019				6019
			шт.						6019		
		Отпускная цена			6019		6019				
		Сметная стоимость оборудования					*6019*				
46	Пр.л."Зазеркалье"	Зеркало 600х640		1	5357,14		5357				5357
			шт.						5357		
		Отпускная цена			5357		5357				
		Сметная стоимость оборудования					*5357*				
47	Пр.л."LOgiC SYsTEM"	Комплект полочек для мыльных принадлежностей		1	7589,29		7589				7589
			шт.						7589		
		Отпускная цена			7589		7589				
		Сметная стоимость оборудования					*7589*				
50	Пр.л."Зазеркалье"	Зеркало 600х640		1	5357,14		5357				5357
			шт.						5357		
		Отпускная цена			5357		5357				
		Сметная стоимость оборудования					*5357*				
51	Пр.л."LOgiC SYsTEM"	Комплект полочек для мыльных принадлежностей		1	7589,29		7589				7589
			шт.						7589		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена			7589		7589				
		Сметная стоимость оборудования					*7589*				
57	Пр.л."ЭЗ№1"	**Стул офисный**		25	**5636,61**		**140915**				**140915**
			шт.						**140915**		
		Отпускная цена			5637		140915				
		Сметная стоимость оборудования					*140915*				
58	Пр.л."REd STAr"	**Пианино**		1	**330000**		**330000**				**330000**
			шт.						**330000**		
		Отпускная цена			330000		330000				
		Сметная стоимость оборудования					*330000*				
59	Пр.л."ЭЗ№1"	**Табурет поворотный Т 99-01 350х350/600**		3	**9024,11**		**27072**				**27072**
			шт.						**27072**		
		Отпускная цена			9024		27072				
		Сметная стоимость оборудования					*27072*				
61	Пр.л."ИНТЕРСКЛАД",NETSPORT	**Вешалка гардеробная Мод.14 1640х510х1600**		10	**31000**		**310000**				**310000**
			шт.						**310000**		
		Отпускная цена			31000		310000				
		Сметная стоимость оборудования					*310000*				
64	Пр.л."Зазеркалье"	**Зеркало 600х640**		1	**5357,14**		**5357**				**5357**
			шт.						**5357**		
		Отпускная цена			5357		5357				
		Сметная стоимость оборудования					*5357*				
65	Пр.л."LOgiC SYsTEM"	**Комплект полочек для мыльных принадлежностей**		1	**7589,29**		**7589**				**7589**
			шт.						**7589**		
		Отпускная цена			7589		7589				
		Сметная стоимость оборудования					*7589*				
68	Пр.л."Зазеркалье"	**Зеркало 600х640**		1	**5357,14**		**5357**				**5357**
			шт.						**5357**		
		Отпускная цена			5357		5357				
		Сметная стоимость оборудования					*5357*				
69	Пр.л."LOgiC SYsTEM"	**Комплект полочек для мыльных принадлежностей**		1	**7589,29**		**7589**				**7589**
			шт.						**7589**		
		Отпускная цена			7589		7589				
		Сметная стоимость оборудования					*7589*				
72	Пр.л."Зазеркалье"	**Зеркало 600х640**		1	**5357,14**		**5357**				**5357**
			шт.						**5357**		
		Отпускная цена			5357		5357				
		Сметная стоимость оборудования					*5357*				
73	Пр.л."LOgiC SYsTEM"	**Комплект полочек для мыльных принадлежностей**		1	**7589,29**		**7589**				**7589**
			шт.						**7589**		
		Отпускная цена			7589		7589				
		Сметная стоимость оборудования					*7589*				
74	Пр.л."ЭЗ№1"	**Стул полумягкий ШК 92-03 400х420х820**		1	**6018,75**		**6019**				**6019**
			шт.						**6019**		
		Отпускная цена			6019		6019				
		Сметная стоимость оборудования					*6019*				
75	Пр.л."ЭЗ№1"	**Стол письменный двухтумбовый С 01-17 1100х600х760**		1	**29871,43**		**29871**				**29871**
			шт						**29871**		
		Отпускная цена			29871		29871				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная стоимость оборудования					*29871*				
78	Пр.л."Зазеркалье"	Зеркало 600х640		1	5357,14		5357				5357
			шт.						5357		
		Отпускная цена			5357		5357				
		Сметная стоимость оборудования					*5357*				
79	Пр.л."LOgiC SYsTEM"	Комплект полочек для мыльных принадлежностей		1	7589,29		7589				7589
			шт.						7589		
		Отпускная цена			7589		7589				
		Сметная стоимость оборудования					*7589*				
80	Пр.л."ЭЗ№1"	Табурет поворотный Мод.490-3 330х350/600		12	9024,11		108289				108289
			шт.						108289		
		Отпускная цена			9024		108289				
		Сметная стоимость оборудования					*108289*				
		Итого по разделу: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ					4875327	0			4875327

		ИТОГО:					57195561	1619580	39633392	3757378	53032501
							4093808	666111	11848771	3928339	
		СМР									53032501
		Оборудование									11848771
		Итого СМР и Оборудование:									64881272
		В том числе :									
		Накладные расходы									
		Сметная прибыль									3928339
		Итого с временными			1,2 %				636 390		53 668 891
		Итого с зимними удорожаниями			2,64%				1 416 859		55 085 750
										3 928 339	
		СМР в текущих ценах 2019 года, к = 1,08648649									59 849 923
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							1 196 998		61 046 921
		Оборудование в текущих ценах 2019 года, к = 1,08648649									12 873 530
		Итого СМР и Оборудование:									73 920 451
		Итого с НДС			12 %				8 870 454		82 790 905
		тендерная скидка 10%									8 279 091
		итого к оплате									74 511 815

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Кокшетау"
Зам.руководителя :
Оспанов Р.С.

Куратор объекта:
Жолдаспаев С.

Технический Надзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Эксперт:
Аипов А.Т.

Авторский Надзор:
ТОО "Tau Projekt"
Эксперт:
Байжанов А.Е.

Подрядчик
ТОО "АсарСтройСервис"
Генеральный Директор
Оразахынов Б.С.