Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«19» мая 2016 г.

Заказчик *Директор Даданбеков С.Ш. ,Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Капшагайжылу"акима г.Капшагай, Алматинская область,г.Капшагай ул.Сейфулина,30*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от 19.05.2016г., ТОО «Эва-Люкс, директор Эйхвальд В.И., Алматинская область, Карасайский район, с.Абай, ул.Шаянбаева д.49*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от 30.04.2016г., ТОО «Музтау», технадзор эксперт Айнакулов К.С., Аттестаты АДС и ЖКХ ( №06314 от 03.12.2013г., №06315 от 03.12.2013г)., (№05968 от 16.09.2013г. )*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от 30.04.2016 ТОО "Тамыр-ТС" Директор Басибеков Т.С.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство центральной котельной в п.Заречный г.Капшагай Алматинской области»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *п.Заречный г.Капшагай, Алматинской области.*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управления ГАСК по Алматинской области», от 18 мая 2016 года*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

б) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Тамыр-ТС»*

наименование проектной организации,

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *06 августа 2015 года.*;

*месяц, год*

окончание работ *19 мая 2016 года.*;

*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;
фактически, месяц: 9;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Блочно-модульная котельная | шт | 1 | | 1 | |
| Емкость по 75м3 | шт | 2 | | 2 | |
| Блок мазутоподготовки БМП-2,25-2,5 | шт | 1 | | 1 | |
| Комплексная трансформаторная подстанция КТП БМ-2-400/10-0,4 кв | комплект | 1 | | 1 | |
| Кабельные линии КЛ-10 кВ | м | 2200 | | 2200 | |
| Воздушные линии ВЛ-10 кВ | м | 160 | | 160 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

*факт начала выпуска продукции с указанием объема*

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проект электроснабжения центральной котельной в п.Заречный Алматинской области выполнен на основании технических условий №25.1-1599 от 25.04.2012 АО "АЖК" г.Алматы.
Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции блочного типа КТП БМ2х400/10/0,4кВ
-Ввод 1 - от опоры №14/19 ВЛ-10,0кВ Ф.7/68А до РУ-10,0 КТП БМ2Х400/10/0,4кВ секция I , яч.1.
-Ввод 2 - от опоры №10/1 ВЛ-10,0кВ Ф.8/68А до РУ-10,0 КТП БМ2Х400/10,0/0,4кВ секция II, яч.7.
Замена деревянных опор №12,13,18,19(демонтаж) на железобетонные соответствующего типа,
Установка дополнительных опор между опорами №16 и №17 и опорами №18 и№19
Замена провода марки АС35/6,2 на провод АС50/8 от опоры №12 до опоры №20.
Демонтаж существующих опор №2/19,3/19 в зоне застройки .
Прокладка кабельной вставки( два кабеля АСП 3Х95-10,0) от опоры №1/19 до опоры №2/19) .
Прокладка питающих кабелей выполнена в траншее на отметке -0,7м от планировочной отметки земли согласно типового проекта ТП-А5-92. Пересечение и параллельное следование кабельных линий с другими инженерными коммуникациями выполнено согласно Гл.2.3. ПУЭ. Пересечение с водопроводом и канализацией выполнено в двустенных гофрированных полиэтиленовых трубах П.140, ввод в КТП БМ 2Х400/10/0,4кВ в асбоцементных трубах.
Электромонтажные работы выполнены согласно ПУЭ,ПТБ,ПТЭ и СНиП РК4.04.10-2002

Заземление опор выполнено согласно ПУЭ РК 2008 п.2.5.75 и табл. 2.5.17. Строительство водовода диаметром 125х7.4 мм. Сети выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 125х7,4 мм по ГОСТ 18599-2001 . Стальные фасонные части покрыты весьма усиленной битумно-резиновой изоляцией по ГОСТ 9.602-89 . Водопроводные колодцы - круглые выполнены из сборных железобетонных элементов, по т.п.901-09-11.84. Наружная поверхность камер покрыта горячей битумной мастикой за 2 раза .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего *276026,782* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *59316,66* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *181783,132* тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *276026,782* тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ *59316,66* тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *181783,132* тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Строительство центральной котельной в п.Заречный г.Капшагай Алматинской области»*

*наименование объекта (комплекса)*

Принять в эксплуатацию.

Заказчик
ГКП на ПХВ "Капшагайжылу"
акима г.Капшагай Директор *Даданбеков СШ.* _____
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя* М.П.

Технический надзор
*ТОО «Музтау» эксперт Айнакулов К.С.* _____
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта* М.П.

Авторский надзор
*ТОО "Тамыр-ТС" Директор Басибеков Т.С.* _____
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта* М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) ТОО "Эва Люкс"
Директор *Эйхвальд В.И.* _____
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись* М.П.