Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт7 за декабрь 2018года

Выполненных работ по дополнительному соглашению №3 от 2018-12-12 к договору № 485/17-05 от 2017-02-07

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района	тенге	284 160 800,00	284 160 800,00	0,00	212 463 707,17	71 697 092,83	0,00	71 697 092,83
	Всего по акту:			284 160 800,00		212 463 707,17	71 697 092,83	0,00	71 697 092,83

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Жанабек Е.
М.П.

Технадзор:
Директор
ТОО "«ДорИнжПроект»

Сахипов Р. М.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Скоропадский А. Б.
М.П.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-05от 2017-02-07, дополнительное соглашение №3 от 2018-12-12

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Казыбек би

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Подготовительные работы										
1.	E0122-8-1 1	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,01	152059,83	54859,83	760	274	514,20	3		
					97200,00	33318,00	486	167	162,73	1		
2.	E01031-A1 2-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	0,45	234,30	234,30	106	106	3,44	2		
					164,01	164,01	74	74	3,44	2		
3.	E010333-A 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- на свалку	ТН	0,45	232,50	232,50	105	105	--	--		
					--	46,50	--	21	0,98	0		
										971		
		Итого по разделу: Подготовительные работы										
		Раздел: Дорожная одежда тип 2										
4.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,81	40097,59	339,59	72416	613	0,58	1		
					--	140,94	--	255	0,58	1		
5.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	2345,00	441,70	15,35	1035778	35999	0,03	79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см			5,94	5,06	13929	11866	0,02	41
6.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2345,00	209,34 / 0,04	-- / --	490912 / 94	-- / --	0,00 / --	1 / --
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,77	40097,59 / --	339,59 / 140,94	31036 / --	263 / 109	0,58 / 0,58	0 / 0
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2345,00	560,65 / 5,94	15,35 / 5,06	1314728 / 13929	35999 / 11866	0,03 / 0,02	79 / 41
9.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	1042,00	209,96 / 4,79	20,37 / 5,40	218774 / 4991	21226 / 5623	0,03 / 0,02	33 / 21
10.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	40097,59 / --	339,59 / 140,94	481 / --	4 / 2	0,58 / 0,58	0 / 0
11.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	15,00	441,70 / 5,94	15,35 / 5,06	6625 / 89	230 / 76	0,03 / 0,02	1 / 0
12.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	15,00	209,34 / 0,04	-- / --	3140 / 1	-- / --	0,00 / --	0 / --
13.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	40097,59 / --	339,59 / 140,94	200 / --	2 / 1	0,58 / 0,58	0 / 0
14.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	15,00	560,65 / 5,94	15,35 / 5,06	8410 / 89	230 / 76	0,03 / 0,02	1 / 0

Итого по разделу: Дорожная одежда тип 2 3182500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Металлические трубы диам.529х9								
15.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	16,00	33,67	32,10	539	514	0,01	0
					1,57	12,33	25	197	0,05	1
16.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,00	21,55	4,52	65	14	0,11	0
					17,03	--	51	--	--	--
17.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3,00	14,12	12,00	42	36	0,01	0
					1,62	2,75	5	8	0,01	0
18.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	10,00	122,18	--	1222	--	0,89	9
					122,18	--	1222	--	--	--
19.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10,00	14,12	12,00	141	120	0,01	0
					1,62	2,75	16	27	0,01	0
20.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	1,40	1837,12	33,87	2572	47	1,94	3
					263,25	12,47	369	17	0,06	0
21.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	307552,18	115368,43	2153	808	857,00	6
					162000,00	55530,00	1134	389	271,21	2
22.	С130806-131	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	7,03	9127,00	--	64145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	11,00	39,28	0,04	432	--	0,03	0
					6,26	--	69	--	--	--
24.	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	м3	1,20	3053,16	1845,00	3664	2214	5,46	7
					915,75	479,70	1099	576	1,64	2
25.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	м3	1,20	10600,00	--	12720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	м3	1,20	209,00	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячеистого: выше 15 до 20								
27.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,20	78,00 ---	-- ---	94 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	м2	9,20	245,44 37,35	3,82 1,44	2258 344	35 13	0,21 0,01	2 0
		Итого по разделу: Металлические трубы диам.529х9								90296
		Раздел: Обстановка дороги								
29.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,40	402,75 402,75	-- --	161 161	-- --	2,80 --	1 --
30.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,40	10008,35 771,75	95,97 36,25	4003 309	38 14	4,90 0,18	2 0
31.	Е0109-17- 1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,28	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	1278 435	629 170	9,35 2,34	3 1
32.	Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,28	542,84 292,50	144,52 --	149 80	40 --	1,34 --	0 --
33.	С130806-2 4	Стойки стальные	м	40,00	494,00 ---	-- ---	19760 ---	-- ---	-- ---	-- ---
34.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,59	100,70 60,30	0,07 0,02	664 398	-- --	0,37 0,00	2 0
35.	Е0127-84- 1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	10,00	119,03 119,03	-- --	1190 1190	-- --	0,69 --	7 --
36.	СПРАЙСЛИС Т	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	4,00	1603,62 ---	-- ---	6414 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	СПРАЙСЛИС	Знак квадратныой формы 600х600	шт	6,00	2067,67	--	12406	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Т	N2.1				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Обстановка дороги								46027
ИТОГО:							3319794	99547		241
							40589	31547		115

Накладные расходы :

На общестроительные работы	93732
На металломонтажные работы	616
Всего накладных расходов:	94348
Итого с накладными	3414142

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	204849
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3618991
Итого с временными, 3,68 %	3752170
Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 %	3823257
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3838266
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3875788
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	9912015
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	198240
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10110255
Тендерная скидка	435
Итого с учетом тендерной скидки	10109820
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1213178
Итого с НДС	11322998

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Жанабек Е.

Технадзор:

Директор
ТОО «ДорИнжПроект»

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-05от 2017-02-07, дополнительное соглашение №3 от 2018-12-12

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Желтоксан

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,65	40097,59 / --	339,59 / 140,94	26184 / --	222 / 92	0,58 / 0,58	0 / 0
2.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	848,00	441,70 / 5,94	15,35 / 5,06	374559 / 5037	13018 / 4291	0,03 / 0,02	28 / 15
3.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	848,00	209,34 / 0,04	-- / --	177524 / 34	-- / --	0,00 / --	0 / --
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,28	40097,59 / --	339,59 / 140,94	11424 / --	97 / 40	0,58 / 0,58	0 / 0
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	864,20	560,65 / 5,94	15,35 / 5,06	484515 / 5133	13267 / 4373	0,03 / 0,02	29 / 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	2732,00	209,96	20,37	573599	55653	0,03	87
					4,79	5,40	13086	14743	0,02	56
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,03	40097,59	339,59	1203	10	0,58	0
					--	140,94	--	4	0,58	0
8.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,06	40097,59	339,59	2245	19	0,58	0
					--	140,94	--	8	0,58	0
9.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	73,00	441,70	15,35	32244	1121	0,03	2
					5,94	5,06	434	369	0,02	1
10.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	73,00	209,34	--	15282	--	0,00	0
					0,04	--	3	--	--	--
11.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	40097,59	339,59	962	8	0,58	0
					--	140,94	--	3	0,58	0
12.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	163,00	560,65	15,35	91386	2502	0,03	5
					5,94	5,06	968	825	0,02	3

Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3 1791126

Раздел: Обстановка дороги

13.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,56	402,75	--	226	--	2,80	2
					402,75	--	226	--	--	--
14.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,56	10008,35	95,97	5605	54	4,90	3
					771,75	36,25	432	20	0,18	0
15.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,39	4646,85	2285,57	1790	880	9,35	4
					1579,50	617,13	608	238	2,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,39	542,84	144,52	209	56	1,34	1
					292,50	--	113	--	--	--
17.	С130806-24	Стойки стальные	м	56,00	494,00	--	27664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,23	100,70	0,07	930	1	0,37	3
					60,30	0,02	557	--	0,00	0
19.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	14,00	119,03	--	1666	--	0,69	10
					119,03	--	1666	--	--	--
20.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	6,00	1603,62	--	9622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	8,00	2067,67	--	16541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Обстановка дороги								64252

ИТОГО:

	1855380	86907	174
	28297	25006	92

Накладные расходы :

На общестроительные работы	69291
На металломонтажные работы	863
Всего накладных расходов:	70154
Итого с накладными	1925534

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	115532
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2041066
Итого с временными, 3,68 %	2116177
Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 %	2156269
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2164734
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2185896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	5590253
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	111805
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5702058
Тендерная скидка	245
Итого с учетом тендерной скидки	5701813
Налог на добавленную стоимость, 12 %	684218
Итого с НДС	6386031

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Жанабек Е.

Технадзор:

Директор
ТОО «ДорИнжПроект»

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-05от 2017-02-07, дополнительное соглашение №3 от 2018-12-12

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района
Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Бокина

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 2								
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,78	40097,59 / --	339,59 / 140,94	191586 / --	1623 / 673	0,58 / 0,58	3 / 3
2.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	6205,00	441,70 / 5,94	15,35 / 5,06	2740727 / 36858	95256 / 31397	0,03 / 0,02	208 / 110
3.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6205,00	209,34 / 0,04	-- / --	1298980 / 248	-- / --	0,00 / --	2 / --
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,05	40097,59 / --	339,59 / 140,94	82120 / --	695 / 289	0,58 / 0,58	1 / 1
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	6205,00	560,65 / 5,94	15,35 / 5,06	3478842 / 36858	95256 / 31397	0,03 / 0,02	208 / 110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	2758,00	209,96	20,37	579058	56182	0,03	87
					4,79	5,40	13211	14883	0,02	56
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59	339,59	1564	13	0,58	0
					--	140,94	--	5	0,58	0
8.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59	339,59	1564	13	0,58	0
					--	140,94	--	5	0,58	0
9.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	50,00	441,70	15,35	22085	768	0,03	2
					5,94	5,06	297	253	0,02	1
10.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	50,00	209,34	--	10467	--	0,00	0
					0,04	--	2	--	--	--
11.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	40097,59	339,59	682	6	0,58	0
					--	140,94	--	2	0,58	0
12.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	170,00	560,65	15,35	95311	2610	0,03	6
					5,94	5,06	1010	860	0,02	3

Итого по разделу: Дорожная одежда тип 2 8502984

Раздел: Обстановка дороги

13.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,52	402,75	--	209	--	2,80	1
					402,75	--	209	--	--	--
14.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,52	10008,35	95,97	5204	50	4,90	3
					771,75	36,25	401	19	0,18	0
15.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,36	4646,85	2285,57	1662	817	9,35	3
					1579,50	617,13	565	221	2,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,36	542,84	144,52	194	52	1,34	0
					292,50	--	105	--	--	--
17.	С130806-24	Стойки стальные	м	52,00	494,00	--	25688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,57	100,70	0,07	863	1	0,37	3
					60,30	0,02	517	--	0,00	0
19.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	13,00	119,03	--	1547	--	0,69	9
					119,03	--	1547	--	--	--
20.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700x700x700 N2.4	шт	5,00	1603,62	--	8018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600x600 N2.1	шт	8,00	2067,67	--	16541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Обстановка дороги								59928

ИТОГО:

8562912	253341	538
91828	80004	284

Накладные расходы :

На общестроительные работы	227051
На металломонтажные работы	801
Всего накладных расходов:	227852
Итого с накладными	8790764

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	527446
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9318210
Итого с временными, 3,68 %	9661120
Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 %	9844154
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9882798
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9979409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	25521534
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	510431
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26031965
Тендерная скидка	1120
Итого с учетом тендерной скидки	26030845
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3123701
Итого с НДС	29154546

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Жанабек Е.

Технадзор:

Директор
ТОО «ДорИнжПроект»

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-05от 2017-02-07, дополнительное соглашение №3 от 2018-12-12

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Байдибек

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1477,00	56,25	52,36	83083	77337	0,03	40
					3,89	19,37	5746	28603	0,08	114
2.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	2659,00	232,50	232,50	618218	618218	--	--
					--	46,50	--	123644	0,98	2597
3.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	74,00	171,89	111,14	12720	8224	0,39	29
					60,75	44,10	4496	3263	0,20	15
4.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	131,00	232,50	232,50	30458	30458	--	--
					--	46,50	--	6092	0,98	128
5.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	627,00	11,50	11,50	7208	7208	--	--
					--	3,73	--	2340	0,01	9
6.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы	м3	389,00	4,62	4,62	1798	1798	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами при устройстве дорожных насыпей			--	1,50	--	584	0,01	2
7.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	569,00	13,70	13,70	7798	7798	--	--
					--	4,13	--	2348	0,01	8
8.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	569,00	10,68	10,68	6079	6079	--	--
					--	1,82	--	1037	0,01	3
9.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	569,00	14,12	12,00	8033	6827	0,01	7
					1,62	2,75	922	1562	0,01	7
10.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см -за 6 проходов толщиной слоя 30см	м3	1016,70	12,51	12,51	12717	12717	--	--
					--	4,28	--	4352	0,01	14
11.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	1016,70	6,36	6,36	6461	6461	--	--
					--	1,91	--	1944	0,01	6
12.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1016,70	14,12	12,00	14353	12198	0,01	12
					1,62	2,75	1647	2791	0,01	12
13.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	5556,00	1,41	1,41	7838	7838	--	--
					--	0,30	--	1669	0,00	6
14.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	506,00	19,40	--	9816	--	0,12	62
					19,40	--	9816	--	--	--
15.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	2731,00	19,40	--	52981	--	0,12	336
					19,40	--	52981	--	--	--
		Итого по разделу:								879561

Раздел: Дорожная одежда тип 3

16.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных	м2	3388,00	224,86	12,65	761830	42854	0,02	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см			3,56	3,63	12061	12311	0,01	45
17.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	3388,00	86,94	--	294556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	3005,00	202,15	11,84	607470	35588	0,04	108
					5,51	3,11	16558	9361	0,01	34
19.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	3005,00	92,40	--	277662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,93	40097,59	339,59	77228	654	0,58	1
					--	140,94	--	271	0,58	1
21.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	2502,00	441,70	15,35	1105125	38409	0,03	84
					5,94	5,06	14862	12660	0,02	44
22.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2502,00	209,34	--	523779	--	0,00	1
					0,04	--	100	--	--	--
23.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,83	40097,59	339,59	33121	281	0,58	0
					--	140,94	--	116	0,58	0
24.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2502,00	560,65	15,35	1402750	38409	0,03	84
					5,94	5,06	14862	12660	0,02	44
25.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	1670,00	209,96	20,37	350626	34019	0,03	53
					4,79	5,40	7999	9012	0,02	34
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3								5434145
		Раздел: Обстановка дороги								
26.	Е0101-165	Копание ям без откосов глубиной до	м3	0,24	402,75	--	97	--	2,80	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы			402,75	--	97	--	--	--
27.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,24	10008,35	95,97	2402	23	4,90	1
					771,75	36,25	185	9	0,18	0
28.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,17	4646,85	2285,57	767	377	9,35	2
					1579,50	617,13	261	102	2,34	0
29.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,17	542,84	144,52	90	24	1,34	0
					292,50	--	48	--	--	--
30.	С130806-2 4	Стойки стальные	м	24,00	494,00	--	11856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,96	100,70	0,07	398	--	0,37	1
					60,30	0,02	239	--	0,00	0
32.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6,00	119,03	--	714	--	0,69	4
					119,03	--	714	--	--	--
33.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	2,00	1603,62	--	3207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	4,00	2067,67	--	8271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Обстановка дороги								27802

ИТОГО:

6341510	993796	906
143594	236731	3124

Накладные расходы :

На общестроительные работы	416936
На металломонтажные работы	370
Всего накладных расходов:	417306
Итого с накладными	6758816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	405529
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7164345
Итого с временными, 3,68 %	7427993
Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 %	7568720
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7598432
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7672712
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	19622342
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	392447
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20014789
Тендерная скидка	807,01
Итого с учетом тендерной скидки	20013981,99
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2401677,84
Итого с НДС	22415659,83

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Жанабек Е.

Технадзор:

Директор
ТОО «ДорИнжПроект»

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-05от 2017-02-07, дополнительное соглашение №3 от 2018-12-12

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Акулы с. Акши

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 2								
1.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГСN6 толщиной 10 см	м2	906,15	209,96	20,37	190251	18459	0,03	29
					4,79	5,40	4340	4890	0,02	18
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59	339,59	1444	12	0,58	0
					--	140,94	--	5	0,58	0
3.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,21	40097,59	339,59	8260	70	0,58	0
					--	140,94	--	29	0,58	0
4.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	268,00	441,70	15,35	118375	4114	0,03	9
					5,94	5,06	1592	1356	0,02	5
5.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	268,00	209,34	--	56104	--	0,00	0
					0,04	--	11	--	--	--
6.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,09	40097,59	339,59	3529	30	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				--	140,94	--	12	0,58	0
7.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	378,00	560,65	15,35	211926	5803	0,03	13
					5,94	5,06	2245	1913	0,02	7
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 2								589889
		Раздел: Обстановка дороги								
8.	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,96	402,75	--	387	--	2,80	3
					402,75	--	387	--	--	--
9.	E0106-1-1	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,96	10008,35	95,97	9608	92	4,90	5
	3				771,75	36,25	741	35	0,18	0
10.	E0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,66	4646,85	2285,57	3068	1509	9,35	6
					1579,50	617,13	1043	407	2,34	2
11.	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,66	542,84	144,52	358	95	1,34	1
					292,50	--	193	--	--	--
12.	C130806-2	Стойки стальные	м	96,00	494,00	--	47424	--	--	--
	4				--	--	--	--	--	--
13.	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	15,83	100,70	0,07	1594	1	0,37	6
					60,30	0,02	954	--	0,00	0
14.	E0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	24,00	119,03	--	2857	--	0,69	17
					119,03	--	2857	--	--	--
15.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700x700x700 N2.4	шт	11,00	1603,62	--	17640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600x600 N2.1	шт	13,00	2067,67	--	26880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Обстановка дороги								109815
ИТОГО:							699705	30184		88
							14363	8647		32

Накладные расходы :

На общестроительные работы	27857
На металломонтажные работы	1479
Всего накладных расходов:	29336
Итого с накладными	729041

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43742
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	772783
Итого с временными, 3,68 %	801221
Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 %	816400
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	819605
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	827617
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2116564
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	42331
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2158895
Тендерная скидка	93
Итого с учетом тендерной скидки	2158802
Налог на добавленную стоимость, 12 %	259056
Итого с НДС	2417858

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Жанабек Е.

Технадзор:

Директор
ТОО «ДорИнжПроект»

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Е.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт6 за июль 2018года

Выполненных работ по дополнительному соглашению №1 от 2018-03-13 к договору № 485/17-05 от 2017-02-07

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района	тенге	284 160 800,00	212 463 707,17	0,00	188 563 707,17	23 900 000,00	0,00	23 900 000,00
	Всего по акту:			212 463 707,17		188 563 707,17	23 900 000,00	0,00	23 900 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.
М.П.

Технадзор:
Директор
ТОО "«ДорИнжПроект»

Сахипов Р. М.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Скоропадский А.
М.П.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Дополнительное соглашение №1 от2018-03-13 к договору 485/17-05от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Желтоксан

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительныеработы								
1.	Е0122-8-1 1	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,01	152059,83	54859,83	1293	466	514,20	4
					97200,00	33318,00	826	283	162,73	1
2.	Е0130-54-1	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м	м3	1,70	4106,77	2522,77	6982	4289	9,44	16
					1584,00	769,86	2693	1309	2,63	4
3.	Е01031-А1 2-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	0,99	234,30	234,30	231	231	3,44	3
					164,01	164,01	162	162	3,44	3
4.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	3,06	152,80	152,80	468	468	2,25	7
					106,96	106,96	327	327	2,25	7
5.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- на свалку	ТН	4,05	232,50	232,50	941	941	--	--
					--	46,50	--	188	0,98	4

Итого по разделу: Подготовительныеработы 9913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
6.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,08	40097,59	339,59	163638	1386	0,58	2
					--	140,94	--	575	0,58	2
7.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	5300,00	441,70	15,35	2340991	81363	0,03	178
					5,94	5,06	31482	26818	0,02	94
8.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5300,00	209,34	--	1109523	--	0,00	2
					0,04	--	212	--	--	--
9.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,74	40097,59	339,59	69930	592	0,58	1
					--	140,94	--	246	0,58	1
10.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5283,80	560,65	15,35	2962370	81114	0,03	178
					5,94	5,06	31386	26736	0,02	93
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3								6646453
		Раздел: Металлические трубы диам.529х9								
11.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	64,00	33,67	32,10	2155	2054	0,01	1
					1,57	12,33	100	789	0,05	3
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,00	21,55	4,52	259	54	0,11	1
					17,03	--	204	--	--	--
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	12,00	14,12	12,00	169	144	0,01	0
					1,62	2,75	19	33	0,01	0
14.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	40,00	122,18	--	4887	--	0,89	35
					122,18	--	4887	--	--	--
15.	Е0101-135	Полив водой уплотняемого грунта	м3	40,00	14,12	12,00	565	480	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	насыпей			1,62	2,75	65	110	0,01	0
16.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	5,60	1837,12 / 263,25	33,87 / 12,47	10288 / 1474	190 / 70	1,94 / 0,06	11 / 0
17.	Е0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	307552,18 / 162000,00	115368,43 / 55530,00	8611 / 4536	3230 / 1555	857,00 / 271,21	24 / 8
18.	С130806-1 31	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	28,11	9127,00 / --	-- / --	256578 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	44,00	39,28 / 6,26	0,04 / --	1729 / 275	2 / --	0,03 / --	1 / --
20.	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	м3	4,80	3053,16 / 915,75	1845,00 / 479,70	14655 / 4396	8856 / 2303	5,46 / 1,64	26 / 8
21.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	м3	4,80	10600,00 / --	-- / --	50880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	4,80	209,00 / --	-- / --	1003 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,80	78,00 / --	-- / --	374 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	м2	36,80	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	9032 / 1374	141 / 53	0,21 / 0,01	8 / 0
		Итого по разделу: Металлические трубы диам.529х9								361186
		ИТОГО:					7017552 / 84418	186001 / 61557		500 / 230
		Накладные расходы :						188823		
		На общестроительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						188823		
		Итого с накладными						7206375		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						432383		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7638758		
		Итого с временными, 3,68 %						7919864		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 %						8069909		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8101588		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8180787		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						20921703		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						418434		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						21340137		
		Тендерная скидка						851		
		Итого с учетом тендерной скидки						21339286		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2560714		
		Итого с НДС						23900000		

Принял:

Руководитель "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Б. Б.

Представитель технического надзора:

Директор ТОО «ДорНиПроект»

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт5 за май 2018года

Выполненных работ по дополнительному соглашению №1 от 2018-03-13 к договору № 485/17-05 от 2017-02-07

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района	тенге	284 160 800,00	188 563 707,17	0,00	130 497 850,99	58 065 856,18	0,00	58 065 856,18
	Всего по акту:			188 563 707,17		130 497 850,99	58 065 856,18	0,00	58 065 856,18

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.
М.П.

Технадзор:
Директор
ТОО "«ДорИнжПроект»

Сахипов Р. М.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Скоропадский А. Б.
М.П.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-05от 2017-02-07, дополнительное соглашение №1 от 2018-03-13

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Акулы с. Акши

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1702,00	56,25	52,36	95740	89119	0,03	46		
					3,89	19,37	6621	32961	0,08	132		
2.	E010333-A 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на обочины	ТН	652,00	19,70	19,70	12844	12844	--	--		
					--	3,94	--	2569	0,08	54		
3.	E010333-A 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	2412,00	232,50	232,50	560790	560790	--	--		
					--	46,50	--	112158	0,98	2355		
4.	E0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	97,00	171,89	111,14	16673	10780	0,39	37		
					60,75	44,10	5893	4278	0,20	19		
5.	E010333-A 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	175,00	232,50	232,50	40688	40688	--	--		
					--	46,50	--	8138	0,98	171		
6.	E0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	395,00	63,86	60,39	25225	23854	0,02	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3,47	18,60	1371	7347	0,07	28
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	ТН	909,00	232,50	232,50	211342	211342	--	--
					--	46,50	--	42268	0,98	888
7.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	м3	2067,60	14,01	14,01	28958	28958	--	--
					--	4,80	--	9914	0,02	32
8.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ. слоя 20см	м3	2067,60	6,97	6,97	14401	14401	--	--
					--	2,10	--	4334	0,01	14
9.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	м3	2067,60	14,12	12,00	29189	24806	0,01	25
					1,62	2,75	3350	5676	0,01	25
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	362,00	11,50	11,50	4161	4161	--	--
					--	3,73	--	1351	0,01	5
11.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	362,00	4,62	4,62	1673	1673	--	--
					--	1,50	--	543	0,01	2
12.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	329,00	13,70	13,70	4509	4509	--	--
					--	4,13	--	1358	0,01	4
13.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	329,00	10,68	10,68	3515	3515	--	--
					--	1,82	--	600	0,01	2
14.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	329,00	14,12	12,00	4645	3947	0,01	4
					1,62	2,75	533	903	0,01	4
15.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м2	12540,00	1,41	1,41	17692	17692	--	--
16.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	0,30	--	3767	0,00	12
17.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	640,00	19,40	--	12416	--	0,12	79
					19,40	--	12416	--	--	--
18.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	2937,00	19,40	--	56978	--	0,12	361
					19,40	--	56978	--	--	--
		Итого по разделу:								1141439
		Раздел: Дорожная одежда тип 2								
19.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийных смесей №6	м3	1550,70	1913,28	73,75	2966929	114370	0,14	223
					21,38	11,67	33154	18095	0,04	64
20.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	7,42	40097,59	339,59	297484	2519	0,58	4
					--	140,94	--	1046	0,58	4
21.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	9635,00	441,70	15,35	4255745	147911	0,03	324
					5,94	5,06	57232	48753	0,02	170
22.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	9635,00	209,34	--	2017029	--	0,00	3
					0,04	--	385	--	--	--
23.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	3,18	40097,59	339,59	127510	1080	0,58	2
					--	140,94	--	448	0,58	2
24.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	9635,00	560,65	15,35	5401877	147911	0,03	324
					5,94	5,06	57232	48753	0,02	170
25.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	1963,85	209,96	20,37	412321	40005	0,03	62
					4,79	5,40	9407	10598	0,02	40
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 2								15478896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							16620334	1506877		1505
							244572	365858		4198

Накладные расходы :

На общестроительные работы	699705
Всего накладных расходов:	699705
Итого с накладными	17320039

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1039202
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18359241
Итого с временными, 3,68 %	19034861
Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 %	19395485
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19471624
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19661973
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	50283910
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1005678
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	51289588
Тендерная скидка	2297,66
Итого с учетом тендерной скидки	51287290,34
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6154474,84
Итого с НДС	57441765,18

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Технадзор:

Директор
ТОО «ДорИнжПроект»

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-05от 2017-02-07, дополнительное соглашение №1 от 2018-03-13

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Алтынсарина

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Обстановка дороги								
1.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,16	402,75 / 402,75	-- / --	64 / 64	-- / --	2,80 / --	0 / --
2.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,16	10008,35 / 771,75	95,97 / 36,25	1601 / 123	15 / 6	4,90 / 0,18	1 / 0
3.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,11	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	511 / 174	252 / 68	9,35 / 2,34	1 / 0
4.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,11	542,84 / 292,50	144,52 / --	60 / 32	16 / --	1,34 / --	0 / --
5.	С130806-2 4	Стойки стальные	м	16,00	494,00 / --	-- / --	7904 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,	м2	2,64	100,70 / 60,30	0,07 / 0,02	266 / 159	-- / --	0,37 / 0,00	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количество окрасок 2								
7.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	4,00	119,03 119,03	-- --	476 476	-- --	0,69 --	3 --
8.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700x700x700 N2.4	шт	2,00	1603,62 --	-- --	3207 --	-- --	-- --	-- --
9.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600x600 N2.1	шт	2,00	2067,67 --	-- --	4135 --	-- --	-- --	-- 18225
		Итого по разделу: Обстановка дороги					18224 1028	284 74		6 --

ИТОГО:

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1009
На металломонтажные работы	247
Всего накладных расходов:	1255
Итого с накладными	19480

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1169
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	20649
Итого с временными, 3,68 %	21409
Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 %	21815
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21901
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	22115
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	56557
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1131
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	57688
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6923
Итого с НДС	64611

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Технадзор:

Директор
ТОО «ДорИнжПроект»

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-05от 2017-02-07, дополнительное соглашение №1 от 2018-03-13

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Рыскулова

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Обстановка дороги								
1.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,72	402,75 / 402,75	-- / --	290 / 290	-- / --	2,80 / --	2 / --
2.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,72	10008,35 / 771,75	95,97 / 36,25	7206 / 556	69 / 26	4,90 / 0,18	4 / 0
3.	Е0109-17- 1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,50	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	2301 / 782	1132 / 306	9,35 / 2,34	5 / 1
4.	Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,50	542,84 / 292,50	144,52 / --	269 / 145	72 / --	1,34 / --	1 / --
5.	С130806-2 4	Стойки стальные	м	72,00	494,00 / --	-- / --	35568 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,	м2	11,87	100,70 / 60,30	0,07 / 0,02	1195 / 716	1 / --	0,37 / 0,00	4 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количество окрасок 2								
7.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	18,00	119,03 119,03	-- --	2143 2143	-- --	0,69 --	12 --
8.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700x700x700 N2.4	шт	8,00	1603,62 --	-- --	12829 --	-- --	-- --	-- --
9.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600x600 N2.1	шт	10,00	2067,67 --	-- --	20677 --	-- --	-- --	-- 82477
		Итого по разделу: Обстановка дороги					82478	1274		28
		ИТОГО:					4632	332		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4540
На металлромонтажные работы	1109
Всего накладных расходов:	5649
Итого с накладными	88127

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5288
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	93415
Итого с временными, 3,68 %	96853
Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 %	98688
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	99075
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	100044
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	255854
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5117
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	260971
Налог на добавленную стоимость, 12 %	31317
Итого с НДС	292288

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Чуркасымов Е. Е.

Технадзор:

Директор
ТОО «ДорИнжПроект»

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. В.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-05от 2017-02-07, дополнительное соглашение №1 от 2018-03-13

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Барибаева с. Акши

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Обстановка дороги								
1.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,16	402,75 / 402,75	-- / --	64 / 64	-- / --	2,80 / --	0 / --
2.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,76	10008,35 / 771,75	95,97 / 36,25	7606 / 587	73 / 28	4,90 / 0,18	4 / 0
3.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,52	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	2429 / 826	1195 / 323	9,35 / 2,34	5 / 1
4.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,52	542,84 / 292,50	144,52 / --	284 / 153	76 / --	1,34 / --	1 / --
5.	С130806-2 4	Стойки стальные	м	76,00	494,00 / --	-- / --	37544 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	12,53	100,70 / 60,30	0,07 / 0,02	1262 / 755	1 / --	0,37 / 0,00	5 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	19,00	119,03 119,03	-- --	2262 2262	-- --	0,69 --	13 --
8.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700x700x700 N2.4	шт	3,00	1603,62 --	-- --	4811 --	-- --	-- --	-- --
9.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600x600 N2.1	шт	9,00	2067,67 --	-- --	18609 --	-- --	-- --	-- 74870
		Итого по разделу: Обстановка дороги					74871	1345		27
		ИТОГО:					4647	351		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4519
На металломонтажные работы	1171
Всего накладных расходов:	5690
Итого с накладными	80561

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4834
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	85395
Итого с временными, 3,68 %	88538
Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 %	90215
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	90569
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	91454
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	233886
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4678
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	238564
Налог на добавленную стоимость, 12 %	28628
Итого с НДС	267192

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Технадзор:

Директор
ТОО «ДорИнжПроект»

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт4 за апрель 2018года

Выполненных работ по дополнительному соглашению №1 от 2018-03-13 к договору № 485/17-05 от 2017-02-07

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района	тенге	284 160 800,00	130 497 850,99	0,00	98 472 687,99	32 025 163,00	0,00	32 025 163,00
	Всего по акту:			130 497 850,99		98 472 687,99	32 025 163,00	0,00	32 025 163,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

_____ **Нуркасымов Е. Е.**
М.П.

Технадзор:
Директор
ТОО "«ДорИнжПроект»

_____ **Сахипов Р. М.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **Скоропадский А. Б.**
М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Дополнительное соглашение №1 от2018-03-13 к договору 485/17-05от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Желтоксан

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1820,00	56,25 / 3,89	52,36 / 19,37	102377 / 7080	95297 / 35246	0,03 / 0,08	49 / 141
2.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на обочины	ТН	1698,00	19,70 / --	19,70 / 3,94	33451 / --	33451 / 6690	-- / 0,08	-- / 140
3.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	1530,00	232,50 / --	232,50 / 46,50	355725 / --	355725 / 71145	-- / 0,98	-- / 1494
4.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	84,00	171,89 / 60,75	111,14 / 44,10	14438 / 5103	9335 / 3704	0,39 / 0,20	32 / 17
5.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	151,00	232,50 / --	232,50 / 46,50	35108 / --	35108 / 7022	-- / 0,98	-- / 147
6.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25	м3	1448,20	14,01 /	14,01 /	20283 /	20283 /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщиной слоя 20см			--	4,80	--	6944	0,02	23
7.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	1448,20	6,97 / --	6,97 / 2,10	10087 / --	10087 / 3036	-- / 0,01	-- / 10
8.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1448,20	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	20445 / 2346	17375 / 3975	0,01 / 0,01	18 / 18
9.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	970,00	11,50 / --	11,50 / 3,73	11151 / --	11151 / 3620	-- / 0,01	-- / 14
10.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	970,00	4,62 / --	4,62 / 1,50	4484 / --	4484 / 1456	-- / 0,01	-- / 6
11.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	882,00	13,70 / --	13,70 / 4,13	12087 / --	12087 / 3640	-- / 0,01	-- / 12
12.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	882,00	10,68 / --	10,68 / 1,82	9424 / --	9424 / 1608	-- / 0,01	-- / 5
13.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	882,00	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	12452 / 1429	10582 / 2421	0,01 / 0,01	11 / 11
14.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	10102,00	1,41 / --	1,41 / 0,30	14252 / --	14252 / 3035	-- / 0,00	-- / 10
15.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	689,00	19,40 / 19,40	-- / --	13367 / 13367	-- / --	0,12 / --	85 / --
16.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	2582,00	19,40 / 19,40	-- / --	50091 / 50091	-- / --	0,12 / --	318 / --
		Итого по разделу:								719220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
17.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	7241,00	224,86 / 3,56	12,65 / 3,63	1628220 / 25778	91589 / 26313	0,02 / 0,01	169 / 96
18.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	7241,00	86,94 / --	-- / --	629539 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	6967,00	202,15 / 5,51	11,84 / 3,11	1408400 / 38388	82510 / 21702	0,04 / 0,01	250 / 78
20.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	6967,00	92,40 / --	-- / --	643751 / --	-- / --	-- / --	-- / 4309909
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3								
ИТОГО:							5029132 / 143582	812741 / 201557		932 / 2221

Накладные расходы :	377714
На общестроительные работы	377714
Всего накладных расходов:	5406846
Итого с накладными	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	324411
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5731257
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5942167
Итого с временными, 3,68 %	6054744
Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 %	6078513
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6137935
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15697274
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	313945
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16011219
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	688
Тендерная скидка	16010531
Итого с учетом тендерной скидки	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1921264		
		Итого с НДС						17931795		

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора:

Директор ТОО «ДорИнжПроект»

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. В.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Дополнительное соглашение №1 от2018-03-13 к договору 485/17-05от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Бокина

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1156,00	56,25 / 3,89	52,36 / 19,37	65026 / 4497	60530 / 22387	0,03 / 0,08	31 / 89
2.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на обочины	ТН	895,00	19,70 / --	19,70 / 3,94	17632 / --	17631 / 3526	-- / 0,08	-- / 74
3.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	1186,00	232,50 / --	232,50 / 46,50	275745 / --	275745 / 55149	-- / 0,98	-- / 1158
4.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	80,00	171,89 / 60,75	111,14 / 44,10	13751 / 4860	8891 / 3528	0,39 / 0,20	31 / 16
5.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	144,00	232,50 / --	232,50 / 46,50	33480 / --	33480 / 6696	-- / 0,98	-- / 141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	310,00	63,86 / 3,47	60,39 / 18,60	19797 / 1076	18721 / 5766	0,02 / 0,07	7 / 22
7.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	713,00	232,50 / --	232,50 / 46,50	165772 / --	165772 / 33154	-- / 0,98	-- / 696
8.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ. слоя 20см	м3	1406,60	14,01 / --	14,01 / 4,80	19700 / --	19700 / 6745	-- / 0,02	-- / 22
9.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	м3	1406,60	6,97 / --	6,97 / 2,10	9797 / --	9797 / 2948	-- / 0,01	-- / 10
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1406,60	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	19858 / 2279	16876 / 3861	0,01 / 0,01	17 / 17
11.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	497,00	11,50 / --	11,50 / 3,73	5713 / --	5713 / 1855	-- / 0,01	-- / 7
12.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	497,00	4,62 / --	4,62 / 1,50	2297 / --	2297 / 746	-- / 0,01	-- / 3
13.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	452,00	13,70 / --	13,70 / 4,13	6194 / --	6194 / 1865	-- / 0,01	-- / 6
14.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	452,00	10,68 / --	10,68 / 1,82	4829 / --	4829 / 824	-- / 0,01	-- / 3
15.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	452,00	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	6381 / 732	5423 / 1241	0,01 / 0,01	6 / 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	10191,00	1,41 --	1,41 0,30	14378 --	14378 3061	-- 0,00	-- 10
17.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	657,00	19,40 19,40	-- --	12746 12746	-- --	0,12 --	81 --
18.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	2593,00	19,40 19,40	-- --	50304 50304	-- --	0,12 --	319 --
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3								743401
		Раздел: Дорожная одежда тип 2								
19.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийных смесей №6	м3	1054,95	1913,28 21,38	73,75 11,67	2018419 22555	77806 12310	0,14 0,04	152 43
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 2								2018419
							2761819 99049	743783 165662		644 2323

ИТОГО:

Накладные расходы :	272277
На общестроительные работы	272277
Всего накладных расходов:	3034096
Итого с накладными	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	182046
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3216142
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3334496
Итого с временными, 3,68 %	3397669
Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 %	3411007
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3444352
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8808652
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	176173
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8984825
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	386
Тендерная скидка	8984439
Итого с учетом тендерной скидки	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								1078133 10062572		

Налог на добавленную стоимость, 12 %
Итого с НДС

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Б. Е.

Представитель технического надзора:

Директор ТОО «ДорИнжПроект»

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Дополнительное соглашение №1 от2018-03-13 к договору 485/17-05от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Казыбек би

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 2								
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	547,00	56,25 / 3,89	52,36 / 19,37	30769 / 2128	28642 / 10593	0,03 / 0,08	15 / 42
2.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на обочины	ТН	344,00	19,70 / --	19,70 / 3,94	6777 / --	6777 / 1355	-- / 0,08	-- / 28
3.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	641,00	232,50 / --	232,50 / 46,50	149032 / --	149032 / 29806	-- / 0,98	-- / 626
4.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	35,00	171,89 / 60,75	111,14 / 44,10	6016 / 2126	3890 / 1544	0,39 / 0,20	14 / 7
5.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	63,00	232,50 / --	232,50 / 46,50	14648 / --	14648 / 2930	-- / 0,98	-- / 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	117,00	63,86 / 3,47	60,39 / 18,60	7472 / 406	7066 / 2176	0,02 / 0,07	3 / 8
7.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	269,00	232,50 / --	232,50 / 46,50	62542 / --	62542 / 12508	-- / 0,98	-- / 263
8.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщиной слоя 20см	м3	531,60	14,01 / --	14,01 / 4,80	7445 / --	7445 / 2549	-- / 0,02	-- / 8
9.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	531,60	6,97 / --	6,97 / 2,10	3703 / --	3703 / 1114	-- / 0,01	-- / 4
10.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	531,60	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	7505 / 861	6378 / 1459	0,01 / 0,01	6 / 6
11.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	191,00	11,50 / --	11,50 / 3,73	2196 / --	2196 / 713	-- / 0,01	-- / 3
12.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	191,00	4,62 / --	4,62 / 1,50	883 / --	883 / 287	-- / 0,01	-- / 1
13.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	174,00	13,70 / --	13,70 / 4,13	2385 / --	2385 / 718	-- / 0,01	-- / 2
14.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	174,00	10,68 / --	10,68 / 1,82	1859 / --	1859 / 317	-- / 0,01	-- / 1
15.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	174,00	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	2456 / 282	2088 / 478	0,01 / 0,01	2 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3852,00	1,41 --	1,41 0,30	5434 --	5434 1157	-- 0,00	-- 4
17.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	229,00	19,40 19,40	-- --	4443 4443	-- --	0,12 --	28 --
18.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	1060,00	19,40 19,40	-- --	20564 20564	-- --	0,12 --	130 --
19.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийных смесей №6	м3	398,70	1913,28 21,38	73,75 11,67	762826 8524	29406 4652	0,14 0,04	57 16
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 2								1098955
		ИТОГО:					1098955 39334	334370 74356		256 1084

Накладные расходы : 116422

На общестроительные работы

Всего накладных расходов: 116422
Итого с накладными 1215377

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 72923

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 1288300
Итого с временными, 3,68 % 1335709
Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 % 1361015
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 1366358
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 1379715

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 3528510
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 70570
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 3599080
Тендерная скидка 155
Итого с учетом тендерной скидки 3598925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						431871		
		Итого с НДС						4030796		

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора:

Директор ТОО «ДорИнжПроект»

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. В.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт3 за ноябрь 2017года
Выполненных работ к Договору № 485/17-05 от 2017-02-07

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района	тенге	98 472 687,99	98 472 687,99	0,00	98 432 220,00	40 467,99	0,00	40 467,99
	Всего по акту:			98 472 687,99		98 432 220,00	40 467,99	0,00	40 467,99

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
_____ **Нуркасымов Е. Е.**
М.П.

Технадзор:
Директор
ТОО "ДорИнжПроект"
_____ **Сахипов Р.М.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
_____ **Скоропадский А. Б**
М.П.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-05от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Барибаева с. Акши

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Обстановка дороги								
1.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,60	402,75	--	242	--	2,80	2
					402,75	--	242	--	--	--
2.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	6,00	1603,62	--	9622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратной формы 600х600 N2.1	шт	1,00	2067,67	--	2068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Обстановка дороги								11931
	ИТОГО:						11932	--		2
							242	--		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	273
Всего накладных расходов:	273
Итого с накладными	12205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	732
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12937
Итого с временными, 3,68 %	13413
Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 %	13667
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13721
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13855
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	35433
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	709
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	36142
Тендерная скидка	9,87
Итого с учетом тендерной скидки	36132,13
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4335,86
Итого с НДС	40467,99

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора:

Директор ТОО «ДорИнжПроект»
Сахипов Р.М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт2 за август 2017года
Выполненных работ к Договору № 485/17-05 от 2017-02-07

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района	тенге	98 472 687,99	98 432 220,00	0,00	33 849 734,00	64 582 486,00	0,00	64 582 486,00
	Всего по акту:			98 432 220,00		33 849 734,00	64 582 486,00	0,00	64 582 486,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
_____ **Нуркасымов Е. Е.**
М.П.

Технадзор:
Директор
ТОО "ДорИнжПроект"
_____ **Сахипов Р.М.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
_____ **Скоропадский А. Б.**
М.П.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-05от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Рыскулова

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 2								
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,85	40097,59	339,59	74329	629	0,58	1
					--	140,94	--	261	0,58	1
2.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	2409,00	441,70	15,35	1064047	36982	0,03	81
					5,94	5,06	14309	12190	0,02	43
3.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2409,00	209,34	--	504310	--	0,00	1
					0,04	--	96	--	--	--
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,01	40097,59	339,59	80636	683	0,58	1
					--	140,94	--	283	0,58	1
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	6094,00	560,65	15,35	3416610	93552	0,03	205
					5,94	5,06	36198	30836	0,02	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГСМ№6 толщиной 10 см	м2	2708,00	209,96	20,37	568560	55164	0,03	86
					4,79	5,40	12971	14613	0,02	55
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59	339,59	1564	13	0,58	0
					--	140,94	--	5	0,58	0
8.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,12	40097,59	339,59	4852	41	0,58	0
					--	140,94	--	17	0,58	0
9.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	157,00	441,70	15,35	69346	2410	0,03	5
					5,94	5,06	933	794	0,02	3
10.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	157,00	209,34	--	32867	--	0,00	0
					0,04	--	6	--	--	--
11.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,05	40097,59	339,59	2085	18	0,58	0
					--	140,94	--	7	0,58	0
12.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	277,00	560,65	15,35	155300	4252	0,03	9
					5,94	5,06	1645	1402	0,02	5
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 2								5974506

ИТОГО:

5974506	193742	389
66158	60408	215

Накладные расходы :

На общестроительные работы 168336

Всего накладных расходов: 168336

Итого с накладными 6142842

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						368571		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6511413		
		Итого с временными, 3,68 %						6751033		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 %						6878934		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6905938		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6973448		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						17834031		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						356681		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18190712		
		Тендерная скидка						782		
		Итого с учетом тендерной скидки						18189930		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2182792		
		Итого с НДС						20372722		

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-05от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Барибаева с. Акши

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 2								
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,87	40097,59	339,59	195115	1652	0,58	3
					--	140,94	--	686	0,58	3
2.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	6319,00	441,70	15,35	2791080	97006	0,03	212
					5,94	5,06	37535	31974	0,02	112
3.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6319,00	209,34	--	1322845	--	0,00	2
					0,04	--	253	--	--	--
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,08	40097,59	339,59	83603	708	0,58	1
					--	140,94	--	294	0,58	1
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	6319,00	560,65	15,35	3542757	97006	0,03	212
					5,94	5,06	37535	31974	0,02	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГСМ№6 толщиной 10 см	м2	2808,00	209,96	20,37	589555	57201	0,03	89
					4,79	5,40	13450	15153	0,02	57
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59	339,59	1444	12	0,58	0
					--	140,94	--	5	0,58	0
8.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,09	40097,59	339,59	3689	31	0,58	0
					--	140,94	--	13	0,58	0
9.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	120,00	441,70	15,35	53004	1842	0,03	4
					5,94	5,06	713	607	0,02	2
10.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	120,00	209,34	--	25121	--	0,00	0
					0,04	--	5	--	--	--
11.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59	339,59	1604	14	0,58	0
					--	140,94	--	6	0,58	0
12.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	230,00	560,65	15,35	128950	3531	0,03	8
					5,94	5,06	1366	1164	0,02	4
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 2								8738766
ИТОГО:							8738767	259004		532
							90857	81876		291

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы 229734

Всего накладных расходов: 229734
Итого с накладными 8968501

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						538110		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9506611		
		Итого с временными, 3,68 %						9856454		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 %						10043189		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10082615		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10181180		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						26037547		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						520751		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						26558298		
		Тендерная скидка						1142		
		Итого с учетом тендерной скидки						26557156		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3186859		
		Итого с НДС						29744015		

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-05от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Алтынсарина

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 2								
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,39	40097,59	339,59	95673	810	0,58	1
					--	140,94	--	336	0,58	1
2.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	3099,00	441,70	15,35	1368817	47574	0,03	104
					5,94	5,06	18408	15681	0,02	55
3.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3099,00	209,34	--	648757	--	0,00	1
					0,04	--	124	--	--	--
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,02	40097,59	339,59	41020	347	0,58	1
					--	140,94	--	144	0,58	1
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3099,00	560,65	15,35	1737459	47574	0,03	104
					5,94	5,06	18408	15681	0,02	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	1320,00	209,96	20,37	277141	26889	0,03	42
					4,79	5,40	6323	7123	0,02	27
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,05	40097,59	339,59	2005	17	0,58	0
					--	140,94	--	7	0,58	0
8.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	65,00	441,70	15,35	28710	998	0,03	2
					5,94	5,06	386	329	0,02	1
9.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	65,00	209,34	--	13607	--	0,00	0
					0,04	--	3	--	--	--
10.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	40097,59	339,59	842	7	0,58	0
					--	140,94	--	3	0,58	0
11.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	65,00	560,65	15,35	36442	998	0,03	2
					5,94	5,06	386	329	0,02	1
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 2								4250474
ИТОГО:							4250473	125214		258
							44038	39633		141

Накладные расходы :

На общестроительные работы	111282
Всего накладных расходов:	111282
Итого с накладными	4361755

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	261705
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4623460
Итого с временными, 3,68 %	4793603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 %						4884420		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4903594		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4951530		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						12663139		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						253263		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12916402		
		Тендерная скидка						555		
		Итого с учетом тендерной скидки						12915847		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1549902		
		Итого с НДС						14465749		

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт1 за июль 2017года
Выполненных работ к Договору № 485/17-05 от 2017-02-07

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района	тенге	98 472 687,99	33 849 734,00	0,00	0,00	33 849 734,00	0,00	33 849 734,00
	Всего по акту:			33 849 734,00		0,00	33 849 734,00	0,00	33 849 734,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
_____ **Нуркасымов Е. Е.**
М.П.

Технадзор:
Директор
ТОО "ДорИнжПроект"
_____ **Сахипов Р.М.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
_____ **Скоропадский А. Б.**
М.П.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-05от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Рыскулова

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1266,00	56,25 / 3,89	52,36 / 19,37	71214 / 4925	66289 / 24517	0,03 / 0,08	34 / 98
2.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на обочины	ТН	895,00	19,70 / --	19,70 / 3,94	17632 / --	17631 / 3526	-- / 0,08	-- / 74
3.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	1384,00	232,50 / --	232,50 / 46,50	321780 / --	321780 / 64356	-- / 0,98	-- / 1351
4.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	104,00	171,89 / 60,75	111,14 / 44,10	17876 / 6318	11558 / 4586	0,39 / 0,20	40 / 21
5.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	187,00	232,50 / --	232,50 / 46,50	43478 / --	43478 / 8696	-- / 0,98	-- / 183
6.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	305,00	63,86	60,39	19477	18419	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3,47	18,60	1058	5673	0,07	21
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3			--	--	--	--	--	--
7.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	702,00	232,50	232,50	163215	163215	--	--
					--	46,50	--	32643	0,98	686
8.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ. слоя 20см	м3	1381,20	14,01	14,01	19345	19345	--	--
					--	4,80	--	6623	0,02	22
9.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	м3	1381,20	6,97	6,97	9620	9620	--	--
					--	2,10	--	2895	0,01	9
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1381,20	14,12	12,00	19499	16571	0,01	17
					1,62	2,75	2238	3791	0,01	17
11.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	497,00	11,50	11,50	5713	5713	--	--
					--	3,73	--	1855	0,01	7
12.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	497,00	4,62	4,62	2297	2297	--	--
					--	1,50	--	746	0,01	3
13.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	452,00	13,70	13,70	6194	6194	--	--
					--	4,13	--	1865	0,01	6
14.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	452,00	10,68	10,68	4829	4829	--	--
					--	1,82	--	824	0,01	3
15.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	452,00	14,12	12,00	6381	5423	0,01	6
					1,62	2,75	732	1241	0,01	6
16.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	10012,00	1,41	1,41	14125	14125	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	0,30	--	3008	0,00	10
17.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	531,00	19,40	--	10301	--	0,12	65
					19,40	--	10301	--	--	--
18.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	2880,00	19,40	--	55872	--	0,12	354
					19,40	--	55872	--	--	--
		Итого по разделу:								808849
		Раздел: Дорожная одежда тип 2								
19.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийных смесей №6	м3	1035,90	1913,28	73,75	1981970	76401	0,14	149
					21,38	11,67	22148	12088	0,04	42
20.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,84	40097,59	339,59	113809	964	0,58	2
					--	140,94	--	400	0,58	2
21.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	3685,00	441,70	15,35	1627651	56570	0,03	124
					5,94	5,06	21889	18646	0,02	65
22.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3685,00	209,34	--	771433	--	0,00	1
					0,04	--	147	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 2								4494864
	ИТОГО:						5303711	860423		800
							125628	197979		2625

Накладные расходы :

На общестроительные работы 344290

Всего накладных расходов: 344290

Итого с накладными 5648001

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								338880		
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						5986881		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6207198		
		Итого с временными, 3,68 %						6324796		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 %						6349625		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6411697		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						16397398		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						327948		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						16725346		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						724		
		Тендерная скидка						16724622		
		Итого с учетом тендерной скидки						2006954		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						18731576		
		Итого с НДС								

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-05от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Барибаева с. Акши

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 2								
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1243,00	56,25 / 3,89	52,36 / 19,37	69920 / 4835	65085 / 24072	0,03 / 0,08	34 / 96
2.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на обочины	ТН	916,00	19,70 / --	19,70 / 3,94	18045 / --	18045 / 3609	-- / 0,08	-- / 76
3.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	1321,00	232,50 / --	232,50 / 46,50	307132 / --	307132 / 61426	-- / 0,98	-- / 1290
4.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	83,00	171,89 / 60,75	111,14 / 44,10	14267 / 5042	9224 / 3660	0,39 / 0,20	32 / 17
5.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	149,00	232,50 / --	232,50 / 46,50	34642 / --	34642 / 6928	-- / 0,98	-- / 145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	316,00	63,86 / 3,47	60,39 / 18,60	20180 / 1097	19083 / 5878	0,02 / 0,07	8 / 22
7.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	727,00	232,50 / --	232,50 / 46,50	169028 / --	169028 / 33806	-- / 0,98	-- / 710
8.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ. слоя 20см	м3	1432,20	14,01 / --	14,01 / 4,80	20059 / --	20059 / 6867	-- / 0,02	-- / 22
9.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	м3	1432,20	6,97 / --	6,97 / 2,10	9975 / --	9975 / 3002	-- / 0,01	-- / 10
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1432,20	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	20219 / 2320	17183 / 3931	0,01 / 0,01	17 / 17
11.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	509,00	11,50 / --	11,50 / 3,73	5851 / --	5851 / 1900	-- / 0,01	-- / 7
12.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	509,00	4,62 / --	4,62 / 1,50	2353 / --	2353 / 764	-- / 0,01	-- / 3
13.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	463,00	13,70 / --	13,70 / 4,13	6345 / --	6345 / 1911	-- / 0,01	-- / 6
14.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	463,00	10,68 / --	10,68 / 1,82	4947 / --	4947 / 844	-- / 0,01	-- / 3
15.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	463,00	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	6536 / 750	5555 / 1271	0,01 / 0,01	6 / 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	10379,00	1,41 --	1,41 0,30	14643 --	14643 3118	-- 0,00	-- 10
17.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	624,00	19,40 19,40	-- --	12106 12106	-- --	0,12 --	77 --
18.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	2732,00	19,40 19,40	-- --	53001 53001	-- --	0,12 --	336 --
19.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийных смесей №6	м3	1074,15	1913,28 21,38	73,75 11,67	2055154 22965	79222 12534	0,14 0,04	155 44
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 2					2844403	788373		2844403
		ИТОГО:					102116	175521		664 2485

Накладные расходы : 285261

На общестроительные работы 285261

Всего накладных расходов: 3129664

Итого с накладными

Ненормируемые и непредвиденные затраты : 187780

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 3317444

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 3439526

Итого с временными, 3,68 % 3504689

Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 % 3518447

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 3552842

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 9086107

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 181722

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 9267829

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 399

Тендерная скидка 9267430

Итого с учетом тендерной скидки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1112092		
		Итого с НДС						10379522		

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нурбасымов Т. Б.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-05от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Куртинского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Алтынсарина

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	455,00	56,25 / 3,89	52,36 / 19,37	25594 / 1770	23824 / 8811	0,03 / 0,08	12 / 35
2.	E010333-A 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на обочины	ТН	446,00	19,70 / --	19,70 / 3,94	8786 / --	8786 / 1757	-- / 0,08	-- / 37
3.	E010333-A 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	373,00	232,50 / --	232,50 / 46,50	86722 / --	86722 / 17344	-- / 0,98	-- / 364
4.	E0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	38,00	171,89 / 60,75	111,14 / 44,10	6532 / 2308	4223 / 1676	0,39 / 0,20	15 / 8
5.	E010333-A 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	68,00	232,50 / --	232,50 / 46,50	15810 / --	15810 / 3162	-- / 0,98	-- / 66
6.	E0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	149,00	63,86 /	60,39 /	9515 /	8998 /	0,02 /	4 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3,47	18,60	517	2771	0,07	10
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	ТН	343,00	232,50	232,50	79748	79748	--	--
7.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал			--	46,50	--	15950	0,98	335
			м3	699,00	14,01	14,01	9790	9790	--	--
8.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ. слоя 20см			--	4,80	--	3352	0,02	11
			м3	699,00	6,97	6,97	4869	4869	--	--
9.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см			--	2,10	--	1465	0,01	5
			м3	699,00	14,12	12,00	9868	8386	0,01	9
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей			1,62	2,75	1132	1919	0,01	9
			м3	248,00	11,50	11,50	2851	2851	--	--
11.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м			--	3,73	--	926	0,01	4
			м3	248,00	4,62	4,62	1146	1146	--	--
12.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей			--	1,50	--	372	0,01	1
			м3	225,00	13,70	13,70	3083	3083	--	--
13.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см			--	4,13	--	928	0,01	3
			м3	225,00	10,68	10,68	2404	2404	--	--
14.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см			--	1,82	--	410	0,01	1
			м3	225,00	14,12	12,00	3176	2699	0,01	3
15.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей			1,62	2,75	364	618	0,01	3
			м2	4986,00	1,41	1,41	7034	7034	--	--
16.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	0,30	--	1498	0,00	5
17.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	373,00	19,40	--	7236	--	0,12	46
					19,40	--	7236	--	--	--
18.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	1136,00	19,40	--	22038	--	0,12	140
					19,40	--	22038	--	--	--
		Итого по разделу:								306204
		Раздел: Дорожная одежда тип 2								
19.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийных смесей №6	м3	524,25	1913,28	73,75	1003039	38665	0,14	75
					21,38	11,67	11208	6117	0,04	21
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 2								1003039
ИТОГО:							1309241	309039		303
							46573	69076		918

Накладные расходы :

	119566
На общестроительные работы	119566
Всего накладных расходов:	1428807
Итого с накладными	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

	85729
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1514536
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1570271
Итого с временными, 3,68 %	1600020
Итого с зимними удорожаниями, 1,894544 %	1606301
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1622004
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4148144
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	82963
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4231107
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	182
Тендерная скидка	4230925
Итого с учетом тендерной скидки	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						507711		
		Итого с НДС						4738636		

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Б. Е.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.