Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
Инженер: ТОО "Arman Stroi Holding"
Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"

Наименование объекта Капитальный ремонт с сейсмоусилением 5-ти этажного жилого дома № 44 по улице Абдразакова в городе Арыс, ЮКО

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ от 20.12.2018 года

№п п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
						С начала года	В отчетный месяц			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты подрядчика	78 135 044,96	8 371 612	4 655 211	3 906 752,96				418 581	3 906 752,96
	Всего по стройке	78 135 044,96	8 371 612	4 655 211	3 906 752,96				418 581	3 906 752,96

ЗАКАЗЧИК
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

_____ Турсумбеков Ж.Ж.

ИНЖНЕР
Директор
ТОО "Arman Stroi Holding"

_____ Юсупов Б.Д.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО «Айт-Gold»

_____ Утембаев Ш.Б.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
Инженер: ТОО "Arman Stroi Holding"
Подрядчик: ТОО "Айт-Gold"
Наименование объекта
Капитальный ремонт с сейсмоусилением 5-ти этажного жилого дома № 44 по улице Абдразакова в городе Арыс, ЮКО

АКТ № 4
приемки выполненых работ
за декабрь 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Усиление фндамента								
15	11-460101-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	37,102	43972,78	1358,06	1631478	50387	377907	21,56	800
		м3		15787,31	558,52	585741	20722	50,8	0,58	22
		Накладные расходы -		*10185,63*		*377907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*8303,68*				*308083*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1881,95*				*69824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4332,67*		*160751*				
		Сметная стоимость				*2170136*				
16	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	1,091655	13656,15	699,65	14908	764	7599	16,88	18
		т		12681,10	193,40	13843	211	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6960,54*		*7599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*6816*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*716,41*				*782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1649,34*		*1801*				
		Сметная стоимость				*24307*				
17	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	1,091655	210115,68	--	229374	--	8257	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7564,16*		*8257*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7564,16*				*8257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17414,39*		*19011*				
		Сметная стоимость				*256642*				
18	**11-460301-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**1746,648**	**680,45**	**289,99**	**1188503**	**506519**	**581539**	**0,45**	**791**
		отверстие		**384,22**	**201,86**	**671099**	**352586**	**50,8**	**0,24**	**416**
		Накладные расходы -		*332,95*		*581539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*297,73*				*520032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,21*				*61507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,07*		*141603*				
		Сметная стоимость				*1911646*				
19	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,471595**	**194893,74**	**--**	**91911**	**--**	**3309**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7016,17*		*3309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7016,17*				*3309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*7618*				
		Сметная стоимость				*102837*				
20	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**162,70654**	**652,64**	**--**	**106189**	**--**	**68840**	**0,97**	**158**
		м3 грунта		**652,64**	**--**	**106189**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*423,09*		*68840*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*62758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*37,38*				*6082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,06*		*14002*				
		Сметная стоимость				*189031*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3262363**	**557669**			**1768**
			Тенге			**1376872**	**373519**			**437**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3262363**				
		Материалы -	Тенге			**1006537**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1750391**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**321285**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1047451**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**897689**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**149762**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**344785**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4654599**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2205**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1750391**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4655211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2205
		Сметная заработная плата -	Тенге				1750391			

ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге	4 655 211
Временные здания и сооружения (0,9х0,8%)	0,72%	Тенге	33 518
ИТОГО:		Тенге	4 688 729
Производство работ в зимнее время	0,7%	Тенге	32 821
ИТОГО		Тенге	4 721 550
в том числе в текущих ценах на 2018 год К=	1,0599383	Тенге	5 004 551
Понижающ. коэф.	0,69699999	Тенге	3 488 172
НДС	12%	Тенге	418 581
ВСЕГО ПО АКТУ:		**Тенге**	**3 906 752,96**

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО "Arman Stroi Holding"

_____ Куттымуратов К.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Айт-Gold"

_____ Утембаев Ш.Б.