Форма №3

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Жанабазар" Казыгуртский район Туркестанская область
Технический надзор ТОО "ЮгТехНадзор"
Подрядчик: ТОО «Айт-Gold»
Договор № 24 от 06.06.2019 года
Наименование объекта Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарата акима сельского округа Жанабазар" Казыгуртского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 10.07.2019 года

№пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	В отчетный месяц без НДС	По монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					С начала года	В отчетный месяц		Приобрете-ние материалов	Другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	32 758 090	3 509 795	29 248 295			-	-	-	3 509 795	**32 758 090**
2	Всего по стройке	32 758 090	3 509 795				-	-	-	3 509 795	**32 758 090**

ЗАКАЗЧИК
Аким ГУ "Аппарат акима сельского округа Жанабазар"
Казыгуртский район Туркестанская область

_____ Акжолов А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО «ЮгТехНадзор»

_____ Сарбеков А.Т.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО «Айт-Gold»

_____ Утембаев Ш.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ"Аппарат акима сельского округа Жанабазар"	001240004438
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью" Айт-Gold",160806, Республика Казахстан, Туркестанская обл, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, село Аксу, квартал № 204, дом № 714	040140005516
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №24 от 06.06.2019 г	

Номер документа	Дата составления
8	10.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГУ"Аппарата акима сельского округаЖанабазар"Казыгуртского района			работа	1	32 758 090,00	32 758 090,00
				Итого	1	x	32 758 090,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утембаев Ш.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Акжолов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.07.2019

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Жанабазар" Казыгуртский район Туркестанская область

Технический надзор ТОО "ЮгТехНадзор"

Подрядчик: ТОО «Айт-Gold»

Наименование: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарата акима сельского округа Жанабазар" Казыгуртского района

Форма 2В

АКТ

приемки выполненных работ

за июль 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		1 Этаж									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	722,05	179,82	--	129840	--	--	109066	258018
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	129840	--		19112	
2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную потолка от известковой окраски**	м2	365,99	140,26	--	51335	--	--	36961	95360
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	51335	--		7064	
3	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	206,26	202,52	--	41771	--	--	30075	77594
		НР - 72%; СП - 8%			202,52	--	41771	--		5748	
4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Цементно-песчанная стяжка. Разборка покрытия**	м2	140,92	1557,74	510,24	219517	71903	--	129938	377412
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	147614	32855		27956	
5	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	140,92	92,27	2,52	13003	355	--	9231	24012
		НР - 72%; СП - 8%			89,75	1,22	12648	173		1779	
6	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	м3	18,0056	13565,26	5595,76	244251	100755	--	159025	435538
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	143496	45820		32262	
7	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	150,78	29,71	--	4479	--	--	3225	8321
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	4479	--		616	
8	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	236,37	112,53	--	26598	--	--	19150	49408
		НР - 72%; СП - 8%			112,53	--	26598	--		3660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	72,48	923,71	149,85	66950	10861	1	51554	127985
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	56090	5285		9480	
10	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	55,68	1554,01	149,85	86527	8343	--	69084	168060
		НР - 84%; СП - 8%			1404,16	72,91	78184	4060		12449	
11	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Крыльцо Кр-1. Разборка	м3	3,24	13565,26	5595,76	43951	18130	--	28616	78372
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	25821	8245		5805	
12	1146-0401-1401 РСНБ РК 2015	Демонтаж декоративного камня цоколя	м2 облицовки	29,7	3199,35	--	95021	--	--	79817	188825
		НР - 84%; СП - 8%			3199,35	--	95021	--		13987	
13	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических перил лестницы	м	17	435,06	1,22	7396	21	789	4742	13109
		НР - 72%; СП - 8%			387,39	--	6586	--		971	
			2 Этаж								
14	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	796,3	179,82	--	143192	--	--	120281	284551
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	143192	--		21078	
15	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную потолка от известковой окраски	м2	357,41	140,26	--	50132	--	--	36095	93125
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	50132	--		6898	
16	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	188,95	202,52	--	38265	--	--	27551	71082
		НР - 72%; СП - 8%			202,52	--	38265	--		5265	
17	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Цементно-песчанная стяжка. Разборка покрытия	м2	204,08	1557,74	510,24	317904	104130	1	188176	546567
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	213775	47581		40486	
18	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	204,08	92,27	2,52	18830	514	1	13368	34774
		НР - 72%; СП - 8%			89,75	1,22	18317	250		2576	
19	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	31,11	686,05	27,88	21343	867	--	15046	39301
		НР - 72%; СП - 8%			658,18	13,56	20476	422		2911	
20	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	9,7776	13565,26	5595,76	132636	54713	--	86356	236511
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	77923	24882		17519	
21	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	218,37	29,71	--	6487	--	--	4671	12051
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	6487	--		893	
22	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	154,23	112,53	--	17355	--	--	12496	32239
		НР - 72%; СП - 8%			112,53	--	17355	--		2388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов дере вянное. Разборка									
		НР - 84%; СП - 8%	м2	68,52	923,71	149,85	63293	10267	1	48738	120993
					773,86	72,91	53025	4996		8962	
24	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка									
		НР - 84%; СП - 8%	м2	78,12	1554,01	149,85	121399	11706	--	96927	235792
					1404,16	72,91	109693	5696		17466	
25	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	491	204,27	11,72	100298	5754	--	69226	183085
					192,55	3,27	94544	1603		13562	
26	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	491	142,75	18,59	70090	9127	--	45724	125079
					124,16	5,18	60963	2543		9265	
27	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	491	228,11	1,56	112000	764	--	80090	207457
					226,55	--	111236	--		15367	
28	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Демонтаж. Утепление керамзитом									
		НР - 92%; СП - 8%	м3 утеплителя	1,86	2682,44	1315,73	4989	2447	--	2863	8480
					1366,71	306,27	2542	570		628	
29	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж парапета									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	8,7	20335,90	4086,53	176922	35553	--	113096	313220
					16249,37	1805,53	141369	15708		23201	
30	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Бетонный карниз. Разборка									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	1,86	13565,26	5595,76	25231	10408	--	16427	44992
					7969,50	2544,76	14823	4733		3333	
31	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка									
		СП - 8%	т	30,64	79,00	--	2421	--		--	2614
					--	--	--	--		194	
32	4102-0104-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
		СП - 8%	т	30,64	163,00	--	4994	--		--	5394
					--	--	--	--		400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2458422	456619	793	1707615	4499321
		Накладные расходы	Тенге				1707615				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4499320				
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		1 ЭТАЖ									
		ОКНА/АС-21/									
33	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	57,3	2561,26	194,26	146760	11131	82956	51892	214544
					919,26	86,99	52673	4984		15892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	57,3	18230,00	--	1044579	--	1044579	--	1128145
		СП - 8%			--	--	--	--		83566	
35	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	47,6	1047,24	5,66	49848	269	38652	9945	64576
		НР - 90%; СП - 8%			229,55	2,58	10927	123		4783	
36	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	47,6	1452,00	--	69115	--	69115	--	74644
		СП - 8%			--	--	--	--		5529	
		Отделочные работы/АС-22/									
81	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе Шпатлевка "Алинекс"	м2 отделываемой поверхности	365,99	814,78	5,41	298203	1979	104603	153770	488131
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,61	191621	591		36158	
83	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	722,05	1433,53	86,95	1035078	62783	302529	573495	1737258
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	669766	47102		128686	
84	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм "АЛИНЕКС"	м2 отделываемой поверхности	928,31	2143,83	8,07	1990138	7490	1586292	319751	2494680
		НР - 80%; СП - 8%			426,96	3,59	396356	3333		184791	
		2 ЭТАЖ									
		ОКНА/АС-27/									
87	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	74,88	2561,26	194,26	191787	14546	108407	67813	280367
		НР - 90%; СП - 8%			919,26	86,99	68834	6513		20768	
88	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	25,92	3390,49	198,30	87882	5140	50289	31237	128648
		НР - 90%; СП - 8%			1252,06	86,99	32453	2255		9530	
89	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	100,8	18230,00	--	1837584	--	1837584	--	1984591
		СП - 8%			--	--	--	--		147007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м									
		НР - 90%; СП - 8%	п/м	59,2	1047,24	5,66	61996	335	48072	12368	80314
					229,55	2,58	13589	153		5949	
91	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99									
		СП - 8%	м	59,2	1452,00	--	85958	--	85958	--	92835
					--	--	--	--		6877	
		Отделочные работы/АС-28-29/									
109	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе Шпатлевка "Алинекс"									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	357,41	814,78	5,41	291212	1933	102150	150165	476687
					523,57	1,61	187129	577		35310	
111	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	796,3	1433,53	86,95	1141517	69239	333638	632468	1915904
					927,59	65,23	738640	51945		141919	
112	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм "АЛИНЕКС"									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	944,9	2143,83	8,07	2025704	7624	1614641	325465	2539262
					426,96	3,59	403439	3393		188094	
		Пояс обвязки/88 п.м./ АС-34									
125	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство обвязочного пояса В12,5									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	3,3	32971,39	5752,46	108806	18983	58013	32018	152090
					9639,30	1022,82	31810	3375		11266	
126	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,320584	19638,88	1565,55	6296	502	93	5305	12529
					17782,34	402,00	5701	129		928	
127	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,217184	197773,00	--	42953	--	42953	--	46389
					--	--	--	--		3436	
128	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1034	201312,00	--	20816	--	20816	--	22481
					--	--	--	--		1665	
129	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м АНКЕР АС-1									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,02464	239866,50	2292,60	5910	56	--	5348	12159
					237573,90	926,78	5854	23		901	
130	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02464	197773,00	--	4873	--	4873	--	5263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
131	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка/Парапет/									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	12,75	20727,51	2923,00	264276	37268	167430	62083	352468
					4672,80	563,00	59578	7178		26109	
		Монолитный сердечник МС-1/АС-35/									
132	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,92	38213,96	7466,17	35157	6869	17516	11003	49853
					11708,84	1434,18	10772	1319		3693	
133	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0492	197773,00	--	9730	--	9730	--	10509
					--	--	--	--		778	
134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0124	201312,00	--	2496	--	2496	--	2696
					--	--	--	--		200	
135	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций=Сетка СГ-1									
		НР - 93%; СП - 8%	т	0,070664	67380,92	2650,64	4761	187	--	4304	9790
					64730,28	760,05	4574	54		725	
136	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,070664	269649,00	--	19054	--	19054	--	20579
					--	--	--	--		1524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10882490	246335	7752439	2448430	14397392
		Накладные расходы	Тенге				2448430				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14397393				
		РАЗДЕЛ 3. Кровля/АС-38/									
141	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	381,25	885,81	63,51	337717	24213	117731	184631	564136
					513,50	12,89	195773	4913		41788	
142	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012									
		СП - 8%	м3	58,903125	32127,00	--	1892381	--	1892381	--	2043771
					--	--	--	--		151390	
143	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25 мм. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	381,25	690,96	122,11	263429	46554	132921	86815	378264
					220,21	27,31	83954	10410		28020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	381,25	178,63	18,03	68103	6872	58122	4342	78240
					8,16	4,22	3109	1610		5796	
145	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,251625	14910,17	1564,93	3752	394	8	3193	7500
					13313,32	631,25	3350	159		556	
146	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,251625	269649,00	--	67850	--	67850	--	73278
					--	--	--	--		5428	
147	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил,мауэрлат,лежень,затяжка,раскосы,накладки,нарожники,подкосы									
		НР - 90%; СП - 8%	м3	8,351	105354,84	1589,89	879818	13277	676586	175553	1139801
					22746,43	611,15	189955	5104		84430	
148	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	8,351	10122,89	64,94	84536	542	76795	6681	98515
					862,02	26,94	7199	225		7297	
149	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /стоек, вальма/									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,76	94172,30	1190,48	71571	905	52771	16452	95065
					23546,25	506,70	17895	385		7042	
150	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,76	10122,89	64,94	7693	49	6989	608	8966
					862,02	26,94	655	20		664	
151	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,73	83857,63	1481,13	145074	2562	111598	28753	187732
					17869,62	597,08	30914	1033		13906	
152	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,73	10122,89	64,94	17513	112	15910	1384	20408
					862,02	26,94	1491	47		1512	
153	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Коньковый брус","Конковая обрешетка"/									
		СП - 8%	м3	2,59	21822,00	--	56519	--	56519	--	61040
					--	--	--	--		4522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/	м3	3,58	21822,00	--	78123	--	78123	--	84373
		СП - 8%			--	--	--	--		6250	
155	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	515,5	4199,28	118,39	2164727	61029	1129503	910105	3320818
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	974195	15049		245987	
156	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок=ПРОКЛАДКА Т.А.К.	м2	515,5	54,53	1,88	28109	968	4793	16404	48074
		НР - 72%; СП - 8%			43,35	0,84	22348	435		3561	
157	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79 ГИДРОИЗОЛ.ПРОКЛАДКА Т.А.К.	м2	592,825	229,00	--	135757	--	135757	--	146617
		СП - 8%			--	--	--	--		10861	
158	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	86	709,20	32,92	60991	2831	41451	15718	82845
		НР - 92%; СП - 8%			194,29	4,36	16709	375		6137	
159	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	515,5	351,87	3,01	181389	1553	163005	15728	212886
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	16831	645		15769	
160	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 КАБЫЛКА	м3	0,7	68543,00	--	47980	--	47980	--	51819
		СП - 8%			--	--	--	--		3838	
161	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	45,5	1588,67	28,39	72284	1292	507	63955	147139
		НР - 90%; СП - 8%			1549,12	12,67	70485	576		10899	
162	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/Карнизный щит/	м3	1,73	52390,00	--	90635	--	90635	--	97885
		СП - 8%			--	--	--	--		7251	
163	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька LH3	м	49	1067,00	--	52283	--	52283	--	56466
		СП - 8%			--	--	--	--		4183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /кариза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	45,5	1012,80	3,68	46082	168	10496	28395	80436
		НР - 80%; СП - 8%			778,42	1,67	35418	76		5958	
165	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами=УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ/АС-38/	м	52,8	102,96	28,21	5437	1490	372	3615	9776
		НР - 92%; СП - 8%			67,71	6,72	3575	355		724	
166	2110-0102-0201 РСНБ РК 2015	Снегодержатель	м	52,8	1232,00	--	65050	--	65050	--	70254
		СП - 8%			--	--	--	--		5204	
167	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	32	44,20	5,63	1415	180	66	1114	2731
		НР - 90%; СП - 8%			36,52	2,17	1169	69		202	
168	2107-0204-0402 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ХОДОВЫЕ ДОСКИ	м3	0,64	15258,00	--	9765	--	9765	--	10546
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
169	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,64	8316,01	46,95	5322	30	3937	1230	7077
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	1355	12		524	
170	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	92	1465,23	173,90	134801	15999	44054	72961	224383
		НР - 92%; СП - 8%			812,48	49,54	74748	4558		16621	
171	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	85	1388,70	106,72	118039	9072	1	102310	237977
		НР - 92%; СП - 8%			1281,97	26,34	108968	2239		17628	
172	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	1627,00	--	19524	--	19524	--	21086
		СП - 8%			--	--	--	--		1562	
173	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	1609,00	--	19308	--	19308	--	20853
		СП - 8%			--	--	--	--		1545	
174	2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	153	318,00	--	48654	--	48654	--	52546
		СП - 8%			--	--	--	--		3892	
175	2110-0302-0312 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	81	373,00	--	30213	--	30213	--	32630
		СП - 8%			--	--	--	--		2417	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА=1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон									
		НР - 90%; СП - 8%	шт	1	7969,89	949,43	7970	949	435	6266	15375
					6586,46	375,93	6586	376		1139	
177	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 (Рейки,ветровая доска,ригель,стропила,бобышки и т.д)									
		СП - 8%	м3	0,286	21427,00	--	6128	--	6128	--	6618
					--	--	--	--		490	
178	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК)									
		СП - 8%	м3	0,0644	68543,00	--	4414	--	4414	--	4767
					--	--	--	--		353	
179	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,286	10122,89	64,94	2895	19	2629	229	3374
					862,02	26,94	247	8		250	
180	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным=подшивки,древесины коробок,жалюзей,переплета,раскладок									
		НР - 80%; СП - 8%	м2	2,88	840,59	2,75	2421	8	589	1462	4193
					633,21	1,24	1824	4		311	
181	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	3,3	3902,90	118,39	12880	391	7091	5054	19369
					1635,62	29,19	5398	96		1435	
182	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка Лестница СЛ-1									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,0175	94172,30	1190,48	1648	21	1215	379	2189
					23546,25	506,70	412	9		162	
183	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,0175	10122,89	64,94	177	1	161	14	206
					862,02	26,94	15	--		15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								
		Накладные расходы	Тенге				7350377	191480	5284320	1753351	9832024
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1753352				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				9832027				
		Накладные расходы	Тенге				20691289	894434	13037552	5909396	28728737
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5909397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28728740				
		Сметная заработная плата	Тенге					7139149			7220

ОТОПЛЕНИЕ 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	38	927,77	43,37	35255	1648	--	24775	64832
		НР - 72%; СП - 8%			884,40	21,10	33607	802		4802	
2	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	309	346,17	2,79	106967	863	10250	69224	190287
		НР - 72%; СП - 8%			310,21	0,94	95854	291		14095	
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
		Отопление									
3	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	57	1418,39	16,80	80848	958	60828	19014	107851
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	19062	340		7989	
4	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	210	1677,63	16,80	352303	3529	278545	70052	456143
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	70229	1253		33788	
5	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1931,88	16,80	81139	706	66387	14010	102761
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	14046	251		7612	
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	309	73,03	1,22	22566	375	131	21619	47720
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	22060	--		3535	
18	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,15	542,00	--	18509	--	18509	--	19990
		СП - 8%			--	--	--	--		1481	
19	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	18	369,72	62,58	6655	1126	1089	3759	11248
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	4440	507		833	
20	2111-0404-1505 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция K-Flex	м	18	419,00	--	7542	--	7542	--	8145
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
		Узел ввода									
21	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	699,45	36,65	2518	132	103	2281	5183
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	2283	44		384	
22	2301-0201-0131 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	638,00	--	2297	--	2297	--	2481
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
23	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1941,04	119,01	3882	238	601	3026	7461
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	3043	45		553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2304-0601-0904 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	17873,00	--	35746	--	35746	--	38606
		СП - 8%			--	--	--	--		2860	
25	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	52915,46	229,20	105831	458	99543	5769	120527
		НР - 98%; СП - 8%			2914,98	28,16	5830	56		8928	
26	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	404,85	--	810	--	114	682	1611
		НР - 98%; СП - 8%			348,04	--	696	--		119	
27	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1698,00	--	3396	--	3396	--	3668
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
28	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2481,43	--	4963	--	4433	519	5921
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	530	--		439	
29	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	851,00	--	1702	--	1702	--	1838
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
30	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1287,00	--	6435	--	6435	--	6950
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
31	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1418,39	16,80	1418	17	1067	334	1892
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	334	6		140	
32	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,96	542,00	--	4856	--	4856	--	5245
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
33	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	190282,00	--	19	--	19	--	21
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				885658	10051	603593	235064	1210381
		Накладные расходы	Тенге				39549				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1210380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 2-1-3

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	1217-0101-2601 РСНБ РК 2015	Щит	шт	3	1359,08	--	4077	--	--	2936	7574
		НР - 72%; СП - 8%			1359,08	--	4077	--		561	
2	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	490	20,02	--	9807	--	--	7061	18218
								275609			275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			20,02	--	9807	--		1350	
3	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	7	50,38	0,58	353	4	--	252	654
		НР - 72%; СП - 8%			49,80	0,28	349	2		48	
4	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	67	150,75	1,55	10100	104	1	7234	18721
		НР - 72%; СП - 8%			149,20	0,75	9997	50		1387	
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
		1ЩО,2ЩО									
5	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	3662,19	1249,84	7324	2500	148	3999	12229
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	4676	878		906	
6	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4104,00	--	4104	--	4104	--	4432
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
7	2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5842,00	--	5842	--	5842	--	6309
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
`8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-,трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	2120,32	26,21	36046	446	16764	13562	53576
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	18836	--		3969	
9	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	9190,00	--	18380	--	18380	--	19850
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
10	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	465,00	--	4185	--	4185	--	4520
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
11	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	5145,00	--	30870	--	30870	--	33340
		СП - 8%			--	--	--	--		2470	
		1ЩАО									
12	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	3662,19	1249,84	3662	1250	74	2000	6115
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		453	
13	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4104,00	--	4104	--	4104	--	4432
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-,трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2120,32	26,21	8481	105	3944	3191	12606
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	4432	--		934	
15	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9190,00	--	9190	--	9190	--	9925
		СП - 8%			--	--	--	--		735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ	шт.	3	465,00	--	1395	--	1395	--	1507
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
29	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	900	298,07	139,79	268267	125809	41118	98187	395770
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	101340	35030		29316	
30	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5	157077,00	--	78539	--	78539	--	84822
		СП - 8%			--	--	--	--		6283	
31	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	228251,00	--	22825	--	22825	--	24651
		СП - 8%			--	--	--	--		1826	
32	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	250762,00	--	75229	--	75229	--	81247
		СП - 8%			--	--	--	--		6018	
33	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	610	376,72	15,15	229802	9239	74285	106641	363359
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	146278	1835		26915	
34	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	610	29,00	--	17690	--	17690	--	19105
		СП - 8%			--	--	--	--		1415	
35	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	44	422,47	3,24	18589	143	958	12626	33712
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	17488	48		2497	
36	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	44	564,00	--	24816	--	24816	--	26801
		СП - 8%			--	--	--	--		1985	
37	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	51	355,19	3,24	18115	165	660	12489	33052
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	17290	56		2448	
38	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С 16-184/	шт.	51	306,00	--	15606	--	15606	--	16854
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
39	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	355,19	3,24	1776	16	65	1224	3240
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	1695	5		240	
40	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С 56-186/	шт.	5	315,00	--	1575	--	1575	--	1701
		СП - 8%			--	--	--	--		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	7	911,64	17,24	6381	121	696	4020	11234
		НР - 72%; СП - 8%			794,92	2,73	5564	19		832	
42	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015 прим.	Герметичный выключатель А110-015	шт.	1	355,00	--	355	--	355	--	383
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
43	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, типУ 197 УХЛ3	шт.	63	39,00	--	2457	--	2457	--	2654
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
44	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассоваяответвительная для открытой проводки тип Л48, степень защиты IP44	шт.	100	116,00	--	11600	--	11600	--	12528
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				927205	139793	467474	257939	1279954
		Накладные расходы	Тенге				257938				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1279955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324
		Сметная заработная плата	Тенге					358248			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				951542	139900	467475	275422	1325121
		Накладные расходы	Тенге				275421				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1325121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					382530			

ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге	31 264 241
Временные здания и сооружения	1,2%	Тенге	375 171
ИТОГО:		Тенге	31 639 412
Производство работ в зимнее время	0,7%	Тенге	221 476
ИТОГО :		Тенге	31 860 888
Непредвиденные затраты	2%	Тенге	637 218
ИТОГО в текущих ценах		Тенге	32 498 106
Понижающ. коэф.	0,900000000	Тенге	29 248 295
НДС	12%	Тенге	3 509 795
ВСЕГО ПО АКТУ:		**Тенге**	**32 758 090**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-Эксперт ТОО "ЮгТехНадзор"

_____ Бухарбаев А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Айт-Gold"

_____ Утембаев Ш.Б.