Форма №3

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Жанабазар" Казыгуртский район Туркестанская область

Технический надзор ТОО "ЮгТехНадзор"

Подрядчик: ТОО «Айт-Gold»

Договор № 24 от 06.06.2019 года

Наименование объекта Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарата акима сельского округа Жанабазар" Казыгуртского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 26.08.2019 года

№п п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	В отчетный месяц без НДС	По монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					С начала года	В отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	66 525 190	7 127 699	2 969 875			-	-	-	356 385	3 326 260
2	Всего по стройке	66 525 190	7 127 699	2 969 875			-	-	-	356 385	3 326 260

ЗАКАЗЧИК
Аким ГУ "Аппарат акима сельского округа Жанабазар"
Казыгуртский район Туркестанская область

_____ Акжолов А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО «ЮгТехНадзор»

_____ Сарбеков А.Т.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО «Айт-Gold»

_____ Утембаев Ш.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ"Аппарат акима сельского округа Жанабазар"** ИИН/БИН **001240004438**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью" Айт-Gold",160806, Республика Казахстан, Туркестанская обл, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, село Аксу, квартал № 204,** **040140005516**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 24 от 06.06.2019 г

Номер документа	Дата составления
13	26.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГУ"Аппарата акима сельского округаЖанабазар"Казыгуртского района			услуга	1	3 326 260,00	3 326 260,00
				Итого	1	x	3 326 260,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказ

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ стра

Сдал (Исполнитель) Директор / Утембаев Ш.Б,
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Аким / / Акжолов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Жанабазар" Казыгуртский район Туркестанская область

Технический надзор ТОО "ЮгТехНадзор"

Подрядчик: ТОО «Айт-Gold»

Наименование: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарата акима сельского округа Жанабазар" Казыгуртского района

Форма 2В

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОЙКА =74шт									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	22,2	2206,40	--	48982	--	--	35267	90989
					2206,40	--	48982	--		6740	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	14,06	730,94	--	10277	--	--	7399	19091
					730,94	--	10277	--		1414	
3	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство=ИЗ БЕТОНА кл.В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,14	24142,35	1114,41	196519	9071	149875	35861	250970
					4615,80	225,39	37573	1835		18590	
4	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,7538	22332,00	10504,27	39166	18422	3477	15200	58715
					9845,55	2715,06	17267	4762		4349	
5	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий** *НР - 69%; СП - 8%*	т	1,7538	2740,11	508,92	4806	893	503	2354	7733
					1944,34	1,13	3410	2		573	
8	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	50,8602	778,68	0,94	39604	48	6766	26250	71121
					644,71	0,43	32790	22		5268	
		ОГРАЖДЕНИЕ(66шт)									
9	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлического ограждения** *НР - 69%; СП - 8%*	т	7,4316	49918,09	2569,56	370971	19096	25649	227183	646006
					43897,20	406,90	326226	3024		47852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,2155164	778,68 644,71	0,94 0,43	168 139	-- --	29	111 22	301
13	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции металлические. Изготовление в построечных условиях и на производственных базах *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,7024	144157,18 102466,00	36629,12 11156,84	389570 276904	98987 30150	13679	211868 48115	649553
15	2105-0304-0315 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячек атаный квадратный из углеродистой обыкновенной и изколегированной стали размерами 20 мм х 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006) *СП - 8%*	т	0,104	176375,00 --	-- --	18431 --	-- --	18431	-- 1474	19906
		Сеточные ограждения									
		СТОЙКА Ст-1=67шт									
32	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбовв грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	13,4	2206,40 2206,40	-- --	29566 29566	-- --	--	21287 4068	54921
33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,675	730,94 730,94	-- --	1224 1224	-- --	--	882 168	2274
34	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	11,725	23067,27 4615,80	1114,41 225,39	270464 54120	13066 2643	203278	51654 25769	347887
35	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,17554	65331,41 47855,00	15990,68 5775,38	11468 8400	2807 1014	261	8567 1603	21638
38	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,0117	22332,00 9845,55	10504,27 2715,06	22593 9961	10627 2747	2005	8768 2509	33870
39	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий *НР - 69%; СП - 8%*	т	1,0117	2740,11 1944,34	508,92 1,13	2772 1967	515 1	290	1358 330	4461
41	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	29,3393	778,68 644,71	0,94 0,43	22846 18915	28 13	3903	15142 3039	41027
		Сеточн.ограждения- ОГ-1 =66шт									
42	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж металлического ограждения *НР - 69%; СП - 8%*	т	2,53308	49918,09 43897,20	2569,56 406,90	126447 111195	6509 1031	8743	77436 16311	220193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	т	0,04158	369567,08	1183,08	15367	49	6797	7772	24990
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	8521	20		1851	
47	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,073458	778,68	0,94	57	--	10	38	103
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	47	--		8	
48	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции металлические. Изготовление в построечных условиях и на производственных базах**	т конструкций	2,53308	144157,18	36629,12	365162	92784	12823	198593	608855
		НР - 69%; СП - 8%			102466,00	11156,84	259555	28261		45100	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1986459	272903	456519	952990	3174604
		Накладные расходы	Тенге				952990				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3174574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1302
		Сметная заработная плата	Тенге					1332564			

ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге	3 174 574
Временные здания и сооружения	1,2%	Тенге	38 095
ИТОГО:		Тенге	3 212 669
Производство работ в зимнее время	0,7%	Тенге	22 489
ИТОГО :		Тенге	3 235 158
Непредвиденные затраты	2%	Тенге	64 703
ИТОГО в текущих ценах		Тенге	3 299 861
Понижающ. коэф.	0,900000000	Тенге	2 969 875
НДС	12%	Тенге	356 385
ВСЕГО ПО АКТУ:		**Тенге**	**3 326 260**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-Эксперт ТОО "ЮгТехНадзор"

_____ Бухарбаев А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Айт-Gold"

_____ Утембаев Ш.Б.