Форма №3

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Жанабазар" Казыгуртский район Туркестанская область
Технический надзор ТОО "ЮгТехНадзор"
Подрядчик: ТОО «Айт-Gold»
Договор № 24 от 06.06.2019 года
Наименование объекта Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарата акима сельского округа Жанабазар" Казыгуртского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 05.08.2019 года

№пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	В отчетный месяц без НДС	По монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					С начала года	В отчетный месяц		Приобре-тение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	63 198 930	6 771 314	27 179 321			-	-	-	3 261 519	30 440 840
2	Всего по стройке	63 198 930	6 771 314				-	-	-	3 261 519	30 440 840

ЗАКАЗЧИК
Аким ГУ "Аппарат акима сельского округа Жанабазар"
Казыгуртский район Туркестанская область

_____ Акжолов А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО «ЮгТехНадзор»

_____ Сарбеков А.Т.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО «Айт-Gold»

_____ Утембаев Ш.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Аппарат акима сельского округа Жанабазар" Казыгурский район Туркестанская область**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **001240004438**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айт-Gold" ,160806, Республика Казахстан, Туркестанская обл, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, село Аксу, квартал № 204, дом № 714**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040140005516

Договор (контракт) Договор № 24 от 06.06.2019 г.

Номер документа	Дата составления
12	**05.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарата акима сельского округаЖанабазар"Казыгуртского района			работа	1	30 440 840,00	30 440 840,00
				Итого	1	x	30 440 840,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) **Директор** / _____ / **Утембаев Ш.Б,**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик Руководитель / _____ / **Акжолов А.К.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус 05.08.2019

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Жанабазар" Казыгуртский район Туркестанская область

Технический надзор ТОО "ЮгТехНадзор"

Подрядчик: ТОО «Айт-Gold»

Наименование: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарата акима сельского округа Жанабазар" Казыгуртского района

Форма 2В

АКТ

приемки выполненных работ за август 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		1 ЭТАЖ									
		ОКНА/АС-21/									
37	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов** *НР - 72%; СП - 8%*	м	47,6	967,08	2,39	46033	114	32450	9736	60231
					282,96	1,13	13469	54		4462	
		ВИТРАЖ Врд-1 5600х3000Н=(2шт)/АС-21/									
38	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	5,08	2254,25	216,95	11452	1102	5185	5077	17851
					1016,74	93,82	5165	477		1322	
39	2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014** *СП - 8%*	м2	5,08	28971,00	--	147173	--	147173	--	158946
					--	--	--	--		11774	
40	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	28,52	3607,05	190,33	102873	5428	53064	42146	156620
					1556,15	85,81	44381	2447		11602	
41	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	28,52	12627,00	--	360122	--	360122	--	388932
					--	--	--	--		28810	
		ДВЕРИ									
42	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка блоков** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	27,07	4078,58	122,02	110407	3303	70731	34073	156038
					1343,66	54,89	36373	1486		11558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,89	10766,00	--	84944	--	84944	--	91739
		СП - 8%			--	--	--	--		6795	
44	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	16,2	10990,00	--	178038	--	178038	--	192281
		СП - 8%			--	--	--	--		14243	
45	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,98	12900,00	--	38442	--	38442	--	41517
		СП - 8%			--	--	--	--		3075	
46	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	14	3504,00	--	49056	--	49056	--	52980
		СП - 8%			--	--	--	--		3924	
		Металлический дверь ДН-1(2шт)/АС-23/									
47	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций дверей, люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,19824	96000,80	5348,63	19031	1060	340	12441	33990
		НР - 69%; СП - 8%			88938,93	2012,38	17631	399		2518	
48	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,0996	438711,00	--	43696	--	43696	--	47191
		СП - 8%			--	--	--	--		3496	
49	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т УГОЛОК	т	0,0446	462857,00	--	20643	--	20643	--	22295
		СП - 8%			--	--	--	--		1651	
50	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05404	491547,00	--	26563	--	26563	--	28688
		СП - 8%			--	--	--	--		2125	
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ШАРНИР	т	0,010368	691376,55	8455,43	7168	88	6462	746	8548
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	618	15		633	
52	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	6,16	5187,98	11,57	31958	71	18087	10502	45857
		НР - 76%; СП - 8%			2240,26	3,10	13800	19		3397	
53	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм	м2 поверхности	6,16	417,52	6,88	2572	42	--	1937	4870
		НР - 76%; СП - 8%			410,64	3,10	2530	19		361	
54	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,308	18845,00	--	5804	--	5804	--	6269
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
55	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	РУЧКА	шт.	4	835,00	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%			--	--	--	--		267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1654,00	--	3308	--	3308	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,16	90,66	1,98	558	12	390	109	721
		НР - 69%; СП - 8%			25,35	0,28	156	2		53	
58	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2/Фрамуга/	м2	1,4	3607,05	190,33	5050	266	2605	2069	7688
		НР - 90%; СП - 8%			1556,15	85,81	2179	120		569	
59	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,4	12627,00	--	17678	--	17678	--	19092
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
		Металлический дверь ДН-2(1шт)/АС-24/									
60	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций дверей, люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,08667	96000,80	5348,63	8320	464	148	5439	14860
		НР - 69%; СП - 8%			88938,93	2012,38	7708	174		1101	
`61	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,041	438711,00	--	17987	--	17987	--	19426
		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
62	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т УГОЛОК	т	0,02051	462857,00	--	9493	--	9493	--	10253
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
63	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02516	491547,00	--	12367	--	12367	--	13357
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
64	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ШАРНИР	т	0,005184	691376,55	8455,43	3584	44	3231	373	4274
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	309	8		317	
65	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	2,52	5187,98	11,57	13074	29	7400	4296	18760
		НР - 76%; СП - 8%			2240,26	3,10	5645	8		1390	
66	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм	м2 поверхности	2,52	417,52	6,88	1052	17	--	792	1992
		НР - 76%; СП - 8%			410,64	3,10	1035	8		148	
67	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,126	18845,00	--	2374	--	2374	--	2564
		СП - 8%			--	--	--	--		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	РУЧКА	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
69	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1654,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,52	90,66	1,98	228	5	159	45	295
		НР - 69%; СП - 8%			25,35	0,28	64	1		22	
		ПОЛЫ/АС-21/									
		Тип 458=140,92 м2									
71	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80 мм	м3 подстилающего слоя	11,2736	21060,47	10,20	237427	115	196315	38537	298042
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	40997	--		22077	
72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	140,92	715,28	32,66	100797	4603	48944	46396	158969
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	47250	2107		11775	
73	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	140,92	3509,22	24,11	494519	3398	435715	53560	591925
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	11,16	55406	1572		43846	
74	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	111,2	314,13	2,63	34931	292	25356	8822	47253
		НР - 94%; СП - 8%			83,48	0,92	9283	102		3500	
		ПОКРЫТИЕ-КЕРАМОГРАНИТ Тип 340=215,47 м2									
75	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80 мм	м3 подстилающего слоя	17,2376	21060,47	10,20	363032	176	300170	58925	455713
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	62686	--		33757	
76	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических/керамогранит/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	215,47	4242,11	83,71	914047	18037	638868	249023	1256117
		НР - 94%; СП - 8%			1193,40	36,09	257142	7776		93046	
77	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	30,03	1744,29	14,76	52381	443	43868	7720	64909
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	8070	143		4808	
		Тип 740=9,6 м2									
78	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80 мм	м3 подстилающего слоя	0,768	21060,47	10,20	16174	8	13373	2625	20304
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	2793	--		1504	
79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,6	715,28	32,66	6867	314	3334	3161	10830
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	3219	144		802	
80	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	10,08	163,77	1,25	1651	13	281	1281	3167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			134,67	0,56	1357	6		235	
		Отделочные работы/АС-22/									
82	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	365,99	761,96	5,49	278868	2009	67324	168356	483002
		НР - 80%; СП - 8%			572,52	2,49	209535	910		35778	
85	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	384,17	628,96	5,18	241626	1989	64580	140767	412985
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	175057	902		30591	
86	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	544,14	803,10	3,68	437001	2004	131891	243210	734628
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	303106	907		54417	
		2 ЭТАЖ									
		ОКНА/АС-27/									
92	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	59,2	967,08	2,39	57251	142	40358	12109	74909
		НР - 72%; СП - 8%			282,96	1,13	16751	67		5549	
		ДВЕРИ									
93	1110-0107-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	4,05	3172,88	120,14	12850	487	7522	4554	18796
		НР - 90%; СП - 8%			1195,21	54,05	4841	219		1392	
94	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 27-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,05	10767,00	--	43606	--	43606	--	47095
		СП - 8%			--	--	--	--		3489	
95	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2 проемов	59,79	4078,58	122,02	243858	7296	156225	75258	344645
		НР - 90%; СП - 8%			1343,66	54,89	80337	3282		25529	
96	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12 П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,47	10766,00	--	58890	--	58890	--	63601
		СП - 8%			--	--	--	--		4711	
97	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	43,2	10990,00	--	474768	--	474768	--	512749
		СП - 8%			--	--	--	--		37981	
98	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,12	12900,00	--	143448	--	143448	--	154924
		СП - 8%			--	--	--	--		11476	
99	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	28	3504,00	--	98112	--	98112	--	105961
		СП - 8%			--	--	--	--		7849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛЫ/АС-21/									
		ПОКРЫТИЕ-КЕРАМОГРАНИТ Тип 424=153,33 м2									
100	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	153,33	296,84 66,42	27,65 12,58	45514 10185	4240 1929	31089	11387 4552	61453
101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	153,33	715,28 335,30	32,66 14,95	109674 51411	5008 2293	53255	50482 12812	172968
102	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических/керамогранит/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	153,33	4242,11 1193,40	83,71 36,09	650443 182984	12836 5534	454623	177207 66212	893862
103	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	31,37	1744,29 268,73	14,76 4,76	54718 8430	463 149	45825	8065 5023	67806
		Тип 589=142,35 м2									
104	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	142,35	296,84 66,42	27,65 12,58	42255 9456	3936 1791	28863	10572 4226	57052
105	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	142,35	715,28 335,30	32,66 14,95	101820 47730	4649 2129	49441	46867 11895	160582
106	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2	142,35	3509,22 393,17	24,11 11,16	499537 55968	3433 1588	440136	54103 44291	597932
107	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	212,5	314,13 83,48	2,63 0,92	66752 17740	559 195	48453	16859 6689	90300
		Тип 144=61,73 м2									
108	1111-0101-3403 РСНБ РК 2015	Покрытия из паркета штучного. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	61,73	8460,95 1291,11	36,00 13,39	522295 79700	2222 827	440373	75695 47839	645829
		Отделочные работы/АС-28-29/									
109	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе Шпатлевка "Алинекс"	м2 отделываемой поверхности	--	814,78 523,57	5,41 1,61	-- --	-- --	--	-- --	--
110	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	357,41	761,96 572,52	5,49 2,49	272330 204623	1962 889	65745	164410 34939	471679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	--	1433,53	86,95	--	--	--	--	--
					927,59	65,23	--	--		--	
112	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм "АЛИНЕКС"	м2 отделываемой поверхности	--	2143,83	8,07	--	--	--	--	--
					426,96	3,59	--	--		--	
113	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	378,06	628,96	5,18	237783	1957	63553	138528	406416
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	172273	887		30105	
114	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	563,19	803,10	3,68	452300	2075	136507	251725	760347
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	313718	938		56322	
		Ограждение к лестнице Л-1 ОГ-1,ОГ-2									
115	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж металлического ограждения	т	0,3279248	57145,06	3211,95	18739	1053	1132	11538	32699
		НР - 69%; СП - 8%			50481,78	508,63	16554	167		2422	
116	2105-0304-0311 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,2170448	174445,00	--	37862	--	37862	--	40891
		СП - 8%			--	--	--	--		3029	
117	2105-0304-0307 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 12 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,054096	167688,00	--	9071	--	9071	--	9797
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
118	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,056784	491547,00	--	27912	--	27912	--	30145
		СП - 8%			--	--	--	--		2233	
119	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,0095098	875,62	1,18	8	--	1	6	15
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	7	--		1	
120	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции металлические. Изготовление в построечных условиях и на производственных базах	т конструкций	0,3279248	168684,36	45786,40	55316	15014	1661	29818	91945
		НР - 69%; СП - 8%			117835,90	13946,05	38641	4573		6811	
		Крыльцо Кр-1 /3шт.//АС-31/									
121	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство БЕТОН В7,5	м3	1,8	21433,70	1143,15	38581	2058	28979	7492	49758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	7544	689		3686	
122	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0351	14878,25	1564,93	522	55	--	445	1045
					13313,32	631,25	467	22		77	
123	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0351	269649,00	--	9465	--	9465	--	10222
					--	--	--	--		757	
		ОТМОСТКА/АС-32/									
124	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,536	21060,47	10,20	32349	16	26747	5251	40607
					3636,58	--	5586	--		3008	
		Вентиляционная решетка ВР-1/12 шт./АС-35/									
137	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,06672	57145,06	3211,95	3813	214	231	2347	6653
					50481,78	508,63	3368	34		493	
138	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб *СП - 8%*	т	0,05352	688278,00	--	36837	--	36837	--	39784
					--	--	--	--		2947	
139	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм *СП - 8%*	м2	5,4	1197,00	--	6464	--	6464	--	6981
					--	--	--	--		517	
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,8	181,32	3,96	1958	43	1367	382	2528
					50,70	0,56	548	6		187	
		Наружная отделка/АС-18-19/									
		Отделка цоколя									
184	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/ЦОКОЛЯ/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,7	1181,59	34,66	35093	1029	10566	19470	58928
					791,18	28,26	23498	839		4365	
		РАСХОД НА УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН									
185	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	483	4881,31	252,78	2357674	122093	690409	1314181	3965604
					3199,11	201,98	1545172	97555		293748	
186	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012 толщ.50мм *СП - 8%*	м3	23,4255	27931,00	--	654298	--	654298	--	706641
					--	--	--	--		52344	
187	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	483	3361,42	38,96	1623564	18819	932123	544774	2341805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	672622	8345		173467	
188	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм АСПОЛ	м2 отделываемой поверхности	483	473,58	8,75	228738	4227	9	181070	442593
		НР - 80%; СП - 8%			464,81	3,80	224502	1836		32785	
189	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов поподготовленной поверхности перхлорвиниловая+ ОТКОСЫ	м2	516,55	642,51	3,49	331886	1802	271243	47712	409966
		НР - 80%; СП - 8%			113,91	1,55	58841	800		30368	
190	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	483	482,93	2,19	233255	1058	1	216386	485613
		НР - 93%; СП - 8%			480,74	0,99	232198	476		35971	
		Козырек КВ-1(АС-52)									
191	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профилидля пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,091668	90285,76	24609,32	8276	2256	189	4410	13702
		НР - 69%; СП - 8%			63610,53	6116,75	5831	561		1015	
192	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,091668	3158,99	636,15	290	58	27	142	466
		НР - 69%; СП - 8%			2235,99	1,41	205	--		34	
193	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0904	439279,00	--	39711	--	39711	--	42888
		СП - 8%			--	--	--	--		3177	
194	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,6216	875,62	1,18	2296	3	349	1556	4160
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	1944	1		308	
195	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены идругие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	0,001288	67380,92	2650,64	87	3	1	78	178
		НР - 93%; СП - 8%			64730,28	760,05	83	1		13	
196	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметромот 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001288	201312,00	--	259	--	259	--	280
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
197	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,9	4988,96	118,39	14468	343	8645	5120	21155
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	5480	85		1567	
198	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	21822,00	--	262	--	262	--	283
		СП - 8%			--	--	--	--		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2,1	351,87	3,01	739	6	664	64	867
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	69	3		64	
200	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1/	т	0,00735	400602,35	1478,85	2944	11	1201	1580	4887
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	1732	4		362	
201	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3	52390,00	--	15717	--	15717	--	16974
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				14583697	266874	8888818	4643807	20765705
		Накладные расходы	Тенге				4643809				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				20780306				

Отопление и вентиляция 2-1-2

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

Отопление

6	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	39,26	18056,18	143,91	708886	5650	675216	30002	797999
		НР - 98%; СП - 8%			713,70	66,09	28020	2595		59111	
7	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка КРАНЫ МАЕВСКОГО	комплект	38	260,46	--	9897	--	4200	5583	16719
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	5697	--		1238	
8	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	38	1270,30	--	48272	--	2517	34316	89195
		НР - 75%; СП - 8%			1204,07	--	45755	--		6607	
9	2304-1008-0416 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G длядвухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	38	7356,00	--	279528	--	279528	--	301890
		СП - 8%			--	--	--	--		22362	
10	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	4	6843,00	--	27372	--	27372	--	29562
		СП - 8%			--	--	--	--		2190	
11	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	851,00	--	3404	--	3404	--	3676
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
12	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1402,00	--	11216	--	11216	--	12113
		СП - 8%			--	--	--	--		897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметрдо 50 мм. Прокладка/ГИЛЬЗА/	м трубопровода	8	1874,26	36,65	14994	293	9627	5069	21668
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	5074	98		1605	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,62	84,90	2,24	307	8	163	95	434
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	136	1		32	
15	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,62	118,52	2,88	429	10	359	42	509
		НР - 69%; СП - 8%			16,56	0,34	60	1		38	
16	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	60,44	790,98	0,94	47807	57	8784	31194	85320
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	38966	26		6320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1152112	6019	1022386	106301	1359085
		Накладные расходы	Тенге				106302				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1359086				

Электроосвещение 2-1-3

Монтажные работы

1ЩАО

17	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	65	2145,41	783,04	139451	50898	13328	76283	232994
		НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	75225	30724		17259	
18	2307-0102-1310 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82 ARS/S-2 х36	шт.	65	5785,00	--	376025	--	376025	--	406107
		СП - 8%			--	--	--	--		30082	
19	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	23	1639,53	546,03	37709	12559	4716	20328	62680
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	20434	7799		4643	
20	2307-0102-1416 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82 ARS/S 1х36	шт.	23	2571,00	--	59133	--	59133	--	63864
		СП - 8%			--	--	--	--		4731	
21	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или насенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами илиболтами	шт.	34	1686,07	680,00	57327	23120	4397	32151	96635
		НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	29810	14844		7158	
22	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	7	1495,00	--	10465	--	10465	--	11302
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
23	2307-0101-0709 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-240 ГОСТ 17677-82	шт.	27	1816,00	--	49032	--	49032	--	52955
		СП - 8%			--	--	--	--		3923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	8	1179,79	141,12	9438	1129	640	5698	16347
		НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	7669	245		1211	
25	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник ССА-1001	шт	8	608,00	--	4864	--	4864	--	5253
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
26	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники аварийного освещения, модели URAN EFS 193, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	1	21374,00	--	21374	--	21374	--	23084
		СП - 8%			--	--	--	--		1710	
27	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип /ЛБ-36	шт.	153	318,00	--	48654	--	48654	--	52546
		СП - 8%			--	--	--	--		3892	
28	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	34	1297,00	--	44098	--	44098	--	47626
		СП - 8%			--	--	--	--		3528	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				857570	87705	636726	134460	1071393
		Накладные расходы	Тенге				134460				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1071393				
		Пожарная сигнализация					**2-1-4**				
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	16	2076,45	0,24	33223	4	1422	19396	56829
		НР - 61%; СП - 8%			1987,30	--	31797	--		4210	
2	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	13875,00	--	13875	--	13875	--	14985
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
3	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2133,00	--	2133	--	2133	--	2304
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
4	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	32	2355,37	2,40	75372	77	3231	43959	128877
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	72064	--		9546	
5	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	32	911,00	--	29152	--	29152	--	31484
		СП - 8%			--	--	--	--		2332	
6	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	70	1176,84	0,90	82379	63	3496	48080	140895
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	78820	--		10437	
7	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	70	428,00	--	29960	--	29960	--	32357
		СП - 8%			--	--	--	--		2397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	2355,37	2,40	11777	12	505	6869	20137
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	11260	--		1492	
9	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-513	шт.	5	825,00	--	4125	--	4125	--	4455
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
10	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	560	201,92	2,27	113073	1269	10728	72813	200757
		НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	101076	53		14871	
11	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	560	32,00	--	17920	--	17920	--	19354
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
12	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	560	600,01	66,23	336008	37088	107652	122558	495252
		НР - 61%; СП - 8%			341,55	17,23	191268	9648		36685	
13	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,56	18675,00	--	10458	--	10458	--	11295
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
14	1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	4	8531,96	1629,06	34128	6516	1236	17133	55362
		НР - 61%; СП - 8%			6594,00	427,88	26376	1712		4101	
15	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	4	1387,00	--	5548	--	5548	--	5992
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
16	Прайс лист	Резистор МЛТ-0,25	шт	13	4,46	--	58	--	58	--	63
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	298,07	139,79	23846	11183	3655	8728	35180
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	9008	3114		2606	
18	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	160805,00	--	12864	--	12864	--	13894
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
19	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	80	376,72	15,15	30138	1212	9742	13986	47654
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	19184	241		3530	
20	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	80	24,00	--	1920	--	1920	--	2074
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
21	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 195 УХЛ3	шт.	1	39,00	--	39	--	39	--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				867996	57423	269719	353522	1319242
		Накладные расходы	Тенге				353522				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1319239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждения 7-1									
		СТОЙКА =74шт									
6	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	196,1	1927,00 --	-- --	377885 --	-- --	377885	-- 30231	408115
7	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 *СП - 8%*	т	0,08732	234101,00 --	-- --	20442 --	-- --	20442	-- 1635	22077
		ОГРАЖДЕНИЕ(66шт)									
10	2105-0304-0315 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 20 мм х 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006) *СП - 8%*	т	6,38286	176375,00 --	-- --	1125777 --	-- --	1125777	-- 90062	1215839
11	2105-0304-0305 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006) *СП - 8%*	т	1,04874	171227,00 --	-- --	179573 --	-- --	179573	-- 14366	193938
13	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции металлические. Изготовление в построечных условиях и на производственных базах *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	4,7292	144157,18 102466,00	36629,12 11156,84	681748 484582	173226 52763	23940	370768 84201	1136718
		СТОЙКА Ст-1=67шт									
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,15544	197773,00 --	-- --	30742 --	-- --	30742	-- 2459	33201
37	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 *СП - 8%*	т	0,0201	234101,00 --	-- --	4705 --	-- --	4705	-- 376	5082
40	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	1,0117	491547,00 --	-- --	497298 --	-- --	497298	-- 39784	537082
		Сеточн.ограждения- ОГ-1 =66шт									
43	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальнойгорячекатаный равнополочный из углеродистой сталиобыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	2,25984	211214,00 --	-- --	477310 --	-- --	477310	-- 38185	515495
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,23166	201312,00 --	-- --	46636 --	-- --	46636	-- 3731	50367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	т	--	369567,08	1183,08	--	--	--	--	--
					204930,00	477,66	--	--		--	
46	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 55 мм х 55 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	м2	318,12	1178,00	--	374745	--	374745	--	404725
		СП - 8%			--	--	--	--		29980	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**		**3816861**	**173226**	**3159053**	**370768**	**4522639**
		Накладные расходы			Тенге		370768				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге		4522639				

ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге	29 052 663
Временные здания и сооружения	1,2%	Тенге	348 632
ИТОГО:		Тенге	29 401 295
Производство работ в зимнее время	0,7%	Тенге	205 809
ИТОГО :		Тенге	29 607 104
Непредвидениые затраты	2%	Тенге	592 142
ИТОГО в текущих ценах		Тенге	30 199 246
Понижающ. коэф.	0,900000000	Тенге	27 179 321
НДС	12%	Тенге	3 261 519
ВСЕГО ПО АКТУ:		**Тенге**	**30 440 840**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-Эксперт ТОО "ЮгТехНадзор"

_____ Бухарбаев А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Айт-Gold"

_____ Утембаев Ш.Б.