Форма 2

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "CITY OTAU"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями в мкр. Нурсат, уч. №29/6, г. Шымкент (без наружных инженерных сетей и благоустройства)»II очередь., корпус 3**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ №3

за апрель 2024 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ,ПЕРЕГОДКИ 2 ЭТАЖА НА ОТМ. +3,900										
		СТЕНЫ										
1	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	$м^2$ поверхности		85,95	752,32	18,48	64662	1588	6	59386	133972
						733,77	9,18	63068	789		9924	
2	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$		0,8595	20449,00	--	17576	--	17576	--	18982
						--	--	--	--		1406	
3	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	$м^3$ кладки		20,26	9913,68	3483,29	200851	70571	14880	123756	350576
						5695,96	872,21	115400	17671		25969	
4	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОС 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$		18,6392	27404,00	--	510789	--	510789	--	551652
						--	--	--	--		40863	
5	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг		911,7	48,00	--	43762	--	43762	--	47263
						--	--	--	--		3501	
6	Е11-070106-0402 1107-0106-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва		455,7	372,23	16,53	169625	7533	99524	73828	262930
						137,30	--	62568	--		19477	
7	С1217-201-0104 217-201-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	м		455,7	240,00	--	109368	--	109368	--	118117
						--	--	--	--		8749	
8	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		1,14084	1229066,07	11233,57	1402168	12816	1268877	145343	1671312

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						105602,22	2364,14	120475	2697		123801	
9	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,25	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие		1680	315,66	120,14	530309	201835	3596	420286	1026648
						193,38	104,44	324878	175459		76054	
10	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,1023456	591460,00	3564,64	60533	365	--	54909	124677
						587895,36	1668,77	60169	171		9235	
11	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		102,3456	1609,00	--	164674	--	164674	--	177848
						--	--	--	--		13174	
12	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,00792	1527921,11	2083,35	12101	17	8777	3017	16327
						417605,76	973,72	3307	8		1209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	130009 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1	0,00792	1108232,00				8777		
		ПЕРЕГОРОДКИ										
13	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	$м^3$ кладки		83,595	9913,68	3483,29	828734	291185	61395	510632	1446515
						5695,96	872,21	476154	72912		107150	
14	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$		76,9074	27404,00	--	2107570	--	2107570	--	2276176
						--	--	--	--		168606	
15	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг		3761,775	48,00	--	180565	--	180565	--	195010
						--	--	--	--		14445	
16	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		2,89412	1229066,07	11233,57	3557065	32511	3218929	368712	4239839
						105602,22	2364,14	305625	6842		314062	
17	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,06844	1527921,11	2083,35	104571	143	75847	26069	141092
						417605,76	973,72	28581	67		10451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	130009 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1	0,06844	1108232,00				75847		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10064923	618564	7886135	1785938	12798936
								1560225	276616	--	948076	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10064923				
	Материалы		Тенге					4751830				
	Всего заработная плата		Тенге						1836841			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3134304				
		Накладные расходы	Тенге					1785938				
		Сметная прибыль	Тенге					948076				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12798937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									895
		Сметная заработная плата	Тенге						1836841			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12798937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									895
		Сметная заработная плата	Тенге						1836841			
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ,ПЕРЕГОДКИ 3-5 ЭТАЖЕЙ НА ОТМ. +6,900 - +12,900										
		СТЕНЫ										
18	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	$м^2$ поверхности		257,85	752,32	18,48	193986	4765	18	178159	401916
						733,77	9,18	189203	2367		29771	
19	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$		2,5785	20449,00	--	52728	--	52728	--	56946
						--	--	--	--		4218	
20	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение**	$м^3$ кладки		53,07	9913,68	3483,29	526119	184858	38976	324173	918315
						5695,96	872,21	302285	46288		68024	
21	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОС 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$		48,8244	27404,00	--	1337984	--	1337984	--	1445023
						--	--	--	--		107039	
22	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг		2388,15	48,00	--	114631	--	114631	--	123801
						--	--	--	--		9170	
23	Е11-070106-0402 1107-0106-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками**	м шва		1367,1	372,23	16,53	508876	22598	298575	221484	788790
						137,30	--	187703	--		58430	
24	С1217-201-0104 217-201-0104 РСНБ РК 2022 прим.	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81**	м		1367,1	240,00	--	328104	--	328104	--	354352
						--	--	--	--		26248	
25	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов		3,4062	1229066,07	11233,57	4186445	38264	3788479	433951	4990028
						105602,22	2364,14	359702	8053		369632	
26	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,25	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие		5250	315,66	120,14	1657215	630735	11235	1313393	3208275
						193,38	104,44	1015245	548310		237668	
27	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т		0,31983	591460,00	3564,64	189167	1140	--	171590	389617
						587895,36	1668,77	188027	534		28861	
28	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг		319,83	1609,00	--	514606	--	514606	--	555775
						--	--	--	--		41169	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,018	1527921,11	2083,35	27503	38	19948	6856	37108
						417605,76	973,72	7517	18		2749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	130009 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1	0,018	1108232,00				19948		
		ПЕРЕГОРОДКИ										
30	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	$м^3$ кладки		264,78	9913,68	3483,29	2624944	922306	194462	1617382	4581713
						5695,96	872,21	1508176	230944		339387	
31	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$		243,5976	27404,00	--	6675549	--	6675549	--	7209593
						--	--	--	--		534044	
32	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг		11915,1	48,00	--	571925	--	571925	--	617679
						--	--	--	--		45754	
33	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		9,28725	1229066,07	11233,57	11414644	104329	10329561	1183198	13605670
						105602,22	2364,14	980754	21956		1007827	
34	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,21972	1527921,11	2083,35	335715	458	243501	83693	452961
						417605,76	973,72	91756	214		33553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	130009 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1	0,21972	1108232,00				243501		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					31260141	1909491	24520282	5533879	39737562
								4830368	858684	--	2943544	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					31260141				
	Материалы		Тенге					14924755				
	Всего заработная плата		Тенге						5689052			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9595527				
		Накладные расходы	Тенге					5533879				
		Сметная прибыль	Тенге					2943544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					39737564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2766
		Сметная заработная плата	Тенге						5689052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					39737564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2766
		Сметная заработная плата	Тенге						5689052			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ,ПЕРЕГОДКИ 6-8 ЭТАЖЕЙ НА ОТМ. +15,900 - +21,900										
		СТЕНЫ										
35	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	$м^2$ поверхности		257,85	752,32	18,48	193986	4765	18	178159	401916
						733,77	9,18	189203	2367		29771	
36	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$		2,5785	20449,00	--	52728	--	52728	--	56946
						--	--	--	--		4218	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	м³ кладки		54,6	9913,68	3483,29	541287	190188	40100	333519	944790
						5695,96	872,21	310999	47623		69985	
38	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОС 31360-2007 В2,5, D500	м³		50,232	27404,00	--	1376558	--	1376558	--	1486683
						--	--	--	--		110125	
39	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пенoблоков СТ РК 1168-2006	кг		2457	48,00	--	117936	--	117936	--	127371
						--	--	--	--		9435	
40	Е11-070106-0402 1107-0106-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва		1367,1	372,23	16,53	508876	22598	298575	221484	788790
						137,30	--	187703	--		58430	
41	С1217-201-0104 217-201-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	м		1367,1	240,00	--	328104	--	328104	--	354352
						--	--	--	--		26248	
42	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		3,4062	1229066,07	11233,57	4186445	38264	3788479	433951	4990028
						105602,22	2364,14	359702	8053		369632	
43	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,25	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие		5040	315,66	120,14	1590926	605506	10785	1260857	3079944
						193,38	104,44	974635	526378		228161	
44	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,3070368	591460,00	3564,64	181600	1094	--	164726	374032
						587895,36	1668,77	180506	512		27706	
45	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		307,0368	1609,00	--	494022	--	494022	--	533544
						--	--	--	--		39522	
46	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,018	1527921,11	2083,35	27503	38	19948	6856	37108
						417605,76	973,72	7517	18		2749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	130009 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1	0,018	1108232,00				19948		
		ПЕРЕГОРОДКИ										
47	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	м³ кладки		268,56	9913,68	3483,29	2662418	935473	197238	1640472	4647122
						5695,96	872,21	1529707	234241		344232	
48	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³		247,0752	27404,00	--	6770849	--	6770849	--	7312517
						--	--	--	--		541668	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг		12085,2	48,00	--	580090	--	580090	--	626497
						--	--	--	--		46407	
50	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		9,45177	1229066,07	11233,57	11616850	106177	10512545	1204158	13846689
						105602,22	2364,14	998128	22345		1025681	
51	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,23664	1527921,11	2083,35	361567	493	262252	90138	487841
						417605,76	973,72	98822	230		36136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	130009 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1	0,23664	1108232,00				262252		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					31591745	1904596	24850227	5534320	40096170
								4836922	841767	--	2970106	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					31591745				
	Материалы		Тенге					15129942				
	Всего заработная плата		Тенге						5678689			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9720287				
		Накладные расходы	Тенге					5534320				
		Сметная прибыль	Тенге					2970106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					40096171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2765
		Сметная заработная плата	Тенге						5678689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					40096171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2765
		Сметная заработная плата	Тенге						5678689			
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ,ПЕРЕГОДКИ 9-12 ЭТАЖЕЙ НА ОТМ. +24,900 - +33,900										
		СТЕНЫ										
52	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	$м^2$ поверхности		343,8	752,32	18,48	258648	6353	25	237545	535888
						733,77	9,18	252270	3156		39695	
53	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$		3,438	20449,00	--	70304	--	70304	--	75928
						--	--	--	--		5624	
54	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	$м^3$ кладки		75,32	9913,68	3483,29	746698	262362	55316	460085	1303326
						5695,96	872,21	429020	65695		96543	
55	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОС 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$		69,2944	27404,00	--	1898944	--	1898944	--	2050859
						--	--	--	--		151915	
56	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг		3389,4	48,00	--	162691	--	162691	--	175706
						--	--	--	--		13015	
57	Е11-070106-0402 1107-0106-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва		1822,8	372,23	16,53	678501	30131	398100	295312	1051719
						137,30	--	250270	--		77906	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	С1217-201-0104 217-201-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	м		1822,8	240,00	--	437472	--	437472	--	472470
						--	--	--	--		34998	
59	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		4,598	1229066,07	11233,57	5651246	51652	5114035	585787	6735995
						105602,22	2364,14	485559	10870		498963	
60	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,25	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие		7000	315,66	120,14	2209620	840980	14980	1751190	4277700
						193,38	104,44	1353660	731080		316890	
61	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,42644	591460,00	3564,64	252222	1520	--	228786	519489
						587895,36	1668,77	250702	712		38481	
62	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		426,44	1609,00	--	686142	--	686142	--	741033
						--	--	--	--		54891	
63	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,024	1527921,11	2083,35	36670	50	26597	9142	49477
						417605,76	973,72	10023	23		3665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	130009 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1	0,024	1108232,00				26598		
		ПЕРЕГОРОДКИ										
64	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	$м^3$ кладки		364,548	9913,68	3483,29	3614012	1269826	267735	2226805	6308084
						5695,96	872,21	2076451	317962		467267	
65	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$		335,38416	27404,00	--	9190868	--	9190868	--	9926137
						--	--	--	--		735269	
66	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг		16404,66	48,00	--	787424	--	787424	--	850418
						--	--	--	--		62994	
67	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		12,65956	1229066,07	11233,57	15559436	142212	14080346	1612832	18546049
						105602,22	2364,14	1336878	29929		1373781	
68	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,30352	419689,11	2083,35	127384	633	--	115613	262437
						417605,76	973,72	126752	296		19440	
69	С1222-509-1004 222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т		0,30352	1042724,00	--	316488	--	316488	--	341807
						--	--	--	--		25319	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					42684770	2605719	33507467	7523097	54224522
								6571585	1159723	--	4016656	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					42684770				
	Материалы		Тенге					19957135				
	Всего заработная плата		Тенге						7731308			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13550333				
		Накладные расходы	Тенге					7523097				
		Сметная прибыль	Тенге					4016656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					54224523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3764
		Сметная заработная плата	Тенге						7731308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					54224523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3764
		Сметная заработная плата	Тенге						7731308			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									146857195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					17799100				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7038370			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3136790			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							90764113		
		- Накладные расходы	Тенге								20377234	
		- Сметная прибыль	Тенге								10878382	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**146 857 195**						
		НДС 12%				17 622 863						
		ВСЕГО ПО АКТУ				**164 480 058**						

Заказчик:

Директор ТОО "CITY OTAU"

_____ **Молдасеитова М.К.**

Инженер:
Директор ТОО "Engineering services"

_____

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Адимбек А.**

Автор:
Директор ТОО "Компания Ахмет"

_____ **Есенкулов А.Ж**