Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии
« 29 » январь 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Андас - групп», Республика Казахстан, ЮКО, Казыгуртский район, Алтынтобинский с.о., с.Косагаш, Е.Каракулов 1.,
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Б.М.Туякбаев
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Реконструкция подстанции "Мынкудук" 110/35/6 кВ в Сузакском районе Туркестанской области» 2 этап.
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ТОО «Уранэнерго» генеральный директор Тансыккожин Д.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями ТОО «КазИнвестЛидер» ГСЛ №14013562 от 15.09.2014г
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора М.Тулепханов.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ТЭЛПРО», №126-04/43, заключение филиала РГП «Госэкспертиза» №19-0426/16 от 07.11.2016 г.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) ТОО «Уранэнерго» за №150 от 25.11.2016 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Реконструкция ПС «Мынкудук» 110/35/6 кВ» 2 этап	кВ				
ОРУ-35В кВ	кВ		I, II секции шин 35кВ		I, II секции шин 35кВ
ОРУ-110 кВ	кВ		Ячейка 110 кВ ТТ, ТН, ОПН.		Ячейка 110 кВ ТТ, ТН, ОПН.

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Реконструкция ПС 110/35/6 кВ, замена основного энергетического оборудования, систем SKADA и АСКУЭ.**

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количества согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформатор тока 110 кВ	Комп		4		4
Разъединитель 110 кВ	Комп		13		13

Ограничители перенапряжений нелинейные ОПН -110 кВ	Комп		6		6
Трансформаторы напряжения трехфазной антирезонасной группы 110 кВ	Комп		3		3
Шкаф и панели внутренней и наружной установки	Комп		24		24

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2018 года;
(месяц, год)
окончание работ: январь 2019 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: __;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
фактически, месяц: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Реконструкция подстанции "Мынкудук" 110/35/6 кВ в Сузакском районе Туркестанской области» 2 этап.

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Андас - групп» Туякбаев Б.М.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)