Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
Подрядчик: ТОО "Kazakhstan Grand Construction"
Технический надзор: ТОО "Айбар проект"
Авторский надзор: ТОО "Арнау Строй Проект"
Наименование стройки его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Ащыбулак, Казыгуртского района Туркестанской области (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)

Договор подряда (контракт) № 404 от 16.09.2024 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 25.09.2024 г.

Наименование пусковых комплексов,объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость с начала года	СМР в базовых ценах 2021г	из них		Каз содержание %	дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце(сентябрь)	Всего к оплате
				по монтажу оборудования с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	21 733 273,00	2 328 564,96							2 328 564,96	21 733 273,00
Услуги технического надзора	423 577,00	45 383,25							45 383,25	423 577,00
Услуги авторского надзора	102 013,00	10 929,96							10 929,96	102 013,00
Всего по стройке	22 258 863,00	**2 384 878,18**							**2 384 878,18**	**22 258 863,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор:
Директор ТОО "Айбар проект"
Әбдіхалықов Б.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Арнау Строй Проект"
Ибрагим А

Подрядчик:
Директор ТОО "Kazakhstan Grand Construction"
Базаргалиев М.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года
№ 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kazakhstan Grand Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Ащыбулак, Казыгуртского района Туркестанской области (газоснабжение, водоснабжение и канализация,**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 404 от 16.09.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-2 Наружные сети водоснабжения и канализации работы**

Составлен (а) в ценах 4 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водоснабжение холодное В1										
1	1	6101-0102-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³ группа грунта 4**	м³	62,7008	471,0 0,0	471,0 92,0	29 532,0 0,0	29 532,0 5 768,0			29 532,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	1,9392	8 328,0 8 328,0	0,0 0,0	16 150,0 16 150,0	0,0 0,0			16 150,0	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3**	м³	6,979904	3 623,0 3 623,0	0,0 0,0	25 288,0 25 288,0	0,0 0,0			25 288,0	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3**	м³	46,93888	88,0 0,0	88,0 22,0	4 131,0 0,0	4 131,0 1 033,0			4 131,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4**	м³	46,93888	575,0 353,0	222,0 70,0	26 990,0 16 569,0	10 421,0 3 286,0			26 990,0	
6	6	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**		10,721216	126,0	126,0	1 351,0	1 351,0			1 351,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		0,0	31,0	0,0	332,0				
7	7	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0103		10,721216	108,0	108,0	1 158,0	1 158,0			1 158,0	
				$м^3$		0,0	26,0	0,0	279,0				
8	8	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		1,2	9 191,0	401,0	11 029,0	481,0	5 363,0		11 029,0	
				$м^3$		4 321,0	94,0	5 185,0	113,0				
9	9	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм		0,025	1 079 954,0	170 901,0	26 999,0	4 273,0	20,0		26 999,0	
				км		908 236,0	42 475,0	22 706,0	1 062,0				
10	10	241-201-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х4 мм		25,25	211,0		5 328,0		5 328,0		5 328,0	
				м									
11	11	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм		0,025	239 948,0	0,0	5 999,0	0,0	56,0		5 999,0	
				км		237 699,0	0,0	5 942,0	0,0				
12	12	6121-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм		0,007	192 715,0	33 643,0	1 349,0	235,0	57,0		1 349,0	
				т		150 928,0	9 339,0	1 056,0	65,0				
13	13	241-505-0407 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ПЦТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150 мм		1	186 582,0		186 582,0		186 582,0		186 582,0	
				шт.									
14	14	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных		1	12 064,0	505,0	12 064,0	505,0	3 159,0		12 064,0	
				шт.		8 400,0	158,0	8 400,0	158,0				
15	15	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 II 1750 мм		1	73 421,0		73 421,0		73 421,0		73 421,0	
				шт.									
16	18	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы		2	4 189,0	2 090,0	8 378,0	4 180,0			8 378,0	
				шт.		2 099,0	509,0	4 198,0	1 018,0				
17	19	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		2	7 877,0		15 754,0		15 754,0		15 754,0	
				шт.									
18	20	241-214-0212 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		2	3 733,0		7 466,0		7 466,0		7 466,0	
				шт.									
19	21	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм		0,00131	213 199,0	8 665,0	279,0	12,0	13,0		279,0	
				т		194 313,0	2 820,0	255,0	4,0				
20	22	241-506-0201 *РСНБ РК 2022*	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х50 мм		1	74 719,0		74 719,0		74 719,0		74 719,0	

№ позиции по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	23	241-506-0201 *РСНБ РК 2022*	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 50х32 мм	шт.	1	74 719,0		74 719,0		74 719,0		74 719,0	
22	24	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5 352,0 4 302,0	83,0 27,0	5 352,0 4 302,0	83,0 27,0	967,0		5 352,0	
23	25	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч8рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4 517,0		4 517,0		4 517,0		4 517,0	
24	27	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,0004	4 241 838,0 1 379 887,0	2 861 951,0 709 277,0	1 697,0 552,0	1 145,0 284,0			1 697,0	
25	28	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,0002	3 169 256,0 1 265 770,0	1 903 486,0 408 813,0	634,0 253,0	381,0 82,0			634,0	
26	29	241-201-1113 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х9,7 мм	м	0,4	10 676,0		4 270,0		4 270,0		4 270,0	
27	30	241-201-1211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	0,2	5 741,0		1 148,0		1 148,0		1 148,0	
28	31	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,92	68 771,0 42 506,0	24 812,0 7 566,0	132 040,0 81 612,0	47 639,0 14 527,0	2 790,0		132 040,0	
29	32	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,45	23 666,0		10 650,0		10 650,0		10 650,0	
30	33	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	31 608,0		31 608,0		31 608,0		31 608,0	
31	34	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/КС 15-9а	шт.	2	21 025,0		42 050,0		42 050,0		42 050,0	
32	35	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27 759,0		27 759,0		27 759,0		27 759,0	
33	36	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 888,0		5 888,0		5 888,0		5 888,0	
34	37	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5 513,0		5 513,0		5 513,0		5 513,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	38	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0	
36	39	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0194	1 145 627,0		22 225,0		22 225,0		22 225,0	
37	40	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,5626	3 202,0 3 001,0	3,0 1,0	1 801,0 1 688,0	2,0 1,0	112,0		1 801,0	
38	41	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	$м^3$	0,801	45 005,0 14 731,0	13,0 0,0	36 049,0 11 800,0	10,0 0,0	24 239,0		36 049,0	
39	42	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /установка МС-3, МС-5,МС-7/	т	0,03084	1 447 973,0 248 152,0	15 086,0 2 766,0	44 655,0 7 653,0	465,0 85,0	36 537,0		44 655,0	
			Итого по разделу 1: Водоснабжение холодное В1					1 005 891,0 213 609,0	106 004,0 28 124,0	686 279,0 0,0	0,0 0,0	1 005 891,0	
			Раздел 2: Канализация К1										
40	43	6101-0102-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 4	$м^3$	126,96912	471,0 0,0	471,0 92,0	59 802,0 0,0	59 802,0 11 681,0			59 802,0	
41	44	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	3,92688	8 328,0 8 328,0	0,0 0,0	32 703,0 32 703,0	0,0 0,0			32 703,0	
42	45	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	16,376897	3 623,0 3 623,0	0,0 0,0	59 333,0 59 333,0	0,0 0,0			59 333,0	
43	46	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3	$м^3$	85,979938	88,0 0,0	88,0 22,0	7 566,0 0,0	7 567,0 1 892,0			7 566,0	
44	47	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	85,979938	575,0 353,0	222,0 70,0	49 438,0 30 351,0	19 088,0 6 019,0			49 438,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	48	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	28,539166	126,0 0,0	126,0 31,0	3 596,0 0,0	3 596,0 885,0			3 596,0	
46	49	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0103	$м^3$	28,539166	108,0 0,0	108,0 26,0	3 082,0 0,0	3 082,0 742,0			3 082,0	
47	50	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,45	9 191,0 4 321,0	401,0 94,0	4 136,0 1 944,0	180,0 42,0	2 011,0		4 136,0	
48	51	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	45	4 348,0 357,0	48,0 15,0	195 660,0 16 065,0	2 160,0 675,0	177 435,0		195 660,0	
49	52	1125-0210-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,045	1 798 719,0 483 232,0	1 277 253,0 244 592,0	80 942,0 21 745,0	57 477,0 11 007,0	1 720,0		80 942,0	
50	53	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /установка МС-3, МС-5,МС-7/	т	0,08224	1 447 973,0 248 152,0	15 086,0 2 766,0	119 081,0 20 408,0	1 240,0 227,0	97 433,0		119 081,0	
51	54	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм	км	0,013	6 126 777,0 3 719 914,0	1 987 136,0 542 270,0	79 648,0 48 359,0	25 833,0 7 050,0	5 456,0		79 648,0	
52	55	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	13	17 486,0		227 318,0		227 318,0		227 318,0	
53	56	6121-0201-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 350 мм	км	0,013	17 970 994,0 1 643 225,0	1 596 441,0 396 534,0	233 623,0 21 362,0	20 754,0 5 155,0	191 507,0		233 623,0	
54	57	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	3,34	103 840,0 70 330,0	28 390,0 8 567,0	346 826,0 234 902,0	94 823,0 28 614,0	17 101,0		346 826,0	
55	58	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,84	23 666,0		19 879,0		19 879,0		19 879,0	
56	59	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	31 608,0		63 216,0		63 216,0		63 216,0	
57	60	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		4	14 153,0		56 612,0		56 612,0		56 612,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
58	61	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	27 759,0		55 518,0		55 518,0		55 518,0	
59	62	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5 888,0		11 776,0		11 776,0		11 776,0	
60	63	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5 513,0		11 026,0		11 026,0		11 026,0	
61	64	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0	
62	65	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	$м^3$	1,602	45 005,0 14 731,0	13,0 0,0	72 098,0 23 599,0	21,0 0,0	48 478,0		72 098,0	
63	66	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,023684	58 553,0 25 507,0	4 774,0 967,0	1 387,0 604,0	113,0 23,0	670,0		1 387,0	
64	67	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	2,83	103 840,0 70 330,0	28 390,0 8 567,0	293 867,0 199 034,0	80 344,0 24 245,0	14 490,0		293 867,0	
65	68	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,36	23 666,0		8 520,0		8 520,0		8 520,0	
66	69	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	58 756,0		58 756,0		58 756,0		58 756,0	
67	70	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	30 750,0		61 500,0		61 500,0		61 500,0	
68	71	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	43 295,0		43 295,0		43 295,0		43 295,0	
69	72	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	5 513,0		16 539,0		16 539,0		16 539,0	
70	73	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0	
71	74	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	$м^3$	0,801	45 005,0 14 731,0	13,0 0,0	36 049,0 11 800,0	10,0 0,0	24 239,0		36 049,0	
72	75	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,047368	58 553,0 25 507,0	4 774,0 967,0	2 774,0 1 208,0	226,0 46,0	1 339,0		2 774,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Канализация К1					**2 373 613,0**	**376 316,0**	**1 273 881,0**	**0,0**	**2 373 613,0**	
								723 417,0	**98 303,0**	**0,0**	**0,0**		
			ИТОГО по акту					**3 379 504,0**	**482 320,0**	**1 960 160,0**	**0,0**	**3 379 504,0**	
								937 026,0	**126 427,0**	**0,0**	**0,0**		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5%)									3379504*5/100	168 975,2	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									3379504+168975,2	**3 548 479,2**	
		Сметная прибыль (5%)									3548479,2*5/100	177 423,96	
		Непредвиденные работы и затраты (5%)									3548479,2*5/100	177 423,96	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**3 903 327,12**	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									3903327,12*1,075	**4 196 076,65**	
		НДС (12%)									4196076,65*12/100	503 529,2	
		Итого с НДС									4196076,65+503529,2	**4 699 605,85**	
		Минус тендерная скидка 2%										**93 992,12**	
		Итого к оплате										**4 605 614**	

Технический надзор: ТОО Айбар Проект _____ **Әбдіхалықов Б.К.**

Подрядчик

Директор ТОО "Kazakhstan Grand Construction" Базарганова М.М.

Авторский надзор: ТОО Арнау Строй Проект _____ **Ибрагим А**

_____ **Сарсенбаев Ж.А.**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kazakhstan Grand Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Ащыбулак, Казыгуртского района Туркестанской области (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 404 от 16.09.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-1 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в ценах 4 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сети ВЛ-10кВ										
1	1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	52 020,0 28 527,0	22 568,0 7 211,0	52 020,0 28 527,0	22 568,0 7 211,0	925,0		52 020,0	
2	2	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	2	76 496,0		152 992,0		152 992,0		152 992,0	
3	3	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	
4	4	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник В10, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	10	1 647,0		16 470,0		16 470,0		16 470,0	
5	5	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Крепление подкоса У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	12 290,0		12 290,0		12 290,0		12 290,0	
6	6	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0	
7	7	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000071	2 273 701,0		162,0		162,0		162,0	
8	8	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой**	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
9	9	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,00009	1 510 113,0		136,0		136,0		136,0	
10	10	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**		3	2 691,0		8 073,0		8 073,0		8 073,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
11	11	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	624,0		1 872,0		1 872,0		1 872,0	
12	12	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	18 775,0		18 775,0		18 775,0		18 775,0	
13	13	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,333333	32 535,0		10 845,0		10 845,0		10 845,0	
14	14	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
15	15	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	36 820,0		220 920,0		220 920,0		220 920,0	
16	16	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW26	шт.	3	10 304,0		30 912,0		30 912,0		30 912,0	
17	17	Прайс-лист	Искровый разрядник SDI10.2	шт.	6	9 680,86		58 085,0		58 085,0		58 085,0	
18	18	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 020,0 28 527,0	22 568,0 7 211,0	52 020,0 28 527,0	22 568,0 7 211,0	925,0		52 020,0	
19	19	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	76 496,0		152 992,0		152 992,0		152 992,0	
20	20	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14 974,0		14 974,0		14 974,0		14 974,0	
21	21	252-207-0555 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМс-60а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	5 939,0		5 939,0		5 939,0		5 939,0	
22	22	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 799,0		3 799,0		3 799,0		3 799,0	
23	23	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243,0		4 486,0		4 486,0		4 486,0	
24	24	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290,0		12 290,0		12 290,0		12 290,0	
25	25	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0	
26	26	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87		0,000071	2 273 701,0		162,0		162,0		162,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
27	27	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 691,0		13 455,0		13 455,0		13 455,0	
28	28	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0	
29	29	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	18 775,0		75 100,0		75 100,0		75 100,0	
30	30	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,833333	32 535,0		27 112,0		27 112,0		27 112,0	
31	31	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306,0		3 918,0		3 918,0		3 918,0	
32	32	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0	
33	33	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	36 820,0		110 460,0		110 460,0		110 460,0	
34	34	1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	46 324,0 43 060,0	3 053,0 994,0	46 324,0 43 060,0	3 053,0 994,0	211,0		46 324,0	
35	35	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	183 716,0		183 716,0		183 716,0		183 716,0	
36	36	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435,0		4 435,0		4 435,0		4 435,0	
37	37	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00088	1 510 113,0		1 329,0		1 329,0		1 329,0	
38	38	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0	
39	39	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038,0		21 038,0		21 038,0		21 038,0	
40	40	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927,0		3 927,0		3 927,0		3 927,0	
41	41	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864,0		50 592,0		50 592,0		50 592,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040,0		3 040,0		3 040,0		3 040,0	
43	43	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800,0		5 400,0		5 400,0		5 400,0	
44	44	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800,0		1 800,0		1 800,0		1 800,0	
45	45	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 647,0		7 412,0		7 412,0		7 412,0	
46	46	1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	46 324,0 43 060,0	3 053,0 994,0	46 324,0 43 060,0	3 053,0 994,0	211,0		46 324,0	
47	47	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	183 716,0		183 716,0		183 716,0		183 716,0	
48	48	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435,0		4 435,0		4 435,0		4 435,0	
49	49	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000729	1 510 113,0		1 101,0		1 101,0		1 101,0	
50	50	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0	
51	51	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038,0		21 038,0		21 038,0		21 038,0	
52	52	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927,0		3 927,0		3 927,0		3 927,0	
53	53	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864,0		50 592,0		50 592,0		50 592,0	
54	54	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040,0		3 040,0		3 040,0		3 040,0	
55	55	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800,0		5 400,0		5 400,0		5 400,0	
56	56	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800,0		1 800,0		1 800,0		1 800,0	
57	57	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4,5	1 647,0		7 412,0		7 412,0		7 412,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
58	67	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,32	525 914,0	245 140,0	168 292,0	78 445,0	1 552,0		168 292,0	
						275 923,0	61 037,0	88 295,0	19 532,0				
59	68	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,105	428 735,0		45 017,0		45 017,0		45 017,0	
60	69	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	36 966,0	21 152,0	36 966,0	21 152,0	1 503,0		36 966,0	
						14 311,0	6 746,0	14 311,0	6 746,0				
61	70	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107 048,0	23 877,0	107 048,0	23 877,0	15 519,0		107 048,0	
						67 652,0	6 517,0	67 652,0	6 517,0				
62	71	515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0	
63	72	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0	
64	76	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	2	1 244,0	535,0	2 488,0	1 070,0	108,0		2 488,0	
						655,0	147,0	1 310,0	294,0				
65	77	6124-0201-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	2	2 688,0	1 431,0	5 376,0	2 862,0	330,0		5 376,0	
						1 092,0	425,0	2 184,0	850,0				
66	78	243-113-0648 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х50 (мк)-1		0,005	3 449 080,0		17 245,0		17 245,0		17 245,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км									
67	79	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	9	5 427,0 1 879,0	2 531,0 509,0	48 843,0 16 911,0	22 779,0 4 581,0	9 153,0		48 843,0	
68	80	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	3,69	35 371,0		130 519,0		130 519,0		130 519,0	
69	81	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	6	5 427,0 1 879,0	2 531,0 509,0	32 562,0 11 274,0	15 186,0 3 054,0	6 102,0		32 562,0	
70	82	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,46	35 371,0		87 013,0		87 013,0		87 013,0	
71	91	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	50	918,0 846,0	39,0 9,0	45 900,0 42 300,0	1 950,0 450,0	1 650,0		45 900,0	
72	92	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,031	306 042,0		9 487,0		9 487,0		9 487,0	
73	93	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	7	4 426,0 3 702,0	370,0 90,0	30 982,0 25 914,0	2 590,0 630,0	2 478,0		30 982,0	
74	94	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,057512	301 966,0		17 367,0		17 367,0		17 367,0	
75		6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 070,0 952,0	62,0 16,0	32 100,0 28 560,0	1 860,0 480,0	1 680,0		32 100,0	
76		214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0378	377 792,0		14 281,0		14 281,0		14 281,0	
77	95	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлители вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	5	4 426,0 3 702,0	370,0 90,0	22 130,0 18 510,0	1 850,0 450,0	1 770,0		22 130,0	
78	96	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,03945	301 966,0		11 913,0		11 913,0		11 913,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	97	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	20,4	963,0 811,0	149,0 27,0	19 645,0 16 544,0	3 040,0 551,0	61,0		19 645,0	
80	98	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	4	5 686,0 2 106,0	3 572,0 859,0	22 744,0 8 424,0	14 288,0 3 436,0	32,0		22 744,0	
81	99	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0182	306 042,0		5 570,0		5 570,0		5 570,0	
82	100	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037	312 833,0		11 575,0		11 575,0		11 575,0	
	101		Итого по разделу 1: Сети ВЛ-10кВ					6 302 670,0	242 191,0	1 961 392,0	0,0	6 302 670,0	
								485 363,0	63 981,0	3 613 724,0	0,0		
	102												
			Раздел 2: Сети КЛ-0,4кВ										
83	103	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 1	м^3	39,5469	354,0 0,0	354,0 103,0	14 000,0 0,0	13 999,0 4 073,0			14 000,0	
84	104	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,2231	6 380,0 6 380,0	0,0 0,0	7 803,0 7 803,0	0,0 0,0			7 803,0	
85	105	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	21,744	88,0 0,0	88,0 22,0	1 913,0 0,0	1 913,0 478,0			1 913,0	
86	106	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	5,436	3 299,0 3 299,0	0,0 0,0	17 933,0 17 933,0	0,0 0,0			17 933,0	
87	107	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	21,744	575,0 353,0	222,0 70,0	12 503,0 7 676,0	4 827,0 1 522,0			12 503,0	
88	108	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	182	736,0 328,0	408,0 133,0	133 952,0 59 696,0	74 256,0 24 206,0			133 952,0	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*		Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	89	226,0	117,0	20 114,0	10 413,0			20 114,0	
						109,0	38,0	9 701,0	3 382,0				
110	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*		Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	242	1 027,0	372,0	248 534,0	90 024,0	13 068,0		248 534,0	
						601,0	97,0	145 442,0	23 474,0				
91 111	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*		Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	11	1 878,0	948,0	20 658,0	10 428,0	1 815,0		20 658,0	
						765,0	280,0	8 415,0	3 080,0				
92 112	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*		Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	32	966,0	353,0	30 912,0	11 296,0	2 144,0		30 912,0	
						546,0	92,0	17 472,0	2 944,0				
93	113	243-113-0642 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	км	0,082	1 819 580,0		149 206,0		149 206,0		149 206,0	
94	114	243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,176	735 249,0		129 404,0		129 404,0		129 404,0	
95	115	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	37	507,0	19,0	18 759,0	703,0	148,0		18 759,0	
						484,0	0,0	17 908,0	0,0				
96	116	241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	37	3 346,0		123 802,0		123 802,0		123 802,0	
97	119	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	176	21,0	2,0	3 696,0	352,0			3 696,0	
						19,0	1,0	3 344,0	176,0				
98	120	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	176	40,0		7 040,0		7 040,0		7 040,0	
99	124	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	7	29 016,0	12 526,0	203 112,0	87 682,0			203 112,0	
						16 490,0	3 814,0	115 430,0	26 698,0				
100	100	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,975	25 389,0		75 532,0		75 532,0		75 532,0	
101	101	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		0,175	3 885,0		680,0		680,0		680,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
102	102	247-306-1001 *СпрСЦ 10.2023*	Деталь анкерная закладная типа 3ДФ 0,8-А, высотой 800 мм, размер фланца 250х250 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	7	24 073,0		168 511,0		168 511,0		168 511,0	
103	103	247-306-0409 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	7	66 036,0		462 252,0		462 252,0		462 252,0	
104	104	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	7	10 952,0		76 664,0		76 664,0		76 664,0	
105	105	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	70	966,0 546,0	353,0 92,0	67 620,0 38 220,0	24 710,0 6 440,0	4 690,0		67 620,0	
106	106	243-111-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,07	117 656,0		8 236,0		8 236,0		8 236,0	
107	107	243-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	14	143,0		2 002,0		2 002,0		2 002,0	
			Итого по разделу 2: Сети КЛ-0,4кВ					2 004 838,0	330 603,0	1 225 194,0	0,0	2 004 838,0	
								449 040,0	96 473,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					8 307 508,0	572 794,0	3 186 586,0	0,0	8 307 508,0	
								934 403,0	160 454,0	3 613 724,0	0,0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 613 724,0			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5%)								4693784*5/100	234 689,2	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								8307508+234689,2	8 542 197,2	
			Сметная прибыль (5%)								4928473,2*5/100	246 423,66	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)								8542197,2*5/100	427 109,86	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 215 730,72	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								9215730,72*1,075	9 906 910,52	
			НДС (12%)								9906910,52*12/100	1 188 829,26	
			Итого с НДС								9906910,52+1188829,26	11 095 739,78	
			Минус тендерная скидка 2%									221 914,78	
			Итого к оплате									10 873 825	

Технический надзор: ТОО Айбар Проект _____ Обжаналиев Б.К.

Авторский надзор: ТОО Арнау Строй Проект _____ Абрагим А.

_____ Сарсенбаев Ж.А

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора _____

Подрядчик

Директор ТОО "Kazakhstan Grand Construction" _____ Базарбаев М.М.

_____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Kazakhstan Grand Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Ащыбулак, Казыгуртского района Туркестанской области (газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)**

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 404 от 16.09.2024 г.**

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-3 Наружные сети газоснабжения работы

Составлен (а) в ценах 4 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страница происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	24,5895	411,0 0,0	411,0 89,0	10 106,0 0,0	10 106,0 2 188,0			10 106,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	0,7605	8 328,0 8 328,0	0,0 0,0	6 333,0 6 333,0	0,0 0,0			6 333,0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	20,75	88,0 0,0	88,0 22,0	1 826,0 0,0	1 827,0 457,0			1 826,0	
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	5,16	3 299,0 3 299,0	0,0 0,0	17 023,0 17 023,0	0,0 0,0			17 023,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	20,75	575,0 353,0	222,0 70,0	11 931,0 7 325,0	4 607,0 1 453,0			11 931,0	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	1,95	9 191,0 4 321,0	401,0 94,0	17 922,0 8 426,0	782,0 183,0	8 715,0		17 922,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2 /вывоз лишнего грунта/	м³	2,65	478,0	478,0	1 267,0	1 267,0			1 267,0	
						0,0	104,0	0,0	276,0				
8	8	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	34,125	81,0		2 764,0				2 764,0	
9	9	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,039	1 131 885,0	192 091,0	44 144,0	7 491,0	2,0		44 144,0	
						939 736,0	47 933,0	36 650,0	1 869,0				
10	10	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	39,39	1 272,0		50 104,0		50 104,0		50 104,0	
11	11	6121-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 80 мм	шт.	1	20 247,0	8 047,0	20 247,0	8 047,0	551,0		20 247,0	
						11 649,0	2 104,0	11 649,0	2 104,0				
12	12	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 189,0	2 090,0	8 378,0	4 180,0			8 378,0	
						2 099,0	509,0	4 198,0	1 018,0				
13	13	241-215-0303 *РСНБ РК 2022*	Седелка полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	11 731,0		11 731,0		11 731,0		11 731,0	
14	14	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0	
15	15	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	39	21,0	2,0	819,0	78,0			819,0	
						19,0	1,0	741,0	39,0				
16	16	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	39	17,0		663,0		663,0		663,0	
17	17	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	42	1 027,0	372,0	43 134,0	15 624,0	2 268,0		43 134,0	
						601,0	97,0	25 242,0	4 074,0				
18	18	243-105-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,042	734 874,0		30 865,0		30 865,0		30 865,0	
19	19	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м³	0,135	43 154,0	18 251,0	5 826,0	2 464,0	119,0		5 826,0	
						24 020,0	5 328,0	3 243,0	719,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12 122,0		12 122,0		12 122,0		12 122,0	
21	21	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Опорная подушка ОП4	$м^3$	0,035	32 475,0		1 137,0		1 137,0		1 137,0	
22	22	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,0059	3 406 760,0		20 100,0		20 100,0		20 100,0	
23	23	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	1	8 789,0 6 314,0	1 164,0 354,0	8 789,0 6 314,0	1 164,0 354,0	1 311,0		8 789,0	
24	24	244-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	1	10 066,0		10 066,0		10 066,0		10 066,0	
25	25	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	1	8 723,0 6 649,0	248,0 81,0	8 723,0 6 649,0	248,0 81,0	1 826,0		8 723,0	
26	26	242-101-2503 *СнрСЦ 10.2023*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 65	шт.	1	152 725,0		152 725,0		152 725,0		152 725,0	
27	27	242-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	44 433,0		44 433,0		44 433,0		44 433,0	
28	28	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 189,0 2 099,0	2 090,0 509,0	8 378,0 4 198,0	4 180,0 1 018,0			8 378,0	
29	29	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0		2 628,0	
30	30	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,02	46 763,0 14 731,0	13,0 0,0	935,0 295,0	0,0 0,0	640,0		935,0	
31	31	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,125	9 265,0 5 102,0	2 411,0 486,0	1 158,0 638,0	302,0 61,0	219,0		1 158,0	
32	32	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,125	24 768,0		3 096,0		3 096,0		3 096,0	
33	33	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		2,62	9 191,0	401,0	24 080,0	1 050,0	11 709,0		24 080,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		4 321,0	94,0	11 321,0	246,0				
34	34	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм /патрубок/**	км	0,0005	2 709 222,0	609 992,0	1 355,0	305,0	33,0		1 355,0	
						2 032 343,0	188 181,0	1 016,0	94,0				
35	35	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	0,5	1 983,0		992,0		992,0		992,0	
36	36	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 150 мм /футляр/**	км	0,00058	3 005 955,0	580 522,0	1 743,0	337,0	144,0		1 743,0	
						2 177 510,0	163 967,0	1 263,0	95,0				
37	37	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	0,58	7 320,0		4 246,0		4 246,0		4 246,0	
38	38	6121-0201-0843 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм**	км	0,00058	2 954 976,0	405 388,0	1 714,0	235,0	1 293,0		1 714,0	
						320 949,0	105 308,0	186,0	61,0				
39	39	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,00863	224 075,0	5 380,0	1 934,0	46,0	72,0		1 934,0	
						210 383,0	970,0	1 816,0	8,0				
40	40	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Пластина**	т	0,00863	1 152 130,0		9 943,0		9 943,0		9 943,0	
41	41	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	0,00115	1 131 885,0	192 091,0	1 302,0	221,0			1 302,0	
						939 736,0	47 933,0	1 081,0	55,0				
42	42	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	1,1615	1 272,0		1 477,0		1 477,0		1 477,0	
43	43	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,00115	2 123 233,0	1 557 956,0	2 442,0	1 791,0	4,0		2 442,0	
						562 910,0	284 721,0	647,0	327,0				
44	44	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	3	4 189,0	2 090,0	12 567,0	6 270,0			12 567,0	
						2 099,0	509,0	6 297,0	1 527,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337,0		4 337,0		4 337,0		4 337,0	
46	46	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0	
47	47	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0	
48	48	241-703-0504 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 - 4,0 (10-40), наружный диаметр 69 мм	1000 шт.	0,001	19 410,0		19,0		19,0		19,0	
49	49	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /Футляр Д159х4,5/	шт.	1	13 091,0 7 876,0	1 214,0 27,0	13 091,0 7 876,0	1 214,0 27,0	4 001,0		13 091,0	
50	50	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки бетон В15 ССПЦ F150, W4	$м^3$	0,05	34 528,0 5 102,0	2 411,0 486,0	1 726,0 255,0	120,0 24,0	1 351,0		1 726,0	
51	51	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,5	7 149,0 4 347,0	33,0 7,0	3 575,0 2 174,0	17,0 4,0	1 385,0		3 575,0	
52	52	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,017	1 301 794,0 862 244,0	439 550,0 110 810,0	22 130,0 14 658,0	7 473,0 1 884,0			22 130,0	
53	53	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	17	3 840,0		65 280,0		65 280,0		65 280,0	
54	54	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,002	2 709 222,0 2 032 343,0	609 992,0 188 181,0	5 418,0 4 065,0	1 220,0 376,0	134,0		5 418,0	
55	55	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2	926,0		1 852,0		1 852,0		1 852,0	
56	56	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колена, патрубки, переходы	шт.	6	4 189,0 2 099,0	2 090,0 509,0	25 134,0 12 594,0	12 540,0 3 054,0			25 134,0	
57	57	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка полиэтиленовый электросварной 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110 мм	шт.	2	11 731,0		23 462,0		23 462,0		23 462,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 085,0		2 170,0		2 170,0		2 170,0	
59	59	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2 060,0		4 120,0		4 120,0		4 120,0	
60	60	6123-0207-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	22 008,0 14 630,0	5 682,0 1 577,0	44 016,0 29 260,0	11 364,0 3 154,0	3 392,0		44 016,0	
61	61	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ковер/	т	0,013426	1 154 739,0		15 504,0		15 504,0		15 504,0	
62	62	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,028	24 768,0		694,0		694,0		694,0	
63	63	241-517-0202 *РСНБ РК 2022*	Заглушка-колпак из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8962-75 DN 40	шт.	2	1 762,0		3 524,0		3 524,0		3 524,0	
64	64	6121-0801-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /Футляр Д110х10/	шт.	2	9 090,0 5 469,0	843,0 18,0	18 180,0 10 938,0	1 686,0 36,0	5 556,0		18 180,0	
65	65	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	1,167421	511,0		597,0		597,0		597,0	
66	66	234-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Вилатерм диаметром 15 мм	м	1,6	304,0		486,0		486,0		486,0	
67	67	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,04	4 063,0		163,0		163,0		163,0	
68	68	6123-0207-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	3	22 008,0 14 630,0	5 682,0 1 577,0	66 024,0 43 890,0	17 046,0 4 731,0	5 088,0		66 024,0	
69	69	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ковер/	т	0,020139	1 154 739,0		23 255,0		23 255,0		23 255,0	
70	70	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,042	24 768,0		1 040,0		1 040,0		1 040,0	
71	71	6121-0105-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм /футляр/	км	0,001	1 078 181,0 908 236,0	169 903,0 42 475,0	1 078,0 908,0	169,0 42,0			1 078,0	
72	72	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	1	213,0		213,0		213,0		213,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0004	4 963 273,0 2 770 277,0	1 820 463,0 518 107,0	1 985,0 1 108,0	728,0 207,0	149,0		1 985,0	
74	74	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,4	12 332,0		4 933,0		4 933,0		4 933,0	
75	75	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	20 858,0 14 630,0	5 682,0 1 577,0	41 716,0 29 260,0	11 364,0 3 154,0	1 092,0		41 716,0	
76	76	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,020654	1 154 739,0		23 850,0		23 850,0		23 850,0	
77	77	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,08	24 573,0		1 966,0		1 966,0		1 966,0	
78	78	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,12	4 063,0		488,0		488,0		488,0	
79	84	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,039	2 123 233,0 562 910,0	1 557 956,0 284 721,0	82 806,0 21 953,0	60 760,0 11 104,0	93,0		82 806,0	
80	85	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2 365,0 2 235,0	26,0 0,0	2 365,0 2 235,0	26,0 0,0	104,0		2 365,0	
			Итого вне раздела					1 138 179,0 343 725,0	198 349,0 46 104,0	593 346,0 0,0	0,0 0,0	1 138 179,0	
			Раздел 1: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ /НАДЗЕМНЫЙ/										
81	86	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,003	2 709 222,0 2 032 343,0	609 992,0 188 181,0	8 128,0 6 097,0	1 830,0 565,0	201,0		8 128,0	
82	87	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1 696,0		5 088,0		5 088,0		5 088,0	
83	88	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов для редуцирования давления газа		6	60 698,0	2 444,0	364 188,0	14 664,0	3 516,0		364 188,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		57 668,0	632,0	346 008,0	3 792,0				
84	89	513-302-0241 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1	шт.	6	320 795,0		1 924 770,0		1 924 770,0		1 924 770,0	
85	90	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	3	585,0		1 755,0		1 755,0		1 755,0	
86	91	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	6	6 717,0 5 522,0	248,0 81,0	40 302,0 33 132,0	1 488,0 486,0	5 682,0		40 302,0	
87	92	242-209-3203 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	27 223,0		163 338,0		163 338,0		163 338,0	
88	93	241-116-0104 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	12	1 512,0		18 144,0		18 144,0		18 144,0	
89	94	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	6	638,0		3 828,0		3 828,0		3 828,0	
90	95	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,003	2 123 233,0 562 910,0	1 557 956,0 284 721,0	6 370,0 1 689,0	4 674,0 854,0	7,0		6 370,0	
91	96	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,54	254,0 176,0	4,0 0,0	137,0 95,0	2,0 0,0	40,0		137,0	
92	97	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,54	395,0 206,0	7,0 2,0	213,0 111,0	4,0 1,0	98,0		213,0	
93	98	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	1,26	6 016,0 6 016,0	0,0 0,0	7 580,0 7 580,0	0,0 0,0			7 580,0	
94	99	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	1,26	3 299,0 3 299,0	0,0 0,0	4 157,0 4 157,0	0,0 0,0			4 157,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	100	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,26	49 516,0	2 459,0	62 390,0	3 099,0	37 281,0		62 390,0	
						17 468,0	730,0	22 010,0	920,0				
96	101	6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны со связями	т	0,1584	138 538,0	25 083,0	21 944,0	3 973,0	2 180,0		21 944,0	
						99 694,0	6 366,0	15 792,0	1 008,0				
97	102	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1584	1 109 851,0		175 800,0		175 800,0		175 800,0	
98	103	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1584	10 475,0	782,0	1 659,0	123,0	60,0		1 659,0	
						9 316,0	3,0	1 476,0	0,0				
99	104	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	8,4	254,0	4,0	2 134,0	34,0	622,0		2 134,0	
						176,0	0,0	1 478,0	0,0				
100	105	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2раза	м²	8,4	395,0	7,0	3 318,0	59,0	1 529,0		3 318,0	
						206,0	2,0	1 730,0	17,0				
101	106	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	м³	2,94375	6 016,0	0,0	17 710,0	0,0			17 710,0	
						6 016,0	0,0	17 710,0	0,0				
102	107	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	2,94375	3 299,0	0,0	9 711,0	0,0			9 711,0	
						3 299,0	0,0	9 711,0	0,0				
103	108	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	3	53 461,0	3 835,0	160 383,0	11 505,0	89 148,0		160 383,0	
						19 910,0	784,0	59 730,0	2 352,0				
104	109	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0988	452 203,0	242 027,0	44 678,0	23 912,0	469,0		44 678,0	
						205 433,0	51 450,0	20 297,0	5 083,0				
105	110	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0988	1 109 851,0		109 653,0		109 653,0		109 653,0	
106	111	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	50	1 346,0	56,0	67 300,0	2 800,0	27 500,0		67 300,0	
						740,0	14,0	37 000,0	700,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	112	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	20	10 946,0 4 759,0	451,0 123,0	218 920,0 95 180,0	9 020,0 2 460,0	114 720,0		218 920,0	
108	113	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,003	2 123 233,0 562 910,0	1 557 956,0 284 721,0	6 370,0 1 689,0	4 674,0 854,0	7,0		6 370,0	
109	114	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	49 067,0 5 264,0	43 790,0 8 131,0	49 067,0 5 264,0	43 790,0 8 131,0	13,0		49 067,0	
110	115	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	11	419,0		4 609,0		4 609,0		4 609,0	
111	116	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021 газопровода	$м^2$	0,54	509,0 352,0	9,0 2,0	275,0 190,0	5,0 1,0	80,0		275,0	
112	117	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,54	395,0 206,0	7,0 2,0	213,0 111,0	4,0 1,0	98,0		213,0	
			Итого по разделу 1: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ /НАДЗЕМНЫЙ/					3 504 132,0 688 237,0	125 660,0 27 225,0	765 466,0 1 924 770,0	0,0 0,0	3 504 132,0	
			Раздел 2: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /НАДЗЕМНЫЙ/										
113	118	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,006	2 709 222,0 2 032 343,0	609 992,0 188 181,0	16 255,0 12 194,0	3 660,0 1 129,0	401,0		16 255,0	
114	119	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	6	585,0		3 510,0		3 510,0		3 510,0	
115	120	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00053	3 410 163,0 2 061 168,0	1 199 505,0 301 503,0	1 807,0 1 092,0	636,0 160,0	79,0		1 807,0	
116	121	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	2	155,0		310,0		310,0		310,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	122	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х2,5 мм**	шт.	1	638,0		638,0		638,0		638,0	
118	123	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	шт.	1	6 717,0 5 522,0	248,0 81,0	6 717,0 5 522,0	248,0 81,0	947,0		6 717,0	
119	124	242-207-4106 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровой марки AISI304 DN20**	шт.	1	25 123,0		25 123,0		25 123,0		25 123,0	
120	125	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,006	2 123 233,0 562 910,0	1 557 956,0 284 721,0	12 739,0 3 377,0	9 347,0 1 708,0	15,0		12 739,0	
121	126	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	1	49 067,0 5 264,0	43 790,0 8 131,0	49 067,0 5 264,0	43 790,0 8 131,0	13,0		49 067,0	
122	127	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	11	419,0		4 609,0		4 609,0		4 609,0	
123	128	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 опор**	$м^2$	0,62	254,0 176,0	4,0 0,0	157,0 109,0	2,0 0,0	46,0		157,0	
124	129	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021 газопровода**	$м^2$	0,47	509,0 352,0	9,0 2,0	239,0 165,0	4,0 1,0	70,0		239,0	
125	130	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	1,09	395,0 206,0	7,0 2,0	431,0 225,0	7,0 2,0	198,0		431,0	
			Итого по разделу 2: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /НАДЗЕМНЫЙ/					121 602,0 27 948,0	57 694,0 11 212,0	35 959,0 0,0	0,0 0,0	121 602,0	
			ИТОГО по акту					4 763 913,0 1 059 910,0	381 703,0 84 541,0	1 394 771,0 1 924 770,0	0,0 0,0	4 763 913,0	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 924 770,0			

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5%)								2839144*5/100	141 957,15	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								4763913+141957,15	**4 905 870,15**	
			Сметная прибыль (5%)								2981100,15*5/100	149 055,01	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)								4905870,15*5/100	245 293,51	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 300 218,67**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								5300218,67*1,075	**5 697 735,07**	
			НДС (12%)								5697735,07*12/100	683 728,21	
			Итого с НДС								5697735,07+683728,21	**6 381 463,28**	
			Минус тендерная скидка 2%									**127 629,28**	
			Итого к оплате									**6 253 834**	

Технический надзор: ТОО Айбар Проект Эсенгалыков Б.К.

Авторский надзор: ТОО Арнау Строй Проект **Шорагимов А.** **Сарсенбаев Ж.А**

Подрядчик

Директор ТОО "Kazakhstan Grand Construction" Батыгалиев М.М.

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №