Счет-фактура № 00000000008 от 27 мая 2020 г.

Дата совершения оборота: 27.05.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №13 от 10 апреля 2020 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Каргалинский район, с.Кос-Истек, Абая, 137

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090340000889, Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-детский сад "Балауса" государственного учреждения "Аппарата акима Кос-Истекского сельского округа" Каргалинского района,Актюбинская область, Каргалинский район, с.Кос-Истек, Абая, 137

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-детский сад "Балауса" государственного учреждения "Аппарата акима Кос-Истекского сельского округа" Каргалинского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090340000889, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Кос-Истек, Абая, 137

ИИК получателя: KZ486017121000000042, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт дошкольной организации ГККП Ясли детский сад Балауса с Косистек Каргалинский район Актюбинской области за май месяц 2020 года.	работа	1	18 712 031,25	18 712 031,25	12%	2 245 443,75	20 957 475,00		
Всего по счету:					**18 712 031,25**		**2 245 443,75**	**20 957 475,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-детский сад "Балауса" государственного учреждения "Аппарата акима Кос-Истекского сельского округа" Каргалинского района,Актюбинская область, Каргалинский район, с.Кос-Истек, Абая, 137, тел.: 87134224259** — **090340000889**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12** — **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №13 от 10 апреля 2020 года

Номер документа	Дата составления
7	27.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт дошкольной организации ГККП Ясли детский сад Балауса с Косистек Каргалинский район Актюбинской области за май месяц 2020 года.			работа	1	20 957 475,00	20 957 475,00
				Итого	1	x	20 957 475,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заведующая / _____ / Альбекова Н.Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3

ЗАКАЗЧИК ГККП "Ясли-детский сад "Балауса" государственного учреждения "Аппарата акима Кос-Истекского сельского округа" Каргалинского района

Генеральный подрядчик: ТОО "Игілік-ГН"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дошкольной организации ГККП Ясли детский сад Балауса с Косистек Каргалинский район Актюбинской области

Договор генерального строительного подряда №13 от 10.04.2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	13	10.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1: строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	20 957 475,00	18 712 031,25							2 245 443,75	20 957 475,00
Общестроительные работы										
в т.ч. за май			20 957 475 (двадцать миллион девятьсот пятьдесят семь тысяча четыреста семьдесят пять) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК
ЗаведующаяГККП "Ясли-детский сад "Балауса"
_____ **Альбекова Н.Н**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Игілік-ГН"
_____ **Гайдаров Н.Ғ**

Технадзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ **Тыныштык Д.Ш**

Авторский надзор
ТОО "БерекетПроект"
_____ **Диярова Б.А**

Аттестат эксперта № KZ08VJE00048456 от 05.08.2019г.

ЗАКАЗЧИК	**ГККП "Ясли-детский сад "Балауса" государственного учреждения "Аппарата акима Кос-Истекского сельского округа" Каргалинского района**
ПОДРЯДЧИК	**ТОО "Игілік-ГН"**
Стройка	**Капитальный ремонт дошкольной организации ГККП Ясли детский сад Балауса с Косистек Каргалинский район Актюбинской области**
Объект	**Объект ГККП "Ясли-детский сад "Балауса"**
Договор подряда (контракт)	**№13 от 10.04.2020 года**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за май месяц 2020 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено в 2020 г				выполнено с начала строительства	%
			май	нюнь	июль	август		
Глава 1. Демонтажные работы								
1	Капитальный ремонт дошкольной организации ГККП Ясли детский сад Балауса с Косистек Каргалинский район Актюбинской области	57 377 326	20 957 475				20 957 475	36,53
	Итого по разделу	**57 377 326**	**20 957 475**				**20 957 475**	**36,53**

ЗАКАЗЧИК

ЗаведующаяГККП "Ясли-детский сад "Балауса"

_____Альбекова Н.Н

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____Ғайдаров Н. Ғ.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **ГККП "Ясли-детский сад "Балауса" государственного учреждения "Аппарата акима Кос-Истекского сельского округа" Каргалинского района**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт дошкольной организации ГККП Ясли детский сад Балауса с Косистек Каргалинский район Актюбинской области**

Объект **Объект ГККП "Ясли-детский сад "Балауса"**

Договор подряда (контракт) **№13 от 10.04.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №7 за май месяц 2020 года.

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1208-0101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка НР = 72 %	окно	4	2810,25	1,75	11241	7	–	8088	20875
					2808,5	–	11234	–	–	1546	
2	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	814,7	252,84	1,57	205992	1278	–	147394	381657
					251,28	–	204714	–	–	28271	
3	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	806	156,66	19,01	126268	15320	–	83214	226241
					137,65	5,74	110948	4627	–	16759	
4	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	806	225,63	11,98	181856	9658	–	126083	332574
					213,65	3,62	172198	2917	–	24635	
5	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %	м2 кровли	806	72,26	11,16	58245	8992	–	37418	103316

6 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;			61,11	3,37	49253	2716	–	7653	
		м3 утеплителя	93,376	3866,34	1687,28	361023	157551	–	223646	631443
7 1208-0101-0201	Кровли. Разборка пароизоляции из рулонных материалов НР = 72 %			2179,06	424,32	203472	39621	–	46774	
		м2 кровли	583,6	152,4	0,23	88940	137	–	63938	165108
8 1203-0101-0201	Парапет из кирпича. Разборка каменной кладки НР = 72 %			152,16	–	88803	–	–	12230	
		м3 кладки	3,9	22675,38	4641,79	88434	18103	–	56258	156267
9 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %			18033,59	2001,28	70331	7805	–	11575	
		м2	10,12	1718,08	160,08	17387	1620	–	13932	33825
10 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %			1558	80,93	15767	819	–	2506	
		м2	3,78	1018,78	160,05	3851	605	–	2984	7382
11 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %			858,73	80,95	3246	306	–	547	
		м3 кладки	0,72	22675	4641,67	16326	3342	–	10386	28849
12 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %			18033,33	2001,39	12984	1441	–	2137	
		м2	67,4	102,24	2,69	6891	181	–	4897	12731
13 1146-0401-0102	Отмостка бетонные. Разборка частично НР = 84 %			99,55	1,36	6710	92	–	943	
		м3	8,7	17178,28	8031,61	149451	69875	–	92746	261573
				9146,67	3544,37	79576	30836	–	19376	
	Итого по разделу 1					**2 361 841**				**2361841**
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 029 236				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					286 669				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					91 180				
	- накладные расходы, тенге					870 984				
	в т.ч. зарплата, тенге					78 389				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					174 952				
Раздел 2 Кровля										
18 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	80,7196572	29021		2342565,172		2342565,17	–	2529970,39
				–		–		–	187405,21	
19 1108-0201-0101	Парапет из керамического кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	13,9	28438,78	2969,5	395299	41276	282032	75018	507942
				5179,21	624,03	71991	8674	–	37625	
20 1108-0201-0303	Столбы (тумбы) из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,662	34228,1	3117,82	22659	2064	14465	6105	31065
				9259,82	655,59	6130	434	–	2301	
21 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,819	63776,56	33841,27	52233	27716	3881	18159	76023
				25196,58	6937,73	20636	5682	–	5631	
22 2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,819	332698		272480		272480	–	294278
				–		–		–	21798	
23 1110-0105-0101	Стропила, стойки, прогон, подкос, мауэрлат и т.д. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	17,1	97618,83	1720,41	1669282	29419	1208743	398435	2233134
				25211,7	677,54	431120	11586	–	165417	
24 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	4	18581,25	1029,5	74325	4118	40980	27805	110300
				7306,75	416,75	29227	1667	–	8170	
25 2109-0101-9901	Жалюзийная решетка для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,38	9700		23086		23086	–	24933

27 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %			–		–		–	1847	
		м2 кровли	13,2	6321,74	122,12	83447	1612	57908	22406	114321
35 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %			1812,65	32,35	23927	427	–	8468	
		м3 древесины в конструкции	17,8	8918,09	69,72	158742	1241	140497	15782	188486
36 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %			955,28	29,83	17004	531	–	13962	
		м2 обработанной поверхности	744,3	310,93	3,23	231426	2406	202063	25190	277145
37 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %			36,22	1,39	26957	1032	–	20529	
		м2 покрытия по фермам	744,3	70,76	2,52	52666	1879	13322	34435	94069
38 1108-0201-0109	Стены вентшахт из кирпича. Кладка НР = 93 %			50,34	1,07	37465	796	–	6968	
		м3 кладки	4,2	30848,57	2672,62	129564	11225	89830	28707	170933
39 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %			6787,86	561,67	28509	2359	–	12662	
		м3 изоляции	5,7	64900	2981,4	369930	16994	188996	129257	539122
40 1115-0207-0101	Вентиляционная шахта. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %			28761,4	1076,32	163940	6135	–	39935	
		м2 оштукатуриваемой поверхности	47,46	3172,46	41,36	150565	1963	75291	59377	226737
41 1110-0107-0612	Вентиляционная шахта. Обивка кровельной оцинкованной сталью НР = 90 %			1544,69	19,17	73311	910	–	16795	
		м2	47,46	3059,84	7,86	145220	373	106533	34622	194229

42 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,5	807,29	3,27	38314	155	–	14387	
				1771,43	4	6200	14	3263	2869	9795
43 1120-0701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %			835,14	1,43	2923	5	–	726	
		зонт	3	10515	196	31545	588	24356	6627	41226
44 1120-0701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %			2200,33	53,67	6601	161	–	3054	
		зонт	2	12931	242	25862	484	19069	6319	34755
				3154,5	69,5	6309	139	–	2574	
	Итого по разделу 2					**7 698 463**				**7698463,39**
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 382 802				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					702 934				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					166 334				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 874 237				
	- накладные расходы, тенге					3 210 059				
	в т.ч. зарплата, тенге					288 905				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 453 601				
Раздел 3 Проемы										
3.1 Окна										
47 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	8,1	2495,31	207,53	20212	1681	8178	10030	32661
				1278,15	97,65	10353	791	–	2419	

48	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99								
			м2	8,1	23304		188762		188762	–	203863
					–		–		–	15101	
49	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2,025	2205,93	204,94	4467	415	1987	2035	7022
					1019,75	96,79	2065	196	–	520	
50	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
			м2	2,025	22437		45435		45435	–	49070
					–		–		–	3635	
51	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %									
			п/м	7,05	3326,52	11,77	23452	83	21558	1665	27126
					256,88	5,53	1811	39	–	2009	
52	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99									
			шт.	6	111		666		666	–	719
					–		–		–	53	
3.2	**Двери**										
53	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %									
			м2	1,89	3053,97	58,2	5772	110	913	3307	9805

54 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003			2512,7	23,28	4749	44	–	726	
		м2	1,89	42281		79911		79911	–	86304
				–		–		–	6393	
55 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %									
		м2	3,78	1815,34	93,39	6862	353	1905	4281	12034
				1217,99	40,48	4604	153	–	891	
56 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
		м2	3,78	4293		16228		16228	–	17526
				–		–		–	1298	
57 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	10,2	472,16	1,27	4816	13	3923	797	6062
				86,27	0,59	880	6	–	449	
58 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5436		10872		10872	–	11742
				–		–		–	870	
59 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	654		2616		2616	–	2825
				–		–		–	209	
	Итого по разделу 3					**466 759**				**466759**
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 462				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 655				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 229				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					382 954				
	- накладные расходы, тенге					22 115				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 990				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					34 573				

Раздел 4 Полы

4.1 Тип пола 1

60 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,696	21565,28	8,9	58140	24	47234	10229	73839
				4036,35	–	10882	–	–	5470	
61 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	67,4	1595,82	107,2	107558	7225	51290	47006	166929
				727,64	14,29	49043	963	–	12365	
62 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,74	21566,02	9,05	145355	61	118088	25574	184603
				4036,5	–	27206	–	–	13674	
63 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	67,4	1769,82	23,62	119286	1592	81488	34647	166248
				537,18	9,67	36206	652	–	12315	
64 1111-0101-3303	Покрытия из брусков 60х60 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	67,4	7587,83	75,12	511420	5063	455976	49619	605922
				747,49	35,68	50381	2405	–	44883	
65 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	37	398,68	2,62	14751	97	11252	3241	19431
				91,95	1,24	3402	46	–	1439	
66 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	67,4	817,58	4,14	55105	279	13308	33322	95501
				615,99	1,99	41518	134	–	7074	
	Итого по разделу 4					**1 312 473**				**1312473**
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					355 237				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 026				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 792				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 026 198				
	- накладные расходы, тенге					339 178				
	в т.ч. зарплата, тенге					30 526				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					140 450				

Раздел 5 Внутренняя отделка

73 1212-0104-0504	Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР = 72 %	м2	136,8	224,62	–	30728	–	–	22124	57080
				224,62	–	30728	–	–	4228	
74 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	67,4	874,72	5,77	58956	389	19459	31383	97566
				580,24	1,8	39108	121	–	7227	
75 1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	67,4	386,14	0,91	26026	61	4941	16843	46299
				311,93	0,45	21024	30	–	3430	
76 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	99,4	1492,39	14,52	148344	1443	68541	63043	228298
				788,33	4,47	78360	444	–	16911	
77 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,4	2430,43	25,96	22846	244	2672	16004	41958
				2120,21	7,98	19930	75	–	3108	
78 1115-0405-0111	Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	108,8	335,78	0,92	36533	100	7978	22802	64082
				261,53	0,44	28455	48	–	4747	
	Итого по разделу 5					**535 283**				**535283**
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					217 605				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 237	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	718	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	103 591	
- накладные расходы, тенге	172 199	
в т.ч. зарплата, тенге	15 498	
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 651	
Итого по смете	**12 374 819**	**12 374 819**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 853 770	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 146 901	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	308 885	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 078 369	
- перевозка грузов, тенге	12 880	
- накладные расходы, тенге	6 944 632	
в т.ч. зарплата, тенге	625 016	
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 882 925	

Локальная смета № 2-1-2, Благоустройство территории

Раздел 2 Ограждение

5 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	м оград	165,2	2135,9	919,25	352851	151860	2061	298926	703919
				1204,18	329,28	198930	54397	–	52142	
6 1107-0111-0202	Ворота распашные. Демонтаж столбов металлических и бетонных НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	шт.	1	17988	7272	17988	7272	31	15817	36509
				10685	2719	10685	2719	–	2704	
7 1107-0111-0209	Калитки. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	шт.	2	559	26	1118	52	42	1217	2522
				512	3,5	1024	7	–	187	
8 1107-0111-0112	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	165,2	3473,99	1319,78	573903	218028	7982	502819	1162860
				2105,89	473,52	347893	78225	–	86138	

9	1107-0111-0202	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных НР = 118 %								
			шт.	2	28417,5	10390	56835	20780	439	51192	116669
					17808	3883,5	35616	7767	–	8642	
10	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %								
			шт.	2	11896	128	23792	256	119	27744	55659
					11708,5	47,5	23417	95	–	4123	
11	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010								
			м3	6,21	15620		97000		97000	–	104760
					–		–		–	7760	
12	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86								
			т	3,20781	264419		848206		848206	–	916062
					–		–		–	67856	
13	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005								
			т	0,06624	268794		17805		17805	–	19229
					–		–		–	1424	
14	2106-0510-0101	Шар d=100мм	т	0,04	651687		26067		26067	–	28152
					–		–		–	2085	
15	1109-0701-0127	Конструкции секции СО-1 (62 шт.) . Сборка (изготовление) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %								
			т конструкций	4,41316	191331,16	13832,04	844375	61043	23280	534195	1488856
					172223,98	3204,73	760052	14143	–	110286	
16	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86								
			т	0,87172	263711		229882		229882	–	248273
					–		–		–	18391	

17	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	3,54144	284048		1005939		1005939	–	1086414
					–		–		–	80475	
18	1109-0701-0127	Конструкции секции СО-2 (2 шт.) . Сборка (изготовление) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,172	191337,21	13837,21	32910	2380	907	20820	58028
					172226,74	3203,49	29623	551	–	4298	
19	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03396	263711		8956		8956	–	9672
					–		–		–	716	
20	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,13804	284048		39210		39210	–	42347
					–		–		–	3137	
21	1109-0701-0127	Конструкции секции СО-3 (2 шт.) . Сборка (изготовление) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,06492	191327,79	13817,01	12421	897	343	7858	21901
					172227,36	3203,94	11181	208	–	1622	
22	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0234	263711		6171		6171	–	6665
					–		–		–	494	
23	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04152	284048		11794		11794	–	12738
					–		–		–	944	

24	1109-0701-0127	Конструкции калитки К-1 (2 шт.) . Сборка (изготовление) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,10552	191319,18	13817,29	20188	1458	557	12773	35598
					172223,28	3203,18	18173	338	–	2637	
25	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,037	263711		9757		9757	–	10538
					–		–		–	781	
26	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,042	284048		11930		11930	–	12884
					–		–		–	954	
27	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02652	609119		16154		16154	–	17446
					–		–		–	1292	
28	1109-0701-0127	Конструкции ворот В-1 (2 шт.) . Сборка (изготовление) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,346	191332,37	13832,37	66201	4786	1825	41882	116730
					172225,43	3205,2	59590	1109	–	8647	
29	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08896	263711		23460		23460	–	25337
					–		–		–	1877	

30 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,204	284048	57946	57946	–	62582
				–	–	–	4636	
31 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,05304	609119	32308	32308	–	34893
				–	–	–	2585	
	Итого по разделу 2				**6 437 243**			**6437243**
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 521 511			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				470 509			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				159 787			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 515 086			
	- накладные расходы, тенге				1 532 876			
	в т.ч. зарплата, тенге				137 959			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				483 199			
	Итого по смете				**6 437 243**			**6437243**
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 156 031			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				538 504			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				177 825			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 790 138			
	- накладные расходы, тенге				2 162 592			
	в т.ч. зарплата, тенге				194 634			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				931 782			

ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	18 812 062	
Временные здания и сооружения 1,5%(К=0,8)	Тенге	225 744,75	
Итого по главам	Тенге	19 037 807,13	
Затраты при производстве СМР работ в зимнее время 1,98%	Тенге	376 948,58	
Итого по главам	Тенге	19 414 755,72	
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	388 295,11	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	19 803 050,83	
В том числе текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,050	Тенге	20 791 145,83	
коэффициент понижения (-10%) согласно договору	Тенге	2 079 114,58	

Итог согласно по договору без НДС	Тенге	18 712 031,25	
НДС 12%	Тенге	2 245 443,75	
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге	20 957 475,00	

ЗАКАЗЧИК

Заведующая ГККП "Ясли-детский сад "Балауса"

_____ **Альбекова Н.Н**

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н.Ғ**

Технадзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Тыныштык Д.Ш**

Аттестат эксперта № KZ08VJE00048456 от 05.08.2019г.

Авторский надзор

ТОО "БерекетПроект"

_____ **Диярова Б.А**