Счет-фактура № 00000000015 от 27 июля 2020 г.

Дата совершения оборота: 27.07.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №13 от 10 апреля 2020 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Каргалинский район, с.Кос-Истек, Абая, 137

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090340000889, Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-детский сад "Балауса" государственного учреждения "Аппарата акима Кос-Истекского сельского округа" Каргалинского района,Актюбинская область, Каргалинский район, с.Кос-Истек, Абая, 137

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-детский сад "Балауса" государственного учреждения "Аппарата акима Кос-Истекского сельского округа" Каргалинского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090340000889, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Кос-Истек, Абая, 137

ИИК получателя: KZ486017121000000042, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт дошкольной организации ГККП Ясли детский сад Балауса с Косистек Каргалинский район Актюбинской области за июль месяц 2020 года	работа	1	16 383 187,50	16 383 187,50	12%	1 965 982,50	18 349 170,00		
Всего по счету:					**16 383 187,50**		**1 965 982,50**	**18 349 170,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

ЖШС «Игілік-ГН» ТОО МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-детский сад "Балауса" государственного учреждения "Аппарата акима Кос-Истекского сельского округа" Каргалинского района,Актюбинская область, Каргалинский район, с.Кос-Истек, Абая, 137, тел.: 87134224259** | **090340000889**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12, тел.: +8 (71231) 2-16-06** | **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №13 от 10 апреля 2020 года

Номер документа	Дата составления
15	27.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт дошкольной организации ГККП Ясли детский сад Балауса с Косистек Каргалинский район Актюбинской области за июль месяц 2020 года			работа	1	18 349 170,00	18 349 170,00
				Итого	1	x	18 349 170,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Нұркен Ғайдарұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заведующая / _____ / Альбекова Нуржамал Наушевна
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2020

М.П.

форма 3

ЗАКАЗЧИК ГККП "Ясли-детский сад "Балауса" государственного учреждения "Аппарата акима Кос-Истекского сельского округа" Каргалинского района

Генеральный подрядчик: ТОО "Игілік-ГН"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дошкольной организации ГККП Ясли детский сад Балауса с Косистек Каргалинский район Актюбинской области

Договор генерального строительного подряда №13 от 10.04.2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	13	10.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	состав СМР (в сметных, базисных базисных	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	39 306 645,00	16 383 187,50							1 965 982,50	18 349 170,00
Общестроительные работы										
в т.ч. за май			18 349 170 (восемнадцать миллион триста сорок девять тысяча сто семьдесят) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК
ЗаведующаяГККП "Ясли-детский сад "Балауса"
Альбекова Н.Н

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Игілік-ГН"
Гайдаров Н.Г

Технадзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Тыныштык Д.Ш
Аттестат эксперта № KZ08VJE00048456 от 05.08.2019г

Авторский надзор
ТОО "БерекетПроект"
Диярова Б.А

ЗАКАЗЧИК **ГККП "Ясли-детский сад "Балауса" государственного учреждения "Аппарата акима Кос-Истекского сельского округа" Каргалинского района**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт дошкольной организации ГККП Ясли детский сад Балауса с Косистек Каргалинский район Актюбин области**

Объект **Объект ГККП "Ясли-детский сад "Балауса"**

Договор подряда (контракт) **№13 от 10.04.2020 года**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за июль месяц 2020 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено в 2020 г				выполнено с начала строительства	%
			май	июль	август	август		
Глава 1. Демонтажные работы								
1	Капитальный ремонт дошкольной организации ГККП Ясли детский сад Балауса с Косистек Каргалинский район Актюбинской области	57 377 325,60	20 957 475,00	18 349 170,00			39 306 645,00	68,51
	Итого по разделу	**57 377 325,60**	**20 957 475,00**	**18 349 170,00**			**39 306 645,00**	**68,51**

ЗАКАЗЧИК

ЗаведующаяГККП "Ясли-детский сад "Балауса"

Альбекова Н.Н

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н. Ғ.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **ГККП "Ясли-детский сад "Балауса" государственного учреждения "Аппарата акима Кос-Истекского сельского округа" Каргалинского района**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт дошкольной организации ГККП Ясли детский сад Балауса с Косистек Каргалинский район Актюбинской области**

Объект **Объект ГККП "Ясли-детский сад "Балауса"**

Договор подряда (контракт) **№13 от 10.04.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №15 за июль месяц 2020 года.

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Кровля										
14	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	583,6	624,57	125,09	364498	73003	148957	147384	552833
					244,24	30,26	142538	17662	–	40951	
15	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	583,6	78,08	9,25	45566	5398	37526	3686	53192
					4,53	2,34	2642	1365	–	3940	
16	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	583,6	742,99	32,73	433608	19099	288741	118302	596063
					215,5	4,83	125768	2821	–	44153	
17	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	583,6	956,27	64,61	558079	37704	187968	313484	941288

				569,58	14,28	332407	8336	–	69725	
18	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	27,4803428	29021		797507		3140072	–	861308
					–		–		–	63800,79	
26	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	731,1	7172,41	122,17	5243748	89316	3623273	1430431	7208113
					2094,32	32,36	1531159	23657	–	533934	
28	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	74,2	1220		90524		90524	–	97766
					–		–		–	7242	
29	2110-0102-0303	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	1836		7344		7344	–	7932
					–		–		–	588	
30	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	76	3748,05	29,82	284852	2266	151980	118506	435627
					1718,5	14,04	130606	1067	–	32269	
31	1112-0101-0716	Подшивка из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	76	2532,42	25,92	192464	1970	134713	51968	263987
					733,96	9,29	55781	706	–	19555	
32	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	249,8	1870,76	1323,62	467315	330640	61615	133460	648837
					300,48	280,24	75060	70005	–	48062	

33	2110-0102-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	123,1	926		113991		113991	–	123110
					–		–		–	9119	
34	2110-0102-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	126,7	926		117324		117324	–	126710
					–		–		–	9386	
45	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	23,75	100,51	2,91	2387	69	1176	794	3435
					48,08	0,34	1142	8	–	254	
46	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	23,75	154,53	4,08	3670	97	2238	931	4969
					56,21	0,59	1335	14	–	368	
		Итого по разделу 2					**11 925 170**				**11925170**
		Раздел 4 Полы									
		4.2 Тип пола 2									
67	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	44,8	235,18	38,08	10536	1706	5290	3906	15597
					79,02	13,73	3540	615	–	1155	
68	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	6,72	13273,07	1960,42	89195	13174	48240	30260	129011
					4134,08	656,25	27781	4410	–	9556	
69	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,48	23383,26	8,93	104757	40	86634	16998	131495
					4036,38	–	18083	–	–	9740	

70 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	44,8	701,9	34,53	31445	1547	13244	16353	51622
				371,74	16,58	16654	743	–	3824	
71 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	44,8	3345,96	92,75	149899	4155	85877	57961	224489
				1336,32	40,04	59867	1794	–	16629	
72 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	32	594,19	1,97	19014	63	8277	10062	31402
				333,56	0,94	10674	30	–	2326	
	Итого по разделу 4					**583 616**				**583616**
Раздел 7 Тамбур										
101 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	60,6	7999,98	567,06	484799	34364	303	321795	871122
				7427,92	267,94	450132	16237	–	64528	
102 2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	55,699	33689		1876443,611		1935433	–	2026563,5
				–		–		–	150120	
	Итого по разделу 7					**2 897 686**				**2897686**
Раздел 8 Крыльцо (2 шт.)										
104 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	2,4	235,42	38,33	565	92	283	209	836
				79,17	13,33	190	32	–	62	

105 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,36	3730,56	1236,11	1343	445	588	448	1934
				861,11	477,78	310	172	–	143	
106 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,548	23383,72	9,04	36198	14	29936	5873	45437
				4036,18	–	6248	–	–	3366	
107 1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,52	48228,98	8470,74	169766	29817	78403	61275	249524
				17484,66	1644,6	61546	5789	–	18483	
108 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,6	897,56	25	7719	215	4927	2422	10952
				299,65	3,14	2577	27	–	811	
109 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7,6	4526,18	92,76	34399	705	23538	9832	47769
				1336,32	40	10156	304	–	3538	
110 1109-0304-0101	Ограждение металлическое. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,04724	82197,29	31900,93	3883	1507	478	1630	5954
				40177,82	9822,18	1898	464	–	441	
111 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	21,86	343		7498		7498	–	8098
				–		–		–	600	
112 2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,8	569		5007		5007	–	5408
				–		–		–	401	
113 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0099	871919,19	1616,16	8632	16	6030	2359	11870

				261212,12	606,06	2586	6	–	879	
114	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1504	63783,24	33843,09	9593	5090	713	3335	13962
					25199,47	6934,84	3790	1043	–	1034	
115	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1504	297001		44669		44669	–	48243
					–		–		–	3574	
116	1146-0303-0105	Стены и перегородки. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,12	106391,67	1058,33	12767	127	4137	7193	21557
					70858,33	500	8503	60	–	1597	
117	1110-0105-0101	Стропила, стойки, прогон, подкос и т.д. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,468	97615,38	1720,09	45684	805	33080	10904	61115
					25211,54	677,35	11799	317	–	4527	
118	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированного листа. Устройство НР = 72 %	м2	11,6	503,36	11,64	5839	135	3641	1534	7963
					177,84	5,78	2063	67	–	590	
119	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	11,6	4079,14	25,86	47318	300	38504	7932	59670
					733,97	9,31	8514	108	–	4420	
120	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	3,2	3029,38	17,19	9694	55	5901	3451	14197
					1168,13	4,06	3738	13	–	1052	

121 1112-0101-0716	Подшивка из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	10	3762,9	25,9	37629	259	30030	6838	48024
				734	9,3	7340	93	–	3557	
122 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,468	8916,67	68,38	4173	32	3694	415	4955
				955,13	29,91	447	14	–	367	
123 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	11,6	310,95	3,19	3607	37	3150	392	4319
				36,21	1,38	420	16	–	320	
124 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	11,6	70,78	2,5	821	29	208	536	1466
				50,34	1,03	584	12	–	109	
125 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,4	100,56	2,96	543	16	267	181	782
				48,15	0,37	260	2	–	58	
126 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	5,4	154,63	4,26	835	23	509	212	1131
				56,11	0,74	303	4	–	84	
	Итого по разделу 8					**675 166**				**675166**
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					133 272				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 719				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 543				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					325 191				
	- накладные расходы, тенге					126 971				
	в т.ч. зарплата, тенге					11 427				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					50 013				

Раздел 9 Отмостка										
127	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,08	9311,58	2081,92	65926	14740	25888	29491	103050
					3573,16	858,05	25298	6075	–	7633	
128	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,08	22167,51	9,04	156946	64	128304	26863	198514
					4036,44	–	28578	–	–	14705	
		Итого по разделу 9					**301 564**				**301564**
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 876				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 804				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 075				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					154 192				
		- накладные расходы, тенге					56 354				
		в т.ч. зарплата, тенге					5 072				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					22 338				
		Итого по смете					**16 383 201**				**16383201**
Локальная смета № 2-1-2, Благоустройство территории											
Раздел 2 Ограждение											
32	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	242,9	100,49	2,89	24409	702	12029	8110	35121
					48,08	0,31	11678	76	–	2602	
33	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	242,9	154,51	4,1	37530	995	22886	9523	50817
					56,19	0,63	13649	152	–	3764	
		Итого по разделу 2					**85 938**				**85938**
		Итого по смете					**85 938**				**85938**
ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:					Тенге		16 469 139				

Временные здания и сооружения 1,5%(К=0,8)	Тенге	197 629,67	
Итого по главам	Тенге	16 666 769,03	
Затраты при производстве СМР работ в зимнее время 1,98%	Тенге	330 002,08	
Итого по главам	Тенге	16 996 771,11	
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	339 935,34	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	17 336 706,45	
В том числе текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,050	Тенге	18 203 541,66	
коэффициент понижения (-10%) согласно договору	Тенге	1 820 354,17	
Итог согласно по договору без НДС	Тенге	16 383 187,50	
НДС 12%	Тенге	1 965 982,50	
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге	18 349 170,00	

ЗАКАЗЧИК
Заведующая ГККП "Ясли-детский сад "Балауса"

_____ **Альбекова Н.Н**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Инілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г**

Технадзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Тыныштык Д.Ш**
Аттестат эксперта № KZ08VJE00048456 от 05.08.2019г.

Авторский надзор
ТОО " БерекетПроект"

_____ **Диярова Б.А**