Счет-фактура № 00000000022 от 26 августа 2020 г.

Дата совершения оборота: 26.08.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №13 от 10 апреля 2020 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Каргалинский район, с.Кос-Истек, Абая, 137

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090340000889, Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-детский сад "Балауса" государственного учреждения "Аппарата акима Кос-Истекского сельского округа" Каргалинского района,Актюбинская область, Каргалинский район, с.Кос-Истек, Абая, 137

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-детский сад "Балауса" государственного учреждения "Аппарата акима Кос-Истекского сельского округа" Каргалинского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090340000889, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Кос-Истек, Абая, 137

ИИК получателя: KZ486017121000000042, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт дошкольной организации ГККП Ясли детский сад Балауса с Косистек Каргалинский район Актюбинской области за август 2020 года	работа	1	10 376 785,71	10 376 785,71	12%	1 245 214,29	11 622 000,00		
Всего по счету:					**10 376 785,71**		**1 245 214,29**	**11 622 000,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

ЖШС «Ігілік-ГН» ТОО МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-детский сад "Балауса" государственного учреждения "Аппарата акима Кос-Истекского сельского округа" Каргалинского района,Актюбинская область, Каргалинский район, с.Кос-Истек, Абая, 137, тел.: 87134224259** — **090340000889**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12, тел.: +8 (71231) 2-16-06** — **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №13 от 10 апреля 2020 года

Номер документа	Дата составления
22	26.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт дошкольной организации ГККП Ясли детский сад Балауса с Косистек Каргалинский район Актюбинской области за август 2020 года			работа	1	11 622 000,00	11 622 000,00
				Итого	1	x	11 622 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ғайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заведующая / / Альбекова Н.Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3

ЗАКАЗЧИК ГККП "Ясли-детский сад "Балауса" государственного учреждения "Аппарата акима Кос-Истекского сельского округа" Каргалинского района

Генеральный подрядчик: ТОО "Ігілік-ГН"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дошкольной организации ГККП Ясли детский сад Балауса с Косистек Каргалинский район Актюбинской области

Договор генерального строительного подряда №13 от 10.04.2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	13	10.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	состав СМР (в сметных, базисных базисных	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	50 928 645,00	10 376 785,71							1 245 214,29	11 622 000,00
Общестроительные работы										
в т.ч. за август			11 622 000 (одиннадцать миллион шестьсот двадцать два тысяча) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК
ЗаведующаяГККП "Ясли-детский сад "Балауса"
_____ **Альбекова Н.Н**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Ігілік-ГН"
_____ **Гайдаров Н.Г**

Технадзор
ТОО " Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ **Тыныштык Д.Ш**
Аттестат эксперта № KZ08VJE00048456 от 05.08.2019г.

Авторский надзор
ТОО " БерекетПроект"
_____ **Диярова Б.А**

ЗАКАЗЧИК **ГККП "Ясли-детский сад "Балауса" государственного учреждения "Аппарата акима Кос-Истекского сельского округа" Каргалинского района**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт дошкольной организации ГККП Ясли детский сад Балауса с Косистек Каргалинский район Актюбинско области**

Объект **Объект ГККП "Ясли-детский сад "Балауса"**

Договор подряда (контракт) **№13 от 10.04.2020 года**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за август месяц 2020 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено в 2020 г				выполнено с начала строительства	%
			май	июль	август	сентябрь		
Глава 1. Демонтажные работы								
1	Капитальный ремонт дошкольной организации ГККП Ясли детский сад Балауса с Косистек Каргалинский район Актюбинской области	57 377 325,60	20 957 475,00	18 349 170,00	11 622 000,00		50 928 645,00	88,76
	Итого по разделу	**57 377 325,60**	**20 957 475,00**	**18 349 170,00**	**11 622 000,00**		**50 928 645,00**	**88,76**

ЗАКАЗЧИК

ЗаведующаяГККП "Ясли-детский сад "Балауса"

_____**Альбекова Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____**Гайдаров Н. Г.**

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК ГККП "Ясли-детский сад "Балауса" государственного учреждения "Аппарата акима Кос-Истекского сельского округа" Каргалинского

ПОДРЯДЧИК ТОО "Игілік-ГН"

Стройка Капитальный ремонт дошкольной организации ГККП Ясли детский сад Балауса с Косистек Каргалинский район Актюбинской области

Объект Объект ГККП "Ясли-детский сад "Балауса"

Договор подряда (контракт) №13 от 10.04.2020 года

Акт приемки выполненных работ №3 за август месяц 2020 года.

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6 Наружная отделка									
79	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	855	802,7	2,3	686305	1969	228821	424498	1199667
					532,77	1,09	455515	934	–	88864	
80	1115-0108-1801	Фасад здания из сайдинговых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	634,9	2679,28	21,4	1701076	13587	698738	792834	2693423
					1557,33	3,61	988751	2292	–	199513	
81	1115-0108-1807	Фасад здания из сайдинговых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм НР = 80 %	м2	634,9	583,53	4,05	370485	2574	184629	147237	559140
					288,68	1,2	183282	764	–	41418	
82	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	73,73	20214		1490378		1490378	–	1609608
					–		–		–	119230	

83 1115-0108-1808	Фасад здания из сайдинговых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	634,9	786,18	3,27	499147	2073	220818	221616	778424
				435,12	1,2	276256	764	–	57661	
84 2901-0101-0101 (пл)	Сайдинговая панель МП СК-14*226	м2	149,04	1875		279449,925		1190438	–	301805,92
				–		–		–	22355,994	
90 2113-0211-0418	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х16 мм	шт.	3254	5		16270		16270	–	17572
				–		–		–	1302	
91 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	320	2098,05	6,74	671376	2157	512355	125834	860987
				490,2	1,34	156864	428	–	63777	
92 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	119,7	1496,39	6,73	179118	806	119635	47070	244283
				490,2	1,34	58677	160	–	18095	
	Итого по разделу 6					**8 264 910**				**8264910**
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 119 345				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 166				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 342				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 925 397				
	- накладные расходы, тенге					1 759 089				
	в т.ч. зарплата, тенге					158 318				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					706 162				
Раздел 7 Тамбур										
93 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,33789	27316,58	15294,92	9230	5168	1487	2734	12921
				7620,82	4107,85	2575	1388	–	957	

94 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,31269	264419		82681		82681	–	89295
				–		–		–	6614	
95 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0252	231929		5845		5845	–	6313
				–		–		–	468	
96 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-1). Установка НР = 91 %	т	0,02576	871894,41	1591,61	22460	41	15691	6138	30886
				261180,12	659,94	6728	17	–	2288	
97 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг (МС-1). Установка НР = 91 %	т	0,0343	78104,96	1603,5	2679	55	–	2408	5494
				76501,46	641,4	2624	22	–	407	
98 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0343	231929		7955		7955	–	8591
				–		–		–	636	
99 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,12	100,33	2,85	915	26	451	304	1317
				48,03	0,22	438	2	–	98	
100 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	9,12	154,39	4,06	1408	37	859	357	1906
				56,14	0,66	512	6	–	141	
	Итого по разделу 7					**156 723**				**156723**
Раздел 10 Разные работы										
129 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	40	1873,15	–	74926	–	–	53947	139183

				1873,15	–	74926	–	–	10310	
130	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	40	93		3720	–	–	4018
					–	–		–	298	
131	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	40	229		9160	–	–	9893
					–	–		–	733	
		Итого по разделу 10					**153 094**			**153094**
		Итого по смете					**8 574 727**			**8574727**
		Локальная смета № 2-1-2, Благоустройство территории								
		Раздел 1 Покрытие тротуара из брусчатки								
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	18,75	3171,89	1319,89	59473	24748	31853	8788	73722
					153,17	280,8	2872	5265	–	5461	
2	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	187,5	4134,81	156,71	775276	29383	515520	224332	1079577
					1228,66	44,15	230373	8278	–	79969	
3	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	192	1896,09	38,2	364050	7334	198591	173723	580795
					823,57	14,22	158125	2730	–	43022	
4	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,072	36894		113338		113338	–	122405
					–	–		–	9067		
		Итого по разделу 1					**1 856 499**			**1856499**
		Итого по смете					**1 856 499**			**1856499**

ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	10 431 226	
Временные здания и сооружения 1,5%(К=0,8)	Тенге	125 174,71	
Итого по главам	Тенге	10 556 400,63	
Затраты при производстве СМР работ в зимнее время 1,98%	Тенге	209 016,77	
Итого по главам	Тенге	10 765 417,40	
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	215 308,29	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	10 980 725,69	
В том числе текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,050	Тенге	11 529 761,91	
коэффициент понижения (-10%) согласно договору	Тенге	1 152 976,19	
Итог согласно по договору без НДС	Тенге	10 376 785,71	
НДС 12%	Тенге	1 245 214,29	
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге	11 622 000,00	

ЗАКАЗЧИК
Заведующая ГККП "Ясли-детский сад "Балауса"

_____ **Альбекова Н.Н**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г**

Технадзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Тыныштык Д.Ш**
Аттестат эксперта № KZ08VJE00048456 от 05.08.2019г.

Авторский надзор

ТОО " БерекетПроект"

_____ **Диярова Б.А**