Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Авторский надзор: ТОО "BM-ProjectStroy"

Технический надзор: ТОО "ALILIFE"

Подрядчик: ТОО "СПМК-7"

Договор: № 81 от 10.09.2024г.

Наименование объекта: Электроснабжение 10кВ для к/х "Мантай", расположенного по адресу: Актюбинская область, Иргизского района, с. Калыбай, д. 1 зимовка "Мантай"

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2024 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 81 от 10.09.2024г. .				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Электроснабжение 10кВ для к/х "Мантай", расположенного по адресу: Актюбинская область, Иргизского района, с. Калыбай, д. 1 зимовка "Мантай"	29 668 193,86	5 596 601,66							671 592,20	6 268 193,86
Удержание аванса 30%	8 900 458,16	1 678 980,50							201 477,66	1 880 458,16
Итого к оплате		3 917 621,16							470 114,54	4 387 735,70

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

_____ **Сиситтжанулы Ербол**

Технический надзор ТОО "ALILIFE"

Эксперт _____ **Комекбаев Б.К.**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "СПМК-7"

_____ **Мырзабаев С. К.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

Авторский надзор: **ТОО "BM-ProjectStroy"**

Технический надзор: **ТОО "ALILIFE"**

Подрядчик : **ТОО "СПМК-7"**

Стройка : **Электроснабжение 10кВ для к/х "Мантай", расположенного по адресу: Актюбинская область, Иргизского района, с. Калыбай, д. 1 зимовка "Мантай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение 10кВ для к/х "Мантай", расположенного по адресу: Актюбинская область, Иргизского района, с. Калыбай, д. 1 зимовка "Мантай"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 81 от 10.09.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2024** (месяц, год) на 3-01-00-01 **Электроснабжение 10кВ**

Номер по порядк у	Номер по порядк у	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 903 231**
			Раздел 1. ВЛ-10кВ, ИТОГО:	тенге			**115 820**
			Подраздел 1.8. Кабельная продукция, ИТОГО	тенге			115 820
86	**86**	**1133-0204-0206 Кклим = 1,11**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км**	**км линии**	**0,204**	**566847**	**115 820**
			Раздел 2. Комплектно-трансформаторная подстанция, ИТОГО:	тенге			**1 168 240**
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 168 240
89	**89**	**6124-0101-1301 Кклим = 1,08**	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А**	**шт.**	**1**	**267720**	**267 720**
92	**92**	**6101-0108-0102 Кклим = 1,11**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**2**	**20241**	**40 482**
93	**93**	**6104-0101-0102 Кклим = 1,11**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**4**	**7589**	**30 356**
			неучтенные ресурсы				
93,1	93,1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	4	0	**0**

94	94	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	2,2	48563	106 839
95	95	6111-0401-0107 Кклим = 1,11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,44	4743	63 746
96	96	6124-0203-0101 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8	11010	88 080
97	97	6124-0203-0202 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1513	45 390
98	98	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	7,5	7328	54 960
99	99	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	7,5	3824	28 680
100	100	6119-0602-0202 Кклим = 1,08	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5380	5 380
			неучтенные ресурсы				
100,1	100,1	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1	0	0
101	101	590-000-0001 (кпл)	Многотарифный прибор учета электроэнергии Альфа А-1800	1 шт	1	436607,14	436 607
			Раздел 3. Реклоузер вакуумный, ИТОГО:	тенге			1 709 935
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 709 935
102	102	6124-0103-2501 Кклим = 1,08	Монтаж реклоузера вакуумного	шт.	1	397611	397 611
103	103	590-000-0002 (кпл)	Реклоузер вакуумный PBA/TEL-10-12,5/630	1 шт	1	1217857,14	1 217 857
104	104	6124-0103-0101 Кклим = 1,08	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ	шт.	6	2948	17 688
105	105	252-106-0111	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	1 шт.	6	6362	38 172
106	106	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	1 шт.	1	2884	2 884
107	107	252-206-0313	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-2	1 шт.	6	1243	7 458
108	108	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	6	730	4 380
109	109	252-108-0703	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-7 (КП-22)	1 шт.	1	65	65
110	110	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12290	12 290
111	111	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	11530	11 530
			Раздел 4. Кабельная линия 10кВ, ИТОГО:	тенге			1 909 236
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 909 236

112	112	6101-0102-0105 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2	м3	6	403	2 418
113	113	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	15,75	7328	115 416
114	114	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	21,75	3824	83 172
115	115	6121-0802-0501 Кклим = 1,11	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	34	14664	498 576
			неучтенные ресурсы				
115,1	115,1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	34,68	0	0
116	116	241-102-0175	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,2 мм	1 м	34	4136	140 624
117	117	6121-0201-0139 Кклим = 1,11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно- резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,034	5490886	186 690
118	118	6121-0801-0401 Кклим = 1,11 :К1тр=0,135;К1тм=0,135;К1экс=0,135;К1мат=0,135;	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 108 мм	шт.	1	9374	9 374
			неучтенные ресурсы				
118,1	118,1	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0	624830	0
119	119	6124-0201-0104 Кклим = 1,08	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	70	1893	132 510
120	120	6124-0201-0804 Кклим = 1,08	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	34	2376	80 784
121	121	243-101-0305 Коб=1,02	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	1 км	0,10608	4115802	436 604
122	122	6124-0201-2202 Кклим = 1,08	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	2	71993	143 986
123	123	243-903-0901	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	1 шт.	2	12777	25 554
124	124	6124-0201-0303 Кклим = 1,08	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	49	22	1 078
125	125	249-101-0501 Коб=1,01	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	49,49	40	1 980
126	126	6124-0201-0301 Кклим = 1,08	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	70	721	50 470
127	127	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,392	0	0

			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,8%)	**%**	**7,80**		**382 452,43**
			Итого затратами				**5 285 683,31**
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**		**264 284,17**
			Итого со сметной прибылью				**5 549 967,47**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3,00**		**160 850,34**
			Итого со сметной прибылью				**5 710 817,81**
			НДС	**%**	**12,00**		**685 298,14**
			Итого с НДС				**6 396 115,95**
			ИТОГО к оплате				**6 268 193,86**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СПМК-7"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мойынкумского района"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "BM-ProjectStroy"

Директор Муфтолла Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "ALILIFE"

Эксперт Көмекбаев Б.Қ.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.