Форма 2

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Бастау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов уч.25/1, квартал 189, Абайский р-он, г. Шымкент.» дом 25/1**
(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за июль 2024 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФАСАД(АС-10)										
		УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА										
1	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	$м^2$	2958,3		7358,28	39,79	21768000	117711	7269519	11535151	35967396
						4861,16	12,90	14380770	38162		2664245	
2	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	260,6428		35212,00	--	9177754	--	9177754	--	9911974
						--	--	--	--		734220	
		ОТДЕЛКА ФАСАДА										
3	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм**	$м^2$ отделываемой поверхности	3448,47		2806,65	13,94	9678648	48072	6341253	2651253	13316301
						953,85	7,17	3289323	24726		986400	
4	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3448,47		592,44	1,05	2043012	3621	990608	840496	3114176
						304,13	0,53	1048783	1828		230668	
5	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	110,15		2152,82	60,44	237133	6658	51717	147709	415629
						1622,86	53,37	178758	5879		30787	
6	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	110,15		273,22	2,58	30095	284	12599	13887	47500
						156,26	1,33	17212	146		3518	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	3843,84		1477,24	76,28	5678274	293208	1521123	3736751	10168225
						1005,23	40,08	3863943	154061		753200	
8	Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5,75	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	$м^2$ вертикальной проекции	3843,84		1628,94	6,93	6261385	26638	2292236	3679554	10736230
						1025,67	3,64	3942511	13992		795290	
		ОТМОСТКА ДЕТ 90 СЕРИЯ 2.110-3п(АС-21 примечание 7)										
9	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	29,442		33085,28	11,75	974097	346	753925	206636	1275192
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7466,40	--	219826	--		94459	
	Стоимость общестроительных работ							55848398	496538	28410734	22811437	84952623
	Материалы		Тенге					26941126	238794	--	6292787	
	Всего заработная плата		Тенге					55848398				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					19232981				
		Накладные расходы	Тенге						27179920			
		Сметная прибыль	Тенге					9177754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22811437				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					6292787				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					84952622				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									10874
		Нормативная трудоемкость	Тенге						27179920			
		Сметная заработная плата	чел.-ч					84952622				
			Тенге									10874
									27179920			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА(АС-4)										
10	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	79		6351,03	39,79	501731	3143	114556	308041	874553
						4861,16	12,90	384032	1019		64782	
11	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	7,9		56845,00	--	449076	--	449076	--	485002
						--	--	--	--		35926	
12	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	90,85		791,00	--	71862	--	71862	--	77611
						--	--	--	--		5749	
13	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	79		2152,82	60,44	170073	4775	37092	105937	298091
						1622,86	53,37	128206	4216		22081	
		ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ,СЕКЦИОННЫЙ ЯЩИК ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ(АС-5)										
14	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СТАЛЬНЫЕ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ 800х1200х20	шт	3		49244,64	--	147734	--	147734	--	159553
						--	--	--	--		11819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	528-101-0103 528-101-0103 СпрСЦ 07.2023	Ящик почтовый секционный "Орион Престиж" на 4 секции	шт.	12	30036,00	--	360432	--		--	360432
					--	--	--	--	360432	--	
		ВЕНТШАХТА Вш-1,2,3,4,5,6,7(АС-17)									
16	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,52062	1250878,69	11739,97	651232	6112	580269	78237	787827
					124564,44	2789,40	64851	1452		58358	
17	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0384	697705,81	4013,33	26792	155	--	24309	55189
					693692,48	1968,96	26638	76		4088	
18	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	38,4	1590,00	--	61056	--	61056	--	65940
					--	--	--	--		4884	
19	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	10,05	13000,77	3638,61	130658	36568	26546	72435	219340
					6720,84	1029,10	67544	10342		16247	
20	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	9,246	30619,00	--	283103	--	283103	--	305751
					--	--	--	--		22648	
21	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	452,25	48,00	--	21708	--	21708	--	23445
					--	--	--	--		1737	
22	Е11-260201-0107 1126-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее	$м^2$	32,7	3246,97	30,44	106176	996	34290	54180	173184
					2167,90	12,19	70890	399		12829	
23	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,6677	22149,00	--	36938	--	36938	--	39893
					--	--	--	--		2955	
24	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	59,9	3783,76	56,65	226647	3394	52093	138492	394350
					2857,43	32,63	171160	1955		29211	
25	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,210824	302869,00	--	63852	--	63852	--	68960
		РЕШЕТКА ПРОДУХОВ РП-1(АС-20)			--	--	--	--		5108	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,02944	118107,14	4120,25	3477	121	246	2166	6094
						105651,52	978,68	3110	29		451	
27	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т		0,02944	1123774,00	--	33084	--	33084	--	35731
						--	--	--	--		2647	
28	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		0,85376	145,58	2,49	124	2	78	31	167
						52,01	0,53	44	--		12	
		ПРИЯМОК(АС-20)										
29	Е11-61301-103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$		0,48	70231,71	8655,08	33711	4154	13839	16060	53753
						32746,78	4021,34	15718	1930		3982	
30	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0088	302869,00	--	2665	--	2665	--	2878
						--	--	--	--		213	
31	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,09392	170259,28	32323,07	15991	3036	455	9388	27410
						133091,40	11777,93	12500	1106		2030	
32	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,08384	1109851,00	--	93050	--	93050	--	100494
						--	--	--	--		7444	
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01008	313396,00	--	3159	--	3159	--	3412
						--	--	--	--		253	
34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		2,72368	145,58	2,49	397	6	249	99	535
						52,01	0,53	142	1		40	
35	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0208	1589247,63	2346,15	33056	49	22753	9353	45801
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				492972,48	1148,88	10254	24		3393	
35.1	130005 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,0208	1093929,00				22754		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	4		3470,79	36,78	13883	148	6327	6874	22418
						1851,88	16,13	7408	65		1661	
37	С1224-101-0303 224-101-0303 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	$м^2$	4,6		4004,00	--	18418	--	18418	--	19891
						--	--	--	--		1473	
		ШАХТА ЛИФТА(АС-24)										
38	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Каркас К-1. Монтаж	т конструкций	1,6384		125488,20	41682,14	205600	68292	66330	71099	298835
						43321,82	19570,06	70978	32064		22136	
39	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,6384		5826,24	772,38	9546	1265	618	5290	16023
						4676,92	2,71	7663	4		1187	
40	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,6384		1103584,00	--	1808112	--	1808112	--	1952761
						--	--	--	--		144649	
41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	47,5136		145,58	2,49	6917	118	4328	1722	9331
						52,01	0,53	2471	25		691	
42	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,321536		1327948,23	2346,15	426983	754	379797	42589	507138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				144406,08	1148,88	46432	369		37566	
42.1	130009 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1	0,321536	1181196,00				379797		
43	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,13096		705909,35	4013,33	92446	526	1074	82904	189379
						693692,48	1968,96	90846	258		14028	
44	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	130,96		1590,00	--	208226	--	208226	--	224884
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3(АС-26)				--	--	--	--		16658	
45	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	167,68		25546,35	145,04	4283612	24320	4076846	228835	4873441
						1088,06	68,47	182446	11481		360995	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	С1222-503-0304 222-503-0304 РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали , высотой до 1200 мм	м		167,68	24659,00	--	4134821	--	4134821	--	4465607
						--	--	--	--		330786	
		КРЫЛЬЦО Кр-1(2шт.)АС-27										
47	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$		9	57260,59	4067,61	515345	36609	288144	182907	754112
						21176,84	1156,09	190592	10405		55860	
48	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,71624	306874,00	--	219795	--	219795	--	237379
						--	--	--	--		17584	
49	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,09858	302869,00	--	29857	--	29857	--	32246
						--	--	--	--		2389	
50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03816	313396,00	--	11959	--	11959	--	12916
						--	--	--	--		957	
51	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0324	1589247,63	2346,15	51492	76	35444	14569	71345
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				492972,48	1148,88	15972	37		5285	
51.1	130005 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,0324	1093929,00				35443		
52	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		15,6	4105,80	31,50	64050	492	54739	8280	78117
						565,31	5,42	8819	85		5787	
53	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,42426	49440,58	19373,30	20976	8219	6657	6295	29453
						14376,84	7127,70	6100	3024		2182	
54	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,42426	1109851,00	--	470865	--	470865	--	508534
						--	--	--	--		37669	
55	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,2368	62387,37	15897,37	14773	3764	3144	6412	22879
						33213,96	6026,80	7865	1427		1695	
56	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,2368	1109851,00	--	262813	--	262813	--	283858

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка				--	--	--	--		21025	
			т		0,03584	1589247,63	2346,15	56959	84	39207	16115	78920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				492972,48	1148,88	17668	41		5846	
57.1	130005 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,03584	1093929,00				39206		
58	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка										
			т стальных элементов		0,03584	1321039,69	11739,97	47346	421	42461	5386	56951
59	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж				124564,44	2789,40	4464	100		4219	
			$м^2$ покрытия		18,5	1202,56	254,69	22247	4712	3721	10807	35699
60	С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм				746,72	99,92	13814	1849		2644	
			$м^2$		18,5	2984,00	--	55204	--	55204	--	59620
61	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство				--	--	--	--		4416	
			$м^2$ покрытия		6,16	5100,65	22,76	31420	140	17705	12530	47466
62	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Ограждения металлические без поручня. Установка				2203,72	7,31	13575	45		3516	
			м ограждения		39,9	1602,74	145,04	63949	5787	14748	54452	127873
63	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы				1088,06	68,47	43414	2732		9472	
			т		0,22926	1145627,00	--	262646	--	262646	--	283658
64	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2				--	--	--	--		21012	
			$м^2$ окрашиваемой поверхности		6,64854	1720,86	1,87	11441	13	1317	8094	21098
		КРЫЛЬЦО Кр-2(4шт.) АС-29				1520,79	1,02	10111	7		1563	
65	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство										
			$м^3$		5,32	36044,25	1016,06	191755	5406	138396	45906	256674
						9013,68	468,73	47953	2494		19013	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$		5,28	57260,59	4067,61	302336	21477	169045	107305	442413
						21176,84	1156,09	111814	6104		32771	
67	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0836	306874,00	--	25655	--	25655	--	27707
						--	--	--	--		2052	
68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,04312	313396,00	--	13514	--	13514	--	14595
						--	--	--	--		1081	
69	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,08216	302869,00	--	24884	--	24884	--	26875
						--	--	--	--		1991	
70	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0648	1589247,63	2346,15	102983	152	70886	29137	142690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				492972,48	1148,88	31945	74		10570	
70.1	130005 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,0648	1093929,00				70887		
71	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,6848	49440,58	19373,30	33857	13267	10745	10161	47540
						14376,84	7127,70	9845	4881		3521	
72	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,6848	1109851,00	--	760026	--	760026	--	820828
						--	--	--	--		60802	
73	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,4228	62387,37	15897,37	26377	6721	5613	11448	40851
						33213,96	6026,80	14043	2548		3026	
74	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,4228	1109851,00	--	469245	--	469245	--	506785
						--	--	--	--		37540	
75	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия		27,12	1202,56	254,69	32613	6907	5455	15843	52352
						746,72	99,92	20251	2710		3877	
76	С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$		27,12	2984,00	--	80926	--	80926	--	87400

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство				--	--	--	--		6474	
			$м^2$ покрытия		24,12	5100,65	22,76	123028	549	69325	49064	185859
78	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Ограждения металлические без поручня. Установка				2203,72	7,31	53154	176		13767	
			м ограждения		18,4	1602,74	145,04	29490	2669	6801	25111	58969
79	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы				1088,06	68,47	20020	1260		4368	
			т		0,199016	1145627,00	--	227998	--	227998	--	246238
80	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2				--	--	--	--		18240	
			$м^2$ окрашиваемой поверхности		5,771464	1720,86	1,87	9932	11	1144	7026	18315
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-1(АС-31)				1520,79	1,02	8777	6		1357	
81	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство										
			$м^3$		1,32	38437,62	1016,06	50738	1341	37499	11390	67099
82	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				9013,68	468,73	11898	619		4970	
			т		0,14738	40465,43	620,45	5964	91	572	4838	11666
83	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм				35967,03	104,43	5301	15		864	
			т		0,14298	298645,00	--	42700	--	42700	--	46116
84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм				--	--	--	--		3416	
			т		0,0044	313396,00	--	1379	--	1379	--	1489
85	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка				--	--	--	--		110	
			т		0,15302	1240681,23	2346,15	189849	359	167393	20268	226927
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				144406,08	1148,88	22097	176		16809	
85.1	130005 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,15302	1093929,00				167393		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		8	1602,74	145,04	12822	1161	2957	10918	25639
						1088,06	68,47	8704	548		1899	
87	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,0912	1145627,00	--	104481	--	104481	--	112839
						--	--	--	--		8358	
88	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		2,6448	1720,86	1,87	4551	5	524	3220	8393
						1520,79	1,02	4022	3		622	
		КОНДИЦИОНЕРНАЯ РЕШЕТКИ Кр-1(АС-34)										
89	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		1,85136	118107,14	4120,25	218659	7628	15432	136214	383262
						105651,52	978,68	195599	1812		28390	
90	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т		1,85136	1123774,00	--	2080510	--	2080510	--	2246951
						--	--	--	--		166441	
91	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		168	297,84	1,55	50037	260	--	34440	91236
						296,29	0,81	49777	136		6759	
92	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т		0,011298	694126,00	--	7842	--	7842	--	8469
						--	--	--	--		627	
93	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,01344	705909,35	4013,33	9487	53	111	8508	19435
						693692,48	1968,96	9323	26		1440	
94	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		13,44	1590,00	--	21370	--	21370	--	23080
						--	--	--	--		1710	
95	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,01344	1240681,23	2346,15	16675	31	14703	1780	19932
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				144406,08	1148,88	1941	15		1476	
95.1	130005 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,01344	1093929,00				14702		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		53,68944	145,58	2,49	7816	133	4891	1946	10543
						52,01	0,53	2792	28		781	
		КОНДИЦИОНЕРНАЯ РЕШЕТКИ Кр-2(АС-36)										
97	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		1,838648	118107,14	4120,25	217157	7575	15326	135278	380630
						105651,52	978,68	194256	1799		28195	
98	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т		1,838648	1123774,00	--	2066225	--	2066225	--	2231523
						--	--	--	--		165298	
99	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		168	297,84	1,55	50037	260	--	34440	91236
						296,29	0,81	49777	136		6759	
100	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т		0,0086856	694126,00	--	6029	--	6029	--	6511
						--	--	--	--		482	
101	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,01344	705909,35	4013,33	9487	53	111	8508	19435
						693692,48	1968,96	9323	26		1440	
102	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		13,44	1590,00	--	21370	--	21370	--	23080
						--	--	--	--		1710	
103	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,01064	1240681,23	2346,15	13201	25	11640	1409	15779
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				144406,08	1148,88	1536	12		1169	
103.1	130005 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,01064	1093929,00				11639		
104	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		53,320792	145,58	2,49	7762	133	4856	1933	10471
						52,01	0,53	2773	28		776	
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛ(АС-37)										
105	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		0,8	25202,39	1742,23	20162	1394	16719	2222	24174
						2560,90	490,99	2049	393		1791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	1,568	23864,67	4338,04	37420	6802	17390	18888	60813
					8436,36	1772,22	13228	2779		4505	
107	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,896	47358,00	--	42433	--	42433	--	45828
					--	--	--	--		3395	
108	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,672	68845,00	--	46264	--	46264	--	49965
					--	--	--	--		3701	
		СТРЕМЯНКА СМ-1(АС-38)									
109	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,18416	150998,77	41737,46	27808	7686	6168	11795	42771
					75771,18	17050,51	13954	3140		3168	
110	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,18416	1145627,00	--	210979	--	210979	--	227857
					--	--	--	--		16878	
111	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,34064	145,58	2,49	777	13	486	194	1048
					52,01	0,53	278	3		78	
112	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00094	705909,35	4013,33	664	4	8	595	1360
					693692,48	1968,96	652	2		101	
113	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,94	1590,00	--	1495	--	1495	--	1615
					--	--	--	--		120	
		ПРИЯМОК(АС-50)									
114	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,12	70231,71	8655,08	8428	1039	3459	4015	13439
					32746,78	4021,34	3930	483		995	
115	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00403	302869,00	--	1221	--	1221	--	1319
					--	--	--	--		98	
		КОЗЫРЕК К-1(АС-51)									
116	Е11-150504-0101 1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	$м^2$ поверхности козырька	5,4	1258,57	8,86	6796	47	--	5410	13183
					1249,71	2,66	6748	14		977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	КОЗЫРЕК ИЗ СПАЙДЕРНОЙ СИСТЕМЫ	шт.	1	426259,82	--	426260	--	426260	--	460361
					--	--	--	--		34101	
		ПЛОЩАДКА П-1(АС-52)									
118	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	7,881	4799,76	1703,63	37827	13427	22122	6608	47990
					289,04	487,34	2278	3841		3555	
119	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	$м^2$	52,54	1801,43	175,36	94647	9213	--	77944	186399
					1626,07	59,75	85434	3139		13808	
120	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,627	3662,00	--	9620	--	9620	--	10390
					--	--	--	--		770	
121	С1255-102-0607 255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	51,69936	2918,00	--	150859	--	150859	--	162928
					--	--	--	--		12069	
122	Е11-470301-0103 1147-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из щебня.	$м^3$	1,11	17669,56	1056,31	19613	1173	12356	5737	27378
					5480,88	392,71	6084	436		2028	
123	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	15,2	1782,51	53,45	27094	812	2669	25907	57241
					1553,47	24,68	23613	375		4240	
124	С1212-101-0401 212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,36	19679,00	--	46442	--	46442	--	50157
					--	--	--	--		3715	
125	С1255-101-0102 255-101-0102 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,2432	71132,00	--	17299	--	17299	--	18683
					--	--	--	--		1384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25854360	336128	22416904	2459294	30549919
	Стоимость оборудования		Тенге				2740896	126804	360432	2236266	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				360432				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				360432				
	Материалы		Тенге				24544773				
	Всего заработная плата		Тенге				6619968				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2141503			
		Накладные расходы	Тенге				15657029				
		Сметная прибыль	Тенге				1958218				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2120246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28623237				
		Сметная заработная плата	Тенге								883
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2141503			
	Материалы		Тенге				949155				
							139908				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						726197			
		Накладные расходы	Тенге					501076				
		Сметная прибыль	Тенге					116020				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1566251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									317
		Сметная заработная плата	Тенге						726197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					30549920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1200
		Сметная заработная плата	Тенге						2867700			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									115502542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					29682022				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						832666			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						365598			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							50827640		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							360432		
		- Накладные расходы	Тенге								25270731	
		- Сметная прибыль	Тенге								8529053	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			-						
		НДС 12%				-						
		ВСЕГО ПО АКТУ				-						

Заказчик:

Директор ТОО "Корпорация Бастау"

_____ **Молдасеитова М.К.**

Инженер:
Директор ТОО "Компания ЮгПласт"

_____ **Оразалиев Б.**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Автор:
Директор ТОО "Компания Ахмет"

_____ **Есенкулов А.Ж.**