Наименование стройки - Строительство Швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети электроснабжения)

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Сентябрь месяц 2024 г.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "Оңтүстік Аймак Сараптама"

Авторский надзор: ТОО "Арыстан-Сервис"

Подрядчик: ТОО "Рубин и К" Дополнительное соглашение №52/2024-1 от 30.07.2024 г. к договору №52/2024 от 10.06.2024 г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3332630**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			274853
			машины и механизмы	тенге			313277
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142261*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2019580
			перевозки	тенге			1467
			оборудование	тенге			185990
			накладные расходы	тенге			304373
			сметная прибыль	тенге			233090
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	180		
1	**1**	**1101-0101-0432** *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,04*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3** Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м^3 грунта**	**15,5512**	**530,98**	**8258**
2	**2**	**1101-0205-0303** *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,04*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м^3 грунта**	**6,6648**	**8786,91**	**58563**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	**1101-0102-0432** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3** Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м^3 грунта	13,424	355,51	4772
4	4	**412-101-0215** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	26,31104	48	1263
5	5	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м^3	1,0206	2846,75	2905
6	6	**1101-0104-0503** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м^3 грунта	9,1854	90,51	832
7	7	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м^3	9,1854	458,13	4208
8	8	**1308-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель в траншее один. Устройство постели** Состав работ: 1. Устройство постели	м кабеля	206	600,97	123800
9	9	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м^3	18,5713	3030	56271
10	10	**1308-0201-0605** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 8 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПГ** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Прокладка кабеля 5. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 6. Маркировка	м кабеля	184	1288,95	237167

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** Состав работ: 1. Покрытие кабеля	м кабеля	184	562,36	103474
12	12	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	1,276	50379	64284
13	13	1308-0201-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	27	1498,37	40456
14	14	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм**	м	27	2014	54378
15	15	1308-0201-0706 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 8 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по опоре и ТП** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка	м кабеля	15	3579,1	53687
16	16	243-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-6**	км	0,14	4876502	682710
17	17	1308-0201-2506 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты	шт.	1	68930,03	68930

1	2	3	4	5	6	7	8
			6. Оконцевание жил кабеля наконечниками 7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда				
18	18	243-903-0804 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ**	шт.	1	8357	8357
19	19	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	1	43803,15	43803
20	20	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	2	66644	133288
21	21	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка** Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций	шт.	2	6947,1	13894
22	22	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	5614	11228
23	23	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,009	327928,51	2952
24	24	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км	0,027	496841	13415

1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка вручную** Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Установка и монтаж привода 4. Устройство заземляющих спусков	комплект	1	38820,95	38821
26	26	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1	185990	185990
27	27	1308-0101-1601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка предохранителей 2. Прокладка, приварка и окраска шин заземления 3. Присоединение	шт.	3	14567,89	43703
28	28	252-207-1728 *РСНБ РК 2022*	**Ограничитель перенапряжения типа ОПН-10**	шт.	3	5861	17583
					Стальные конструкции		
29	29	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	11523	23046
30	30	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1647	3294
31	31	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	4434	4434
32	32	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	21033	21033
33	33	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	3926	3926
34	34	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	16858	50574
35	35	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	3039	3039
36	36	252-207-0510 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	1	46041	46041
37	37	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	12287	12287
38	38	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	3	1800	5400
39	39	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	1800	1800
					Линейная арматура		

1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Кабельный наконечникSAL1.27(прим)	шт.	1	2674	2674
41	41	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой SD137	шт	4	18774	75096
42	42	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295	42885
43	43	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2691	13455
44	44	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная SO115.5073	шт	5	32023	160115
45	45	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	36819	110457
46	46	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1738	10428
47	47	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1430	4290
48	48	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624	3120
49	49	243-907-5108 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х40	1000 шт.	0,011	121079	1332
50	50	243-907-5101 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	0,001	59653	60
51	51	252-207-0534 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-96И, оцинкованный, из марки стали	шт.	1	13070	13070
52	52	1320-0202-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Хомуты. Установка на опорах Состав работ: 1. Разметка положения уровня головки рельсов (УТР) на опорах, замер расстояния от УТР до места крепления конструкций, установка их на опорах	шт.	1	13451,03	13451
53	53	252-207-0213 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут	шт.	1	2855	2855
54	54	247-215-0204 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Шина N и PE ГОСТ 434-78	шт.	3	7327	21981
55	55	243-907-5101 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	0,006	59653	358
56	56	252-301-0949 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОП(Упор УП50)	шт.	1	20520	20520

1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25**	шт.	9	3824	34416
58	58	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO255**	шт.	3	36819	110457
59	59	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	9	624	5616
60	60	252-207-0420 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27**	шт.	3	11207	33621
61	61	1308-0201-2506 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты 6. Оконцевание жил кабеля наконечниками 7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда	шт.	1	68930,03	68930
62	62	243-903-1402 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа НОТ1.1202(прим.)**	шт.	1	36470	36470
63	63	252-207-3203 *РСНБ РК 2022*	**Дистанционный бандаж SO75.100**	шт	3	8934	26802
64	64	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Бандажная лента СОТ37**	м	5,1	1444	7364
65	65	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа СОТ36**	шт	3	286	858
66	66	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	2	6875,34	13751
67	67	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка	м	48	1089,86	52313

1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Приварка				
					Восстановительные работы		
68	68	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка** Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	$м^3$	0,33	8141,61	2687
69	69	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	0,8085	204	165
70	70	412-101-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	0,8085	48	39
71	71	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	$м^3$	0,66	6276,41	4143
72	72	1127-0403-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм** Состав работ: 1. Подготовка подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Профилирование и планировка щебня 4. Укатка щебня с поливкой водой	$м^2$	6,6	996,96	6579
73	73	1127-0403-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=10*	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	$м^2$ основания	6,6	602,66	3978
74	74	1127-0602-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием	$м^2$ покрытия	6,6	1749,21	11544

1	2	3	4	5	6	7	8
75	75	**1127-0602-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4*	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	**$м^2$ покрытия**	**6,6**	**967,97**	**6388**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3332630**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			274853
			машины и механизмы	тенге			313277
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142261*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2019580
			перевозки	тенге			1467
			оборудование	тенге			185990
			накладные расходы	тенге			304373
			сметная прибыль	тенге			233090
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	180		
			Всего прямые затраты				**3 332 630,00**
			в том числе оборудование				**185 990,00**
			Сметная прибыль - 5%				**157 332,00**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				**66 079,00**
			Итого				**3 556 041,00**
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,079:				**3 836 969,00**
			Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,98				**3 760 229,62**
			НДС- 12%				**451 227,55**
			Стоимость строительства				**4 211 457,17**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

_____**Муздыбеков Р. О.**

Технический надзор :

Инженер-эксперт ТОО "Оңтүстік Аймақ Сараптама"

_____**Қонысбек А. Ә.**

Авторский надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Арыстан-Сервис"

_____**Шонбаев С. С.**

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Рубин и К"

_____**Жанбаев Д. Т.**

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**

Утверждаю: **Руководитель** **Муздыбеков Р. О.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети электроснабжения)
Шифр стройки Ш-4

Наименование объекта - Наружные сети Электроснабжения (КЛ-6кв)
Шифр объекта 2-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4
(Локальный сметный расчет)

на **Исключемые виды работ**
(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость **-788,327** тыс.тенге

Составлен(а) 1 квартал 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-729932**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-729932
		сметная прибыль	тенге			-58395
	Раздел 1.	**Исключемые виды работ**				**-729932**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-729932
		сметная прибыль	тенге			-58395
1	243-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-6**	**км**	**0,221**	**-3302859**	**-729932**

Согласовано:
Руководитель ТОО "Арыстан-Сервис"
_____ **Кулишев Н. А.**

Согласовано:
Руководитель ТОО "Рубин и К"
_____ **Жанбаев Д. Т.**

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**

Утверждаю: **Руководитель** **Муздыбеков Р. О.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Шифр стройки: Строительство Швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети электроснабжения) Ш-4

Наименование объекта - Шифр объекта: Наружные сети Электроснабжения (КЛ-6кв) 2-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4

(Локальный сметный расчет)

на **Исключаемые и включаемые виды работ**

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость **0,000** тыс.тенге

Составлен(а) 1 квартал 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
	Раздел 1.	**Исключемые виды работ**				**-729932**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-729932
		сметная прибыль	тенге			-58395
1	243-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-6**	км	0,221	-3302859	-729932
	Раздел 2.	**Включаемые виды работ**				**729932**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			729932
		сметная прибыль	тенге			58395
2	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	$м^3$	7,2713	3030	22032
3	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,5	50379	25190
4	243-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-6**	км	0,14	4876502	682710

Согласовано:
Руководитель ТОО "Арыстан-Сервис"
Кулишев Н. А.

Согласовано:
Руководитель ТОО "Рубин и К"
Жанбаев Д. Т.

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**

Утверждаю: **Руководитель** **Муздыбеков Р. О.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство Швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети электроснабжения)
Шифр стройки Ш-4

Наименование объекта - Наружные сети Электроснабжения (КЛ-6кв)
Шифр объекта 2-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети Электроснабжения(КЛ-6кв)

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость **788,327** тыс.тенге

Составлен(а) 1 квартал 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**729932**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			729932
		сметная прибыль	тенге			58395
	Раздел 1.	**Включаемые виды работ**				**729932**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			729932
		сметная прибыль	тенге			58395
1	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**$м^3$**	**7,2713**	**3030**	**22032**
2	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,5**	**50379**	**25190**
3	243-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-6**	**км**	**0,14**	**4876502**	**682710**

Согласовано:
Руководитель ТОО "Арыстан-Сервис"

Кулишев Н. А.

Согласовано:
Руководитель ТОО "Рубин и К"

Жанбаев Д. Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан, мкр. Жана кала, улица №32, строение 20, кабинет 317** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**160240022613**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенности "Рубин и К" , Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген батыра, д. 11В, кв. 85** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**170340008257**
Договор (контракт)	Дополнительное соглашение №52/2024-1 30.07.2024г. к договору о государственных закупках работ № 52/2024 от 10.06.2024г.	

Номер документа	Дата составления
26	**27.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство Швейной фабрики в г. Ленгер Толебийского района Туркестанской области (Наружные подводящие инженерные сети электроснабжения)			усл	1	4 211 457,17	4 211 457,17	451 227,55
				Итого	1	x	4 211 457,17	451 227,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жанбаев Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "Оңтүстік Аймақ Сараптама"

Подрядчик: ТОО "Рубин и К"

Договор: Дополнительное соглашение №52/2024-1 от 30.07.2024 г. к договору №52/2024 от 10.06.2024 г.

Наименование объекта: Строительство Швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети электроснабжения)

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Сентябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. Соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№52/2024-1 от 30.07.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство Швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети электроснабжения)	4 211 457,17	3 760 229,62							451 227,55	4 211 457,17
Удержание аванса - 30%	1 263 437,15	1 128 068,88							135 368,27	1 263 437,15
Всего по стройке		2 632 160,73							315 859,29	2 948 020,02

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

_____ **Муздыбеков Р. О.**

Технический надзор :

Директор ТОО "Оңтүстік Аймақ Сараптама"

_____ **Қоныс бек А. Ә.**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Рубин и К"

_____ **Жанбаев Д. Т.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская областьЛенгер, Толебийский район, Ленгер** — **160240022613**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ОңтүстікАймақСараптама",160050, Республика Казахстан, Шымкент, Шаяхметова, дом № 39** — **130840003158**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл № 58/2024-1 от 24.07.2024 г к договору № 58/2024 от 02.07.2024 г

Номер документа	Дата составления
18	25.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги технического надзора "Строительство Швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского райна Туркестанской области (Наружные подводящие инженерные сети электроснабжения)			Услуга	1	111 886,20	111 886,20
				Итого	1	x	111 886,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кенгесбек А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2024

М.П.

Справка
о стоимости оказанных услуг
25.09.2024 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области
Инженер: ТОО «ОңтүстікАймақСараптама»
Договор: дополнительное соглашение №58/2024-1 от 24.07.2024 года к договору **№58/2024** от 02.07.2024г.

Наименование объекта: Услуги технического надзора «Строительство Швейной фабрики в г. Ленгер Толебийского района Туркестанской области (Наружные подводящие инженерные сети электроснабжения)»

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость выполненных услуг, тенге			
		С начала строителства		за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Услуги технического надзора «Строительство Швейной фабрики в г. Ленгер Толебийского района Туркестанской области (Наружные подводящие инженерные сети электроснабжения)»	**99 898,39**	**111 886,20**	**99 898,39**	**111 886,20**
2	**Всего к оплате инжиниринговых услуг (технадзору)**	**99 898,39**	**111 886,20**	**99 898,39**	**111 886,20**

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

_____ Муздыбеков Р. О.

Инженер:
Директор ТОО «ОңтүстікАймақСараптама»

_____ Қонысбек А.Ә.