Счет-фактура № 00000000025 от 10 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договр №58 от 08.11.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 920540000514, Государственное учреждение "Исатайский районный отдел образования"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Исатайский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 920540000514,

ИИК получателя: KZ07070103KSN1505000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Исатайского района" (пандуса) за декабрь месяц 2016 года	работа	1	2 226 786,00	2 226 786,00	12%	267 214,00	2 494 000,00		
Всего по счету:					**2 226 786,00**		**267 214,00**	**2 494 000,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Исатайский районный отдел образования"** — **920540000514**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12** — **040440027885**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договр №58 от 08.11.2016 года

Номер документа	Дата составления
25	**10.12.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Исатайского района" (пандуса) за декабрь месяц 2016 года			работа	1	2 494 000,00	2 494 000,00
				Итого	1	x	2 494 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Мурзагалиев Б.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение "Исатайский районный отдел образования"**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Исатайского района" (пандуса)**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	58	08.11.2016				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	2 494 000,00	2 226 786,00							267 214,00	2 494 000,00
итого к оплате			2494000 (Два миллиона четыреста девяносто четыре) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Исатайский районный отдел образования"

_____**Мурзагалиев Б.Т**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____**Ғайдаров Н.Ғ.**

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение "Исатайский районный отдел образования"**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Исатайского района" (пандуса)**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ
за декабрь месяц 2016 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2016 г		
				ноябрь		
1.	**Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Исатайского района" (пандуса)**	**2 494 000,00**	**2 494 000,00**	**2 494 000,00**		

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Исатайский районный отдел образования"

_____**Мурзагалиев Б.Т**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____**Ғайдаров Н.Ғ.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение "Исатайский районный отдел образования"**

Подрядчик **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование **Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Исатайского района" (пандуса)**

АКТ

Основание : **Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Исатайского района" (пандуса)**

выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценнах на 01.01.2014г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке шт	3	698,67 668,32	30,35 2,93	2096 2005	91 9	2175 108	4,5 0,19	13 1
2	E0156-12-1	Снятие дверных полотен *м2*	9,45	59,88 53,33	6,55 1,04	566 504	62 10	555 108	0,36 0,01	3 -
3	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *1м2*	107,25	116,63 106,07	10,56 1,67	12509 11376	1133 179	12792 110,7	0,7 0,01	75 2
4	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2	107,25	425,13 52,65	13,43 5,04	45595 5647	1440 541	7610 123	0,37 0,02	39 3
5	E0111-11-4 К=8	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до толщ 60 мм *м2*	107,25	593,84 5,04	3,36 2	63689 541	575 214	929 123	0,04 0,01	4 1
6	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителемплиток *м2*	107,25	1041,83 173,3	15,2 7,37	111736 18586	1630 790	23834 123	1,07 0,04	115 4

7	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	90	144,72	0,32	13024	29	4621	0,24	21
		м		41,63	0,11	3747	10	123	-	-
8	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	23,2	925,06	4,9	21461	114	1722	0,38	9
		м2		58,5	1,85	1357	43	123	0,01	-
9	Е0167-7-3	Демонтаж светильнтков с лампами накаливания	4	9,32	0,23	37	1	36	0,06	-
		шт		9,09	0,05	36	-	97,2	-	-
10	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещение с нормальными условиями среды	9	169,86	57,56	1529	518	1193	0,55	5
		шт		86,85	35,93	782	323	108	0,16	1
11	С151701-23	Светильник подвесной	9	1850	-	16650	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	7,8	218,93	-	1708	-	1930	1,54	12
		м3		218,93	-	1708	-	113	-	-
13	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	15,6	5483,1	-	85536	-	10189	3,24	51
		м3		531	-	8284	-	123	-	-
14	Е0106-1-1	Устройство бетонных отмостки	11,7	14162,17	66,01	165697	772	2711	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2290	292	105	0,12	1
15	Е0109-30-1	Монтаж козырка из металлоконструкции	0,059	14359,66	5522,03	847	326	393	35,9	2
		т		6075	1322,37	358	78	90	4,73	-
16	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,059	147100	-	8679	-		-	-
		т		-	-	-	-		-	-
17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,068	21,8	0,05	67	-	16	0,03	-
		м2		5,81	0,02	18	-	90	-	-
18	Е0113-25-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,068	20,36	0,02	62	-	11	0,02	-
		м2		4,16	-	13	-	90	-	-
19	Е0112-7-6	Устройство покрытия металлочерепицей	1,5	807,68	8,2	1212	12	427	1,48	2
		м2		236,25	3,08	354	5	119	0,02	-
20	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручными из хвойных пород	2	4200,09	7,69	8400	15	676	1,34	3
		м		238,5	2,9	477	6	140	0,01	-
21	Е0134-56-2	Устройство каркаса вентиляционного короба	1,8	714,59	4,47	1286	8	685	2,13	4
		м2		344,25	1,71	620	3	110	0,01	-
22	Е0115-36-2	Облицовка стен гипсокартоном	1,8	255,7	4,97	460	9	219	0,71	1
		м2		114,18	1,5	206	3	105	0,01	-

23	С11011-378	Листы гипсокартонные , толщина 14мм	1,8	356	-	641	-		-	-
		м2		-	-	-	-		-	-
24	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	23,2	434,19	3,94	10073	91	2524	0,55	13
		м2		102,11	1,49	2369	35	105	0,01	-
25	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	92	325,41	2,33	26684	191	7070	0,49	40
		м2		81,23	0,88	6661	72	105	-	-
26	Е0101-166-2	Насыпной грунт 2 группы вручную	2,08	134,1	-	279	-	315	0,97	2
		м3		134,1	-	279	-	113	-	-
27	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,08	21,55	4,52	45	9	34	0,11	-
		м3		17,03	-	35	-	97	-	-
28	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,04	4772,77	100,89	4964	105	199	0,85	1
		м3		123,75	38,25	129	40	118	0,18	-
29	Е0106-1-16	Устройство фунтдаментных плит железобетонных плоских	1,86	15501,36	196,62	28833	366	677	1,79	3
		м3		272,25	74,27	506	138	105	0,36	1
30	С143001-63	*Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг /см2*	1,86	438	-	815	-		-	-
		м3		-	-	-	-		-	-
31	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 50 циклов	1,86	272	-	506	-		-	-
		м3		-	-	-	-		-	-
32	С12041-90	Каркасы и сетки плоские проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ИЗ-1, d 5мм	0,02996	41200	-	1234	-		-	-
		т		-	-	-	-		-	-
33	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручениями из хвойных пород	10,7	4200,09	7,69	44941	82	3616	1,34	14
		м		238,5	2,9	2552	31	140	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			681 861,00		87159,00		
		Накладные расходы				87 159,00				
		Ненормируемая и непредвиденные расходы				46 141,20				
		итого				815 161,20				
		Итого в текущих ценах 2014 г =2,389677				1 947 971,97				
		дополнительные расходы				66 780,00				
		Услуги инженера				26 690,00				

		Проектно -изыскательские работы				136 240,00				
		Прочие расходы				49 104,00				
		Итого				2 226 786,00				
		НДС 12%				267 214,00				
		Всего к оплате				2 494 000,00				

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Исатайский районный отдел образования"

_____ **Мурзагалиев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР

Директор ИП «Зинуллаев Фатихолла»

_____ **Зинуллаев Ф**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н. Ғ.**