Счет-фактура № 00000000004 от 19 сентября 2019 г.

Дата совершения оборота:

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №2 от 12 апреля 2019 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, г.Атырау, Баймуханова, 45

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990240006822, Коммунальное государственное казенное предприятие "Атырауский политехнический высший колледж имени Саламата Мукашева" Управления образования Атырауской области",Атырауская область, г.Атырау, Баймуханова, 45

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное казенное предприятие "Атырауский политехнический высший колледж имени Саламата Мукашева" Управления образования Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240006822, Атырауская область, г.Атырау, Баймуханова, 45

ИИК получателя: KZ066010141000019674, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт одноэтажной пристройки главного входа " КГКП Атырауский политехнический колледж им.С.Мукашева" за август месяц 2019 года	работа	1	33 069 612,60	33 069 612,60	12%	3 968 353,51	37 037 966,11		
Всего по счету:					**33 069 612,60**		**3 968 353,51**	**37 037 966,11**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

ЖШС МП «Игілік-ГН» ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Атырауский политехнический высший колледж имени Саламата Мукашева" Управления образования Атырауской области",Атырауская область, г.Атырау, Баймуханова, 45, тел.: 87122365648** — **990240006822**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12** — **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2 от 12 апреля 2019 года

Номер документа	Дата составления
4	19.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт одноэтажной пристройки главного входа " КГКП Атырауский политехнический колледж им.С.Мукашева" за август месяц 2019 года			работа	1	37 037 966,11	37 037 966,11
				Итого	1	x	37 037 966,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Шеркешбаева Б.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **Коммунальное государственное казенное предприятие "Атырауский политехнический высший колледж имени Саламата Мукашева" Управления образования Атырауской области"**

Подрядчик **ТОО "Игілік-ГН"**

Найменование объекта: Капитальный ремонт одноэтажной пристройки главного входа " КГКП Атырауский политехнический колледж им.С.Мукашева"

АКТ №4

выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Землянные работы							
1	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка и обратная надвижка растительного грунта) ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м3 грунта		47,792	69,34	3314	59,1 / 571
2	11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000;	м3 грунта		191,168	29,15	5573	59,1 / 960
3	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		209,3572	90,77	19003	59,1 / 3867
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта		8,307	1520,16	12628	59,1 / 7463

5 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,28	726,91	4565	59,1
						2698
6 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	203,077	14,09	2861	59,1
						578
7 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	209,3572	129,74	27163	59,1
						12496
8 11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 после ручной разработки	м3 грунта	67,56	117,18	7917	59,1
						1856
9 41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	108,096	432,52	46754	–
10 11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	67,56	13,31	899	59,1
						235
	Итого прямые затраты по разделу 1				**130 677**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				35 214	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				48 702	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 774	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7	
	- перевозка грузов, тенге				46 754	
	Накладные расходы I уровня, тенге				30 724	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				161 401	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 843	
	Итого, тенге				168 244	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				13 460	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**181 704**	
Раздел 2 Фундаменты						
11 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В3,5	м3	6	31073	186438	48,5
						3505
12 11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В12,5	м3	61,56	37633,27	2316704	48,5
						102186

13 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,27723	15113,8	4190	48,5
						1928
14 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22833	154591,86	35298	–
15 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0489	158234,72	7738	–
16 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12 поверхности	251,2	749,95	188387	50,8
						25512
17 11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	12 поверхности	31,1	2156,88	67079	50,8
						2762
18 11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича керамического Кладка	м3 кладки	29,67	32906	976321	50,8
						78267
	Итого прямые затраты по разделу 2				**3 782 155**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				401 696	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				127 861	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				29 924	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 252 598	
	Накладные расходы I уровня, тенге				214 160	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 996 315	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				169 444	
	Итого, тенге				4 165 759	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				333 261	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 499 020**	
Раздел 3 Отмостка шириной 1500мм						
19 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,626	7450,8	12115	50,8
						994

20 11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки из бетона В7,5 толщ 80мм	м3	9,96	29686,35	295676	48,5
						4848
	Итого прямые затраты по разделу 3				**307 791**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				9 192	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 222	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 761	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				289 377	
	Накладные расходы I уровня, тенге				5 842	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				313 633	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				13 298	
	Итого, тенге				326 931	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				26 154	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**353 085**	
Раздел 4 Стены и перегородки, перемычки						
4.1 Стены и перегородки						
21 11-080201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 500 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	м3 кладки	49,418	22767,41	1125120	50,8
						115153
22 11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция минеральными плитами ПЖ100	м3	12,475	20270,14	252870	55,3
						117260
23 21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012 (негорючие, повышенной жесткости)	м3	12,84925	15834,23	203458	–
24 11-080201-0107	Стены внутренние из кирпича силикатного М125 Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	м3 кладки	18,55	23623,99	438225	50,8
						37223
25 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	аллических изделий	0,46127	50456,35	23274	50,8
						11607

26 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,319	158234,72	50477	–
27 21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,14227	181230,25	25784	–
28 11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет) т.ч. п.3.1:	м3 кладки	7,4	23599,32	174635	50,8
						15340
29 11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	80,06	5177,45	414507	60,9
						244649
30 21-090304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	76,57	19953,25	1527820	–
31 21-090304-0201	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	3,49	44139,79	154048	–
4.2 Перемычки и прогоны						
32 11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	борных конструкций	2	1563,5	3127	62,1
						1120
33 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	борных конструкций	23	359,09	8259	62,1
						2395
34 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,043	66414,96	69271	–
35 11-070503-0103	Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	борных конструкций	6	1991	11946	62,1
						4895
36 11-070503-0104	Балки перекрытий, масса до 3 т. Укладка	борных конструкций	4	3098,75	12395	62,1
						5154

37 21-040106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	3,3	114479,5	377782	–
38 11-060701-0109	Устройство опорных подушек	м3	0,16	49268,75	7883	48,5
						910
39 21-049999-9917	Стоимость ОП4.4 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,16	43572,99	6972	–
	Итого прямые затраты по разделу 4				**4 887 853**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				941 188	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				154 201	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				49 295	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 792 464	
	Накладные расходы I уровня, тенге				555 706	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 443 559	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				230 807	
	Итого, тенге				5 674 366	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				453 949	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**6 128 315**	
Раздел 5 Проемы						
40 11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	м2 проемов	7,86	2111,2	16594	59,8
						4029
41 21-090201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (с мягким селективным покрытием)	м2	7,86	17391,74	136699	–
42 11-100501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	20,52	2163,01	44385	59,8
						9427

43 21-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (с мягким селективным покрытием)	м2	20,52	19536,8	400895	–
44 11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	6,98	3016,33	21054	59,8
						4479
45 21-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 ((с мягким селективным покрытием)	м2	6,98	19536,8	136367	–
46 11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	3,9	2780,77	10845	59,8
						2906
47 21-090201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (с мягким селективным покрытием)	м2	3,9	11755,65	45847	–
48 11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	25,4	760,08	19306	59,8
						2469
49 21-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	17,5	2220,47	38858	–
50 21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	7,9	2504,56	19786	–
51 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,988	2357,1	7043	56,4
						1375
52 11-090403-0202	Витражи, витрины с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях. Монтаж	т конструкций	0,228	342267,54	78037	60,9

53 21-090304-0106	Витраж ВН-1 алюминиевый двухкамерный стеклопакет	м2	1,75	38435,75	67263	–
54 21-090304-0206	Двери алюминиевого витража ВН-1 двупольная двухкамерный стеклопакет	м2	3,15	76628,61	241380	–
	Итого прямые затраты по разделу 5				**1 284 359**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				113 819	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 861	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 453	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 163 679	
	Накладные расходы I уровня, тенге				70 272	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 354 631	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				57 436	
	Итого, тенге				1 412 067	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				112 965	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 525 032**	
Раздел 6 Перекрытие						
55 11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций	21	5616,1	117938	62,1
						35116
56 21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	156,24	7369,28	1151376	–
57 11-060801-0103	Монолитный участок УМ-1 из бетона кл В15	м3	2,772	39337,3	109043	48,5
						6878
58 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,40888	14625,32	5980	48,5
						2690
59 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22653	154591,86	35020	–
60 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18237	147599,93	26918	–

61 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06912	154591,86	10685	–
62 11-060801-0103	Монолитный участок УМ-2 из бетона кл В15	м3	1,32	39336,36	51924	48,5
						3275
63 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19468	14629,13	2848	48,5
						1281
64 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10786	154591,86	16674	–
65 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08683	147599,93	12816	–
66 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0324	154591,86	5009	–
67 11-070107-0103	Анкеровка плит	альных элементов	0,01044	421072,8	4396	62,1
						284
68 21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01044	103478,16	1080	–
	Итого прямые затраты по разделу 6				**1 551 707**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				80 597	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				21 624	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 529	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 449 486	
	Накладные расходы I уровня, тенге				49 524	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 601 231	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				67 892	
	Итого, тенге				1 669 123	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				133 530	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 802 653**	

Раздел 7 Покрытие

69 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	172,94	889,25	153787	56,4
						19931
70 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	м2 стяжки	2594,1	31,74	82339	56,4
						1422
71 11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	34,48	10841,36	373810	55,3
						194835
72 21-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-200 ГОСТ 9573-2012К=1,020;	м3	35,1696	34009,75	1196109	–
73 11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	ируемой поверхности	172,94	583,57	100922	56,4
						14231
74 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	172,94	861,02	148905	56,4
						19931
	Итого прямые затраты по разделу 7				**2 055 872**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				423 642	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				71 842	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				27 113	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 560 388	
	Накладные расходы I уровня, тенге				250 350	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 306 222	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				97 784	
	Итого, тенге				2 404 006	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				192 320	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 596 326**	

Раздел 8 Вход с пандусом

8.1 Вход №1 (крыльцо с пандусом)

75 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,674	7450,1	49722	50,8 4078
76 11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство пандуса из бетона кл.В15	м3	17,54	32861,69	576394	48,5 15082
77 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,30636	15109,67	4629	48,5 2131
78 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30636	154591,86	47361	–
79 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12 поверхности	12,38	750	9285	50,8 1257
80 11-110101-2705	Покрытия из плиток антискользящих на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	57,2	4000,31	228818	60,9 32884
81 11-090606-0110	Ограждения ОГ-1. Монтаж	т конструкций	0,36466	41956,89	15300	60,9 7580
82 11-090501-0203	Ограждения . Электродуговая сварка при монтаже	т	0,36466	43615,97	15905	60,9 7009
83 23-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	105,5	551,69	58203	–
84 23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	58,8	265,51	15612	–
85 11-090606-0110	Ограждения ОГ-2. Монтаж	т конструкций	0,0967	41954,5	4057	60,9 2010
86 11-090501-0203	Ограждения . Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0967	43629,78	4219	60,9

87 23-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,6	551,69	4193	–
88 23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15,8	265,51	4195	–
89 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03276	154591,86	5064	–
90 11-090606-0110	Ограждения ОГ-3. Монтаж	т конструкций	0,06525	41946,36	2737	60,9
						1356
91 11-090501-0203	Ограждения . Электродуговая сварка при монтаже	т	0,06525	43601,53	2845	60,9
						1254
92 23-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,3	551,69	2924	–
93 23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,5	265,51	3053	–
94 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	154591,86	3092	–
95 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03868	331514,99	12823	48,5
						3317
96 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,165	63,2	832	54,2
						221
97 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	26,33	55,22	1454	54,2
						273
	Итого прямые затраты по разделу 8				**1 072 717**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				131 957	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				38 648	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 376	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				902 112	
	Накладные расходы I уровня, тенге				80 311	

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 153 028	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				48 888	
	Итого, тенге				1 201 916	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				96 153	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 298 069**	
Раздел 9 Внутренняя отделка						
98 11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями Затирка потолков	ываемой поверхности	164,6	289,79	47700	54,8
						24035
99 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	гуриваемой поверхности	164,6	1432,13	235728	54,8
						40568
100 11-150405-0104	Потолки. Окраска моющейся водно-дисперсионной краской улучшенная по штукатурке	иваемой поверхности	164,6	556,7	91632	54,8
						39037
101 11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	гуриваемой поверхности	196,4	1357,89	266689	54,8
						78486
102 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	гуриваемой поверхности	196,4	1199,81	235643	54,8
						37594
103 11-150405-0103	Стены. Окраска моющейся водно-дисперсионной краской улучшенная по штукатурке	иваемой поверхности	196,4	390,49	76692	54,8
						37099
104 11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	гуриваемой поверхности	15,1	3013,31	45501	54,8
						13655
105 11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	гуриваемой поверхности	15,1	1916,62	28941	54,8
						3750

106 11-150405-0103	Откосы. Окраска водно-дисперсионной краской улучшенная по штукатурке	иваемой поверхности	15,1	390,53	5897	54,8
						2852
	Итого прямые затраты по разделу 9				**1 034 423**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				488 969	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				21 339	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 643	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				524 115	
	Накладные расходы I уровня, тенге				277 076	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 311 499	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				55 608	
	Итого, тенге				1 367 107	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				109 369	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 476 476**	
Раздел 10 Полы						
107 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	ющади уплотнения	164,6	327,93	53978	60,9
						6449
108 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные из бетона кл В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающего слоя	13,168	34069,18	448623	60,9
						23523
109 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	ируемой поверхности	164,6	1249,15	205610	60,9
						46987
110 11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	ируемой поверхности	164,6	779,4	128289	60,9
						28322
111 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	164,6	900,51	148224	60,9
						28885
112 11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	36,212	13390,7	484904	60,9
						72423
113 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные из бетона кл В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающего слоя	8,23	34069,26	280390	60,9

114 11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	164,6	3161,25	520341	60,9
						93768
115 11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	116	490,25	56869	60,9
						15614
	Итого прямые затраты по разделу 10				**2 327 228**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				518 656	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				73 839	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				24 320	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 734 733	
	Накладные расходы I уровня, тенге				330 673	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 657 901	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				112 695	
	Итого, тенге				2 770 596	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				221 648	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 992 244**	
Раздел 11 Кровля						
116 11-100105-0101	Стропила. Установка	зесины в конструкции	2,583	72745,64	187902	59,8
						28455
117 11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	зесины в конструкции	3,23825	65837,1	213197	59,8
						36501
118 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	зесины в конструкции	5,82125	6083,74	35415	59,8
						2362
119 11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	›крытия по фермам	209	53,09	11095	59,8
						4404
120 11-100114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	209	1102,27	230374	59,8
						24354
121 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	ботанной поверхности	209	212,02	44313	59,8
						3215

122 11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	209	572,59	119672	56,4
						59358
123 21-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012К=1,080;	м2	225,72	2355,35	531650	–
124 11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,574	64817,07	37205	60,9
						18339
125 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,574	174784,26	100326	–
126 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,35	63,14	906	54,2
						241
127 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	28,7	55,19	1584	54,2
						299
128 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	зльных элементов	0,11904	421043,35	50121	62,1
						3234
129 11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	юсти покрытия изоляции	209	1210,22	252937	55,3
						95480
130 21-050307-0112	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74 (скрутка)	кг	16,98	228,14	3874	–
131 11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	12	1142,83	13714	56,4
						1642

132 21-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	869,97	10440	–
133 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ерш)	т	0,00987	158234,72	1562	–
134 21-100102-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	398,87	798	–
135 11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	42	1321,4	55499	56,4
						8582
136 21-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	781,5	32823	–
137 11-120101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	20	910,85	18217	56,4
						4561
138 21-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1055,09	21102	–
139 21-130208-0105	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 50 мм	1000шт.	0,332	8590,86	2852	–
140 11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли профилированным листом	м труб	90	1083,56	97520	56,4
						50779
141 23-010801-0117	Желоб водосточный ф 185мм	м	36	1525,31	54911	–
142 23-010801-0116	Желоб водосточный ф150мм	м	54	1331,59	71906	–
143 11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	6	15700,67	94204	60,4
						9033
144 23-020308-1603	Колено трубы ф150 под 60град	шт.	18	1285,57	23140	–

145 23-021104-0406	Хомутики для крепления труб	100шт.	1,26	3897,42	4911	–
146 11-200701-0501	Зонты. Установка	ıоверхности зонта	0,572	1111,89	636	60,4
						278
147 21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0127	181441,06	2304	–
148 21-100104-0719	Окрашенный стальной лист толщиной 0,7мм	м2	0,572	2355,35	1347	–
149 11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т Изготовление	т конструкций	0,01584	270643,94	4287	60,9
						1564
	Итого прямые затраты по разделу 11				**2 332 744**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				597 377	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				61 427	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				17 112	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 673 940	
	Накладные расходы I уровня, тенге				352 681	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 685 425	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				113 862	
	Итого, тенге				2 799 287	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				223 943	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 023 230**	
Раздел 12 Фасад						
150 11-150108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	142	2043,14	290126	54,8
						82422
151 11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями "Металлосайдинг"	м2	142	632,21	89774	54,8
						23331
152 21-050108-0210	МеталлосайдингК=1,250;	м2	177,5	1560,08	276914	–
153 11-130601-0101	Поверхности . Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	142	2214,25	314423	54,2
						135828

154 21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,31344	460076,1	144206	–
155 11-150207-0101	Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	гуриваемой поверхности	22,6	2398,72	54211	54,8
						12993
156 11-150402-0403	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, водно-дисперсионной краской	ливаемой поверхности	22,6	107,79	2436	54,8
						704
	Итого прямые затраты по разделу 12				**1 172 090**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				422 297	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				100 327	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				46 284	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				649 466	
	Накладные расходы I уровня, тенге				255 278	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 427 368	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				60 520	
	Итого, тенге				1 487 888	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				119 031	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 606 919**	
Раздел 13 Напольная решетка						
157 11-080101-0202	Основание щебеночное. УстройствоК=2,000;	м3 основания	0,072	7444,44	536	50,8
						44
158 11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство из бетона В7,5К=2,000;	м3	0,28	32125	8995	48,5
						387
159 11-080201-0703	Решетки приямков металлические. УстановкаК=2,000;	аллических изделий	0,05772	430353,43	24840	50,8
						1147
160 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	м2	1	63	63	54,2
						17
161 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	2	55,5	111	54,2
						21

	Итого прямые затраты по разделу 13				**34 545**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 976	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				658	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				235	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				30 911	
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 616	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				36 161	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 533	
	Итого, тенге				37 694	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 016	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**40 710**	
	Итого прямые затраты по смете				**21 974 161**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 167 580	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				736 551	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				248 819	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				17 023 276	
	- перевозка грузов, тенге				46 754	
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 474 213	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				24 448 374	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 036 610	
	Итого, тенге				25 484 984	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 038 799	
	Итого по смете на подряд, тенге				**27 523 783**	
Раздел 1 Монтаж						
162 13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	2	4388	8776	42,8
						2538
163 23-070201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	3206,34	6413	–
164 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	1869,71	13088	42,8
						2799
165 13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2151	2151	42,8

						809
166 23-070204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1246,78	1247	–
167 23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	382,51	1530	–
168 23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3840,63	11522	–
169 13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3151	3151	42,8
						809
170 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	1869,33	5608	42,8
						1199
171 23-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1186,67	1187	–
172 23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	382,51	1148	–
173 13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	501	264,59	132561	42,8
						34688
174 23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,295	214413,45	63252	–
175 23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,142	133309,01	18930	–
176 23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,064	561834,05	35957	–
177 11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	4	1348,75	5395	61,7

178 23-070101-0818	Светильники, тип НПБ1102 60Вт IP65TDM ГОСТ 17677-82	шт.	4	1231,91	4928	–
179 23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10шт.	0,4	549,78	220	–
180 13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	18	3738,94	67301	42,8
						13751
181 13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	5	4211,4	21057	42,8
						4672
182 23-070102-1330	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛСП 2х18 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	18	3553,4	63961	–
183 23-070102-1410	Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 ЛСП ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	5	4575,86	22879	–
184 13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	296,67	890	42,8
						364
185 13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	297	1188	42,8
						485
186 23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	201,05	603	–
187 23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	229,62	918	–
188 13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	353,7	3537	42,8
						1421

189 23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	340,74	3407	–
190 13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	15	482,73	7241	40,6
						2920
191 23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	15	37,04	556	–
	Итого прямые затраты по разделу 1				**511 602**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				126 371	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				78 865	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				34 367	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				306 366	
	Накладные расходы I уровня, тенге				69 603	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				581 205	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				24 643	
	Итого, тенге				605 848	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				48 468	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**654 316**	
Раздел 1 Отопление						
192 11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	1 трубопровода	2	1468	2936	60,4
						1603
193 23-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	м	1,858	277,69	516	–
194 11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	1 трубопровода	278	1151,26	320050	60,4
						178666

195 23-010602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	м	260,764	449,21	117138	–
196 11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	1 трубопровода	40	1529,3	61172	60,4
						34186
197 23-010602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,937;	м	37,48	735,03	27549	–
198 11-180301-0102	Радиаторы стальные. Установка	кВт	13,6	830,59	11296	60,4
						4506
199 23-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	85	2030,95	172631	–
200 11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект	11	218,64	2405	60,4
						798
201 11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	22	1670,45	36750	60,4
						17531
202 23-041008-0432	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	11	9005,96	99066	–
203 23-041008-0504	Клапан RA-N-20, прямой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	11	8097,12	89068	–
204 11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка	шт.	11	1670,27	18373	60,4
						8765
205 23-040905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	1393,97	15334	–

206 23-020401-0604	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	402,02	804	–
207 23-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	15,5	620	–
208 23-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	21,88	394	–
209 23-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	37,38	150	–
210 23-040501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	980,16	3921	–
211 23-040501-0229	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1322,39	2645	–
212 23-040905-3301	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4531,04	18124	–
213 11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1 трубопровода	4	646	2584	55,3
						507
214 21-110403-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	4,4	194,74	857	–
	Итого прямые затраты по разделу 1				**1 004 383**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				393 671	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				42 580	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 623	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				568 132	

		Накладные расходы I уровня, тенге					246 562	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 250 945	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					53 040	
		Итого, тенге					1 303 985	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					104 319	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 408 304**	
		Раздел 2 Вентиляция						
		2.1 Система ВЕ1,ВЕ2						
215	11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	2	1254,5	2509	60,4	1149
		Итого прямые затраты по разделу 2					**2 509**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 883	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					84	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					542	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 149	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 658	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					155	
		Итого, тенге					3 813	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					305	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**4 118**	
		Итого прямые затраты по смете					**1 006 892**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					395 554	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 664	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 642	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					568 674	
		Накладные расходы I уровня, тенге					247 711	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 254 603	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					53 195	
		Итого, тенге					1 307 798	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					104 624	
		Итого по смете на подряд, тенге					**1 412 422**	
		Итого по смете ценах с 01.07.17 г.					29 590 521	
		Коэфф. ценах с 02.07.2018 г.					5 531 715	

		Иттог в текущих ценах по состоянию с 02.07.18г					35 122 236	
		Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					421467	
		Итог по главам					35 543 703	
		Затраты на производства строительно-монтажных работ в зинее время (1,35%)					479840	
		Итог по главам					36 023 543	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					720471	
		Всего по сметному расчету					**36 744 014**	
		коэффициент понижения (-10%) согласно договору					3674401,4	
		Итог согласно по договору без НДС					33 069 612,60	
		НДС 12%					3968353,51	
		Общая итоговая сумма договора (с НДС)					**37 037 966,11**	

ЗАКАЗЧИК
Директор КГКП "Атырауский политехнический высший колледж имени Саламата Мукашева"

_____ **Шеркешбаева Б.К**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г**

Технадзор
ТОО "Қараша Сәрен"

_____ **Сарин К.М**