Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Генподрядчик Товарищество с ограничнной ответственностью "Строительная компания Данекер"
Субподрядчик Товарищество с ограничнной ответственностью «Дк-спецстройсервис»
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТР КРОВИ 5000-10000 ДОНАЦИЙ В ГОД IV-КАТЕГОРИЙ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ СЫРДАРИЯ ГОРОД КЫЗЫЛОРДА

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№09-11/23	09.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТР КРОВИ 5000-10000 ДОНАЦИЙ В ГОД IV-КАТЕГОРИЙ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ СЫРДАРИЯ ГОРОД КЫЗЫЛОРДА	**71 937 459,00**									
в.т.ч. с начало строительства	**20 000 000,00**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**20 000 000,00**	**17 857 142,88**							**2 142 857,15**	**20 000 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер" _____ **К.А. Жансакалов**

СУБПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограничнной ответственностью «Дк-спецстройсервис» _____ **Калым Е.К.**

Форма 4

Генподрядчик Товарищество с ограничнной ответственностью "Строительная компания Данекер"
Субподрядчик Товарищество с ограничнной ответственностью «Дк-спецстройсервис»
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТР КРОВИ 5000-10000 ДОНАЦИЙ В ГОД IV-КАТЕГОРИЙ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ СЫРДАРИЯ ГОРОД КЫЗЫЛОРДА

Акт выполненных работ

за январь месяц 2024 года.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТОПЛЕНИЕ										
		РАЗДЕЛ 1. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1										
1	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		8	533,42	–	4267	–	566	3627	8526
		НР - 98%; СП - 8%				462,67	–	3701	–		632	
2	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.		8	2532,00	–	20256	–	20256	–	21876
		СП - 8%				–	–	–	–		1620	
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		8	2549,68	–	20397	–	17580	2761	25010
		НР - 98%; СП - 8%				352,14	–	2817	–		1853	
4	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.		2	72464,39	422,05	144929	844	133583	10438	167797
		НР - 98%; СП - 8%				5250,86	74,84	10502	150		12429	
5	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		4	4335,21	286,47	17341	1146	1895	14274	34144
		НР - 98%; СП - 8%				3575,00	66,25	14300	265		2529	
6	242-203-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.		2	34872,00	–	69744	–	69744	–	75324
		СП - 8%				–	–	–	–		5580	
7	242-203-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.		2	26800,00	–	53600	–	53600	–	57888

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		4288	
8	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		6	2387,51	92,09	14325	553	1644	11973	28402
		НР - 98%; СП - 8%				2021,25	14,96	12128	90		2104	
9	242-206-1401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		2	15660,00	–	31320	–	31320	–	33826
		СП - 8%				–	–	–	–		2506	
10	242-206-1403 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		4	25391,00	–	101564	–	101564	–	109689
		СП - 8%				–	–	–	–		8125	
11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		4	2419,05	123,63	9676	495	1096	8041	19134
		НР - 98%; СП - 8%				2021,25	29,92	8085	120		1417	
12	242-206-1406 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.		4	55860,00	–	223440	–	223440	–	241315
		СП - 8%				–	–	–	–		17875	
13	1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.		2	22351,08	228,44	44702	457	23104	20865	70812
		НР - 98%; СП - 8%				10570,44	74,84	21141	150		5245	
14	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		10	5337,24	75,94	53372	759	41557	11101	69631
		НР - 98%; СП - 8%				1105,62	27,12	11056	271		5158	
15	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2	997,07	1,19	1994	2	279	1371	3635
		НР - 80%; СП - 8%				856,60	0,57	1713	1		269	
16	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		10	97,23	1,17	972	12	12	929	2054
		НР - 98%; СП - 8%				94,84	–	948	–		152	
17	241-211-2012 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 63х2"	шт.		4	3105,00	–	12420	–	12420	–	13414
		СП - 8%				–	–	–	–		994	
18	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система		4	7023,71	11,22	28095	45	586	26914	59410
		НР - 98%; СП - 8%				6865,92	–	27464	–		4401	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	ПРАЙС ЛИСТ ИМ. ПРОФ ИНСТРУМЕНТ П.1	Тепловые завесы ТЗ-2, мощность 2,0 кВт	комплект		4	24306,07	–	97224	–		–	97224
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			–	–	–	–	97224	–	
								949638	4313	734246	112294	1139111
	Стоимость оборудования		Тенге					113855	1047	97224	77177	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					97224				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					97224				
	Материалы		Тенге					22250				
	Всего заработная плата		Тенге					279				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1714			
		Накладные расходы	Тенге					20256				
		Сметная прибыль	Тенге					1371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25510				
		Сметная заработная плата	Тенге									1
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						1714			
	Материалы		Тенге					830164				
	Всего заработная плата		Тенге					221625				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						113188			
	Сдача и испытание		Тенге					492088				
		Накладные расходы	Тенге					1149				
		Сметная прибыль	Тенге					110923				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					75288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1016375				
		Сметная заработная плата	Тенге									74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						113188			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1139109				
		Сметная заработная плата	Тенге									75
									114902			
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (БЛОК А)										
		ТРУБЫ										
20	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		590	1297,98	12,53	765808	7392	2962	740431	1626739
		НР - 98%; СП - 8%				1280,43	0,15	755454	88		120499	
21	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м		584,1	143,00	–	83526	–	83526	–	90208
		СП - 8%				–	–	–	–		6682	
22	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		224	1383,39	14,80	309879	3315	748	299739	658388
		НР - 98%; СП - 8%				1365,25	0,18	305816	40		48769	
23	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м		221,76	143,00	–	31712	–	31712	–	34249
		СП - 8%				–	–	–	–		2537	

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		74	1490,33	17,17	110284	1270	247	106612	234248
		НР - 98%; СП - 8%				1469,82	0,29	108767	21		17352	
25	241-205-2202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м		73,26	261,00	–	19121	–	19121	–	20651
		СП - 8%				–	–	–	–		1530	
26	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		32	1633,40	20,15	52269	645	80	50527	111019
		НР - 98%; СП - 8%				1610,74	0,44	51544	14		8224	
27	241-205-2203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м		31,68	333,00	–	10549	–	10549	–	11393
		СП - 8%				–	–	–	–		844	
28	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		54	1739,41	22,63	93928	1222	135	90754	199456
		НР - 98%; СП - 8%				1714,27	0,65	92571	35		14775	
29	241-205-2204 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м		53,46	584,00	–	31221	–	31221	–	33719
		СП - 8%				–	–	–	–		2498	
30	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		110	2391,32	575,83	263045	63341	2027	212504	513593
		НР - 98%; СП - 8%				1797,06	174,22	197677	19164		38044	
31	241-205-2205 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м		104,06	1104,00	–	114882	–	114882	–	124073
		СП - 8%				–	–	–	–		9191	
		РАДИАТОРЫ И РЕГИСТРЫ										
32	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		162,9	1229,15	17,59	200228	2866	72849	123023	349111
		НР - 98%; СП - 8%				764,35	6,26	124513	1020		25860	
33	1118-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра		56	2913,78	35,15	163172	1969	142248	19448	197229
		НР - 98%; СП - 8%				338,48	15,89	18955	890		14610	
		КРАНЫ ШАРОВЫЕ										

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		4	2387,51	92,09	9550	369	1096	7982	18935
		НР - 98%; СП - 8%				2021,25	14,96	8085	60		1403	
35	242-206-1503 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		4	11385,00	–	45540	–	45540	–	49183
		СП - 8%				–	–	–	–		3643	
36	241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.		4	164,00	–	656	–	656	–	708
		СП - 8%				–	–	–	–		52	
37	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		100	2387,51	92,09	238751	9209	27417	199549	473364
		НР - 98%; СП - 8%				2021,25	14,96	202125	1496		35064	
38	242-206-1603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		16	15139,00	–	242224	–	242224	–	261602
		СП - 8%				–	–	–	–		19378	
39	242-206-1604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		24	19284,00	–	462816	–	462816	–	499841
		СП - 8%				–	–	–	–		37025	
40	242-206-1605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		10	25204,00	–	252040	–	252040	–	272203
		СП - 8%				–	–	–	–		20163	
41	242-207-3601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		50	3397,00	–	169850	–	169850	–	183438
		СП - 8%				–	–	–	–		13588	
		ФИЛЬТРЫ										
42	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		25	1302,40	168,62	32560	4215	361	28799	66268
		НР - 98%; СП - 8%				1119,35	56,14	27984	1403		4909	
43	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.		8	1101,00	–	8808	–	8808	–	9513
		СП - 8%				–	–	–	–		705	
44	242-404-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.		12	1736,00	–	20832	–	20832	–	22499
		СП - 8%				–	–	–	–		1667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	242-404-0603 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	5	2497,00	–	12485	–	12485	–	13484
		СП - 8%			–	–	–	–		999	
		КЛАПАНЫ									
46	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	25	672,76	2,49	16819	62	1757	14716	34058
		НР - 98%; СП - 8%			599,99	0,66	15000	16		2523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	242-312-0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	23	55096,00	–	1267208	–	1267208	–	1368585
		СП - 8%			–	–	–	–		101377	
48	242-312-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	59121,00	–	59121	–	59121	–	63851
		СП - 8%			–	–	–	–		4730	
49	242-312-0303 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	75604,00	–	75604	–	75604	–	81652
		СП - 8%			–	–	–	–		6048	
50	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	25	672,76	2,49	16819	62	1757	14716	34058
		НР - 98%; СП - 8%			599,99	0,66	15000	16		2523	
51	242-312-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	70182,00	–	561456	–	561456	–	606372
		СП - 8%			–	–	–	–		44916	
52	242-312-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	12	76978,00	–	923736	–	923736	–	997635
		СП - 8%			–	–	–	–		73899	
53	242-312-0504 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	84053,00	–	420265	–	420265	–	453886
		СП - 8%			–	–	–	–		33621	
54	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	133	522,22	0,63	69455	84	2465	65607	145867
		НР - 98%; СП - 8%			503,05	0,30	66906	40		10805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	245-510-0204 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	133	9050,00	–	1203650	–	1203650	–	1299942
		СП - 8%			–	–	–	–		96292	
56	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	133	313,30	0,63	41669	84	1233	39584	87754
		НР - 98%; СП - 8%			303,40	0,30	40352	40		6500	
57	245-510-0302 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	133	5135,00	–	682955	–	682955	–	737591
		СП - 8%			–	–	–	–		54636	
		ФИТИНГИ									
58	241-211-2001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт.	256	303,00	–	77568	–	77568	–	83773
		СП - 8%			–	–	–	–		6205	
59	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Уголок полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	72	28,00	–	2016	–	2016	–	2177
		СП - 8%			–	–	–	–		161	
60	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Уголок полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	68	42,00	–	2856	–	2856	–	3084
		СП - 8%			–	–	–	–		228	
61	241-209-1903 РСНБ РК 2015	Уголок полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	44	78,00	–	3432	–	3432	–	3707
		СП - 8%			–	–	–	–		275	
62	241-209-1906 РСНБ РК 2015	Уголок полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм	шт.	42	474,00	–	19908	–	19908	–	21501
		СП - 8%			–	–	–	–		1593	
63	241-212-0201 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	8	101,00	–	808	–	808	–	873
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
64	241-212-0202 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	54	123,00	–	6642	–	6642	–	7173
		СП - 8%			–	–	–	–		531	
65	241-212-0203 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 32 мм	шт.	10	180,00	–	1800	–	1800	–	1944
		СП - 8%			–	–	–	–		144	
66	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	86	16,00	–	1376	–	1376	–	1486
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
67	241-209-2001 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20x20x20 мм	шт.	52	65,00	–	3380	–	3380	–	3650
		СП - 8%			–	–	–	–		270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
82	241-211-1215 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х32 мм	шт.	2	219,00	–	438	–	438	–	473
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
83	241-211-1217 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х50 мм	шт.	4	227,00	–	908	–	908	–	981
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
84	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1180	7,00	–	8260	–	8260	–	8921
		СП - 8%			–	–	–	–		661	
85	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	224	10,00	–	2240	–	2240	–	2419
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
86	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	74	12,00	–	888	–	888	–	959
		СП - 8%			–	–	–	–		71	
87	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	32	28,00	–	896	–	896	–	968
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
88	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	54	44,00	–	2376	–	2376	–	2566
		СП - 8%			–	–	–	–		190	
89	241-221-0107 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	110	177,00	–	19470	–	19470	–	21028
		СП - 8%			–	–	–	–		1558	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ									
90	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12	738,05	78,85	8857	946	3976	3331	13163
		НР - 76%; СП - 8%			327,89	37,40	3935	449		975	
91	234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 20 мм диаметром 35 мм	м	4,4	881,00	–	3876	–	3876	–	4186
		СП - 8%			–	–	–	–		310	
92	234-303-0417 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 20 мм диаметром 64 мм	м	8,8	1629,00	–	14335	–	14335	–	15482
		СП - 8%			–	–	–	–		1147	
		ГИЛЬЗА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	76,12	910,08	43,72	69275	3328	1753	64126	144073
		НР - 98%; СП - 8%			843,32	16,31	64194	1242		10672	
94	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	76,12	1166,00	–	88756	–	88756	–	95856
		СП - 8%			–	–	–	–		7100	
95	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	11,2	1082,95	52,34	12129	586	339	11190	25184
		НР - 98%; СП - 8%			1000,40	19,06	11204	213		1865	
96	241-102-0142 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	м	2,4	1451,00	–	3482	–	3482	–	3761
		СП - 8%			–	–	–	–		279	
97	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	8,8	2183,00	–	19210	–	19210	–	20747
		СП - 8%			–	–	–	–		1537	
		ИСПЫТАНИЕ, ПРОМЫВКА ТРУБ									
98	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	974	96,64	1,17	94127	1140	613	90527	199426
		НР - 98%; СП - 8%			94,84	–	92374	–		14772	
99	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	110	97,23	1,17	10695	129	134	10224	22592
		НР - 98%; СП - 8%			94,84	–	10432	–		1674	
100	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,974	66272,04	–	64549	–	1747	62174	136860
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	–	62802	–		10138	
101	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,11	68508,80	–	7536	–	443	7022	15722
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	–	7093	–		1165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9660072	102234	7275055	2262585	12876469
							2282783	26247	--	953815	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				99153				
	Материалы		Тенге				6166				
	Всего заработная плата		Тенге					74279			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18211				
		Накладные расходы	Тенге				72527				
		Сметная прибыль	Тенге				13735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185415				59
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					74279			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					9560919				
		Материалы	Тенге					260225				
		Всего заработная плата	Тенге						2234751			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6990457				
		Сдача и испытание	Тенге					5257				
		Накладные расходы	Тенге					2190058				
		Сметная прибыль	Тенге					940080				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					12691057				1482
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						2234751			
		Сметная заработная плата	Тенге					12876472				1541
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						2309030			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 3. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №2

102	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		8	533,42	–	4267	–	566	3627	8526
		НР - 98%; СП - 8%				462,67	–	3701	–		632	
103	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.		8	2532,00	–	20256	–	20256	–	21876
		СП - 8%				–	–	–	–		1620	
104	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		8	2549,68	–	20397	–	17580	2761	25010
		НР - 98%; СП - 8%				352,14	–	2817	–		1853	
105	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.		2	65126,39	422,05	130253	844	118907	10438	151947
		НР - 98%; СП - 8%				5250,86	74,84	10502	150		11255	
106	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		4	4335,21	286,47	17341	1146	1895	14274	34144
		НР - 98%; СП - 8%				3575,00	66,25	14300	265		2529	
107	242-203-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.		2	26800,00	–	53600	–	53600	–	57888
		СП - 8%				–	–	–	–		4288	
108	242-203-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.		2	16343,00	–	32686	–	32686	–	35301
		СП - 8%				–	–	–	–		2615	
109	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		6	2387,51	92,09	14325	553	1644	11973	28402

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%										
110	242-206-1401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15				2021,25	14,96	12128	90		2104	
		СП - 8%	шт.		2	15660,00	–	31320	–	31320	–	33826
111	242-206-1403 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25				–	–	–	–		2506	
		СП - 8%	шт.		4	25391,00	–	101564	–	101564	–	109689
112	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка				–	–	–	–		8125	
		НР - 98%; СП - 8%	шт.		4	2419,05	123,63	9676	495	1096	8041	19134
113	242-206-1405 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40				2021,25	29,92	8085	120		1417	
		СП - 8%	шт.		4	42317,00	–	169268	–	169268	–	182809
114	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка				–	–	–	–		13541	
		НР - 98%; СП - 8%	шт.		2	20715,08	228,44	41430	457	19832	20865	67278
115	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка				10570,44	74,84	21141	150		4984	
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		10	4351,93	75,94	43519	759	31704	11101	58989
116	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2				1105,62	27,12	11056	271		4370	
		НР - 98%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		2	997,07	1,19	1994	2	279	1371	3635
117	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое				856,60	0,57	1713	1		269	
		НР - 80%; СП - 8%	м трубопровода		10	97,23	1,17	972	12	12	929	2054
		НР - 98%; СП - 8%				94,84	–	948	–		152	
118	241-211-2011 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 50х1 1/2"										
		СП - 8%	шт.		4	1973,00	–	7892	–	7892	–	8523
119	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене				–	–	–	–		631	
		НР - 98%; СП - 8%	1 сплит-система		2	7023,71	11,22	14047	22	293	13457	29705
120	ПРАЙС ЛИСТ ИМ. ПРОФ ИНСТРУМЕНТ П.1	Тепловые завесы Т3-2, мощность 2,0 кВт				6865,92	–	13732	–		2200	
			комплект		2	24306,07	–	48612	–		–	48612
						–	–	–	–	48612	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					763419	4290	610394	98837	927348

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Стоимость оборудования											
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					100123	1047	48612	65091	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					48612				
Материалы		Тенге					48612				
Всего заработная плата		Тенге					22250				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					279				
	Накладные расходы	Тенге						1714			
	Сметная прибыль	Тенге					20256				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1371				
	Нормативная трудоемкость	Тенге					1889				
	Сметная заработная плата	чел.-ч					25510				
Стоимость сантехнических работ		Тенге									1
Материалы		Тенге						1714			
Всего заработная плата		Тенге					692557				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					193531				
Сдача и испытание		Тенге						99456			
	Накладные расходы	Тенге					396330				
	Сметная прибыль	Тенге					1149				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					97466				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					63202				
	Сметная заработная плата	Тенге					853225				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									67
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						99456			
	Сметная заработная плата	Тенге					927347				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									68
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							101170			
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге									14942928
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2496761				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						110837			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28341			
	- Оборудование, инвентарь	Тенге							8619703		
	- Накладные расходы	Тенге							145836		
	- Сметная прибыль	Тенге								2473716	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1096083	
	Временные здания и сооружения 1,5%	**тенге**									14942928
	ИТОГО	**тенге**									224143,92
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	**тенге**									15 167 071,92
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**									204 755,47
	ИТОГО	**тенге**									1 348 840,00
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**тенге**									16 720 667,39
	ИТОГО	**тенге**									334 413,35
	в том числе на 2022 год -60%	**тенге**									17 055 080,74
	в том числе на 2023 год -40%	**тенге**									10 233 048,44
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 60 %, К=1,0500514	**тенге**									6 822 032,30
	НДС на 2022 год - 12%	**тенге**									10 745 226,84
	Итого в текущих ценах на 2022 год	**тенге**									1 289 427,22
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 40 %, К=1,0973603	**тенге**									12 034 654,07
											7 486 227,41

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС на 2023 год - 12%	тенге									**898 347,29**
		Итого в текущих ценах на 2023 год	тенге									**8 384 574,70**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,995	тенге									**17 857 142,88**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге									**2 142 857,15**
		ВСЕГО	тенге									**20 000 000,0**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК ДАНЕКЕР» **Жансакадов А.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограничнной ответственностью «Дк-спецстройсервис» **Калыш Е.К.**