Заказчик: ГУ "Аппарат акима Маркакольского сельского округа района Маркаколь Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "КОМАПНИЯ" АЗИЯ-ПРИНТ"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания Маркакольского ПОП по адресу: с. Теректы, ул. Б. Момышулы 19 Маркокольского района ВКО"

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфроструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за ноябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования			Организационно правовая форма		
		Договор №01ДСП	26.08.2024 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания Маркакольского ПОП по адресу: с. Теректы, ул. Б.Момышулы 19 Маркокольского района ВКО"	287 087 315	256 327 960							30 759 355	287 087 315
Всего к оплате		**256 327 960**							**30 759 355**	**287 087 315**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КОМАПНИЯ" АЗИЯ-ПРИНТ", БИН 080440024174

Директор Д. М. Омаров

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Аппарат акима Маркакольского сельского округа района Маркаколь Восточно-Казахстанской области", БИН 980840000774
Аким К. Кизатов

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзора
ТОО "Архитектурная студия Томирис",
БИН 220340031848
Эксперт технического надзора А. Н. Нугыманов KZ06VJE00079629

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания Маркакольского ПОП по адресу: с. Теректы, ул. Б. Момышулы 19 Маркокольского района ВКО"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания Маркакольского ПОП по адресу: с. Теректы, ул. Б. Момышулы 19 Маркокольского района ВКО"

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Маркакольского сельского округа района Маркаколь Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "КОМАПНИЯ" АЗИЯ-ПРИНТ"

Договор №01ДСП от 26.08.2024 г.

Ф2

Акт №1 от 27 ноября 2024 г.
приемки выполненных работ

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 1-01-00-01						
Подготовительные работы						
Демонтажные работы						
		Раздел 1. Демонтаж конструкций на территории				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**1146-0401-0105**	**Стены мелкоблочные. Разборка**	**м3**	**183,2**	**36623**	**6 709 334**
2	**1220-0501-0101**	**Ограждения металлические высотой до 1,5 м. Демонтаж**	**м**	**67,5**	**1442**	**97 335**
3	**6104-0801-0302**	**Разборкаворот распашных с установкой металлических и бетонных столбов**	**шт.**	**1**	**65378**	**65 378**
4	**1146-0601-0105**	**Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов/прим.**	**м3 строительного объема**	**105,8**	**7497**	**793 183**
5	**1146-0601-0104**	**Здания деревянные любой этажности. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м3 строительного объема**	**10,73**	**4919**	**52 781**
6	**1146-0401-0102**	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**2,99**	**74783**	**223 601**

		Итого:				7 941 612
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			6 271 894
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			3 102 831
		машины и механизмы	Тенге			1 669 717
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			529 885
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			0
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 554

Локальная смета № 2-01-00-01

Демонтажные работы						
		Раздел 1. Строительные конструкции. Административное здание				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**1208-0101-0204**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**404,3**	**1258**	**508 609**
2	**1208-0101-0101**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**404,3**	**747**	**302 012**
3	**1208-0101-0102**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**404,3**	**1104**	**446 347**
4	**1208-0101-0104**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: фронтоны**	**м2 кровли**	**39,8**	**340**	**13 532**
5	**6111-0402-0202**	**Демонтажпокрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	**м3**	**54,5**	**13457**	**733 407**
6	**1146-0401-0104**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**23,5**	**51528**	**1 210 908**
7	**6103-0101-0211**	**Демонтажплиты фундаментной железобетонной плоской/прим. крыльца**	**м3**	**11,3**	**11220**	**126 786**
		неучтенные ресурсы				

7.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0	36299	0
7.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
8	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия/прим. тротуарной плитки крыльца	м2	4	3745	14 980
9	6106-0304-0204	Разборкаограждения металлического без поручня	м	15,5	1710	26 505
		Раздел 2. Архитектурные решения				
		Подраздел 2.1. Коридор (помещение 25)				
10	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	41,95	165	6 922
11	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	41,1	506	20 797
12	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	41,1	1526	62 719
13	1212-0104-0501	Стен. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	147,15	777	114 336
14	1212-0104-0501	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	41,1	777	31 935
15	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж	т конструкций	0,0325	153536	4 990
16	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2,1307	2195	4 677
17	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	6351	6 351
18	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	0,596	4388	2 615
19	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	2,1	1646	3 457
20	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9438	9 438
		Подраздел 2.2. Кабинет №9				
21	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	16,3	165	2 690
22	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	16,7	506	8 450
23	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	16,7	1526	25 484
24	1212-0104-0501	Стен. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	49,6	777	38 539

25	1212-0104-0501	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	16,7	777	12 976
26	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж	т конструкци	0,0325	153536	4 990
27	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	1,6741	2195	3 675
28	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	6351	6 351
29	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	0,748	4388	3 282
30	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	1,68	1646	2 765
31	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9438	9 438
		Подраздел 2.3. Мәжіліс залы				
32	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	22,2	165	3 663
33	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	35,7	506	18 064
34	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	35,7	1526	54 478
35	1212-0104-0501	Стен. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	69,5	777	54 002
36	1212-0104-0501	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	35,7	777	27 739
37	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж	т конструкци	0,13	153536	19 960
38	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	10,6964	2195	23 479
39	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	6351	25 404
40	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	2,992	4388	13 129
41	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	1,68	1646	2 765
42	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9438	9 438
		Подраздел 2.4. Кабинет №2				
43	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	10	165	1 650
44	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	9,4	506	4 756
45	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	9,4	1526	14 344
46	1212-0104-0501	Стен. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	36,2	777	28 127

47	1146-0401-0606	Потолкиподвесные из плит Армстронг. Разборка	м2	9,4	3354	31 528
48	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж	т конструкци	0,0325	153536	4 990
49	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2,6741	2195	5 870
50	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	6351	6 351
51	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	0,748	4388	3 282
52	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	1,68	1646	2 765
53	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9438	9 438
		Подраздел 2.5. Кабинет №3				
54	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	21,6	165	3 564
55	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	27,7	506	14 016
56	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	27,7	1526	42 270
57	1212-0104-0501	Стен. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	65	777	50 505
58	1146-0401-0606	Потолкиподвесные из плит Армстронг. Разборка	м2	27,7	3354	92 906
59	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж	т конструкци	0,0975	153536	14 970
60	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	8,0223	2195	17 609
61	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	6351	19 053
62	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	2,244	4388	9 847
63	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	1,68	1646	2 765
64	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9438	9 438
		Подраздел 2.6. Серверная (пом.31)				
65	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	11,3	165	1 865
66	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	8,7	506	4 402
67	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	8,7	1526	13 276

68	1212-0104-0501	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	8,7	777	6 760
69	1212-0104-0501	Стен. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	36,7	777	28 516
70	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж	т конструкции	0,0325	153536	4 990
71	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2,6741	2195	5 870
72	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	6351	6 351
73	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	0,748	4388	3 282
74	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	1,68	1646	2 765
75	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9438	9 438
		Подраздел 2.7. Кабинет (пом.32)				
76	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	11,2	165	1 848
77	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	8,6	506	4 352
78	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	8,6	1526	13 124
79	1212-0104-0501	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	8,6	777	6 682
80	1212-0104-0501	Стен. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	34,9	777	27 117
81	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж	т конструкции	0,0325	153536	4 990
82	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2,6741	2195	5 870
83	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	6351	6 351
84	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	0,748	4388	3 282
85	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	1,68	1646	2 765
86	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9438	9 438
		Подраздел 2.8. Кабинет №5 (следственное отделение)				
87	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	11,2	165	1 848
88	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	8,5	506	4 301
89	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	8,5	1526	12 971

90	1212-0104-0501	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	8,5	777	6 605
91	1212-0104-0501	Стен. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	36,4	777	28 283
92	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж	т конструкци	0,0325	153536	4 990
93	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2,6741	2195	5 870
94	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	6351	6 351
95	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	0,748	4388	3 282
96	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	1,68	1646	2 765
97	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9438	9 438
		Подраздел 2.9. Кабинет №6 (группа ювенальной полиции/1) (34)				
98	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	12,4	165	2 046
99	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	11,8	506	5 971
100	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	11,8	1526	18 007
101	1212-0104-0501	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	11,8	777	9 169
102	1212-0104-0501	Стен. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	40,6	777	31 546
103	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж	т конструкци	0,0325	153536	4 990
104	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2,6741	2195	5 870
105	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	6351	6 351
106	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	0,748	4388	3 282
107	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	1,68	1646	2 765
108	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9438	9 438
		Подраздел 2.10. Кабинет № 7 (группа криминальной полиции)				
109	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	16,4	165	2 706
110	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	17,1	506	8 653

111	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	17,1	1526	26 095
112	1212-0104-0501	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	17,1	777	13 287
113	1212-0104-0501	Стен. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	50,1	777	38 928
114	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж	т конструкци	0,0325	153536	4 990
115	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2,6741	2195	5 870
116	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	6351	6 351
117	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	0,748	4388	3 282
118	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	1,68	1646	2 765
119	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9438	9 438
		Подраздел 2.11. Кабинет №8 (группа участковых инспекторов полиции) (37)				
120	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	16,4	165	2 706
121	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	16,9	506	8 551
122	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	16,9	1526	25 789
123	1212-0104-0501	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	16,9	777	13 131
124	1212-0104-0501	Стен. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	49,9	777	38 772
125	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж	т конструкци	0,0325	153536	4 990
126	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2,6741	2195	5 870
127	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	6351	6 351
128	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	0,748	4388	3 282
129	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	1,68	1646	2 765
130	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	9438	9 438
		Раздел 3. Водопровод хозяйственно-питьевой В1				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				

131	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	52	1765	91 780
132	1215-0101-0317	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры	1	6576	6 576
		Раздел 4. Канализация бытовая К1				
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
133	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	3	2695	8 085
134	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3	3352	10 056
135	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	8	3536	28 288
136	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	24	4393	105 432
		Раздел 5. Электрооборудование				
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования				
137	6119-0501-0101	Демонтажустройства вводно-распределительного	шт.	1	16034	16 034
138	6124-0303-0404	Демонтажшкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт.	1	6836	6 836
139	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	60	255	15 300
140	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	1010	422	426 220
		Раздел 6. Электроосвещение				
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования				
141	6124-0303-0404	Демонтажшкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт.	1	6836	6 836
142	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	92	278	25 576
143	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	40	255	10 200

144	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	600	422	253 200
		Раздел 7. Пожарная и охранная сигнализация				
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования				
145	6125-0601-0701	Демонтажприбора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	7138	7 138
146	6125-0601-0202	Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	65	4478	291 070
147	6125-0601-0207	Демонтажизвещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки	шт.	20	2155	43 100
148	6125-0601-0601	Демонтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	10	1257	12 570
149	6119-0302-0101	Демонтажкороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	200	475	95 000
		неучтенные ресурсы				
149.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	0	0	0
149.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0
150	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	400	422	168 800
		Раздел 8. СКС				
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования				
151	6125-0204-0107	Демонтаж оборудования комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции количество линий до 32	комплект	1	155855	155 855
152	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	30	255	7 650
153	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	1000	422	422 000
		Раздел 9. Отопление				
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования				
154	6116-0501-0101	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	30874	61 748
155	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	242	2316	560 472
		неучтенные ресурсы				
155.1	241-101-0200	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75	м	242	0	0

155.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
155.3	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
		Раздел 10. Мусор				
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования				
156	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**31,2**	**252**	**7 862**
157	**412-102-0104 Коб=4**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	**1 т·км**	**124,8**	**104**	**12 979**
		Итого:				**7 872 274**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**7 209 217**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 589 077**
		машины и механизмы	Тенге			**635 856**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**171 657**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**6 358**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**20 842**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 695**

Локальная смета № 2-01-02-01

Конструктивная часть здания ПОП						
		Раздел 1. Стены лист 2- Кр1				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**12,2**	**38256**	**466 723**
		неучтенные ресурсы				
1.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,928	31619	92 580

1.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,636	112808	522 978
		Раздел 2. Антисейсмические пояса лист 3- Кр-1				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
2	**1106-0701-0201**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**6,7**	**68742**	**460 571**
		неучтенные ресурсы				
2.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,8005	38294	260 418
3	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,25568**	**351052**	**89 759**
4	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,11308**	**358976**	**40 593**
5	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0408**	**351052**	**14 323**
6	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/ А-1, А-2**	**1 т**	**0,11649**	**351052**	**40 893**
		Раздел 3. Фронтон и сердечники				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
7	**1106-0501-0116**	**Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%. Устройство/сердечника**	**м3**	**1,5**	**136154**	**204 231**
8	**214-210-0202 (основной ресурс) Коб=2**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,0976**	**340913**	**33 273**
9	**214-210-0101 (основной ресурс) Коб=2**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,077**	**358976**	**27 641**
10	**1106-0701-0201**	**Пояса в опалубке. Устройство/обрамления**	**м3**	**0,4**	**68742**	**27 497**
		неучтенные ресурсы				
10.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,406	40472	16 432

11	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0217	351052	7 618
12	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0079	358976	2 836
		Раздел 4. Ограждение кровли				
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
13	6110-0402-0301	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	49,4	412	20 353
14	1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4454	942899	419 967
15	214-210-0102 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,4202	352669	148 192
16	214-101-0201 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0252	372003	9 374
17	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12,9166	275	3 552
18	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	12,9166	419	5 412
		Раздел 5. Кровля КР1 - 8				
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования				
19	6107-0101-0214	Установка стропилы с изготовлением	м3	13,8	157782	2 177 392
20	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	64	264	16 896
21	215-202-0502 (основной ресурс)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	5,6	100947	565 303
22	215-202-0102 (основной ресурс)	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	3,8	100947	383 599
23	215-204-0501 (основной ресурс)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,6	99441	59 665

24	6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	472,67	5426	2 564 707
25	215-202-0702 (основной ресурс)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	5	100947	504 735
26	224-101-0304 Коб=1,106	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	1 м2	522,77302	6016	3 145 002
27	261-105-0703 (основной ресурс) Коб=1,106	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	1 м2	360,556	120	43 267
28	6110-0202-0203	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	26,5	2419	64 104
		неучтенные ресурсы				
28.1	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	29,15	1512	44 075
29	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/Мс-1	т	0,068	1499067	101 937
30	6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	272	344	93 568
31	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	272	3736	1 016 192
32	234-101-0201 (основной ресурс) Коб=0,16	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	1 м3	44,8256	13002	582 822
33	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	472,6	168	79 397
		неучтенные ресурсы				
33.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,028356	205945	5 840
33.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,108698	725499	78 860
33.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,018904	435089	8 225
34	6107-0104-0208	Подшивка деревянного потолка досками обшивки	м2	20,83333	2977	62 021
35	215-204-0302 (основной ресурс)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,5	99441	49 721
36	6107-0101-0212	Укладка досок ходовых	м	46,05263	201	9 257

37	215-203-0404 (основной ресурс)	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	1 м3	0,7	88749	62 124
38	222-526-0104 (основной ресурс)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,2436	1197980	291 828
39	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	272	2084	566 848
40	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	272	564	153 408
41	6105-0201-0601	Кладка столба прямоугольного армированного /кирпичные столбики	м3	0,4	56129	22 452
		неучтенные ресурсы				
41.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,088	31619	2 782
41.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,1616	112808	18 230
		Раздел 6. Усиление кирпичной кладки				
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования				
42	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,8395	1372233	1 151 990
43	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1603	358976	57 544
44	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1716	413612	70 976
45	214-101-0201 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0776	372003	28 867
46	214-403-0102 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,43	493223	212 086
47	6112-0202-0109	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м2	830,6	6627	5 504 386
		неучтенные ресурсы				
47.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	34,0546	26885	915 558
48	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	2,82404	306062	864 331

49	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами/проемов	т	2,88143	1372233	3 953 999
50	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,88143	351052	1 011 533
		Раздел 7. Усиление кирпичной кладки металлическим каркасом				
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования				
51	1146-0101-0404	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление металлическим каркасом	т	1,90824	1280307	2 443 133
52	214-203-0202 (основной ресурс) Коб=2	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	1,5592	480905	749 827
53	214-101-0201 (основной ресурс) Коб=2	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,17944	372003	66 752
54	214-210-0102 (основной ресурс) Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,11424	352669	40 289
55	214-210-0202 (основной ресурс) Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,02576	340913	8 782
56	214-210-0201 (основной ресурс) Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0276	351052	9 689
57	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	18,2	552	10 046
58	6111-0501-0509	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	м2	18,2	2029	36 928
59	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1	315533	315 533
60	6107-0204-0108	Устройство гипсокартонной стены на каркасеиз алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	24	4606	110 544
		неучтенные ресурсы				
60.1	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	19,2528	294	5 660
60.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	50,1768	360	18 064
60.3	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	50,4	925	46 620

61	1126-0201-0107	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее	м2	48	6285	301 680
62	234-101-0207 (основной ресурс) Коб=2	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	1	63122	63 122
63	1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	1604	3 208
		Раздел 8. Главный вход				
		Подраздел 8.1. Крыльцо				
64	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	1,6	10663	17 061
		неучтенные ресурсы				
64.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,632	33759	55 095
65	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,5	14791	51 769
		неучтенные ресурсы				
65.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	3,5525	37623	133 656
66	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,22545	447971	100 995
67	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	16,5	4328	71 412
68	231-301-0202 (основной ресурс)	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 15 мм	1 м2	16,5	2865	47 273
69	6106-0302-0112	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,7388	79371	58 639
70	214-205-0103 (основной ресурс)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,7388	406292	300 169
71	6106-0302-0401	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высотадо 25 м	т	0,1606	116797	18 758
72	214-205-0102 (основной ресурс)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,1606	420596	67 548
73	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,1414	342865	48 481
		неучтенные ресурсы				
73.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1414	1179654	166 803
74	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,01062	342865	3 641

		неучтенные ресурсы				
74.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01062	1179654	12 528
75	**6110-0101-0512**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**19,3**	**5762**	**111 207**
		неучтенные ресурсы				
75.1	224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	22,195	3992	88 602
		Подраздел 8.2. ограждение ОГ-1, ОГ-2				
76	**6106-0304-0204**	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**19,58**	**3271**	**64 046**
77	**1109-0701-0121**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**0,3334**	**956717**	**318 969**
78	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,3334**	**413612**	**137 898**
79	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**36,05918**	**552**	**19 905**
80	**6111-0501-0505**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**36,05918**	**419**	**15 109**
		Раздел 9. Крыльцо в осяхА/Б по оси 1, 3/4 по оси В				
		Подраздел 9.1. в осях А/Б по оси 1				
81	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,3**	**10663**	**3 199**
		неучтенные ресурсы				
81.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,306	33759	10 330
82	**6103-0101-0211**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**1**	**14791**	**14 791**
		неучтенные ресурсы				
82.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,015	37623	38 187
83	**214-403-0103 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,06975**	**447971**	**31 246**
84	**6109-0306-0101**	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м2**	**6,5**	**4328**	**28 132**
85	**231-301-0202 (основной ресурс)**	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 15 мм**	**1 м2**	**6,5**	**2865**	**18 623**
86	**6106-0304-0204**	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**5,3**	**3271**	**17 336**
87	**1109-0701-0121**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**0,0998**	**956717**	**95 480**

88	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0998	413612	41 278
89	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,8942	552	1 598
90	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2,8942	419	1 213
		Подраздел 9.2. в осях 3/4 по оси В				
91	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,4	10663	4 265
		неучтенные ресурсы				
91.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,408	33759	13 774
92	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1,3	14791	19 228
		неучтенные ресурсы				
92.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,3195	37623	49 644
93	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0639	447971	28 625
94	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	4,2	4328	18 178
95	231-301-0202 (основной ресурс)	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 15 мм	1 м2	4,2	2865	12 033
96	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м	3,9	3271	12 757
97	1109-0701-0121	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,07308	956717	69 915
98	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,07308	413612	30 226
99	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,1402	552	1 181
100	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2,1402	419	897
		Раздел 10. Усиление плит козырька				
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования				
101	6110-0101-0212	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	5	1043	5 215
102	235-103-0505 (основной ресурс) Коб=2,3	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	1 м2	11,5	2407	27 681
		Раздел 11. Фасад				
		Подраздел 11.1. Подраздел без наименования				

103	**6112-0401-0115**	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м2**	**490**	**10075**	**4 936 750**
		неучтенные ресурсы				
103.1	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	1636,6	27	44 188
103.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4116	54	222 264
103.3	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1078	355	382 690
104	**231-303-0101 (основной ресурс) Коб=1,1**	**Металлический сайдинг**	**1 м2**	**539**	**2895**	**1 560 405**
105	**234-101-0201 (основной ресурс)**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**1 м3**	**48**	**13002**	**624 096**
106	**6112-0401-0114**	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	**м2**	**480**	**376**	**180 480**
		неучтенные ресурсы				
106.1	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	494,4	120	59 328
107	**6112-0401-0101**	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, цокольный элемент**	**м**	**62,5**	**490**	**30 625**
108	**261-107-0815 (основной ресурс)**	**Водоотлив цокольныйшириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**1 м**	**62,5**	**865**	**54 063**
109	**6112-0401-0202**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**116**	**2107**	**244 412**
		неучтенные ресурсы				
109.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	121,8	462	56 272
109.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	121,8	865	105 357
110	**1109-0402-0108**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов**	**м фасонных (доборных) элементов**	**104**	**6481**	**674 024**
111	**224-105-0106 (основной ресурс)**	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**27**	**1013**	**27 351**
112	**261-107-0815 (основной ресурс)**	**Фасонные изделияшириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**1 м**	**77**	**865**	**66 605**

		Раздел 12. Водосток				
		Подраздел 12.1. Подраздел без наименования				
113	6110-0401-0202	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	13	1869	24 297
114	6110-0401-0201	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ	м	49,2	4173	205 312
115	224-106-0201 (основной ресурс)	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	1 м	49,2	2015	99 138
116	224-106-0207 (основной ресурс)	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	1 шт.	50	1366	68 300
117	224-106-0209 (основной ресурс)	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	1 шт.	2	845	1 690
118	224-106-0204 (основной ресурс) Коб=2	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 шт.	4	3580	14 320
119	224-106-0208 (основной ресурс) Коб=2	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	1 шт.	2	1085	2 170
120	224-106-0202 (основной ресурс) Коб=2	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 м	13	2753	35 789
121	224-106-0203 (основной ресурс) Коб=2	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 шт.	4	1638	6 552
122	261-404-0612 (основной ресурс) Коб=2	Штыри	1 шт.	12	121	1 452
123	241-216-0204 (основной ресурс) Коб=2	Хомут для крепления труб с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	1 шт.	12	1760	21 120
124	1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,24	146492	35 158
125	214-403-0101 (основной ресурс) Коб=2	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00416	306062	1 273
		Раздел 13. Площадки и отмостка лист КР.1-27				
		Подраздел 13.1. Площадка (тип1)				
126	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1,8	12770	22 986

127	**6103-0101-0211**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**1**	**14791**	**14 791**
		неучтенные ресурсы				
127.1	212-101-0617	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	1,015	37913	38 482
128	**7101-0301-0601**	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	**м**	**24**	**5184**	**124 416**
		неучтенные ресурсы				
128.1	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	24	1286	30 864
		Подраздел 13.2. Отмостка (тип 2)				
129	**7101-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**13,4**	**12770**	**171 118**
130	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**6,5**	**10663**	**69 310**
		неучтенные ресурсы				
130.1	212-101-0617	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	6,63	37913	251 363
131	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**44,7**	**4304**	**192 389**
132	**1202-0101-0601**	**Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов**	**м2 щитов**	**44,7**	**13041**	**582 933**
		Раздел 14. Усиление лестницы КР.1-28				
		Подраздел 14.1. Подраздел без наименования				
133	**1146-0101-0301**	**Лестницы железобетонные существующие. Усиление металлическими стяжками**	**т металлоконструкций**	**0,00874**	**1760451**	**15 386**
134	**214-210-0202 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,00474**	**340913**	**1 616**
135	**217-101-0401 (основной ресурс)**	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**1 кг**	**4**	**1590**	**6 360**
		Раздел 15. Каналы Км1-5				
		Подраздел 15.1. Подраздел без наименования				
136	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,65**	**10663**	**6 931**
		неучтенные ресурсы				
136.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,663	34666	22 984
137	**1106-1301-0301**	**Лотки в сооружениях. Устройство**	**м3**	**0,71**	**210719**	**149 610**
		неучтенные ресурсы				
137.1	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,72065	40472	29 166

138	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0377	447971	16 889
139	1106-0801-0113	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,112	58337	6 534
		неучтенные ресурсы				
139.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,11368	40472	4 601
140	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0078	447971	3 493
141	6103-0701-0401	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	м2	5,97	1295	7 731
		неучтенные ресурсы				
141.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,60894	33759	20 557
		Раздел 16. Усиление дверного проема				
		Подраздел 16.1. Подраздел без наименования				
142	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,0782	908721	71 062
143	214-203-0203 (основной ресурс)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	1 т	0,0782	570860	44 641
144	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	0,00061	1092	1
145	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,06424	252784	16 239
146	214-101-0201 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0122	372003	4 538
147	214-210-0202 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,006	340913	2 045
148	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	1 кг	2,4	1165	2 796
149	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0376	413612	15 552
150	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00144	358976	517
151	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0046	351052	1 615

		Раздел 17. Ограждение территории				
		Подраздел 17.1. Подраздел без наименования				
152	6104-0801-0212	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя	м	233,5	12927	3 018 455
153	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	4,1438	406292	1 683 593
154	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/Изготовление панелей	т конструкций	6,22359	797801	4 965 188
155	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	6,22359	351052	2 184 804
156	6103-0101-0201	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	83	43434	3 605 022
		неучтенные ресурсы				
156.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	84,245	40472	3 409 564
157	214-210-0201 (основной	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,4236	351052	850 810
158	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,6308	358976	226 442
159	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	398,4	4304	1 714 714
160	6104-0801-0301	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт.	1	132571	132 571
161	6104-0801-0308	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	52650	52 650
162	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/Изготовление панелей	т конструкций	0,11676	797801	93 150
163	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,08252	413612	34 131
164	214-101-0201 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00304	372003	1 131
165	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00547	358976	1 964
166	214-401-0113 (основной ресурс)	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	1 м2	23	1618	37 214
167	214-101-0201 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00178	372003	662

168	241-101-0107 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	1 м	0,1	515	52
169	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00037	954056	352
170	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	305,56517	275	84 030
		Итого:				70 026 422
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			36 758 760
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			18 341 599
		машины и механизмы	Тенге			2 850 093
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			730 332
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			30 417 570
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			7 230

Локальная смета № 2-01-03-01

Архитектурно-строительная часть

		Раздел 3. Проемы				
		Подраздел 3.1. Окна				
6	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	79,6796	8380	667 715
7	223-102-0207 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	79,6796	43663	3 479 050
8	6108-0102-0105	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, глухой	м2	2,1307	8869	18 897
9	223-102-0104 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	2,1307	39032	83 165
10	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	57,59	4510	259 731
11	223-501-0117 (основной ресурс) Коб=1,01	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	1 м	58,1659	2648	154 023

		Подраздел 3.2. Витражи				
18	6108-0301-0101	Установка блока витражного из ПВХ/прим. алюминиевых	м2	26,9735	6696	180 615
19	223-301-0106 (основной ресурс)	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	19,4555	127323	2 477 133
20	223-301-0102 (основной ресурс)	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	5,628	111409	627 010
21	223-301-0101 (основной ресурс)	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	1,89	109410	206 785
		Подраздел 3.3. Двери				
22	6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	6,279	11949	75 028
23	223-207-0202 (основной ресурс)	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный (1,2)	1 м2	6,279	67178	421 811
24	6108-0201-0106	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2	м2	3,15	5865	18 475
25	223-201-0116 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-15П (2а)	1 м2	3,15	15761	49 647
26	223-504-0302	Петли дверные	1 шт.	4	531	2 124
27	223-502-0903 (основной ресурс)	Ручка на планке	1 пара	1	3380	3 380
28	6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	2,646	11949	31 617
29	223-207-0202 (основной ресурс)	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный (3)	1 м2	2,646	67178	177 753
30	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	1,47	13024	19 145
31	223-207-0201 (основной ресурс)	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный (4)	1 м2	1,47	64046	94 148
32	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	28,56	6843	195 436
33	223-201-0401 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (5)	1 м2	28,56	46953	1 340 978

34	223-504-0302 Коб=2	Петли дверные	1 шт.	34	531	18 054
35	223-502-0903 (основной ресурс)	Ручка на планке	1 пара	17	3380	57 460
36	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	7,14	13024	92 991
37	223-207-0203 (основной ресурс)	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный (6,7)	1 м2	7,14	52373	373 943
38	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	1,68	6843	11 496
39	223-201-0401 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (8)	1 м2	1,68	46953	78 881
40	223-504-0302	Петли дверные	1 шт.	2	531	1 062
41	223-502-0903 (основной ресурс)	Ручка на планке	1 пара	1	3380	3 380
42	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	13,44	13024	175 043
43	223-207-0501 (основной ресурс)	EIS60 Блок дверной стальной противопожарный дымогазонипроницаемый однопольный глухой с порогом и фурнитурой (врезной замок с цилиндровым механизмом. Ручка нажимная на планке) (9)	1 комплект	8	108942	871 536
44	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	5,46	6843	37 363
45	223-201-0115 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П (10)	1 м2	5,46	17485	95 468
46	223-504-0302 Коб=2	Петли дверные	1 шт.	8	531	4 248
47	223-502-0903 (основной ресурс)	Ручка на планке	1 пара	4	3380	13 520
48	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	4,41	6843	30 178
49	223-201-0401 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	4,41	46953	207 063
50	223-504-0302	Петли дверные	1 шт.	6	531	3 186
51	223-502-0903 (основной	Ручка на планке	1 пара	3	3380	10 140
52	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	2,73	6843	18 681

53	223-201-0105 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	2,73	12734	34 764
54	223-504-0302	Петли дверные	1 шт.	2	531	1 062
55	223-502-0903 (основной ресурс)	Ручка на планке	1 пара	1	3380	3 380
56	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	2,1	13024	27 350
57	223-207-0201 (основной ресурс)	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	1 м2	2,1	64046	134 497
58	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	3,7674	13024	49 067
59	290-009-0001 Кстм =1,012 (кпл)	Дверь камерная тип21-9 по ГОСТ 31173-2016(размеры проема 2070х910 мм). со смотровым глазком со стеклом, класс защиты А1 по ГОСТ Р51136-98; камерным замком и запорным устройством; ограничителем открывания для обеспечения прохода не более одного человекаIV класс по устойчивости к разрушающим воздействиям Дверь камерная тип 21-9 Д-2	1 шт	1	151554,49	151 554
60	290-009-0002 Кстм =1,012 (кпл)	Дверь камерная тип 21-9 по ГОСТ 31173-2016(размеры проема 2070х910 мм). В состав двери ДК-3 входят дверная коробка, полотно двери камерной ДК-3 и дверь решетчатая ДРК-3. Полотно двери камерной ДК-3, Оборудована: смотровым глазком со стеклом,окном для передачи пищи Решетчатое заполнение Дверь камерная тип 21-9 Д-3	1 шт	1	227555,57	227 556
61	6108-0204-0301	Установка дверных доводчиков	шт.	4	6037	24 148
62	223-502-0103 (основной ресурс)	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	1 комплект	4	5220	20 880
64	248-401-1204	IP панель домофона вызывная типа Hikvision DS-KD8023-E6, многоабонентская с сенсорным LCD-экраном, 2Мп, возможность добавления до 50000 карт посетителей	1 шт.	3	208957	626 871
		Раздел 4. Полы				
		Подраздел 4.1. Тип1				
65	6109-0306-0102	Устройство покрытий из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	21,07	6334	133 457
66	231-302-0501 (основной ресурс) Коб=1,02	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	1 м2	21,5016	6457	138 836
		Подраздел 4.2. Тип2				

67	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	146,95	422	62 013
		неучтенные ресурсы				
67.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8,96395	6216	55 720
68	6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	146,95	344	50 551
69	6111-0403-0105	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 ммв один слой	м2	146,95	3071	451 283
70	6111-0403-0106	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м2	146,95	2653	389 858
71	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	11,756	24842	292 043
		неучтенные ресурсы				
71.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,99112	40472	485 305
72	6109-0302-0101	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	м2	146,95	2119	311 387
		неучтенные ресурсы				
72.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	4,49667	41275	185 600
		Подраздел 4.3. Тип3				
74	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	85,66	422	36 149
		неучтенные ресурсы				
74.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5,22526	6216	32 480
75	6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	85,66	344	29 467
76	6111-0403-0105	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 ммв один слой	м2	85,66	3071	263 062
77	6111-0403-0106	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м2	85,66	2653	227 256
78	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	6,8528	24842	170 237
		неучтенные ресурсы				
78.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,989856	40472	282 893
79	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	85,66	1631	139 711
		неучтенные ресурсы				
79.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,747464	31717	55 424
80	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	-171,32	34	-5 825
		неучтенные ресурсы				

80.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	-0,873732	31717	-27 712
81	**6111-0402-0401**	**Огрунтовка основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2**	**85,66**	**860**	**73 668**
82	**6111-0403-0101**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**85,66**	**5489**	**470 188**
		неучтенные ресурсы				
82.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	95,9392	435	41 734
83	**6111-0403-0102**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**85,66**	**3103**	**265 803**
		неучтенные ресурсы				
83.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	95,9392	435	41 734
84	**6109-0306-0102**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**85,66**	**6315**	**540 943**
		неучтенные ресурсы				
84.1	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	87,3732	2551	222 889
		Подраздел 4.4. Тип4				
85	**6109-0302-0101**	**Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм**	**м2**	**180,1**	**2119**	**381 632**
		неучтенные ресурсы				
85.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	5,51106	41275	227 469
		Подраздел 4.5. Тип5				
87	**6109-0302-0101**	**Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм**	**м2**	**58,2**	**2119**	**123 326**
		неучтенные ресурсы				
87.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,78092	41275	73 507
88	**6111-0403-0105**	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 ммв один слой**	**м2**	**58,2**	**3071**	**178 732**
89	**6109-0201-0401**	**Устройство стяжки из плит древесноволокнистых**	**м2**	**58,2**	**349**	**20 312**
		неучтенные ресурсы				
89.1	215-302-0203	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 10 мм	1000 м2	0,059364	425338	25 250
		Подраздел 4.6. Плинтус				
93	**6109-0401-0402**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**81,33**	**1405**	**114 269**

		неучтенные ресурсы				
93.1	231-302-0402	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	82,1433	2964	243 473
		Раздел 5. Отделочные работы				
		Подраздел 5.1. Потолок				
94	**6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м2**	**489,87**	**3203**	**1 569 054**
		неучтенные ресурсы				
94.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2019,73401	76	153 500
		Подраздел 5.2. Стены				
96	**6112-0301-0201**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**1497,57**	**1446**	**2 165 486**
		неучтенные ресурсы				
96.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4116,81993	76	312 878
99	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**32,03**	**8775**	**281 063**
		неучтенные ресурсы				
99.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	32,6706	2546	83 179
		Раздел 6. Отмостка				
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования				
100	**6109-0102-0105**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, глинобитных без добавок**	**м3**	**13,812**	**43254**	**597 424**
		неучтенные ресурсы				
100.1	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	13,812	1202	16 602
101	**7101-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**10,359**	**12770**	**132 284**
		Раздел 7. Прочие работы лист АР1-17 п.4				
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования				
105	**1108-0201-0703**	**Решетки приямков металлические. Установка решеток грязезащитный 1500х1000мм**	**т металлических изделий**	**0,0408**	**1463494**	**59 711**

Итого:					26 163 640
из них:					
затраты на труд рабочих	Тенге				8 784 502
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге				4 407 405
машины и механизмы	Тенге				516 601
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге				148 752
материалы, изделия и конструкции	Тенге				16 862 534
оборудование	Тенге				0
перевозки	Тенге				0
прочие затраты	Тенге				0
нормативная трудоемкость	чел.-ч				1 782

Локальная смета № 2-01-03-02

Архитектурные решения						
		Раздел 1. Ворота и двери				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	1110-0108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	23,52	16024	376 884
2	223-401-0208 (основной ресурс)	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3500 мм	1 шт.	2	483852	967 704
3	6108-0202-0101	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	2,1	6962	14 620
4	223-207-0101 (основной ресурс)	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	2,1	58830	123 543
		Раздел 2. Полы				
		Подраздел 2.1. Тип 1				
5	6109-0302-0101	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	м2	107,67	2119	228 153
		неучтенные ресурсы				
5.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	3,294702	41275	135 989
		Подраздел 2.2. Тип 2				
6	6109-0307-0801	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	9,92	4701	46 634

7	6109-0307-0201	Устройство покрытий дощатых, толщина 29 мм	м2	9,92	5861	58 141
		Раздел 3. Фасад				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
8	6112-0201-0101	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	170,6	3774	643 844
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,22434	27311	88 060
		Раздел 4. Отделочные работы				
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
12	6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	189,9	1446	274 595
		неучтенные ресурсы				
12.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	522,0351	76	39 675
						2 997 824
		Итого:				
		из них:	Тенге			1 404 452
		затраты на труд рабочих	Тенге			704 137
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			94 625
		машины и механизмы	Тенге			30 373
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 498 749
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			0
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			281
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			

Локальная смета № 2-01-04-01

Водоснабжение и канализация

		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	6114-0501-0101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	61785	61 785
2	244-301-0401 (основной ресурс)	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	1 шт.	1	24788	24 788
3	245-701-0101 (основной ресурс)	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь	1 комплект	1	3894	3 894

4	242-207-4301 (основной ресурс)	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	1797	1 797
5	242-207-3701 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	2530	2 530
6	242-207-3703 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	3	7365	22 095
7	242-404-0804 (основной ресурс)	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010DN 25	1 шт.	1	22279	22 279
8	241-114-0101 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	2	323	646
9	241-101-0203 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	1 м	2,5	649	1 623
10	242-403-0502 (основной ресурс)	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	1 шт.	1	11210	11 210
11	242-207-3701 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	5	2530	12 650
12	242-207-3702 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	3796	3 796
13	242-207-3703 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	7365	7 365
14	6114-0102-0205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	40	2576	103 040
15	241-101-0401 (основной	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	1 м	12	813	9 756
16	241-101-0402 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	20	1054	21 080
17	241-101-0403 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	1 м	8	1357	10 856
18	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	11	6462	71 082

19	241-205-1301 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	1 м	10,89	223	2 428
20	6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	1,5	6977	10 466
21	241-205-1302 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	1 м	1,485	338	502
		Раздел 2. Горячее водоснабжение Т3				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
28	242-207-3701 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	2530	5 060
29	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	8	6462	51 696
30	241-205-2301 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	7,92	198	1 568
32	513-106-0101 (основной ресурс)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 10 л	1 комплект	2	51343	102 686
		Раздел 3. Канализация бытовая К1				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
40	241-220-0103 (основной ресурс)	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	1	782	782
41	6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	8	3733	29 864
42	241-203-0101 (основной ресурс) Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	1 м	7,984	307	2 451
43	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	11	3589	39 479
44	241-203-0107 (основной ресурс) Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	1 м	10,978	1496	16 423
45	6114-0101-0312	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	17	4961	84 337

		неучтенные ресурсы				
45.1	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	16,966	25130	426 356
46	**6111-0101-0101**	**Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	**м3**	**0,03**	**253460**	**7 604**
		неучтенные ресурсы				
46.1	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,030972	22712	703
47	**290-016-0001 Кстм =1,012 (кпл)**	**Муфта противопожарная ПМ-110**	**1 шт**	**2**	**1771,7**	**3 543**
						1 178 223
		Итого:				
		из них:	Тенге			**436 458**
		затраты на труд рабочих	Тенге			**212 591**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 111**
		машины и механизмы	Тенге			**1 780**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**631 968**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**102 686**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**76**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			

Локальная смета № 2-01-04-02

Отопление и вентиляция						
		Раздел 1. Отопление				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**6114-0102-0105**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**229**	**2316**	**530 364**
2	**241-101-0201 (основной ресурс)**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**1 м**	**2**	**483**	**966**
3	**241-101-0202 (основной ресурс)**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**1 м**	**57**	**633**	**36 081**
4	**241-101-0204 (основной ресурс)**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**1 м**	**170**	**1172**	**199 240**
5	**6116-0301-0103**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**48**	**3185**	**152 880**

6	245-103-0109 (основной ресурс)	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	1 секция	320	5878	1 880 960
7	6116-0301-0104	Установка конвекторов	кВт	2,5	5274	13 185
8	245-201-0201 (основной ресурс)	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	1 шт.	1	17090	17 090
9	245-201-0202 (основной ресурс)	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	1 шт.	1	19805	19 805
10	245-106-0101 (основной ресурс)	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	1 шт.	37	1056	39 072
11	6114-0203-0101	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	37	1262	46 694
12	245-510-0103 (основной ресурс)	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	1 шт.	37	8395	310 615
13	242-303-0503 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	37	8080	298 960
14	242-204-0501 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	10183	40 732
15	242-204-0504 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	17350	34 700
16	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9693	19 386
17	242-202-2604 (основной ресурс)	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	81426	162 852
18	6116-0701-0105	Установка кранов воздушных	шт.	38	846	32 148
		неучтенные ресурсы				
18.1	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	38	331	12 578

19	6111-0101-1701	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	м	13	2047	26 611
20	234-303-0213 (основной ресурс) Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм	1 м	14,3	400	5 720
21	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	318	708	225 144
		Раздел 2. Вентиляция				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
22	6118-0301-0201	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	3	24262	72 786
23	246-401-0110 (основной ресурс)	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч	1 комплект	3	49450	148 350
24	6118-0204-0201	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 800 мм	шт.	4	3379	13 516
		неучтенные ресурсы				
24.1	246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	4	18524	74 096
25	6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	10	1567	15 670
26	246-304-0107 (основной ресурс)	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 200 мм	1 шт.	6	4414	26 484
27	246-304-0103 (основной ресурс)	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 100 мм	1 шт.	4	4772	19 088
28	6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	25,55	8322	212 627
		неучтенные ресурсы				
28.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	25,55	6241	159 458
29	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	12,6	9085	114 471
		неучтенные ресурсы				
29.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	12,6	6241	78 637
30	6111-0101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	7	5545	38 815

31	234-304-0103 (основной ресурс) Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	1 м2	7,7	3114	23 978
32	6111-0501-0602	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	7	3200	22 400
33	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	6	775	4 650
		Раздел 3. Кондиционирование				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
34	6118-0505-0201	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	17	29828	507 076
35	246-704-0303 (основной ресурс)	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели FTXP20M9	1 шт.	16	191254	3 060 064
36	246-704-0106 (основной ресурс)	Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, модели RXM25R9	1 шт.	16	404589	6 473 424
37	246-704-0304 (основной ресурс)	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 6,0 кВт, модели FTXP20M9	1 шт.	1	234918	234 918
38	246-704-0102 (основной ресурс)	Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, модели RXM50R	1 шт.	1	624555	624 555
39	241-707-0101 (основной ресурс)	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 6,35 тольщина стенки 0,68	1 м	30	965	28 950
40	241-707-0102 (основной ресурс)	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 тольщина стенки 0,60	1 м	31	1376	42 656
41	241-707-0103 (основной	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 12,7 тольщина стенки 0,60	1 м	2	1767	3 534
42	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	30	6462	193 860
43	241-201-0302 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	1 м	30	144	4 320
44	6111-0101-1701	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	м	63	2047	128 961
45	234-303-0201 (основной ресурс) Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 6 мм	1 м	33	165	5 445

46	234-303-0203 (основной ресурс) Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 10 мм	1 м	34,1	171	5 831
47	234-303-0204 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 12 мм	1 м	2,2	180	396
		Раздел 4. Тепломеханическая часть				
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
48	6115-0301-0101	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	48310	48 310
49	513-108-0133 (основной ресурс)	Котел электрический ЭВН-К-48Э2 мощность 48 кВт	1 комплект	1	202348	202 348
50	6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	86801	173 602
51	511-403-0106 (основной ресурс)	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	44982	89 964
52	6115-0201-0101	Установка бака металлического для воды, масса до 0,5 т	бак	1	78213	78 213
53	261-302-0214 (основной ресурс)	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	1 шт.	1	13587	13 587
54	242-204-0505 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	5	14884	74 420
55	242-204-0503 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	13028	13 028
56	242-204-0501 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	10183	30 549
57	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	9693	29 079
58	242-306-0103 (основной ресурс)	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	1 шт.	2	16528	33 056
59	242-306-0101 (основной ресурс)	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	1	14765	14 765
60	242-309-0503 (основной ресурс)	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005DN 25	1 шт.	1	17131	17 131
61	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	8	2316	18 528

62	241-101-0202 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	2	633	1 266
63	241-101-0203 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	1 м	2	649	1 298
64	241-101-0206 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	1 м	4	1234	4 936
65	6111-0101-1701	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	м	4	2047	8 188
66	234-303-0213 (основной ресурс) Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 38 мм	1 м	4,4	400	1 760
67	6116-0701-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	2007	4 014
		неучтенные ресурсы				
67.1	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5565	11 130
68	6116-0701-0102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	3	1474	4 422
69	245-701-0701 (основной ресурс)	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60	1 шт.	3	3940	11 820
70	242-207-4301 (основной ресурс)	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	1797	5 391
71	1312-0901-0103	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76	шт.	3	20576	61 728
						17 397 332
		Итого:				
		из них:	Тенге			2 398 819
		затраты на труд рабочих	Тенге			1 173 530
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			59 279
		машины и механизмы	Тенге			17 349
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			14 646 922
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			292 312
		оборудование				

		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			419

Локальная смета № 2-01-04-03

Электроборудование

		Раздел 1. Электрооборудование				
		Подраздел 1.1. ПР				
2	515-301-0612 (основной ресурс)	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-062	1 шт.	1	872520	872 520
		Подраздел 1.2. ШР1				
4	247-201-0106 (основной ресурс)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн48з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	16311	16 311
6	247-204-1832 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	1 шт.	1	9604	9 604
7	247-204-0170 (основной ресурс)	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	35	3982	139 370
8	247-204-0713 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	575	1 150
		Подраздел 1.3. ШР2				
10	247-201-0101 (основной ресурс)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн9з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8452	8 452
12	247-204-1828 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	1 шт.	1	9604	9 604
13	247-204-0713 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	6	575	3 450
		Подраздел 1.4. ЩО				
14	247-201-0101 (основной ресурс)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн9з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8452	8 452

16	247-204-1828 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	1 шт.	1	9604	9 604
17	247-204-0711 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	9	647	5 823
		Подраздел 1.5. ШВ				
19	247-201-0101 (основной ресурс)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн9з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8452	8 452
21	247-204-1826 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	1 шт.	1	9604	9 604
22	247-204-3001 (основной ресурс)	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329
23	247-204-0713 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	9	575	5 175
25	247-203-0103 (основной ресурс)	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	18901	18 901
27	290-021-0001 Кстм =1,012 (кпл)	Блок управления ротацией БУРР-1	1 шт	1	41036,29	41 036
		Раздел 2. Электроустановочные изделия				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
29	247-212-0101 (основной ресурс)	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	35	478	16 730
30	247-212-0104 (основной ресурс)	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	14	536	7 504
31	247-214-0116 (основной ресурс)	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	72	613	44 136
32	247-202-0601 (основной ресурс)	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	1 шт.	130	170	22 100

33	247-202-0603 (основной ресурс)	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	130	123	15 990
		Раздел 3. Светотехнические оборудование				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
35	247-102-2108 (основной ресурс)	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 1200 TH EM, мощность 34 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	1	82591	82 591
36	247-102-2107 (основной ресурс)	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 1200 TH, мощность 32 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	1	31388	31 388
37	247-102-2472 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD EM, мощность 26 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	6	123100	738 600
38	247-102-2471 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD, мощность 26 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	42	81318	3 415 356
39	247-102-2470 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM, мощность 46 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	6	115671	694 026
40	247-102-2469 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595, мощность 46 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	34	68080	2 314 720
41	247-102-0326 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	13	95058	1 235 754
42	247-102-0325 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	3	39825	119 475
		Раздел 4. Кабели и кабельные изделия				
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
43	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1910	874	1 669 340
44	243-107-0501 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	895,56	398	356 433

45	243-107-0502 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	1022,04	601	614 246
46	243-107-0901 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	1 м	5,1	638	3 254
47	243-107-0903 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 м	10,2	1499	15 290
48	243-107-0905 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	1 м	5,1	3811	19 436
49	243-107-0906 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	1 м	10,2	5918	60 364
50	6119-0201-0102	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2	м	20	1790	35 800
51	243-201-0103 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	1 м	20,4	459	9 364
		Раздел 5. Заземление				
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования				
52	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	158	1506	237 948
53	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	9	7912	71 208
54	6124-0203-0302	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	40,8	1235	50 388
						13 054 278
		Итого:				
		из них:	Тенге			1 867 617
		затраты на труд рабочих	Тенге			908 579
		- в том числе оплата труда рабочих				

		машины и механизмы	Тенге			24 737
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			5 079
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			10 289 402
		оборудование	Тенге			872 520
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			350

Локальная смета № 2-02-00-01

Гараж и вольер

Демонтажные работы

		Раздел 1. Строительные конструкции. Гараж				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**1208-0101-0201**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**141,4**	**760**	**107 464**
2	**1208-0101-2001**	**Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж**	**м2**	**141,4**	**1984**	**280 538**
3	**6111-0402-0201**	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном.Разборка**	**м3**	**15,8**	**16121**	**254 712**
4	**1208-0101-0204**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**9**	**1258**	**11 322**
5	**1208-0101-0101**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**9**	**747**	**6 723**
						660 759
		Итого:				
		из них:	Тенге			**589 550**
		затраты на труд рабочих	Тенге			**292 772**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**71 208**
		машины и механизмы	Тенге			**16 107**
		- в том числе оплата труда машинистов				

		материалы, изделия и конструкции	Тенге			0
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			141

Локальная смета № 2-02-02-01

Гараж и вольер

Конструктивная часть здания. Гараж и вольер

		Раздел 1. Усиление проемов				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,3672	252784	92 822
2	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,2552	413612	105 554
3	214-101-0201 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,112	372003	41 664
4	217-103-1603 (основной ресурс)	Анкер-шуруп по бетону HUS4-H, типа Hilti Ø 12	1 кг	2,8	18257	51 120
		Раздел 2. Усиление стены				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
5	6103-0701-0801	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,099	1641950	162 553
6	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,099	351052	34 754
7	6112-0202-0109	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м2	107,2	6627	710 414
		неучтенные ресурсы				
7.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	3,3232	26885	89 344
8	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,36448	306062	111 553

		Раздел 5. Площадки и отмостка лист КР.7,8				
		Подраздел 5.1. Площадка (тип1)				
29	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1,6	12770	20 432
30	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	0,8	14791	11 833
		неучтенные ресурсы				
30.1	212-101-0711	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	0,812	39375	31 973
31	7101-0301-0601	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	5184	62 208
		неучтенные ресурсы				
31.1	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	12	1286	15 432
		Подраздел 5.2. Отмостка (тип 2)				
32	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	10	12770	127 700
33	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	4,8	14791	70 997
		неучтенные ресурсы				
33.1	212-101-0711	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	4,872	39375	191 835
34	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	10	4304	43 040
35	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов	10	13041	130 410
		Подраздел 5.3. Пандус (тип 3)				
36	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2,2	12770	28 094
37	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1,2	14791	17 749
		неучтенные ресурсы				
37.1	212-101-0711	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	1,218	39375	47 959
38	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0308	306062	9 427
39	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов	1,5	13041	19 562
40	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,03528	342865	12 096

		неучтенные ресурсы				
40.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03528	1179654	41 618
		Раздел 6. Туалет				
		Подраздел 6.1. Земляные работы				
41	**6101-0101-0105**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**19,4**	**518**	**10 049**
42	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**0,6**	**8172**	**4 903**
43	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**2**	**4265**	**8 530**
		Подраздел 6.2. Выгребная яма				
44	**1108-0101-0401**	**Стены и фундаменты. Замок глиняный**	**м3 изолирующ**	**5,6**	**36450**	**204 120**
		неучтенные ресурсы				
44.1	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	6,44	1202	7 741
45	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,63**	**10663**	**6 718**
		неучтенные ресурсы				
45.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6426	34666	22 276
46	**6111-0403-0101**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**2,808**	**5489**	**15 413**
		неучтенные ресурсы				
46.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	3,14496	435	1 368
47	**1106-1301-0102**	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**7,75**	**87206**	**675 847**
		неучтенные ресурсы				
47.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,86625	34666	272 691
48	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,0394**	**306062**	**12 059**
49	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**2,808**	**1631**	**4 580**

		неучтенные ресурсы				
49.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0572832	31717	1 817
50	**6109-0201-0102**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**2,808**	**202**	**567**
		неучтенные ресурсы				
50.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0859248	31717	2 725
		Подраздел 6.3. Фундамент и стены				
51	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**2**	**38256**	**76 512**
		неучтенные ресурсы				
51.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,48	31619	15 177
51.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,76	112808	85 734
52	**6103-0101-0215**	**Устройство балки фундаментной железобетонной**	**м3**	**0,13**	**87064**	**11 318**
		неучтенные ресурсы				
52.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,13195	36299	4 790
53	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0052**	**358976**	**1 867**
54	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00104**	**351052**	**365**
55	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,3**	**10663**	**3 199**
		неучтенные ресурсы				
55.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,306	34666	10 608
56	**6103-0101-0209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**1,07**	**31438**	**33 639**
		неучтенные ресурсы				
56.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,08605	34666	37 649
57	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0031**	**358976**	**1 113**

58	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0124	351052	4 353
		Подраздел 6.4. Деревянные конструкции				
59	6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0,59	135938	80 203
60	215-202-0102 (основной ресурс)	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,59	100947	59 559
61	6107-0104-0208	Подшивка досками обшивки	м2	2,852	2977	8 490
62	215-204-0402 (основной ресурс)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,12	99441	11 933
63	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	3	2123	6 369
64	215-202-0503 (основной ресурс)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,009	103583	932
65	215-204-2302 (основной ресурс)	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	1 м3	0,14	253788	35 530
66	6108-0201-0103	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 м2	м2	2,73	8055	21 990
67	215-202-0503 (основной ресурс)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,006	103583	621
68	215-204-2302 (основной ресурс)	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	1 м3	0,227	253788	57 610
69	223-504-0302 (основной ресурс)	Петли дверные	1 шт.	4	531	2 124
						4 105 190

Итого:				
из них:	Тенге			2 066 156
затраты на труд рабочих	Тенге			1 030 346
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			233 132
машины и механизмы				

- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			61 444
материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 805 903
оборудование	Тенге			0
перевозки	Тенге			0
прочие затраты	Тенге			0
нормативная трудоемкость	чел.-ч			432

Локальная смета № 2-02-04-01

Гараж и вольер

Электроборудование. Гараж и вольер

		Раздел 1. Электрооборудование				
		Подраздел 1.1. ЩО				
1	6119-0602-0108	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	14341	14 341
2	247-201-0101 (основной ресурс)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн9з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8452	8 452
3	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	2944	17 664
4	247-204-1828 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	1 шт.	1	9604	9 604
5	247-204-0713 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	4	575	2 300
6	247-204-0178 (основной ресурс)	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	1 шт.	1	4041	4 041
7	6119-0601-0101	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	8214	16 428
8	247-203-0103 (основной ресурс)	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	2	18901	37 802
		Раздел 2. Электроустановочные изделия				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				

9	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	8	1244	9 952
10	247-212-0101 (основной ресурс)	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	2	478	956
11	247-212-0104 (основной ресурс)	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	2	536	1 072
12	247-214-0116 (основной ресурс)	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	4	613	2 452
13	247-202-0601 (основной ресурс)	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	1 шт.	10	170	1 700
14	247-202-0603 (основной ресурс)	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	10	123	1 230
		Раздел 3. Светотехнические оборудование				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
16	247-102-2108 (основной ресурс)	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 1200 TH EM, мощность 34 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	2	82591	165 182
17	247-102-2107 (основной ресурс)	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 1200 TH, мощность 32 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	16	31388	502 208
18	247-102-0326 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	2	95058	190 116
		Раздел 4. Кабели и кабельные изделия				
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
19	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	105	874	91 770
20	243-107-0501 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	86,7	398	34 507
21	243-107-0502 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	20,4	601	12 260

		Раздел 5. Заземление				
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования				
22	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	64	1506	96 384
23	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	7912	31 648
24	6124-0203-0302	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	18	1235	22 230
		Итого:				1 274 299
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			232 765
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			114 375
		машины и механизмы	Тенге			8 970
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			2 344
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 032 564
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			43

Локальная смета № 4-01-00-01

Электроснабжение

		Раздел 1. Земляные работы				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	28,809	513	14 779
2	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	0,891	9807	8 738
3	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	19,8	99	1 960
		Раздел 2. Электрооборудование				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				

4	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	1,1	9807	10 788
5	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	1,1	16736	18 410
6	6101-0108-0103	Устройство основания под фундаменты, гравийное	м3	1,1	16546	18 201
7	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00416	1160264	4 827
8	214-208-0102 (основной ресурс)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00416	406193	1 690
9	6124-0101-1301	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	293284	293 284
10	515-102-0804 (основной ресурс)	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	1 комплект	1	5607781	5 607 781
11	1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	54452	54 452
12	515-201-0505 (основной ресурс)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	1 комплект	1	167495	167 495
13	1133-0208-0102	Разрядники. Установка вручную	комплект	3	27521	82 563
14	515-301-1102 (основной ресурс)	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	1 шт.	3	33831	101 493
15	252-102-0101 (основной ресурс)	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	1 шт.	2	4523	9 046
16	252-102-0102 (основной ресурс)	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	1 шт.	2	4422	8 844
17	290-023-0001 Кстм =1,012 (кпл)	Программное обеспечение АСКУЭ для трехфазного счетчика «EMCOS Corporate»	1 шт	1	8560745,78	8 560 746
		Раздел 3. Изделия				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
18	252-207-3918 (основной ресурс)	Кронштейн М 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3367	6 734

19	252-108-0702 (основной ресурс)	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	66	132
20	252-204-0804 (основной ресурс)	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	375	1 125
21	252-206-0303 (основной ресурс)	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 25Г-1	1 шт.	6	1114	6 684
22	252-207-3920 (основной ресурс)	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	21725	21 725
23	252-207-3921 (основной ресурс)	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4126	4 126
24	252-207-3929 (основной ресурс)	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	19995	19 995
25	252-207-3916 (основной ресурс)	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3041	3 041
26	252-207-3911 (основной ресурс)	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4669	4 669
27	252-207-3912 (основной ресурс)	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	1195	4 780
28	252-207-0207 (основной ресурс)	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	6	1940	11 640
29	252-207-0208 (основной ресурс)	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	1940	5 820
30	252-207-3910 (основной ресурс)	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	5	1737	8 685
31	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,00133	354190	472
32	6104-0102-0101	Укладка фундаментных балок длиной до 6 метра /под КТПН	шт.	4	28491	113 964
33	225-204-0806 (основной ресурс)	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2	1 шт.	4	33220	132 880

		Раздел 4. Кабельно-проводниковая продукция				
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
34	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	102	844	86 088
35	211-401-0101 (основной ресурс)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	19,8	8871	175 646
36	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	30	1141	34 230
37	6124-0201-0802	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	43	1558	66 994
38	6124-0201-0803	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	29	2055	59 595
39	6124-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	63	789	49 707
40	213-101-0101 (основной ресурс)	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,76	112808	85 734
41	6121-0101-0101	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм	км	0,039	1694920	66 102
		неучтенные ресурсы				
41.1	241-701-0101	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	39,312	2857	112 314
42	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	20	1082	21 640
43	6124-0201-0802	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	12	1558	18 696
44	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	6	1082	6 492
45	243-101-0304 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл3х35(ок)-10	1 м	51	3420	174 420
46	243-111-0910 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х95 (ок)-1	1 м	66,3	2950	195 585
47	243-113-1002 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	1 м	81,6	475	38 760

48	6124-0201-1901	Установка заделок концевых из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	12989	25 978
49	243-903-0801 (основной ресурс)	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	1 шт.	2	18402	36 804
50	6124-0201-2002	Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	2	12989	25 978
51	243-903-7503 (основной ресурс)	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120	1 шт.	2	17509	35 018
52	243-604-0102 (основной ресурс) Коб=1,02	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 16/2,7 мм2	1 м	5,1	120	612
53	243-602-0107 (основной ресурс)	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	1 км	1	629237	629 237
		Раздел 5. Заземление				
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования				
54	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	21,9996	513	11 286
55	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	0,6804	9807	6 673
56	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	7,56	4265	32 243
57	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	15,12	99	1 497
58	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	66	1506	99 396
59	6124-0203-0101	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	15	11144	167 160
60	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг КМ2	т	0,01693	1160264	19 641
		неучтенные ресурсы				
60.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,016928	0	0
61	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,01693	413612	7 002

Итого:					17 602 097
из них:					
затраты на труд рабочих	Тенге				920 807
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге				449 824
машины и механизмы	Тенге				339 318
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге				103 396
материалы, изделия и конструкции	Тенге				10 465 202
оборудование	Тенге				5 876 769
перевозки	Тенге				0
прочие затраты	Тенге				0
нормативная трудоемкость	чел.-ч				200

Локальная смета № 4-02-00-01

Наружное электроосвещение

		Раздел 2. Электрооборудование				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
5	247-306-0611 (основной ресурс)	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 8-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 8000 мм, диаметром 75/210 мм	1 шт.	8	164489	1 315 912
6	247-306-0107 (основной ресурс)	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	1 шт.	3	133281	399 843
7	247-306-0928 (основной ресурс)	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М30-2050-4 (ЗФ4)	1 шт.	3	35759	107 277
9	247-306-0304 (основной ресурс)	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	9	10640	95 760
10	247-103-0207 (основной ресурс)	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-160-ШБ(ШО)/К50, мощность 160 Вт, IP65СТ РК 2942-2016	1 шт.	9	141316	1 271 844
12	247-204-0711 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	11	647	7 117

13	247-204-0755 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	2046	6 138
14	247-306-0302 (основной ресурс)	Насадка для кронштейна типа Н 3 толщиной 3,5 мм	1 шт.	3	10749	32 247
16	247-105-0640	Светильник-фонарь уличный на столб Фонарь 2.ОГ07-2.QS3.0.V04-01/1, мощность 40-60 Вт, IP55, 550х580 мм,плафон поликарбонат, опора стальная с чугунными элементами, Н=3420 мм	1 шт.	11	235944	2 595 384
		Раздел 3. Кабельно-проводниковая продукция				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
19	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	1 м	250	475	118 750
20	243-106-0501 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	55	306	16 830
21	243-106-0901 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	1 м	60	520	31 200
		Итого:				5 998 302
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			0
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			0
		машины и механизмы	Тенге			0
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			0
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			5 998 302
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			0

Локальная смета № 6-01-00-01

Наружные сети водоснабжения и канализации

		Раздел 1. Земляные работы				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	6101-0102-0113	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	8,599	529	4 549
2	6101-0201-0201	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	0,265	7514	1 991
3	6101-0102-0115	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3	м3	1217,417	451	549 055
4	6101-0201-0203	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	26,124	15792	412 550
5	6101-0102-0117	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3	305,612	682	208 427
6	6101-0201-0204	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	м3	5,536	23473	129 947
7	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	16,95	15316	259 606
8	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	4,75	4265	20 259
9	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1/песком	м3	105,6	85	8 976
10	211-401-0101 (основной ресурс)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	105,6	8871	936 778
11	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	950	99	94 050
12	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	950	671	637 450
13	6101-0102-0216	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4	м3	257,837	761	196 214
14	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	466,68497	92	42 935
		Раздел 2. Демонтажные работы				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
15	6121-0103-0101	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 50 мм	км	0,109	1001907	109 208
16	6122-0401-0105	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	6,59	63844	420 732
17	1216-0101-0103	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка	м	70	5461	382 270
		Раздел 3. Водопровод хлзяйственно-питьевой В1				

		Подраздел 3.1. Раздел без наименования				
22	242-207-3701 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	2530	2 530
23	242-207-3703 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	7365	7 365
24	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5257	10 514
25	241-215-0132 (основной ресурс)	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1"	1 шт.	1	1721	1 721
26	241-214-0108 (основной ресурс)	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	1	1751	1 751
27	6121-0403-0103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	1	5426	5 426
28	241-116-0210 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	1	4003	4 003
29	6121-0103-0102	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 75 мм/футляр	км	0,0002	2147638	430
30	241-102-0165 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,5 мм	1 м	0,2	5018	1 004
31	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	0,3844	2123	816
32	215-202-0503 (основной ресурс)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,00042	103583	44
33	215-204-2302 (основной ресурс)	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	1 м3	0,01518	253788	3 853
35	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 32 мм	км	0,10925	1525999	166 715
36	241-201-0604 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	110,3425	204	22 510

37	6121-0103-0106	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,01	4493621	44 936
38	241-102-0230 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	1 м	10	14294	142 940
39	6121-0601-0103	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	27281	27 281
		неучтенные ресурсы				
39.1	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,4	2889	1 156
40	6111-0101-2201	Изоляция поверхности трубопровода штучными изделиями полуцилиндрами и сегментами из пенополиуретана	м3	0,0924	178331	16 478
41	290-022-0001 Кстм =1,012 (кпл)	Теплоизоляционная скорлупа ППУ для труб диаметром 32мм толщиной 40мм	1 м	109	1306,56	142 416
		Раздел 4. Канализация бытовая К1				
		Подраздел 4.1. К1				
42	6122-0204-0102	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	72,1	525	37 853
		неучтенные ресурсы				
42.1	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	73,542	2355	173 191
43	6122-0201-0101	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм	км	0,0126	2238942	28 211
		неучтенные ресурсы				
43.1	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	12,7008	25130	319 171
44	241-211-1007 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66/муфта защитная	1 шт.	3	1063	3 189
45	241-211-1008 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 200 мм, с уплотнением IP 66	1 шт.	11	1869	20 559
46	6111-0101-2201	Изоляция поверхности трубопровода штучными изделиями полуцилиндрами и сегментами из пенополиуретана	м3	0,198	178331	35 310
47	290-022-0002 Коб=1,1 Кстм	Теплоизоляционная скорлупа ППУ для труб диаметром 150 мм толщиной 40мм	1 м	17,6	3919,69	68 987
		Подраздел 4.2. Резервуар-накопитель 15м3				
48	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	2,7	10663	28 790

		неучтенные ресурсы				
48.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,754	34666	95 470
49	**6103-0101-0211**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**7,4**	**14791**	**109 453**
		неучтенные ресурсы				
49.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	7,511	41275	310 017
50	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,992**	**340913**	**338 186**
51	**214-210-0102 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**1 т**	**0,31**	**352669**	**109 327**
52	**214-403-0102 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,06324**	**493223**	**31 191**
53	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**34,29**	**4304**	**147 584**
54	**1328-1104-0301**	**Резервуар стальной, объем 16 м3, горизонтальный. Монтаж оборудования/прим.**	**шт.**	**1**	**258757**	**258 757**
55	**580-000-0020 (кпл)**	**Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 1500, длина 8800, объем 15 м3**	**1 шт**	**1**	**2995148**	**2 995 148**
56	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**5,6**	**10663**	**59 713**
		неучтенные ресурсы				
56.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,712	34666	198 012
57	**1106-0801-0113**	**Перекрытия каналов. Устройство разгрузочной плиты**	**м3**	**15,8**	**58337**	**921 725**
		неучтенные ресурсы				
57.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	16,037	41275	661 927
58	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**1,7684**	**340913**	**602 871**
59	**214-210-0102 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**1 т**	**0,41**	**352669**	**144 594**

60	214-403-0102 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,1496	493223	73 786
61	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	62,88	4304	270 636
		Подраздел 4.3. Колодец канализационный				
62	6122-0401-0105	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	6,76	105176	710 990
63	6122-0401-0103	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м3	0,5	136590	68 295
64	225-101-0601 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	26231	26 231
65	225-101-0602 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	5	56206	281 030
66	225-101-0106 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	1	23354	23 354
67	225-101-0108 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	5	25359	126 795
68	225-101-0109 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	5	40591	202 955
69	225-101-0606 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	1	18120	18 120
70	225-101-0609 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	44493	44 493
71	225-101-0610 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	1	46386	46 386
72	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	12	9369	112 428
73	222-506-0401 (основной ресурс)	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями/стремянки	1 т	0,0906	1143119	103 567

74	244-202-0102 (основной ресурс)	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	6	40352	242 112
75	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,17667	1514831	267 625
76	6103-0701-0101	Устройство бетонной обоймы	м3	0,18	10663	1 919
		неучтенные ресурсы				
76.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1836	34666	6 365
		Раздел 5. Канализация ливневая К2				
		Подраздел 5.1. К2				
77	6122-0204-0104	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 250 мм	м	16,4	881	14 448
		неучтенные ресурсы				
77.1	241-204-2011	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 245 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	16,728	5706	95 450
78	241-211-1009 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 250 мм, с уплотнением IP 66	1 шт.	5	2223	11 115
		Подраздел 5.2. Резервуар 15м3				
79	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	2,9	10663	30 923
		неучтенные ресурсы				
79.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,958	34666	102 542
80	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	11,99	12770	153 112
81	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	11,99	12770	153 112
82	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	7,9	14791	116 849
		неучтенные ресурсы				
82.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	8,0185	41275	330 964
83	214-210-0202 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,88	340913	300 003
84	214-403-0102 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,06324	493223	31 191
85	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	33,96	4304	146 164

86	1328-1104-0301	Резервуар стальной, объем 16 м3, горизонтальный. Монтаж оборудования/прим.	шт.	1	258757	258 757
87	580-000-0020 (кпл)	Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 1500, длина 8800, объем 15 м3	1 шт	1	2995148	2 995 148
		Подраздел 5.3. Колодцы				
88	6122-0401-0105	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	2,62	105176	275 561
89	225-101-0602 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	2	56206	112 412
90	225-101-0108 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	3	25359	76 077
91	225-101-0109 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	1 шт.	1	40591	40 591
92	225-101-0609 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	2	44493	88 986
93	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	6	9369	56 214
94	222-506-0401 (основной ресурс)	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями/стремянки	1 т	0,0291	1143119	33 265
95	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,12057	1514831	182 643
96	6103-0701-0101	Устройство бетонной обоймы	м3	0,064	10663	682
		неучтенные ресурсы				
96.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,06528	34666	2 263
97	244-202-0102 (основной ресурс)	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	40352	80 704
98	6122-0401-0103	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м3	0,97	136590	132 492
99	225-101-0601 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	26231	26 231

100	225-101-0106 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9, КС10-9б	1 шт.	2	23354	46 708
101	225-101-0605 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	14653	14 653
102	225-101-0104 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	1	8429	8 429
103	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	1	35324	35 324
104	1123-1201-0102	Люки полимерные. Установка /прим. установка патрона	шт.	2	8781	17 562
105	290-023-0001 Кстм =1,012 (кпл)	Патрон фильтрующий с комбинированной загрузкой для дождеприемных колодцев ФОПС-МУ-1,0-0,9	1 шт	2	265803,26	531 607
		Итого:				21 847 376
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			4 405 394
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 182 755
		машины и механизмы	Тенге			2 156 398
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			536 998
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			9 252 353
		оборудование	Тенге			5 990 296
		перевозки	Тенге			42 935
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 099

Локальная смета № 7-01-00-01

Благоустройство территории

Земляные работы

		Раздел 1. Раздел без наименования				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	6101-0104-0101	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1/среза ПСП	м3	895,2	121	108 319

2	6101-0101-0210	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	965,72	440	424 917
3	412-102-0105 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	4828,6	92	444 231
4	6101-0104-0102	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 /устройство корыта	м3	1129,3	141	159 231
5	6101-0103-0216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2/недостаток пригодного грунта	м3	186,5	485	90 453
6	412-102-0105 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	1492	92	137 264

Итого:				1 364 415
из них:				
затраты на труд рабочих	Тенге			6 714
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			3 171
машины и механизмы	Тенге			776 019
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			176 495
материалы, изделия и конструкции	Тенге			187
оборудование	Тенге			0
перевозки	Тенге			581 495
прочие затраты	Тенге			0
нормативная трудоемкость	чел.-ч			53

Локальная смета № 7-01-00-02

Благоустройство территории

Покрытия и озеленения

		Раздел 1. Тип 1				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				

1	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	433,5	12770	5 535 795
9	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	375	6121	2 295 375
		неучтенные ресурсы				
9.1	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	375	3176	1 191 000
		Раздел 2. Тип 2				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
10	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	69,75	12770	890 708
15	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	1 м2	13	8153	105 989
		Итого:				10 018 867
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			1 735 740
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			849 845
		машины и механизмы	Тенге			1 455 422
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			297 224
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			6 827 706
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			458
		Всего по главам 1-7				209 502 910
		оборудование				13 134 583
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление смр по стройке 6,3 %				12 371 205

Итого				**221 874 115**
Сметная прибыль 5%				10 436 977
Непредвиденные работы и затраты -5 %				11 093 706
Итого в ценах 2023 года				243 404 798
Итого в текущих ценах 2024 года (К=1,075)				261 660 158
Итого с учетом скидки к=0,97962166605				256 327 960
НДС 12%				30 759 355
ВСЕГО				**287 087 315**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КОМАПНИЯ" АЗИЯ-ПРИНТ",

БИН 080440024174,

Директор Д. М. Омаров

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Аппарат акима Маркакольского сельского округа района Маркаколь Восточно-Казахстанской области",
БИН 980840000774
Аким К. Кизатов

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)

Эксперт(ы) по технического надзора

ТОО "Архитектурная студия Томирис"
БИН 220340031848
Эксперт технического надзора А. Н. Нугыманов KZ06VJE00079629

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ШЫҒЫС КУРЫЛЫС ЖОБА"
БИН 091140009322
Директор А. О. Темеков

(должность, подпись, расшифровка подписи) МП (при наличии)